Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района ЮКО" Форма №2

Инженер: ТОО "ЮгТехНадзор"

Подрядчик: ТОО "Андас-групп"

Договор Дополнительное соглашение №2 от 13.02.2018 г. К договору № 49 от 4.10.2017 г.

Наименование стройки: **Строительство учебного блока, спортивного зала, столовой, мастерских, библиотеки и административных помещений к малокомплектной общесредней школе "Жанауйым", с/о Аккум,**

АКТ

о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,220 (АС-42) Блок А								
		МОНОЛИТНЫЕ УЧ-КИ УМ-3(=2шт)(АС-46)								
195	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м==УМ-6(2шт)	0,3	34201,48	1900,89	10260	570	1963	13,00	4
		м3		9657,44	352,30	2897	106	48,5	0,42	–
196	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82/А3 Д-20мм/	0,0302	148893,29	–	4497	–	191	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
197	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д16мм	0,01932	140495,54	–	2714	–	115	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
198	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,0076	155450,72	–	1181	–	50	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
199	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d СЕТКА С-1 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,009086	192580,63	–	1750	–	74	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,063	8825,26	1175,39	556	74	101	2,71	–
		м3		1818,76	281,60	115	18	56,4	0,34	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			20959	644			4
			Тенге			3012	123			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20959				
	Материалы -		Тенге			7160				
	Всего заработная плата -		Тенге				3135			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10142				
		Накладные расходы -	Тенге			2485				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1531		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					954		
		Сметная прибыль -	Тенге			1875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			25319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3135			

РАЗДЕЛ 11.ПОЛЫ (АС-21) Блок А

ПОЛЫ 1-го ЭТАЖА

ПОЛЫ Сер.2.244-1 вып.6

ДЕТ.735 площ.=55,32 м2

313	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	55,32	588,15	18,93	32537	1047	10252	0,36	20
		м2		243,33	9,32	13461	515	60,9	0,01	1
314	11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терразцо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	55,32	1665,81	73,99	92152	4093	47074	1,57	87
		м2 покрытия		1211,00	18,19	66993	1006	60,9	0,02	1
315	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов цементных	58,086	113,40	0,71	6587	41	3468	0,10	6
		м		86,14	0,33	5803	19	60,9	–	–
316	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	5,532	831,11	2,09	4598	12	1353	0,47	3
		м2 окрашиваемой поверхности		365,62	0,98	2023	5	54,8	–	–
		ДЕТ.340 площ.=30,94м2								
317	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,94	588,15	18,93	18197	586	5734	0,36	11
		м2		243,33	9,32	7529	288	60,9	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных полов	30,94	2866,27	45,26	88683	1524	19868	1,06	33
		м2		797,95	22,17	24688	686	60,9	0,03	1
319	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	32,487	113,40	0,71	3684	23	1939	0,10	3
		м плинтусов		86,14	0,33	2798	11	60,9	–	–
320	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	3,094	831,11	2,09	2571	6	757	0,47	1
		м2 окрашиваемой поверхности		365,62	0,98	1131	3	54,8	–	–
		ПО ТИПУ ДЕТ.340 площ.=250,15м2								
321	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	250,15	588,15	18,93	147127	4735	46358	0,36	89
		м2		243,33	9,32	60868	2331	60,9	0,01	3
322	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	250,15	1125,54	49,26	281554	12323	142174	1,06	265
		м2		797,95	22,17	199606	5547	60,9	0,03	7
323	22-060301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	255,153	1929,82	–	492399	–	20878	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
324	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	262,6575	113,40	0,71	29785	186	15681	0,10	27
		м плинтусов		86,14	0,33	22625	87	60,9	–	–
325	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	25,015	831,11	2,09	20790	52	6120	0,47	12
		м2 окрашиваемой поверхности		365,62	0,98	9146	25	54,8	–	–
		ТИП-2 площ.=210,15м2								
326	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лагн. Укладка по плитам перекрытий	210,15	665,64	7,17	139885	1508	37908	0,32	68
		м2 пола		236,22	3,47	49641	730	60,9	–	1
327	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм=толщ.35мм	210,15	4131,02	31,85	868134	6693	97587	0,60	126
		м2		440,89	14,69	92654	3086	60,9	0,02	4
328	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	224,8605	274,15	1,42	61645	319	10719	0,08	17
		м		56,12	0,66	12619	149	60,9	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	210,15	851,15	2,23	178869	468	51508	0,47	98
		м2 окрашиваемой поверхности		364,83	1,06	76670	222	54,8	--	--
		ПОЛЫ 2-ЭТАЖА НА ОТМ.+3,300 (АС-21)								
		ТИП-742 пло мщ.=3,13м2								
330	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	3,13	861,57	67,75	2697	212	650	0,36	1
		м2 покрытия		246,74	22,74	772	71	60,9	0,03	--
331	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	3,13	-173,79	-5,52	-544	-17	-57	-0,02	--
		м2		-14,22	-2,79	-44	-9	60,9	--	--
332	11-110101-1507 РСНБ РК 2015	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	3,13	592,88	50,99	1856	160	1184	0,69	2
		м2		539,05	17,31	1687	54	60,9	0,02	--
333	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	3,2865	113,40	0,71	373	2	196	0,10	--
		м плинтусов		86,14	0,33	283	1	60,9	--	--
334	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	0,313	831,11	2,09	260	1	77	0,47	--
		м2 окрашиваемой поверхности		365,62	0,98	114	--	54,8	--	--
		ПО ТИПУ-382 площ.=33,27м2								
335	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм=ИЗ ЦЕМ.ПЕСЧ.Р-РА М-150	33,27	588,15	18,93	19568	630	6166	0,36	12
		м2		243,33	9,32	8095	310	60,9	0,01	--
336	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов=ИЗ КЕРАМОГРАНИТА НА Р-РЕ М-150	33,27	1125,54	49,26	37447	1639	18909	1,06	35
		м2		797,95	22,17	26548	738	60,9	0,03	1
337	22-060301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	33,9354	1929,82	--	65489	--	2777	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
338	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	34,9335	113,40	0,71	3961	25	2086	0,10	4
		м плинтусов		86,14	0,33	3009	12	60,9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	3,327	831,11	2,09	2765	7	814	0,47	2
		м2 окрашиваемой поверхности		365,62	0,98	1216	3	54,8	–	–
		ТИП-471 площ.=299,05м2								
340	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	299,05	588,15	18,93	175888	5660	55420	0,36	106
		м2		243,33	9,32	72767	2786	60,9	0,01	4
341	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	299,05	2430,72	13,75	726906	4111	83950	0,38	114
		м2		273,15	6,71	81685	2006	60,9	0,01	3
342	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	319,9835	274,15	1,42	87722	453	15254	0,08	24
		м		56,12	0,66	17958	212	60,9	–	–
343	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	29,905	851,15	2,23	25454	67	7330	0,47	14
		м2 окрашиваемой поверхности		364,83	1,06	10910	32	54,8	–	–
		ПО ТИПУ-382 площ.=167,5м2								
344	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм=ИЗ ЦЕМ.ПЕСЧ.Р-РА М-150	167,5	588,15	18,93	98516	3170	31041	0,36	60
		м2		243,33	9,32	40757	1561	60,9	0,01	2
345	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов=ИЗ КЕРАМОГРАНИТА НА Р-РЕ М-150	167,5	1125,54	49,26	188528	8251	95199	1,06	178
		м2		797,95	22,17	133656	3714	60,9	0,03	5
346	22-060301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	170,85	1929,82	–	329710	–	13980	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
347	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	175,875	113,48	0,71	19944	125	10500	0,10	18
		м плинтусов		86,14	0,33	15149	58	60,9	–	–
348	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	16,75	831,11	2,09	13921	35	4098	0,47	8
		м2 окрашиваемой поверхности		365,62	0,98	6124	16	54,8	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			4269656	58145			1445
			Тенге			1068143	26277			35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4269656				
		Материалы -	Тенге			2255770				
		Всего заработная плата -	Тенге				1094420			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			887598				
		Накладные расходы -	Тенге			868950				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					659935		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					209015		
		Сметная прибыль -	Тенге			411089				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5549695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1479
		Сметная заработная плата -	Тенге				1094420			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			5549695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1479
		Сметная заработная плата -	Тенге				1094420			
		РАЗДЕЛ 13.ДВЕРИ=(АС-11) Блок А								
		НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ								
375	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2=ДНО21-15(2шт),ДН21-13(2шт)**	13,2	1803,36	331,47	23804	4375	7873	0,90	12
		м2		710,67	87,02	9381	1149	59,8	0,10	1
376	11-100107-0701 РСНБ РК 2015	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2**	13,2	397,11	0,18	5242	2	2384	0,36	5
		м2		262,63	0,08	3467	1	59,8	–	–
377	21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 ДНО21-15(2шт),ДН21-13(2шт)**	11,4	14402,90	–	164193	–	6962	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ								
379	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2=ДО21-13(6+15шт),ДГ21-9(4+1шт),ДГ21-8(5шт)**	72,18	1803,36	331,47	130166	23926	41410	0,90	65
		м2 проемов		710,67	87,02	51296	6281	59,8	0,10	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			323406	28303			81
			Тенге			64144	7431			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			323406				
		Материалы -	Тенге			66766				
		Всего заработная плата -	Тенге				71574			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			164193				
		Накладные расходы -	Тенге			58328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					42801		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15527		
		Сметная прибыль -	Тенге			30539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			412273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				71574			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			412273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				71574			

РАЗДЕЛ 16.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ОТМ.0,000 (АС-18) Блок А

СТЕНЫ

461	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	999,63	555,71	4,59	555503	4589	177308	0,30	295
		м2 отделываемой поверхности		267,14	2,13	267038	2124	54,8	--	3
462	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке в сборным конструкциями, подготовленным под окраску	999,63	-283,18	-0,67	-283073	-671	-63159	-0,11	-109
		м2 окрашиваемой поверхности		-89,27	-0,32	-89234	-322	54,8	--	--
463	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1154,48	389,35	2,94	449492	3390	218361	0,39	450
		м2 окрашиваемой поверхности		300,82	1,39	347294	1604	54,8	--	2
464	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений /стена/. Окраска водными составами известковая по штукатурке	136,7	70,43	0,49	9627	68	5475	0,09	13
		м2 окрашиваемой поверхности		64,65	0,24	8837	33	54,8	--	--
465	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	115,21	3759,35	16,74	433115	1928	98244	1,52	175
		м2 поверхности облицовки		1201,58	12,18	138433	1403	54,8	0,02	2
467	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	234,264	431,86	2,94	101169	688	44731	0,39	91
		м2 окрашиваемой поверхности		300,82	1,39	70472	325	54,8	--	--
468	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Глазури облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	25,4	1866,68	13,01	47414	330	25042	2,00	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1581,02	6,36	40158	161	54,8	0,01	--
469	22-060301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Керамогранит полированный напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	25,4	1542,17	--	39171	--	1661	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
470	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/ШИЗ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК/	56	555,71	4,59	31120	257	9933	0,30	17
		м2 отделываемой поверхности		267,14	2,13	14960	119	54,8	--	--
471	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	56	-283,18	-0,67	-15858	-38	-3538	-0,11	-6
		м2 окрашиваемой поверхности		-89,27	-0,32	-4999	-18	54,8	--	--
472	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	56	389,35	2,94	21803	164	10592	0,39	22
		м2 окрашиваемой поверхности		300,82	1,39	16846	78	54,8	--	--
		СТЕНЫ								
479	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	856,241	555,71	4,59	475821	3931	151875	0,30	253
		м2 отделываемой поверхности		267,14	2,13	228733	1820	54,8	--	2
480	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	856,241	-283,18	-0,67	-242468	-575	-54100	-0,11	-93
		м2 окрашиваемой поверхности		-89,27	-0,32	-76434	-276	54,8	--	--
481	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	856,241	389,35	2,94	333374	2514	161951	0,39	334
		м2 окрашиваемой поверхности		300,82	1,39	257577	1189	54,8	--	1
482	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	122,62	3759,35	16,74	460972	2052	104563	1,52	186
		м2 поверхности облицовки		1201,58	12,18	147337	1494	54,8	0,02	2
485	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	9,811	1866,68	13,01	18314	128	9673	2,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1581,62	6,36	15511	62	54,8	0,01	--
486	22-060301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Керамогранит полированный напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	9,811	1542,17	--	15130	--	642	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
493	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	497,107	555,71	4,59	276247	2282	88174	0,30	147
		м2 отделываемой поверхности		267,14	2,13	132796	1056	54,8	--	1
494	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	497,108	-283,18	-0,67	-140770	-334	-31409	-0,11	-54
		м2 окрашиваемой поверхности		-89,27	-0,32	-44375	-160	54,8	--	--
496	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу бетону	16,92	3759,35	16,74	63608	283	14428	1,52	26
		м2 поверхности облицовки		1201,58	12,18	20331	206	54,8	0,02	--
499	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	8,85	1866,68	13,01	16520	115	8725	2,00	18
		м2		1581,02	6,36	13992	56	54,8	0,01	--
500	22-060301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Керамогранит полированный напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	8,85	1542,17	--	13648	--	579	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			2679878	21103			1835
			Тенге			1505273	10956			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2679878				
	Материалы -		Тенге			1085552				
	Всего заработная плата -		Тенге				1516225			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67950				
		Накладные расходы -	Тенге			929760				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					830893		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					148857		
		Сметная прибыль -	Тенге			292770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3952398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1516229			1849
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			3952398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1849
		Сметная заработная плата -	Тенге				1516229			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7293898	108196			3365
			Тенге			2640571	44786			57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7293898				
	Материалы -		Тенге			3415249				
	Всего заработная плата -		Тенге				2685358			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1129883				
		Накладные расходы -	Тенге			1909513				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1535161		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					374352		
		Сметная прибыль -	Тенге			736273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9939685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3422
		Сметная заработная плата -	Тенге				2685358			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9939685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3422
		Сметная заработная плата -	Тенге				2685358			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ (Отопление и Вентиляция)								
		КП1								
64	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	1	5478,38	154,41	5478	154	3155	6,30	6
		вентилятор		4621,68	20,36	4622	20	60,4	0,02	--
65	Т ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"АЛЬФА-АУА СИСТЕМАСЫ" стр.	**КОНДИЦИОНЕР "Dirrex-24"-24H**	1	107411,61	--	107412	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		КП2,КП3								
66	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	2	5478,38	154,41	10957	309	6310	6,30	13
		вентилятор		4621,68	20,36	9243	41	60,4	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Т ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"АЛЬФА-АУА СИСТЕМАСЫ" стр.	КОНДИЦИОНЕР "Ditrees-12"-12H		54968,75	--	109938	--	--	--	--
		шт	2	--	--	--	--	--	--	--
68	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование УГОЛОК 50Х50Х5		286,24	2,67	19424	181	2619	0,05	4
		кг	67,86	41,67	0,35	2828	24	60,4	--	--
		В1								
69	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Установка кухонной вытяжки. Установка		3385,41	169,60	3385	170	2171	3,83	4
		вытяжки	1	3174,23	46,48	3174	46	60,4	0,05	--
70	Т ПРАЙС ЛИСТ стр.	Вытяжка кухонная бытовая BOSCN ДКЕ-9150		75848,21	--	75848	--	--	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
71	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ф160		3528,25	35,32	22934	230	6007	1,62	11
		м2	6,5	1217,25	12,85	7912	84	60,4	0,01	--
72	11-200701-0301 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм Ф160		2599,53	34,74	2510	35	300	0,38	--
		шт	1	298,81	8,70	299	9	60,4	0,01	--
73	23-050301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 ЛЮЧКИ ЗАМЕРНЫЕ		737,48	--	737	--	31	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
74	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/		511,01	--	1329	--	56	--	--
		кг	2,6	--	--	--	--	--	--	--
		В2								
75	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм		3740,78	35,69	20574	196	5133	1,62	9
		м2	5,5	1217,25	13,02	6695	72	60,4	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	23-050305-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	Дроссель-клапаны Ф250 мм	1	4320,43	–	4320	–	183	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
77	11-200701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	1	3558,23	34,74	3558	35	344	0,38	–
		зонт		298,81	8,70	299	9	60,4	0,01	–
78	11-200901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	2143,94	6,48	2144	6	1343	2,71	3
		шт		1987,32	1,74	1987	2	60,4	–	–
79	23-050310-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	1	16819,36	–	16819	–	713	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
80	23-050301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Заглушка нитометражного лючка, СТД-8281 ЛЮЧКИ ЗАМЕРНЫЕ	1	737,48	–	737	–	31	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
81	11-260101-1101 РСНБ РК 2015 ТЧ 26 п.3.2 Ктр=1,2, Кэм=1,2	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем. Производство работ на высоте до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	0,06	17211,60	1085,89	1033	65	553	17,76	1
		м3 изоляции		14204,27	506,88	852	30	55,3	0,51	–
82	21-110203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	0,06	7314,17	–	439	–	19	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	2,2	511,02	--	1124	--	48	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		В3								
84	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка								
		вентилятор	1	5478,38	154,41	5478	154	3155	6,30	6
				4621,68	20,36	4622	20	60,4	0,02	--
85	Т ПРАЙС ЛИСТ Алматинск. вентиляторный завод стр.	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ К315/1								
		ШТ	1	32678,57	--	32679	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
86	23-050305-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	Дроссель-клапаны Ф250 мм								
		шт.	1	4320,43	--	4320	--	183	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	11-200701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами								
		зонт	1	3558,23	34,74	3558	35	344	0,38	--
				298,81	8,70	299	9	60,4	0,01	--
88	11-200901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм								
		шт	1	2143,94	6,48	2144	6	1343	2,71	3
				1987,32	1,74	1987	2	60,4	--	--
89	23-050310-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм								
		шт.	1	16819,36	--	16819	--	713	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
90	23-050301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 ЛЮЧКИ ЗАМЕРНЫЕ								
		ШТ	1	737,48	--	737	--	31	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
91	11-201001-0110 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка								
			1	12893,16	45,44	12893	45	1328	1,62	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глушитель шума		1232,25	8,70	1232	9	60,4	0,01	--
92	11-260101-1101 РСНБ РК 2015 ТЧ 26 п.3.2 Ктр=1,2, Кэм=1,2	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем. Производство работ на высоте до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	0,06	17211,60	1085,89	1033	65	553	17,76	1
		м3 изоляции		14204,27	506,88	852	30	55,3	0,51	--
93	21-110203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	0,06	7314,17	--	439	--	19	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	2,4	511,02	--	1226	--	52	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		В11								
95	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	1	5478,38	154,41	5478	154	3165	4,39	6
		вентилятор		4621,68	20,36	4622	20	60,4	0,02	--
96	Т ПРАЙС ЛИСТ стр.	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ POLO1 100/104	1	2696,43	--	2696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ1								
97	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200x250,250X300 мм	6	1248,85	22,16	7493	133	3624	1,12	7
		шт		866,60	8,70	5200	52	60,4	0,01	--
		ВЕ2								
98	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200x250,200X200,200x250 мм	5	1248,85	22,16	6244	111	3020	1,12	6
		шт		866,60	8,70	4333	43	60,4	0,01	--
		В3								
99	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200X200 мм	2	1248,85	22,16	2498	44	1208	1,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		866,60	8,70	1733	17	60,4	0,01	–
		В4								
100	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	4	1159,33	22,16	4637	89	2401	1,12	4
		шт		866,60	8,70	3466	35	60,4	0,01	–
101	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200Х250 мм	2	1248,85	22,16	2498	44	1208	1,12	2
		шт		866,60	8,70	1733	17	60,4	0,01	–
		ВЕ5								
102	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм 200Х250	3	1248,85	22,16	3747	66	1812	1,12	3
		шт		866,60	8,70	2600	26	60,4	0,01	–
		ВЕ6,ВЕ7								
103	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200Х200 мм	7	1248,85	22,16	8742	155	4228	1,12	8
		шт		866,60	8,70	6066	61	60,4	0,01	–
		ВЕ8								
104	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200Х200 мм	2	1248,85	22,16	2498	44	1208	1,12	2
		шт		866,60	8,70	1733	17	60,4	0,01	–
105	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм Ф180,Ф250	3,9	3616,06	29,07	14103	113	3360	1,48	6
		м2		1114,49	10,41	4347	41	60,4	0,01	–
106	11-200901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. выв. 6	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	2143,94	6,48	2144	6	1343	2,71	3
		шт		1987,32	1,74	1987	2	60,4	–	–
107	23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	1	16635,27	–	16635	–	705	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
108	11-200801-0101 РСНБ РК 2015	Установка дефлекторов диаметром патрубка 250 мм	1	6809,13	64,02	6809	64	1579	2,78	3
		шт		2041,24	8,70	2041	9	60,4	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	11-260301-1101 РСНБ РК 2015 ТЧ 26 п.3.2 Ктгр=1,2. Кэм=1,2	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем. Производство работ на высоте до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	0,13	17211,68	1085,89	2238	141	1197	17,76	2
		м3 изоляции		14204,27	506,88	1847	66	55,3	0,51	--
110	21-110203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	0,13	7314,17	--	951	--	40	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	1,6	511,02	--	818	--	35	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ9								
112	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	1159,33	22,16	1159	22	600	1,12	1
		шт		866,60	8,70	867	9	60,4	0,01	--
113	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х250 мм	4	1248,85	22,16	4995	89	2416	1,12	4
		шт		866,60	8,70	3466	35	60,4	0,01	--
114	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 и 250х300 мм	2	3829,02	46,02	7658	92	1401	1,12	2
		шт		866,60	8,70	1733	17	60,4	0,01	--
		ВЕ10								
115	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200Х200,250Х200	8	1248,85	22,16	9991	177	4832	1,12	9
		шт		866,60	8,70	6933	70	60,4	0,01	--
		ВЕ11								
116	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 и 250х200 мм	4	3529,02	46,02	14116	184	2803	1,12	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		866,60	8,70	3466	35	60,4	0,01	–
		ВЕ12								
117	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 и 250х200 мм	1	3529,02	46,02	3529	46	701	1,12	1
		шт		866,60	8,70	867	9	60,4	0,01	–
118	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 и 250х250,250х300 мм	4	3529,02	46,02	14116	184	2803	1,12	4
		шт		866,60	8,70	3466	35	60,4	0,01	–
119	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм Ф315 мм	3,95	3616,06	29,07	14283	116	3403	1,48	6
		м2		1114,49	10,41	4402	41	60,4	0,01	–
120	11-200901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	1	2350,04	7,35	2350	7	1468	2,96	3
		шт		2172,19	1,74	2172	2	60,4	–	–
121	23-050310-0102 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	1	16819,36	–	16819	–	713	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
122	23-050301-2108 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Дефлекторы Ф315	1	4552,26	–	4552	–	193	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
123	11-260101-1101 РСНБ РК 2015 ТЧ 26 п.3.2 Ктгр=1,2, Кэм=1,2	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем. Производство работ на высоте до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	0,16	17211,60	1085,89	2754	174	1474	17,76	3
		м3 изоляции		14204,27	506,88	2273	81	55,3	0,51	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	21-110203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	0,16	7314,17	–	1170	–	50	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
125	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	1,6	511,02	–	818	–	35	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ВЕ13								
126	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	1159,33	22,16	1159	22	600	1,12	1
		шт		866,60	8,70	867	9	60,4	0,01	–
127	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка Ф100 мм	2,2	3528,25	35,32	7762	78	2033	1,62	4
		м2 поверхности воздуховодов		1217,25	12,85	2678	28	60,4	0,01	–
128	11-260101-1101 РСНБ РК 2015 ТЧ 26 п.3.2 Ктгр=1,2, Кэм=1,2	Поверхностно-плоскостные и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем. Производство работ на высоте до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	0,1	17211,60	1085,89	1721	109	921	17,76	2
		м3 изоляции		14204,27	506,88	1420	51	55,3	0,51	–
129	21-110203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	0,1	7314,17	–	731	–	31	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
130	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	0,9	511,02	–	460	–	20	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ВЕ14								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток железобетонных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 и 150х300 мм	1	3529,02	46,02	3529	46	701	1,12	1
		шт		866,60	8,70	867	9	60,4	0,01	--
132	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,7	3740,78	35,69	17582	168	4386	1,62	8
		м2		1217,25	13,02	5721	61	60,4	0,01	--
133	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,48	3574,15	35,32	1668	16	417	1,62	1
		м2		1217,25	12,85	548	6	60,4	0,01	--
134	11-200901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	1	2350,84	7,35	2350	7	1468	2,96	3
		шт		2172,19	1,74	2172	2	60,4	--	--
135	23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	1	16635,27	--	16635	--	705	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150Х300/Ф250	0,2	3574,15	35,32	715	7	185	1,62	--
		м2		1217,25	12,85	243	3	60,4	0,01	--
137	11-260101-1101 РСНБ РК 2015 ТЧ 26 п.3.2 Ктр=1,2, Кэм=1,2	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем. Производство работ на высоте до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	0,06	17211,60	1085,39	1033	65	553	17,76	1
		м3 изоляции		14204,27	506,88	852	30	55,3	0,51	--
138	21-110203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, склеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	0,06	7314,17	--	439	--	19	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕ15								
139	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 250х200 мм**	1	3529,02	46,02	3529	46	701	1,12	1
		шт		866,60	8,70	867	9	60,4	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			739222	4508			177
			Тенге			134492	1352			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			328572				
		Накладные расходы -	Тенге			13931				
		Сметная прибыль -	Тенге			27400				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			369904				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13980				
		Материалы -	Тенге			1095				
		Всего заработная плата -	Тенге				8385			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4169				
		Накладные расходы -	Тенге			5424				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4637		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					789		
		Сметная прибыль -	Тенге			1552				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				8385			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			396670				
		Материалы -	Тенге			161477				
		Всего заработная плата -	Тенге				127458			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			104909				
		Сдача и испытание -	Тенге			6204				
		Накладные расходы -	Тенге			97068				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					76985		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20083		
		Сметная прибыль -	Тенге			39499				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			533236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				127458			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			924999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				135844			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			739222	4508			177
			Тенге			134492	1352			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			328572				
		Накладные расходы -	Тенге			13931				
		Сметная прибыль -	Тенге			27400				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			369904				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13980				
		Материалы -	Тенге			1095				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				8385			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4169				
		Накладные расходы -	Тенге			5426				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4637		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					789		
		Сметная прибыль -	Тенге			1552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				8385			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			396670				
	Материалы -		Тенге			161477				
	Всего заработная плата -		Тенге				127458			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			104909				
	Сдача и испытание -		Тенге			6204				
		Накладные расходы -	Тенге			97065				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					76985		
		в т.ч. накладная второго уровня -	Тенге					20083		
		Сметная прибыль -	Тенге			39499				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			533236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				127458			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			924099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				135844			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД (В1) Водопровод и Канализация								
1	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	1	1533,68	101,72	1534	102	799	1,47	1
		шт.		1148,41	16,56	1148	17	60,4	0,02	--
2	23-040102-1402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	1	40499,41	--	40499	--	1972	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	23-040501-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	29	547,30	--	15872	--	673	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
4	23-040501-0108 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	14	619,89	–	8678	–	368	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
5	23-040501-0109 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	4	930,39	–	3722	–	158	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
6	23-040501-0110 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	2	1213,51	–	2427	–	103	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
7	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	4	20288,35	–	81153	–	4067	0,30	1
		1кран		248,47	–	994	–	60,4	–	–
8	23-040501-0109 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	4	930,39	–	3722	–	158	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ТРУБОПРОВОДЫ								
9	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	114	1722,03	309,54	196311	35288	116011	1,64	187
		м		1399,90	100,43	159589	11449	60,4	0,14	16
10	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	51	1017,52	111,99	51894	5712	32155	1,05	54
		м		896,28	36,61	45710	1867	60,4	0,05	3
11	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	39	1367,21	310,49	53321	12109	30318	1,22	48
		м		1041,39	101,23	40614	3948	60,4	0,14	5
12	11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	36	1330,64	313,01	47903	11268	26985	1,22	44
		м трубопровода		999,13	101,81	35969	3665	60,4	0,14	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	114	76,62	–	8735	–	370	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
14	23-010501-1403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	51	138,93	–	7085	–	300	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
15	23-010501-1407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	39	325,69	–	12702	–	539	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
16	23-010501-1409 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	36	523,69	–	18853	–	799	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
		Водопровод ТЗ								
17	11-161301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка	48	801,07	9,54	38451	458	25623	0,94	45
		м трубопровода		790,17	3,73	37928	179	60,4	–	–
18	23-010701-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	44,928	595,89	–	26772	–	1135	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
19	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	48	52,45	2,06	2518	99	1622	0,05	2
		м трубопровода		50,14	–	2407	–	60,4	–	–
20	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,048	40195,62	–	1929	–	1256	51,50	2
		км трубопровода		37780,40	–	1813	–	62,1	–	–
21	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм/гильза/. Прокладка	2,48	1403,19	25,05	3480	62	887	0,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		464,86	8,98	1153	22	60,4	0,01	–
22	11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм/гильза/. Прокладка	1,55	4348,34	58,73	6740	91	1135	1,04	2
		м трубопровода		851,72	18,73	1320	29	60,4	0,02	–
23	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство	1,62	18038,52	649,12	29222	1052	3764	3,94	6
		м3		2866,03	217,33	4643	352	48,5	0,23	–
24	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	24	511,02	–	12264	–	520	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
25	21-110203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	0,08	5683,12	–	455	–	19	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
26	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	4	1435,44	30,86	5742	123	3143	1,49	6
		м2 поверхности покрытия изоляции		1248,47	8,94	4994	36	55,3	0,01	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			687984	66363			400
			Тенге			338283	21564			29
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			37348				
Материалы -			Тенге			24268				
Всего заработная плата -			Тенге				11838			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			455				
	Накладные расходы -		Тенге			8182				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6330		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1852		
	Сметная прибыль -		Тенге			3642				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			49173				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							15
	Сметная заработная плата -		Тенге				11838			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			650636				
Материалы -			Тенге			91284				
Всего заработная плата -			Тенге				348009			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			167331				
	Накладные расходы -		Тенге			246697				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					210198		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					36499		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			71787				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			969119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							414
		Сметная заработная плата -	Тенге				348009			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1018292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							429
		Сметная заработная плата -	Тенге				359847			
		РАЗДЕЛ 2. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (Водопровод и Канализация)								
27	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	88	501,50	0,85	44132	75	29506	0,58	51
		м трубопровода		498,50	0,28	43868	24	60,4	--	--
28	23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 -50х3 ГОСТ 22689-2014	87,824	267,99	--	23536	--	998	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	90	484,85	2,06	43636	185	28973	0,56	50
		м трубопровода		478,02	0,64	43021	57	60,4	--	--
30	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 -110х4,2 ГОСТ 22689-2014	89,82	982,62	--	85259	--	3742	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,43	1110,69	--	3810	--	2509	1,54	5
		м3 грунта		1110,69	--	3810	--	59,1	--	--
32	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	3,43	637,31	--	2186	--	1439	0,97	3
		м3 грунта		637,31	--	2186	--	59,1	--	--
33	11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	6,406	4656,87	26,84	29832	172	3544	0,70	4
		м		553,36	11,80	3545	76	60,4	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	21	325,48	–	6835	–	290	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
35	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	2	716,78	–	1434	–	61	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
36	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройник 100x100	20	358,89	–	7178	–	304	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
37	23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройник 50x100	16	283,46	–	4535	–	192	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
38	23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройник косой 100x50	8	283,46	–	2268	–	96	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
39	23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройник 50x50	18	117,80	–	2120	–	90	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
40	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройник косой 100x100	10	358,89	–	3589	–	152	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
41	23-020601-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Крестовина Ф100	2	941,88	–	1884	–	80	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	8	143,20	–	1146	–	49	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
43	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 прим. в ценах 1 квартала 2017 года	Колено DN 100	26	358,89	–	9331	–	396	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
44	23-020601-0401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах 1 квартала 2017 года	Колено DN 50	30	117,80	–	3534	–	150	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
45	23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	8	115,73	–	926	–	39	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			280170	432			115
			Тенге			96430	157			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5996				
	Всего заработная плата -		Тенге				5996			
		Накладные расходы -	Тенге			3948				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3543		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					405		
		Сметная прибыль -	Тенге			795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				5996			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			274174				
	Материалы -		Тенге			26734				
	Всего заработная плата -		Тенге				96592			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			156574				
		Накладные расходы -	Тенге			68662				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					54717		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13945		
		Сметная прибыль -	Тенге			27427				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			370264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				90592			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			381003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				96587			
		РАЗДЕЛ 3. САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ (Водопровод и Канализация)								
46	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	8	2424,45	114,05	19396	912	10261	2,22	18
		комплект		1818,09	55,78	14545	446	60,4	0,07	1
47	23-030102-0402 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, тарельчатые УНТЦ и УНТПЦс сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96	8	7114,90	--	56919	--	2413	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			76315	912			18
			Тенге			14545	446			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			76315				
	Материалы -		Тенге			3938				
	Всего заработная плата -		Тенге				14991			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56919				
		Накладные расходы -	Тенге			12674				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9055		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3619		
		Сметная прибыль -	Тенге			7119				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			96108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				14991			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			96108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				14991			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1044469	67707			533
			Тенге			449258	22168			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43344				
	Материалы -		Тенге			24268				
	Всего заработная плата -		Тенге				17834			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			455				
		Накладные расходы -	Тенге			12130				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9874		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2256		
		Сметная прибыль -	Тенге			4438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59912				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				17834			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1001125				
	Материалы -		Тенге			121957				
	Всего заработная плата -		Тенге				453592			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			380824				
		Накладные расходы -	Тенге			328034				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					273970		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					54064		
		Сметная прибыль -	Тенге			106333				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1435491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							539
		Сметная заработная плата -	Тенге				453592			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1495403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							562
		Сметная заработная плата -	Тенге				471426			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (Электроосвещение и Электрооборудование)								
1	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	7	2716,54	948,93	19016	6643	7131	2,00	14
		шт.		1707,20	317,95	11950	2226	42,8	0,36	3
2	23-070201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	3746,25	–	3746	–	159	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
3	23-070201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	4	3746,25	–	14985	–	635	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
4	23-070201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	2	3251,63	–	6503	–	276	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
5	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-,трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	41	1757,65	25,13	72064	1030	18036	1,00	41
		шт.		818,96	–	33577	–	42,8	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	23-070204-0860 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	7	2690,49	–	18833	–	799	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
7	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	34	439,20	–	14933	–	633	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
8	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	19	1757,65	25,13	33395	477	8358	1,00	19
		шт.		818,96	–	15560	–	42,8	–	–
9	24-040207-3987 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Устройство защитное АВДТ-32	19	3247,68	–	61706	–	2616	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	36	1252,36	409,84	45085	14754	16525	0,76	27
		шт.		648,74	261,14	23354	9401	42,8	0,35	12
11	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	184	1623,47	584,63	298719	107572	111838	0,99	182
		шт.		845,06	363,02	155492	66795	42,8	0,48	88
12	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	28	2250,25	810,22	63007	22686	24442	1,46	41
		шт.		1246,26	496,49	34895	13902	42,8	0,65	18
13	23-070102-1315 РСНБ РК 2015 прим. в ценах 1 квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х36-906 Luxe ГОСТ 17677-82 OPL/S-4x36	28	7222,88	–	202241	–	8575	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
14	23-070102-1310 РСНБ РК 2015 прим. в ценах 1 квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82 OPL/S-2x36	166	1681,00	–	279046	–	11832	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	23-070102-1302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах 1 квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82 OPL/S-2x18	18	1381,70	–	24871	–	1055	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
16	23-070102-1304 РСНБ РК 2015 прим. в ценах 1 квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82 ASM-1x36	36	1247,14	–	44897	–	1904	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
17	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах 1 квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип /ЛЦД-36,ЛБ-36,,ЛБ-18/	576	299,91	–	172748	–	7325	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
18	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	2	985,09	114,33	1970	229	880	1,00	2
		шт.		853,60	38,78	1707	78	42,8	0,04	–
19	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	2	6823,87	–	13648	–	579	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
20	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	74	1261,60	514,54	93358	38076	36234	0,75	56
		шт.		640,20	337,42	47375	24969	42,8	0,45	33
21	23-070101-0324 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Светильник потолочный, тип CD 160	28	1460,85	–	40904	–	1734	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
22	23-070101-0703 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Светильники, тип тип CD 160	31	1033,98	–	32053	–	1389	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	23-070106-0111 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	Светильники EFS-73	15	2668,87	–	40033	–	1697	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
24	23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27/Рекорд SP20/	4	615,11	–	2460	–	104	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
25	23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27/Рекорд SP11/	31	611,04	–	18942	–	803	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
26	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	84	312,85	2,22	26280	187	12020	0,34	29
		шт.		290,22	0,78	24379	65	42,8	–	–
27	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/РС-16/	84	514,82	–	43245	–	1834	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
28	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	90	261,84	2,22	23565	209	10970	0,29	26
		шт.		247,54	0,78	22279	70	42,8	–	–
29	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/С 16/	90	201,05	–	18095	–	767	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
30	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	36	261,84	2,22	9426	80	4388	0,29	10
		шт.		247,54	0,78	8912	28	42,8	–	–
31	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/С 56-002/	36	229,62	–	8266	–	350	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
32	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	6	708,73	14,34	4252	86	1739	0,68	4
		шт.		580,45	1,94	3483	12	42,8	–	–
33	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах 1 квартала 2017 года	Герметичный выключатель ВА-66	6	246,98	–	1482	–	63	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
39	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	209	36,97	–	7727	–	328	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
40	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Коробки установочные для розеток	516	32,79	–	16920	–	717	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1778421	192020			451
			Тенге			382963	117545			155
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1716715				
	Материалы -		Тенге			115155				
	Всего заработная плата -		Тенге				500508			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1026578				
		Накладные расходы -	Тенге			296089				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					214217		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					81872		
		Сметная прибыль -	Тенге			161024				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2173829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							606
		Сметная заработная плата -	Тенге				500508			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61706				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61706				
		Накладные расходы -	Тенге			2616				
		Сметная прибыль -	Тенге			5146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69468				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2243297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							606
		Сметная заработная плата -	Тенге				500508			

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (Электроосвещение и Электрооборудование)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	2	2716,54	948,93	5433	1898	2037	2,00	4
		шт.		1707,20	317,95	3414	636	42,8	0,36	1
42	51-080401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012/ВРУ 1-24-54 УХЛ4,ВРУ 1-24-54 УХЛ4/	2	156059,00	–	312118	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
43	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	17	2716,54	948,93	46181	16132	17318	2,00	34
		шт.		1707,20	317,95	29022	5405	42,8	0,36	6
44	23-070201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели КМПн-2/57	1	9629,42	–	9629	–	408	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
45	23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	3	3818,52	–	11456	–	486	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
46	23-070201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	6	3746,25	–	22478	–	953	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
47	23-070201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	6	3251,63	–	19510	–	827	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
48	23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3305,80	–	3306	–	140	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
49	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкция на стене или колонне	5	3954,44	80,66	19772	403	6234	3,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		2399,37	19,39	11997	97	42,8	0,02	–
50	23-070208-0722 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Пускатель магнитный модели ПМЛ 1220, 220 В, типа ИЭК/ПМЛ 2161/	5	6638,22	–	33191	–	1407	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
51	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	46	1757,65	25,13	80852	1156	20235	1,00	46
		шт		818,96	–	37672	–	42,8	–	–
52	23-070204-0664 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2556,62	–	5113	–	217	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
53	23-070204-0663 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2556,62	–	5113	–	217	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
54	23-070204-0662 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	2556,62	–	7670	–	325	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
55	23-070204-0661 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	2556,62	–	7670	–	325	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
56	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	9	2556,62	–	23010	–	976	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
57	23-070204-0659 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	2556,62	–	7670	–	325	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	23-070204-0657 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2556,62	–	5113	–	217	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
59	23-070204-0647 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1729,68	–	1730	–	73	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
60	23-070204-0645 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1379,98	–	2760	–	117	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
61	23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,40	–	1314	–	56	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
62	23-070204-0641 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1787,98	–	3576	–	152	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
63	23-070204-0640 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	8	1439,17	–	11513	–	488	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
64	23-070204-0613 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	473,81	–	474	–	20	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
65	23-070204-0612 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	439,20	–	878	–	37	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	23-070204-0611 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	451,95	–	1356	–	57	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
67	23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	439,20	–	878	–	37	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
68	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	23	1767,65	25,13	40426	578	10118	1,00	23
		шт.		818,96	–	18836	–	42,8	–	–
69	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	23	3840,58	–	88333	–	3745	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
70	13-080303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	11	3226,86	87,14	35495	959	10349	2,00	22
		шт.		1782,68	19,39	19609	213	42,8	0,02	–
71	ПРАЙС ЛИСТ"ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ" стр.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-3МТ	10	3848,21	–	38482	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
72	ПРАЙС ЛИСТ"ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ" стр.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-2МТ	1	2669,64	–	2670	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
73	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	2	2716,54	948,93	5433	1898	2037	2,00	4
		шт.		1707,20	317,95	3414	636	42,8	0,36	1
74	51-080401-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	1	62870,00	–	62870	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	51-080401-0112 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Ящики управления Я 5111-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А ГОСТ 30011.1-2012	1	57486,00	–	57486	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
76	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	110	312,85	2,22	34414	244	15740	0,34	37
		шт.		290,22	0,78	31925	85	42,8	–	–
77	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/РС-10,РА-10,РС-16/	110	514,82	–	56630	–	2401	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
78	ПРАЙС ЛИСТ"ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ" стр.	Силовая стационарн.розетка 124 3р	1	1112,50	–	1113	–	47	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
79	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	4	261,84	2,22	1047	9	488	0,29	1
		шт.		247,54	0,78	990	3	42,8	–	–
80	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/ВС 16/	4	201,05	–	804	–	34	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
81	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	2	708,73	14,34	1417	29	580	0,68	1
		шт.		580,45	1,94	1161	4	42,8	–	–
82	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах 1 квартала 2017 года	Герметичный выключатель ВА-66-102	2	246,98	–	494	–	21	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальныесс полистиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	296	36,97	–	10943	–	464	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
101	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Коробки установочные для розетки	27	32,79	–	885	–	38	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
108	23-070216-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 12 В, АС, типа ИЭК/РПУ-4/	1	941,48	–	941	–	40	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1089649	23305			188
			Тенге			158041	7080			8
		Стоимость оборудования -	Тенге			473626				
		Накладные расходы -	Тенге			20082				
		Сметная прибыль -	Тенге			39497				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			533204				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			616023				
		Материалы -	Тенге			89124				
		Всего заработная плата -	Тенге				165121			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			345552				
		Накладные расходы -	Тенге			99788				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					70672		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					29116		
		Сметная прибыль -	Тенге			57265				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			773076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				165121			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1306280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				165121			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2868070	215325			639
			Тенге			541005	124624			163
		Стоимость оборудования -	Тенге			473626				
		Накладные расходы -	Тенге			20082				
		Сметная прибыль -	Тенге			39497				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			533204				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2332738				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			204279				
	Всего заработная плата -		Тенге				665629			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1372130				
		Накладные расходы -	Тенге			395877				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					284889		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					110988		
		Сметная прибыль -	Тенге			218289				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2946904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							802
		Сметная заработная плата -	Тенге				665629			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61706				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61706				
		Накладные расходы -	Тенге			2616				
		Сметная прибыль -	Тенге			5146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69468				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3549577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							802
		Сметная заработная плата -	Тенге				665629			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ (Технологическое оборудование Блока А)								
1	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол врача	1	20156,25	--	20156	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стул для врача	2	16071,43	--	32143	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол медсестры	1	10714,29	--	10714	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Кушетка медицинская	2	24732,14	--	49464	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Ширма раздвижная медицинская четырехстворчатая	2	33928,57	--	67857	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф медицинский одностворчатый	2	50178,57	--	100357	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Весы медицинские	1	169642,86	--	169643	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Облучатель бактерицидный настенный ОБНВ-130	1	16361,61	--	16362	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Кварцевая лампа ОУФК-01	1	31250,00	--	31250	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Холодильник	1	336339,29	--	336339	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Столик медицинский	1	21254,46	--	21254	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стул полумягкий	3	4732,14	--	14196	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол для медикаментов	1	39464,29	--	39464	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Термоконтейнер транспортный ТТП-6 ДЛЯ ВАКЦИН	1	33482,14	--	33482	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Тонометр медицинский	1	8750,00	--	8750	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Таблица для определения остроты зрения Ротта	1	24642,86	--	24643	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Термометр медицинский	10	491,07	--	4911	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Жгут Эсмарха резиновый длиной 125 см	1	1071,43	–	1071	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
19	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Грелка резиновая обычная емкостью 1 л	2	2500,00	–	5000	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
20	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Фонендоскоп комбинированный	2	2589,29	–	5179	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
21	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шприцы	10	26,79	–	268	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
22	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Коробка стерилизационная КСК 3 (бикса)	1	8214,29	–	8214	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
23	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Коробка стерилизационная круглая КСК 9(бикса)	1	11026,79	–	11027	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
24	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Пинцеты из нержавеющей стали длиной 100 мм	1	1669,64	–	1670	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
25	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Ножницы для перевязочных материалов из нержавеющей стали длиной 236 мм	1	3084,82	–	3085	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
26	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шины проволочные для рук, для ног	1	3035,71	–	3036	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
27	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Пузырь резиновый для льда диаметром 150 мм	2	2142,86	–	4286	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
28	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Лоток почкообразный	2	3125,00	–	6250	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
29	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шпатель металлический из стали (нержавеющей)	2	1071,43	–	2143	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Очки защитные	2	10933,04	–	21866	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Спирометры учебные	1	34821,43	–	34821	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1088902	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1088902				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1088902				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1088902				
	РАЗДЕЛ 2.МАСТЕРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКЕ ТКАНЕЙ (Технологическое оборудование Блока А)									
32	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	ОВЕРЛОГ	1	79071,43	–	79071	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол под оверлог	1	10214,29	–	10214	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Машина швейная	10	45964,29	–	459643	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол для раскроя	1	31383,93	–	31384	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Шкаф для одежды	1	34553,57	–	34554	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Кабина примерочная	1	42142,86	–	42143	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Трельяж	1	28928,57	–	28929	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Манекен	2	12946,43	–	25893	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Доска гладильная	1	11250,00	–	11250	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
41	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Утюг электрический	1	8750,00	–	8750	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
42	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол ученический двухместный	10	11741,97	–	117411	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
43	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стул	10	4017,86	–	40179	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
44	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Доска меловая настенная	1	35625,00	–	35625	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
45	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Тумба к доске	1	14160,71	–	14161	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
46	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол для учителя	1	16946,43	–	16946	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
47	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стул полумягкий	1	4553,57	–	4554	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			960705	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость прочих работ -	Тенге			960705				
		ВСЕГО Стоимость прочих работ -	Тенге			960705				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			960705				
		РАЗДЕЛ 3. КУЛИНАРИЯ (Технологическое оборудование Блока А)								
48	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол производственный	2	28258,93	–	56518	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
49	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Ванна моечная на 1 отделение	1	161700,89	–	161701	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Плита электрическая секционная модульная 4-конфорочная шт.	1	86428,57 —	—	86429 —	—	— —	—	—
51	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Холодильник бытовой шт.	1	107410,71 —	—	107411 —	—	— —	—	—
52	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стеллаж для хозяйственной кладовой шт.	1	56428,57 —	—	56429 —	—	— —	—	—
53	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол обеденный шести местный шт.	1	41071,43 —	—	41071 —	—	— —	—	—
54	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол обеденный четырехместный шт.	1	33392,86 —	—	33393 —	—	— —	—	—
55	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол для учителя шт.	1	16946,43 —	—	16946 —	—	— —	—	—
56	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стул полумягкий шт.	1	4553,57 —	—	4554 —	—	— —	—	—
57	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Доска меловая настенная шт.	1	35625,00 —	—	35625 —	—	— —	—	—
58	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол для учителя шт.	9	16946,43 —	—	152518 —	—	— —	—	—
59	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стул для учителя шт.	9	4553,57 —	—	40982 —	—	— —	—	—
60	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол ученический двухместный шт.	85	11741,07 —	—	997991 —	—	— —	—	—
61	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стул шт.	170	4017,86 —	—	683036 —	—	— —	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Шкаф для учебно-наглядных пособий, секционный: секции, 960x400x880 ШКАФ ПРИСТЕННЫЙ	27	31250,00	–	843750	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
63	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол-приставка	12	16071,43	–	192857	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
64	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Доска классная в комплекте с двумя вешками для таблиц, 3000x1000 АУДИТОРНАЯ НАСТЕННАЯ	10	48303,57	–	483036	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
65	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Доска меловая настенная	10	35625,00	–	356250	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
66	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Доска меловая настенная	10	35625,00	–	356250	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
67	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Штанга ДЛЯ НАВЕСКИ ДОСОК И ТАБЛИЦ	10	9196,43	–	91964	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
68	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Подставка-держатель для таблиц и карт	10	19339,29	–	193393	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
69	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол для ТСО	4	21750,00	–	87000	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
70	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Диапроекторы	4	174866,07	–	699464	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
71	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол рабочий однотумбовый с выкатной тумбой	7	22500,00	–	157500	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
72	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стул ученический поворотный "ИЗО" с изменяемой высотой, сиденья	32	15892,86	–	508571	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
73	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Экран сворачивающийся с настенным креплением	10	32142,86	–	321429	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6766867	–			–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			--	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			6766067				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			6766067				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			6766067				
		РАЗДЕЛ 4.МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КАБИНЕТ (компьютерный класс)(помещ.4-2этаж).Р								
74	13-110401-0502 РСНБ РК 2015	Пульт, рабочее место, масса до 0,5 т. Монтаж оборудования	1	22228,76	2393,24	22229	2393	10211	25,00	25
		шт.		19283,50	924,95	19284	925	44	0,97	1
75	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Кабинет мультимедийный на (10+1)без мебели	1	2309464,29	--	2309464	--	--	--	--
		комплекс		--	--	--	--	--	--	--
76	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол для компьютера	10	12401,79	--	124018	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол для компьютера	2	21339,29	--	42679	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стул полумягкий	1	4732,14	--	4732	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Лаборатория химии и биологии с лаборантской (помещ.5,6-3этаж)								
79	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Видеопроектор	1	235625,00	--	235625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Графопроектор	1	68348,21	--	68348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Компьютер	1	129107,14	--	129107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Программ.обеспечение	1	52008,93	--	52009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Принтер	1	77767,86	--	77768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Телескопер	1	155000,00	–	155000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
85	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Экран настенный	1	23750,00	–	23750	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
86	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Источник питания	1	120535,71	–	120536	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
87	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Комплект электроснабжения	1	103571,43	–	103571	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
88	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Комплект для видеопроектора	1	12589,29	–	12589	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
89	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Подвижный столик	1	13035,71	–	13036	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
90	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Доска классная	1	32946,43	–	32946	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
91	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Стол демонстрационный	1	55928,57	–	55929	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
92	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Стол для преподавателя	1	16785,71	–	16786	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
93	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Стул полумягкий	1	4732,14	–	4732	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
94	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Стол ученический двухместный	10	43232,14	–	432321	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
95	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Стул	20	4017,86	–	86357	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Шкаф многофункциональный	2	49107,14	–	98214	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
97	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Шкаф для документов	2	24375,00	–	48750	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
98	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Шкаф демонстрационный вытяжной	1	135602,68	–	135603	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
99	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Шкаф металлический для хранения хим.реактивов	1	102678,57	–	102679	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
		Лаборатория физики и астрономии с лаборантской (помещ.1,2-								
100	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Видеопроектор	1	235625,00	–	235625	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
101	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Графопроектор	1	68348,21	–	68348	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
102	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Компьютер	1	129107,14	–	129107	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
103	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Программообеспечение	1	52008,93	–	52009	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
104	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Принтер	1	77767,86	–	77768	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
105	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Телескоп	1	155000,00	–	155000	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
106	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Экран настенный	1	37723,21	–	37723	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
107	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Источник питания	1	92812,50	–	92813	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Комплект электроснабжения шт	1	103571,43 --	-- --	103571 --	-- --	-- --	-- --	-- --
109	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Комплект электроснабжения шт	1	103571,43 --	-- --	103571 --	-- --	-- --	-- --	-- --
110	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Доска классная шт	1	32946,43 --	-- --	32946 --	-- --	-- --	-- --	-- --
111	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Комплект для видеопроектора шт	1	12589,29 --	-- --	12589 --	-- --	-- --	-- --	-- --
112	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Подвижный столик шт	1	15848,21 --	-- --	15848 --	-- --	-- --	-- --	-- --
113	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол демонстрационный шт	1	60267,86 --	-- --	60268 --	-- --	-- --	-- --	-- --
114	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол для преподавателя шт.	1	16785,71 --	-- --	16786 --	-- --	-- --	-- --	-- --
115	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стул полумягкий шт.	1	4553,57 --	-- --	4554 --	-- --	-- --	-- --	-- --
116	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол ученический двухместный шт.	10	16392,86 --	-- --	163929 --	-- --	-- --	-- --	-- --
117	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стул шт.	20	4017,86 --	-- --	80357 --	-- --	-- --	-- --	-- --
118	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Шкаф многофункциональный шт.	2	49107,14 --	-- --	98214 --	-- --	-- --	-- --	-- --
119	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Шкаф для документов шт.	2	24375,00 --	-- --	48750 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Крепление для видеопроектора	2	12589,29	–	25179	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
121	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Шкаф приставный	4	34875,00	–	139500	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
122	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Шкаф для хранения муляжа скелета	1	26250,00	–	26250	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			6283483	2393			25
			Тенге			19284	925			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			22229				
	Материалы -		Тенге			552				
	Всего заработная плата -		Тенге				20208			
		Накладные расходы -	Тенге			10211				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8892		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1319		
		Сметная прибыль -	Тенге			2595				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			35035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				20208			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			6261254				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			6261254				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6296290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				20208			
	РАЗДЕЛ 5. Кабинет НВП с лаборантской (пом.14,15 3-этаж) (Технологическое оборудование Блока А)									
123	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол ученический двухместный	3	11741,07	–	35223	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
124	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол ученический двухместный	2	11741,07	–	23482	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
125	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стул	10	4017,86	–	40179	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
126	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол для макетирования	1	36799,11	–	36799	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Противогаз	9	12410,71	--	111696	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Пирамида для хранения оружия	2	87857,14	--	175714	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Ящик для боеприпасов	1	34821,43	--	34821	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стеллаж производственный передвижной	1	91607,14	--	91607	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Ящик для обтирочного материала	1	15089,29	--	15089	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Огнетушитель ОП-2	3	4089,29	--	12268	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
133	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Курвиметр	1	7321,43	--	7321	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
134	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Автомат Калашникова учебный: макет	9	34598,21	--	311384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Мишень для стрельбы	25	1875,00	--	46875	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Пневматическая винтовка калибр 4,5	6	147321,43	--	883929	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Пули для пневматической винтовки	5	5357,14	--	26786	--	--	--	--
		коробк.		--	--	--	--	--	--	--
138	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Самоспасатель СПИ-20	1	45000,00	--	45000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Сумка санитарная	9	22321,43	–	200893	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			2099067	–			–
			Тенге			–	–			–
Стоимость прочих работ -			Тенге			2099067				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			2099067				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			2099067				
РАЗДЕЛ 6. Кабинеты иностранного языка с лаборантской (пом.1 2-этаж) (Технологическое оборудование Блока А)										
140	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол ученический лингофонный	10	16392,86	–	163929	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол учителя	1	19196,43	–	19196	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
142	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Оборудование лингофонное ЛКФ-102(без мебели)	1	1116071,43	–	1116071	–	–	–	–
		компл.	–	–	–	–	–	–	–	–
143	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф приставный для документов	2	30562,50	–	61125	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			1360321	–			–
			Тенге			–	–			–
Стоимость прочих работ -			Тенге			1360321				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			1360321				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			1360321				
РАЗДЕЛ 7. Кабинеты информатики и вычислительной техники с лаборантской (пом.10,11,12 3-этаж) (Технологическое оборудование Блока А)										
144	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол-преподавателя компьютерный	2	21339,29	–	42679	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
145	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Кабинет мультимедийный	2	2309464,29	–	4618929	–	–	–	–
		компл.	–	–	–	–	–	–	–	–
146	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф приставной для лаборантской информатики и вычислительной техники	3	31250,00	–	93750	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
147	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол-компьютерный	20	12401,79	--	248036	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
148	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Вешалка гардеробная консольная на 20 крючков	13	25071,43	--	325929	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
149	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол НЗО	7	5750,00	--	40250	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
150	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Шкаф пристенный с полками	1	33928,57	--	33929	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
151	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Шкаф пристенный для документов	1	23214,29	--	23214	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
152	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Вешалка для одежды	2	13392,86	--	26786	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
153	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Шкаф для одежды	3	26250,00	--	78750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Шкаф для уборочного инвентаря	3	23812,50	--	71438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Наборынатуральных коллекции,приборов,лаб.посуды,реактивов,пособий кабинета химии	1	161071,43	--	161071	--	--	--	--
		комплз		--	--	--	--	--	--	--
156	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Наборыкабинета физики	1	153214,29	--	153214	--	--	--	--
		комплз		--	--	--	--	--	--	--
157	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Наборыкабинета биологии	1	178571,43	--	178571	--	--	--	--
		комплз		--	--	--	--	--	--	--
ВТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			6096545	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость прочих работ -		Тенге			6096545				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			6096545				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6096545				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			24655090	2393			25
			Тенге			19284	925			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			22229				
	Материалы -		Тенге			552				
	Всего заработная плата -		Тенге				20208			
		Накладные расходы -	Тенге			10211				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8892		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1319		
		Сметная прибыль -	Тенге			2595				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			35035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				20208			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			24632862				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			24632862				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			24667897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				20208			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПИЩЕБЛОК (Технологическое оборудование Блока Б)								
1	13-280704-0302 РСНБ РК 2015	**Плита, производительность 75 кг/ч. Монтаж оборудования**	1	27275,38	2536,50	27275	2536	11974	32,00	32
		шт.		24682,88	877,88	24683	878	40,6	0,92	1
2	13-280704-0305 РСНБ РК 2015	**Котел для варки и бланшировки овощефруктов. Монтаж оборудования**	1	39874,50	1757,66	39875	1758	17987	48,00	48
		шт.		37944,48	562,16	37944	562	40,6	0,59	1
3	13-281002-0101 РСНБ РК 2015	**Картофелемойка, производительность 60 т/сутки. Монтаж оборудования**	1	54077,85	7181,04	54078	7181	19306	49,00	49
		шт.		37795,66	2404,56	37796	2405	40,6	2,48	2
4	13-280703-0501 РСНБ РК 2015	**Машина для резки овощей фруктов, производительность 5 т/ч. Монтаж оборудования**	2	23657,07	1657,82	47314	3316	20989	27,00	54
		шт.		21844,89	581,55	43690	1163	40,6	0,61	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	13-280603-0201 РСНБ РК 2015	Ванна сливкосозревательная, объем 600 л. Монтаж оборудования	6	34535,42	1706,66	207213	10240	93292	42,00	252
		шт.		32811,66	468,03	196870	2808	40,6	0,49	3
6	13-280702-0310 РСНБ РК 2015	Машина для очистки картофеля. Монтаж оборудования	1	16227,21	553,75	16227	554	7381	20,00	20
		шт.		15624,60	191,09	15625	191	40,6	0,20	–
		ОБОРУДОВАНИЕ								
7	Прайс-лист TOO"SHEGEN"стр.	Плита электрическая	1	347321,43	–	347321	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
8	Прайс-лист TOO"SHEGEN"стр.	Электросковорода	1	510000,00	–	510000	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
9	Прайс-лист TOO"SHEGEN"стр.	Котел пищеварочный КПЭМ-60	1	566160,71	–	566161	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
10	Прайс-лист TOO"SHEGEN"стр.	Зонт вентиляционный	1	325000,00	–	325000	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
11	Прайс-лист TOO"SHEGEN"стр.	Электрокипятильник КНЭ-50м	1	69642,86	–	69643	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
12	Прайс-лист TOO"SHEGEN"стр.	Подставка к электрокипятильнику	1	11160,71	–	11161	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
13	Прайс-лист TOO"SHEGEN"стр.	Мармитстационарный 1-ых блюд(Линия раздача)	1	344866,07	–	344866	–	–	–	–
		компл.		–	–	–	–	–	–	–
14	Прайс-лист TOO"SHEGEN"стр.	Мармитстационарный 2-ых блюд(Линия раздача)	1	318214,29	–	318214	–	–	–	–
		компл.		–	–	–	–	–	–	–
15	Прайс-лист TOO"SHEGEN"стр.	Прилавок для столовых приборов	1	133214,29	–	133214	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
16	Прайс-лист TOO"SHEGEN"стр.	Кассовый прилавок	1	147321,43	–	147321	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Ванна моечная ВСМ-3/700 шт.	1	295312,50	–	295313	–	–	–	–
18	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Ванна моечная ВСМ-1/700/1550 шт.	1	202178,57	–	202179	–	–	–	–
19	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Ванна моечная шт.	3	44107,14	–	132321	–	–	–	–
20	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Ванна моечная шт.	1	75133,93	–	75134	–	–	–	–
21	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Машина кухонная /Мясорубка,просеиватель,взбивалка/ шт.	1	522321,43	–	522321	–	–	–	–
22	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Стол для хлеборезки шт.	1	49178,57	–	49179	–	–	–	–
23	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Хлеборезка шт.	1	344553,57	–	344554	–	–	–	–
24	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Мясорубка ТМ-32М шт.	1	252321,43	–	252321	–	–	–	–
25	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Овощерезка шт.	1	266696,43	–	266696	–	–	–	–
26	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Шкаф холодильный R1520 шт.	1	395803,57	–	395804	–	–	–	–
27	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Шкаф холодильный ШХС-08 шт.	1	271205,36	–	271205	–	–	–	–
28	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Шкаф холодильный ШХ-04 шт.	1	245321,43	–	245321	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол разделочно-производственный	2	23660,71	–	47321	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
30	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол производственный	2	35375,00	–	70750	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
31	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол алгебра остатков ванн	1	21607,14	–	21607	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
32	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол разделочно-производственный	4	39017,86	–	156071	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
33	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол для обработки мяса	1	36187,50	–	36188	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
34	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол профессиональный	2	31718,75	–	63438	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
35	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол для подносов	1	45406,25	–	45406	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
36	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Полтоварник	3	12500,00	–	37500	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
37	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Полез для сушки тарелок	1	43571,43	–	43571	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
38	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Шкаф навесной настенный с полками	1	24107,14	–	24107	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
39	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Шкаф для посуды кухонный	1	274334,82	–	274335	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
40	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Шкаф для хлеба	1	318750,00	–	318750	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Весы электрон. шт.	2	17410,71 —	—	34821 —	—	—	—	—
42	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Ларь для овощей шт.	3	27187,50 —	—	81563 —	—	—	—	—
43	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стеллаж кухонный передвижной шт.	1	91607,14 —	—	91607 —	—	—	—	—
44	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стеллаж производственный шт.	1	85526,79 —	—	85527 —	—	—	—	—
45	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Колода для рубки мяса шт.	1	32232,14 —	—	32232 —	—	—	—	—
46	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Весы электрон.товарные шт.	1	31607,14 —	—	31607 —	—	—	—	—
47	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Тележка шт.	1	42830,36 —	—	42830 —	—	—	—	—
48	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Бак для отходов шт.	3	15625,00 —	—	46875 —	—	—	—	—
49	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф для одежды шт.	5	20714,29 —	—	103571 —	—	—	—	—
50	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол обеденный четырехместный шт.	1	14732,14 —	—	14732 —	—	—	—	—
51	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стул полумягкий шт.	4	4553,57 —	—	18214 —	—	—	—	—
52	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Электроплитенная шт.	1	17303,57 —	—	17304 —	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р-	Комплект (стол и 6 стульев) для школьного буфета	13	34107,14	–	443393	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
54	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р-	Шкаф для уборного инвентаря	1	23812,50	–	23813	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8424366	35585			455
			Тенге			356607	8007			8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			391982				
	Материалы -		Тенге			9790				
	Всего заработная плата -		Тенге				364614			
		Накладные расходы -	Тенге			170930				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					148033		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22897		
		Сметная прибыль -	Тенге			48033				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			607945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							463
		Сметная заработная плата -	Тенге				364614			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			8032384				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			8032384				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8640329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							463
		Сметная заработная плата -	Тенге				364614			
		РАЗДЕЛ 2. СПОРТЗАЛ (Технологическое оборудование Блока Б)								
55	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р-	Ферма настенная фиксированная	2	42500,00	–	85000	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
56	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р-	Щит баскетбольный с кольцом	2	168928,57	–	337857	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
57	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р-	Перекладина гимнастическая	2	79419,64	–	158839	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
58	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р-	Сетка волейбольная	1	29017,86	–	29018	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
59	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р-	Стойка волейбольная	1	58821,43	–	58821	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стенка гимнастическая	3	27089,29	--	81268	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
61	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Бревно гимнастическое	1	124107,14	--	124107	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
62	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Скамья гимнастическая	5	27500,00	--	137500	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
63	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Мат гимнастический	5	24549,11	--	122746	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
64	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Конь гимнастический	1	61517,86	--	61518	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
65	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Козел гимнастический	1	36339,29	--	36339	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
66	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Батут переносной	1	67142,86	--	67143	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
67	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Мостик гимнастический	2	87500,00	--	175000	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
68	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стойка для прыжков	1	17633,93	--	17634	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
69	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Гимнастические кольца	1	17321,43	--	17321	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
70	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Канат для лазания	1	23589,29	--	23589	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
71	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф для спортинвентаря	2	47785,71	--	95571	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Дорожкагимнастическая для разбега	1	99853,57	–	99554	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
73	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Мячь волейбольный	2	3035,71	–	6071	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
74	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Мячь футбольный	2	3035,71	–	6071	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
75	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Насос двойного хода	2	9750,00	–	19500	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
76	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Мячь баскетбольный	2	3035,71	–	6071	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
77	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Барьер легкоатлетический	1	19017,86	–	19018	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
78	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Сизмья для разминания	6	23946,43	–	143679	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
79	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Канат для лазания	1	20946,43	–	20946	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
80	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф мет.для хранения одежды и обуви	20	50657,14	–	1013143	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
81	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шит для метания мяча в цель	1	17678,57	–	17679	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			2981004	–			–
			Тенге			–	–			–
Стоимость прочих работ -			Тенге			2981004				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			2981004				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			2981004				

РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АКТОВОГО ЗАЛА (Технологическое оборудование Блока Б)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Пианино шт.	1	330089,29	–	330089	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
83	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стул шт.	1	15892,86	–	15893	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
84	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Секциястульев на два места для актового зала шт.	72	18571,43	–	1337143	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
85	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Трибуна шт.	1	28928,57	–	28929	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
86	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Антрактно-раздвижной занавес 10000x4000 мм с электромеханизмом компл.	1	1995535,71	–	1995536	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3707589	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость прочих работ -		Тенге			3707589				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			3707589				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3707589				
	РАЗДЕЛ 4. БИБЛИОТЕКА (Технологическое оборудование Блоки Б)									
87	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стеллаж библиотечный для фондов открытого доступа шт.	5	49107,14	–	245536	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
88	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол-кафедра выдачи книг компл.	1	23794,64	–	23795	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
89	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол-бюро библиотечный шт.	1	36830,36	–	36830	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
90	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стеллаж библиотечный односторонний шт.	2	51250,00	–	102500	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
91	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стеллаж библиотечный двухсторонний шт.	9	51767,86	–	465911	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол ученический двухместный	7	11741,07	–	82188	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
93	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стеллаж библиотечный угловой	2	25000,00	–	50000	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
94	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стул полумягкий	14	4553,57	–	63750	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
95	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол для компьютера	3	14839,29	–	44518	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
96	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Компьютер	3	129107,14	–	387321	–	–	–	–
		компл.		–	–	–	–	–	–	–
97	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Программное обеспечение М	3	52008,93	–	156027	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
98	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Источник бесперебойного питания	3	22767,86	–	68304	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
99	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Колонки звуковые	3	22500,00	–	67500	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
100	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Принтер	2	77767,86	–	155536	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
101	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Тумба под оргтехнику	1	15178,57	–	15179	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
102	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол журнальный	1	10875,00	–	10875	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
103	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стул	1	15892,86	–	15893	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стул ИЗО	2	5750,00	–	11500	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2003161	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2003161				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			2003161				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2003161				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17116120	25585			455
			Тенге			356607	8087			8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			391982				
	Материалы -		Тенге			9790				
	Всего заработная плата -		Тенге				364614			
		Накладные расходы -	Тенге			170930		148033		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22897		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			45033				
		Сметная прибыль -	Тенге			607945				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге							463
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				364614			
		Сметная заработная плата -	Тенге			16724138				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			16724138				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			17332083				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							463
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				364614			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МАСТЕРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА (Технологическое оборудование Блока В)								
1	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол для учителя	2	16946,43	–	33893	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стул полумягкий	2	4553,57	–	9107	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол приставной	2	16071,43	–	32143	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
4	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Доска меловая настенная	2	35625,00	–	71250	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
5	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Тумба для инструментов ТУМБА К ДОСКЕ	2	14160,71	–	28321	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
6	13-010101-0101 РСНБ РК 2015	Станок в собранном виде, токарный, сверильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса от 1,1 до 2 т. Монтаж оборудования	6	14733,54	7451,91	88401	44711	29451	9,00	54
		шт.		7281,63	2840,50	43690	17043	40,6	3,02	18
7	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Станок токарный по дереву СТД-120М	1	462500,00	–	462500	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
8	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Станок настольный по дереву (строгально-пильно-фрезерный) ДОС-220М "Гном М"	1	322142,86	–	322143	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
9	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Станок настольный круглопильный РКС-200Р	1	319196,43	–	319196	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
10	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ DC-1300/Стружковтсос/	1	290089,29	–	290089	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
11	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Станок фрезерный FP-25	1	503883,93	–	503884	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
12	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Станок вертикально-сверлильный настольный 2М-112	1	179732,14	–	179732	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
13	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Станок токарный универсальный SPA-500	1	158928,57	–	158929	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Электроточило наждачное DS-150 KSDWT шт.	1	71116,07 —	—	71116 —	—	— —	—	—
15	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стол-подставка под токарный станок шт.	3	15535,71 —	—	46607 —	—	— —	—	—
16	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Верстак слесарный ученический шт.	10	40089,29 —	—	400893 —	—	— —	—	—
17	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Верстак столярный ученический шт.	10	42589,29 —	—	425893 —	—	— —	—	—
18	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Верстак универсальный шт.	10	81339,29 —	—	813393 —	—	— —	—	—
19	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Тиски слесарные с ручным приводом, ширина губок шт.	10	20089,29 —	—	200893 —	—	— —	—	—
20	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стеллаж производственный шт.	2	44732,14 —	—	89464 —	—	— —	—	—
21	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Стул подъемно-поворотный шт.	20	15892,86 —	—	317857 —	—	— —	—	—
		Набор инструментов для слесарных работ								
22	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Воротек универсальный шт	2	3303,57 —	—	6607 —	—	— —	—	—
23	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Плашкодержатель шт	2	3482,14 —	—	6964 —	—	— —	—	—
24	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Молоток слесарный шт	5	2410,71 —	—	12054 —	—	— —	—	—
25	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Ножницы да резки металла шт	2	1964,29 —	—	3929 —	—	— —	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Набор плашек	2	14553,57	–	29107	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
27	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Ключ разводной	1	1428,57	–	1429	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Тиски слесарный	4	20089,29	–	80357	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
29	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Напильник плоский	2	1696,43	–	3393	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
30	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Набор плашек и метчиков	2	7142,86	–	14286	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Вороток универсальный	2	3303,57	–	6607	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
32	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Плашкодержатель	2	3482,14	–	6964	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
33	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Молоток слесарный	5	2410,71	–	12054	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
34	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Ключ разводной	1	1428,57	–	1429	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
35	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Напильник плоский	2	2053,57	–	4107	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
36	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Напильник 3-х гранный	2	2053,57	–	4107	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
37	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ср.	Напильник круглый	2	2053,57	–	4107	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Набор сверл по металлу	2	2232,14	–	4464	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
39	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Набор измерительных устройств	5	8392,86	–	41964	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
40	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	огнетушитель углекислотный	2	5982,14	–	11964	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Набор инструментов для столярных работ								
41	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Линейка измерительная металлическая (1м)	2	3392,86	–	6786	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
42	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Ножовка универсальная	5	2232,14	–	11161	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
43	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Рубанок металлический	2	3214,29	–	6429	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
44	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Набор стамесок с пластмасс.ручкой	2	2946,43	–	5893	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
45	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Молоток столярный	5	2410,71	–	12054	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
46	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Угольник столярный	2	803,57	–	1607	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
47	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Набор сверл по дереву	2	803,57	–	1607	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
48	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Плита разметочная	2	102767,86	–	205536	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
49	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"ст р.	Подставка под плиту поверочно-разметочную	2	12500,00	–	25000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Дрель ручная**	2	13571,43	–	27143	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
51	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Шкаф для инструментов**	2	79589,29	–	159179	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			5583991	44711			54
			Тенге			43690	17043			18
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			88401				
	Всего заработная плата -		Тенге				60733			
		Накладные расходы -	Тенге			29451				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24658		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4793		
		Сметная прибыль -	Тенге			9428				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			127281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				60733			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			5495589				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			5495589				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5622870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				60733			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5583991	44711			54
			Тенге			43690	17043			18
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			88401				
	Всего заработная плата -		Тенге				60733			
		Накладные расходы -	Тенге			29451				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24658		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4793		
		Сметная прибыль -	Тенге			9428				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			127281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				60733			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			5495589				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			5495589				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5622870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				60733			

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тепломеханическое оборудование (Котельная)								
1	11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка котлов стальных жаротрубных паровых и водогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	50007,89	7540,50	100016	15081	47078	38,63	77
		котел		31250,33	2768,78	62501	5538	60,4	2,80	6
2	51-040103-5507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Котлы отопительные газовые марки Z-200, тепловая мощность отопительной системы 232 кВт, типа Zboyler	2	937883,00	–	1875766	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
3	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	13661,40	316,02	27323	632	14748	13,39	27
		насос		10709,19	82,80	21418	166	60,4	0,08	–
4	51-020602-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Насос сетевой IL50/130-3/2, типа WILO	2	229367,00	–	458734	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
5	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	1	56986,69	373,58	56987	374	4298	3,69	4
		шт.		2949,15	39,95	2949	40	60,4	0,04	–
6	13-120801-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования /УСТАНОВКА ПМУ-1/. Монтаж оборудования	2	5775,13	676,66	11550	1353	4813	6,00	12
		шт.		4969,44	137,68	9939	275	40,6	0,14	–
7	23-051401-1013 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 25, типа Zboyler	2	7743,74	–	15487	–	657	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
8	11-180401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,4 м3. Установка	1	24543,00	437,54	24543	438	2922	3,74	4
		бак		2849,27	139,41	2849	139	60,4	0,16	–
9	11-160601-0303 РСНБ РК 2015	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм	2	3002,34	67,63	6005	135	2149	1,86	4
		1шт		1487,61	16,56	2975	33	60,4	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ПРАЙС-ЛИСТ	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРУЖИННЫЙ 17С28НЖ ДИАМ.50мм	2	51709,30	–	103419	–	4385	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
11	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1533,68	101,72	3067	203	1597	1,47	3
		шт.		1148,41	16,86	2297	33	60,4	0,02	–
12	23-041001-0603 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	2	11725,52	–	23451	–	994	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
13	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	2749,46	221,84	5499	444	2836	2,60	5
		шт.		2031,20	35,96	4062	72	60,4	0,04	–
14	23-041001-0605 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	2	28287,86	–	56576	–	2399	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
15	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1533,68	101,72	6135	407	3194	1,47	6
		шт.		1148,41	16,56	4594	66	60,4	0,02	–
16	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	4	6948,91	–	27796	–	1179	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
17	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	4	2749,46	221,84	10998	887	5672	2,60	10
		шт.		2031,20	35,96	8125	144	60,4	0,04	–
18	23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	4	10983,41	–	43934	–	1863	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентиля, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	2749,46	221,84	5499	444	2836	2,60	5
		шт.		2031,20	35,96	4062	72	60,4	0,04	--
20	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	2	45225,44	--	90451	--	3835	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	802,39	--	1605	--	68	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	6	980,12	--	5881	--	249	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	5	1322,32	--	6612	--	280	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	51-011001-3002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	2625614,00	--	2625614	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	10	2278,79	--	22788	--	2184	0,23	3
		комплект		193,43	--	1934	--	60,4	--	--
26	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	10	313,71	--	3137	--	1760	0,32	3
		комплект		258,34	--	2583	--	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	23-051501-8301 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	10	1288,27	–	12883	–	546	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
28	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	10	1111,16	11,45	11112	115	2047	0,30	3
		м		245,99	4,34	2460	43	60,4	0,01	–
29	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	5	1115,12	11,45	5576	57	1024	0,30	1
		м		245,99	4,34	1230	22	60,4	0,01	–
30	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	10	1354,02	11,45	13540	115	2150	0,30	3
		м		245,99	4,34	2460	43	60,4	0,01	–
31	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	12	1403,19	25,05	16838	301	4294	0,55	7
		м трубопровода		464,86	8,98	5578	108	60,4	0,01	–
32	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.89х3,5	50	1979,67	43,58	98984	2179	23853	0,73	36
		м		609,44	14,94	30472	747	60,4	0,02	1
33	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	37	52,45	2,05	1941	76	1250	0,05	2
		м трубопровода		50,14	–	1855	–	60,4	–	–
34	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	50	52,45	2,05	2623	103	1690	0,05	3
		м трубопровода		50,14	–	2507	–	60,4	–	–
35	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 2 РАЗА	15,3	155,51	2,73	2379	42	321	0,03	–
		м2		25,00	0,50	382	8	54,2	–	–
36	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА	15,3	130,15	2,11	1991	32	555	0,06	1
		м2		54,05	0,33	827	5	54,2	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты синтетическом вязущем	1,1	28569,22	717,96	31426	790	10966	18,80	21
		м3 изоляции		14861,59	331,30	16348	364	55,3	0,40	—
38	21-110203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	1,1	4095,91	—	4506	—	191	—	—
		м3		—	—	—	—	—	—	—
39	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	33	382,72	10,59	12630	350	5129	0,32	11
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,57	3,89	7840	128	55,3	—	—
40	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,033	314118,17	—	10366	—	440	—	—
		1000 м2		—	—	—	—	—	—	—
41	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	2,7	114,63	1,66	310	4	64	0,04	—
		м2		33,28	0,33	90	1	54,2	—	—
42	11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до250 мм. Прокладка ГАЗОХОД ОТ КОТЛА Ф273Х6	8,5	12442,47	167,22	105761	1421	13354	1,98	17
		м трубопровода		1621,54	35,83	13783	305	60,4	0,04	—
		АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ И								
43	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 2 РАЗА	25,04	155,51	2,73	3894	68	526	0,03	1
		м2		25,00	0,50	626	12	54,2	—	—
44	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты синтетическом вязующем	1,34	28569,22	717,96	38283	962	13359	18,80	25
		м3 изоляции		14861,59	331,30	19915	444	55,3	0,40	1
45	21-110203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	1,34	4095,91	—	5489	—	233	—	—
		м3		—	—	—	—	—	—	—
46	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	9,9	382,72	10,59	3789	105	1539	0,32	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,57	3,89	2352	39	55,3	--	--
47	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-89/	0,0099	314118,17	--	3110	--	132	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
48	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,0348	70807,14	7136,97	2464	248	1380	73,60	3
		т конструкций		57498,53	254,72	2001	9	60,9	0,27	--
49	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Опора подвесная Ф50	0,00472	242181,89	--	1143	--	48	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Опора подвесная Ф100	0,0136	242181,89	--	3294	--	140	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Опоры скользящие Ф57	0,0048	242181,89	--	1162	--	49	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Опоры скользящие Ф89	0,00584	242181,89	--	1414	--	60	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Опоры скользящие Ф108	0,00584	242181,89	--	1414	--	60	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Прочистка /см.лист 7/								
54	21-130406-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 6,7 мм	0,000294	1827181,43	--	537	--	23	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	21-050106-0607 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,11586	178218,14	–	20648	–	875	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
56	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	20	93,50	0,53	1870	11	1263	0,12	2
		болт		92,97	0,25	1859	5	60,9	–	–
57	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00377	381819,66	–	1439	–	61	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 1. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ООБОРУДОВАНИЕ (Котельная)								
58	23-080305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Огнетушители порошковые ОП-1 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005/ОХВП-10/	2	3270,85	–	6542	–	277	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
59	102-203	Ведро пожарное	1	995,42	–	995	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
60	102-206	Лопата железная	1	843,18	–	843	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
61	11-100103-0202 РСНБ РК 2015	Перегородки чистые зашатые однослойные. Устройство	1	2469,16	41,63	2469	42	631	1,19	1
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		828,09	16,08	828	16	59,8	0,02	–
62	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,5	2742,81	–	1371	–	58	–	–
		м3	–	–	–	–	–	–	–	–
63	21-130805-0201 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Войлок строительный	0,0034	382842,72	–	1302	–	55	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
64	201-73	Щит пожарный	1	14872,72	–	14873	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			28395	42			1
			Тенге			828	16			—
		Стоимость оборудования -	Тенге			16711				
		Накладные расходы -	Тенге			709				
		Сметная прибыль -	Тенге			1394				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			18813				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6542				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6542				
		Накладные расходы -	Тенге			277				
		Сметная прибыль -	Тенге			546				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			7365				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6142				
		Материалы -	Тенге			1599				
		Всего заработная плата -	Тенге				844			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1302				
		Местные материалы -	Тенге			1371				
		Накладные расходы -	Тенге			744				
		а т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					505		
		а т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					239		
		Сметная прибыль -	Тенге			471				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				844			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			32535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				844			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6070080	27418			302
			Тенге			243702	8877			9
		Стоимость оборудования -	Тенге			4976825				
		Накладные расходы -	Тенге			211017				
		Сметная прибыль -	Тенге			415027				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			5602870				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			18092				
		Материалы -	Тенге			258				
		Всего заработная плата -	Тенге				10214			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6542				
		Накладные расходы -	Тенге			5090				
		а т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4147		
		а т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					943		
		Сметная прибыль -	Тенге			1855				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			25036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				10214			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			145939				
		Материалы -	Тенге			45569				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				50225			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47396				
	Местные материалы -		Тенге			1371				
		Накладные расходы -	Тенге			35157				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					27791		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7366		
		Сметная прибыль -	Тенге			14488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			195583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				50225			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12762				
	Материалы -		Тенге			215				
	Всего заработная плата -		Тенге				3874			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8428				
		Накладные расходы -	Тенге			3000				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2359		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					641		
		Сметная прибыль -	Тенге			1261				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3874			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			916462				
	Материалы -		Тенге			324263				
	Всего заработная плата -		Тенге				188266			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			388093				
	Сдача и испытание -		Тенге			3226				
		Накладные расходы -	Тенге			157392				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					113713		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					43679		
		Сметная прибыль -	Тенге			85908				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1159763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				188266			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7000277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							311
		Сметная заработная плата -	Тенге				252580			

ИСКЛЮЧИТЬ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,220 (АС-42) Блок А

МОНОЛИТНЫЕ УЧ-КИ УМ-3(=2шт)(АС-46)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м---У М-4(2шт)	0,3	-34201,48	-1900,89	-10260	-570	-1953	-13,00	-4
		м3		-9657,44	-352,30	-2897	-106	48,5	-0,42	--
196	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82/А3 Д-20мм/	0,0302	-148893,29	--	-4497	--	-191	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д16мм	0,01932	-140495,54	--	-2714	--	-115	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,0076	-155450,72	--	-1181	--	-50	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволоки арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d СЕТКА С-1 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,009086	-192580,63	--	-1750	--	-74	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,063	-8825,26	-1175,39	-556	-74	-101	-2,71	--
		м3		-1818,76	-281,60	-115	-18	56,4	-0,34	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-20959	-644			-4
			Тенге			-3012	-123			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-20959				
	Материалы -		Тенге			-7160				
	Всего заработная плата -		Тенге				-3135			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-10142				
		Накладные расходы -	Тенге			-2485				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-1531		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-354		
		Сметная прибыль -	Тенге			-1875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-25319				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							-4
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-25319				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3135			
		РАЗДЕЛ 11.ПОЛЫ (АС-21) Блок А								
		ТИП-2 площ.=210,15м2								
328	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	224,8605	-274,15	-1,42	-61645	-319	-10719	-0,08	-17
		м		-56,12	-0,66	-12619	-149	60,9	--	--
329	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	210,15	-851,15	-2,23	-178869	-468	-51508	-0,47	-98
		м2 окрашиваемой поверхности		-364,83	-1,06	-76670	-222	54,8	--	--
		ТИП-742 площ.=3,13м2								
330	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	3,13	-861,57	-67,75	-2697	-212	-650	-0,36	-1
		м2 покрытия		-246,74	-22,74	-772	-71	60,9	-0,03	--
331	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	3,13	173,79	5,52	544	17	57	0,02	--
		м2		14,22	2,79	44	9	60,9	--	--
332	11-110101-1507 РСНБ РК 2015	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	3,13	-592,88	-50,99	-1856	-160	-1184	-0,69	-2
		м2		-539,05	-17,31	-1687	-54	60,9	-0,02	--
333	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	3,2865	-113,40	-0,71	-373	-2	-196	-0,10	--
		м плинтусов		-86,14	-0,33	-283	-1	60,9	--	--
334	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	0,313	-831,11	-2,09	-260	-1	-77	-0,47	--
		м2 окрашиваемой поверхности		-365,62	-0,98	-114	--	54,8	--	--
		ПО ТИПУ-382 площ.=33,27м2								
338	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	34,9335	-113,40	-0,71	-3961	-25	-2086	-0,10	-4
		м плинтусов		-86,14	-0,33	-3009	-12	60,9	--	--
339	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	3,327	-831,11	-2,09	-2765	-7	-814	-0,47	-2
		м2 окрашиваемой поверхности		-365,62	-0,98	-1216	-3	54,8	--	--
		ТИП-471 площ.=299,05м2								
342	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	319,9835	-274,15	-1,42	-87722	-453	-15254	-0,08	-24
		м		-56,12	-0,66	-17958	-212	60,9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ								
			29,905	-851,15	-2,23	-25454	-67	-7330	-0,47	-14
		м2 окрашиваемой поверхности		-364,83	-1,06	-10910	-32	54,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-365057	-1696			-163
			Тенге			-125195	-748			-1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-365057				
	Материалы -		Тенге			-238166				
	Всего заработная плата -		Тенге				-125943			
		Накладные расходы -	Тенге			-89760				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-71260		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-18500		
		Сметная прибыль -	Тенге			-36385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-491202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-164
		Сметная заработная плата -	Тенге				-125943			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-491202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-164
		Сметная заработная плата -	Тенге				-125943			
		РАЗДЕЛ 13.ДВЕРИ=(АС-11) Блок А								
		НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ								
377	21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Блоки дверные входные одинопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 ДНО21-15(2шт),ДН21-13(2шт)								
			11,4	-14402,90	--	-164193	--	-6962	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			-164193	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-164193				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-164193				
		Накладные расходы -	Тенге			-6962				
		Сметная прибыль -	Тенге			-13692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-184847				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			-184847				
		Тепломеханическое оборудование (Котельная)								
2	51-040103-5507 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Котлы отопительные газовые марки Z-200, тепловая мощность отопительной системы 232 кВт, типа Zhoyler								
			2	-937883,00	--	-1875766	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			-1875766	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			-1875766				
		Накладные расходы -	Тенге			-79532				
		Сметная прибыль -	Тенге			-156424				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-2111722				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-2111722				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			-2425975	-2340			-167
			Тенге			-128207	-871			-1
		Стоимость оборудования -	Тенге			-1875766				
		Накладные расходы -	Тенге			-79532				
		Сметная прибыль -	Тенге			-156424				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-2111722				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-550209				
		Материалы -	Тенге			-245326				
		Всего заработная плата -	Тенге				-129078			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-174335				
		Накладные расходы -	Тенге			-99206				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-72791		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-26415		
		Сметная прибыль -	Тенге			-51953				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-701368				-168
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				-129078			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-2813090				-168
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				-129078			

ВКЛЮЧИТЬ

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ1. Проемы Блок А								
1	21-090201-1209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом четырехкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**								
		м2	12,1203	45123,82	--	998152	--	42322	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			998152	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			998152				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			998152				
		Накладные расходы -	Тенге			42322				
		Сметная прибыль -	Тенге			83238				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1123712				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1123712				
		РАЗДЕЛ 2. Тепломеханическое оборудование								
2	**51-040103-5507 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Котлы отопительные газовые марки КВГ-200, тепловая мощность отопительной системы 232 кВт, типа Zhuyler**	**2**	**750306,40**	**–**	**1500613**	**–**	**–**	**–**	**–**
			комплект	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1500613**	**–**			**–**
			Тенге			**–**	**–**			**–**
		Стоимость оборудования -	Тенге			1500613				
		Накладные расходы -	Тенге			63626				
		Сметная прибыль -	Тенге			125139				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1689378				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1689378				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2498765**	**–**			**–**
			Тенге			**–**	**–**			**–**
		Стоимость оборудования -	Тенге			1500613				
		Накладные расходы -	Тенге			63626				
		Сметная прибыль -	Тенге			125139				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1689378				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			998153				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			998152				
		Накладные расходы -	Тенге			42322				
		Сметная прибыль -	Тенге			83238				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1123712				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2813090				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				70531891				
		Оборудование				6505978				
		Без учета оборудования				64025913				
		Временные здания и сооружения 2,9 %				1856751				
		Итого				65882664				
		Зимнее удорожание 0,7 %				461179				
		Итого:				66343843				
		Итого по сметному расчету в текущих цен с к=1				66343843				
		Итого с оборудованием				72849821				
		НДС 12%				8741979				
		Итого с НДС				81591800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с понижающим коэффициентом (К=0,969947)				7913972				

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Анде-групп"

Директор _____ **Тұяқбаев Б.М.**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "ЮгТехНадзор"

Инженер-эксперт _____ **Әуелбеков Е.А.**