Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района ЮКО"

Инженер: ТОО "ЮгТехНадзор"

Подрядчик: ТОО "Андас-групп"

Форма №2

Договор Дополнительное соглашение №2 от 13.02.2018 г. К договору № 49 от 4.10.2017 г.

Наименование стройки: **Строительство учебного блока, спортивного зала, столовой, мастерских, библиотеки и административных помещений к малокомплектной общесредней школе "Жанауйым", с/о Аккум,**

АКТ

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,220 (АС-42) Блок А								
		МОНОЛИТНЫЕ УЧ-КИ УМ-1(=27,1п.м.)(АС-46)								
187	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм=УМ-1	2	28221,36	1101,60	56443	2203	8711	8,06	16
		м3		5987,61	260,82	11975	522	48,5	0,31	1
188	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,096205	141587,34	--	13621	--	578	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,04865	155450,72	--	6319	--	268	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-16мм	0,275336	149682,57	--	41213	--	1747	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧ-КИ УМ-2(=62,71п.м.)(АС-46)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	5,4	28221,36	1101,60	152398	5949	23520	8,86	44
		м3		5987,61	260,82	32333	1408	48,5	0,31	2
192	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,2226205	141587,34	--	31520	--	1336	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-16мм	0,50168	149682,57	--	75093	--	3184	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,0721165	155450,72	--	11211	--	475	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧ-КИ УМ-3(=2шт)(АС-46)								
195	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м=УМ-4(2шт)	0,3	34201,48	1900,89	10240	570	1953	13,00	4
		м3		9657,44	352,30	2897	106	48,5	0,42	--
196	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82/А3 Д-20мм/	0,0302	148893,29	--	4497	--	191	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д16мм	0,01932	140495,54	--	2714	--	115	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,0076	155450,72	--	1181	--	50	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d СЕТКА С-1 5 мм ГОСТ 10922-2012 т	0,009886	192580,63	--	1759	--	74	--	--
200	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное в засыпка/ керамзитом м3	0,063	8825,26 1818,76	1175,39 281,60	556 115	74 18	101 56,4	2,71 0,34	--
		Монолитная плита Пм-1(2шт)(АС-45)								
201	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади более 6 м=ПМ-1(2шт) м3	1,22	38298,63 13371,84	1900,89 352,30	46724 16314	2319 430	10446 48,5	18,00 0,42	22 1
202	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82/А3 Д-20мм/ т	0,06272	148893,29 --	-- --	9339 --	-- --	396 --	-- --	-- --
203	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм ГОСТ 5781-82/А3 Д-25мм/ т	0,09768	150289,72 --	-- --	14680 --	-- --	622 --	-- --	-- --
204	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д-10мм т	0,0034	154019,31 --	-- --	524 --	-- --	22 --	-- --	-- --
205	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм т	0,0009	155450,72 --	-- --	140 --	-- --	6 --	-- --	-- --
206	21-050301-2769 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d СЕТКА С-1 5 мм ГОСТ 10922-2012 т	0,04814	192580,63 --	-- --	9271 --	-- --	393 --	-- --	-- --
207	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное в засыпка/ керамзитом м3	0,68	8825,26 1818,76	1175,39 281,60	6001 1237	799 191	1094 56,4	2,71 0,34	2 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			495453	11914			88
			Тенге			64871	2675			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			495453				
		Материалы -	Тенге			195595				
		Всего заработная плата -	Тенге				67545			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			223072				
		Накладные расходы -	Тенге			55284				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					32883		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22401		
		Сметная прибыль -	Тенге			44059				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			594796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				67545			91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			594796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				67545			91
		РАЗДЕЛ 11.ПОЛЫ (АС-21) Блок А								
		ПОЛЫ №-ЭТАЖА НА ОТМ.+6,600 (АС-21)								
		ТИП-545 площ.=135,47м2								
349	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	135,47	588,15	18,93	79677	2564	25105	0,36	48
		м2		243,33	9,32	32963	1262	60,9	0,01	2
350	11-110101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"**	135,47	1949,94	14,24	264158	1929	38322	0,42	57
		м2		388,43	6,95	41782	941	60,9	0,01	1
351	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов деревянных**	144,9529	274,15	1,42	39738	205	6910	0,08	11
		м		56,12	0,66	8135	96	60,9	–	–
352	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ**	13,547	851,15	2,23	11531	30	3320	0,47	6
		м2 окрашиваемой поверхности		364,83	1,06	4942	14	54,8	–	–
		ТИП-471 площ.=202,91м2								
353	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	202,91	588,15	18,93	115342	3841	37603	0,36	72
		м2		243,33	9,32	49373	1890	60,9	0,01	3
354	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	202,91	2430,72	13,75	493217	2789	56961	0,38	78
		м2		273,15	6,71	55425	1361	60,9	0,01	2
355	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов деревянных**	217,1137	274,15	1,42	59521	308	10350	0,08	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		56,12	0,66	12185	144	60,9	--	--
356	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ								
		м2 окрашиваемой поверхности	20,291	851,15	2,23	17271	45	4973	0,47	9
				364,83	1,06	7403	21	54,8	--	--
		ТИП-735 площ.=28,77м2								
357	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	28,77	588,15	18,93	16921	545	5332	0,36	10
				243,33	9,32	7000	268	60,9	0,01	--
358	11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терразно) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство								
		м2 покрытия	28,77	1665,81	73,99	47925	2129	24482	1,57	45
				1211,00	18,19	34841	523	60,9	0,02	1
359	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов цементных								
		м	30,2085	113,40	0,71	3426	21	1803	0,10	3
				86,14	0,33	2602	10	60,9	--	--
360	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке								
		м2 окрашиваемой поверхности	2,877	831,11	2,09	2391	6	704	0,47	1
				365,62	0,98	1052	3	54,8	--	--
		ТИП-352 площ.=128,28м2								
361	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм=ПОРИЗОВАННАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.55мм ИЗ ЦЕМ.ПЕСЧ.Р-РА М-150								
		м2	128,28	588,15	18,93	75448	2428	23773	0,36	46
				243,33	9,32	31214	1195	60,9	0,01	2
362	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	128,28	612,32	22,65	78548	2906	5923	0,03	4
				21,05	10,78	2701	1383	60,9	--	--
363	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов=НА Р-РЕ М-150								
		м2	128,28	2866,27	49,26	367686	6319	82376	1,06	136
				797,95	22,17	102361	2844	60,9	0,03	4
364	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство								
		м плинтусов	134,694	113,40	0,71	15274	95	8041	0,10	14
				86,14	0,33	11602	45	60,9	--	--
365	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ								
		м2 окрашиваемой поверхности	12,828	831,11	2,09	10662	27	3138	0,47	6
				365,62	0,98	4690	13	54,8	--	--
	ВТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			1702736	26188			564
			Тенге			410271	12015			14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1702736				
		Материалы -	Тенге			1266278				
		Всего заработная плата -	Тенге				422286			
		Накладные расходы -	Тенге			339119				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					256866		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					83053		
		Сметная прибыль -	Тенге			163348				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2205203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				422286			579
		Сметная заработная плата -	Тенге			2205203				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				422286			579
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 12.ОКНА (АС-17) Блок А								
374	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	м2	34,95	2409,56	8,45	84214	295	18268	0,97	34
					713,06	2,24	24921	78	56,4	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				84214	295			34
			Тенге				24921	78			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				84214				
		Материалы -	Тенге				58997				
		Всего заработная плата -	Тенге					25000			
		Накладные расходы -	Тенге				18268				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						14100		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						4168		
		Сметная прибыль -	Тенге				8199				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				110681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге					25000			34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				110681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге					25000			34
		РАЗДЕЛ 13.ДВЕРИ=(АС-11) Блок А								
		НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ								
378	21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами (ДНГ 21-90); (ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 ДП 21-9а**	м2	1,8	14402,90	--	25925	--	1099	--	--
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ			--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
380	21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92 ДО21-13(6+15шт)	55,23	8147,99	–	450013	–	19081	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
381	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 ДГ21-9(5шт)	9	6885,08	–	61966	–	2627	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
382	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 ДГ21-8(5шт)	7,95	6885,08	–	54736	–	2321	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
383	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. I	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных рубленых стенах, площадь проема до 3 м2-;ДГ21-13(1шт),ДГ21-9(2+6шт),ДГ21-8(2+5шт),ДГ21-7(3+5шт)	39,28	2979,76	69,08	117045	2713	27473	1,15	46
		м2		887,04	32,30	34843	1269	59,8	0,04	2
384	21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92 ДГ21-13(1шт)	2,63	8147,99	–	21429	–	909	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
385	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 ДГ21-9(8шт)	14,4	6885,08	–	99145	–	4204	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
386	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 ДГ21-8(7шт)	11,13	6885,08	–	76631	–	3249	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
387	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 ДГ21-7(3+5шт)	11,12	7113,64	–	79104	–	3354	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
388	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в зданиа ГОСТ 5087-80	55 пара	4072,21 —	— —	223972 —	— —	9496 —	— —	— —
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1209966	2713			45
			Тенге			34843	1269			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			985995				
		Всего заработная плата -	Тенге			79489				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				36112			
		Накладные расходы -	Тенге			868950				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			64317				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21595		
		Сметная прибыль -	Тенге					42722		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1134336				
		Сметная заработная плата -	Тенге							47
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				36112			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			223972				
		Накладные расходы -	Тенге			223972				
		Сметная прибыль -	Тенге			9496				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18677				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			252145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1386482				
		Сметная заработная плата -	Тенге				36112			47
		РАЗДЕЛ 14.ВИТРАЖИ (АС 16) Блок А								
		ВИТРАЖ ВР-1 2620х3000Н=7,86м2(2шт)								
389	11-100501-0204 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок в деревянных нерубленых стен площадью проема более 3 м2	6,3 м2	1197,55 586,73	124,53 58,84	7545 3696	788 371	2855 59,8	0,79 0,08	5 —
390	21-090202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	6,3 м2	37800,89 —	— —	238146 —	— —	10097 —	— —	— —
391	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	9,42 м2	2627,47 1040,49	109,54 51,72	24751 9801	1032 487	7463 59,8	1,38 0,07	13 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
392	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2	9,42	12442,67	–	117210	–	4970	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ВИТРАЖ ВР-2 2620х2820Н=7,39м2(1шт)								
393	11-100501-0204 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных неутепленных стен площадью проема более 3 м2								
		м2	3,15	1197,58	124,53	3772	392	1428	0,79	2
				586,73	58,84	1848	185	59,8	0,08	–
394	21-090202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014								
		м2	3,15	37800,89	–	119073	–	5049	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
395	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2								
		м2	4,24	2627,47	109,54	11140	464	3389	1,38	6
				1040,49	51,72	4412	219	59,8	0,07	–
396	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2	4,24	12442,67	–	52757	–	2237	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ВИТРАЖ ВР-3 2710х2600Н=7,05м2(1шт)								
397	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2								
		м2	5,16	2627,47	109,54	13558	565	4088	1,38	7
				1040,49	51,72	5369	267	59,8	0,07	–
398	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2	5,16	12442,67	–	64204	–	2722	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
399	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2								
		м2	1,89	2684,69	116,84	5074	221	1027	0,83	2
				635,71	53,12	1201	100	59,8	0,07	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	21-090202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: одностворчатые	1,89	36203,57	—	68425	—	2901	—	—
		м2		—	—	—	—	—	—	—
		ВИТРАЖ ВР-5 5920х3000Н=17,76м2(1шт)								
401	11-100501-0204 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	1,7766	1197,55	124,53	2128	221	805	0,79	1
		м2		586,73	58,84	1042	105	59,8	0,08	—
402	21-090202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	1,78	37800,89	—	67286	—	2853	—	—
		м2		—	—	—	—	—	—	—
403	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	15,98	2627,47	109,54	41987	1750	12660	1,38	22
		м2		1040,49	51,72	16627	827	59,8	0,07	1
404	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	15,98	12442,67	—	198834	—	8431	—	—
		м2		—	—	—	—	—	—	—
		ВИТРАЖ ВР-6 5370х3000Н=16,11м2(1шт)								
405	11-100501-0204 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	3,15	1197,55	124,53	3772	392	1428	0,79	2
		м2		586,73	58,84	1848	185	59,8	0,08	—
406	21-090202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	3,15	37800,89	—	119073	—	5049	—	—
		м2		—	—	—	—	—	—	—
407	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	12,96	2627,47	109,54	34052	1420	10267	1,38	18
		м2		1040,49	51,72	13485	670	59,8	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	12,96	12442,67	--	161257	--	6837	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖ ВР-7 3000х2100Н=6,30м2(1шт)								
409	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	6,3	2627,47	109,54	16553	690	4991	1,38	9
		м2		1040,49	51,72	6555	326	59,8	0,07	--
410	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	6,3	12442,67	--	78389	--	3324	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖ ВР-8 4600х1700Н=7,82м2(2шт)								
411	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	15,64	2627,47	109,54	41094	1713	12391	1,38	22
		м2		1040,49	51,72	16273	809	59,8	0,07	1
412	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	15,64	12442,67	--	194603	--	8251	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ЭКРАНЫ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА НА ОТМ.0.000 +3.300 Вид А-А,Б-Б,В-В,Г-Г,Л-Л(АС-23)								
		Вид А-А								
413	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,52	2684,69	116,84	6765	294	1369	0,83	2
		м2		635,71	53,12	1602	134	59,8	0,07	--
414	21-090202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,52	36203,57	--	91233	--	3868	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
415	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	2,48	2627,47	109,54	6516	272	1965	1,38	3
		м2		1040,49	51,72	2580	128	59,8	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
416	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	2,48	12442,67	--	30858	--	1308	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Вид Б-Б								
417	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,52	2684,69	116,84	6765	294	1369	0,83	2
		м2		635,71	53,12	1602	134	59,8	0,07	--
418	21-090202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Двери входные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: одновольные	2,52	36203,57	--	91233	--	3868	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
419	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,72	2627,47	109,54	1892	79	570	1,38	1
		м2		1040,49	51,72	749	37	59,8	0,07	--
420	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,72	12442,67	--	8959	--	380	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Вид В-В								
421	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	8,64	2627,47	109,54	22701	946	6845	1,38	12
		м2		1040,49	51,72	8990	447	59,8	0,07	1
422	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	8,64	12442,67	--	107505	--	4558	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Вид Г-Г								
423	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	3,6	2627,47	109,54	9459	394	2852	1,38	5
		м2		1040,49	51,72	3746	186	59,8	0,07	--
424	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,6	12442,67	--	44794	--	1899	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Вид Д-Д								
425	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	3,915	2684,69	116,84	19511	457	2127	0,83	3
		м2		635,71	53,12	2489	208	59,8	0,07	--
426	21-090202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Двери входные из ПХВ профилей сварные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: одностворчатые	3,916	36203,57	--	141737	--	6010	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
427	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,54	2627,47	109,54	1419	59	428	1,38	1
		м2		1040,49	51,72	562	28	59,8	0,07	--
428	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,54	12442,67	--	6719	--	285	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2273746	12443			139
			Тенге			104479	5854			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2273746				
		Материалы -	Тенге			154532				
		Всего заработная плата -	Тенге				110332			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2002293				
		Накладные расходы -	Тенге			165183				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					65979		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					99204		
		Сметная прибыль -	Тенге			195114				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2634044				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				110332			146
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2634044				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				110332			146
		РАЗДЕЛ 16.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ОТМ.0,000 (АС-18) Блок А								
		СТЕНЫ								
493	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	420,973	555,71	4,59	233938	1933	74670	0,36	124
		м2 отделываемой поверхности		267,14	2,13	112457	896	54,8	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
494	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	421	-283,18	-0,67	-119218	-283	-26600	-0,11	-46
		м2 окрашиваемой поверхности		89,27	-0,32	-37581	-135	54,8	--	--
495	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	918,08	389,35	2,94	357450	2696	173648	0,39	358
		м2 окрашиваемой поверхности		300,82	1,39	276179	1275	54,8	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			472171	4346			437
			Тенге			351055	2034			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			472171				
		Всего заработная плата -	Тенге			116770				
		Накладные расходы -	Тенге				353090			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			221717				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					193493		
		Сметная прибыль -	Тенге					28224		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			749399				
		Сметная заработная плата -	Тенге							439
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				353090			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			749399				
		Сметная заработная плата -	Тенге				353090			439
		РАЗДЕЛ 17.ФАСАД. Блок А								
501	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен=ЦОКОЛЯ	48,21	861,19	23,81	41518	1148	16182	0,61	29
		м2		506,05	17,61	24397	849	54,8	0,02	1
502	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	264,2	383,13	0,66	101222	174	44291	0,32	85
		м		265,04	--	70023	--	54,8	--	--
		РАСХОД НА УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН (АС-4)								
503	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций=МС-1	0,3129268	44358,09	1377,90	13881	431	7785	56,40	18
		т		42980,18	447,25	13450	140	50,8	0,54	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
504	21-050301-0303 РСНЕ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,3129268	154019,31	--	48197	--	2044	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
505	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	939,72	1006,75	22,90	946059	21516	533853	1,15	1081
		м2		989,09	10,70	854287	10052	54,8	0,01	14
506	Прайс-лист	СТОИМОСТЬ СМЕСИ "SKAvEr" вермикулит(толщ.80мм)	75,1776	33928,57	--	2550669	--	108148	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
507	11-150212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	939,72	2085,96	5,03	1960219	4728	240423	0,32	302
		м2		290,81	2,24	273284	2101	54,8	--	3
508	Прайс-лист	СТОИМОСТЬ ШТУКАТУРКИ "КЮsА" финишная фасадная штукатурка(толщ.7мм)	10,1301816	25008,00	--	253255	--	10738	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
509	11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая- С УЧЕТОМ ОТКОСОВ	992,56	456,09	2,00	452695	1981	61611	0,09	92
		м2		73,90	0,91	73351	904	54,8	--	1
510	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	939,72	453,46	1,24	426129	1165	178794	0,43	408
		м2		322,41	0,58	302975	545	50,8	--	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			6793842	31143			2014
			Тенге			1611765	14491			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6793842				
	Материалы -		Тенге			2298814				
	Всего заработная плата -		Тенге				1626356			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2852120				
		Накладные расходы -	Тенге			1203869				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					878559		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					325310		
		Сметная прибыль -	Тенге			639817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8637528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2033
		Сметная заработная плата -	Тенге				1626356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			8637528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1626356			2033
		РАЗДЕЛ 18.РАЗНЫЕ РАБОТЫ. Блок А								
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК(2шт)(АС-54)								
511	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	2	2552,18	325,60	5104	651	1435	1,23	2
		м2 проемов		894,73	82,33	1789	165	59,8	0,10	--
512	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	2	31526,67	--	63053	--	2673	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Стремянка См-1								
513	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,061	43616,24	18172,67	2661	1109	1213	28,90	2
		т конструкций		23382,12	5020,44	1426	306	60,9	5,25	--
514	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,061	299949,74	--	18297	--	776	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
515	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,769	593,90	0,67	1051	1	542	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	871	1	54,8	--	--
		Скоба Ск-1								
516	12-060101-1206 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Смена замков накладных	4	802,33	--	3209	--	2967	1,07	4
		шт.		783,48	--	3134	--	59,1	--	--
517	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,00152	149682,57	--	228	--	10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
518	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,00188	348890,53	--	650	--	28	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
519	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,0493	593,90	0,67	29	--	15	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	24	--	54,8	--	--
520	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,168	63483,36	668,78	10665	112	2183	22,50	4
		м3 древесины в конструкции		16227,68	298,17	2726	50	59,8	0,36	--
521	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,168	5998,11	36,77	1008	6	105	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		579,45	15,49	97	3	59,8	0,02	--
		КРЫЛЬЦО КР-1(АС-89)								
522	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО	1,5	637,31	--	956	--	629	0,97	1
		м3 грунта		637,31	--	956	--	59,1	--	--
523	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3 под оборудование=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	3,8	19652,36	649,12	74679	2467	9090	3,94	15
		м3		2866,03	217,33	10891	826	48,5	0,23	1
524	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0385	9756,10	886,21	376	34	195	11,60	--
		1т		8839,90	359,96	340	14	48,5	0,38	--
525	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0385	192580,63	--	7414	--	314	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
526	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов=КЕРАМОГРАНИТОМ	15,9	1086,98	49,26	17283	783	9011	1,96	17
		м2		797,95	22,17	12687	353	60,9	0,03	--
527	22-060301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	16,218	1929,82	--	31298	--	1327	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПАНДУС								
528	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3 под оборудование=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	4,24	19652,36	649,12	83326	2752	10143	3,94	17
		м3		2866,03	217,33	12152	922	48,5	0,23	1
529	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0385	9756,10	886,21	376	34	195	11,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		8839,90	359,96	340	14	48,5	0,38	--
530	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0385	192580,63	--	7414	--	314	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
531	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов=КЕРАМОГРАНИТОМ	16,02	1086,98	49,26	17413	789	9079	1,06	17
		м2		797,95	22,17	12780	355	60,9	0,03	--
532	22-960301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	16,3404	1929,82	--	31534	--	1317	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
533	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,321075	49060,12	18172,67	15752	5835	6457	28,90	9
		т		23382,12	5020,44	7507	1612	60,9	5,25	2
534	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,321075	299949,74	--	96306	--	4083	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
535	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,311175	382,81	0,67	3564	6	1649	0,37	3
		м2		281,20	0,32	2618	3	54,8	--	--
		Козырек К-1(АС-84)								
536	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,24476	57944,86	13962,65	14183	3417	7748	56,50	14
		т конструкций		42532,07	3465,35	10410	848	60,9	3,61	1
537	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,24476	2149,57	516,30	526	126	234	1,34	--
		т		1362,65	0,83	334	--	60,9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
538	21-066801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,24476	346298,35	--	84760	--	3594	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
539	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобные. Окраска масляная, количество окрасок 2	7,09804	593,90	0,67	4216	5	2176	0,65	5
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	3494	2	54,8	--	--
540	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,00086	44358,69	1377,90	38	1	21	56,40	--
		т металлических изделий		42980,18	447,25	37	--	50,8	0,54	--
541	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00086	155450,72	--	134	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
542	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	16,38	3114,23	60,57	51011	992	14560	1,71	28
		м2 кровли		1270,32	16,97	20808	278	56,4	0,02	--
543	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Доска обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,668	26569,74	--	1399	--	59	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
544	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	16,38	208,78	1,71	3420	28	375	0,03	--
		м2 обработанной поверхности		21,83	0,72	358	12	59,8	--	--
545	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-1(16шт)	0,1176	309731,74	837,46	36424	98	10761	198,00	23
		1т		154683,54	340,57	18191	40	48,5	0,36	--
546	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1176	103436,84	--	12164	--	516	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
547	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/ЗАТИРКА ШВОВ/	26,4	861,19	23,81	22735	629	8861	0,61	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		506,05	17,61	13360	465	54,8	0,02	1
548	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке								
		м2 окрашиваемой поверхности	26,4	389,35	2,94	10279	78	4993	0,39	10
				300,82	1,39	7942	37	54,8	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫЛЬЦА КР-1(АС-89)								
549	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
		м3	1,5	28221,36	1101,60	42332	1662	6533	8,06	12
				5987,61	260,82	8981	391	48,5	0,31	--
550	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012								
		т	0,05606	192580,63	--	10796	--	458	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
551	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д-6мм ФИКСАТОР								
		т	0,002156	149075,43	--	321	--	14	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
552	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-1(35шт)								
		1т	0,01083	309731,74	837,46	3354	9	991	198,00	2
				154683,54	340,57	1675	4	48,5	6,36	--
553	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
		т	0,01083	103436,84	--	1120	--	47	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПАРАПЕТ ГЛАВНОГО ВХОДА (АС-93)								
554	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м								
		т	0,13388	58010,35	13962,65	7766	1869	4239	56,50	8
				42532,07	3465,35	5694	464	60,9	3,61	--
555	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	0,13388	9422,77	1943,77	1262	260	542	5,25	1
				5751,17	2,48	770	--	60,9	--	--
556	21-050201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
		т	0,1352188	128129,00	--	17325	--	735	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
557	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,88252	57,32	0,83	223	3	46	0,02	–
		м2		16,64	0,17	65	1	54,3	–	–
558	11-090205-0202 РСНБ РК 2015	Стены складов карбамида из профилированных алюминиевых листов/ОБЛИЦОВКА ЛИСТАМИ "АЛЮКОБОНД"/. Монтаж	10,32	1154,58	538,46	11915	5557	5292	0,75	8
		м2		600,64	129,99	6199	1342	60,9	0,14	1
559	21-100103-0106 РСНБ РК 2015 прим в ценах 1 квартала 2017 года	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,5 мм	10,32	1424,12	–	14697	–	623	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ (2шт) АС-94								
560	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	7,68	957,24	54,61	7352	419	4272	1,16	9
		м		861,74	15,31	6618	118	56,4	0,02	–
561	21-050104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0125172	291613,60	–	3650	–	155	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
562	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,005816	416124,82	5849,69	2420	34	247	42,70	–
		т		37505,55	853,09	218	5	62,1	1,03	–
		КРЫЛЬЦО КР-2(АС-95)								
563	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО	1,8	637,31	–	1147	–	755	0,97	2
		м3 грунта		637,31	–	1147	–	59,1	–	–
564	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит бетонных плоских=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	2,32	16980,28	712,67	39394	1653	2702	0,97	2
		м3		711,59	168,28	1651	390	48,5	0,20	–
565	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0255	9756,10	886,21	249	23	129	11,60	–
		1т		8839,90	359,96	225	9	48,5	0,38	–
566	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0255	192580,63	–	4911	–	288	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЫЛЬЦО КР-3(АС-96)								
567	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО	1,7	637,31	–	1083	–	713	0,97	2
		м3 грунта		637,31	–	1083	–	59,1	–	–
568	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 подоборудование=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	2,5	19652,36	649,12	49131	1623	5980	3,94	10
		м3		2866,03	217,33	7165	543	48,5	0,23	1
569	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0364364	9756,10	886,21	355	32	185	11,60	–
		т		8839,90	359,96	322	13	48,5	0,38	–
570	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,03644	192580,63	–	7018	–	298	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		КРЫЛЬЦО КР-4(АС-97)								
571	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО	1,7	637,31	–	1083	–	713	0,97	2
		м3 грунта		637,31	–	1083	–	59,1	–	–
572	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 подоборудование=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	2,03	19652,36	649,12	39894	1318	4856	3,94	8
		м3		2866,03	217,33	5818	441	48,5	0,23	–
573	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,031262	9756,10	886,21	305	28	158	11,60	–
		т		8839,90	359,96	276	11	48,5	0,38	–
574	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,03126	192580,63	–	6020	–	255	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Прорезка проема/АС-98/								
575	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	2,7	1259,07	108,17	3399	292	1871	1,65	4
		м2		1150,90	66,78	3107	153	50,8	0,08	–
576	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	0,53	7594,48	2183,85	4025	1157	1957	7,10	4
		м3		5410,63	952,48	2868	505	50,8	1,15	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			1017485	35885			265
			Тенге			200244	10695			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			763407				
		Материалы -	Тенге			357295				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				174027			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			220497				
		Накладные расходы -	Тенге			129543				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					93222		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					36321		
		Сметная прибыль -	Тенге			71436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			964387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата -	Тенге				174027			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			254078				
	Материалы -		Тенге			3551				
	Всего заработная плата -		Тенге				36913			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			200013				
		Накладные расходы -	Тенге			34206				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22480		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11726		
		Сметная прибыль -	Тенге			23063				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			311346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				36913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			1275733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата -	Тенге				210939			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**14049614**	**124928**			**3586**
			Тенге			**2802449**	**49210**			**60**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13571565				
	Материалы -		Тенге			4527770				
	Всего заработная плата -		Тенге				2814747			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6160931				
		Накладные расходы -	Тенге			2197360				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1555896		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					641404		
		Сметная прибыль -	Тенге			1261509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17030374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3600
		Сметная заработная плата -	Тенге				2814747			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			478050				
	Материалы -		Тенге			3551				
	Всего заработная плата -		Тенге				36913			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			423985				
		Накладные расходы -	Тенге			43702				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22480		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21221		
		Сметная прибыль -	Тенге			41740				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			563492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				36913			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17593866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3646
		Сметная заработная плата -	Тенге				2851660			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ. Отопление и Вентиляция. Блок А								
1	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	71,3	14201,11	102,57	1012539	7313	69481	0,70	50
		1кВт		541,84	49,59	38633	3536	60,4	0,06	4
2	23-040501-0221 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	8	638,10	–	5105	–	216	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
3	23-040501-0222 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	44	820,90	–	36120	–	1531	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
4	23-040501-0224 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	8	2023,51	–	16188	–	686	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
5	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	72	907,93	–	65371	–	31806	1,03	74
		шт		879,21	–	63303	–	44	–	–
6	Т Прайс-лист "Теплолюкс " стр.	Терморегулятор прямой диам.20мм	72	1607,14	–	115714	–	4906	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
7	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов воздушных МАЕВСКОГО	5	206,97	–	1035	–	386	0,12	1
		комплект		108,56	–	543	–	60,4	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-180701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	4	8156,68	160,31	32627	641	3921	1,14	5
		1шт		936,32	71,16	3745	285	60,4	0,08	–
9	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	39	1010,54	11,45	39411	447	7818	0,30	12
		м		245,99	4,34	9594	169	60,4	0,01	–
10	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	355	1111,16	11,45	394461	4065	72676	0,30	105
		м		245,99	4,34	87325	1540	60,4	0,01	2
11	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	67	1115,12	11,45	74713	767	13728	0,30	20
		м		245,99	4,34	16481	291	60,4	0,01	–
12	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	71	1354,02	11,45	96136	813	15266	0,30	21
		м		245,99	4,34	17465	308	60,4	0,01	–
13	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	72	1465,78	11,45	105536	824	15822	0,30	21
		м		245,99	4,34	17711	312	60,4	0,01	–
14	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	31	1771,90	21,13	54929	655	8508	0,37	12
		м		308,11	8,48	9551	263	60,4	0,01	–
15	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	635	52,45	2,05	33308	1305	21459	0,05	32
		м		50,14	–	31840	–	60,4	–	–
16	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка РЕГИСТР	4,5	1819,61	30,03	8188	135	1939	0,66	3
		м трубопровода		551,44	10,50	2481	47	60,4	0,01	–
17	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	127,1	593,90	0,67	75485	85	38966	0,65	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		492,29	0,32	62570	41	54,8	–	–
18	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	30,6	130,15	2,11	3982	64	1109	0,06	2
		м2		54,05	0,33	1654	10	54,2	–	–
19	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	30,6	155,51	2,73	4759	84	643	0,03	1
		м2		25,00	0,50	765	15	54,2	–	–
20	11-260101-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 26 п.3.8 Кзтр=1,1, Кзм=1,1	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем. Расположение наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции) применен коэффициент к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1	2,9	30127,17	789,75	87369	2290	31642	20,68	60
		м3 изоляции		16347,75	364,43	47408	1057	55,3	0,48	1
21	21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	2,9	26400,21	–	76561	–	3246	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
22	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	101,9	382,72	10,59	39000	1079	15837	0,32	33
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,57	3,89	24209	397	55,3	–	–
23	21-100401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	101,9	229,47	–	23383	–	991	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
24	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	66	511,02	–	33727	–	1430	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
25	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1533,68	101,72	3067	203	1597	1,47	3
		шт.		1148,41	16,56	2297	33	60,4	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	23-040601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 65 ГОСТ 5761-2005	2	41024,94	–	82050	–	3479	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
27	23-040502-1202 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч16п для воды и пара, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	18887,79	–	37776	–	1602	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
28	23-040502-1203 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч16п для воды пара, PN 25, DN 50 ГОСТ 5761-2005	2	22930,63	–	45861	–	1945	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
29	23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	6	1322,12	–	7934	–	336	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
30	23-040502-1301 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах 1 квартала 2017 года	Вентили запорные муфтовые 15нж66к-1	4	24813,23	–	99253	–	4208	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	875,82	–	3503	–	149	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
32	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	1167,80	–	4671	–	198	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
33	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	875,82	–	3503	–	149	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	23-020103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	779,47	–	3118	–	132	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
35	11-180701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	2	48316,99	202,40	96634	405	6861	2,72	5
		шт.		2174,79	19,97	4350	40	60,4	0,02	–
36	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	10	313,71	–	3137	–	1760	0,32	3
		комплект		258,34	–	2583	–	60,4	–	–
37	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	10	1288,27	–	12883	–	546	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
38	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	10	2278,79	–	22788	–	2184	0,23	2
		комплект		193,43	–	1934	–	60,4	–	–
39	11-160401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка Ф133Х4	2,2	3532,18	58,73	7771	129	1535	1,04	2
		м трубопровода		851,72	18,73	1874	41	60,4	0,02	–
40	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 ммФ76Х3	50	1819,61	30,03	90981	1501	21548	0,66	33
		м		551,44	10,50	27572	525	60,4	0,01	1
41	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм Ф57х3	5	1403,19	25,05	7016	125	1789	0,55	3
		м		464,86	8,98	2324	45	60,4	0,01	–
42	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм Ф38Х3	6	904,14	25,05	5425	150	2020	0,55	3
		м		464,86	8,98	2789	54	60,4	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	15	1115,12	11,45	16727	172	3073	0,30	4
		м		245,99	4,34	3690	65	60,4	0,01	–
44	21-060519-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Опоры скольжения ТС623.000,ТС623.000-03	0,012	242181,89	–	2906	–	123	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
45	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плита опорная диэлектрическая ТС 632.00.02	0,0061	242181,89	–	1477	–	63	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
46	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одиночейковых перекрываемых или опирающихся на плиты=ОП-2(10шт)	0,35	7135,43	2018,52	2497	706	822	3,33	1
		м3		2632,40	528,50	921	185	62,1	0,55	–
47	Т121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	10	1065,42	–	10654	–	452	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
48	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	21	52,45	2,05	1102	43	710	0,05	1
		м		50,14	–	1053	–	60,4	–	–
49	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	57,2	52,45	2,05	3000	118	1933	0,05	3
		м трубопровода		50,14	–	2868	–	60,4	–	–
50	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками	14,4	249,42	–	3592	–	2182	0,34	5
		м2		249,42	–	3592	–	54,2	–	–
51	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	14,4	155,51	2,73	2239	39	302	0,03	–
		м2		25,00	0,50	360	7	54,2	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	11-260101-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 26 п.3.8 Кзтр=1,1; Кзм=1,1	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем. Расположение наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции) применен коэффициент к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1	1,46	30127,17	789,75	43986	1153	15930	20,68	30
		м3 изоляции		16347,75	364,43	23868	532	55,3	0,40	1
53	21-110203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	1,46	7314,17	–	10679	–	453	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
54	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	35	511,02	–	17886	–	788	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
55	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	1	933,43	–	933	–	385	1,00	1
		шт.		752,78	–	753	–	44	–	–
56	23-051401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Регулятор температуры электронный ECL 210B без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	1	151166,41	–	151166	–	6489	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
57	23-051401-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ключ программирования А 230, типа Danfoss	1	35081,75	–	35082	–	1487	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
58	13-121201-1501 РСНБ РК 2015	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	1	9194,39	1239,55	9194	1240	3420	8,00	8
		шт.		6927,76	232,70	6928	233	40,6	0,24	–
59	23-041005-1509 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	100602,28	–	100602	–	4266	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	3	933,43	–	2800	–	1155	1,00	3
		шт.		752,78	–	2258	–	44	–	–
61	23-051401-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	1	22911,32	–	22911	–	971	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
62	23-051401-0703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	2	26315,02	–	52630	–	2232	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
63	23-041005-1510 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	114878,12	–	114878	–	4871	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3579960	26554			645
			Тенге			527292	10031			12
Стоимость монтажных работ -			Тенге			78299				
Материалы -			Тенге			3818				
Всего заработная плата -			Тенге				73475			
	Накладные расходы -		Тенге			36766				
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					32085		
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					4681		
	Сметная прибыль -		Тенге			9205				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			124270				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							86
	Сметная заработная плата -		Тенге				73475			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			384185				
Материалы -			Тенге			92060				
Всего заработная плата -			Тенге				167591			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			121276				
	Накладные расходы -		Тенге			112575				
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					92369		
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					20206		
	Сметная прибыль -		Тенге			39741				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			536501				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							217
	Сметная заработная плата -		Тенге				167591			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			4383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4383				
		Накладные расходы -	Тенге			186				
		Сметная прибыль -	Тенге			366				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4935				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3113092				
	Материалы -		Тенге			1802015				
	Всего заработная плата -		Тенге				296258			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1003562				
	Сдача и испытание -		Тенге			1752				
		Накладные расходы -	Тенге			318522				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					178940		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					139582		
		Сметная прибыль -	Тенге			274529				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3708143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							353
		Сметная заработная плата -	Тенге				296258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4371849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							657
		Сметная заработная плата -	Тенге				537323			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3579960	26554			648
			Тенге			527292	10031			12
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			78299				
	Материалы -		Тенге			3818				
	Всего заработная плата -		Тенге				73475			
		Накладные расходы -	Тенге			36766				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					32085		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4681		
		Сметная прибыль -	Тенге			9205				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			124270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				73475			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			384185				
	Материалы -		Тенге			92060				
	Всего заработная плата -		Тенге				167591			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			121276				
		Накладные расходы -	Тенге			112575				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					92369		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20206		
		Сметная прибыль -	Тенге			39741				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			536501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				167591			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4383				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4383				
		Накладные расходы -	Тенге			186				
		Сметная прибыль -	Тенге			366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			4935				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3113092				
	Материалы -		Тенге			1802015				
	Всего заработная плата -		Тенге				296258			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1002562				
	Сдача и испытание -		Тенге			1752				
		Накладные расходы -	Тенге			318522				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					178940		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					139582		
		Сметная прибыль -	Тенге			274529				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			370143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				296258			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4371849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							657
		Сметная заработная плата -	Тенге				537323			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ. Блок Б								
65	11-080201-0102 РСНБ РК 2015	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м КИРПИЧ М100 НА Р-РЕ М50** м3	46,503	15530,32	1261,28	722206	58653	115588	4,42	206
				3160,52	289,88	146974	13480	50,8	0,35	16
66	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м КИРПИЧ М100 НА Р-РЕ М50** м3	48,676	15796,30	1441,46	768901	70165	124818	4,54	221
				3246,33	331,30	158018	16126	50,8	0,40	19
67	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м КИРПИЧ М100 НА Р-РЕ М50** м3	31,456	15681,90	1441,46	493290	45343	78603	4,38	138
				3131,92	331,30	98518	10421	50,8	0,40	13
68	11-080201-0108 РСНБ РК 2015	**Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м КИРПИЧ М100 НА Р-РЕ М50** м3	19,3663	15401,61	1261,28	305973	25057	47917	4,24	84
				3031,81	289,88	60231	5759	50,8	0,35	7
69	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	**Расшивка швов кладки из кирпича** м2	423,74	-181,38	–	-76860	–	-43959	-0,22	-93
				-181,38	–	-76860	–	50,8	–	–
70	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций СТ-1(АС-13)** т	0,2328522	44358,09	1377,90	10329	321	5793	56,40	13
				42980,18	447,25	10008	104	50,8	0,54	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,0160491	187571,41	—	3010	—	128	—	—
		т	—	—	—	—	—	—	—	—
72	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,2168831	192580,63	—	41752	—	1779	—	—
		т	—	—	—	—	—	—	—	—
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1,2,3,4(АС-36)								
73	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В20	8,40675	29115,73	3800,02	244769	31946	47230	10,40	87
		м3		7828,91	841,90	65816	7078	48,5	1,01	8
74	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,3075948	141587,34	—	43552	—	1847	—	—
		т	—	—	—	—	—	—	—	—
75	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,102875	140495,54	—	14453	—	613	—	—
		т	—	—	—	—	—	—	—	—
76	21-060301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 ОТД.СТЕРЖНИ	0,107277	155458,72	—	16676	—	707	—	—
		т	—	—	—	—	—	—	—	—
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-1(2шт),РМ-2(2шт),РМ-3(2шт),РМ-3-								
77	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКА В20	17,86	29115,73	3800,02	520007	67868	100340	10,40	186
		1м3		7828,91	841,90	139824	15036	48,5	1,01	18
78	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ В20	30,18	35791,64	3978,66	1080192	120076	221204	14,40	435
		1м3		10697,47	798,48	322850	24098	48,5	0,96	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82/Ф28 мм/	0,3356	150289,72	–	50437	–	2139	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
80	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82/Ф25 мм/	0,708445	150289,72	–	106472	–	4514	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
81	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82/Ф22мм/	0,276	148893,29	–	41095	–	1742	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
82	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82/Ф20мм/	0,71576	148893,29	–	106572	–	4519	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
83	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82/Ф16мм/	0,32604	140495,54	–	45807	–	1942	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
84	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82/ХОМУТ/	0,7419	155450,72	–	115329	–	4890	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
85	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т ПОЛСТ.14х70	0,00729	345850,53	–	2521	–	107	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
86	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 сетка С-1	0,25056	155450,43	–	38950	–	1651	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		УЗЛЫ "Б""В""Г""Д"								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ОС	0,03944	141587,34	–	5584	–	237	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
88	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХОМУТ И ОС	0,01	155450,72	–	1555	–	66	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
89	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т ВОЛ.СТ.70х70х18	0,09182	345850,53	–	31756	–	1346	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ(ПрМ-1(11шт),ПрМ-2(12шт),ПрМ-								
90	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек	5,839	33143,80	2776,71	193527	16213	38581	13,10	76
		м3		9731,73	558,23	56824	3260	48,5	0,67	4
91	21-050301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	0,37152	115967,54	–	43084	–	1827	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
92	21-050301-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,35106	115967,54	–	40712	–	1726	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
93	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,188	155450,72	–	29225	–	1239	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ВОЗВОДИМЫХ ПЕНОБЛОЧНЫХ								
94	11-060301-0301 РСНБ РК 2015	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 50 мм В12,5	65,7	1661,87	40,36	109165	2652	5896	0,20	13
		м2		144,44	14,13	9490	929	48,5	0,02	1
95	11-060301-0302 РСНБ РК 2015 К=5 К ОБ.	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	328,5	-160,89	-3,96	-52822	-1302	-4003	-0,01	-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-9,22	-1,39	-3030	-458	48,5	–	–
96	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (СЕТКА С-3)	0,020216							
		т		9756,10	886,21	197	18	102	11,60	–
				8839,90	359,96	179	7	48,5	0,38	–
97	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0134976							
		т		173846,29	–	2347	–	99	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
98	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,006688							
		т		149075,43	–	997	–	42	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
99	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=ВЫПУСКИ ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ	0,07316							
		1т		206225,08	1459,76	15087	107	1611	33,10	2
				25858,71	413,19	1892	30	48,5	0,37	–
100	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,071548							
		т		141587,34	–	10130	–	430	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
101	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001612							
		т		155450,72	–	251	–	11	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
102	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м=ПЕРЕГОРОДКИ толщ.100мм НА Р-РЕ М-50	28,656							
		м3		5863,75	1585,61	168032	45437	54589	3,72	107
				2763,51	364,43	79191	10443	50,8	0,44	13
103	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона В3,5, D600 ГОСТ 21520-89	28,656							
		м3		13947,48	–	399679	–	16946	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
104	11-110101-0200 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	14,2425							
		м3		20219,87	6,24	287981	89	35463	3,66	52
				2571,81	–	36629	–	60,9	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКА С-1	0,22155	44358,09	1377,90	9828	305	5512	56,40	12
		т		42980,18	447,25	9522	99	50,8	0,54	–
106	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,19623	154819,31	–	30223	–	1281	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
107	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02532	155450,72	–	3936	–	167	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
108	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом ЦЕМ.ПЕСЧ.Р-РОМ 1:2	76,6	675,58	7,08	51749	543	13696	0,38	29
		м2 поверхности		280,24	3,31	21466	254	50,8	–	–
109	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СЕТКА С 2	0,1868632	44358,09	1377,90	8289	257	4649	56,40	11
		т металлических изделий		42980,18	447,25	8031	84	50,8	0,54	–
110	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,0103176	187571,41	–	1935	–	82	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
111	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,1765456	192580,63	–	33999	–	1442	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
112	11-460302-0404 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	125	254,85	110,14	31857	13768	14109	0,18	22
		отверст.		144,71	48,04	18089	6005	50,8	0,06	7
113	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1, ИМ-2	0,0557	416124,82	5849,69	23178	326	2366	42,70	2
		т стальных элементов		37505,55	853,09	2689	48	62,1	1,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0557	103436,84	–	5761	–	244	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
115	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ПЕТЛИ П-1	0,0195	44358,09	1377,90	865	27	485	56,40	1
		т		42980,18	447,25	838	9	50,8	0,54	–
116	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0195	149075,43	–	2907	–	123	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
117	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм СТЕРЖЕНЬ	0,03463	141587,34	–	4903	–	208	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
118	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05312	309731,74	837,46	16453	44	4861	198,00	11
		т		154683,54	340,57	8217	18	48,5	0,36	–
119	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,05312	103436,84	–	5495	–	233	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
120	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,4	68458,31	441,28	27383	177	9334	55,16	22
		м3		38384,19	198,78	15354	80	50,8	0,24	–
		УЗЕЛ "Г"(6,3м.п.)(АС-20)								
121	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	0,126	25301,57	2994,33	3188	377	579	8,25	1
		м3		6363,56	601,27	802	76	48,5	0,72	–
122	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,001764	155450,72	–	274	–	12	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
123	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,04851	150389,72	–	7291	–	309	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ВОЗВОДИМЫХ ЗВУКОПРОНИЦАЕМЫХ								
124	11-060301-0301 РСНБ РК 2015	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 50 мм В12,5	24,85	1661,57	40,36	41290	1003	3743	0,20	5
		м2		144,44	14,13	3589	351	48,5	0,02	--
125	11-060301-0302 РСНБ РК 2015 К=5 К ОБ.	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	124,25	-160,80	-3,96	-19979	-492	-1514	-0,01	-2
		м2		-9,22	-1,39	-1146	-173	48,5	--	--
126	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонка. Армирование (СЕТКА С-4)	0,13064	9756,10	886,21	1275	116	662	11,60	2
		т		8839,90	359,96	1155	47	48,5	0,38	--
127	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0219035	173846,29	--	3808	--	161	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0653605	155450,72	--	833	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=ВЫПУСКИ ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ	0,0118	206225,08	1459,76	2433	17	260	33,10	--
		1т		25858,71	413,19	305	5	48,5	0,37	--
130	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,001154	141587,34	--	163	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,000026	155450,72	--	4	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м=ПЕРЕГОРОДКИ толщ.100мм НА Р-РЕ М-50	1,2	5863,75	1585,61	7036	1903	2286	3,72	4
		м3		2763,51	364,43	3316	437	50,8	0,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки стеновые из пенобетона В3,5, D600 ГОСТ 21520-89	1,2	13947,48	–	16737	–	710	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
134	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом ЦЕМ.ПЕСЧ.Р-РОМ 1:2	86,6	675,58	7,08	58505	614	15484	0,38	33
		м2 поверхности		280,24	3,31	24268	287	50,8	–	–
135	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СЕТКА С 2	0,0690142	44358,09	1377,90	3061	95	1717	56,40	4
		т металлических изделий		42980,18	447,25	2966	31	50,8	0,54	–
136	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,0038106	187571,41	–	715	–	30	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
137	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0652036	192580,63	–	12557	–	532	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
138	11-460302-0404 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	56	254,85	110,14	14272	6168	6321	0,18	10
		отверст.		144,71	48,04	8104	2690	50,8	0,06	3
139	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1	0,01805	416124,82	5849,69	7511	106	767	42,70	1
		т стальных элементов		37505,55	853,09	677	15	62,1	1,03	–
140	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01805	103436,84	–	1867	–	79	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМА В ПЕНОБЛОЧНЫХ								
141	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек	0,4125	33143,80	2776,71	13672	1145	2726	13,10	5
		м3		9731,73	558,23	4014	230	48,5	0,67	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,04895	141587,34	—	6931	—	294	—	—
		т	—	—	—	—	—	—	—	—
143	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм ОТДСТ.	0,0036575	155450,72	—	569	—	24	—	—
		т	—	—	—	—	—	—	—	—
144	11-060501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В20	0,756	28027,47	3265,91	21189	2469	4058	9,96	8
		м3		7497,69	769,15	5668	581	48,5	0,92	1
145	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,134568	141587,34	—	19053	—	808	—	—
		т	—	—	—	—	—	—	—	—
146	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм ОТДСТ.	0,006048	155450,72	—	940	—	40	—	—
		т	—	—	—	—	—	—	—	—
		УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМА В ПЕНОБЛОЧНЫХ								
147	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек	0,1485	33143,80	2776,71	4922	412	981	13,10	2
		м3		9731,73	558,23	1445	83	48,5	0,67	—
148	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,017622	141587,34	—	2495	—	106	—	—
		т	—	—	—	—	—	—	—	—
149	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм ОТДСТ.	0,0013167	155450,72	—	205	—	9	—	—
		т	—	—	—	—	—	—	—	—
150	11-060501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В20	0,252	28027,47	3265,91	7063	823	1353	9,96	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		7497,69	769,15	1889	194	48,5	0,92	–
151	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,044856	141587,34	–	6351	–	269	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
152	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм ОТДСТ.	0,002016	155450,72	–	313	–	13	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ПОЯС ОБВЯЗКА НА ОТМ.+2.480,+4.500(СЕЧ.1-1,2-2,3-3)(АС-72)								
153	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство обвязочного пояса В20	12,4	26562,67	2994,33	329377	37130	57628	8,25	102
		м3		6363,56	601,27	78908	7456	48,5	0,72	9
154	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д16мм	1,1364	140495,54	–	159659	–	6770	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
155	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм ОТДСТ.	0,2796	155450,72	–	43464	–	1843	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ФРОНТОН (2шт)(АС-75)								
156	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка фронтона КИРПИЧ М100 НА Р-РЕ М50	36,1	15796,30	1441,46	570247	52037	92570	4,54	164
		м3 кладки		3246,33	331,30	117192	11960	50,8	0,40	14
157	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м МС-1;МС-2	6,83328	28722,70	3890,02	196270	25967	38277	10,40	71
		1м3		7828,91	841,90	53497	5753	48,5	1,01	7
158	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,356278	141587,34	–	50444	–	2139	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
159	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм ОТДСТ.	0,110208	155450,72	–	17132	–	726	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		—	—	—	—	—	—	—
160	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке МП-1,МП-2	4,014							
		м3		26169,64	2994,33	105045	12019	18588	8,25	33
				6363,56	601,27	25543	2414	48,5	0,72	3
161	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д16мм								
		т	0,299394	140495,54	—	42064	—	1783	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
162	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм ОТД.СТ.								
		т	0,08289	155450,72	—	12885	—	546	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
163	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1,ЗД-3								
		1т	0,2376	309731,74	837,46	73592	199	21742	198,00	47
				154683,54	340,57	36753	81	48,5	0,36	—
164	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-4								
		1т	0,10452	200359,54	837,46	20942	88	3300	58,00	6
				45311,34	340,57	4736	36	48,5	0,36	—
165	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом более 20 кг ЗД-2								
		1т	0,45488	170672,80	837,46	77636	381	6963	20,00	9
				15624,60	340,57	7107	155	48,5	0,36	—
166	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
		т	0,797	103436,84	—	82439	—	3495	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
167	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек								
		м3	1,6	33143,80	2776,71	53030	4443	10572	13,10	21
				9731,73	558,23	15571	893	48,5	0,67	1
168	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм								
		т	0,16592	141587,34	—	23492	—	906	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
169	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм								
		т	0,0384	155450,72	—	5969	—	253	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
	ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ВР-1(16шт),ВР-2(4шт)(АС-76)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж решеток, затворов из полосовой и толстолистовой стали,ВР-1(16шт),ВР-2(4шт)	0,10772	39290,49	2338,68	4232	252	2537	46,60	5
		т		34185,76	290,68	3682	31	60,9	0,31	--
171	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 К=1,01 К ОБ. в ценах 1 квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля	0,8687016	403945,86	--	27752	--	1177	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,01476	155450,72	--	2294	--	97	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	10	1144,12	--	11441	--	485	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
174	11-150403-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	3,12	593,90	0,67	1853	2	957	0,65	2
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	1536	1	54,8	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			8398484	645362			2170
			Тенге			1591738	146543			176
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8332223				
Материалы -			Тенге			4319839				
Всего заработная плата -			Тенге				1734567			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1362802				
Местные материалы -			Тенге			416416				
	Накладные расходы -		Тенге			1254242				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					864309		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					389933		
	Сметная прибыль -		Тенге			766917				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10353382				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2342
	Сметная заработная плата -		Тенге				1734567			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			66261				
Материалы -			Тенге			298				
Всего заработная плата -			Тенге				3714			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			62029				
	Накладные расходы -		Тенге			5167				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2262		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2905		
		Сметная прибыль -	Тенге			5714				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3714			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10430525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2347
		Сметная заработная плата -	Тенге				1738281			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ. Блок Б								
		1ЭТАЖ(АС-65)								
175	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	39	5361,33	763,29	131092	29768	64327	2,74	107
		шт. сборных конструкций		2140,57	187,27	83482	7303	62,1	0,23	9
176	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	257,1998	4914,76	--	1264075	--	53897	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
177	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	244,7	254,75	1,77	62338	433	41870	0,30	73
		м		246,82	0,83	60396	203	62,1	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ Ум-1,2,3(АС-67)								
178	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм УМ-1 по УМ-3	2,83824	24808,09	1670,82	70411	4742	12238	8,21	23
		м3		6099,04	348,85	17311	990	48,5	6,42	1
179	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,0933816	141587,34	--	13222	--	561	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
180	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0760368	173846,29	--	13219	--	560	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,021024	155450,72	–	3268	–	139	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
182	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,0288496	148893,29	–	4296	–	182	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
183	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0023068	155450,72	–	359	–	15	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
184	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке АНТИСЕЙСМОПОЯС В12,5	3,9	25301,57	2994,33	98676	11678	17916	8,25	32
		м3		6363,56	601,27	24818	2345	48,5	0,72	3
185	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1919	173846,29	–	33361	–	1415	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
186	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,0158	155450,72	–	2456	–	164	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
187	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ГИЛЬЗА	0,80646	171833,64	11760,00	1110	76	175	42,50	–
		1т		38200,20	4122,38	227	27	48,5	4,38	–
188	23-010201-0230 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,3	5031,15	–	1509	–	64	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
189	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,013	68458,31	441,28	890	6	303	55,16	1
		м3		38384,19	198,78	499	3	50,8	0,24	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,02304	309731,74	837,46	7136	19	2108	198,00	5
		т		154683,54	340,57	3564	8	48,5	0,36	--
191	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02304	103436,84	--	2383	--	101	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	11-460302-0406 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	8	1823,69	778,78	14590	6230	6484	1,28	10
		отверст.		1044,91	339,66	8359	2717	50,8	0,41	3
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1(АС-66)								
193	11-460801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м МП-1	0,84	28221,36	1101,60	23706	925	3659	8,06	7
		м3		5987,61	260,82	5030	219	48,5	0,31	--
194	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82/Ф16мм/	0,03812	140495,54	--	5356	--	227	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82/Ф20мм/	0,05968	148893,29	--	8886	--	377	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,03502	192580,63	--	6744	--	286	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01558	155450,72	--	2422	--	103	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,34	8825,26	1175,39	3001	400	547	2,71	1
		м3		1818,76	281,60	618	96	56,4	0,34	--
		2 ЭТАЖ(АС-68)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	11-078505-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с оправкой на две стороны площадью до 10 м2	11	5020,12	763,29	55221	8396	18917	2,74	30
		шт		2140,57	187,27	23546	2060	62,1	0,23	2
200	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	68,7102	4914,76	–	337694	–	14318	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
201	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Проконопатка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	44,96	254,75	1,77	11454	80	7693	0,30	13
		м		246,82	0,83	11097	37	62,1	–	–
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-2(АС-69)								
202	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м МП-1	1,29	28221,36	1101,60	36406	1421	5619	8,06	10
		м3		5987,61	260,82	7724	336	48,5	0,31	–
203	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82/Ф16мм/	0,03912	140495,54	–	5496	–	233	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
204	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82/Ф20мм/	0,06116	148893,29	–	9106	–	386	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
205	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05039	192580,63	–	9704	–	411	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
206	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02293	155458,72	–	3564	–	151	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
207	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,81	8825,26	1175,39	7148	952	1303	2,71	2
		м3		1818,76	281,60	1473	228	56,4	0,34	–
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ Ум-1,2,3(АС-67)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм УМ-1,2	2,66792	24808,08	1670,82	66186	4458	11503	8,21	22
		м3		6099,04	348,85	16272	931	48,5	0,42	1
209	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,0933816	141587,34	–	13222	–	561	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
210	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,073584	173846,29	–	12792	–	542	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
211	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,0288496	148893,29	–	4296	–	182	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
212	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0023068	155450,72	–	359	–	15	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
213	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,020148	155450,72	–	3132	–	133	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
214	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство повсов в опалубке АНТИСЕЙСМОПОЙС В12,5	1,12	25301,57	2994,33	28338	3354	5145	8,25	9
		м3		6363,56	401,27	7127	673	48,5	0,72	1
215	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0591	173846,29	–	10274	–	436	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	155450,72	–	1865	–	79	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
217	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм АНКЕР АС-1(36шт)	0,0054	155450,72	–	839	–	36	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
218	11-460302-0406 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	10	1823,69	778,78	18237	7788	8105	1,28	13
		отверстие		1044,91	339,66	10449	3397	50,8	0,41	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2409839	80726			389
			Тенге			281992	21573			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2408329				
		Материалы -	Тенге			273220				
		Всего заработная плата -	Тенге				303565			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			170621				
		Местные материалы -	Тенге			1601769				
		Накладные расходы -	Тенге			283063				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					173590		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					109473		
		Сметная прибыль -	Тенге			215311				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2906704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							385
		Сметная заработная плата -	Тенге				303565			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1509				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1509				
		Накладные расходы -	Тенге			64				
		Сметная прибыль -	Тенге			126				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1699				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2908403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							385
		Сметная заработная плата -	Тенге				303565			
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ(КМ-24) Блок Б								
228	11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м ФМ-1(4шт)	4,485	36982,20	16224,22	165865	72766	69801	23,00	103
		т		17740,82	4385,07	79568	19308	60,9	4,52	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	4,485	9422,77	1943,77	42261	8718	18174	5,25	24
		т		5751,17	2,48	25794	11	60,9	–	–
230	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля	3,21483	329953,19	–	1060743	–	44976	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
231	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	1,31502	345850,53	–	454890	–	19284	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
232	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж связей из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м СВЯЗЬ	6,76	58010,35	13962,65	392150	94388	214020	56,50	382
		т		42532,07	3465,35	287517	23426	60,9	3,61	24
233	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	6,76	9422,77	1943,77	63698	13148	27392	5,25	35
		т		5751,17	2,48	38878	17	60,9	–	–
234	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	6,39734	346298,35	–	2215388	–	93932	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
235	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,43026	345850,53	–	148806	–	6309	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
236	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м,ПРОГОНЫ	11,208	21291,93	7928,25	238640	88860	97996	14,10	158
		т		10614,20	1736,73	118964	19465	60,9	1,60	18
237	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	11,208	9422,77	1943,77	105610	21786	45416	5,25	59
		т		5751,17	2,48	64459	28	60,9	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	11,32008	226956,27	–	2569163	–	108933	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
239	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж связей из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м ВП-1,ВП-2,НП-1,НП-2,КМ-2	3,461	58010,35	13962,65	200774	48325	109575	56,50	196
		т		42532,07	3465,35	147203	11994	60,9	3,61	12
240	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,461	9422,77	1943,77	32612	6727	14024	5,25	18
		т		5751,17	2,48	19905	9	60,9	–	–
241	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	3,14514	346298,35	–	1089157	–	46180	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
242	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,30704	345850,53	–	106190	–	4502	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
243	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м Р-1 по Р-8	1,006	58010,35	13962,65	58358	14046	31850	56,50	57
		т		42532,07	3465,35	42787	3486	60,9	3,61	4
244	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	1,006	5130,39	1106,89	5161	1114	2231	2,96	3
		т		3149,17	1,66	3168	2	60,9	–	–
245	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1,01606	32995,19	–	335252	–	14215	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
246	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж связей из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м УЗЛЫ	1,438	58010,35	13962,65	83419	20078	45527	56,50	81
		т		42532,07	3465,35	61161	4983	60,9	3,61	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,438	9422,77	1943,77	13550	2795	5827	5,25	8
		т		5751,17	2,48	8270	4	60,9	–	–
248	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1,27664	346298,35	–	442098	–	18745	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
249	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,17574	345850,53	–	66780	–	2577	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
250	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройства мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	23,8	2409,56	8,45	57347	201	12440	0,97	23
		м2		713,06	2,24	16971	53	56,4	–	–
251	ССЦРК 8.04.2015 табл.8	Добавка на марку стали С245	25,178	4756,00	–	119747	–	5077	–	–
		тенге		–	–	–	–	–	–	–
252	ССЦРК 8.04.2015 табл.8	Добавка на марку стали С255	4,15	8656,00	–	35922	–	1523	–	–
		тенге		–	–	–	–	–	–	–
253	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	850,512	65,07	1,05	55345	896	15412	0,03	25
		м2		27,02	0,17	22985	141	54,2	–	–
254	11-130301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	850,512	177,37	1,66	150856	1410	22547	0,04	36
		м2		33,28	0,33	28305	282	54,2	–	–
255	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	640,5	428,14	130,47	274226	83563	120385	0,32	203
		м2		238,63	28,85	152843	18477	60,9	0,03	17
256	21-100103-1105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	640,5	2561,43	–	1640596	–	69561	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм,ТОЛЩ.25ММ ИЗ ЦЕМ.ПЕСЧ.Р-РА М100	108	561,29	70,68	60620	7633	13946	0,24	26
		м2		163,08	16,07	17613	1735	56,4	0,02	2
258	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	108	161,61	10,36	17454	1119	1281	0,01	1
		м2		6,04	2,48	652	268	56,4	–	–
259	11-068301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,12	9756,10	886,21	1171	106	608	11,60	1
		Тт		8839,90	359,96	1061	43	48,5	0,38	–
260	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,12	187571,41	–	22509	–	954	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
261	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой,ТОЛЩ.150ММ	108	587,64	33,98	63465	3670	24119	0,40	44
		м2		330,04	7,44	35644	803	56,4	0,01	1
262	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-96	16,686	13543,02	–	225979	–	9582	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
263	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	108	273,27	8,12	29513	877	4688	0,07	7
		м2		52,24	1,88	5642	203	56,4	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			12639226	492218			1490
			Тенге			1179391	104738			105
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2324855				
Материалы -			Тенге			190986				
Всего заработная плата -			Тенге				132403			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1889083				
	Накладные расходы -		Тенге			175139				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					73450		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					101689		
	Сметная прибыль -		Тенге			199999				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2699993				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							168
	Сметная заработная плата -		Тенге				132403			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			10314371				
Материалы -			Тенге			149502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1151726			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8638047				
		Накладные расходы -	Тенге			1168470				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					701401		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					467069		
		Сметная прибыль -	Тенге			918627				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12401468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1427
		Сметная заработная плата -	Тенге				1151726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			15101461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1595
		Сметная заработная плата -	Тенге				1284129			
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА (АС-54-61) Блок Б								
298	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-стаканов В15 ФМ-1	0,56	20937,92	699,10	11725	391	156,2	4,90	3
		м3		3894,64	165,26	2013	83	48,5	0,20	–
299	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство монолитной подушки ОП-1,ОП-2	0,37	26169,64	2994,33	9683	1108	1713	8,25	3
		м3		6363,56	601,27	2355	222	48,5	0,72	–
300	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,01782	141587,34	–	2523	–	107	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
301	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 ХМ-1	0,00544	149075,43	–	811	–	34	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
302	11-060801-0107 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок ЛП-1,ЛП-2	0,54	31351,85	2659,20	16930	1112	3705	14,20	8
		м3		10548,90	394,42	5696	213	48,5	0,47	–
303	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,04458	192580,63	–	8585	–	364	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
304	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР Ф-1	0,006138	155450,72	–	954	–	40	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей из В15 м3 ЛМ-1,ЛМ-2	1,26	34201,48	1900,89	43094	2395	8203	13,00	16
		м3		9657,44	352,30	12168	444	48,5	0,42	1
306	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,05375	192580,63	–	10351	–	439	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
307	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением К-1,К-1а,К-2,К-2а	0,52944	49060,12	18172,67	25974	9621	10647	28,90	15
		т		23382,12	9020,44	12379	2658	60,9	5,25	3
308	21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Косоуры	0,52944	243525,33	–	128932	–	5467	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
309	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж балок	0,22647	21291,93	7928,25	4822	1796	1980	14,10	3
		т		10614,20	1736,73	2404	393	60,9	1,60	–
310	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,22647	2149,57	516,30	487	117	217	1,34	–
		т		1362,65	0,83	309	–	60,9	–	–
311	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,18528	346298,35	–	64162	–	2720	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
312	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,04119	345850,53	–	14246	–	604	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
313	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	21,92139	3810,08	42,31	83522	928	7546	0,59	13
		м2		308,30	15,04	6758	330	54,2	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,92139	65,07	1,05	1426	23	397	0,03	1
		м2		27,02	0,17	592	4	54,2	--	--
315	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, ПФ-1189 ЗА 2 РАЗА	21,92139	114,63	1,66	2513	36	523	0,02	--
		м2		33,28	0,33	730	7	54,2	--	--
316	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	0,38	861,57	67,75	327	26	79	0,36	--
		м2 покрытия		246,74	22,74	94	9	60,9	0,03	--
317	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позицию: исключить на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	0,38	-173,79	-5,52	-66	-2	-7	-0,02	--
		м2		-14,22	-2,79	-5	-1	60,9	--	--
318	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-3	0,021204	309731,74	837,46	6568	18	1940	198,00	4
		1т		154683,54	340,57	3280	7	48,5	0,36	--
319	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,06224	200359,54	837,46	12470	52	1965	58,00	4
		1т		45311,34	340,57	2820	21	48,5	0,36	--
320	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида (АС-54-57)	15,9	996,86	59,40	15850	944	5663	0,57	9
		м		461,98	22,97	7345	365	62,1	0,03	--
321	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ОЛМ-1,ОЛМ-2,ОЛМ-3,ОЛП-1	0,09086	299949,74	--	27253	--	1156	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
322	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	14,47	1542,28	22,90	22317	331	8549	1,15	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		989,09	10,70	13154	158	54,8	0,01	--
323	11-130301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 ЗА 2 РАЗА	2,63494	177,37	1,66	467	4	70	0,04	--
		м2		33,28	0,33	88	1	54,2	--	--
324	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	2,63494	3810,08	42,31	10039	111	907	0,59	2
		м2		308,30	15,04	812	40	54,2	0,03	--
		ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА(АС-80)								
325	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание пол фундаменты гравийное. Устройство	0,504	3561,29	1138,07	1795	574	358	0,85	--
		м3 основания		597,28	457,30	301	230	50,8	0,54	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
326	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ФМ-1;ФМ-2	0,7	18266,11	649,12	12786	454	1633	3,94	3
		м3		2866,03	217,33	2006	152	48,5	0,23	--
327	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,64905	48732,63	18172,67	31630	11795	13044	28,90	19
		т		23382,12	5020,44	15176	3259	60,9	5,25	3
328	21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Косоуры	0,2054542	243525,33	--	50033	--	2121	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
329	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,2038382	345850,53	--	70498	--	2989	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
330	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,2357441	346298,35	--	81638	--	3461	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
331	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0065	309731,74	837,46	2013	5	595	198,00	1
		1т		154683,54	340,57	1005	2	48,5	0,36	--
332	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2,ЗД-3	0,03846	280359,54	837,46	7706	32	1214	58,00	2
		1т		45311,34	340,57	1743	13	48,5	0,36	--
333	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04496	103436,84	--	4651	--	197	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
334	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка металлических ограждений	0,11177	49060,12	18172,67	5483	2031	2248	28,90	3
		т конструкций		23382,12	5020,44	2613	561	60,9	5,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
335	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1128877 т	299949,74	–	33861	–	1436	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
336	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	22,06378 м2	3810,08	42,31	84065	934	7595	0,59	13
				308,30	15,04	6802	332	54,2	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			912126	34838			149
			Тенге			102640	9510			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			373107				
	Материалы -		Тенге			265995				
	Всего заработная плата -		Тенге				72397			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27875				
		Накладные расходы -	Тенге			55394				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					37964		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17430		
		Сметная прибыль -	Тенге			34280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			462780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				72397			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			539019				
	Материалы -		Тенге			10155				
	Всего заработная плата -		Тенге				39753			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			470623				
		Накладные расходы -	Тенге			48090				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24209		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23881		
		Сметная прибыль -	Тенге			46969				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			634078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				39753			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1096858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата -	Тенге				112150			
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ. Блок Б								
		ТЕХПОДПОЛЬЕ								
		ДЕТ.740 площ.=264,32м2								
344	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтов	264,32 м2 площади уплотнения	147,78	22,08	39062	5836	11121	0,07	18
				49,12	7,29	12982	1926	60,9	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
345	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	21,1456	18606,03	6,24	393436	132	51205	3,66	77
		м3 подстилающего слоя		2571,81	–	54382	–	60,9	–	–
346	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩ.20ММ	264,32	861,57	67,75	227730	17907	54873	0,36	95
		м2		246,74	22,74	65219	6010	60,9	0,03	8
347	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	264,32	-173,79	-5,52	-45937	-1459	-4801	-0,02	-5
		м2 покрытия		-14,22	-2,79	-3758	-737	60,9	–	-1
348	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	277,536	113,40	0,71	31472	197	16569	0,10	29
		м плинтусов		86,14	0,33	23906	92	60,9	–	–
349	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	26,432	831,11	2,09	21968	55	6467	0,47	12
		м2 окрашиваемой поверхности		365,62	0,98	9664	26	54,8	–	–
		ПОТОЛОК								
350	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных ЗАТИРКА	264,32	248,91	1,54	65792	406	38063	0,30	79
		м2		232,81	0,81	61535	213	54,8	–	–
351	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	264,32	70,43	0,49	18615	131	10586	0,09	24
		м2		64,65	0,24	17087	63	54,8	–	–
		СТЕНЫ								
352	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	289,3	777,50	51,46	224932	14888	99985	0,65	188
		м2 оштукатуриваемой поверхности		507,80	39,03	146906	11291	54,8	0,05	15
353	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	316,2	70,43	0,49	22268	156	12664	0,09	29
		м2		64,65	0,24	20441	76	54,8	–	–
		Металлический дверь Д-1(1шт)								
354	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций дверей, люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,08506	64499,76	3115,72	5486	265	3547	82,10	7
		т		60228,56	1148,97	5123	98	60,9	1,22	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
355	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,04396	345850,53	–	15204	–	645	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
356	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0411	387497,12	–	15926	–	675	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
357	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ШАРНИР	0,00112	41612,82	5849,69	466	7	48	42,70	–
		т		37505,55	853,09	42	1	62,1	1,03	–
358	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,017	63483,36	668,78	1079	11	221	22,50	–
		м3 древесины в конструкции		16227,68	298,17	276	5	59,8	0,36	–
359	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,017	6542,27	26,58	111	–	20	1,88	–
		м3 древесины в конструкции		1415,23	11,07	24	–	59,8	0,01	–
360	11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм	1,4	273,42	3,90	383	5	262	0,35	–
		м2 поверхности		269,52	1,82	377	3	62,1	–	–
361	21-110101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	0,056	12357,97	–	692	–	29	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
362	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	РУЧКА	1	787,44	–	787	–	33	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
363	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,4	57,32	0,83	80	1	17	0,02	–
		м2		16,64	0,17	23	–	54,2	–	–
		ВХОД В ПОДВАЛ								
364	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	0,5	17060,17	657,20	8530	329	629	1,35	1
		м3		906,03	150,16	453	75	48,5	0,18	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365	11-060401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм=толщ.400мм ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	8,5	22555,25	1384,34	191720	11767	28887	5,92	50
		м3		4456,46	304,31	37880	2587	48,5	0,36	3
366	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных ступенек из В12,5 из бетона кл.В12,5	0,564	19460,90	415,39	10976	234	1345	4,05	2
		м3		2946,05	138,47	1662	78	48,5	0,15	–
367	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных=ПОЛЫ ИЗ БЕТОНА кл. В12,5	0,216	20219,87	6,24	4367	1	538	3,66	1
		м3		2571,81	–	556	–	60,9	–	–
368	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01263	9756,10	886,21	123	11	64	11,60	–
		1т		8839,90	359,96	112	5	48,5	0,38	–
369	21-050301-2799 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,01263	192580,63	–	2432	–	103	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
370	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных пожарных с ограждением=МО-1,МО-2,Ст-1,Ст-2	0,11178	49060,12	18172,67	5484	2031	2248	28,90	3
		т		23382,12	5020,44	2614	561	60,9	5,25	1
371	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,02876	345850,53	–	9947	–	422	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
372	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,08297	387497,12	–	32151	–	1363	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
373	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-1(2шт)	0,00452	309731,74	837,46	1400	4	414	198,00	1
		1т		154683,54	340,57	699	2	48,5	0,36	–
374	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00452	103436,84	–	468	–	20	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
375	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ								
		м2 окрашиваемой поверхности	3,24162	593,90	0,67	1925	2	994	0,65	2
				492,29	0,32	1596	1	54,8	--	--
		КРОВЛЯ/НАВЕС/АС-9								
376	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка								
		м3 древесины в конструкции	0,097	63483,36	668,78	6158	65	1260	22,50	2
				16227,68	298,17	1574	29	59,8	0,36	--
377	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад								
		м3	0,097	6542,27	26,58	635	3	113	1,88	--
				1415,23	11,07	137	1	59,8	0,01	--
378	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка								
		м3 древесины в конструкции	0,085	74836,91	892,87	6361	76	1126	22,10	2
				15802,61	348,85	1343	30	59,8	0,37	--
379	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита								
		м3 древесины в конструкции	0,085	5998,11	36,77	510	3	53	0,78	--
				579,45	15,49	49	1	59,8	0,02	--
380	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством								
		м2 кровли	10	1616,20	60,57	16162	606	8253	1,71	17
				1270,32	16,97	12703	170	56,4	0,02	--
381	21-100101-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТРК 2083-2011								
		м2	11,06	1354,46	--	14980	--	635	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
382	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия в настилы по фермам. Огнезащита ОГНЕЗАЩИТА								
		м2 обработанной поверхности	10	208,78	1,71	2088	17	229	0,03	--
				21,83	0,72	218	7	59,8	--	--
383	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА								
		м3	0,085	20569,74	--	1748	--	74	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
384	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
		т	0,00384	416124,82	5849,69	1598	22	163	42,70	--
				37505,55	853,09	144	3	62,1	1,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
385	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00384 т	103436,84 --	-- --	397 --	-- --	17 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1359712	53710			627
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			475972	22616			30
		Материалы -	Тенге			1275515				
		Всего заработная плата -	Тенге			734360				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				490192			
		Накладные расходы -	Тенге			21505				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			341898				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					276109		
		Сметная прибыль -	Тенге					65789		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			174680б				
		Сметная заработная плата -	Тенге							656
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				490192			
		Материалы -	Тенге			84197				
		Всего заработная плата -	Тенге			937				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				8396			
		Накладные расходы -	Тенге			73227				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			8900				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5113		
		Сметная прибыль -	Тенге					3787		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			100545				
		Сметная заработная плата -	Тенге							11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8396			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1847351				
		Сметная заработная плата -	Тенге				498588			667
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ. Блок Б								
		ОКНА								
		1 ЭТАЖ								
446	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 ОП-В2 18-17(4шт),ОП-В2 12-17(3шт),ОП-В2 15-15(6шт),ОП-В2 12-17(1шт)	м2	36,863 1884,96 614,64	112,05 52,46	69485 22658	4131 1934	18275 59,8	0,82 0,07	30 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
447	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	36,863	20450,69	–	753874	–	31964	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
448	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	15,5	754,38	3,22	11693	50	2013	0,21	3
		п/м		155,45	1,54	2409	24	59,8	–	–
449	21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	15,5	1170,42	–	18142	–	769	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
450	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=СЛИВЫ ИЗ ОЦИНК.СТ.ТОЛЩ.0,5мм	5,7	747,36	8,45	4260	48	2578	0,97	6
		м2		713,06	2,24	4064	13	56,4	–	–
451	21-050104-0166 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	0,022344	285173,64	–	6372	–	270	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
452	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ФРАМУГА Ф-3	0,726	2627,47	109,54	1908	80	575	1,38	1
		м2		1040,49	51,72	755	38	59,8	0,07	–
453	21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,726	14305,54	–	10386	–	440	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		2 ЭТАЖ								
		ОКНА								
475	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	43,34	1884,96	112,05	81694	4856	21486	0,82	35
		м2		614,64	52,46	26639	2273	59,8	0,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
476	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	43,34	20450,69	–	886333	–	37581	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
477	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	17,1	754,38	3,22	12900	55	2220	0,21	4
		п/м		155,45	1,54	2658	26	59,8	–	–
478	21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	17,1	1170,42	–	20014	–	849	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
479	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,675	747,36	8,45	4989	56	3019	0,97	6
		м2		713,06	2,24	4760	15	56,4	–	–
480	21-050104-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,0261994	285173,64	–	7471	–	317	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1889520	9276			85
			Тенге			63944	4322			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1889520				
	Материалы -		Тенге			113709				
	Всего заработная плата -		Тенге				68266			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1702592				
		Накладные расходы -	Тенге			122356				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					40522		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					81834		
		Сметная прибыль -	Тенге			160950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2172826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				68266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2172826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				68266			
		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Блок Б								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ЭТАЖ								
		ПОТОЛОК								
497	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных ЗАТИРКА м2	279,68	248,91 232,81	1,54 0,81	69615 65111	430 226	40274 54,8	0,30 --	83 --
498	11-150212-0209 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм м2 отделываемой поверхности	237,91	644,96 330,62	5,28 2,45	153444 78658	1255 582	51771 54,8	0,36 --	85 1
		СТЕНЫ								
501	11-150206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями ЗАТИРКА ШВОВ м2	538,4	89,88 69,36	1,96 1,03	48392 37343	1053 553	23700 54,8	0,10 --	52 1
502	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	737,8	982,50 598,71	54,54 40,64	724888 441730	40237 29985	300195 54,8	0,74 0,06	546 41
503	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм м2 отделываемой поверхности	895,1	555,71 267,14	4,59 2,13	497415 239114	4109 1903	158767 54,8	0,30 --	265 2
		2 ЭТАЖ								
514	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями ЗАТИРКА м2 отделываемой поверхности	300,57	248,91 232,81	1,54 0,81	74815 69975	462 243	43283 54,8	0,30 --	90 --
515	11-150212-0209 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм м2 отделываемой поверхности	300,57	644,96 330,62	5,28 2,45	193857 99375	1586 735	65486 54,8	0,36 --	107 1
		СТЕНЫ								
517	11-150206-0102 РСНБ РК 2015	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит ЗАТИРКА м2	203,9	312,94 215,68	3,07 1,61	63808 43977	627 329	28015 54,8	0,29 --	60 --
518	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	263,3	982,50 598,71	54,54 40,64	258692 157641	14360 10701	107131 54,8	0,74 0,06	195 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
519	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	**Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм**	467,2	555,71	4,59	259627	2145	82865	0,30	138
		м2 отделываемой поверхности		267,14	2,13	124806	993	54,8	–	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			2344553	66264			1620
			Тенге			1357730	46249			62
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2344553				
		Материалы -	Тенге			920559				
		Всего заработная плата -	Тенге				1403979			
		Накладные расходы -	Тенге			901411				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					769380		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					132031		
		Сметная прибыль -	Тенге			259677				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3505641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1403979			1683
		Сметная заработная плата -	Тенге			3505641				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1403979			1683
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			29953459	1382394			6502
		Сметная заработная плата -	Тенге			5053407	355551			415
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			18948101				
			Тенге			6918668				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4205370			
		Материалы -	Тенге			5174479				
		Всего заработная плата -	Тенге			2018185				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3133502				
		Местные материалы -	Тенге					2235325		
		Накладные расходы -	Тенге			1766528		898177		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2384131				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге				4205370			5426
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11003849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			160892				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1203588			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9243925				
		Материалы -	Тенге			1230627				
		Всего заработная плата -	Тенге					732985		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			978758		497642		
		Накладные расходы -	Тенге			13213234				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1203588			1491
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1509				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1509				
		Накладные расходы -	Тенге			64				
		Сметная прибыль -	Тенге			126				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1699				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			37063064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6917
		Сметная заработная плата -	Тенге				5408957			

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. Электроосвещение и электрооборудование Блока Б,В								
35	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах м кабеля	3500	196,06 82,82	90,08 29,57	686196 289884	315278 103498	204601 42,8	0,10 0,04	350 132
36	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	2,835	122521,05 –	– –	347347 –	– –	14728 –	– –	– –
37	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,665	192466,59 –	– –	127990 –	– –	5427 –	– –	– –
38	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами м	2100	301,63 178,00	11,95 2,13	633432 373790	25099 4479	195422 42,8	0,22 –	462 5
39	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм м	2100	39,86 –	– –	83706 –	– –	3549 –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1878671	348378			812
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			663674	107977			137
	Материалы -		Тенге			1794965				
						315576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				771651			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			475337				
		Накладные расходы -	Тенге			420377				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					330267		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					90110		
		Сметная прибыль -	Тенге			177227				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2392569				
		Нормативная трудоёмкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				771651			949
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83706				
		Накладные расходы -	Тенге			83706				
		Сметная прибыль -	Тенге			3549				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6980				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			94236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2486805				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				771651			949
			Тенге			1878671	340378			812
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			663674	107977			137
		Материалы -	Тенге			1794965				
		Всего заработная плата -	Тенге			315576				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				771651			
		Накладные расходы -	Тенге			475337				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			420377				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					330267		
		Сметная прибыль -	Тенге					90110		
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			177227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2392569				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				771651			949
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83706				
		Накладные расходы -	Тенге			83706				
		Сметная прибыль -	Тенге			3549				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6980				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			94236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2486805				
		Сметная заработная плата -	Тенге				771651			949

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ(АС-29) Блок В								600
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	3,98	17060,17	657,20	67899	2616	5004	1,35	5
		м3		906,03	150,16	3606	598	48,5	0,18	1
2	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство БЕТОН В12,5	45,11	19136,41	808,12	863243	36454	88674	2,82	127
		м3		2094,92	188,37	94502	8497	48,5	0,23	10
3	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/под столбчатый фундамент/	0,7	17060,17	657,20	11942	460	880	1,35	1
		м3		906,03	150,16	634	165	48,5	0,18	--
4	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82/СЕТКА С-1/	0,04472	141587,34	--	6332	--	268	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=ВЫПУСКИ ИЗ Ф-ТОВ Ан-1(2 шт.),Ан-1-1(2 шт.)	0,15064	206225,08	1459,76	31066	220	3318	33,10	5
		т		25858,71	413,19	3895	62	48,5	0,37	--
6	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д-20мм	0,10752	148893,29	--	16009	--	679	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/ХОМУТ/	0,0302	155450,72	--	4695	--	199	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /Столбчатый фундамент БЕТОН В15/	3,25	22158,21	1046,16	72014	3400	8766	4,41	14
		м3		3235,18	241,65	10514	785	48,5	0,29	1
9	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/СЕТКИ-С-2/	0,12462	13350,68	692,11	1664	86	863	16,88	2
		т		12383,17	188,86	1543	24	48,5	0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,089244	154019,31	–	13745	–	583	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
11	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0356976	155450,72	–	5549	–	235	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		Анкерный выпуск Ан-2-5								
12	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,1004	285585,63	995,13	28673	100	5987	118,00	12
		т		92185,14	246,97	9255	25	48,5	0,22	–
13	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,1004	13350,68	692,11	1340	69	695	16,88	2
		т		12383,17	188,86	1243	19	48,5	6,17	–
14	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,019784	155450,72	–	3075	–	130	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
15	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,080608	141587,34	–	11413	–	484	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		РАСПОРНАЯ БАЛКА								
16	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки ленточных ф-тов	0,228	17060,17	657,20	3890	150	287	1,35	–
		м3		906,03	150,16	207	34	48,5	0,18	–
17	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных балок	0,456	29406,89	2467,56	13419	1125	2570	11,00	5
		м3		8171,68	507,94	3726	232	48,5	0,61	–
18	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,01349	141587,34	–	1910	–	81	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	21-080301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82/ХОМУТ/	0,00589	155450,72	–	916	–	39	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
20	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона=АР-РА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,0034632	171833,64	11760,00	595	41	94	42,50	–
		1т		35200,20	4122,38	122	14	48,5	4,38	–
21	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д-12мм	0,0034632	141587,34	–	490	–	21	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
22	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ГИЛЬЗЫ	0,05621	171833,64	11760,00	9659	661	1527	42,50	2
		1т		35200,20	4122,38	1979	232	48,5	4,38	–
23	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	4	1494,43	–	5978	–	253	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
24	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 250 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	1	4483,08	–	4483	–	190	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1179990	45382			176
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131227	10627			13
	Материалы -		Тенге			1169529				
	Всего заработная плата -		Тенге			928786				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				141854			
		Накладные расходы -	Тенге			64134				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			121304				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					68799		
		Сметная прибыль -	Тенге					52585		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1394100				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				141854			189
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10461				
						10461				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			444				
		Сметная прибыль -	Тенге			872				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11777				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1405877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				141854			189
		РАЗДЕЛ 2. ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ(АС-14) Блок В								
25	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	13,78	724,52	14,35	9984	198	1702	0,21	3
		м2		173,62	1,66	2392	23	50,8	—	—
26	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство непроходных каналов одиночейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	0,237	7135,43	2018,52	1691	478	557	3,33	1
		м3		2632,40	528,50	624	125	62,1	0,55	—
27	21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 ЛК75.45.45-1(3шт)	0,18	39284,97	—	7071	—	360	—	—
		м3		—	—	—	—	—	—	—
28	Т121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 ПТ75.45.6-3(3шт)	0,057	35984,80	—	2051	—	87	—	—
		м3		—	—	—	—	—	—	—
29	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ГИЛЬЗЫ**	0,01011	171833,64	11760,00	1737	119	275	42,50	—
		т		35200,20	4122,38	356	42	48,5	4,38	—
30	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	1,2	1494,43	—	1793	—	76	—	—
		м		—	—	—	—	—	—	—
31	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	0,1	1494,43	—	149	—	6	—	—
		м		—	—	—	—	—	—	—
		ПРИЯМОК П-1								
32	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,33	17060,17	657,20	5630	217	415	1,35	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство В12,5	м3	1,6	906,03	150,16	299	50	48,5	0,18	--
			м3		30242,49	3565,26	48388	5704	11185	12,49	20
34	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012			10105,28	1185,59	16168	1897	48,5	1,25	2
			т	0,03112	192580,63	--	5993	--	254	--	--
35	11-340107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов			--	--	--	--	--	--	--
			м2	1,95	4995,39	920,01	9741	1794	5758	4,87	9
36	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т УГОЛОК 35х3			3894,98	339,58	7696	662	62,1	0,41	1
			т	0,0135	364882,58	--	4926	--	209	--	--
37	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т			--	--	--	--	--	--	--
			т	0,00898	349850,53	--	3106	--	132	--	--
		ТЕХПОДПОЛЬЕ /АС-4/			--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТ.740 площ.=166,5м2									
38	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение трамбовками									
			м2 площади уплотнения	166,5	147,78	22,08	24686	3676	7005	0,07	11
					49,12	7,29	8178	1214	60,9	0,01	1
39	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками									
			м3 подстилающего слоя	13,32	18606,03	6,24	247832	83	32255	3,66	49
					2571,81	--	34256	--	60,9	--	--
40	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩ.20ММ									
			м2	166,5	861,57	67,75	14345I	11280	34566	0,36	60
					246,74	22,74	41083	3786	60,9	0,03	5
41	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501									
			м2 покрытия	166,5	-173,79	-5,52	-28937	-919	-3024	-0,01	-3
					-14,22	-2,79	-2367	-464	60,9	--	--
42	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство									
			м плинтусов	174,825	113,40	0,71	19825	124	10437	0,10	18
					86,14	0,33	15069	58	60,9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	16,65	831,11	2,09	13838	35	4073	0,47	8
		м2 окрашиваемой поверхности		365,62	0,98	6088	16	54,8	–	–
		ПОТОЛОК								
44	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных ЗАТИРКА	166,5	248,91	1,54	41444	256	23976	0,30	50
		м2		232,81	0,81	38762	134	54,8	–	–
45	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	166,5	70,43	0,49	11726	82	6668	0,09	15
		м2		64,65	0,24	10764	40	54,8	–	–
		СТЕНЫ								
46	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	141,65	777,50	51,46	110133	7290	48916	0,65	92
		м2 оштукатуриваемой поверхности		537,80	39,03	71930	5528	54,8	0,05	8
47	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	304	70,43	0,49	21409	150	12175	0,09	28
		м2		64,65	0,24	19653	73	54,8	–	–
		Металлический дверь Д-1(1шт)								
48	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций дверей, люков,лазов для автоконтролок и пароварочных камер	0,08506	64499,76	3115,72	5486	265	3547	82,10	7
		т		60228,56	1148,97	5123	98	60,9	1,22	–
49	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,04396	345850,53	–	15204	–	645	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
50	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0411	387497,12	–	15926	–	675	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
51	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ШАРНИР	0,00112	416124,82	5849,69	466	7	48	42,78	–
		т		37505,55	853,09	42	1	62,1	1,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,017	63483,36	668,78	1079	11	221	22,50	--
		м3 древесины в конструкции		16227,68	298,17	276	5	59,8	0,36	--
53	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,017	6542,27	26,58	111	--	20	1,88	--
		м3 древесины в конструкции		1415,23	11,07	24	--	59,8	0,01	--
54	11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм	1,4	273,42	3,90	383	5	262	0,35	--
		м2 поверхности		269,52	1,82	377	3	62,1	--	--
55	21-110101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	0,056	12367,97	--	692	--	29	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	21-130814-1211 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	РУЧКА	1	787,44	--	787	--	33	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,4	57,32	0,83	80	1	17	0,02	--
		м2		16,64	0,17	23	--	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			747804	30857			370
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			276705	13290			17
		Материалы -	Тенге			701213				
		Всего заработная плата -	Тенге			382444				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				284774			
		Местные материалы -	Тенге			9524				
		Накладные расходы -	Тенге			7071				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			198211				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					161627		
		Сметная прибыль -	Тенге					36584		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71954				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч			971378				
		Сметная заработная плата -	Тенге							380
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				284774			
		Материалы -	Тенге			44648				
		Всего заработная плата -	Тенге			98				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5221			
		Накладные расходы -	Тенге			39161				
						5207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3179		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2028		
		Сметная прибыль -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			53843				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				5221			7
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1943				
		Накладные расходы -	Тенге			1943				
		Сметная прибыль -	Тенге			82				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			162				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1027409				
		Сметная заработная плата -	Тенге				289995			387

РАЗДЕЛ 3.РАМЫ РМ-1(1шт),РМ-2(2шт),РМ-3(2шт)(АС-12) Блок В

58	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м=СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА кл.В20	м3	3,9	29115,73	3900,02	113551	14820	21911	10,40	41
					7828,91	541,90	30833	3283	48,5	1,01	4
59	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Устройство балок для перекрытий, эстакадных и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм=РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА кл.В20	м3	4,7	35791,64	3978,66	168221	18700	34449	14,40	68
					10697,47	798,48	50278	3753	48,5	0,96	5
60	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82/Ф20мм/	т	0,25408	148893,29	—	37831	—	1604	—	—
					—	—	—	—	—	—	—
61	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,32934	140495,54	—	46271	—	1962	—	—
					—	—	—	—	—	—	—
62	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82/ХОМУТ/	т	0,29836	155450,72	—	46380	—	1967	—	—
					—	—	—	—	—	—	—
	УЗЛЫ "А","Б","В","Г","Д","Е"										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	21-060901-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т ПО.Л.СТ.70х70х18	0,0518 т	345850,53	--	17915	--	760	--	--
64	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д-12мм	0,00726 т	141587,34	--	1028	--	44	--	--
65	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82/СЕТКА С-1/	0,17353 т	155456,43	--	26975	--	1144	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			458172	33520			109
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80811	7036			8
		Материалы -	Тенге			440257				
		Всего заработная плата -	Тенге			107441				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				87847			
		Накладные расходы -	Тенге			158486				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			63079				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					42606		
		Сметная прибыль -	Тенге					20473		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			543603				
		Сметная заработная плата -	Тенге							117
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				87847			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17915				
		Накладные расходы -	Тенге			17915				
		Сметная прибыль -	Тенге			760				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1494				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			563772				
		Сметная заработная плата -	Тенге				87847			117

РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ. Блок В

66	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	29,08 м3	15796,30	1441,46	459357	41918	74569	4,54	132
				3246,33	331,30	94403	9634	50,8	0,40	12
67	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Расшивка швов кладки из кирпича	65,23	-181,38	--	-11832	--	-6767	-0,22	-14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-181,38	--	-11832	--	50,8	--	--
68	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	24,92	15681,90	1441,46	390793	35921	62271	4,38	109
		м3		3131,92	331,30	78047	8256	50,8	0,40	10
69	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Горизонтальное армирование кладки стен и других конструкций=СЕТКА СГ-1(420,0п.м.)(АС-6)	0,34734	44358,09	1377,90	15407	479	8641	56,40	20
		т		42980,18	447,25	14929	155	50,8	0,54	--
70	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,3234	192580,63	--	62281	--	2641	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,02394	187571,41	--	4490	--	190	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АР-РА НАД ОТВЕРСТИЯМИ (АС-12)								
72	11-080201-0705 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00761	44358,09	1377,90	338	11	119	56,40	--
		т		42980,18	447,25	327	3	50,8	0,54	--
73	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д-16мм ОТД.СТ.	0,007101	140495,54	--	998	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм ОТД.СТ.	0,0005062	155450,72	--	79	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			921910	78328			247
			Тенге			175875	18049			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			921910				
	Материалы -		Тенге			599860				
	Всего заработная плата -		Тенге				193923			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67847				
		Накладные расходы -	Тенге			141779				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					98513		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					43266		
		Сметная прибыль -	Тенге			85095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1148784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							600
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				193923			269
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1148784				
		Сметная заработная плата -	Тенге				193923			269

РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-9-10) Блок В

ПРМ-1(6шт),ПРМ-1/1(1шт),ПРМ-2(2шт),ПРМ-2/1(1шт),ПРМ-

75	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек=ИЗ БЕТОНА кл.В15	1,53	33143,80	2776,71	63968	5359	12753	13,10	25
		м3		9731,73	558,23	18782	1077	48,5	0,67	1
76	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,12486	141587,34	–	17679	–	750	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
77	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,03114	140495,54	–	4375	–	185	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
78	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82/ХОМУТ/	0,06992	155450,72	–	10869	–	461	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

КОЗЫРЕК

79	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,35	28221,36	1101,60	9877	386	1524	8,06	3
		м3		5987,61	260,82	2096	91	48,5	0,31	–
80	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,06003	140495,54	–	8434	–	358	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
81	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0084	155450,72	–	1306	–	55	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,01678	192580,63	--	3232	--	137	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	11-120101-0104 РСНБ РК 2015	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	5,45	1498,11	14,17	8165	77	866	0,20	1
		м2		158,58	3,79	864	21	56,4	--	--
84	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм=ТОЛЩ.20мм	5,45	543,32	70,68	2961	385	700	0,24	1
		м2		163,08	16,07	889	88	56,4	0,02	--
85	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	5,45	80,81	5,18	440	28	32	--	--
		м2		3,02	1,24	16	7	56,4	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			131305	6235			31
			Тенге			22647	1284			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131305				
	Материалы -		Тенге			56529				
	Всего заработная плата -		Тенге				23931			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45894				
		Накладные расходы -	Тенге			17821				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11755		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6066		
		Сметная прибыль -	Тенге			11930				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				23931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			161057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				23531			
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕГОРОДКИ. Блок В								
		ПЕРЕГОРОДКИ(АС 11-12)								
86	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	2,06415	19444,06	6,24	40135	13	5072	3,66	8
		м3		2571,81	--	5309	--	60,9	--	--
87	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок=С-I(70,0п.м)	0,032109	9756,10	886,21	313	28	163	11,60	--
		т		8839,90	359,96	284	12	48,5	0,38	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0282865	173846,29	–	4918	–	209	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
89	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,0037919	155450,72	–	589	–	25	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
90	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов=ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	1,529	701,70	7,08	1073	11	275	0,38	1
		м2		280,24	3,31	428	5	50,8	–	–
91	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м=ПЕРЕГОРОДКИ толщ.100мм НА Р-РЕ М-50	6,23	5863,75	1585,61	36531	9878	11868	3,72	23
		м3		2763,51	364,43	17217	2270	50,8	0,44	3
92	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки стеновые из пенобетона В3,5, D600 ГОСТ 21520-89	5,7316	13947,48	–	79941	–	3390	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
93	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций=СЕТКА С-2(82,6п.м.)(АС-12)	0,0268946	44358,09	1377,90	1193	37	669	56,40	2
		т		42980,18	447,25	1156	12	50,8	0,54	–
94	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0254408	192580,63	–	4899	–	208	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
95	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,0014868	187571,41	–	279	–	12	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
96	11-460302-0404 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2=(НМ-1=8шт)(АС-12).	8	254,85	110,14	2039	881	903	0,18	1
		отверстие		144,71	48,04	1158	384	50,8	0,06	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях=ИЗ БЕТОНА кл.В15	0,024	68458,31	441,28	1643	11	560	55,16	1
		м3		38384,19	198,78	921	5	50,8	0,24	–
98	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг=(НМ-1=8шт)	0,00603	416124,82	5849,69	2509	35	256	42,70	–
		т		37505,55	883,09	226	5	62,1	1,03	–
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ(АС-12)								
99	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м=МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1(34шт)	5,1	28722,70	3800,02	146486	19380	28568	10,40	53
		м3		7828,91	841,90	39927	4294	48,5	1,01	5
100	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,19312	141587,34	–	27343	–	1159	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
101	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,05984	155450,72	–	9302	–	394	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
102	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м=МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-2(2шт)	0,86	28722,70	3800,02	24702	3268	4817	10,40	9
		м3		7828,91	841,90	6733	724	48,5	1,01	1
103	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,02272	141587,34	–	3217	–	136	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
104	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,01496	155450,72	–	2324	–	99	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
105	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м=МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-3(4шт)	0,12	28722,70	3800,02	3447	456	672	10,40	1
		м3		7828,91	841,90	939	101	48,5	1,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	21-050301-0364 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,02272	141587,34	–	3217	–	136	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
107	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,00148	155450,72	–	230	–	10	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			396332	13999			99
			Тенге			74298	7812			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			396332				
		Материалы -	Тенге			151774				
		Всего заработная плата -	Тенге				82110			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56320				
		Местные материалы -	Тенге			79941				
		Накладные расходы -	Тенге			59600				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					41055		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18545		
		Сметная прибыль -	Тенге			36475				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			492407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				82110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			492407				9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				82110			
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕКРЫТИЕ. Блок В								
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0.080 (АС-7)								
108	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	18	3361,33	763,29	60584	13739	29689	2,74	49
		шт. сборных конструкций		2140,57	187,27	38530	3371	62,1	0,23	4
109	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	138,24	4914,76	–	679416	–	28807	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
110	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	9	2626,20	580,11	23636	5221	11372	2,10	19
		шт. сборных конструкций		1640,58	139,31	14765	1254	62,1	0,17	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	30,6	4914,76	–	150392	–	6377	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
112	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка швов панелей перекрытий раствором	208,8	254,75	1,77	53192	370	35728	0,30	62
		м		246,82	0,83	51535	173	62,1	–	–
		МОНОЛИТНЫЕ УЧ-КИ УМ-1(=16п.м.)(АС)								
113	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм=УМ-1	1,552	28221,36	1101,60	43800	1710	6760	8,06	13
		м3		5987,61	260,82	9293	405	48,5	0,31	–
114	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,0568	141587,34	–	8042	–	341	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
115	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,02	155450,72	–	3109	–	132	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
116	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-16мм	0,13776	149682,57	–	20620	–	874	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1042711	21040			143
			Тенге			114123	5202			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1042711				
	Материалы -		Тенге			45968				
	Всего заработная плата -		Тенге				119326			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31771				
	Местные материалы -		Тенге			829808				
		Накладные расходы -	Тенге			120079				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					72782		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					47297		
		Сметная прибыль -	Тенге			93023				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1255813				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				119326			149
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1255813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				119326			149
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4878224	249361			1174
			Тенге			875687	63299			77
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4003258				
		Материалы -	Тенге			2332801				
		Всего заработная плата -	Тенге				933765			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			433976				
		Местные материалы -	Тенге			916821				
		Накладные расходы -	Тенге			721874				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					497138		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					224736		
		Сметная прибыль -	Тенге			442011				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5967143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				933765			1244
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			62563				
		Материалы -	Тенге			98				
		Всего заработная плата -	Тенге				5221			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57076				
		Накладные расходы -	Тенге			5967				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3179		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2788		
		Сметная прибыль -	Тенге			5482				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			74012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				5221			7
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12404				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12404				
		Накладные расходы -	Тенге			526				
		Сметная прибыль -	Тенге			1034				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13964				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	чел.-ч			6055119				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				938986			1251
		Сметная заработная плата -								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машин	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ ТАМБУРА(2шт) Котельная										
108	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой=ИЗОВЕР толщ.96мм	7,56	587,64	33,98	4443	257	1688	0,40	3
		м2		330,04	7,44	2495	56	56,4	0,01	--
109	21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	1,245888	30895,12	--	38492	--	1632	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	9,24	440,49	15,62	4070	144	628	0,10	1
		м2		81,72	2,13	755	20	56,4	--	--
111	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм=толщ.по уклону 20-70мм=45мм	7,56	561,29	70,68	4243	534	976	0,24	2
		м2		163,08	16,07	1233	121	56,4	0,02	--
112	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	7,56	520,78	31,07	3937	235	281	0,03	--
		м2		18,12	7,45	137	56	56,4	--	--
113	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование цементной стяжки	0,0083916	9756,10	886,21	82	7	43	11,60	--
		т		8839,90	359,96	74	3	48,5	0,38	--
114	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,0083916	187571,41	--	1574	--	67	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	11-120101-0104 РСНБ РК 2015	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в четыре слоя "УНИФЛЕКС"	9,24	1970,25	14,17	18205	131	1654	0,20	2
		м2		158,58	3,79	1465	35	56,4	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			75046	1309			8
			Тенге			6160	292			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			75046				
Материалы -			Тенге			27512				
Всего заработная плата -			Тенге				6451			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			40066				
		Накладные расходы -	Тенге			6968				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3632		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3336		
		Сметная прибыль -	Тенге			6561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			88576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6451			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			75046	1309			
			Тенге			6160	292			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75046				--
	Материалы -		Тенге			27512				
	Всего заработная плата -		Тенге				6451			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40066				
		Накладные расходы -	Тенге			6968				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3632		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3336		
		Сметная прибыль -	Тенге			6561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6451			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			88576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6451			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Ограждения (МАФ и Ограждения)								
11	Т84-020602-020	**Ограждение из сетчатых панелей "Рабица" с металлическ.стойками 3х2м((199,52+71,45п.м):3м)**	44	35525,00	4415,00	1567986	194867	251319	--	--
		секция(3м)		6791,00	801,00	299738	35354	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1567986	194867			--
			Тенге			299738	35354			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1567986				
	Материалы -		Тенге			1073381				
	Всего заработная плата -		Тенге				335092			
		Накладные расходы -	Тенге			251319				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					251319		
		Сметная прибыль -	Тенге			145544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1964850				
		Сметная заработная плата -	Тенге				335092			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1964850				
		Сметная заработная плата -	Тенге				335092			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1567986**	**194867**			–
			Тенге			**299738**	**35354**			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1567986				
	Материалы -		Тенге			1073381				
	Всего заработная плата -		Тенге				335092			
		Накладные расходы -	Тенге			251319				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					251319		
		Сметная прибыль -	Тенге			145544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1964850				
		Сметная заработная плата -	Тенге				335092			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1964850				
		Сметная заработная плата -	Тенге				335092			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УБОРНАЯ НА 6 ОЧКОВ								
40	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	3,75	2678,63	150,06	10045	563	2578	1,43	5
		м2		1049,05	34,95	3934	131	58,8	0,04	–
41	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м МС-1**	0,073	28722,70	3800,02	2097	277	409	10,40	1
		м3		7828,51	841,90	572	61	48,5	1,01	–
42	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I,d 6 мм**	0,0011	155450,72	–	171	–	7	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм**	0,0076	141587,34	–	1076	–	46	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		КРЫШКА ВЫГРЕБА СЪЕМНАЯ								
44	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	0,042	23517,42	668,78	988	28	475	22,50	1
		м3 древесины в конструкции		16227,68	298,17	682	13	59,8	0,36	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 и до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,015	38712,48	–	581	–	25	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
46	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,027	31498,02	–	850	–	36	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
47	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Скобы зодовые	2,24	329,46	–	738	–	31	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
48	21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вата минеральная	0,03	6469,86	–	194	–	8	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
49	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,042	5998,11	36,77	252	2	26	0,78	–
		м3 древесины в конструкции		579,45	15,49	24	1	59,8	0,02	–
50	11-150403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов дверных. Окраска простыми масляными составами по дереву	8,56	374,80	0,85	3208	7	1334	0,33	3
		м2 окрашиваемой поверхности		244,65	0,40	2094	3	54,8	–	–
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫГРЕБА								
51	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ПМ-1 из В15	1,07	28221,36	1101,60	30197	1179	4660	8,06	9
		м3		5987,61	260,82	6407	279	48,5	0,31	–
52	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0652	155450,72	–	10135	–	430	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0415	141587,34	–	5876	–	249	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
54	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /БМ-1/	0,29	35398,62	3978,66	10266	1154	2121	14,40	4
		м3		10697,47	798,48	3102	232	48,5	0,96	–
55	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0333	150289,72	–	5005	–	212	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
56	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 10 мм	0,0172	155450,43	–	2674	–	113	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
57	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00612	141587,34	–	867	–	37	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ОКНА И ДВЕРИ								
58	11-100106-0201 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	1,08	2582,03	291,69	2789	315	1023	1,64	2
		м2 проемов		1265,00	78,81	1366	85	59,8	0,09	–
59	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	1,08	1803,36	331,47	1948	358	620	0,90	1
		м2 проемов		710,67	87,02	768	94	59,8	0,10	–
60	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья	1,08	7276,41	–	7859	–	333	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300,РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	2	4072,21	–	8144	–	345	–	–
		пара		–	–	–	–	–	–	–
62	11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с каинарным переплетом	1,08	1237,41	10,91	1336	12	156	0,22	–
		м2		157,72	3,56	170	4	54,8	–	–
63	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,18	1803,36	331,47	5735	1054	1824	0,90	3
		м2		710,67	87,02	2260	277	59,8	0,10	–
64	11-100107-0701 РСНБ РК 2015	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,18	397,11	0,18	1263	1	574	0,36	1
		м2		262,63	0,08	835	–	59,8	–	–
65	21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Блоки дверные входные в тамбурные с остеклениями окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПВЦ	3,18	14402,90	–	45801	–	1942	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
66	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300,РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	2	4072,21	–	8144	–	345	–	–
		пара		–	–	–	–	–	–	–
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
67	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	59,55	795,40	51,46	47366	3065	20610	0,65	39
		м2 оштукатуриваемой поверхности		507,80	39,03	30239	2324	54,8	0,05	3
68	11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	18,11	103,00	0,85	1865	15	889	0,10	2
		м2		77,91	0,48	1411	7	54,8	–	–
69	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,36	2220,78	28,79	5241	68	2173	1,79	4
		м2		1431,62	15,11	3379	36	54,8	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	41,44	831,11	2,09	34441	87	10138	0,47	19
		м2		365,62	0,98	15151	41	54,8	–	–
71	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	18,22	925,26	2,09	16858	38	6043	0,65	12
		м2		510,92	0,98	9309	18	54,8	–	–
		ПОЛЫ								
72	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта гравием	9,39	147,78	22,08	1388	207	395	0,07	1
		м2		49,12	7,29	461	68	60,9	0,01	–
73	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,7512	18606,03	6,24	13977	5	1819	3,66	3
		м3		2571,81	–	1932	–	60,9	–	–
74	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,39	588,15	18,93	5523	178	1740	0,36	3
		м2		243,33	9,32	2285	87	60,9	0,01	–
75	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	9,39	1027,34	61,29	9647	576	2859	0,42	4
		м2		403,22	7,75	3786	73	60,9	0,01	–
76	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	9,39	673,05	30,04	6320	282	1745	0,25	2
		м2		243,29	4,42	2284	42	60,9	0,01	–
77	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,39	588,15	18,93	5523	178	1740	0,36	3
		м2		243,33	9,32	2285	87	60,9	0,01	–
78	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	9,39	861,57	67,75	8090	636	1949	0,36	3
		м2		246,74	22,74	2317	213	60,9	0,03	–
79	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2 к объему	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	18,78	-86,90	-2,76	-1632	-52	-171	-0,01	–
		м2		-7,11	-1,39	-133	-26	60,9	–	–
80	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов цементных	9,86	113,40	0,71	1118	7	589	0,10	1
		м		86,14	0,33	849	3	60,9	–	–
81	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных тумб из бетона кл.В12,5	0,13	18876,55	649,12	2454	84	307	3,94	1
		м3		2866,03	217,33	373	28	48,5	0,23	–
82	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта гравием	3,64	147,78	22,08	538	80	153	0,07	–
		м2		49,12	7,29	179	27	60,9	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотненных трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,2912	18606,03	6,24	5418	2	705	3,66	1
		м3		2571,81	--	749	--	60,9	--	--
84	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	3,64	861,57	67,75	3136	247	756	0,36	1
		м2		246,74	22,74	898	83	60,9	0,03	--
85	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2 к объему	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	7,28	-86,90	-2,76	-633	-20	-66	-0,01	--
		м2		-7,11	-1,39	-52	-10	60,9	--	--
86	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	5,1	588,15	18,93	3000	97	945	0,36	2
		м2 стяжки		243,33	9,32	1241	48	60,9	0,01	--
87	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	20,4	87,47	3,24	1784	66	135	--	--
		м2 стяжки		3,01	1,54	61	31	60,9	--	--
88	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, толщ.20мм	5,1	861,57	67,75	4394	346	1059	0,36	2
		м2		246,74	22,74	1258	116	60,9	0,03	--
89	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	5,1	-173,79	-5,52	-886	-28	-93	-0,02	--
		м2 покрытия		-14,22	-2,79	-73	-14	60,9	--	--
		КРОВЛЯ								
90	11-120101-0702 РСНБ РК 2015	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	25	1612,14	46,89	40303	1172	6554	0,42	11
		м2		314,98	14,69	7875	367	56,4	0,02	--
91	21-050104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм КОНЬКОВЫЙ ЛИСТ	0,0314	285227,21	--	8956	--	389	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
92	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	0,245	74836,91	892,87	18335	219	3244	22,10	5
		м3		15902,61	348,85	3872	85	59,8	0,37	--
93	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,245	5998,11	36,77	1470	9	153	0,78	--
		м3		579,45	15,49	142	4	59,8	0,02	--
94	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прибивка коньковского бруса	0,054	54740,27	839,81	2956	45	522	13,80	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		11429,71	340,57	617	18	59,8	0,36	–
95	21-070203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта КОНЬКОВЫЙ ОБРЕШЕТКА	0,166	24212,16	–	4019	–	170	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
96	11-100115-8201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия в настилы по фермам. Огнезащита	25	208,78	1,71	5220	43	573	0,03	1
		м2 обработанной поверхности		21,83	0,72	546	18	59,8	–	–
97	21-070203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	0,15	24212,16	–	3632	–	154	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
98	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев КОБЫЛЬКА И НАКЛАДКИ	0,04	63483,36	668,78	2539	27	520	22,50	1
		м3		16227,68	298,17	649	12	59,8	0,36	–
99	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Обрешетка под подшивку ДВП	0,11	63483,36	668,78	6983	74	1429	22,50	2
		м3		16227,68	298,17	1785	33	59,8	0,36	–
100	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,11	6542,27	26,58	720	3	128	1,88	–
		м3 древесины в конструкции		1415,23	11,07	156	1	59,8	0,01	–
101	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,354	5998,11	36,77	2123	13	221	0,78	–
		м3 древесины в конструкции		579,45	15,49	205	5	59,8	0,02	–
102	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков доп толщиной 5 мм	24	865,82	9,68	20780	232	8405	0,67	16
		м2		498,47	4,47	11963	107	59,8	0,01	–
		ФАСАД								
103	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЯ	3,66	861,19	23,81	3152	87	1228	0,61	2
		м2		506,05	17,61	1852	64	54,8	0,02	–
104	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ФАСАДА	50,28	861,19	23,81	43301	1197	16876	0,61	31
		м2		506,05	17,61	25444	885	54,8	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пам. 4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА	55,62 м2	56,55 42,55	0,42 0,17	3145 2367	23 9	1490 54,8	0,06 --	3 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			510801	14255			207
			Тенге			159876	6072			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			494512				
	Материалы -		Тенге			221948				
	Всего заработная плата -		Тенге				165949			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			98433				
		Накладные расходы -	Тенге			117738				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					92835		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24903		
		Сметная прибыль -	Тенге			48980				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			661230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				165949			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16289				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16289				
		Накладные расходы -	Тенге			691				
		Сметная прибыль -	Тенге			1358				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18338				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			679568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				165949			

ИСКЛЮЧИТЬ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,220 (АС-42) Блок А								
		МОНОЛИТНЫЕ УЧ-КИ УМ-1(=27,1п.м.)(АС-46)								
187	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм=УМ-1	2 м3	-28221,36 -5987,61	-1101,60 -260,82	-56443 -11975	-2203 -522	-8711 48,5	-8,06 -0,31	-16 -1
188	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,096205	-141587,34	--	-13621	--	-578	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,04065	-155450,72	--	-6319	--	-268	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-16мм	0,275336	-149682,57	--	-41213	--	-1747	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧ-КИ УМ-2(=62,71п.м.)(АС-46)								
191	11-460801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	5,4	-28221,36	-1101,60	-152395	-5949	-23520	-8,06	-44
		м3		-5987,61	-260,82	-32333	-1408	48,5	-0,31	-2
192	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,2226205	-141587,34	--	-31520	--	-1336	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	21-050301-0166 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-16мм	0,50168	-149682,57	--	-75093	--	-3184	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,0721145	-155450,72	--	-11211	--	-475	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧ-КИ УМ-3(=2шт)(АС-46)								
195	11-460801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м==УМ-4(2шт)	0,3	-34201,48	-1980,89	-10260	-570	-1953	-13,00	-4
		м3		-9657,44	-352,30	-2897	-106	48,5	-0,42	--
196	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82/А3 Д-20мм/	0,0302	-148893,29	--	-4497	--	-191	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д16мм	0,01932	-140495,54	--	-2714	--	-115	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
198	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,0076	-155450,72	--	-1181	--	-50	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
199	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d СЕТКА С-1 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,009086	-192580,63	--	-1750	--	-74	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
200	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное в засыпка/ керамзитом	0,063	-8825,26	-1175,39	-556	-74	-101	-2,71	--
		м3		-1818,76	-281,60	-115	-18	56,4	-0,34	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-408774	-8796			-64
			Тенге			-47320	-2053			-2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-408774				
	Материалы -		Тенге			-163538				
	Всего заработная плата -		Тенге				-49374			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-189119				
		Накладные расходы -	Тенге			-42304				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-23957		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-18347		
		Сметная прибыль -	Тенге			-36086				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-487164				-66
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-49374			
		Сметная заработная плата -	Тенге			-487164				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	чел.-ч							-66
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				-49374			
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 11.ПОЛЫ (АС-21) Блок А								
		ТИП-545 площ.=135,47м2								
351	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	144,9529	-274,15	-1,42	-39738	-205	-6910	-0,08	-11
		м		-56,12	-0,66	-8135	-96	60,9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ								
		м2 окрашиваемой поверхности	13,547	-851,15	-2,23	-11531	-30	-3320	-0,47	-6
				-364,83	-1,06	-4942	-14	54,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-51269	-236			-17
			Тенге			-13077	-110			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-51269				
	Материалы -		Тенге			-37956				
	Всего заработная плата -		Тенге				-13188			
		Накладные расходы -	Тенге			-10238				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-7729		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-2501		
		Сметная прибыль -	Тенге			-4920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-66419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-18
		Сметная заработная плата -	Тенге				-13188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-66419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-18
		Сметная заработная плата -	Тенге				-13188			
		РАЗДЕЛ 13.ДВЕРИ=(АС-11) Блок А								
		НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ								
378	21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 ДН 21-9а								
		м2	1,8	-14402,90	--	-25925	--	-1099	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			-25925	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-25925				
	Стоимость материалов в конструкций -		Тенге			-25925				
		Накладные расходы -	Тенге			-1099				
		Сметная прибыль -	Тенге			-2162				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-29186				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			-29186				
		РАЗДЕЛ 18.РАЗНЫЕ РАБОТЫ. Блок А								
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК(2шт)(АС-54)								
512	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92								
			2	-31526,67	--	-63053	--	-2673	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			-63053	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-63053				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-63053				
		Накладные расходы -	Тенге			-2673				
		Сметная прибыль -	Тенге			-5258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-70985				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			-70985				
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ. Блок Б								
		ОКНА								
		1 ЭТАЖ								
19	**21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**36,863**	**-20450,69**	–	**-753874**	–	**-31964**	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		2 ЭТАЖ								
		ОКНА								
20	**21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**43,34**	**-20450,69**	–	**-886333**	–	**-37581**	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**-1640207**	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1640207				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1640207				
		Накладные расходы -	Тенге			-69545				
		Сметная прибыль -	Тенге			-136780				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1846532				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			-1846532				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			-2189228	-9032			-81
			Тенге			-60397	-2164			-3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2189228				
	Материалы -		Тенге			-201494				
	Всего заработная плата -		Тенге				-62561			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1918304				
		Накладные расходы -	Тенге			-125852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-31686		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-94166		
		Сметная прибыль -	Тенге			-185206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2500286				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-84
		Сметная заработная плата -	Тенге				-62561			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-2500286				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-84
		Сметная заработная плата -	Тенге				-62561			

ВКЛЮЧИТЬ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Проемы. Блок А								
1	**21-090201-1209 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом четырехкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**36,48274**	**45123,82**	**--**	**1646241**	**--**	**69801**	**--**	**--**
		м2		--	--	--	--	--	--	--
2	**21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**14,24372**	**40345,68**	**--**	**574673**	**--**	**24366**	**--**	**--**
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2220913**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1646241				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1646241				
		Накладные расходы -	Тенге			69801				
		Сметная прибыль -	Тенге			137283				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1853324				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			574673				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			574673				
		Накладные расходы -	Тенге			24366				
		Сметная прибыль -	Тенге			47923				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			646962				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2500286				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				7030697				
		Временные здания и сооружения 2,9 %				2038807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				72342504				
		Зимнее удорожание 0.7 %				506398				
		Итого:				72848902				
		Итого по сметному расчету в текущих цен с к=1				72848902				
		НДС 12%				8741868				
		Итого с НДС				81590770				
		Итого с понижающим коэффициентом (К=0.969947)				79138723				

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Андас-групп"

Директор _____ **Тұяқбаев Б.М.**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "ЮгТехНадзор"

Инженер-эксперт _____ **Әуелбеков Е.А.**