Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Толебийского района ЮКО"**

Подрядчик: **ТОО "Андас-групп". Дополнительное соглашение №2 от 13.02.2018 г. к договору от №49 от 4.10.2017 г.**

Инженер: **ТОО "ЮгТехНадзор". Дополнительное соглашение №1 от 13.02.2018 г. к договору от №54 от 2.11.2017 г.**

Наименование объекта:- **"Строительство учебного блока,спортзала,актового зала,столовой,мастерских,библиотеки и административных помещений к малокомплектной общесредней школе "Жанауйым"в н/п "Жанауйым"с/о Аккум Толебийского района, ЮКО"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4673506	40776638	Доп.соглашение №2 от 13.02.2018 г. к договору от №49 от 4.10.2017 г.		Бюджет	12	ТОО Андас-групп	100350

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	79 138 723	70 659 574	72 848 902	72 848 902					8 479 149	79 138 723
Инжиниринговые услуги	158 277	158 277								158 277
Всего по стройке	**79 297 000**	**70 817 852**	**72 848 902**	**72 848 902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 479 149**	**79 297 000**

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Толебийского района"
_____ **Бекболатов Е.Т.**

Инженер:
Директор ТОО "ЮгТехНадзор"
_____ **Сарбеков А.**

Инженер-эксперт: _____ **Әуелбеков Е.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Андас-групп"
_____ **Туякбаев Б.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района ЮКО"

Форма №2

Инженер: ТОО "ЮгТехНадзор"

Подрядчик: ТОО "Андас-групп"

Договор Дополнительное соглашение №2 от 13.02.2018 г. К договору № 49 от 4.10.2017 г.

Наименование стройки: **Строительство учебного блока, спортивного зала, столовой, мастерских, библиотеки и административных помещений к малокомплектной общесредней школе "Жанауйым", с/о Аккум, Толебийского района, ЮКО"**

АКТ

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы(АС-70) Блок А								
		ШПУНТОВАЯ СТЕНКА =ВОИЗБЕЖАНИИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ РЯДОМ СТОЯЩЕГО ЗДАНИЯ,ВЫПОЛНИТЬ ШПУНТОВУЮ СТЕНКУ ИЗ ДВУТАВРОВ (№30Б1=10000мм.) с								
1	11-290101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство стального шпунтового ограждения методом погружения шпунта при проходке шахтных стволов**	10,9272	11110,30	6977,65	121404	76246	51782	5,83	64
		т		4132,65	2397,14	45158	26194	62,7	2,16	24
2	21-050203-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немереной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, №20-24 СТ РК 2585-2014 Двутавр 30Б1(L 10000мм)**	10,9272	205539,86	--	2245975	--	95229	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	11-010205-1101 РСНБ РК 2015	**Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах**	67,8	522,53	21,08	35427	1429	13824	0,39	27
		м2		285,15	9,86	19333	668	59,1	0,01	1
4	21-070204-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, IV сорта толщ.29мм**	1,9662	14376,30	--	28267	--	1199	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31589		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					118215		
		Сметная прибыль -	Тенге			232504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3138799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				52825			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3138799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				52825			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				70453613				
		Оборудование				4290881				
		Без учета оборудования				66162732				
		Временные здания и сооружения 2,9 %				1918719				
		Итого				68081451				
		Зимнее удорожание 0,7 %				476570				
		Итого:				68558021				
		Итого по сметному расчету в текущих цен с к=1				68558021				
		Итого с оборудованием				72848902				
		НДС 12%				8741868				
		Итого с НДС				81590771				
		Итого с понижающим коэффициентом (К=0,969947)				79138723				

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Андас-групп"

Директор «Андас-групп» Тұяқбаев Б.М.

ИНЖЕНЕР:

ТОО "ЮгТехНадзор"

Инженер-эксперт Әуелбеков Е.А.