Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района"

Подрядчик: ТОО "Андас-групп". Доп.соглашение №1 от 07.11.2017 г. к договору от №49 от 04.10.2017 г.

Инженер: ТОО "ЮгТехНадзор". Договор №54 от 02.11.2017 г.

Наименование объекта:- "Строительство учебного блока,спортзала,актового зала,столовой,мастерских,библиотеки И административных помещений к молокомплектной общесредней школе "Жанауйым"в н/п "Жанауйым"с/о Аккум Толебийского района, ЮКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4673506	110989	Доп.соглашение №1 от 07.11.2017 г. к договору от №49 от 04.10.2017 г.		Бюджет	12	ТОО Андас-групп	110989

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
Затраты подрядчика	4 933 350,24	4 404 777	4 251 715	4 251 715					528 573,24	4 933 350.24
Инжиниринговые услуги	56 783,06	56 783,06								56 783,06
Авторский надзор	9 866,70	8 809,55							1 057,15	9 866,70
Всего по стройке	5 000 000,00	4 470 370	4 251 715	4 251 715,00	0	0	0	0	528 573,24	5 000 000,00

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Толебийского района"

Бекболатов Е.Г.

Инженер:

Директор ТОО "ЮгТехНадзор"

Маумов М.

Инженер-эксперт:- ТОО "ЮгТехНадзор"

Әуелбеков Е.Ә.

Подрядчик:

Директор ТОО "Андас-групп"

Туякбаев Б.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района" Форма №2

Инженер: ТОО "ЮгТехНадзор"

Подрядчик: ТОО "Андас-групп"

Договор № 49 от 28.09.2017 г.

Наименование стройки: **Строительство учебного блока, спортивного зала, столовой, мастерских, библиотеки и административных помещений к малокомплектной общесредней школе "Жанауйым", с/о Аккум, Толебийского района, ЮКО."**

АКТ

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы(АС-70)								
1	11-010101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	6189,75	77,01	73,09	476642	452382	135147	0,01	36
		м3 грунта		3,92	26,22	24260	162308	59,1	0,03	157
		Накладные расходы -		*21,83*		*135147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,81*				*110262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,02*				*24885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,91*		*48943*				
		Сметная стоимость				*660732*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	110,25	1332,83	--	146945	--	96757	1,85	204
		м3 грунта		1332,83	--	146945	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*877,62*		*96757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*86844*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,91*				*9913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,84*		*19496*				
		Сметная стоимость				*263198*				
3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые /галечниковый грунт/ на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	4735	317,00	315,73	1500978	1494996	317097	--	9
		м3 грунтовой подушки		1,15	85,74	5451	405964	59,1	0,08	402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					160129		
		Сметная прибыль -	Тенге			314942				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4251715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1681
		Сметная заработная плата -	Тенге				1331363			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4251715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1681
		Сметная заработная плата -	Тенге				1331363			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				4251715				
		Временные здания и сооружения 2,9 %				123300				
		Зимнее удорожание 0,7 %				29762				
		Итого:				4404777				
		Итого по сметному расчету в текущих цен с к=1				4404777				
		НДС 12%				528573				
		Итого с НДС				4933350,24				

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Андас-групп"

Начальник участка _____ **А. Бухарбаев**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "ЮгТехНадзор"

Инженер-эксперт _____ **Әуелбеков Е.Ә.**