Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергоэфективности и инфроструктурного развития г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания Нурай-Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство сетей водоснабжения в мкр. "Заря Востока".**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/190170/00** от **30.07.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы под трубопроводы				
1	25	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4004,971	316,13	1266072
			Накладные расходы			*30,43*	*121858*
			Сметная прибыль			*23,42*	*93783*
2	26	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	301,449	2931,62	883736
			Накладные расходы			*740,80*	*223314*
			Сметная прибыль			*217,16*	*65462*
3	27	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта/после ручной доработки/	301,449	316,13	95296
			Накладные расходы			*30,43*	*9172*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*23,42*	*7059*
4	28	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7062,530	689,04	4866365
			Сметная прибыль			*51,04*	*360472*
5	29	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	651,829	25,30	16489
			Накладные расходы			*3,75*	*2446*
			Сметная прибыль			*1,87*	*1221*
6	30	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, для обратной засыпки	м3 грунта	3654,592	316,13	1155308
			Накладные расходы			*30,43*	*111197*
			Сметная прибыль			*23,42*	*85578*
7	31	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5993,530	689,04	4129782
			Сметная прибыль			*51,04*	*305910*
8	32	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	3398,770	34,87	118503
			Накладные расходы			*4,10*	*13928*
			Сметная прибыль			*2,58*	*8778*
9	33	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	710,333	1160,75	824520
			Накладные расходы			*293,31*	*208351*
			Сметная прибыль			*85,98*	*61076*
10	34	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	454,512	1710,72	777543
			Сметная прибыль			*126,72*	*57596*
11	35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3398,770	212,87	723491
			Накладные расходы			*44,44*	*151047*
			Сметная прибыль			*15,77*	*53592*
12	36	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	197,317	3772,30	744338
			Накладные расходы			*558,19*	*110141*
			Сметная прибыль			*279,43*	*55136*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	49	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4946,182	316,13	1563613
			Накладные расходы			*30,43*	*150496*
			Сметная прибыль			*23,42*	*115823*
14	50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	372,293	2931,62	1091423
			Накладные расходы			*740,80*	*275795*
			Сметная прибыль			*217,16*	*80846*
15	51	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта/после ручной доработки/	372,293	316,13	117691
			Накладные расходы			*30,43*	*11328*
			Сметная прибыль			*23,42*	*8718*
16	52	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	8722,300	689,04	6010013
			Сметная прибыль			*51,04*	*445186*
17	53	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	759,690	25,30	19217
			Накладные расходы			*3,75*	*2850*
			Сметная прибыль			*1,87*	*1423*
18	54	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, для обратной засыпки	м3 грунта	4558,786	316,13	1441147
			Накладные расходы			*30,43*	*138709*
			Сметная прибыль			*23,42*	*106752*
19	55	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7476,409	689,04	5151545
			Сметная прибыль			*51,04*	*381596*
20	56	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	4239,671	34,87	147823
			Накладные расходы			*4,10*	*17374*
			Сметная прибыль			*2,58*	*10950*
21	57	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	844,404	1160,75	980142
			Накладные расходы			*293,31*	*247675*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*85,98*	*72603*
22	58	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	525,289	1710,72	898623
			Сметная прибыль			*126,72*	*66565*
23	59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4239,671	212,87	902492
			Накладные расходы			*44,44*	*188418*
			Сметная прибыль			*15,77*	*66851*
24	60	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	234,400	3772,30	884228
			Накладные расходы			*558,19*	*130841*
			Сметная прибыль			*279,43*	*65498*
25	73	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7550,275	316,13	2386832
			Накладные расходы			*30,43*	*229730*
			Сметная прибыль			*23,42*	*176802*
26	74	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	568,300	2931,62	1666042
			Накладные расходы			*740,80*	*420998*
			Сметная прибыль			*217,16*	*123411*
27	75	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта/после ручной доработки/	568,300	316,13	179654
			Накладные расходы			*30,43*	*17292*
			Сметная прибыль			*23,42*	*13308*
28	76	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	13314,464	689,04	9174198
			Сметная прибыль			*51,04*	*679570*
29	77	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1176,272	25,30	29755
			Накладные расходы			*3,75*	*4413*
			Сметная прибыль			*1,87*	*2204*
30	78	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, для обратной засыпки	м3 грунта	6942,303	316,13	2194637
			Накладные расходы			*30,43*	*211232*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*23,42*	*162566*
31	79	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11385,378	689,04	7844981
			Сметная прибыль			*51,04*	*581110*
32	80	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	6456,342	34,87	225110
			Накладные расходы			*4,10*	*26458*
			Сметная прибыль			*2,58*	*16675*
33	81	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1306,402	1160,75	1516407
			Накладные расходы			*293,31*	*383186*
			Сметная прибыль			*85,98*	*112326*
34	82	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	820,441	1710,72	1403545
			Сметная прибыль			*126,72*	*103966*
35	83	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6456,342	212,87	1374351
			Накладные расходы			*44,44*	*286930*
			Сметная прибыль			*15,77*	*101804*
36	84	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	355,831	3772,30	1342303
			Накладные расходы			*558,19*	*198623*
			Сметная прибыль			*279,43*	*99430*
37	337	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3157,447	316,13	998148
			Накладные расходы			*30,43*	*96071*
			Сметная прибыль			*23,42*	*73937*
38	338	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	237,657	2931,62	696721
			Накладные расходы			*740,80*	*176057*
			Сметная прибыль			*217,16*	*51609*
39	339	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта/после ручной доработки/	237,657	316,13	75129
			Накладные расходы			*30,43*	*7231*
			Сметная прибыль			*23,42*	*5565*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	340	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5567,971	689,04	3836555
			Сметная прибыль			*51,04*	*284189*
41	341	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	465,680	25,30	11780
			Накладные расходы			*3,75*	*1747*
			Сметная прибыль			*1,87*	*873*
42	342	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, для обратной засыпки	м3 грунта	2929,424	316,13	926065
			Накладные расходы			*30,43*	*89133*
			Сметная прибыль			*23,42*	*68597*
43	343	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4804,255	689,04	3310324
			Сметная прибыль			*51,04*	*245209*
44	344	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	2724,364	34,87	94989
			Накладные расходы			*4,10*	*11164*
			Сметная прибыль			*2,58*	*7036*
45	345	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	523,482	1160,75	607632
			Накладные расходы			*293,31*	*153545*
			Сметная прибыль			*85,98*	*45010*
46	346	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	318,423	1710,72	544732
			Сметная прибыль			*126,72*	*40351*
47	347	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2724,364	212,87	579931
			Накладные расходы			*44,44*	*121075*
			Сметная прибыль			*15,77*	*42958*
48	348	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	147,258	3772,30	555500
			Накладные расходы			*558,19*	*82198*
			Сметная прибыль			*279,43*	*41148*
49	433	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	109,647	236,56	25938

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*23,64*	*2592*
			Сметная прибыль			*17,52*	*1921*
50	434	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,253	2443,02	20162
			Накладные расходы			*617,33*	*5095*
			Сметная прибыль			*180,96*	*1493*
51	435	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	193,356	689,04	133230
			Сметная прибыль			*51,04*	*9869*
52	436	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	117,900	25,30	2982
			Накладные расходы			*3,75*	*442*
			Сметная прибыль			*1,87*	*221*
53	437	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, для обратной засыпки	м3 грунта	117,900	316,13	37271
			Накладные расходы			*30,43*	*3587*
			Сметная прибыль			*23,42*	*2761*
54	438	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	193,356	689,04	133230
			Сметная прибыль			*51,04*	*9869*
55	439	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	109,647	34,87	3823
			Накладные расходы			*4,10*	*449*
			Сметная прибыль			*2,58*	*283*
56	440	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	8,253	1160,75	9580
			Накладные расходы			*293,31*	*2421*
			Сметная прибыль			*85,98*	*710*
57	441	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	117,900	212,87	25097
			Накладные расходы			*44,44*	*5240*
			Сметная прибыль			*15,77*	*1859*
			Раздел: Трубопроводы				
58	445	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	8,200	525516,57	4309236

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*141560,33*	*1160795*
			Сметная прибыль			*38927,15*	*319203*
59	452	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8282,000	1677,24	13890902
			Сметная прибыль			*124,24*	*1028956*
60	449	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	649,430	6923,88	4496575
			Сметная прибыль			*512,88*	*333080*
61	450	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	845,269	3491,64	2951375
			Сметная прибыль			*258,64*	*218620*
62	451	2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2575,096	2695,68	6941635
			Сметная прибыль			*199,68*	*514195*
63	453	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	86,860	154,44	13415
			Сметная прибыль			*11,44*	*994*
64	454	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	150,793	129,60	19543
			Сметная прибыль			*9,60*	*1448*
65	458	2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,092	6131,16	141581
			Сметная прибыль			*454,16*	*10487*
66	459	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	236,944	3319,92	786635
			Сметная прибыль			*245,92*	*58269*
67	460	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	95,380	452,52	43161
			Сметная прибыль			*33,52*	*3197*
68	469	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт	30,000	75056,76	2251703
			Сметная прибыль			*5559,76*	*166793*
69	480	2304-0102-2006 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	7,000	146007,36	1022052
			Сметная прибыль			*10815,36*	*75708*
70	481	2304-0102-2005 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	24,000	77181,12	1852347
			Сметная прибыль			*5717,12*	*137211*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	482	2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	160,000	45888,12	7342099
			Сметная прибыль			*3399,12*	*543859*
72	515	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	48,000	8330,04	399842
			Сметная прибыль			*617,04*	*29618*
73	516	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	364,000	5459,40	1987222
			Сметная прибыль			*404,40*	*147202*
74	517	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1317,000	3274,56	4312596
			Сметная прибыль			*242,56*	*319452*
75	518	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	34,000	1783,08	60625
			Сметная прибыль			*132,08*	*4491*
76	497	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001/Гильзы/	м	40,905	13483,80	551555
			Сметная прибыль			*998,80*	*40856*
77	498	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001/Гильзы/	м	60,297	6923,88	417489
			Сметная прибыль			*512,88*	*30925*
78	499	2301-0501-1415 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 160x11,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/Гильзы/	м	369,963	4288,68	1586653
			Сметная прибыль			*317,68*	*117530*
79	513	2302-0101-1109 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4,000	4633,20	18533
			Сметная прибыль			*343,20*	*1373*
80	514	2302-0101-1061 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	20,000	2202,12	44042
			Сметная прибыль			*163,12*	*3262*
			Раздел: Колодцы сборные ж/б				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	547	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые ф1500мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	367,500	45053,29	16557083
			Накладные расходы			*7180,76*	*2638931*
			Сметная прибыль			*3337,28*	*1226451*
82	548	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	250,000	10133,64	2533410
			Сметная прибыль			*750,64*	*187660*
83	549	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	250,000	17578,08	4394520
			Сметная прибыль			*1302,08*	*325520*
84	550	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	250,000	17578,08	4394520
			Сметная прибыль			*1302,08*	*325520*
85	551	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 2ПП15-2	шт.	250,000	23056,92	5764230
			Сметная прибыль			*1707,92*	*426980*
86	552	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	250,000	1728,00	432000
			Сметная прибыль			*128,00*	*32000*
87	553	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	250,000	3171,96	792990
			Сметная прибыль			*234,96*	*58740*
88	554	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2727,561	1082,66	2953021
			Накладные расходы			*135,00*	*368222*
			Сметная прибыль			*80,20*	*218742*
89	561	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	19,000	10133,64	192539
			Сметная прибыль			*750,64*	*14262*
90	562	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	19,000	3688,20	70076
			Сметная прибыль			*273,20*	*5191*
91	563	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	57,000	10240,56	583712

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*758,56*	*43238*
92	564	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	19,000	8782,56	166869
			Сметная прибыль			*650,56*	*12361*
93	565	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	19,000	1728,00	32832
			Сметная прибыль			*128,00*	*2432*
94	579	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые ф1500мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	119,350	45053,29	5377110
			Накладные расходы			*7180,76*	*857024*
			Сметная прибыль			*3337,28*	*398304*
95	580	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	55,000	41659,92	2291296
			Сметная прибыль			*3085,92*	*169726*
96	581	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	55,000	26373,60	1450548
			Сметная прибыль			*1953,60*	*107448*
97	582	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9а	шт.	55,000	26373,60	1450548
			Сметная прибыль			*1953,60*	*107448*
98	583	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 2ПП20-2	шт.	55,000	42488,28	2336855
			Сметная прибыль			*3147,28*	*173100*
99	584	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	55,000	1728,00	95040
			Сметная прибыль			*128,00*	*7040*
100	585	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	55,000	3171,96	174458
			Сметная прибыль			*234,96*	*12923*
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтового прокрытия				
101	592	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	14218,820	103,55	1472353
			Накладные расходы			*6,96*	*98987*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7,67*	*109063*
102	593	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	853,129	557,28	475432
			Сметная прибыль			*41,28*	*35217*
103	594	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	853,129	689,04	587840
			Сметная прибыль			*51,04*	*43544*
			ИТОГО:				**186796130**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**9775807**
			Сметная прибыль				**13836750**
			Итого с временными		1,3 %	2428350,00	**189224480**
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	3916947,00	**193141427**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**197004256**
			Итого с НДС		12 %	23640511,00	**220644767**

скидка 10% *22 064 477*

Итого со скидкой *198 580 290*

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 Акті үшін
Для АКТов формы №2
КГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Т.А.Ә.
20___ж.

Заказчик: КГУ "УЭиИР" г.Алматы

Авторский надзор: ТОО "МАД"

«МаД»

Подрядчик: ТОО "Компания Нурай Строй"

"Компания-НурайСтрой"

Технический надзор: ТОО "Бэлко Строй"

Бэлко-строй