Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостраительства Казыгуртского района ЮКО" Форма №2
Инженер: ТОО "Амаль"
Подрядчик: ТОО "Андас-групп"
Договор № 27 от 5.05.2017 г.

Наименование стройки: **Строительство школы на 100 мест имени Кудайназарова в селе Кызылбулак, с/о Жигерген, Казыгуртского района ЮКО**

АКТ

о приемке выполненных работ за август месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК А (Том 2 Книга 2)								
		СТЕНЫ								
70	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	13	15575,25	1441,46	202478	18739	33213	4,54	59
		м3 кладки		3246,33	331,30	42202	4307	50,8	0,40	5
		Накладные расходы -		*2554,88*		*33213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1817,43*				*23627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*737,45*				*9587*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1450,41*		*18855*				
		Сметная стоимость				*254547*				
72	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	27	15607,37	1441,46	421399	38920	67383	4,38	118
		м3 кладки		3131,92	331,30	84562	8945	50,8	0,40	11
		Накладные расходы -		*2495,66*		*67383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1759,31*				*47501*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*736,35*				*19881*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1448,24*		*39103*				
		Сметная стоимость				*527884*				
74	Е11-080201-0203 11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	49	2675,90	150,05	131119	7353	33686	1,43	70
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1049,05	34,95	51403	1713	50,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*687,48*		*33686*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*550,67*				*26983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,81*				*6704*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,07*		*13184*				
		Сметная стоимость				*177990*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			754996	65011			247
			Тенге			178167	14964			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			754996				
	Материалы -		Тенге			511818				
	Всего заработная плата -		Тенге				193132			
		Накладные расходы -	Тенге			134283				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					98111		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					36172		
		Сметная прибыль -	Тенге			71142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			960421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата -	Тенге				193132			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			960421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата -	Тенге				193132			
		РАЗДЕЛ 7. Плиты перекрытий на отметке +3.300 Блок А (Том 2 Книга 3)								
228	Е11-070505-0104 11-070505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	31	3935,57	580,04	122003	17981	40890	2,10	65
		шт. сборных конструкций		1640,58	139,31	50858	4319	62,1	0,17	5
		Накладные расходы -		*1319,05*		*40890*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1105,31*				*34265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,73*				*6626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,37*		*13031*				
		Сметная стоимость				*175925*				
229	Е11-070505-0105 11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	58	5055,74	763,16	293233	44263	99832	2,74	159
		шт. сборных конструкций		2140,57	187,27	124153	10861	62,1	0,23	13
		Накладные расходы -		*1721,24*		*99832*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1445,59*				*83844*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*275,66*				*15988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*542,16*		*31445*				
		Сметная стоимость				*424510*				
231	Е11-070516-0115 11-070516-0115 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором/В15**	615	248,58	1,77	152878	1086	105071	0,30	183
		м шва		246,82	0,83	151792	509	62,1	–	1
		Накладные расходы -		*170,85*		*105071*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153,79*				*94579*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,06*				*10492*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,55*		*20636*				
		Сметная стоимость				*278585*				
		Антисейсмопояс								
236	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В15**	14	26166,04	2993,74	366325	41912	64829	8,25	116
		м3		6363,56	601,27	89090	8418	48,5	0,72	10
		Накладные расходы -		*4630,61*		*64829*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377,94*				*47291*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1252,67*				*17537*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2463,73*		*34492*				
		Сметная стоимость				*465646*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			934438	105243			523
			Тенге			415892	24107			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			934438				
	Материалы -		Тенге			413303				
	Всего заработная плата -		Тенге				440000			
		Накладные расходы -	Тенге			310622				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					259979		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					50643		
		Сметная прибыль -	Тенге			99605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1344665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							552
		Сметная заработная плата -	Тенге				440000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1344665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							552
		Сметная заработная плата -	Тенге				440000			
		РАЗДЕЛ 12. Кровля Блок А Раздел 12 (Том 2 Книга 4)								
		Чердак								
427	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/пергамин 350**	585,04	123,90	8,09	72488	4733	21689	0,07	41
		м2 изолируемой поверхности		52,24	1,88	30564	1100	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*37,07*		*21689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*30,53*				*17859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,55*				*3831*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,88*		*7534*				
		Сметная стоимость				*101712*				
428	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	585,04	218,83	19,83	128025	11599	82843	0,26	151
		м2 изолируемой поверхности		199,01	9,44	116426	5521	60,9	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*141,60*		*82843*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*126,94*				*74266*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,66*				*8577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,83*		*16869*				
		Сметная стоимость				*227738*				
429	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**90,38868**	**21487,31**	**--**	**1942210**	**--**	**82350**	**--**	**--**
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*911,06*		*82350*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*911,06*				*82350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1791,87*		*161965*				
		Сметная стоимость				*2186524*				
430	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм)**	**585,04**	**585,66**	**18,93**	**342633**	**11073**	**108358**	**0,36**	**208**
		м2		**243,33**	**9,32**	**142355**	**5451**	**60,9**	**0,01**	**7**
		Накладные расходы -		*185,21*		*108358*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*90014*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,36*				*18344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,67*		*36079*				
		Сметная стоимость				*487070*				
431	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**585,04**	173,70	6,47	101621	3787	7687	0,01	5
		м2 стяжки		6,01	3,08	3519	1803	60,9	--	2
		Накладные расходы -		*13,14*		*7687*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5,54*				*3241*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,60*				*4446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,95*		*8745*				
		Сметная стоимость				*118053*				
		Кровля								
432	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил,мауэрлатов	4,39	74010,29	881,06	324905	3868	57975	22,10	97
		м3		15802,61	348,85	69373	1531	59,8	0,37	2
		Накладные расходы -		*13206,13*		*57975*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9658,57*				*42401*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3547,56*				*15574*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6977,31*		*30630*				
		Сметная стоимость				*413510*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
433	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,39	5997,75	36,41	26330	160	2744	0,78	3
		м3		579,45	15,49	2544	68	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*625,16*		*2744*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*355,77*				*1562*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*269,39*				*1183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*529,83*		*2326*				
		Сметная стоимость				*31400*				
434	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	18,988	60711,45	665,75	1152789	12641	244483	22,50	427
		м3		16227,68	298,17	308131	5662	59,8	0,36	7
		Накладные расходы -		*12875,63*		*244483*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9882,45*				*187648*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2993,18*				*56835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5886,97*		*111782*				
		Сметная стоимость				*1509053*				
435	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	18,988	6471,26	26,30	122876	499	22092	1,88	36
		м3		1415,23	11,07	26872	210	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1163,47*		*22092*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852,93*				*16195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*310,55*				*5897*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*610,78*		*11597*				
		Сметная стоимость				*156565*				
436	Е11-100114-0402 11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка по фермам прогонов из брусьев	1,68	61211,79	829,74	102836	1394	16687	13,80	23
		м3		11429,71	340,57	19202	572	59,8	0,36	1
		Накладные расходы -		*9932,45*		*16687*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*7038,63*				*11825*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2893,82*				*4862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5691,54*		*9562*				
		Сметная стоимость				*129084*				
437	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - прогонов	1,68	5997,75	36,41	10076	61	1050	0,78	1
		м3		579,45	15,49	973	26	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*625,16*		*1050*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*355,77*				*598*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*269,39*				*453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*529,83*		*890*				
		Сметная стоимость				*12016*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
438	Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015	**Подшивка досками обшивки**	49,6	2566,11	13,95	127279	692	17660	0,53	26
		м2		390,75	5,87	19381	291	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*356,04*		*17660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*237,18*				*11764*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,86*				*5895*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233,77*		*11595*				
		Сметная стоимость				*156534*				
439	С121-070204-0303 21-070204-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	1,28	18722,15	--	23964	--	1016	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*793,82*		*1016*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,82*				*1016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1561,28*		*1998*				
		Сметная стоимость				*26979*				
440	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	1,28	6471,26	26,30	8283	34	1489	1,88	2
		м3		1415,23	11,07	1811	14	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1163,47*		*1489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852,93*				*1092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*310,55*				*397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*610,78*		*782*				
		Сметная стоимость				*10554*				
441	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	860	1612,98	60,38	1387165	51925	709680	1,71	1471
		м2 кровли		1270,32	16,97	1092479	14595	56,4	0,02	17
		Накладные расходы -		*825,21*		*709680*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*726,03*				*624390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,17*				*85290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*195,06*		*167748*				
		Сметная стоимость				*2264592*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
442	С121-100101-0401 21-100101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	951,16	1842,73	--	1752731	--	74316	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78,13*		*74316*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,13*				*74316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,67*		*146164*				
		Сметная стоимость				*1973211*				
443	С121-050301-2203 21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	0,009	185471,24	--	1669	--	71	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7863,98*		*71*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7863,98*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15466,82*		*139*				
		Сметная стоимость				*1879*				
444	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС-1,2,3**	0,19272	416119,79	5844,66	80195	1126	8186	42,70	8
		т		37505,55	853,09	7228	164	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*42474,19*		*8186*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*4591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*3595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*7070*				
		Сметная стоимость				*95451*				
445	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/пергамин шириной 1м	100,4	123,90	8,09	12440	812	3722	0,07	7
		м2 изолируемой поверхности		52,24	1,88	5245	189	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*37,07*		*3722*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*30,53*				*3065*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,55*				*657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,88*		*1293*				
		Сметная стоимость				*17455*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
446	С121-100102-0112 21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	90	1141,41	--	102727	--	4356	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,40*		*4356*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,40*				*4356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,18*		*8567*				
		Сметная стоимость				*115649*				
447	С121-100102-0302 21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	4	264,22	--	1057	--	45	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,20*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,20*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,03*		*88*				
		Сметная стоимость				*1190*				
448	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	860	60,33	8,09	51886	6958	29565	0,07	60
		м2 изолируемой поверхности		52,24	1,88	44929	1617	56,4	--	2
		Накладные расходы -		*34,38*		*29565*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*30,53*				*26252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,85*				*3313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,58*		*6516*				
		Сметная стоимость				*87967*				
449	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	860	97,92	--	84211	--	3571	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,15*		*3571*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,15*				*3571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,17*		*7023*				
		Сметная стоимость				*94804*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
450	Е11-120101-2002 11-120101-2002 РСНБ РК 2015	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	98	1271,96	666,96	124652	65363	23587	0,23	22
		м планки		177,96	139,70	17440	13690	56,4	0,13	12
		Накладные расходы -		*240,69*		*23587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*179,16*				*17558*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,53*				*6030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,01*		*11859*				
		Сметная стоимость				*160099*				
451	Е11-100114-0505 11-100114-0505 РСНБ РК 2015	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам**	5,3	914,17	37,86	4845	201	964	0,29	2
		м2 покрытия		214,54	14,94	1137	79	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*181,81*		*964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*137,23*				*727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,58*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,68*		*465*				
		Сметная стоимость				*6273*				
452	С121-070201-0301 21-070201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	0,10176	27829,73	--	2832	--	120	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1179,98*		*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1179,98*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2320,78*		*236*				
		Сметная стоимость				*3188*				
		Водосточная система								
453	Е11-120101-0901 11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	98	2248,79	90,80	220382	8898	42692	0,75	74
		м желобов		550,20	28,60	53920	2803	56,4	0,03	3
		Накладные расходы -		*435,63*		*42692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*326,44*				*31991*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,19*				*10701*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,75*		*21046*				
		Сметная стоимость				*284120*				
454	Е11-120101-0902 11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные/снегодежратель. Устройство	100	723,29	7,08	72329	708	15187	0,28	28
		м желобов		203,94	2,21	20394	221	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*151,87*		*15187*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*116,27*				*11627*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,60*				*3560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,01*		*7001*				
		Сметная стоимость				*94517*				
455	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой	**Желоб водосточный Д125**	98	901,39	--	88336	--	3745	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,22*		*3745*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,22*				*3745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,17*		*7367*				
		Сметная стоимость				*99448*				
456	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой	**Соединитель желоба Д125**	41	609,27	--	24980	--	1059	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,83*		*1059*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,83*				*1059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,81*		*2083*				
		Сметная стоимость				*28122*				
457	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой	**Угол желоба наружный Д125**	4	2295,20	--	9181	--	389	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*97,32*		*389*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,32*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,40*		*766*				
		Сметная стоимость				*10336*				
458	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой	Держатель желоба Д125	49	517,46	--	25356	--	1075	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,94*		*1075*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,94*				*1075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,15*		*2114*				
		Сметная стоимость				*28546*				
459	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой	Воронка выпускная Д100	7	1101,70	--	7712	--	327	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,71*		*327*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,71*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,87*		*643*				
		Сметная стоимость				*8682*				
460	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой	Труба выпускная Д100	55,2	1293,66	--	71410	--	3028	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,85*		*3028*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,85*				*3028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,88*		*5955*				
		Сметная стоимость				*80393*				
461	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой	**Труба соединительная Д100**	14	1293,66	--	18111	--	768	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,85*		*768*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,85*				*768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,88*		*1510*				
		Сметная стоимость				*20389*				
462	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой	**Держатель трубы Д100**	24	751,16	--	18028	--	764	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,85*		*764*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,85*				*764*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,64*		*1503*				
		Сметная стоимость				*20296*				
463	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой	**Колено трубы Д100**	16	1210,20	--	19363	--	821	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,31*		*821*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,31*				*821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,92*		*1615*				
		Сметная стоимость				*21799*				
464	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой	Отвод(колено нижнее) Д100	7	1210,20	--	8471	--	359	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,31*		*359*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,31*				*359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,92*		*706*				
		Сметная стоимость				*9537*				
465	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Снегозадержатель трубчатый	34	7511,57	--	255393	--	10829	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*318,49*		*10829*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*318,49*				*10829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*626,40*		*21298*				
		Сметная стоимость				*287519*				

Анкер АС-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
466	Е11-060301-0405 11-060301-0405 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании АС-1**	**0,10431**	**220457,91**	**3316,42**	**22996**	**346**	**2303**	**30,90**	**3**
		1т		**24140,01**	**1044,42**	**2518**	**109**	**48,5**	**0,94**	**--**
		Накладные расходы -		*22079,75*		*2303*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12214,45*				*1274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9865,31*				*1029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19403,01*		*2024*				
		Сметная стоимость				*27323*				
467	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0,04697**	**154051,60**	**--**	**7236**	**--**	**307**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6531,79*		*307*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6531,79*				*307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12846,67*		*603*				
		Сметная стоимость				*8146*				
468	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг /МНД-2/. Установка**	**0,05734**	**416119,79**	**5844,66**	**23860**	**335**	**2435**	**42,70**	**2**
		т стальных элементов		**37505,55**	**853,09**	**2151**	**49**	**62,1**	**1,03**	**--**
		Накладные расходы -		*42474,19*		*2435*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*1366*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*1070*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*2104*				
		Сметная стоимость				*28399*				
469	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,015372	381819,66	--	5869	--	249	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*489*				
		Сметная стоимость				*6607*				
				Пояс обвязки парапета						
470	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5	7,3	25297,46	2993,74	184671	21854	33535	8,25	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		6363,56	601,27	46454	4389	48,5	0,72	5
		Накладные расходы -		*4593,78*		*33535*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377,94*				*24659*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1215,84*				*8876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2391,30*		*17456*				
		Сметная стоимость				*235662*				
471	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**								
			0,887654	12948,44	1001,47	11494	889	5825	14,94	13
		т		11671,58	222,18	10360	197	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*5825*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*5120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*1385*				
		Сметная стоимость				*18704*				
472	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**								
			0,224624	146310,38	--	32865	--	1393	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*1393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*1393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*2741*				
		Сметная стоимость				*36999*				
473	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			0,41551	152887,91	--	63526	--	2694	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6482,45*		*2694*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*				*2694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12749,63*		*5298*				
		Сметная стоимость				*71517*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
474	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**0,24752**	**148972,61**	**--**	**36874**	**--**	**1563**	**--**	**--**
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*1563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*1563*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12423,12*		*3075*				
		Сметная стоимость				*41512*				
		Монолитный сердечник								
475	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15**	**1,3**	**28841,16**	**3798,08**	**37494**	**4938**	**7288**	**10,40**	**14**
		м3	**7828,91**	**841,90**	**10178**	**1094**	**48,5**	**1,01**	**1**	
		Накладные расходы -		*5606,52*		*7288*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*5467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1401,17*				*1822*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2755,81*		*3583*				
		Сметная стоимость				*48365*				
476	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,05323**	**12948,44**	**1001,47**	**689**	**53**	**349**	**14,94**	**1**
		т	11671,58	222,18	621	12	48,5	0,20	--	
		Накладные расходы -		*6562,07*		*349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1560,84*		*83*				
		Сметная стоимость				*1121*				
477	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0,00784**	**146310,38**	**--**	**1147**	**--**	**49**	**--**	**--**
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12201,12*		*96*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1291*				
478	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	**0,04539**	**152035,01**	**--**	**6901**	**--**	**293**	**--**	**--**
			--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*293*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12678,50*		*575*				
		Сметная стоимость				*7769*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**9367400**	**214946**			**2785**
			Тенге			**2056208**	**61458**			**69**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9367400**				
	Материалы -		Тенге			**2484086**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2117667**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4612161**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1665631**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1216858**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**448773**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**882642**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11915674**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2855**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2117667**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**11915674**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2855**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2117667**			

РАЗДЕЛ 13. Металлическая решетка МР-1(28шт) Блок А (Том 2 Книга 4)

479	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**								
		т	0,24192	39284,84	2330,52	9504	564	5698	46,60	11
				34185,76	290,68	8270	70	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23552,06*		*5698*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996,15*				*5079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2555,91*				*618*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5026,95*		*1216*				
		Сметная стоимость				*16418*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
480	С121-050308-0213 21-050308-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80**	6,44	471,00	--	3033	--	129	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,97*		*129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,97*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*39,28*		*253*				
		Сметная стоимость				*3415*				
481	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,01792	146310,38	--	2622	--	111	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12201,12*		*219*				
		Сметная стоимость				*2952*				
482	С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,2212	403945,86	--	89353	--	3789	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17127,30*		*3789*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127,30*				*3789*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*33685,85*		*7451*				
		Сметная стоимость				*100593*				
483	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. **Окраска масляная белилами с** добавлением колера, количество окрасок 2	7,02	588,27	0,67	4130	5	2151	0,65	5
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	3456	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*306,34*		*2151*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*1895*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*71,57*		*502*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*6783*				
				Жалюзийная решетка РЖ-1-2шт						
484	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. /Рейки и доски/Установка**								
		м3 древесины в конструкции	**0,0204**	**79307,04**	**665,75**	**1618**	**14**	**279**	**22,50**	**--**
				16227,68	**298,17**	**331**	**6**	**59,8**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		*13664,09*		*279*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9882,45*				*202*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3781,63*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7437,69*		*152*				
		Сметная стоимость				*2048*				
485	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**								
		м3	**0,0204**	**6471,26**	**26,30**	**132**	**1**	**24**	**1,88**	**--**
				1415,23	**11,07**	**29**	**--**	**59,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*1163,47*		*24*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852,93*				*17*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*310,55*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*610,78*		*12*				
		Сметная стоимость				*168*				
				Лестница ПЛ-1						
486	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА**								
		м3	**0,011**	**60711,45**	**665,75**	**668**	**7**	**142**	**22,50**	**--**
				16227,68	**298,17**	**179**	**3**	**59,8**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		*12875,63*		*142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9882,45*				*109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2993,18*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5886,97*		*65*				
		Сметная стоимость				*874*				
487	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**								
		м3	**0,011**	**6471,26**	**26,30**	**71**	**--**	**13**	**1,88**	**--**
				1415,23	**11,07**	**16**	**--**	**59,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*1163,47*		*13*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852,93*				*9*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*310,55*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*610,78*		*7*				
		Сметная стоимость				*91*				
				Ограждение кровли КО-80п/м						
488	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**								
		т конструкций	**0,44052**	**48899,35**	**18003,03**	**21541**	**7931**	**8856**	**28,90**	**13**
				23382,12	**5020,44**	**10300**	**2212**	**60,9**	**5,25**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*20103,89*		*8856*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*7620*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*1236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5520,26*		*2432*				
		Сметная стоимость				*32829*				
489	С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,2848	155873,02	--	44393	--	1882	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6609,02*		*1882*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6609,02*				*1882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12998,56*		*3702*				
		Сметная стоимость				*49977*				
490	С121-050106-1201 21-050106-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**								
		т	0,1496	225698,00	--	33764	--	1432	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9569,60*		*1432*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9569,60*				*1432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18821,41*		*2816*				
		Сметная стоимость				*38011*				
491	С121-050101-0108 21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)								
		т	0,00612	183422,13	--	1123	--	48	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7777,10*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7777,10*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15295,94*		*94*				
		Сметная стоимость				*1264*				
492	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей** эмалью ПФ-115 за 2 раза								
			12,775	114,61	1,66	1464	21	305	0,04	1
		м2		33,28	0,33	425	4	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*23,85*		*305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*233*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,63*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,08*		*142*				
		Сметная стоимость				*1910*				
		Слуховое окно-1шт								
493	Е11-100106-0101 11-100106-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство слуховых окон**	**1**	**5267,18**	**531,72**	**5267**	**532**	**3137**	**6,08**	**6**
		шт		**4460,29**	**213,31**	**4460**	**213**	**59,8**	**0,22**	--
		Накладные расходы -		*3136,64*		*3137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*2794,81*				*2795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*341,83*				*342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*672,31*		*672*				
		Сметная стоимость				*9076*				
494	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стропил**	**0,042**	**74010,29**	**881,06**	**3108**	**37**	**555**	**22,10**	**1**
		м3		**15802,61**	**348,85**	**664**	**15**	**59,8**	**0,37**	--
		Накладные расходы -		*13206,13*		*555*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9658,57*				*406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3547,56*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6977,31*		*293*				
		Сметная стоимость				*3956*				
495	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**0,042**	5997,75	36,41	252	2	26	0,78	--
		м3		579,45	15,49	24	1	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*625,16*		*26*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*355,77*				*15*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*269,39*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*529,83*		*22*				
		Сметная стоимость				*301*				
496	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	0,1118	60711,45	665,75	6788	74	1439	22,50	3
		м3		16227,68	298,17	1814	33	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*12875,63*		*1439*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9882,45*				*1105*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2993,18*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5886,97*		*658*				
		Сметная стоимость				*8886*				
497	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,1118	6471,26	26,30	723	3	130	1,88	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1415,23	11,07	158	1	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1163,47*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852,93*				*95*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*310,55*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*610,78*		*68*				
		Сметная стоимость				*921*				
498	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	3,2	1991,69	60,38	6373	193	2692	1,71	5
		м2 кровли		1270,32	16,97	4065	54	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*841,27*		*2692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*726,03*				*2323*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115,23*				*369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,64*		*725*				
		Сметная стоимость				*9790*				
499	С121-100101-0401 21-100101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	3,5392	1842,73	--	6522	--	277	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78,13*		*277*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,13*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,67*		*544*				
		Сметная стоимость				*7342*				
500	Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015	**Подшивка досками обшивки**	5,69	2566,11	13,95	14601	79	2026	0,53	3
		м2		390,75	5,87	2223	33	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*356,04*		*2026*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*237,18*				*1350*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,86*				*676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233,77*		*1330*				
		Сметная стоимость				*17957*				
501	С121-070204-0303 21-070204-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,1424	18722,15	--	2666	--	113	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*793,82*		*113*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,82*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1561,28*		*222*				
		Сметная стоимость				*3001*				
502	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**								
		м3	**0,1424**	**6471,26**	**26,30**	**922**	**4**	**166**	**1,88**	--
				1415,23	**11,07**	**202**	**2**	**59,8**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*1163,47*		*166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852,93*				*121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*310,55*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*610,78*		*87*				
		Сметная стоимость				*1175*				
503	С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**								
		м2	**0,42**	**7757,03**	**--**	**3258**	**--**	**138**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*328,90*		*138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*328,90*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*646,87*		*272*				
		Сметная стоимость				*3668*				
		Пожарная лестница ПЛ-1-1шт								
504	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**								
		т	0,3276	48899,35	18003,03	16019	5898	6586	28,90	9
				23382,12	5020,44	7660	1645	60,9	5,25	2
		Накладные расходы -		*20103,89*		*6586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*5667*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*919*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5520,26*		*1808*				
		Сметная стоимость				*24413*				
505	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отраждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
		т	0,3276	299949,74	--	98264	--	4166	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*4166*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*4166*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*25013,41*		*8194*				
		Сметная стоимость				*110625*				
506	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	9,5004	63,93	1,05	607	10	172	0,03	--
		м2		27,02	0,17	257	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,07*		*172*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*140*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,34*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*6,56*		*62*				
		Сметная стоимость				*841*				
507	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	9,5004	114,61	1,66	1089	16	227	0,04	--
		м2		33,28	0,33	316	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,85*		*227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*173*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,63*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*11,08*		*105*				
		Сметная стоимость				*1421*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			379875	15390			59
			Тенге			44849	4300			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			145194				
	Материалы -		Тенге			28198				
	Всего заработная плата -		Тенге				18992			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97380				
		Накладные расходы -	Тенге			17610				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10988		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6622		
		Сметная прибыль -	Тенге			13024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			175828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				18992			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			234681				
	Материалы -		Тенге			6442				
	Всего заработная плата -		Тенге				30157			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			187616				
		Накладные расходы -	Тенге			29095				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18366		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10729		
		Сметная прибыль -	Тенге			21102				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			284878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				30157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			460706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				49149			
		РАЗДЕЛ 14. Крыльцо Кр-1, Пандус-Пн-1 Блок А (Том 2 Книга 4)								
508	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	9,4	18630,08	411,04	175123	3864	22084	4,05	38
		м3		2946,05	138,47	27693	1302	48,5	0,15	1
		Накладные расходы -		*2349,34*		*22084*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*14062*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*853,35*				*8021*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,35*		*15777*				
		Сметная стоимость				*212983*				
509	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	9,541	788,00	--	7518	--	319	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,41*		*319*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,41*				*319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,71*		*627*				
		Сметная стоимость				*8464*				
510	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,17798	13340,44	681,87	2374	121	1232	16,88	3
		т		12383,17	188,86	2204	34	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6921,60*		*1232*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*1085*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*288*				
		Сметная стоимость				*3894*				
511	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012/С-1	0,17798	210720,32	--	37504	--	1590	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*8934,54*		*1590*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8934,54*				*1590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17572,39*		*3128*				
		Сметная стоимость				*42222*				
512	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях/Крыльцо,ступени,пандус**	83,19	4593,35	86,21	382121	7172	50101	0,80	67
		м2 покрытия		610,41	31,49	50780	2620	60,9	0,04	3
		Накладные расходы -		*602,25*		*50101*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*390,92*				*32521*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*211,33*				*17581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*415,65*		*34578*				
		Сметная стоимость				*466800*				
		Ограждение ОГ-1,2								
513	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,19255	48899,35	18003,03	9416	3466	3871	28,90	6
		т		23382,12	5020,44	4502	967	60,9	5,25	1
		Накладные расходы -		*20103,89*		*3871*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*3331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5520,26*		*1063*				
		Сметная стоимость				*14350*				
514	С123-010302-0318 23-010302-0318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	42,5	4210,67	--	178953	--	7588	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*178,53*		*7588*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,53*				*7588*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,14*		*14923*				
		Сметная стоимость				*201464*				
515	С123-010302-0325 23-010302-0325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	33,4	6058,39	--	202350	--	8580	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*256,88*		*8580*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*256,88*				*8580*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*505,22*		*16874*				
		Сметная стоимость				*227804*				
516	С123-010302-0306 23-010302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**								
		м	66,8	1450,81	--	96914	--	4109	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,51*		*4109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,51*				*4109*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*120,99*		*8082*				
		Сметная стоимость				*109105*				
517	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**								
		шт.	149	428,36	--	63826	--	2706	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,16*		*2706*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,16*				*2706*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*35,72*		*5323*				
		Сметная стоимость				*71855*				
518	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
		т	0,00657	309721,68	827,40	2035	5	601	198,00	1
				154683,54	340,57	1016	2	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*494*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32098,28*		*211*				
		Сметная стоимость				*2847*				
519	Е11-120101-0801 11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, повски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб								
		м2 фасада (без вычета проемов)	2,34	277,41	0,53	649	1	163	0,13	--
				98,30	0,25	230	1	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*69,70*		*163*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*55,58*				*130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,12*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*27,77*		*65*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*877*				
520	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Хомуты**	0,013	416119,79	5844,66	5410	76	552	42,70	1
		т стальных элементов		37505,55	853,09	488	11	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*42474,19*		*552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*477*				
		Сметная стоимость				*6439*				
		Желоб водосточный ЖВ-1								
521	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/Лоток. Устройство**	18	2366,56	8,44	42598	152	9376	0,97	17
		м2 покрытия		713,06	2,24	12835	40	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*520,87*		*9376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*403,43*				*7262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,45*				*2114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,99*		*4158*				
		Сметная стоимость				*56132*				
522	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/Фартук**	30	2366,56	8,44	70997	253	15626	0,97	29
		м2 покрытия		713,06	2,24	21392	67	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*520,87*		*15626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*403,43*				*12103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,45*				*3523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,99*		*6930*				
		Сметная стоимость				*93553*				
523	С121-050106-1201 21-050106-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,04128	225698,00	--	9317	--	395	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9569,60*		*395*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9569,60*				*395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18821,41*		*777*				
		Сметная стоимость				*10489*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1287104	15112			162
			Тенге			121140	5043			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			735645				
		Материалы -	Тенге			553023				
		Всего заработная плата -	Тенге				120714			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46821				
		Местные материалы -	Тенге			7518				
		Накладные расходы -	Тенге			102039				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					67966		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34073		
		Сметная прибыль -	Тенге			67015				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			904699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				120714			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			73241				
		Материалы -	Тенге			1447				
		Всего заработная плата -	Тенге				5469			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63826				
		Накладные расходы -	Тенге			6577				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3331		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3246		
		Сметная прибыль -	Тенге			6385				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			86204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5469			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			478218				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			478218				
		Накладные расходы -	Тенге			20276				
		Сметная прибыль -	Тенге			39880				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			538374				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1529277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				126183			

РАЗДЕЛ 2. БЛОК Б.В (Том 2 Книга 8)

Парапет внутренние стены

115	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	42,47	15575,25	1441,46	661481	61219	108506	4,54	193
		м3 кладки		3246,33	331,30	137872	14070	50,8	0,40	17
		Накладные расходы -		*2554,88*		*108506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1817,43*				*77186*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*737,45*				*31319*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1450,41*		*61599*				
		Сметная стоимость				*831586*				
116	Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	-111,763158	-181,38		-20272		-11594	-0,22	-24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-181,38	--	-20272	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*103,74*		*11594*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*92,14*				*10298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,60*				*1296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,81*		*2549*				
		Сметная стоимость				*-6128*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**641209**	**61219**			**168**
			Тенге			**117599**	**14070**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			641209				
	Материалы -		Тенге			462390				
	Всего заработная плата -		Тенге				131670			
		Накладные расходы -	Тенге			96911				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					66888		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					30023		
		Сметная прибыль -	Тенге			59050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			797170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -	Тенге				131670			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			797170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -	Тенге				131670			

РАЗДЕЛ 3. Металлическая решетка РШ-1(12шт) Блок Б,В (Том 2 Книга 8)

117	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	0,35172	39284,84	2330,52	13817	820	8284	46,60	16
		т		34185,76	290,68	12024	102	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23552,06*		*8284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996,15*				*7385*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2555,91*				*899*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5026,95*		*1768*				
		Сметная стоимость				*23869*				
118	С121-050308-0213 21-050308-0213 РСНБ РК 2015 **в ценах IV** квартала 2016 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	27	471,00	--	12717	--	539	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,97*		*539*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,97*				*539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,28*		*1060*				
		Сметная стоимость				*14317*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	0,26424	403945,86	--	106739	--	4526	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17127,30*		*4526*		*4526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127,30*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*8901*				
		Сметная стоимость				*120166*				
120	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	10,2	588,27	0,67	6000	7	3125	0,65	7
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	5021	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*306,34*		*3125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*2754*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*730*				
		Сметная стоимость				*9855*				
121	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,378	309721,68	827,40	117075	313	34590	198,00	75
		т		154683,54	340,57	58470	129	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*34590*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*28421*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*6169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*12133*				
		Сметная стоимость				*163798*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			256348	1139			98
			Тенге			75516	234			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135792				
		Материалы -	Тенге			59264				
		Всего заработная плата -	Тенге				63624			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12717				
		Накладные расходы -	Тенге			31174				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31174		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7079		
		Сметная прибыль -	Тенге			13357				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			180324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				63624			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			120556				
	Материалы -		Тенге			974				
	Всего заработная плата -		Тенге				12126			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			106739				
		Накладные расходы -	Тенге			7385				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7385		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5424		
		Сметная прибыль -	Тенге			10235				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			138176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				12126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			318500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				75750			
		РАЗДЕЛ 4. Деформационный шов Блок Б,В (Том 2 Книга 8)								
122	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство из листовой оцинкованной стали**	2,85	2366,56	8,44	6745	24	1484	0,97	3
		м2		713,06	2,24	2032	6	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*520,87*		*1484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*403,43*				*1150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,45*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,99*		*658*				
		Сметная стоимость				*8888*				
123	Е11-260201-0104 11-260201-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	1,264	23915,33	1628,33	30229	2058	12015	17,50	22
		м3 изоляции		14158,73	571,49	17897	722	55,3	0,69	1
		Накладные расходы -		*9505,20*		*12015*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8145,81*				*10296*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1359,39*				*1718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2673,64*		*3379*				
		Сметная стоимость				*45623*				
124	С121-110101-0201 21-110101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем марки П 75 ГОСТ 10140-2003	0,1264	15948,38	--	2016	--	85	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*676,21*		*85*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*676,21*				*85*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1329,97*		*168*				
		Сметная стоимость				*2270*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**38990**	**2082**			**25**
			Тенге			**19929**	**729**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**38990**				
	Материалы -		Тенге			**14963**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20658**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2016**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11446**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11446**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2139**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4035**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**54470**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20658**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**54470**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20658**			
		РАЗДЕЛ 5. Перемычки Прм-1-10 Блок Б,В (Том 2 Книга 8)								
125	**Е11-060701-0109** **11-060701-0109** **РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**8,922**	**33566,78**	**2775,88**	**299483**	**24766**	**59112**	**13,10**	**117**
		м3		**9731,73**	**558,23**	**86826**	**4981**	**48,5**	**0,67**	**6**
		Накладные расходы -		*6625,46*		*59112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4990,63*				*44526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1634,83*				*14586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3215,38*		*28688*				
		Сметная стоимость				*387283*				
126	**Е11-060301-0701** **11-060301-0701** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**1,82222**	**12948,44**	**1001,47**	**23595**	**1825**	**11958**	**14,94**	**27**
		т		11671,58	222,18	21268	405	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*11958*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*10511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*1446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*2844*				
		Сметная стоимость				*38397*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,40746	146310,38	--	59616	--	2528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*2528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*2528*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12201,12*		*4971*				
		Сметная стоимость				*67115*				
128	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	1,41476	148972,61	--	210760	--	8936	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*8936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*8936*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12423,12*		*17576*				
		Сметная стоимость				*237272*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			593454	26591			144
			Тенге			108095	5385			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			593454				
	Материалы -		Тенге			188392				
	Всего заработная плата -		Тенге				113480			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			270376				
		Накладные расходы -	Тенге			82534				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					55038		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					27496		
		Сметная прибыль -	Тенге			54079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			700371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата -	Тенге				113480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			700371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата -	Тенге				113480			

РАЗДЕЛ 15. Кровля(ФЕРМА) Блок Б,В (Том 2 Книга 9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	Е11-090302-0101 11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м/Ф-1,2	9,62044	36775,44	16009,49	353796	154018	149641	23,00	221
		т конструкций		17740,82	4305,07	170674	41417	60,9	4,52	44
		Накладные расходы -		*15554,49*		*149641*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13425,95*				*129164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2128,54*				*20477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4186,39*		*40275*				
		Сметная стоимость				*543712*				
358	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж ПРОГОНОВ, П-1,П-2.	10,153	21237,36	7866,02	215623	79864	88748	14,10	143
		т		10614,20	1736,73	107766	17633	60,9	1,60	16
		Накладные расходы -		*8741,10*		*88748*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7521,71*				*76368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1219,38*				*12380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2398,28*		*24350*				
		Сметная стоимость				*328721*				
360	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	19,77344	9422,75	1943,75	186320	38435	80123	5,25	104
		т		5751,17	2,48	113720	49	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*4052,07*		*80123*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3503,97*				*69286*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*548,09*				*10838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,99*		*21315*				
		Сметная стоимость				*287759*				
361	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж СВЯЗЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, СГ-1,2,3,4,5	9,26228	57826,99	13770,65	535610	127548	293170	56,50	523
		т		42532,07	3465,35	393944	32097	60,9	3,61	33
		Накладные расходы -		*31652,02*		*293170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28012,43*				*259459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3639,59*				*33711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7158,32*		*66302*				
		Сметная стоимость				*895082*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
364	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж СВЯЗЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, СВ-1,2,3,4,5**	2,6455	57826,99	13770,65	152981	36430	83735	56,50	149
		т		42532,07	3465,35	112519	9168	60,9	3,61	10
		Накладные расходы -		*31652,02*		*83735*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28012,43*				*74107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3639,59*				*9629*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7158,32*		*18937*				
		Сметная стоимость				*255654*				
369	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж РАСПОРОК из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, РС-1,2**	7,0512	57826,99	13770,65	407750	97100	223185	56,50	398
		т		42532,07	3465,35	299902	24435	60,9	3,61	25
		Накладные расходы -		*31652,02*		*223185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28012,43*				*197521*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3639,59*				*25663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7158,32*		*50475*				
		Сметная стоимость				*681409*				
372	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка каркасов в целом	18,95898	5130,38	1106,88	97267	20985	42046	2,96	56
		т		3149,17	1,66	59705	31	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2217,74*		*42046*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1918,86*				*36380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*298,89*				*5667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*587,85*		*11145*				
		Сметная стоимость				*150458*				
373	Е11-130301-1502 11-130301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126/в два слоя	1123,24018	177,35	1,66	199209	1860	29777	0,04	48
		м2		33,28	0,33	37382	372	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*26,51*		*29777*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*20463*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,29*				*9314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,31*		*18319*				
		Сметная стоимость				*247305*				
374	Е11-130301-1706 11-130301-1706 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой** огнезащитной ВПМ-2/в два слой	1123,24018	3738,97	27,44	4199762	30820	377002	0,39	437
		м2		303,70	9,78	341123	10982	54,2	0,02	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*335,64*		*377002*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*169,90*				*190841*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*165,74*				*186162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*325,97*		*366141*				
		Сметная стоимость				*4942906*				
		Узел опоры фермы-16шт								
375	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**0,73872**	**39148,16**	**5652,72**	**28920**	**4176**	**14819**	**31,40**	**23**
		т стальных элементов		**27580,19**	**844,80**	**20374**	**624**	**62,1**	**1,02**	**1**
		Накладные расходы -		*20060,25*		*14819*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*17651,92*				*13040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2408,32*				*1779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4736,67*		*3499*				
		Сметная стоимость				*47238*				
		Парапет фермы								
381	**Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т**	**0,15688**	**68900,30**	**7129,56**	**10809**	**1118**	**6210**	**73,60**	**12**
		т		**57498,53**	**254,72**	**9020**	**40**	**60,9**	**0,27**	**--**
		Накладные расходы -		*39584,38*		*6210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35171,73*				*5518*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4412,65*				*692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8678,77*		*1362*				
		Сметная стоимость				*18381*				
382	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**0,15688**	**2139,26**	**516,29**	**336**	**81**	**150**	**1,34**	**--**
		т		**1362,65**	**0,83**	**214**	**--**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*956,27*		*150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*830,36*				*130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,91*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,64*		*39*				
		Сметная стоимость				*525*				
383	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**0,1584488**	**157967,67**	**--**	**25030**	**--**	**1061**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6697,83*		*1061*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6697,83*				*1061*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13173,24*		*2087*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*28179*				
384	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	4,54952	57,31	0,83	261	4	54	0,02	--
		м2		16,64	0,17	76	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,92*		*54*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,11*				*41*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*25*				
		Сметная стоимость				*340*				
385	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	13,92	2313,42	8,44	32203	118	7219	0,97	14
		м2 покрытия		713,06	2,24	9926	31	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*518,62*		*7219*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*403,43*				*5616*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115,19*				*1604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,56*		*3154*				
		Сметная стоимость				*42576*				
386	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий из профилированного настила**	32,1	747,36	8,44	23990	271	14516	0,97	31
		м2		713,06	2,24	22889	72	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*452,22*		*14516*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*403,43*				*12950*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,79*				*1566*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,97*		*3081*				
		Сметная стоимость				*41587*				
387	С121-100103-0506 21-100103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	32,1	1538,44	--	49384	--	2094	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65,23*		*2094*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,23*				*2094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,29*		*4118*				
		Сметная стоимость				*55596*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**6519248**	**592826**			**2160**
			Тенге			1699234	136952			150
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4558757				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			4015327				
	Всего заработная плата -		Тенге				443851			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			74414				
		Накладные расходы -	Тенге			446543				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					242951		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					203592		
		Сметная прибыль -	Тенге			400424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5405724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							574
		Сметная заработная плата -	Тенге				443851			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1960491				
	Материалы -		Тенге			137448				
	Всего заработная плата -		Тенге				1392335			
		Накладные расходы -	Тенге			967009				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					847932		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					119077		
		Сметная прибыль -	Тенге			234200				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3161700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1736
		Сметная заработная плата -	Тенге				1392335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			8567424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2310
		Сметная заработная плата -	Тенге				1836186			
		РАЗДЕЛ 16. Подвесной потолок Блок Б,В (Том 2 Книга 9)								
		Потолок в спортзале								
388	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**								
		м2 изолируемой поверхности	410	273,22 52,24	8,09 1,88	112019 21420	3317 771	17796 56,4	0,07 --	28 1
		Накладные расходы -		*43,40*		*17796*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*30,53*				*12516*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,88*				*5280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,33*		*10385*				
		Сметная стоимость				*140200*				
389	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**								
		м2 утепляемого покрытия	210	587,42 330,04	33,84 7,44	123359 69309	7107 1562	46896 56,4	0,40 0,01	85 2
		Накладные расходы -		*223,32*		*46896*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*190,34*				*39971*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,98*				*6925*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,86*		*13620*				
		Сметная стоимость				*183876*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
390	С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	21,63	21487,31	--	464771	--	19706	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*911,06*		*19706*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*911,06*				*19706*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1791,87*		*38758*				
		Сметная стоимость				*523235*				
391	Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	210	417,08	13,95	87588	2929	55633	0,53	110
		м2 потолков		390,75	5,87	82059	1232	59,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*264,92*		*55633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*237,18*				*49808*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,74*				*5826*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,56*		*11458*				
		Сметная стоимость				*154679*				
392	С121-070203-0212 21-070203-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Доски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 175 мм до 275 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	6,72	33293,87	--	223735	--	9486	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1411,66*		*9486*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1411,66*				*9486*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2776,44*		*18658*				
		Сметная стоимость				*251879*				
393	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	6,72	5997,75	36,41	40305	245	4201	0,78	5
		м3 древесины в конструкции		579,45	15,49	3894	104	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*625,16*		*4201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*355,77*				*2391*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*269,39*				*1810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*529,83*		*3560*				
		Сметная стоимость				*48067*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394	Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж подвесного потолка из профилированного листа**	210	427,17	129,50	89705	27196	39462	0,32	67
		м2		238,63	28,85	50113	6058	60,9	0,03	6
		Накладные расходы -		*187,91*		*39462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*162,89*				*34208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,02*				*5254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,21*		*10333*				
		Сметная стоимость				*139500*				
395	С121-100104-0522 21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Окрашеный профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	210	2348,74	--	493235	--	20913	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*99,59*		*20913*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,59*				*20913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*195,87*		*41132*				
		Сметная стоимость				*555280*				
396	С121-130211-0302 21-130211-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87**	0,0561	1546459,74	--	86756	--	3678	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65569,89*		*3678*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65569,89*				*3678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128962,37*		*7235*				
		Сметная стоимость				*97669*				
397	Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	500,8	427,17	129,50	213925	64855	94107	0,32	159
		м2		238,63	28,85	119507	14447	60,9	0,03	13
		Накладные расходы -		*187,91*		*94107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*162,89*				*81578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,02*				*12529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,21*		*24643*				
		Сметная стоимость				*332674*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
398	С121-100103-1005 21-100103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010/+коньковый проф.лист**	500,8	1991,16	--	997173	--	42280	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,43*		*42280*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,43*				*42280*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*166,05*		*83156*				
		Сметная стоимость				*1122609*				
		Потолок в актовом зале								
399	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	460	273,22	8,09	125680	3721	19966	0,07	32
		м2 изолируемой поверхности		52,24	1,88	24032	865	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*43,40*		*19966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*30,53*				*14042*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,88*				*5924*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*25,33*		*11652*				
		Сметная стоимость				*157298*				
400	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	240	587,42	33,84	140982	8123	53596	0,40	97
		м2 утепляемого покрытия		330,04	7,44	79210	1786	56,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*223,32*		*53596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*190,34*				*45681*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,98*				*7915*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*64,86*		*15566*				
		Сметная стоимость				*210144*				
401	С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	24,72	21487,31	--	531166	--	22521	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*911,06*		*22521*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*911,06*				*22521*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1791,87*		*44295*				
		Сметная стоимость				*597982*				
402	Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	240	417,08	13,95	100100	3347	63581	0,53	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 потолков		390,75	5,87	93781	1408	59,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*264,92*		*63581*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*237,18*				*56923*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,74*				*6658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,56*		*13094*				
		Сметная стоимость				*176775*				
403	С121-070203-0212 21-070203-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Доски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 175 мм до 275 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86								
		м3	7,68	33293,87	--	255697	--	10842	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1411,66*		*10842*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1411,66*				*10842*		
		Сметная стоимость		*2776,44*		*21323*				
404	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита				*287862*				
		м3 древесины в конструкции	7,68	5997,75	36,41	46063	280	4801	0,78	6
		Накладные расходы -		579,45	15,49	4450	119	59,8	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*625,16*		*4801*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*355,77*				*2732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,39*				*2069*		
		Сметная стоимость		*529,83*		*4069*				
405	Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах				*54933*				
		м2 потолка	240	1384,56	9,28	332294	2227	130233	0,98	235
		Накладные расходы -		773,04	3,30	185530	791	59,8	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*542,64*		*130233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*464,25*				*111420*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,39*				*18813*		
		Сметная стоимость		*154,18*		*37002*				
406	С122-030201-0103 22-030201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012				*499529*				
		м2	247,2	329,70	--	81502	--	3456	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*13,98*		*3456*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,98*				*3456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,49*		*6797*				
		Сметная стоимость				*91754*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**4546055**	**123347**			**950**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**733302**	**29143**			**29**
		Материалы -	Тенге			**4242424**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**513411**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**572321**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3134035**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**335484**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**335484**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**194103**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**366233**				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**			**4944141**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**734**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**572321**			
		Материалы -	Тенге			**303630**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**41960**				
		Накладные расходы -	Тенге				**190124**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**115785**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**115785**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**17784**		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**33553**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**452969**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**244**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**190124**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**5397109**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**978**
							762445			

РАЗДЕЛ 17. Кровля Блок В (Том 2 Книга 9)

407	Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	м2	111,52	531,70	17,89	59295	1995	10901	0,16	17
		Накладные расходы -			125,41	2,52	13985	281	56,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%			*97,75*		*10901*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*72,15*				*8046*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*25,60*				*2855*		
		Сметная стоимость			*50,36*		*5616*				
408	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**					*75812*				
			30		8811,51	1173,61	264345	35208	48253	2,71	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1818,76	281,60	54563	8448	56,4	0,34	10
		Накладные расходы -		*1608,44*		*48253*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1184,61*				*35538*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*423,84*				*12715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,60*		*25008*				
		Сметная стоимость				*337606*				
409	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/толщ.30мм**	111,52	520,50	70,57	58046	7870	14207	0,24	27
		м2 стяжки		163,08	16,07	18187	1792	56,4	0,02	2
		Накладные расходы -		*127,40*		*14207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*101,04*				*11268*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,35*				*2939*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,83*		*5780*				
		Сметная стоимость				*78033*				
410	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	111,52	240,52	15,51	26823	1730	1976	0,01	2
		м2 стяжки		9,06	3,73	1010	416	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*17,72*		*1976*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*7,21*				*804*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,50*				*1171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,66*		*2304*				
		Сметная стоимость				*31103*				
411	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,32117	44356,57	1376,39	14246	442	7990	56,40	18
		т		42980,18	447,25	13804	144	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*24877,25*		*7990*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22061,14*				*7085*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2816,11*				*904*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5538,71*		*1779*				
		Сметная стоимость				*24015*				
412	С121-050301-2205 21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,32117	184105,17	--	59129	--	2507	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7806,06*		*2507*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7806,06*				*2507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15352,90*		*4931*				
		Сметная стоимость				*66567*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
413	Е11-120101-0209 11-120101-0209 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**								
		м2 кровли	117,78	118,37	9,33	13941	1099	7882	0,13	15
		Накладные расходы -		102,75	2,54	12102	300	56,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*66,92*		*7882*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,39*				*6995*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*				*888*		
		Сметная стоимость		*14,82*		*1746*				
414	С121-100403-1205 21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**				*23569*				
		м2	135,447	582,96	--	78960	--	3348	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,72*		*3348*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,72*				*3348*		
		Сметная стоимость		*48,61*		*6585*				
415	С121-100403-1105 21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**				*88893*				
		м2	136,6248	696,43	--	95150	--	4034	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,53*		*4034*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,53*				*4034*		
		Сметная стоимость		*58,08*		*7935*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			*107119*				
			Тенге			669936	48345			160
						113652	11379			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			669936				
	Всего заработная плата -		Тенге			274700				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				125031			
		Накладные расходы -	Тенге			233239				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			101099				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					69737		
		Сметная прибыль -	Тенге			61683		31362		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			798846				174
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				125031			
		Сметная заработная плата -	Тенге			798846				174
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				125031			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 13. Ограждение (Том 2 Книга 15)

2	ЕУ1-32-19 Т1-32-19	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, строительные работы**	160 м	4477,93	525,14	716468	84022	173477	0,53	85
		Накладные расходы -		438,97	173,88	70235	27821	140	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 140%		*1084,23*		*173477*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*857,99*				*137278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,24*				*36199*		
		Сметная стоимость		*444,97*		*71196*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			*961140*				
			Тенге			716468	84022			85
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70235	27821			--
		Материалы -	Тенге			716468				
		Всего заработная плата -	Тенге			562211				
		Накладные расходы -	Тенге				98056			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			173477				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					137278		
		Сметная прибыль -	Тенге					36199		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			961141				
		Сметная заработная плата -	Тенге				98056			85
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			961141				
		Сметная заработная плата -	Тенге				98056			85
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			26705521	1355274			7566
			Тенге			5753818	335587			343
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23534704				
		Материалы -	Тенге			10081083				
		Всего заработная плата -	Тенге				4459195			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8483159				
		Местные материалы -	Тенге			7518				
		Накладные расходы -	Тенге			3712174				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2603897		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1108277		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			1871531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29426628				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				4459195			5868
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2692599				
	Материалы -		Тенге			188270				
	Всего заработная плата -		Тенге				1630210			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			358181				
		Накладные расходы -	Тенге			1149059				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					992798		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					156261		
		Сметная прибыль -	Тенге			307333				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4148991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1630210			2041
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			478218				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			478218				
		Накладные расходы -	Тенге			20276				
		Сметная прибыль -	Тенге			39880				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			538374				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			33805774				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				6089405			7909
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				33805774				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				507087				
		Зимнее удорожание 0,7 %				236640				
		Итого:				34549501				
		Итого по сметному расчету в текущих цен с к=1,0697784				36960310				
		НДС 12%				4435237				
		Итого с НДС				41395547				
		Итого с понижающим коэффициентом (К=0,9675893555725)				40053891				

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Андас-групп"

Начальник участка _____ **А. Бухарбаев**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Амаль"

Инженер-эксперт _____ **Унгаров Т.А.**