Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостраительства Казыгуртского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Амаль"
Подрядчик: ТОО "Андас-групп"
Договор № 27 от 5.05.2017 г. Доп. соглашение №1 от 9.11.2017 г.

Форма №2

Наименование стройки: **Строительство школы на 100 мест имени Кудайназарова в селе Кызылбулак, с/о Жигерген, Казыгуртского района ЮКО**

АКТ №3

о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (БЛОК Б,В)										
		ПОТОЛОК										
1	Е11-150401-0202 11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	11,63	34,26	0,49	398	6	199	0,04	1		
		м2 окрашиваемой поверхности		30,92	0,24	360	3	54,8	–	–		
2	Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	721,56	505,75	3,11	364926	2241	150032	0,49	354		
		м2 окрашиваемой поверхности		377,96	1,47	272718	1062	54,8	–	1		
3	Е11-150403-0706 11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	721,56	-149,07	-0,85	-107564	-611	-48734	-0,15	-108		
		м2 окрашиваемой поверхности		-122,84	-0,40	-88639	-292	54,8	–	–		
		СТЕНЫ										
4	Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	43,08	69,66	0,49	3001	21	1532	0,09	4		
		м2 окрашиваемой поверхности		64,65	0,24	2785	10	54,8	–	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1034,38	418,18	2,93	432554	3030	171306	0,39	403
		м2 окрашиваемой поверхности		300,82	1,39	311165	1437	54,8	--	2
6	Е11-150403-0705 11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	1034,38	-113,62	-0,67	-117525	-693	-50782	-0,11	-113
		м2 окрашиваемой поверхности		-89,27	-0,32	-92336	-333	54,8	--	--
7	Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	123,85	4474,79	13,00	554203	1611	107735	2,00	248
		м2		1581,02	6,36	195809	787	54,8	0,01	1
8	Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	480,69	537,88	2,08	258556	1001	96569	0,47	225
		м2		365,62	0,98	175748	473	54,8	--	1
		Отделочные работы по Фасаду								
9	Е11-150212-0201 11-150212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отделка фасадов, АСПОЛ	656,53	2207,86	5,02	1449525	3295	105433	0,32	211
		м2		290,81	2,24	190928	1468	54,8	--	2
10	Е11-150402-0401 11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	656,53	443,81	1,99	291376	1307	26916	0,09	61
		м2		73,90	0,91	48518	598	54,8	--	1
11	С121-030302-0610 21-030302-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плитки бетонные сплитерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	68,9022	1206,87	--	83156	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	**Е11-150201-0301 11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм**								
			165,78	**383,13**	**0,66**	**63515**	**109**	**24078**	**0,52**	**53**
		м		**265,04**	**--**	**43938**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
13	**Е11-150402-0401 11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая/ОТКОСЫ**								
			33,156	**443,81**	**1,99**	**14715**	**66**	**1359**	**0,09**	**3**
		м2		**73,90**	**0,91**	**2450**	**30**	**54,8**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3290835**	**11382**			**1341**
			Тенге			**1063444**	**5244**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3290835				
	Материалы -		Тенге			2132853				
	Всего заработная плата -		Тенге				1068688			
	Местные материалы -		Тенге			83156				
		Накладные расходы -	Тенге			585641				
		в т. ч. накладные первого уровня -	Тенге					585641		
		Сметная прибыль -	Тенге			310118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4186594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1348
		Сметная заработная плата -	Тенге				1068688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4186594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1348
		Сметная заработная плата -	Тенге				1068688			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
		УЗЕЛ 109-64,19м2								
14	**Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**								
			64,19	**538,44**	**2,22**	**34563**	**143**	**12871**	**0,47**	**30**
		м2		**364,83**	**1,06**	**23419**	**68**	**54,8**	**--**	**--**
		УЗЕЛ 110-203,04м2								
15	**Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**								
			203,04	**538,44**	**2,22**	**109326**	**451**	**40711**	**0,47**	**95**
		м2		**364,83**	**1,06**	**74076**	**215**	**54,8**	**--**	**--**
		УЗЕЛ 531-21,57м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**								
			21,57	2445,62	13,72	52752	296	3676	0,38	8
		м2		273,15	6,71	5892	145	60,9	0,01	–
		УЗЕЛ 55-45,46м2								
17	Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**								
			45,46	538,44	2,22	24478	101	9115	0,47	21
		м2		364,83	1,06	16585	48	54,8	–	–
		УЗЕЛ 651-70,52м2								
18	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**								
			70,52	2445,62	13,72	172465	968	12019	0,38	27
		м2		273,15	6,71	19262	473	60,9	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			393583	1989			181
			Тенге			139234	949			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			393583				
	Материалы -		Тенге			252390				
	Всего заработная плата -		Тенге				140183			
		Накладные расходы -	Тенге			78392				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					78392		
		Сметная прибыль -	Тенге			37758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			509734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				140183			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			509734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				140183			
		РАЗДЕЛ 3. План эстрады								
19	Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**								
			48,18	538,44	2,22	25942	107	9661	0,47	23
		м2		364,83	1,06	17578	51	54,8	–	–
		Пол гримерной								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов								
			23,5	538,44	2,22	12653	52	4712	0,47	11
		м2		364,83	1,06	8574	25	54,8	–	–
21	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=2	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"								
			10,8	837,31	27,45	9043	296	3681	0,76	8
		м2 покрытия		546,30	13,42	5900	145	60,9	0,02	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			47639	456			42
			Тенге			32051	221			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47639				
	Материалы -		Тенге			15132				
	Всего заработная плата -		Тенге				32272			
		Накладные расходы -	Тенге			18054				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18054		
		Сметная прибыль -	Тенге			5255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				32272			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			70948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				32272			
		РАЗДЕЛ 4. Металлическая лестница ЛМ-2								
22	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство								
			0,51	16135,55	657,19	8229	335	261	1,35	1
		м3		906,03	150,16	462	77	48,5	0,18	–
23	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство								
			2,24	20908,84	698,58	46836	1565	4085	4,90	11
		м3		3594,64	165,26	8052	370	48,5	0,20	–
24	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж								
			0,48958	48899,35	18003,03	23940	8814	8468	28,90	14
		т конструкций		23382,12	5020,44	11447	2458	60,9	5,25	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е11-060301-0405 11-060301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	0,0356	220457,91	3316,42	7848	118	435	30,90	1
		т		24140,01	1044,42	859	37	48,5	0,94	–
33	Е11-090304-0201 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0,42254	50536,62	15750,39	21354	6655	8553	35,90	15
		т конструкций		28379,31	4858,41	11991	2053	60,9	4,41	2
34	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,1	40711,45	665,75	6071	67	988	22,50	2
		м3 древесины в конструкции		16227,68	298,17	1623	30	59,8	0,36	–
35	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,1	6471,26	26,30	647	3	85	1,88	–
		м3 древесины в конструкции		1415,23	11,07	142	1	59,8	0,01	–
36	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,11722	346298,35	–	40593	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
37	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,05532	345850,53	–	19132	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27668,04*		*1531*				
		Сметная стоимость				*20663*				
38	С121-050110-0105 21-050110-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,25	182374,52	–	45594	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
39	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,42254	2149,56	516,29	908	218	351	1,34	1
		т		1362,65	0,83	576	–	60,9	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е11-130301-1406 11-1.30301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**								
			12,25366	57,31	0,83	702	10	112	0,02	–
		м2		16,64	0,17	204	2	54,2	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			432476	19798			50
			Тенге			38943	5453			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			120172				
	Материалы -		Тенге			60075				
	Всего заработная плата -		Тенге				12902			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45594				
		Накладные расходы -	Тенге			6492				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6492		
		Сметная прибыль -	Тенге			10133				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			136797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				12902			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			312304				
	Материалы -		Тенге			6986				
	Всего заработная плата -		Тенге				31494			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			261081				
		Накладные расходы -	Тенге			19180				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19180		
		Сметная прибыль -	Тенге			26519				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			358002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				31494			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			494799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				44396			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4164533	33595			1614
			Тенге			1273673	11866			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3852229				
	Материалы -		Тенге			2460449				
	Всего заработная плата -		Тенге				1254045			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45594				
	Местные материалы -		Тенге			83156				
		Накладные расходы -	Тенге			688579				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					688579		
		Сметная прибыль -	Тенге			363265				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4904073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1589
		Сметная заработная плата -	Тенге				1254045			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			312304				
	Материалы -		Тенге			6986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				31494			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			261081				
		Накладные расходы -	Тенге			19180				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19180		
		Сметная прибыль -	Тенге			26519				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			358002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				31494			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5262075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1627
		Сметная заработная плата -	Тенге				1285539			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция Блока Б.В								
		П2								
1	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Приточная установка ПКЦКП-1,6 (1500м3/ч), в комплекте с автоматикой и опциональным оснащением**	1	623299,98	--	623300	--	26428	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26427,92*		*26428*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26427,92*				*26428*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51978,23*		*51978*				
		Сметная стоимость				*701706*				
2	Е11-200101-0109 11-200101-0109 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	8,9846	6450,21	27,94	57953	251	8819	1,48	13
		м2 поверхности воздуховодов		1114,49	10,09	10013	91	60,4	0,01	--
3	Е11-200101-0108 11-200101-0108 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка**	1,65	4904,72	34,22	8093	56	1106	0,96	2
		м2 поверхности воздуховодов		725,60	8,46	1197	14	60,4	0,01	--
4	Е11-200101-0107 11-200101-0107 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	1,5	5146,96	32,02	7720	48	1245	1,28	2
		м2 поверхности воздуховодов		964,31	6,89	1446	10	60,4	0,01	--
5	Е11-200101-0102 11-200101-0102 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	6	4511,46	34,95	27069	210	5795	1,62	10
		м2 поверхности воздуховодов		1217,25	12,85	7303	77	60,4	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-200101-0307 11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Переход 400х300/300х300 L=300 мм	1,54	3588,95	32,02	5527	49	1176	1,28	2
		м2		964,31	6,89	1485	11	60,4	0,01	–
7	Е11-200301-0208 11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	1	3531,11	45,97	3531	46	701	1,12	1
		решетка		866,60	8,70	867	9	60,4	0,01	–
8	Е11-201401-0101 11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	1	5477,65	153,73	5478	154	3155	6,30	6
		вентилятор		4621,68	20,36	4622	20	60,4	0,02	–
9	С123-050401-0106 23-050401-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	42943,53	–	42944	–	1821	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
10	Е11-200101-0109 11-200101-0109 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	13	6450,21	27,94	83853	363	12760	1,48	19
		м2 поверхности воздуховодов		1114,49	10,09	14488	131	60,4	0,01	–
11	Е11-200101-0108 11-200101-0108 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	1,65	4904,72	34,22	8093	56	1106	0,96	2
		м2 поверхности воздуховодов		725,60	8,46	1197	14	60,4	0,01	–
12	Е11-200101-0107 11-200101-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	1,5	5146,96	32,02	7720	48	1245	1,28	2
		м2 поверхности воздуховодов		964,31	6,89	1446	10	60,4	0,01	–
13	Е11-200101-0102 11-200101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	6	4511,46	34,95	27069	210	5795	1,62	10
		м2 поверхности воздуховодов		1217,25	12,85	7303	77	60,4	0,01	–
14	Е11-200101-0307 11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Переход 400х300/300х300 L=300 мм	1,54	3588,95	32,02	5527	49	1176	1,28	2
		м2		964,31	6,89	1485	11	60,4	0,01	–
15	Е11-200701-0201 11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	3266,35	38,74	3266	39	400	0,51	1
		шт		406,72	8,70	407	9	60,4	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е11-20Ю01-0201 11-20Ю01-0201 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка	1	12255,50	37,13	12256	37	1074	1,14	1
		глушитель шума		872,18	8,70	872	9	60,4	0,01	–
17	Е11-20Ю301-0101 11-20Ю301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	33	286,23	2,67	9446	88	1273	0,05	2
		кг изделия		41,67	0,35	1375	11	60,4	–	–
				ПЗ						
18	Е11-20Ю2501-0101 11-20Ю2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	1	39914,73	2516,93	39915	2517	22991	42,11	42
		камера		33284,42	543,61	33284	544	60,4	0,58	1
19	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Приточная установка ПКПКП-1,6 (420м3/ч), в комплекте с автоматикой и оптимальным остеклением	1	616304,20	–	616304	–	26131	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*26131,30*		*26131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26131,30*				*26131*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*51394,84*		*51395*				
		Сметная стоимость				*693830*				
20	Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	3	1161,42	22,10	3484	66	1801	1,12	3
		решетка		866,60	8,70	2600	26	60,4	0,01	–
21	Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	1,2	3570,61	34,95	4285	42	1111	1,62	2
		м2 поверхности воздуховодов		1217,25	12,85	1461	15	60,4	0,01	–
22	Е11-200101-0109 11-200101-0109 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	16,6	6450,21	27,94	107074	464	16293	1,48	25
		м2 поверхности воздуховодов		1114,49	10,09	18501	167	60,4	0,01	–
23	Е11-200101-0307 11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Переход 400х300/300х300 L=300 мм	0,64	3588,95	32,02	2297	20	489	1,28	1
		м2		964,31	6,89	617	4	60,4	0,01	–
24	Е11-200301-0204 11-200301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	1	1182,82	45,97	1183	46	601	1,12	1
		решетка		866,60	8,70	867	9	60,4	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е11-201401-0101 11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка вентилятор	1	5477,65 4621,68	153,73 20,36	5478 4622	154 20	3155 60,4	6,30 0,02	6 –
26	С123-050401-0103 23-050401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 комплект	1	24366,02 –	– –	24366 –	– –	1033 –	– –	– –
27	Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулируемых /Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт	3	1161,42 866,60	22,10 8,70	3484 2600	66 26	1801 60,4	1,12 0,01	3 –
28	Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка м2 поверхности воздуховодов	2,8	3570,61 1217,25	34,95 12,85	9998 3408	98 36	2592 60,4	1,62 0,01	5 –
29	Е11-200101-0109 11-200101-0109 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка м2 поверхности воздуховодов	8,5	6450,21 1114,49	27,94 10,09	54827 9473	238 86	8343 60,4	1,48 0,01	13 –
30	Е11-200101-0307 11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Переход 400х300/300х300 L=300 мм м2	0,64	3588,95 964,31	32,02 6,89	2297 617	20 4	489 60,4	1,28 0,01	1 –
31	Е11-200701-0201 11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	1	3266,35 406,72	38,74 8,70	3266 407	39 9	400 60,4	0,51 0,01	1 –
32	Е11-201001-0201 11-201001-0201 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка глушитель шума	1	12255,50 872,18	37,13 8,70	12256 872	37 9	1074 60,4	1,14 0,01	1 –
33	Е11-201301-0101 11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка кг изделия	28,5	286,23 41,67	2,67 0,35	8158 1188	76 10	1100 60,4	0,05 –	2 –
		П4								
34	Е11-202501-0101 11-202501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка камера	1	39914,73 33284,42	2516,93 543,61	39915 33284	2517 544	22991 60,4	42,11 0,58	42 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е11-201001-0201 11-201001-0201 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка	1	12255,50	37,13	12256	37	1074	1,14	1
		глушитель шума		872,18	8,70	872	9	60,4	0,01	–
56	Е11-201301-0101 11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	28,5	286,23	2,67	8158	76	1100	0,05	2
		кг изделия		41,67	0,35	1188	10	60,4	–	–
57	Е11-201401-0101 11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	1	5477,65	153,73	5478	154	3155	6,30	6
		вентилятор		4621,68	20,36	4622	20	60,4	0,02	–
58	С123-050401-0105 23-050401-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	29425,93	–	29426	–	1248	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
59	Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	1,57	3570,61	34,95	5606	55	1454	1,62	3
		м2 поверхности воздуховодов		1217,25	12,85	1911	20	60,4	0,01	–
60	Е11-200101-0110 11-200101-0110 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	6,08	6280,73	26,08	38187	159	5346	1,28	8
		м2 поверхности воздуховодов		964,31	9,39	5863	57	60,4	0,01	–
61	Е11-200701-0201 11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	3266,35	38,74	3266	39	400	0,51	1
		шт		406,72	8,70	407	9	60,4	0,01	–
62	Е11-201001-0201 11-201001-0201 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка	1	12255,50	37,13	12256	37	1074	1,14	1
		глушитель шума		872,18	8,70	872	9	60,4	0,01	–
63	Е11-201301-0101 11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	2,5	286,23	2,67	716	7	96	0,05	–
		кг изделия		41,67	0,35	104	1	60,4	–	–
64	Е11-201401-0101 11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	1	5477,65	153,73	5478	154	3155	6,30	6
		вентилятор		4621,68	20,36	4622	20	60,4	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С123-050401-0104 23-050401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 комплект	1	27329,83 –	– –	27330 –	– –	1159 –	– –	– –
66	Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка м2 поверхности воздуховодов	1,57	3570,61 1217,25	34,95 12,85	5606 1911	55 20	1454 60,4	1,62 0,01	3 –
67	Е11-200101-0110 11-200101-0110 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка м2 поверхности воздуховодов	6,08	6280,73 964,31	26,08 9,39	38187 5863	159 57	5346 60,4	1,28 0,01	8 –
68	Е11-200701-0201 11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	1	3266,35 406,72	38,74 8,70	3266 407	39 9	400 60,4	0,51 0,01	1 –
69	Е11-201001-0201 11-201001-0201 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка глушитель шума	1	12255,50 872,18	37,13 8,70	12256 872	37 9	1074 60,4	1,14 0,01	1 –
70	Е11-201301-0101 11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка кг изделия	2,5	286,23 41,67	2,67 0,35	716 104	7 1	96 60,4	0,05 –	– –
		ВЕ1-ВЕ20								
71	Ц13-080305-1501 13-080305-1501 РСНБ РК 2015	Вентилятор. Монтаж оборудования шт.	1	1306,66 853,60	440,64 155,13	1307 854	441 155	505 42,8	1,00 0,16	1 –
72	С123-050403-0801 23-050403-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч комплект	1	3840,54 –	– –	3841 –	– –	163 –	– –	– –
73	Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка м2 поверхности воздуховодов	33,4	3570,61 1217,25	34,95 12,85	119258 40656	1167 429	30924 60,4	1,62 0,01	54 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е11-200101-0103 11-200101-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	9,42	4401,62	27,94	41463	263	8428	1,48	14
		м2 поверхности воздуховодов		1114,49	10,09	10499	95	60,4	0,01	–
75	Е11-200701-0201 11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	20	3266,35	38,74	65327	775	8801	0,51	10
		зонт		406,72	8,70	8134	174	60,4	0,01	–
76	Е11-200701-0104 11-200701-0104 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	3	3833,85	42,10	11502	126	1398	0,60	2
		зонт		473,12	8,70	1419	26	60,4	0,01	–
77	Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	21	1161,42	22,10	24390	464	12607	1,12	24
		решетка		866,60	8,70	18199	183	60,4	0,01	–
78	Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	50	1250,94	22,10	62547	1105	36207	1,12	56
		решетка		866,60	8,70	43330	435	60,4	0,01	1
79	Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	3	959,38	22,10	2878	66	1775	1,12	3
		решетка		866,60	8,70	2600	26	60,4	0,01	–
80	С123-050306-1957 23-050306-1957 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм	3	5927,10	–	17781	–	754	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
81	Е11-200901-0103 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	3	38159,58	17,48	114479	52	9722	3,51	11
		узел		2572,74	4,35	7718	13	60,4	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3447078	15077			498
			Тенге			380250	4258			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1307				
	Материалы -		Тенге			12				
	Всего заработная плата -		Тенге				1009			
		Накладные расходы -	Тенге			505				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					432		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1957				1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1009			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3445771				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			963679				
	Материалы -		Тенге				383499			
	Всего заработная плата -		Тенге			2088059				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18763				
	Сдача и испытание -		Тенге			387556				
		Накладные расходы -	Тенге					231634		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					155922		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			306666				
		Сметная прибыль -	Тенге			4139993				502
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		чел.-ч				383499			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4141950				503
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				384508			498
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3447078	15077			5
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			380250	4258			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1307				
	Материалы -		Тенге			12				
	Всего заработная плата -		Тенге				1009			
		Накладные расходы -	Тенге			505				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					432		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					73		
		Сметная прибыль -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1957				1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1009			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3445771				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			963679				
	Материалы -		Тенге				383499			
	Всего заработная плата -		Тенге			2088059				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18763				
	Сдача и испытание -		Тенге			387556				
		Накладные расходы -	Тенге					231634		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					155922		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			306666				
		Сметная прибыль -	Тенге			4139993				502
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		чел.-ч				383499			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4141950				503
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				384508			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на ед.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающих	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ (Котельная)								
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ								
1	Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	4,83	2427,51	116,67	11725	563	2571	0,83	4
		м2 проемов		635,71	53,12	3070	257	59,8	0,07	–
2	С121-090202-0304 21-090202-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные внутренние одиночные из ПВХ профилей глуше ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	1,89	22124,94	–	41816	–	1773	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
3	С121-090202-0302 21-090202-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные внутренние одиночные из ПВХ профилей глуше ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002	2,94	22124,94	–	65047	–	2758	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
4	С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	3	3183,50	–	9551	–	405	–	–
		пара		–	–	–	–	–	–	–
		ДВЕРИ НАРУЖНИЕ								
5	Е11-100107-0102 11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	6,3	1371,40	255,99	8640	1613	3186	0,80	5
		м2 проемов		649,07	69,94	4083	441	59,8	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков								
		м2 проемов	3,42	1714,89	330,66	5865	1131	1949	0,90	3
				716,67	87,02	2430	298	59,8	0,10	--
7	С121-090102-0302 21-090102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные служебные с двупольными трудновгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92								
		м2	6,3	42262,36	--	266253	--	11289	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С121-090102-0301 21-090102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные служебные с однопольными трудновгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92								
		м2	3,42	31519,07	--	107795	--	4571	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в зданиях ГОСТ 5087-80								
		пара	4	3183,50	--	12734	--	540	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			529426	3307			12
			Тенге			9584	995			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			507141				
		Материалы -	Тенге			13339				
		Всего заработная плата -	Тенге				10579			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			480912				
		Накладные расходы -	Тенге			28097				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6326		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21771		
		Сметная прибыль -	Тенге			42819				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			578057				13
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10579			
		Сметная заработная плата -	Тенге			22285				
		Стоимость металлоконструкций -	Тенге			22285				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			945				
		Накладные расходы -	Тенге			1858				
		Сметная прибыль -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25088				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			603145				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч				10579			13
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		СТЕНЫ								
10	Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке**	51,08	537,88	2,08	27475	106	11862	0,47	24
		м2 окрашиваемой поверхности		365,62	0,98	18676	50	54,8	–	–
11	Е11-150107-0103 11-150107-0103 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка глазкая с установкой плиток гуалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	20,78	5873,20	13,00	122045	270	24768	2,08	43
		м2 поверхности облицовки		1644,26	6,36	34168	132	54,8	0,01	–
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА								
12	Е11-150402-0301 11-150402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая/+откосы**	137,59	34,45	0,40	4739	56	2616	0,04	6
		м2 фасада		30,56	0,17	4205	23	54,8	–	–
13	Е11-150201-0301 11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	32,8	383,13	0,66	12567	22	5499	0,32	10
		м откосов		265,04	–	8693	–	54,8	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			166826	454			83
			Тенге			65742	205			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			166826				
		Материалы -	Тенге			100631				
		Всего заработная плата -	Тенге				65947			
		Накладные расходы -	Тенге			44745				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					36139		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8606		
		Сметная прибыль -	Тенге			16926				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			228496				83
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				65947			
		Сметная заработная плата -	Тенге			228496				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							83
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				65947			
		РАЗДЕЛ 3. ДЫМОВАЯ ТРУБА								
14	Е11-090606-0104 11-090606-0104 РСНБ РК 2015	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж т конструкций	1,5447	89764,15 52924,54	29261,11 4532,63	138659 81753	45200 7002	62222 60,9	63,90 4,79	99 7
15	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка т стальных элементов	0,48736	51237,21 37505,55	5844,66 853,09	24971 18279	2848 416	13160 62,1	42,70 1,03	21 1
16	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т т	0,48464	345850,53 –	– –	167613 –	– –	7107 –	– –	– –
17	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т	0,10298	387497,12 –	– –	39904 –	– –	1692 –	– –	– –
18	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 т	0,00272	381819,66 –	– –	1039 –	– –	44 –	– –	– –
19	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка т стальных элементов	0,12697	416119,79 37505,55	5844,66 853,09	52835 4762	742 108	5393 62,1	42,70 1,03	5 –
20	Е11-130301-1703 11-130301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 м2	27,47	304,44 10,55	0,83 0,17	8363 290	23 5	521 54,2	0,01 –	– –
		ОТТЯЖКИ								
21	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	0,1971	404030,74	5652,72	79634	1114	7003	31,40	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т стальных элементов		27580,19	844,80	5436	167	62,1	1,02	–
22	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00852 т	381819,66 –	– –	3253 –	– –	138 –	– –	– –
23	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,09573 т	154051,60 –	– –	14747 –	– –	625 –	– –	– –
24	Е11-130301-1703 11-130301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	5,7 м2	304,44 10,55	0,83 0,17	1735 60	5 1	108 54,2	0,01 –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			832754	49932			132
			Тенге			110579	7698			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			186577				
		Материалы -	Тенге			133980				
		Всего заработная плата -	Тенге				29523			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19039				
		Накладные расходы -	Тенге			26993				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18306		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8687		
		Сметная прибыль -	Тенге			17086				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			230656				34
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				29523			
		Сметная заработная плата -	Тенге			346176				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11707				
		Материалы -	Тенге				88754			
		Всего заработная плата -	Тенге			207517				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71021				
		Накладные расходы -	Тенге					54051		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16970		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			33376				
		Сметная прибыль -	Тенге			490573				106
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				88754			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			681228				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				118277			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1229005**	**53693**			**227**
			Тенге			**185905**	**8898**			**10**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			860545				
	Материалы -		Тенге			247949				
	Всего заработная плата -		Тенге				106048			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			499951				
		Накладные расходы -	Тенге			99834				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					60770		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					39064		
		Сметная прибыль -	Тенге			76830				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1037209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				106048			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			368461				
	Материалы -		Тенге			11707				
	Всего заработная плата -		Тенге				88754			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			229802				
		Накладные расходы -	Тенге			71966				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					54051		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17915		
		Сметная прибыль -	Тенге			35234				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			475660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				88754			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1512870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				194802			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТИП-1-1370+230м2 (ПОКРЫТИЕ)								
1	**Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**1600**	**1016,19**	**65,19**	**1625905**	**104310**	**115059**	**0,03**	**54**
		м2 покрытия		**27,83**	**18,03**	**44526**	**28848**	**60,3**	**0,02**	**27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	1600	460,19	0,06	736308	103	31519	--	1
		м2 покрытия		0,30	--	477	--	60,3	--	--
3	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1197,804	1023,81	65,19	1226318	78089	86523	0,03	40
		м2 покрытия		27,83	18,03	33334	21596	60,3	0,02	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3588532	182502			95
			Тенге			78337	50445			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3588532				
	Материалы -		Тенге			3327693				
	Всего заработная плата -		Тенге				128781			
		Накладные расходы -	Тенге			233101				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					77655		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					155446		
		Сметная прибыль -	Тенге			305731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4127364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				128781			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4127364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				128781			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3588532	182502			95
			Тенге			78337	50445			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3588532				
	Материалы -		Тенге			3327693				
	Всего заработная плата -		Тенге				128781			
		Накладные расходы -	Тенге			233101				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					77655		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					155446		
		Сметная прибыль -	Тенге			305731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4127364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				128781			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4127364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				128781			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				15044259				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				225664				
		Зимнее удорожание 0,7 %				105310				
		Итого				15375233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в текущих цен с к=1.0697784				16448092				
		НДС 12%				1973771				
		Итого с НДС				18421863				
		Итого с понижающим коэффициентом (К=0,9675893555725)				17824798				

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Андас-групп"

Начальник участка _____ **А. Бухарбаев**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Амаль"

Инженер-эксперт _____ **Унгаров Т.А.**