Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостраительства Казыгуртского района ЮКО" Форма №2
Инженер: ТОО "Амаль"
Подрядчик: ТОО "Андас-групп"
Договор № 27 от 5.05.2017 г. Доп. соглашение №1 от 9.11.2017 г.

Наименование стройки: **Строительство школы на 100 мест имени Кудайназарова в селе Кызылбулак, с/о Жигерген, Казыгуртского района ЮКО**

АКТ №2

о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. Блок А (Том 2 Книга 3) ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОТОЛОК								
277	Е11-150401-0202 11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	5,27	34,26	0,49	181	3	101	0,04	--
		м2 окрашиваемой поверхности		30,92	0,24	163	1	54,8	--	--
279	Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	989,3	505,75	3,11	500334	3072	235638	0,49	485
		м2 окрашиваемой поверхности		377,96	1,47	373912	1456	54,8	--	2
280	Е11-150403-0706 11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	989,3	-149,07	-0,85	-147477	-837	-75904	-0,15	-148
		м2 окрашиваемой поверхности		-122,84	-0,40	-121530	-400	54,8	--	--
		СТЕНЫ								
282	Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	26,35	69,66	0,49	1836	13	1054	0,09	2
		м2 окрашиваемой поверхности		64,65	0,24	1703	6	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке								
		м2 окрашиваемой поверхности	1600,73	418,18	2,93	669389	4688	304722	0,39	624
				300,82	1,39	481536	2224	54,8	--	3
285	Е11-150403-0705 11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску								
		м2 окрашиваемой поверхности	1600,73	-113,62	-0,67	-181873	-1072	-89631	-0,11	-174
				-89,27	-0,32	-142892	-515	54,8	--	-1
287	Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2	132,61	4474,79	13,00	593402	1725	145406	2,00	265
				1581,02	6,36	209659	843	54,8	0,01	1
288	Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке								
		м2	439,86	537,88	2,08	236594	916	102145	0,47	206
				365,62	0,98	160820	433	54,8	--	1
		Фасад								
292	Е11-150212-0201 11-150212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отделка фасадов, АСПОЛ								
		м2	571,34	2207,86	5,02	1261438	2867	149128	0,32	184
				290,81	2,24	166154	1278	54,8	--	2
293	Е11-150402-0401 11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая								
		м2	571,34	443,81	1,99	253567	1137	35167	0,09	53
				73,90	0,91	42222	521	54,8	--	1
294	Е11-150108-0309 11-150108-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3прим.	Стены. Облицовка полированными плитами/низ колонн,цоколь								
		м2 поверхности облицовки	116,54	11352,48	1299,21	1323018	151410	782142	10,70	1247
				9934,42	971,81	1157757	113255	54,8	1,18	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	С121-030302-0610 21-030302-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плитки бетонные сплитерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93** м2	117,7054	1206,87 --	--	142055 --	--	6023 --	--	--
297	Е11-150402-0401 11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая +ОТКОСЫ** м2	52,684	443,81 73,90	1,99 0,91	23382 3893	105 48	3243 54,8	0,09 --	5 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4675844	164027			2748
			Тенге			2333398	119148			145
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4675844				
	Материалы -		Тенге			2036364				
	Всего заработная плата -		Тенге				2452546			
	Местные материалы -		Тенге			142055				
		Накладные расходы -	Тенге			1599237				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1343995		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					255242		
		Сметная прибыль -	Тенге			502006				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6777088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2893
		Сметная заработная плата -	Тенге				2452546			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			6777088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2893
		Сметная заработная плата -	Тенге				2452546			
		РАЗДЕЛ 10. Блок А (Том 2 Книга 3) ПОЛЫ								
		УЗЕЛ 109-207,62м2								
301	Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов** м2	207,62	538,44 364,83	2,22 1,06	111792 75747	461 220	48135 54,8	0,47 --	97 --
320	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2** м2	59,28	2445,62 273,15	13,72 6,71	144976 16192	813 398	16679 60,9	0,38 0,01	23 1
		УЗЕЛ 55-253,9м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324	Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	253,9	538,44	2,22	136711	564	58864	0,47	119
		м2		364,83	1,06	92631	269	54,8	--	--
		УЗЕЛ 651-81,89м2								
337	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	81,89	2445,62	13,72	200272	1124	23040	0,38	31
		м2		273,15	6,71	22368	549	60,9	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			593751	2963			269
			Тенге			206939	1435			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			593751				
	Материалы -		Тенге			383849				
	Всего заработная плата -		Тенге				208374			
		Накладные расходы -	Тенге			146718				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					116599		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					30119		
		Сметная прибыль -	Тенге			59238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			799706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата -	Тенге				208374			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			799706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата -	Тенге				208374			
		РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦА-2шт (Том 2 Книга 3)								
		Ограждение ОГ-1								
389	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,10018	588,27	0,67	1235	1	643	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	1034	1	54,8	--	--
		Стойки Ст-1,2,3								
394	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	3,07922	114,61	1,66	353	5	73	0,04	--
		м2		33,28	0,33	102	1	54,2	--	--
		Козырек								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
401	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	2,63494	114,61	1,66	302	4	63	0,04	--
		м2		33,28	0,33	88	1	54,2	--	--
		Выход на чердак-2шт								
425	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	5,16	63,93	1,05	330	5	93	0,03	--
		м2		27,02	0,17	139	1	54,2	--	--
426	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	5,16	57,31	0,83	296	4	62	0,02	--
		м2		16,64	0,17	86	1	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			2516	21			2
			Тенге			1449	4			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2516				
	Материалы -		Тенге			1046				
	Всего заработная плата -		Тенге				1454			
		Накладные расходы -	Тенге			934				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					794		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					140		
		Сметная прибыль -	Тенге			276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1454			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			3726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1454			
		РАЗДЕЛ 16. Крыльцо КР-2 (Том 2 Книга 4)								
555	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях/Крыльцо,ступени,пандус**	14,1	4593,35	86,21	64766	1216	8492	0,80	11
		м2 покрытия		610,41	31,49	8607	444	60,9	0,04	1
		Водосточный лоток Л-1								
566	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	2,4	2366,56	8,44	5680	20	1250	0,97	2
		м2 покрытия		713,06	2,24	1711	5	56,4	--	--
567	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,01032	309721,68	827,40	3196	9	944	198,00	2
		т		154683,54	340,57	1596	4	48,5	0,36	--
		Каркас козырька								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
568	Е11-090101-0101 11-090101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	0,2134	35730,87	12196,46	7625	2603	2946	20,00	4
		т конструкций		16564,80	2792,77	3535	596	60,9	2,73	1
569	С121-050101-0116 21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00424	171810,53	--	728	--	31	--	--
570	С121-050206-0309 21-050206-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	8	3318,42	--	26547	--	1126	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
571	С121-050206-0307 21-050206-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	10,8	2281,58	--	24641	--	1045	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
572	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/фартук. Устройство	7,95	2366,56	8,44	18814	67	4141	0,97	8
		м2 покрытия		713,06	2,24	5669	18	56,4	--	--
573	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	14	1991,69	60,38	27884	845	11778	1,71	24
		м2 кровли		1270,32	16,97	17785	238	56,4	0,02	--
574	С121-100101-0401 21-100101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	15,484	1842,73	--	28533	--	1210	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Каркас парапета								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
575	Е11-090101-0101 11-090101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	0,40684	35730,87	12196,46	14537	4962	5616	20,00	8
		т конструкций		16564,80	2792,77	6739	1136	60,9	2,73	1
576	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0054	157967,67	--	853	--	36	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
577	С121-050206-0307 21-050206-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	56,72	2281,58	--	129411	--	5487	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
578	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00657	309721,68	827,40	2035	5	601	198,00	1
		т		154683,54	340,57	1016	2	48,5	0,36	--
579	Е11-120101-0901 11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	3,6	4549,76	90,80	16379	327	1919	0,75	3
		м желобов		550,20	28,60	1981	103	56,4	0,03	--
580	С123-010103-0112 23-010103-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	3,6	3207,99	--	11549	--	490	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
581	Е11-120101-0801 11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	1,08	277,41	0,53	300	1	75	0,13	--
		м2 фасада (без вычета проемов)		98,30	0,25	106	--	56,4	--	--
582	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Хомуты	0,00657	416119,79	5844,66	2734	38	279	42,70	--
		т стальных элементов		37505,55	853,09	246	6	62,1	1,03	--
583	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,79836	57,31	0,83	676	10	141	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		16,64	0,17	196	2	54,2	--	--
		Крыльцо Кр-3								
584	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3/В12,5. Устройство**	1,082	17810,51	411,04	19271	445	2504	4,05	4
		м3		2946,05	138,47	3188	150	48,5	0,15	--
585	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	1,09823	788,00	--	865	--	37	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
586	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,01008	13340,44	681,87	134	7	70	16,88	--
		т		12383,17	188,86	125	2	48,5	0,17	--
587	С121-050301-2205 21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	0,01008	184105,17	--	1856	--	79	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
588	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,00354	309721,68	827,40	1096	3	324	198,00	1
		1т		154683,54	340,57	548	1	48,5	0,36	--
589	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных шероховатых на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	3,9	4593,35	86,21	17914	336	2349	0,80	3
		м2 покрытия		610,41	31,49	2381	123	60,9	0,04	--
		Ограждение								
590	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,01752	48899,35	18003,03	857	315	352	28,90	1
		т		23382,12	5020,44	410	88	60,9	5,25	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
591	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб массой до 0,1 т	0,01752	387497,12	--	6789	--	288	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
592	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,50808	57,31	0,83	29	--	6	0,02	--
		м2		16,64	0,17	8	--	54,2	--	--
				Козырек К-1						
593	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж связей и распорокиз одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,02459	57761,49	13770,65	1420	339	778	56,50	1
		т		42532,07	3465,35	1046	85	60,9	3,61	--
594	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	0,02459	2149,56	516,29	53	13	24	1,34	--
		т		1362,65	0,83	34	--	60,9	--	--
595	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т	0,02459	387497,12	--	9529	--	404	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
596	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до4 кг/МИ-1. Установка	0,0154	309721,68	827,40	4770	13	1409	198,00	3
		т		154683,54	340,57	2382	5	48,5	0,36	--
597	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	3	1991,69	60,38	5975	181	2524	1,71	5
		м2 кровли		1270,32	16,97	3811	51	56,4	0,02	--
598	С121-100101-0401 21-100101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	3,318	1842,73	--	6114	--	259	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
599	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	0,71311	57,31	0,83	41	1	9	0,02	--
		м2		16,64	0,17	12	--	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			463602	11755			83
			Тенге			63131	3059			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			411244				
		Материалы -	Тенге			136803				
		Всего заработная плата -	Тенге				52521			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			218684				
		Местные материалы -	Тенге			865				
		Накладные расходы -	Тенге			48124				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					29439		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18685		
		Сметная прибыль -	Тенге			36749				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			496117				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				52521			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			40809				
		Материалы -	Тенге			4497				
		Всего заработная плата -	Тенге				13669			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16318				
		Накладные расходы -	Тенге			10407				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8324		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2083		
		Сметная прибыль -	Тенге			4097				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			55314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				13669			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11549				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11549				
		Накладные расходы -	Тенге			490				
		Сметная прибыль -	Тенге			963				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13002				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			564432				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				66190			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5735713	178766			3103
			Тенге			2604917	123647			150
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5683355				
		Материалы -	Тенге			2558062				
		Всего заработная плата -	Тенге				2714895			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			218684				
		Местные материалы -	Тенге			142921				
		Накладные расходы -	Тенге			1795013				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1490827		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					304186		
		Сметная прибыль -	Тенге			598269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8076637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3236
		Сметная заработная плата -	Тенге				2714895			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			40809				
	Материалы -		Тенге			4497				
	Всего заработная плата -		Тенге				13669			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16318				
		Накладные расходы -	Тенге			10407				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8324		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2083		
		Сметная прибыль -	Тенге			4097				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			55314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				13669			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11549				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11549				
		Накладные расходы -	Тенге			490				
		Сметная прибыль -	Тенге			963				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13002				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8144953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3253
		Сметная заработная плата -	Тенге				2728564			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Блок А (Том 2 Книга 5)								
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
7	**Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**30**	**609,99**	**0,13**	**18300**	**4**	**11727**	**0,70**	**21**
		шт.		**579,77**	**--**	**17393**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
8	**С123-030102-1221 23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**30**	**3553,06**	**--**	**106592**	**--**	**4519**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	30,5	236,80	--	7222	--	4854	0,34	10
		м подводок		236,80	--	7222	--	60,4	--	--
10	С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	30,5	378,53	--	11545	--	490	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	116	1515,88	83,96	175842	9740	91934	1,47	171
		шт.		1148,41	8,28	133215	961	60,4	0,01	1
12	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	90	693,94	--	62455	--	2648	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С123-040702-0102 23-040702-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	26	902,11	--	23455	--	994	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Е11-160701-0102 11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	1	433,57	--	434	--	175	0,30	--
		кран		248,47	--	248	--	60,4	--	--
15	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	693,94	--	694	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С123-021104-3306 23-021104-3306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 2,0 м**	10	637,70	--	6377	--	270	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			412915	9744			202
			Тенге			158079	961			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			412915				
		Материалы -	Тенге			33975				
		Всего заработная плата -	Тенге				159040			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			211117				
		Накладные расходы -	Тенге			117641				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					96060		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21581		
		Сметная прибыль -	Тенге			42444				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			573001				203
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				159040			
		Сметная заработная плата -	Тенге			573001				203
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				159040			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2. Канализация хозяйственно-бытовая, К1 (Том 2 Книга 5)								
38	Е11-170101-0107 11-170101-0107 РСНБ РК 2015	**Умывальники групповые. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	23	6241,11	371,99	143545	8556	90728	6,85	158
		комплект		5673,44	171,59	130489	3947	60,4	0,21	5
39	С123-030102-0936 23-030102-0936 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	23	8738,39	--	200983	--	8522	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	10	2437,16	113,86	24372	1139	12831	2,22	22
		комплект		1818,09	55,78	18181	558	60,4	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	10	10859,15	--	108592	--	4604	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
42	Е11-170401-0101 11-170401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	2	1011,03	40,72	2022	81	1058	0,93	2
		комплект		752,44	19,76	1505	40	60,4	0,03	--
43	С123-030102-0803 23-030102-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	2	10130,00	--	20260	--	859	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	Е11-170101-0108 11-170101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	2	2664,45	76,71	5329	153	3140	2,75	6
		комплект		2277,66	36,87	4555	74	60,4	0,05	--
45	С123-030102-0702 23-030102-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Биде настенный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	2	7245,12	--	14490	--	614	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**519593**	**9929**			**187**
			Тенге			**154730**	**4618**			**6**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			519593				
	Материалы -		Тенге			10608				
	Всего заработная плата -		Тенге				159348			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			344325				
		Накладные расходы -	Тенге			122358				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					96246		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					26112		
		Сметная прибыль -	Тенге			51356				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			693307				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				159348			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			693307				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				159348			
		РАЗДЕЛ 3. Блок Б (Том 2 Книга 5)								
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
73	Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	18	609,99	0,13	10980	2	7036	0,70	13
		шт.		579,77	--	10436	--	60,4	--	--
74	С123-030102-1221 23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	16	3553,06	--	56849	--	2410	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	С123-030102-1250 23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	2	4099,61	--	8199	--	348	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	15,5	236,80	--	3670	--	2467	0,34	5
		м подводок		236,80	--	3670	--	60,4	--	--
77	С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	15,5	378,53	--	5867	--	249	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод горячего водоснабжения,Т3								
92	Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	12,5	236,80	--	2960	--	1989	0,34	4
		м подводок		236,80	--	2960	--	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	12,5	378,53	--	4732	--	201	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			93257	2			22
			Тенге			17066	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			93257				
	Материалы -		Тенге			542				
	Всего заработная плата -		Тенге				17066			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75647				
		Накладные расходы -	Тенге			14699				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10308		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4391		
		Сметная прибыль -	Тенге			8637				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			116593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				17066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			116593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				17066			
		РАЗДЕЛ 4. Канализация хозяйственно-бытовая, К1 (Том 2 Книга 5)								
102	Е11-170101-0107 11-170101-0107 РСНБ РК 2015	**Умывальники групповые. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	13	6241,11	371,99	81134	4836	51281	6,85	89
		комплект		5673,44	171,59	73755	2231	60,4	0,21	3
103	С123-030102-0936 23-030102-0936 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	13	8738,39	--	113599	--	4817	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	5	2437,16	113,86	12186	569	6416	2,22	11
		комплект		1818,09	55,78	9090	279	60,4	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	5	10859,15	--	54296	--	2302	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
106	Е11-170101-0110 11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	2	1150,89	141,65	2302	283	1216	0,99	2
		комплект		819,96	68,22	1640	136	60,4	0,09	--
107	С123-030102-0202 23-030102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	2	29633,38	--	59267	--	2513	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел №1,2								
126	С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	1	2541,30	--	2541	--	108	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
127	С123-030301-0211 23-030301-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	1	14482,02	--	14482	--	614	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	С123-051501-0102 23-051501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	2	2073,66	--	4147	--	176	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	С123-041013-0101 23-041013-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	3917,44	--	3917	--	166	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	С123-041013-0103 23-041013-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	5740,62	--	5741	--	243	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
138	С123-051206-1406 23-051206-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	4	28040,97	--	112164	--	4756	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			465776	5689			102
			Тенге			84485	2646			3
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			465776				
	Материалы -		Тенге			5448				
	Всего заработная плата -		Тенге				87131			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			370154				
		Накладные расходы -	Тенге			74608				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					52627		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21981		
		Сметная прибыль -	Тенге			43231				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			583614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				87131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			583614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				87131			

РАЗДЕЛ 5. Блок В (Том 2 Книга 5)

Водопровод хозяйственно-питьевой В1

141	Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	5	609,99	0,13	3050	1	1954	0,70	4
		шт.		579,77	--	2899	--	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	С123-030102-1221 23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	5	3553,06	--	17765	--	753	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
143	Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	4	236,80	--	947	--	637	0,34	1
		м подводок		236,80	--	947	--	60,4	--	--
144	С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	4	378,53	--	1514	--	64	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
145	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	9	1515,88	83,96	13643	756	7133	1,47	13
		шт.		1148,41	8,28	10336	75	60,4	0,01	--
146	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	8	693,94	--	5552	--	235	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
147	С123-030102-1201 23-030102-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96	1	1092,81	--	1093	--	46	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод горячего водоснабжения,Т3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	3,5	236,80	--	829	--	557	0,34	1
		м подводок		236,80	--	829	--	60,4	--	--
159	С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	3,5	378,53	--	1325	--	56	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			45718	756			19
			Тенге			15011	75			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			45718				
	Материалы -		Тенге			2702				
	Всего заработная плата -		Тенге				15085			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27249				
		Накладные расходы -	Тенге			11436				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9111		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2325		
		Сметная прибыль -	Тенге			4572				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			61726				19
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15085			
		Сметная заработная плата -	Тенге			61726				19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				15085			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 6. Канализация хозяйственно-бытовая, К1 (Том 2 Книга 5)

168	Е11-170101-0107 11-170101-0107 РСНБ РК 2015	**Умывальники групповые. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	4	6241,11	371,99	24964	1488	15779	6,85	27
		комплект		5673,44	171,59	22694	686	60,4	0,21	1
169	С123-030102-0936 23-030102-0936 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	4	8738,39	--	34954	--	1482	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			59918	1488			27
			Тенге			22694	686			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			59918				
	Материалы -		Тенге			783				
	Всего заработная плата -		Тенге				23380			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34954				
		Накладные расходы -	Тенге			17261				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14122		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3139		
		Сметная прибыль -	Тенге			6174				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			83353				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				23380			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			83353				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				23380			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1597177	27608			560
			Тенге			452065	8985			11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1597177				
	Материалы -		Тенге			54058				
	Всего заработная плата -		Тенге				461051			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1063445				
		Накладные расходы -	Тенге			358002				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					278475		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					79527		
		Сметная прибыль -	Тенге			156414				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2111594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							571
		Сметная заработная плата -	Тенге				461051			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2111594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							571
		Сметная заработная плата -	Тенге				461051			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция (Том 2 Книга 6)								
21	**Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	50	1250,94	22,10	62547	1105	30207	1,12	56
		решетка		866,60	8,70	43330	435	60,4	0,01	1
22	**Е11-200101-0307 11-200101-0307 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	2,52	3588,95	32,02	9044	81	1924	1,28	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности воздуховодов		964,31	6,89	2430	17	60,4	0,01	--
23	Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	3,6	3570,61	34,95	12854	126	3333	1,62	6
		м2 поверхности воздуховодов		1217,25	12,85	4382	46	60,4	0,01	--
24	Е11-202301-0101 11-202301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кондиционеры-доводчики эжекционные. Установка	1	1742,15	37,09	1742	37	1157	2,00	2
		доводчик		1702,93	17,39	1703	17	60,4	0,02	--
25	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Настенная сплит-система Beko BCDH-180	1	116178,93	--	116179	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			202366	1349			67
			Тенге			51845	516			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			116179				
	Накладные расходы -		Тенге			4926				
	Сметная прибыль -		Тенге			9688				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			130793				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			86187				
	Материалы -		Тенге			32993				
	Всего заработная плата -		Тенге				52361			
	Сдача и испытание -		Тенге			2533				
		Накладные расходы -	Тенге			36621				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31626		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4995		
		Сметная прибыль -	Тенге			9825				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			132633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				52361			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			263427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				52361			
		РАЗДЕЛ 4. Вентиляция Блока Б,В (Том 2 Книга 6)								
48	Е11-202501-0101 11-202501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	1	39914,73	2516,93	39915	2517	22991	42,11	42
		камера		33284,42	543,61	33284	544	60,4	0,58	1
49	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Приточная установка ПКЦКП-1,6 (600м3/ч), в комплекте с автоматикой и опциональным оснащением	1	616304,20	--	616304	--	26131	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	3	1161,42	22,10	3484	66	1801	1,12	3
		шт		866,60	8,70	2600	26	60,4	0,01	--
51	Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	1,6	3570,61	34,95	5713	56	1481	1,62	3
		м2 поверхности воздуховодов		1217,25	12,85	1948	21	60,4	0,01	--
52	Е11-200101-0109 11-200101-0109 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	7	6450,21	27,94	45151	196	6871	1,48	10
		м2 поверхности воздуховодов		1114,49	10,09	7801	71	60,4	0,01	--
53	Е11-200101-0307 11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Переход 400х300/300х300 L=300 мм	0,36	3588,95	32,02	1292	12	275	1,28	--
		м2		964,31	6,89	347	2	60,4	0,01	--
54	Е11-200301-0204 11-200301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	1	1182,82	45,97	1183	46	601	1,12	1
		решетка		866,60	8,70	867	9	60,4	0,01	--
55	Е11-201401-0101 11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	1	5477,65	153,73	5478	154	3155	6,30	6
		вентилятор		4621,68	20,36	4622	20	60,4	0,02	--
56	С123-050401-0103 23-050401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	24366,02	--	24366	--	1033	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
57	Е11-200101-0201 11-200101-0201 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	1,6	3940,39	34,95	6305	56	1506	1,62	3
		м2 поверхности воздуховодов		1217,25	12,85	1948	21	60,4	0,01	--
58	Е11-200101-0109 11-200101-0109 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	7	6450,21	27,94	45151	196	6871	1,48	10
		м2 поверхности воздуховодов		1114,49	10,09	7801	71	60,4	0,01	--
59	Е11-200101-0307 11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Переход 400х300/300х300 L=300 мм	0,36	3588,95	32,02	1292	12	275	1,28	--
		м2		964,31	6,89	347	2	60,4	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е11-200301-0204 11-200301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	3	1182,82	45,97	3548	138	1804	1,12	3
		решетка		866,60	8,70	2600	26	60,4	0,01	--
61	Е11-200701-0201 11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	3266,35	38,74	3266	39	400	0,51	1
		шт		406,72	8,70	407	9	60,4	0,01	--
62	Е11-201001-0201 11-201001-0201 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка	1	12255,50	37,13	12256	37	1074	1,14	1
		глушитель шума		872,18	8,70	872	9	60,4	0,01	--
63	Е11-201301-0101 11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	13,5	286,23	2,67	3864	36	521	0,05	1
		кг изделия		41,67	0,35	563	5	60,4	--	--
		П2								
64	Е11-202501-0101 11-202501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	1	39914,73	2516,93	39915	2517	22991	42,11	42
		камера		33284,42	543,61	33284	544	60,4	0,58	1
66	Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	7	1161,42	22,10	8130	155	4202	1,12	8
		шт		866,60	8,70	6066	61	60,4	0,01	--
67	Е11-200101-0109 11-200101-0109 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	4,0154	6450,21	27,94	25900	112	3941	1,48	6
		м2 поверхности воздуховодов		1114,49	10,09	4475	41	60,4	0,01	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			892514	6343			141
			Тенге			109832	1479			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			892514				
	Материалы -		Тенге			135669				
	Всего заработная плата -		Тенге				111311			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			640670				
	Сдача и испытание -		Тенге			5532				
		Накладные расходы -	Тенге			107925				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					67232		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					40693		
		Сметная прибыль -	Тенге			80035				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1080474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата -	Тенге				111311			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1080474				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
	Сметная заработная плата -	Тенге				111311			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1094880	7692			209
		Тенге			161677	1995			2
	Стоимость оборудования -	Тенге			116179				
	Накладные расходы -	Тенге			4926				
	Сметная прибыль -	Тенге			9688				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			130793				
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			978701				
	Материалы -	Тенге			168662				
	Всего заработная плата -	Тенге				163672			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			640670				
	Сдача в испытание -	Тенге			8065				
	Накладные расходы -	Тенге			144546				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					98858		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					45688		
	Сметная прибыль -	Тенге			89860				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1213107				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
	Сметная заработная плата -	Тенге				163672			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1343900				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
	Сметная заработная плата -	Тенге				163672			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:				11600447				
	Оборудование				130793				
	Без учета оборудования				11469654				
	Временные здания и сооружения 1,5 %				172045				
	Зимнее удорожание 0,7 %				80288				
	Итого:				11721986				
	Итого с оборудованием				11852779				
	Итого по сметному расчету в текущих цен с к=1,0697784				12679847				
	НДС 12%				1521582				
	Итого с НДС				14201429				
	Итого с понижающим коэффициентом (К=0,9675893555725)				13741152				

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Андас-групп"

Начальник участка _____ **А. Бухарбаев**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Амаль"

Инженер-эксперт _____ **Унгаров Т.А.**