Форма №2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостраительства Казыгуртского района ЮКО"

Инженер: ТОО "Амаль"

Подрядчик: ТОО "Андас-групп"

Договор № 27 от 5.05.2017 г.

Наименование стройки: **Строительство школы на 100 мест имени Кудайназарова в селе Кызылбулак, с/о Жигерген, Казыгуртского района ЮКО**

АКТ

о приемке выполненных работ за июль месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК А Том 2 Книга 2 РАЗДЕЛ 3.								
		СТЕНЫ								
70	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** м3 кладки	160,39	15575,25 3246,33	1441,46 331,30	2498114 520678	231196 53137	409778 50,8	4,54 0,40	728 64
		Накладные расходы -		*2554,88*		*409778*		*291498*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1817,43*				*118280*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*737,45*		*232631*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1450,41*		*3140523*				
		Сметная стоимость								
71	Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича** м2	456,289474	-181,38 -181,38	-- --	-82764 -82764	-- --	-47336 50,8	-0,22 --	-100 --
		Накладные расходы -		*103,74*		*47336*		*42044*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*92,14*				*5292*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,60*		*10408*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,81*		*-25020*				
		Сметная стоимость								
72	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка** м3 кладки	253,17	15607,37 3131,92	1441,46 331,30	3951317 792908	364935 83874	631826 50,8	4,38 0,40	1109 101
		Накладные расходы -		*2495,66*		*631826*		*445405*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1759,31*				*186421*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*736,35*		*366651*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1448,24*		*4949795*				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2						
73	Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича м2	737,289474	-181,38 -181,38	-- --	-133733 -133733	-- --	-76487 50,8	-0,22 --	-161 --
		Накладные расходы -		*103,74*		*76487*		*67936*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*92,14*				*8551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,60*		*16818*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,81*		*-40428*				
		Сметная стоимость								
74	Е11-080201-0203 11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка м2 перегородок (за вычетом проемов)	140,77	2675,90 1049,05	150,05 34,95	376686 147674	21123 4920	96776 50,8	1,43 0,04	201 6
		Накладные расходы -		*687,48*		*96776*		*77518*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*550,67*				*19258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,81*		*37877*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,07*		*511339*				
		Сметная стоимость								
75	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1,2,3/ т металлических изделий	1,392	44356,57 42980,18	1376,39 447,25	61744 59828	1916 623	34629 50,8	56,40 0,54	79 1
		Накладные расходы -		*24877,25*		*34629*		*30709*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22061,14*				*3920*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2816,11*		*7710*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5538,71*		*104083*				
		Сметная стоимость								
76	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 т	1,26	210720,32 --	-- --	265508 --	-- --	11258 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*8934,54*		*11258*		*11258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8934,54*		*22141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17572,39*		*298907*				
		Сметная стоимость								
77	С121-050301-2707 21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм ГОСТ 10922-2012 т	0,132	211631,18 --	-- --	27935 --	-- --	1184 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*8973,16*		*1184*		*1184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8973,16*		*2330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17648,35*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*31449*				
78	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/. Установка	0,0445	416119,79	5844,66	18517	260	1890	42,70	2
		т стальных элементов		37505,55	853,09	1669	38	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*42474,19*		*1890*		*1060*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*		*1633*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*22040*				
		Сметная стоимость								
79	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	4,8	26166,04	2993,74	125597	14370	22227	8,25	40
		м3		6363,56	601,27	30545	2886	48,5	0,72	3
		Накладные расходы -		*4630,61*		*22227*		*16214*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377,94*				*6013*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1252,67*		*11826*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2463,73*		*159650*				
		Сметная стоимость		Узлы 1,2						
80	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,040698	9745,38	875,50	397	36	206	11,60	--
		т		8839,90	359,96	360	15	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5064,32*		*206*		*182*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*25*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,39*		*48*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1184,78*		*651*				
		Сметная стоимость								
81	С121-050308-0221 21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	15,3	406,18	--	6215	--	263	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,22*		*263*		*263*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,22*		*518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,87*		*6997*				
		Сметная стоимость		Узлы-Б,В,Г,Д,Е						
82	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0,5	10984,20	2993,74	5492	1497	1993	8,25	4
		м3		6363,56	601,27	3182	301	48,5	0,72	--
		Накладные расходы -		*3986,90*		*1993*		*1689*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377,94*				*304*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*608,95*		*599*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1197,69*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						4				
		Сметная стоимость				*8084*				
83	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,08288 т	146310,52 -- *6203,57*	-- --	12126 -- *514*	-- --	514 -- *514*	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6203,57*		*1011*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12201,13*		*13651*				1902
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				7133151	635333			176
		Сметная стоимость	Тенге			1340348	145793			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7133151				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4845686				
	Материалы -		Тенге				1486141			
	Всего заработная плата -		Тенге			311784				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1088723		754295		
		Накладные расходы -	Тенге					334428		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			657750				
		Сметная прибыль -	Тенге			8879624				2078
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1486141			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге			8879624				2078
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1486141			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1-7 (Блок А Том 2 Книга 2) РАЗДЕЛ 4.

84	Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015	**Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15**	17,409 м3	33566,78 9731,73 *6625,46*	2775,88 558,23	584364 169420 *115343*	48325 9718	115343 48,5 *86882*	13,10 0,67	228 12
		Накладные расходы -		*4990,63*				*28461*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1634,83*		*55977*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3215,38*		*755683*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость								
85	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	3,42452 т	12948,44 11671,58 *6562,07*	1001,47 222,18	44342 39970 *22472*	3430 761	22472 48,5 *19754*	14,94 0,20	51 1
		Накладные расходы -		*5768,47*				*2718*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*793,60*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*5345*				
		Сметная стоимость				*72159*				
86	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,83388 т	146310,38 --	-- --	122005 --	-- --	5173 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6203,56*		*5173*		*5173*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*		*10174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*137352*				
		Сметная стоимость								
87	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,59064 т	148972,61 --	-- --	385934 --	-- --	16364 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6316,44*		*16364*		*16364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*		*32184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12423,12*		*434481*				
		Сметная стоимость								
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10								
88	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	22,418 м3	28841,16 7828,91	3798,08 841,90	646561 175509	85145 18874	125687 48,5	10,40 1,01	233 23
		Накладные расходы -		*5606,52*		*125687*		*94275*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*31411*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1401,17*		*61780*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2755,81*		*834028*				
		Сметная стоимость								
89	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,58483 т	12948,44 11671,58	1001,47 222,18	20521 18497	1587 352	10400 48,5	14,94 0,20	24 --
		Накладные расходы -		*6562,07*		*10400*		*9142*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*1258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*		*2474*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*33394*				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,50692	146310,52	--	74168	--	3145	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*3145*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*3145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*6185*				
		Сметная стоимость				*83498*				
91	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	1,07791	152035,01	--	163880	--	6949	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*6949*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*6949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*13666*				
		Сметная стоимость				*184495*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2041776**	**138487**			**536**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**403395**	**29705**			**35**
		Материалы -	Тенге			**2041776**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**753906**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**433100**			
		Накладные расходы -	Тенге			**745987**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**305531**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**210054**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**95477**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**187785**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2535092**				**571**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**433100**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2535092**				**571**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**433100**			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАМА РМ-1 (Блок А Том 2 Книга 2) РАЗДЕЛ 5.								
92	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА В20								
		м3	2,93	29221,80	3798,08	85620	11128	16474	10,40	30
				7828,91	841,90	22939	2467	48,5	1,01	3
		Накладные расходы -		*5622,65*		*16474*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*12322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1417,31*				*4153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2787,56*		*8168*				
		Сметная стоимость		*110262*						
93	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,82646	12948,44	1001,47	10701	828	5423	14,94	12
		т		11671,58	222,18	9646	184	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*5423*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*4767*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*		*1290*		*656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*17414*				
		Сметная стоимость								
94	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,08784	146310,52	--	12852	--	545	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*545*		*545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*		*1072*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*14469*				
		Сметная стоимость								
95	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,28206	152230,17	--	42938	--	1821	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6454,56*		*1821*		*1821*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*		*3581*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12694,78*		*48339*				
		Сметная стоимость								
96	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01056	309721,68	827,40	3271	9	966	198,00	2
		1т		154683,54	340,57	1633	4	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*966*		*794*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*		*339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*4576*				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8						
97	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	2,51 м3	36177,18 10697,47	3977,54 798,48	90805 26851	9984 2004	18438 48,5	14,40 0,96	36 2
		Накладные расходы -		*7345,85*		*18438*		*13995*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5575,53*				*4443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,32*		*8739*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,84*		*117983*				
		Сметная стоимость								
98	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0812 т	146310,52 --	-- --	11880 --	-- --	504 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6203,57*		*504*		*504*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*		*991*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*13374*				
		Сметная стоимость								
99	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0528 т	157239,10 --	-- --	8302 --	-- --	352 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6666,94*		*352*		*352*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*		*692*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*9346*				
		Сметная стоимость								
100	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,32256 т	152230,17 --	-- --	49103 --	-- --	2082 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6454,56*		*2082*		*2082*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*		*4095*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12694,78*		*55280*				
		Сметная стоимость								
101	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00352	309721,68	827,40	1090	3	322	198,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		154683,54	340,57	544	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*113*				
		Сметная стоимость				*1525*				
		РАМА РМ-2								
102	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА В20**								
		м3	0,9	29221,80	3798,08	26300	3418	5060	10,40	9
		Накладные расходы -		7828,91	841,90	7046	758	48,5	1,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5622,65*		*5060*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4205,34*				*3785*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1417,31*				*1276*		
		Сметная стоимость		*2787,56*		*2509*				
						33869				
103	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**								
		т	0,25764	12948,44	1001,47	3336	258	1691	14,94	4
		Накладные расходы -		11671,58	222,18	3007	57	48,5	0,20	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6562,07*		*1691*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5768,47*				*1486*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*793,60*				*204*		
		Сметная стоимость		*1560,84*		*402*				
						5429				
104	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,02928	146310,52	--	4284	--	182	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*		*182*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6203,57*				*182*		
		Сметная стоимость		*12201,13*		*357*				
						4823				
105	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,07176	151410,52	--	10865	--	461	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				6419,81		*461*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*906*				
		Сметная стоимость				*12232*				
106	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**								
			0,00352	309721,68	827,40	1090	3	322	198,00	1
		1т		154683,54	340,57	544	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*113*				
		Сметная стоимость				*1525*				
107	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20**								
			0,8	36177,18	3977,54	28942	3182	5877	14,40	12
		м3		10697,47	798,48	8558	639	48,5	0,96	1
		Накладные расходы -		*7345,85*		*5877*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5575,53*				*4460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,32*				*1416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,84*		*2785*				
		Сметная стоимость				*37604*				
108	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,02436	146310,52	--	3564	--	151	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*297*				
		Сметная стоимость				*4012*				
109	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,0352	157239,10	--	5535	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6666,94*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*462*				
		Сметная стоимость				*6231*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,09704	151410,52	--	14693	--	623	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*623*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*1225*				
		Сметная стоимость				*16541*				
111	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,00352	309721,68	827,40	1090	3	322	198,00	1
				154683,54	340,57	544	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*113*				
		Сметная стоимость				*1525*				
				РАМА РМ-3						
112	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20								
		м3	1,95	36177,18	3977,54	70546	7756	14324	14,40	28
				10697,47	798,48	20860	1557	48,5	0,96	2
		Накладные расходы -		*7345,85*		*14324*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5575,53*				*10872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,32*				*3452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,84*		*6790*				
		Сметная стоимость				*91660*				
113	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
		т	0,33986	12948,44	1001,47	4401	340	2230	14,94	5
				11671,58	222,18	3967	76	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*2230*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*1960*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*530*				
		Сметная стоимость				*7162*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12						
114	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,05734 т	146310,52 -- *6203,57* *6203,57* *12201,13*	-- --	8389 -- *356* *700* *9444*	-- --	356 -- *356*	-- --	-- --
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость								
115	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,14352 т	151410,52 -- *6419,81* *6419,81* *12626,43*	-- --	21730 -- *921* *1812* *24464*	-- --	921 -- *921*	-- --	-- --
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость								
116	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00704 1т	309721,68 154683,54 *91506,81* *75186,69* *16320,12* *32098,28*	827,40 340,57	2180 1089 *644* *226* *3050*	6 2	644 48,5 *529* *115*	198,00 0,36	1 --
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%								
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость								
117	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	0,8 м3	36177,18 10697,47 *7345,85* *5575,53* *1770,32* *3481,84*	3977,54 798,48	28942 8558 *5877* *2785* *37604*	3182 639	5877 48,5 *4460* *1416*	14,40 0,96	12 1
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%								
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,02436	146310,52	--	3564	--	151	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*297*				
		Сметная стоимость				*4012*				
119	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0176	157239,10	--	2767	--	117	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6666,94*		*117*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*231*				
		Сметная стоимость				*3115*				
120	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,09704	151410,52	--	14693	--	623	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*623*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*1225*				
		Сметная стоимость				*16541*				
121	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00352	309721,68	827,40	1090	3	322	198,00	1
		1т		154683,54	340,57	544	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*113*				
		Сметная стоимость				*1525*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА В20								
		м3	1,95	29221,80	3798,08	56983	7406	10964	10,40	20
				7828,91	841,90	15266	1642	48,5	1,01	2
		Накладные расходы -		*5622,65*		*10964*		*8200*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*2764*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1417,31*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2787,56*		*5436*				
		Сметная стоимость				*73383*				
123	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
		т	0,6598	12948,44	1001,47	8543	661	4330	14,94	10
				11671,58	222,18	7701	147	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*4330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*3806*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*1030*				
		Сметная стоимость				*13902*				
124	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,05856	146310,52	--	8568	--	363	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*363*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*714*				
		Сметная стоимость				*9646*				
125	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,14468	151410,52	--	21906	--	929	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*929*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*929*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*1827*				
		Сметная стоимость				*24662*				
126	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,00704	309721,68	827,40	2180	6	644	198,00	1
				154683,54	340,57	1089	2	48,5	0,36	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*91506,81*		*644*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*226*				
		Сметная стоимость				*3050*				
127	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20**								
		м3	2,51	36177,18	3977,54	90805	9984	18438	14,40	36
				10697,47	798,48	26851	2004	48,5	0,96	2
		Накладные расходы -		*7345,85*		*18438*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5575,53*				*13995*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,32*				*4443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,84*		*8739*				
		Сметная стоимость				*117983*				
128	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,0812	146310,52	--	11880	--	504	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*991*				
		Сметная стоимость				*13374*				
129	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,0528	157239,10	--	8302	--	352	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6666,94*		*352*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*692*				
		Сметная стоимость				*9346*				
130	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,32286	152230,17	--	49149	--	2084	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6454,56*		*2084*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*				*2084*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12694,78*		*4099*				
		Сметная стоимость				*55332*				
131	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,00352	309721,68	827,40	1090	3	322	198,00	1
		1т		154683,54	340,57	544	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*113*				
		Сметная стоимость				*1525*				
				РАМА РМ-5						
132	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20**	0,8	36177,18	3977,54	28942	3182	5877	14,40	12
		м3		10697,47	798,48	8558	639	48,5	0,96	1
		Накладные расходы -		*7345,85*		*5877*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5575,53*				*4460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,32*				*1416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,84*		*2785*				
		Сметная стоимость				*37604*				
133	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,1566	12948,44	1001,47	2028	157	1028	14,94	2
		т		11671,58	222,18	1828	35	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*1028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*903*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*244*				
		Сметная стоимость				*3300*				
134	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,02436	146310,52	--	3564	--	151	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*297*				
		Сметная стоимость				*4012*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0352	157239,10	--	5535	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6666,94*		*235*		*235*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*462*				
		Сметная стоимость				*6231*				
136	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,09704	151410,52	--	14693	--	623	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*623*		*623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*1225*				
		Сметная стоимость				*16541*				
137	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00352	309721,68	827,40	1090	3	322	198,00	1
		1т		154683,54	340,57	544	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*322*		*265*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*57*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*		*113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*1525*				
		Сметная стоимость								
				РАМА РМ-6						
138	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА В20	0,97	29221,80	3798,08	28345	3684	5454	10,40	10
		м3		7828,91	841,90	7594	817	48,5	1,01	1
		Накладные расходы -		*5622,65*		*5454*		*4079*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*1375*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1417,31*		*2704*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2787,56*		*36503*				
		Сметная стоимость								
139	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,83842	12948,44	1001,47	10856	840	5502	14,94	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		11671,58	222,18	9786	186	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*5502*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*4836*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*1309*				
		Сметная стоимость				*17666*				
140	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,02928	146310,52	--	4284	--	182	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*182*		*182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*		*357*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*4823*				
		Сметная стоимость								
141	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,09402	152230,17	--	14313	--	607	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6454,56*		*607*		*607*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*		*1194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12694,78*		*16113*				
		Сметная стоимость								
142	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00176	309721,68	827,40	545	1	161	198,00	--
		1т		154683,54	340,57	272	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*161*		*132*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*29*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*763*				
		Сметная стоимость								
143	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	4,21	36177,18	3977,54	152306	16745	30926	14,40	61
		м3		10697,47	798,48	45036	3362	48,5	0,96	4
		Накладные расходы -		*7345,85*		*30926*		*23473*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5575,53*				*7453*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,32*		*14659*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,84*		*197891*				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				19						
144	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,13688 т	146310,52 -- *6203,57* *6203,57* *12201,13*	-- --	20027 -- *849* *1670* *22546*	-- --	849 -- *849*	-- --	-- --
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость								
145	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0704 т	157239,10 -- *6666,94* *6666,94* *13112,48*	-- --	11070 -- *469* *923* *12462*	-- --	469 -- *469*	-- --	-- --
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость								
146	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,50784 т	152230,17 -- *6454,56* *6454,56* *12694,78*	-- --	77309 -- *3278* *6447* *87034*	-- --	3278 -- *3278*	-- --	-- --
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость								
147	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00352 1т	309721,68 154683,54 *91506,81* *75186,69* *16320,12* *32098,28*	827,40 340,57	1090 544 *322* *113* *1525*	3 1	322 48,5 *265* *57*	198,00 0,36	1 --
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%								
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость		РАМА РМ-7						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20								
		м3	5,86	36177,18	3977,54	211998	23308	43047	14,40	84
				10697,47	798,48	62687	4679	48,5	0,96	6
		Накладные расходы -		*7345,85*		*43047*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5575,53*				*32673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,32*				*10374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,84*		*20404*				
		Сметная стоимость				*275448*				
149	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
		т	1,61406	12948,44	1001,47	20900	1616	10592	14,94	24
				11671,58	222,18	18839	359	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*10592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*9311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*1281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*2519*				
		Сметная стоимость				*34011*				
150	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,17202	146310,52	--	25168	--	1067	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*1067*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*1067*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*2099*				
		Сметная стоимость				*28334*				
151	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,56412	152230,17	--	85876	--	3641	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6454,56*		*3641*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*				*3641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12694,78*		*7161*				
		Сметная стоимость				*96679*				
152	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,01056	309721,68	827,40	3271	9	966	198,00	2
				154683,54	340,57	1633	4	48,5	0,36	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*91506,81*		*966*		*794*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*		*339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*4576*				
		Сметная стоимость								
153	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20**	5,02	36177,18	3977,54	181609	19967	36876	14,40	72
		м3		10697,47	798,48	53701	4008	48,5	0,96	5
		Накладные расходы -		*7345,85*		*36876*		*27989*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5575,53*				*8887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,32*		*17479*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,84*		*235964*				
		Сметная стоимость								
154	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,1624	146310,52	--	23761	--	1007	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*1007*		*1007*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*		*1981*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*26750*				
		Сметная стоимость								
155	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,0704	157239,10	--	11070	--	469	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6666,94*		*469*		*469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*		*923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*12462*				
		Сметная стоимость								
156	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,64512	152230,17	--	98207	--	4164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6454,56*		*4164*		*4164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12694,78*		*8190*				
		Сметная стоимость				*110561*				
157	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**								
		1т	0,00704	309721,68	827,40	2180	6	644	198,00	1
				154683,54	340,57	1089	2	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*644*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*226*				
		Сметная стоимость				*3050*				
		РАМА РМ-8								
158	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА В20**								
		м3	2,93	29221,80	3798,08	85620	11128	16474	10,40	30
				7828,91	841,90	22939	2467	48,5	1,01	3
		Накладные расходы -		*5622,65*		*16474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*12322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1417,31*				*4153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2787,56*		*8168*				
		Сметная стоимость				*110262*				
159	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**								
		т	0,66835	12948,44	1001,47	8654	669	4386	14,94	10
				11671,58	222,18	7801	148	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*4386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*3855*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*530*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*1043*				
		Сметная стоимость				*14083*				
160	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,08601	146310,52	--	12584	--	534	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*534*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*1049*				
		Сметная стоимость				*14167*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,21702	151410,52	--	32859	--	1393	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*1393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*1393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*2740*				
		Сметная стоимость				*36992*				
162	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,00528	309721,68	827,40	1635	4	483	198,00	1
				154683,54	340,57	817	2	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*483*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*397*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*169*				
		Сметная стоимость				*2288*				
163	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20								
		м3	2,51	36177,18	3977,54	90805	9984	18438	14,40	36
				10697,47	798,48	26851	2004	48,5	0,96	2
		Накладные расходы -		*7345,85*		*18438*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5575,53*				*13995*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,32*				*4443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,84*		*8739*				
		Сметная стоимость				*117983*				
164	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,0812	146310,52	--	11880	--	504	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*991*				
		Сметная стоимость				*13374*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,0352	157239,10	--	5535	--	235	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6666,94*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*462*				
		Сметная стоимость				*6231*				
166	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,24892	151410,52	--	37689	--	1598	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*1598*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*1598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*3143*				
		Сметная стоимость				*42430*				
167	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,00352	309721,68	827,40	1090	3	322	198,00	1
				154683,54	340,57	544	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*113*				
		Сметная стоимость				*1525*				
				РАМА РМ-9						
168	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20								
		м3	0,8	36177,18	3977,54	28942	3182	5877	14,40	12
				10697,47	798,48	8558	639	48,5	0,96	1
		Накладные расходы -		*7345,85*		*5877*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5575,53*				*4460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,32*				*1416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,84*		*2785*				
		Сметная стоимость				*37604*				
169	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1566	12948,44	1001,47	2028	157	1028	14,94	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		11671,58	222,18	1828	35	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*1028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*903*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*244*				
		Сметная стоимость				*3300*				
170	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,02436	146310,52	--	3564	--	151	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*297*				
		Сметная стоимость				*4012*				
171	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0352	157239,10	--	5535	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6666,94*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*462*				
		Сметная стоимость				*6231*				
172	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,09704	151410,52	--	14693	--	623	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*623*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*1225*				
		Сметная стоимость				*16541*				
173	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00352	309721,68	827,40	1090	3	322	198,00	1
		1т		154683,54	340,57	544	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*113*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1525*				
		РАМА РМ-10								
174	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА В20								
		м3	1,95	29221,80	3798,08	56983	7406	10964	10,40	20
				7828,91	841,90	15266	1642	48,5	1,01	2
		Накладные расходы -		*5622,65*		*10964*		*8200*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*2764*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1417,31*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2787,56*		*5436*				
		Сметная стоимость				*73383*				
175	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
		т	0,35868	12948,44	1001,47	4644	359	2354	14,94	5
				11671,58	222,18	4186	80	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*2354*		*2069*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*		*560*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*7558*				
		Сметная стоимость								
176	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,05856	146310,52	--	8568	--	363	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*363*		*363*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*		*714*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*9646*				
		Сметная стоимость								
177	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,14352	151410,52	--	21730	--	921	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*921*		*921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*		*1812*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*24464*				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,00704	309721,68	827,40	2180	6	644	198,00	1
		1т		154683,54	340,57	1089	2	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*644*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*226*				
		Сметная стоимость				*3050*				
179	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20								
			0,8	36177,18	3977,54	28942	3182	5877	14,40	12
		м3		10697,47	798,48	8558	639	48,5	0,96	1
		Накладные расходы -		*7345,85*		*5877*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5575,53*				*4460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,32*				*1416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,84*		*2785*				
		Сметная стоимость				*37604*				
180	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			0,02436	146310,52	--	3564	--	151	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*297*				
		Сметная стоимость				*4012*				
181	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			0,0352	157239,10	--	5535	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6666,94*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*462*				
		Сметная стоимость				*6231*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,09704	151410,52	--	14693	--	623	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*623*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*1225*				
		Сметная стоимость				*16541*				
183	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,00352	309721,68	827,40	1090	3	322	198,00	1
				154683,54	340,57	544	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*113*				
		Сметная стоимость				*1525*				
				РАМА РМ-11						
184	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА В20								
		м3	2,93	29221,80	3798,08	85620	11128	16474	10,40	30
				7828,91	841,90	22939	2467	48,5	1,01	3
		Накладные расходы -		*5622,65*		*16474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*12322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1417,31*				*4153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2787,56*		*8168*				
		Сметная стоимость				*110262*				
185	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
		т	0,68778	12948,44	1001,47	8906	689	4513	14,94	10
				11671,58	222,18	8027	153	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*4513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*3967*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*1074*				
		Сметная стоимость				*14493*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,08784	146310,52	--	12852	--	545	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*545*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*1072*				
		Сметная стоимость				*14469*				
187	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,21702	151410,52	--	32859	--	1393	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*1393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*1393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*2740*				
		Сметная стоимость				*36992*				
188	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,01056	309721,68	827,40	3271	9	966	198,00	2
				154683,54	340,57	1633	4	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*794*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*339*				
		Сметная стоимость				*4576*				
189	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20								
		м3	2,51	36177,18	3977,54	90805	9984	18438	14,40	36
				10697,47	798,48	26851	2004	48,5	0,96	2
		Накладные расходы -		*7345,85*		*18438*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5575,53*				*13995*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,32*				*4443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,84*		*8739*				
		Сметная стоимость				*117983*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,0812	146310,52	--	11880	--	504	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*991*				
		Сметная стоимость				*13374*				
191	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,0528	157239,10	--	8302	--	352	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6666,94*		*352*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*692*				
		Сметная стоимость				*9346*				
192	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,24892	151410,52	--	37689	--	1598	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*1598*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*1598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*3143*				
		Сметная стоимость				*42430*				
193	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,00352	309721,68	827,40	1090	3	322	198,00	1
				154683,54	340,57	544	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*113*				
		Сметная стоимость				*1525*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА В20	1,95 м3	29221,80 7828,91	3798,08 841,90	56983 15266	7406 1642	10964 48,5	10,40 1,01	20 2
		Накладные расходы -		*5622,65*		*10964*		*8200*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*2764*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1417,31*		*5436*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2787,56*		*73383*				
		Сметная стоимость								
195	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,25764 т	12948,44 11671,58	1001,47 222,18	3336 3007	258 57	1691 48,5	14,94 0,20	4 --
		Накладные расходы -		*6562,07*		*1691*		*1486*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*204*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*		*402*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*5429*				
		Сметная стоимость								
196	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,02928 т	146310,52 --	-- --	4284 --	-- --	182 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6203,57*		*182*		*182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*		*357*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*4823*				
		Сметная стоимость								
197	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,07176 т	151410,52 --	-- --	10865 --	-- --	461 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6419,81*		*461*		*461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*		*906*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*12232*				
		Сметная стоимость								
198	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00352 1т	309721,68 154683,54	827,40 340,57	1090 544	3 1	322 48,5	198,00 0,36	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*91506,81*		*322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*113*				
		Сметная стоимость				*1525*				
199	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	0,8	36177,18	3977,54	28942	3182	5877	14,40	12
		м3		10697,47	798,48	8558	639	48,5	0,96	1
		Накладные расходы -		*7345,85*		*5877*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5575,53*				*4460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,32*				*1416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,84*		*2785*				
		Сметная стоимость				*37604*				
200	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,02436	146310,52	--	3564	--	151	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*297*				
		Сметная стоимость				*4012*				
201	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0352	157239,10	--	5535	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6666,94*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*462*				
		Сметная стоимость				*6231*				
202	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,09704	151410,52	--	14693	--	623	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*623*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*623*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*1225*				
		Сметная стоимость				*16541*				
203	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**								
		1т	0,00352	309721,68	827,40	1090	3	322	198,00	1
				154683,54	340,57	544	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*113*				
		Сметная стоимость				*1525*				
				РАМА РМ-13						
204	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА В20**								
		м3	1,95	29221,80	3798,08	56983	7406	10964	10,40	20
				7828,91	841,90	15266	1642	48,5	1,01	2
		Накладные расходы -		*5622,65*		*10964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*8200*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1417,31*				*2764*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2787,56*		*5436*				
		Сметная стоимость				*73383*				
205	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**								
		т	0,33982	12948,44	1001,47	4400	340	2230	14,94	5
				11671,58	222,18	3966	76	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*2230*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*1960*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*530*				
		Сметная стоимость				*7160*				
206	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,05734	146310,52	--	8389	--	356	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*356*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*700*				
		Сметная стоимость				*9444*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,14352	151410,52	--	21730	--	921	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*921*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*1812*				
		Сметная стоимость				*24464*				
208	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00708	309721,68	827,40	2193	6	648	198,00	1
		1т		154683,54	340,57	1095	2	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*648*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*532*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*227*				
		Сметная стоимость				*3068*				
209	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	0,8	36177,18	3977,54	28942	3182	5877	14,40	12
		м3		10697,47	798,48	8558	639	48,5	0,96	1
		Накладные расходы -		*7345,85*		*5877*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5575,53*				*4460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,32*				*1416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,84*		*2785*				
		Сметная стоимость				*37604*				
210	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,02436	146310,52	--	3564	--	151	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*297*				
		Сметная стоимость				*4012*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0176	157239,10	--	2767	--	117	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6666,94*		*117*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*231*				
		Сметная стоимость				*3115*				
212	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,09704	151410,52	--	14693	--	623	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*623*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*1225*				
		Сметная стоимость				*16541*				
213	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00352	309721,68	827,40	1090	3	322	198,00	1
		1т		154683,54	340,57	544	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*113*				
		Сметная стоимость				*1525*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2934548	207373			794
			Тенге			596767	43269			51
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2934548				
	Материалы -		Тенге			1048468				
	Всего заработная плата -		Тенге				640036			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1081940				
		Накладные расходы -	Тенге			448004				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					310417		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					137587		
		Сметная прибыль -	Тенге			270604				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3653156				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							845
		Сметная заработная плата -	Тенге				640036			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3653156				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							845
		Сметная заработная плата -	Тенге				640036			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плиты перекрытий на отметке +3.300 (Блок А Том 2 Книга 3) РАЗДЕЛ 7.								
228	Е11-070505-0104 11-070505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	31	3935,57	580,04	122003	17981	40890	2,10	65
		шт. сборных конструкций		1640,58	139,31	50858	4319	62,1	0,17	5
		Накладные расходы -		*1319,05*		*40890*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1105,31*				*34265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,73*				*6626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,37*		*13031*				
		Сметная стоимость				*175925*				
229	Е11-070505-0105 11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	58	5055,74	763,16	293233	44263	99832	2,74	159
		шт. сборных конструкций		2140,57	187,27	124153	10861	62,1	0,23	13
		Накладные расходы -		*1721,24*		*99832*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1445,59*				*83844*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*275,66*				*15988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*542,16*		*31445*				
		Сметная стоимость				*424510*				
231	Е11-070516-0115 11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором/В15	615	248,58	1,77	152878	1086	105071	0,30	183
		м шва		246,82	0,83	151792	509	62,1	--	1
		Накладные расходы -		*170,85*		*105071*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153,79*				*94579*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,06*				*10492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,55*		*20636*				
		Сметная стоимость				*278585*				
		Арматурные выпуски								
233	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,08644	12948,44	1001,47	1119	87	567	14,94	1
		т		11671,58	222,18	1009	19	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*135*				
		Сметная стоимость				*1821*				
234	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,05278	146310,38	--	7722	--	327	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*327*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*644*				
		Сметная стоимость				*8693*				
235	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03366	152035,01	--	5117	--	217	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*217*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*427*				
		Сметная стоимость				*5761*				
		Антисейсмопояс								
236	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В15	15	26166,04	2993,74	392491	44906	69459	8,25	124
		м3		6363,56	601,27	95453	9019	48,5	0,72	11
		Накладные расходы -		*4630,61*		*69459*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377,94*				*50669*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1252,67*				*18790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2463,73*		*36956*				
		Сметная стоимость				*498906*				
237	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,30427	12948,44	1001,47	29837	2308	15121	14,94	34
		т		11671,58	222,18	26894	512	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*15121*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*13292*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*1829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*3597*				
		Сметная стоимость				*48554*				
238	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014/Кр-1,2,3	1,0421	146310,52	--	152470	--	6465	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*6465*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*6465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*12715*				
		Сметная стоимость				*171650*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
		т	1,261148	152887,91	--	192814	--	8175	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6482,45*		*8175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*				*8175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12749,63*		*16079*				
		Сметная стоимость				*217068*				
240	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014/ОС-1,4								
		т	0,00717	146310,38	--	1049	--	44	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*87*				
		Сметная стоимость				*1181*				
241	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014/ОС-9,10								
		т	0,0444	157239,10	--	6981	--	296	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6666,94*		*296*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*582*				
		Сметная стоимость				*7859*				
		Монолитные участки-МУ-1,2,3,4,5,6								
242	Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм/В-20. Устройство								
		м3	12,576	25181,54	1670,04	316683	21002	54423	8,21	103
				6099,04	348,85	76702	4387	48,5	0,42	5
		Накладные расходы -		*4327,52*		*54423*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3127,23*				*39328*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1200,29*				*15095*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2360,72*		*29688*				
		Сметная стоимость				*400794*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	1,49551	12948,44	1001,47	19365	1498	9814	14,94	22
		т		11671,58	222,18	17455	332	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*9814*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*8627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*1187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*2334*				
		Сметная стоимость				*31513*				
244	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,3559	13340,44	681,87	4748	243	2463	16,88	6
		т		12383,17	188,86	4407	67	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6921,60*		*2463*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*2170*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*577*				
		Сметная стоимость				*7788*				
245	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,1818	146310,38	--	26599	--	1128	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*1128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*1128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*2218*				
		Сметная стоимость				*29945*				
246	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,91662	148972,61	--	136551	--	5790	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*5790*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*5790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12423,12*		*11387*				
		Сметная стоимость				*153728*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,06134	146310,52	--	8975	--	381	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*381*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*748*				
		Сметная стоимость				*10104*				
248	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,26872	151410,52	--	40687	--	1725	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*1725*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*1725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*3393*				
		Сметная стоимость				*45805*				
249	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,06566	210720,32	--	13836	--	587	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8934,54*		*587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8934,54*				*587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17572,39*		*1154*				
		Сметная стоимость				*15576*				
250	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,32307	152035,01	--	49118	--	2083	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*2083*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*2083*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*4096*				
		Сметная стоимость				*55297*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,03422	152887,91	--	5232	--	222	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6482,45*		*222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12749,63*		*436*				
		Сметная стоимость				*5890*				
252	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,008	309721,68	827,40	2478	7	732	198,00	2
		т		154683,54	340,57	1237	3	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*732*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*601*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*257*				
		Сметная стоимость				*3467*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1981986	133381			700
			Тенге			549961	30029			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1981986				
	Материалы -		Тенге			651492				
	Всего заработная плата -		Тенге				579990			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			647153				
		Накладные расходы -	Тенге			425812				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					327874		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					97938		
		Сметная прибыль -	Тенге			192624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2600422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							736
		Сметная заработная плата -	Тенге				579990			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2600422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							736
		Сметная заработная плата -	Тенге				579990			
		БЛОК Б,В (Том 2 Книга 8) РАЗДЕЛ 2.								
		СТЕНЫ								
102	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	38	15575,25	1441,46	591859	54776	97086	4,54	173
		м3 кладки		3246,33	331,30	123360	12589	50,8	0,40	15
		Накладные расходы -		*2554,88*		*97086*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1817,43*				*69062*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*737,45*				*28023*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1450,41*		*55116*				
		Сметная стоимость				*744060*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	625	-181,38	--	-113365	--	-64838	-0,22	-137
		м2		-181,38	--	-113365	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*103,74*		*64838*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*92,14*				*57590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,60*				*7248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,81*		*14256*				
		Сметная стоимость				*-34271*				
104	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	81,98	15607,37	1441,46	1279492	118171	204594	4,38	359
		м3 кладки		3131,92	331,30	256755	27160	50,8	0,40	33
		Накладные расходы -		*2495,66*		*204594*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1759,31*				*144228*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*736,35*				*60366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1448,24*		*118727*				
		Сметная стоимость				*1602813*				
105	Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	215,736842	-181,38	--	-39131	--	-22381	-0,22	-47
		м2		-181,38	--	-39131	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*103,74*		*22381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*92,14*				*19879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,60*				*2502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,81*		*4921*				
		Сметная стоимость				*-11829*				
106	Е11-080201-0203 11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	383,82	2675,90	150,05	1027064	57593	263868	1,43	549
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1049,05	34,95	402646	13415	50,8	0,04	16
		Накладные расходы -		*687,48*		*263868*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*550,67*				*211359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,81*				*52509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,07*		*103275*				
		Сметная стоимость				*1394207*				
107	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг-1,2,3	0,71156	44356,57	1376,39	31562	979	17702	56,40	40
		т металлических изделий		42980,18	447,25	30583	318	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*24877,25*		*17702*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22061,14*				*15698*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2816,11*				*2004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5538,71*		*3941*				
		Сметная стоимость				*53205*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012								
			0,631484	210720,32	--	133067	--	5642	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8934,54*		*5642*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8934,54*				*5642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17572,39*		*11097*				
		Сметная стоимость				*149806*				
109	С121-050301-2707 21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм ГОСТ 10922-2012								
			0,0800712	211631,18	--	16946	--	718	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8973,16*		*718*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8973,16*				*718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17648,35*		*1413*				
		Сметная стоимость				*19078*				
110	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство								
			7,1	26166,04	2993,74	185779	21256	32877	8,25	59
		м3		6363,56	601,27	45181	4269	48,5	0,72	5
		Накладные расходы -		*4630,61*		*32877*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377,94*				*23983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1252,67*				*8894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2463,73*		*17492*				
		Сметная стоимость				*236149*				
111	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг ИМ-1. Установка								
			0,0356	309721,68	827,40	11026	29	3258	198,00	7
		т		154683,54	340,57	5507	12	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*3258*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*2677*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*1143*				
		Сметная стоимость				*15426*				
112	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство								
			0,71	23843,54	2993,74	16929	2126	3218	8,25	6
		м3		6363,56	601,27	4518	427	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*4532,13*		*3218*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377,94*				*2398*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1154,19*				*819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2270,05*		*1612*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*21759*				
113	Е11-070112-0201 11-070112-0201 РСНБ РК 2015	Замоноличивание отверстий цементным раствором М50	0,71	14682,25	497,62	10424	353	996	1,28	1
		м3 бетона в деле		1035,61	170,42	735	121	62,1	0,16	--
		Накладные расходы -		*1403,23*		*996*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*748,94*				*532*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*654,28*				*465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1286,84*		*914*				
		Сметная стоимость				*12334*				
114	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 Узел Б,Г,Д,Е	0,08123	146310,52	--	11885	--	504	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*991*				
		Сметная стоимость				*13380*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3163536	255284			1009
			Тенге			716788	58311			70
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3163536				
	Материалы -		Тенге			2029567				
	Всего заработная плата -		Тенге				775100			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			161897				
		Накладные расходы -	Тенге			543244				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					392469		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					150775		
		Сметная прибыль -	Тенге			296542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4003322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1079
		Сметная заработная плата -	Тенге				775100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4003322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1079
		Сметная заработная плата -	Тенге				775100			
		БЛОК Б. В. Монолитный сердечник МС-1-7 (Том 2 Книга 8) РАЗДЕЛ 6.								
129	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	9,91	28841,16	3798,08	285816	37639	55561	10,40	103
		м3		7828,91	841,90	77585	8343	48,5	1,01	10
		Накладные расходы -		*5606,52*		*55561*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*41675*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1401,17*				*13886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2755,81*		*27310*				
		Сметная стоимость				*368687*				
130	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,55637	12948,44	1001,47	7204	557	3651	14,94	8
		т		11671,58	222,18	6494	124	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*3651*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*3209*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*868*				
		Сметная стоимость				*11723*				
131	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,35764	152035,01	--	54374	--	2305	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*2305*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*2305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*4534*				
		Сметная стоимость				*61214*				
132	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,19873	146310,52	--	29076	--	1233	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*1233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*1233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*2425*				
		Сметная стоимость				*32734*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			376470	38196			111
			Тенге			84078	8467			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			376470				
	Материалы -		Тенге			170746				
	Всего заработная плата -		Тенге				92545			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83450				
		Накладные расходы -	Тенге			44884				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					44884		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17866		
		Сметная прибыль -	Тенге			33708				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			455063				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				92545			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			455063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				92545			
		БЛОК Б, В. Монолитная стойка МСт-1-4 (Том 2 Книга 8) РАЗДЕЛ 7.								
133	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	29,16	29221,80	3798,08	852108	110752	163957	10,40	303
		м3		7828,91	841,90	228291	24550	48,5	1,01	29
		Накладные расходы -		*5622,65*		*163957*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*122628*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1417,31*				*41329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2787,56*		*81285*				
		Сметная стоимость				*1097350*				
134	Е11-060301-0702 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	10,56448	10525,37	640,84	111195	6770	56987	12,30	130
		т		9609,13	177,75	101515	1878	48,5	0,16	2
		Накладные расходы -		*5394,17*		*56987*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4746,63*				*50146*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,53*				*6841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1273,56*		*13455*				
		Сметная стоимость				*181636*				
135	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,87438	12948,44	1001,47	11322	876	5738	14,94	13
		т		11671,58	222,18	10205	194	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*5738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*5044*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*1365*				
		Сметная стоимость				*18425*				
136	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	10,56448	152230,17	--	1608233	--	68189	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6454,56*		*68189*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*				*68189*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12694,78*		*134114*				
		Сметная стоимость				*1810536*				
137	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,87438	146310,52	--	127931	--	5424	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*5424*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*5424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*10668*				
		Сметная стоимость				*144024*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			2710788	118398			446
			Тенге			340012	26622			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2710788				
	Материалы -		Тенге			516215				
	Всего заработная плата -		Тенге				366634			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1736164				
		Накладные расходы -	Тенге			177817				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					177817		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					122477		
		Сметная прибыль -	Тенге			231089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3119694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				366634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3119694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				366634			
		БЛОК Б. В. Рамы монолитные (Том 2 Книга 8) РАЗДЕЛ 8.								
		Рама монолитная Рм-1 /4шт/								
138	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**								
		м3	8,16	29221,80	3798,08	238450	30992	45881	10,40	85
				7828,91	841,90	63884	6870	48,5	1,01	8
		Накладные расходы -		*5622,65*		*45881*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*34316*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1417,31*				*11565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2787,56*		*22746*				
		Сметная стоимость				*307077*				
139	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**								
			1,35784	12948,44	1001,47	17582	1360	8910	14,94	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		11671,58	222,18	15848	302	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*8910*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*7833*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*1078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*2119*				
		Сметная стоимость				*28612*				
140	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,10896	151410,52	--	167908	--	7119	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*7119*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*7119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*14002*				
		Сметная стоимость				*189030*				
141	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,24888	146310,52	--	36414	--	1544	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*1544*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*1544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*3037*				
		Сметная стоимость				*40995*				
142	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	0,01408	309721,68	827,40	4361	12	1288	198,00	3
		т		154683,54	340,57	2178	5	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*1288*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*1059*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*452*				
		Сметная стоимость				*6101*				
143	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	7,2	36177,18	3977,54	260476	28638	52890	14,40	104
		м3		10697,47	798,48	77022	5749	48,5	0,96	7
		Накладные расходы -		*7345,85*		*52890*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5575,53*				*40144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,32*				*12746*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,84*		*25069*				
		Сметная стоимость				*338435*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,25024	12948,44	1001,47	16189	1252	8204	14,94	19
		т		11671,58	222,18	14592	278	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*8204*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*7212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*992*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*1951*				
		Сметная стоимость				*26345*				
145	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,89136	152230,17	--	135692	--	5753	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6454,56*		*5753*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*				*5753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12694,78*		*11316*				
		Сметная стоимость				*152761*				
146	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,1408	157239,10	--	22139	--	939	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6666,94*		*939*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*				*939*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*1846*				
		Сметная стоимость				*24924*				
147	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,21808	146310,52	--	31907	--	1353	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*1353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*1353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*2661*				
		Сметная стоимость				*35921*				
148	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	0,00704	309721,68	827,40	2180	6	644	198,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		154683,54	340,57	1089	2	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*644*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*226*				
		Сметная стоимость				*3050*				
		Рама монолитная Рм-2 /1шт/								
149	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	2,04	29221,80	3798,08	59612	7748	11470	10,40	21
		м3		7828,91	841,90	15971	1717	48,5	1,01	2
		Накладные расходы -		*5622,65*		*11470*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*8579*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1417,31*				*2891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2787,56*		*5687*				
		Сметная стоимость				*76769*				
150	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,41768	12948,44	1001,47	5408	418	2741	14,94	6
		т		11671,58	222,18	4875	93	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*2741*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*2409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*652*				
		Сметная стоимость				*8801*				
151	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,32008	151410,52	--	48463	--	2055	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*2055*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*2055*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*4041*				
		Сметная стоимость				*54559*				
152	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,0976	146310,52	--	14280	--	605	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*605*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*1191*				
		Сметная стоимость				*16076*				
153	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	0,00352	309721,68	827,40	1090	3	322	198,00	1
		т		154683,54	340,57	544	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*113*				
		Сметная стоимость				*1525*				
154	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2,41	36177,18	3977,54	87187	9586	17703	14,40	35
		м3		10697,47	798,48	25781	1924	48,5	0,96	2
		Накладные расходы -		*7345,85*		*17703*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5575,53*				*13437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,32*				*4266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,84*		*8391*				
		Сметная стоимость				*113282*				
155	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,3707	12948,44	1001,47	4800	371	2433	14,94	6
		т		11671,58	222,18	4327	82	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*2433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*2138*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*579*				
		Сметная стоимость				*7811*				
156	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,28466	152230,17	--	43334	--	1837	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6454,56*		*1837*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*				*1837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12694,78*		*3614*				
		Сметная стоимость				*48785*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0176	157239,10	--	2767	--	117	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6666,94*		*117*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*231*				
		Сметная стоимость				*3115*				
158	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,06844	146310,52	--	10013	--	425	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*835*				
		Сметная стоимость				*11273*				
159	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	0,00176	309721,68	827,40	545	1	161	198,00	--
		т		154683,54	340,57	272	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*56*				
		Сметная стоимость				*763*				
				Рама монолитная Рм-3 /1шт/						
160	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,5	29221,80	3798,08	43833	5697	8434	10,40	16
		м3		7828,91	841,90	11743	1263	48,5	1,01	2
		Накладные расходы -		*5622,65*		*8434*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*6308*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1417,31*				*2126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2787,56*		*4181*				
		Сметная стоимость				*56448*				
161	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,20078	12948,44	1001,47	2600	201	1318	14,94	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		11671,58	222,18	2343	45	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*1318*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*1158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*313*				
		Сметная стоимость				*4231*				
162	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,12852	152230,17	--	19565	--	830	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6454,56*		*830*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*				*830*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12694,78*		*1632*				
		Сметная стоимость				*22026*				
163	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,032	151410,52	--	4845	--	205	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*205*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*404*				
		Сметная стоимость				*5454*				
164	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,04026	146310,52	--	5890	--	250	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*250*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*491*				
		Сметная стоимость				*6631*				
165	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	0,00528	309721,68	827,40	1635	4	483	198,00	1
		т		154683,54	340,57	817	2	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*483*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*397*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*169*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2288*				
166	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,25	36177,18	3977,54	45221	4972	9182	14,40	18
		м3		10697,47	798,48	13372	998	48,5	0,96	1
		Накладные расходы -		*7345,85*		*9182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5575,53*				*6969*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,32*				*2213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,84*		*4352*				
		Сметная стоимость				*58756*				
167	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,2242	12948,44	1001,47	2903	225	1471	14,94	3
		т		11671,58	222,18	2617	50	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*1471*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*1293*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*350*				
		Сметная стоимость				*4724*				
168	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,16126	152230,17	--	24549	--	1041	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6454,56*		*1041*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*				*1041*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12694,78*		*2047*				
		Сметная стоимость				*27637*				
169	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0264	157239,10	--	4151	--	176	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6666,94*		*176*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*346*				
		Сметная стоимость				*4673*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,03654	146310,52	--	5346	--	227	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*227*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*446*				
		Сметная стоимость				*6019*				
171	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	0,00176	309721,68	827,40	545	1	161	198,00	--
		т		154683,54	340,57	272	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*56*				
		Сметная стоимость				*763*				
		Рама монолитная Рм-4 /1шт/								
172	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1	29221,80	3798,08	29222	3798	5623	10,40	10
		м3		7828,91	841,90	7829	842	48,5	1,01	1
		Накладные расходы -		*5622,65*		*5623*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*4205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1417,31*				*1417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2787,56*		*2788*				
		Сметная стоимость				*37632*				
173	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,09232	12948,44	1001,47	1195	92	606	14,94	1
		т		11671,58	222,18	1078	21	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*606*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*533*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*144*				
		Сметная стоимость				*1945*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,06548	151410,52	--	9914	--	420	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*420*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*420*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*827*				
		Сметная стоимость				*11161*				
175	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,02684	146310,52	--	3927	--	167	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*327*				
		Сметная стоимость				*4421*				
176	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	0,00352	309721,68	827,40	1090	3	322	198,00	1
		т		154683,54	340,57	544	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*113*				
		Сметная стоимость				*1525*				
177	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,4	36177,18	3977,54	14471	1591	2938	14,40	6
		м3		10697,47	798,48	4279	319	48,5	0,96	--
		Накладные расходы -		*7345,85*		*2938*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5575,53*				*2230*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,32*				*708*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,84*		*1393*				
		Сметная стоимость				*18802*				
178	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0695	12948,44	1001,47	900	70	456	14,94	1
		т		11671,58	222,18	811	15	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*456*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*401*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*108*				
		Сметная стоимость				*1465*				
179	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,04852	151410,52	--	7346	--	311	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*311*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*613*				
		Сметная стоимость				*8270*				
180	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0088	157239,10	--	1384	--	59	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6666,94*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*115*				
		Сметная стоимость				*1558*				
181	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01218	146310,52	--	1782	--	76	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*149*				
		Сметная стоимость				*2006*				
182	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	0,00176	309721,68	827,40	545	1	161	198,00	--
		т		154683,54	340,57	272	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*56*				
		Сметная стоимость				*763*				

Изделие закладное ЗД-1(АС-44)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е11-060301-0405 11-060301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	1,36566	220457,91	3316,42	301071	4529	30153	30,90	42
		т		24140,01	1044,42	32967	1426	48,5	0,94	1
		Накладные расходы -		*22079,75*		*30153*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12214,45*				*16681*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9865,31*				*13473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19403,01*		*26498*				
		Сметная стоимость				*357722*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			1744730	101573			404
			Тенге			305328	22007			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1744730				
	Материалы -		Тенге			736211				
	Всего заработная плата -		Тенге				327336			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			601618				
		Накладные расходы -	Тенге			158758				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					158758		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					80708		
		Сметная прибыль -	Тенге			152279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2055767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							429
		Сметная заработная плата -	Тенге				327336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2055767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							429
		Сметная заработная плата -	Тенге				327336			
		Перекрытие Блок Б, В (Том 2 Книга 8) РАЗДЕЛ 9.								
184	Е11-070505-0104 11-070505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	49	3935,57	580,04	192843	28422	64633	2,10	103
		шт. сборных конструкций		1640,58	139,31	80389	6826	62,1	0,17	8
		Накладные расходы -		*1319,05*		*64633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1105,31*				*54160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,73*				*10473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,37*		*20598*				
		Сметная стоимость				*278074*				
185	Е11-070505-0105 11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	16	5055,74	763,16	80892	12211	27540	2,74	44
		шт. сборных конструкций		2140,57	187,27	34249	2996	62,1	0,23	4
		Накладные расходы -		*1721,24*		*27540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1445,59*				*23129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*275,66*				*4411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*542,16*		*8675*				
		Сметная стоимость				*117106*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92								
		м2	291,4	4859,40	--	1416029	--	60040	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*206,04*		*60040*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*206,04*				*60040*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,24*		*118086*				
		Сметная стоимость				*1594154*				
187	Е11-070516-0115 11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором/В15								
		м шва	557	248,58	1,77	138460	984	95162	0,30	166
				246,82	0,83	137476	461	62,1	--	1
		Накладные расходы -		*170,85*		*95162*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153,79*				*85659*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,06*				*9503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,55*		*18690*				
		Сметная стоимость				*252312*				
188	С121-020104-0106 21-020104-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Бетон мелкозернистый класса В15 ГОСТ 7473-2010								
		м3	2,228	14957,97	--	33326	--	1413	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*634,22*		*1413*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*634,22*				*1413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1247,38*		*2779*				
		Сметная стоимость				*37518*				
		Антисейсмопояс на отм.+3.220								
189	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство								
		м3	8,4	26166,04	2993,74	219795	25147	38897	8,25	69
				6363,56	601,27	53454	5051	48,5	0,72	6
		Накладные расходы -		*4630,61*		*38897*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377,94*				*28375*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1252,67*				*10522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2463,73*		*20695*				
		Сметная стоимость				*279387*				
190	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
		т	0,53876	12948,44	1001,47	6976	540	3535	14,94	8
				11671,58	222,18	6288	120	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*3535*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*3108*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*428*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*841*				
		Сметная стоимость				*11352*				
191	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,1618	146310,38	--	23673	--	1004	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*1004*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*1004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*1974*				
		Сметная стоимость				*26651*				
192	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,37696	152887,91	--	57633	--	2444	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6482,45*		*2444*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*				*2444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12749,63*		*4806*				
		Сметная стоимость				*64883*				
		Антисейсмопояс на отм.+4.680								
193	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Поиса в опалубке. Устройство	5,02	26166,04	2993,74	131354	15029	23246	8,25	41
		м3		6363,56	601,27	31945	3018	48,5	0,72	4
		Накладные расходы -		*4630,61*		*23246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377,94*				*16957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1252,67*				*6288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2463,73*		*12368*				
		Сметная стоимость				*166968*				
194	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,22908	12948,44	1001,47	2966	229	1503	14,94	3
		т		11671,58	222,18	2674	51	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*1503*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*1321*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*358*				
		Сметная стоимость				*4827*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,081	146310,38	--	11851	--	502	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*502*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*988*				
		Сметная стоимость				*13342*				
196	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,14808	152887,91	--	22640	--	960	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6482,45*		*960*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12749,63*		*1888*				
		Сметная стоимость				*25488*				
				Обвязочный пояс По-1						
197	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство								
		м3	12,98	26166,04	2993,74	339635	38859	60105	8,25	107
				6363,56	601,27	82599	7805	48,5	0,72	9
		Накладные расходы -		*4630,61*		*60105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377,94*				*43846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1252,67*				*16260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2463,73*		*31979*				
		Сметная стоимость				*431720*				
198	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
		т	0,18858	12948,44	1001,47	2442	189	1237	14,94	3
				11671,58	222,18	2201	42	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*1237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*1088*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*294*				
		Сметная стоимость				*3974*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			0,0757	146310,38	--	11076	--	470	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*470*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*924*				
		Сметная стоимость				*12469*				
200	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			0,11288	157239,10	--	17749	--	753	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6666,94*		*753*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*				*753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*1480*				
		Сметная стоимость				*19982*				
		Монолитный участок Ум-1 /1шт/								
201	Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство								
			0,4	25181,54	1670,04	10073	668	1731	8,21	3
		м3		6099,04	348,85	2440	140	48,5	0,42	--
		Накладные расходы -		*4327,52*		*1731*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3127,23*				*1251*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1200,29*				*480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2360,72*		*944*				
		Сметная стоимость				*12748*				
202	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			0,05099	12948,44	1001,47	660	51	335	14,94	1
		т		11671,58	222,18	595	11	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*335*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*80*				
		Сметная стоимость				*1074*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			0,00722	146310,38	--	1056	--	45	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*88*				
		Сметная стоимость				*1189*				
204	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
			0,04377	148972,61	--	6521	--	276	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*276*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12423,12*		*544*				
		Сметная стоимость				*7341*				
		Монолитный участок Ум-2 /1шт/								
205	Е11-060801-0105 11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м								
			0,51	34811,99	1900,04	17754	969	3334	13,00	7
		м3		9657,44	352,30	4925	180	48,5	0,42	--
		Накладные расходы -		*6536,59*		*3334*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4854,73*				*2476*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1681,87*				*858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3307,89*		*1687*				
		Сметная стоимость				*22775*				
206	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			0,10307	12948,44	1001,47	1335	103	676	14,94	2
		т		11671,58	222,18	1203	23	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*676*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*595*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*161*				
		Сметная стоимость				*2172*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
			0,08825	148972,61	--	13147	--	557	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*557*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12423,12*		*1096*				
		Сметная стоимость				*14801*				
208	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			0,01482	146310,38	--	2168	--	92	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*92*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*181*				
		Сметная стоимость				*2441*				
				Монолитный участок Ум-3 /2шт/						
209	Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство								
			0,58	25181,54	1670,04	14605	969	2510	8,21	5
		м3		6099,04	348,85	3537	202	48,5	0,42	--
		Накладные расходы -		*4327,52*		*2510*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3127,23*				*1814*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1200,29*				*696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2360,72*		*1369*				
		Сметная стоимость				*18484*				
210	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			0,21556	12948,44	1001,47	2791	216	1415	14,94	3
		т		11671,58	222,18	2516	48	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*1415*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*1243*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*336*				
		Сметная стоимость				*4542*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			0,01192	146310,38	--	1744	--	74	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*145*				
		Сметная стоимость				*1963*				
212	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
			0,09586	148972,61	--	14281	--	605	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*605*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12423,12*		*1191*				
		Сметная стоимость				*16077*				
				Монолитный участок Ум-4 /1шт/						
213	Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство								
			0,18	25181,54	1670,04	4533	301	779	8,21	1
		м3		6099,04	348,85	1098	63	48,5	0,42	--
		Накладные расходы -		*4327,52*		*779*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3127,23*				*563*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1200,29*				*216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2360,72*		*425*				
		Сметная стоимость				*5737*				
214	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			0,04181	12948,44	1001,47	541	42	274	14,94	1
		т		11671,58	222,18	488	9	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*274*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*241*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*65*				
		Сметная стоимость				*881*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			0,00494	146310,38	--	723	--	31	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*60*				
		Сметная стоимость				*814*				
216	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
			0,03687	148972,61	--	5493	--	233	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12423,12*		*458*				
		Сметная стоимость				*6184*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2806764	124927			567
			Тенге			448077	27046			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2806764				
	Материалы -		Тенге			594650				
	Всего заработная плата -		Тенге				475123			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			189753				
	Местные материалы -		Тенге			1449356				
		Накладные расходы -	Тенге			266121				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					266121		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					130290		
		Сметная прибыль -	Тенге			245830				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3318715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							600
		Сметная заработная плата -	Тенге				475123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3318715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							600
		Сметная заработная плата -	Тенге				475123			
		Вертикальная планировка (Том 2 Книга 15) РАЗДЕЛ 1.								
		Земляные работы								
1	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(насыпь)								
			6600	30,54	30,54	201549	201549	53145	--	--
		м3 грунта		--	10,97	--	72394	59,1	0,01	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*8,05*		*53145*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,48*				*42785*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,57*				*10360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,09*		*20375*				
		Сметная стоимость				*275069*				
2	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(выемка)**								
		м3 грунта	6621	30,54	30,54	202190	202190	53314	--	--
		Накладные расходы -		--	10,97	--	72625	59,1	0,01	76
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,05*		*53314*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,48*				*42921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,57*				*10393*		
		Сметная стоимость		*3,09*		*20440*				
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(вытесненный грунт)**				*275944*				
		м3 грунта	1865	30,54	30,54	56953	56953	15017	--	--
		Накладные расходы -		--	10,97	--	20457	59,1	0,01	21
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,05*		*15017*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,48*				*12090*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,57*				*2927*		
		Сметная стоимость		*3,09*		*5758*				
4	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/вывоз лишнего грунта**				*77728*				
		м3 грунта	1886	132,92	124,88	250693	235528	68505	0,01	25
		Накладные расходы -		8,04	41,77	15166	78779	59,1	0,04	71
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*36,32*		*68505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,44*				*55521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,88*				*12984*		
		Сметная стоимость		*13,54*		*25536*				
5	С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**				*344734*				
		т	2621,54	135,64	--	355586	--	15077	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,75*		*15077*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,75*				*15077*		
		Сметная стоимость		*11,31*		*29653*				
						400316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-010201-0203 11-010201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	4735	70,65	70,65	334508	334508	79829	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	22,50	--	106557	59,1	0,02	98
		Накладные расходы -		*16,86*		*79829*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,30*				*62975*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,56*				*16853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,00*		*33147*				
		Сметная стоимость				*447484*				
7	Е11-010201-0206 11-010201-0206 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу притолщине слоя 20 см	4735	5,69	5,69	26956	26956	6235	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	1,75	--	8265	59,1	--	9
		Накладные расходы -		*1,32*		*6235*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,03*				*4885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,29*				*1350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,56*		*2655*				
		Сметная стоимость				*35846*				
8	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4735	51,03	40,68	241624	192634	61733	0,01	58
		м3		7,55	10,10	35732	47845	59,1	0,01	58
		Накладные расходы -		*13,04*		*61733*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,43*				*49394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,61*				*12339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,13*		*24269*				
		Сметная стоимость				*327626*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**1670059**	**1250318**			**82**
			Тенге			**50897**	**406922**			**409**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1670059**				
	Материалы -		Тенге			**13258**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**457819**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**355586**				
		Накладные расходы -	Тенге			**352854**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**270571**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**82283**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**161833**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2184746**				**491**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**457819**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**2184746**				**491**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	чел.-ч				**457819**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**26563808**	**3003270**			**6551**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			**4835651**	**798171**			**877**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26563808				
		Материалы -	Тенге			11360199				
		Всего заработная плата -	Тенге				5633822			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5559746				
		Местные материалы -	Тенге			1449356				
		Транспортные расходы -	Тенге			355586				
		Накладные расходы -	Тенге			4163088				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2913260		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1249828		
		Сметная прибыль -	Тенге			2078705				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32805601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7428
		Сметная заработная плата -	Тенге				5633822			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32805601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7428
		Сметная заработная плата -	Тенге				5633822			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				32805601				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				492084				
		Зимнее удорожание 0,7 %				229639				
		Итого:				33527324				
		Итого по сметному расчету в текущих цен с к=1,0697784				35866807				
		НДС 12%				4304017				
		Итого с НДС				40170824				
		Итого с понижающим коэффициентом (К=0,9675893555725)				38868862				

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Андас-групп"

Начальник участка _____ А. Бухарбаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Амаль"

Инженер-эксперт _____ Унгаров Т.А.