, I часть 80 млн.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостраительства Казыгуртского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Амаль"
Подрядчик: ТОО "Андас-групп"
Договор № 27 от 5.05.2017 г. Доп. соглашение №1 от 9.11.2017 г.

Форма №2

Наименование стройки: **Строительство школы на 100 мест имени Кудайназарова в селе Кызылбулак, с/о Жигерген, Казыгуртского района ЮКО**

АКТ

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								%	на един.	всего
		РАЗДЕЛ 8. Блок А (Том 2 Книга 3) ПРОЕМЫ								
260	Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015	**ВИТРАЖИ** Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж								
		м2	110,93	4559,16	304,42	505748	33769	331244	4,98	552
		Накладные расходы -		4250,93	148,34	471555	16456	60,9	0,20	22
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2986,06*		*331244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2679,16*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*306,90*				*297199*		
		Сметная стоимость		*603,62*		*66959*		*34045*		
261	С121-090304-0107 21-090304-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**				*903951*				
		м2	19,56	22371,98	–	437596	–	18554	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*948,57*		*18554*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*948,57*				*18554*		
		Сметная стоимость		*1865,64*		*36492*				
262	С121-090304-0207 21-090304-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом**				*492642*				
		м2	3,5	34285,97	–	120001	–	5088	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1453,73*		*5088*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1453,73*				*5088*		
		Сметная стоимость		*2859,18*		*10007*				
						135096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	С121-090304-0101 21-090304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклопакетом	74,85	25332,87	–	1875899	–	79538	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1074,11*		*79538*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1074,11*				*79538*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2112,56*		*156435*				
		Сметная стоимость				*2111872*				
264	С121-090304-0203 21-090304-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом	13,82	23245,86	–	321258	–	13621	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*985,62*		*13621*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*985,62*				*13621*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1938,52*		*26790*				
		Сметная стоимость				*361670*				
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ								
		Деревянные двери								
265	Е11-100501-0202 11-100501-0202 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	18	1647,12	115,86	29648	2086	8155	0,74	13
		м2		559,69	55,10	10074	992	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*453,07*		*8155*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*367,64*				*4618*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,43*				*1538*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*168,02*		*3024*				
		Сметная стоимость				*40828*				
266	Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	61,11	2427,51	116,67	148345	7129	32529	0,83	51
		м2 проема		635,71	53,12	38848	3246	59,8	0,07	4
		Накладные расходы -		*532,31*		*32529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*411,92*				*25172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,39*				*7357*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*236,79*		*14470*				
		Сметная стоимость				*195344*				
267	С121-090102-0106 21-090102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П/24-12 внутренние СТ РК 943-92	58,32	6103,91	–	355980	–	15094	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*258,81*		*15094*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*258,84*				*13094*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*309,62*		*29686*				
		Сметная стоимость				*400759*				
268	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные одностворчатые с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92								
		м2	20,79	6883,00	–	143098	–	6067	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*291,84*		*6067*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*291,84*				*6067*		
		Сметная стоимость		*573,99*		*11933*				
						161099				
269	Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		ПВХ						
		м2 проемов	11,76	2427,51	116,67	28548	1372	6260	0,83	10
		Накладные расходы -		635,71	53,12	7476	625	59,8	0,07	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*532,31*		*6260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*411,92*				*4844*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*120,39*				*1416*		
		Сметная стоимость		*236,79*		*2785*				
						37593				
270	С121-090202-0304 21-090202-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные внутренние одностворчатые из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014								
		м2	11,76	22124,94	–	260189	–	11032	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*938,10*		*11032*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*938,10*				*11032*		
		Сметная стоимость		*1845,04*		*21694*				
						292919				
271	Е11-100107-0102 11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		Стальная дверь						
		м2 проемов	3,6	1371,40	255,99	4937	922	1821	0,80	3
		Накладные расходы -		648,07	69,94	2333	252	59,8	0,08	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*505,72*		*1821*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*429,37*				*1546*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*76,35*				*275*		
		Сметная стоимость		*150,17*		*541*				
						7288				
272	Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков								
			1,89	1714,89	330,66	3241	625	1077	0,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 проемов		710,67	87,02	1343	164	59,8	0,10	–
		Накладные расходы -		*569,93*		*1077*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*477,62*				*902*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,94*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*182,79*		*345*				
		Сметная стоимость				*4664*				
273	С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	3,6	30806,54	–	110904	–	4702	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1306,20*		*4702*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1306,20*				*4702*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2568,82*		*9248*				
		Сметная стоимость				*124855*				
274	С121-090402-0203 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные стальные наружные одностворчатые, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1,89	21280,35	–	40219	–	1705	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*902,28*		*1705*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*902,28*				*1705*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1774,59*		*3354*				
		Сметная стоимость				*45278*				
275	С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	39	5039,66	–	196547	–	8334	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*213,68*		*8334*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,68*				*8334*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*420,27*		*16390*				
		Сметная стоимость				*221271*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**4582158**	**45903**			**631**
			Тенге			**531630**	**21734**			**28**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			973086				
	Материалы -		Тенге			142511				
	Всего заработная плата -		Тенге				65353			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			799267				
		Накладные расходы -	Тенге			82035				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					39081		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					42954		
		Сметная прибыль -	Тенге			84482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1140583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				65353			
	Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			3608172				
	Материалы -		Тенге			424				
	Всего заработная плата -		Тенге				488011			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3102423				
		Накладные расходы -	Тенге			462787				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					297199		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					165588		
		Сметная прибыль -	Тенге			325677				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			4396635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							574
		Сметная заработная плата -	Тенге				488011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5537138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							660
		Сметная заработная плата -	Тенге				553365			
		РАЗДЕЛ 9. Блок А (Том 2 Книга 3) ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОТОЛОК								
278	Е11-150212-0210 11-150212-0210 РСНБ РК 2015	Отделка потолков, АЛИНЕКС	989,3	2563,24	5,99	2535814	5924	472960	0,69	686
		м2		643,88	2,78	636991	2748	54,8	–	3
		Накладные расходы -		*478,08*		*472960*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*354,37*				*350377*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123,71*				*122383*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*245,11*		*249702*				
		Сметная стоимость				*3249476*				
		СТЕНЫ								
283	Е11-150212-0206 11-150212-0206 РСНБ РК 2015	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	2084,81	770,97	5,63	1607320	11727	994854	0,49	1014
		м2		439,65	2,61	916597	5447	54,8	–	7
		Накладные расходы -		*285,33*		*594854*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*242,36*				*505280*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,97*				*89574*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*84,58*		*176174*				
		Сметная стоимость				*2378348*				
		Фасад								
296	Е11-150201-0301 11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	263,42	383,13	0,66	100924	173	44161	0,32	84
		м		265,04	–	69816	–	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*167,64*		*44161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*145,24*				*38259*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,40*				*5901*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*44,86*		*11807*				
		Сметная стоимость				*156691*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**4244058**	**17825**			**1785**
			Тенге			**1623404**	**8195**			**10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4244058				
		Материалы -	Тенге			2602830				
		Всего заработная плата -	Тенге				1631599			
		Накладные расходы -	Тенге			1111975				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					894116		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					217859		
		Сметная прибыль -	Тенге			428483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5784515				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							1795
		Сметная заработная плата -	Тенге				1631599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			5784515				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							1795
		Сметная заработная плата -	Тенге				1631599			
		РАЗДЕЛ 2. Блок А (Том 2 Книга 2) Монолитный ленточный фундамент под стены								
32	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и шумоизоляции засыпной керамзитовой НА УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ	22,32	9899,38	1161,18	220954	25918	50165	3,44	77
		м3		2523,58	355,67	56326	7939	60,9	0,45	10
		Накладные расходы -		*2247,55*		*50165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1753,47*				*39137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*494,08*				*11028*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*971,75*		*21690*				
		Сметная стоимость				*292889*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			220954	25918			77
			Тенге			56326	7939			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			220954				
	Материалы -		Тенге			138710				
	Всего заработная плата -		Тенге				64265			
		Накладные расходы -	Тенге			50165				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					39137		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11028		
		Сметная прибыль -	Тенге			21690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			292889				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				64265			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			292889				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				64265			
		РАЗДЕЛ 10. Блок А (Том 2 Книга 3) ПОЛЫ								
		УЗЕЛ 109-207,62м2								
299	Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015	Укладка лаг по кирпичным столбикам ПЕРГАМИН	207,62	1107,60	13,27	229961	2755	53647	0,45	93
		м2		327,91	5,14	68083	1066	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*258,19*		*53647*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*202,83*				*42112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,56*				*11536*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*109,28*		*22689*				
		Сметная стоимость				*306297*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	Е11-110101-3302 11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий донитых толщиной 36 мм								
			207,62	3892,70	31,79	808203	6601	94314	0,60	125
		м2		440,89	14,69	91538	30,49	60,9	0,02	4
		Накладные расходы -		*454,26*		*94314*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*277,45*				*57604*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*176,81*				*36710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347,76*		*72201*				
		Сметная стоимость				*974718*				
		УЗЕЛ 376-178,57м2								
304	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытие из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях								
			178,57	4593,35	86,21	820234	15395	107544	0,80	143
		м2 покрытия		610,41	31,49	109001	5624	60,9	0,04	7
		Накладные расходы -		*602,25*		*107544*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*390,92*				*69800*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*211,33*				*37738*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*415,65*		*74222*				
		Сметная стоимость				*1002009*				
		УЗЕЛ 400-30,34м2								
308	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике 1 слой								
			30,34	770,31	41,26	23371	1859	8906	0,42	13
		м2		403,22	7,75	12234	235	60,9	0,01	–
		Накладные расходы -		*293,55*		*8906*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*250,28*				*7593*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,27*				*1313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,11*		*2582*				
		Сметная стоимость				*34859*				
309	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя								
			30,34	416,03	30,02	12622	911	5306	0,25	8
		м2 изолируемой поверхности		243,29	4,42	7381	134	60,9	0,01	–
		Накладные расходы -		*174,89*		*5306*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*150,85*				*4577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,04*				*729*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,27*		*1434*				
		Сметная стоимость				*19362*				
310	С121-100402-9903 21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Изол								
			67,9616	216,22	–	14695	–	623	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9,17*		*623*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,17*				*623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,03*		*1225*				
		Сметная стоимость				*16543*				
312	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство								
			30,34	2622,28	49,22	79560	1493	15169	1,86	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		797,95	22,17	24210	673	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*631,81*		*19169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*499,45*				*15153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,36*				*4016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,33*		*7898*				
		Сметная стоимость				*106628*				
		УЗЕЛ 55-253,9м2								
322	Е11-110101-1203 11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лотк. Укладка по плитам перекрытий	253,9	665,45	7,16	168958	1819	45798	0,32	82
		м2 пола		236,22	3,47	59976	882	60,9	–	1
		Накладные расходы -		*180,38*		*45798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*145,97*				*37063*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,40*				*8735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,67*		*17181*				
		Сметная стоимость				*231936*				
323	Е11-110101-3301 11-110101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытии защитные толщиной 28 мм. Устройство	253,9	3481,92	14,67	884059	6264	103970	0,55	139
		м2 покрытия		401,28	11,21	101885	2847	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*409,49*		*103970*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*251,21*				*63782*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,28*				*40188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,31*		*79042*				
		Сметная стоимость				*1067071*				
		УЗЕЛ 446-131,28м2								
328	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытии из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	131,28	4593,35	86,21	603015	11318	79064	0,80	105
		м2 покрытии		610,41	31,49	80135	4134	60,9	0,04	5
		Накладные расходы -		*602,29*		*79064*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*390,92*				*51320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*211,33*				*27744*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*415,65*		*54566*				
		Сметная стоимость				*736645*				
		УЗЕЛ 346-13,33м2								
330	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике 1 слой	13,33	770,31	61,26	10268	817	3913	0,42	6
		м2		403,22	7,75	5375	103	60,9	0,01	–
		Накладные расходы -		*293,55*		*3913*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*250,28*				*3336*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,27*				*577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,11*		*1134*				
		Сметная стоимость				*15316*				
331	С121-100402-9903 21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Изол	14,9296	216,22	–	3228	–	137	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9,17*		*137*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,17*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,03*		*269*				
		Сметная стоимость				*3634*				
333	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	13,33	2622,28	49,22	34955	656	8422	1,06	14
		м2 покрытия		797,95	22,17	10637	296	60,9	0,03	–
		Накладные расходы -		*631,81*		*8422*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*499,45*				*6658*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,36*				*1764*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,33*		*3470*				
		Сметная стоимость				*46847*				
		УЗЕЛ 446-64,84м2								
341	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	64,84	4593,35	86,21	297833	5590	39850	0,80	52
		м2 покрытия		610,41	31,49	39579	2042	60,9	0,04	2
		Накладные расходы -		*692,25*		*39850*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*390,92*				*25347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*211,33*				*13703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*415,65*		*26951*				
		Сметная стоимость				*363834*				
		ПЛИНТУСА								
342	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	34,06	2513,88	7,94	85623	270	7527	0,23	8
		м		177,41	2,79	6043	95	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*226,98*		*7527*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*109,74*				*3738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,24*				*3789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,79*		*7452*				
		Сметная стоимость				*100602*				
343	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клей КН-1	741,81	277,60	0,53	205923	393	44436	0,09	67
		м плинтусов		75,57	0,25	56059	184	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*59,99*		*44436*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46,17*				*34252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,73*				*10183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,00*		*20029*				
		Сметная стоимость				*276387*				
344	Е11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе/Фартук	10,8	4550,94	20,62	49150	223	15621	2,70	29
		м2 поверхности облицовки		2184,49	9,79	23592	106	54,8	0,01	–
		Накладные расходы -		*1446,41*		*15621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1202,46*				*12987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*243,94*				*2635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*479,79*		*5182*				
		Сметная стоимость				*69953*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			4331658	56364			914
			Тенге			695727	21470			27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4331658				
		Материалы -	Тенге			3563644				
		Всего заработная плата -	Тенге				717197			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17923				
		Накладные расходы -	Тенге			637447				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					435527		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					202120		
		Сметная прибыль -	Тенге			397528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5366633				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							941
		Сметная заработная плата -	Тенге				717197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			5366633				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							941
		Сметная заработная плата -	Тенге				717197			
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦА-2шт (Раздел 11 Том 2 Книга 3)								
345	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	0,72044	48899,35	18003,03	35229	12970	14484	28,90	21
		т конструкций		23382,12	5020,44	16845	3617	60,9	5,25	4
		Накладные расходы -		*20103,89*		*14484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 68,9%		*17297,16*				*12462*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*2022*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5520,26*		*3977*				
		Сметная стоимость				*53690*				
346	С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Косоуры**	0,72044	243525,33	–	175445	–	7439	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10225,47*		*7439*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10225,47*				*7439*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*20308,06*		*14631*				
		Сметная стоимость				*197515*				
347	Е11-090301-0301 11-090301-0301 РСНБ РК 2015	**Балки одноэтажные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	0,87768	28764,84	13218,62	25246	11602	9089	14,30	13
		т конструкций		11304,29	3086,92	9922	2709	60,9	3,24	3
		Накладные расходы -		*10355,48*		*9089*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 68,9%		*8764,25*				*7692*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1591,23*				*1397*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3129,61*		*2747*				
		Сметная стоимость				*37082*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
348	С121-060405-1701 21-060405-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2018 года	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.	0,37768	232330,02	–	203911	–	8646	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		9850,79		8646				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9850,79				8646		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		19374,47		17005				
		Сметная стоимость				229161				
349	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытие (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электрошлаковая сварка при монтаже	1,59812	9422,75	1943,75	15059	3106	6476	5,25	8
		т		5751,17	2,48	9151	4	60,9	–	–
		Накладные расходы -		4052,87		6476				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		3503,97				5600		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		548,09				876		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		1077,99		1723				
		Сметная стоимость				23257				
350	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, спутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,08448	57826,99	13770,65	4885	1163	2674	56,50	5
		т конструкций		42532,87	3465,35	3593	293	60,9	3,61	–
		Накладные расходы -		11652,82		2674				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		28912,43				2366		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3659,59				307		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		7158,32		605				
		Сметная стоимость				8164				
351	С121-050201-0130 21-050201-0130 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм х 70 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,08448	159971,24	–	13514	–	573	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		6782,78		573				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6782,78				573		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		13140,32		1127				
		Сметная стоимость				15214				
352	Е11-130301-1706 11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	48,7954	3738,97	27,44	182445	1339	16378	0,39	19
		м2		303,70	9,78	14819	477	54,2	0,02	1
		Накладные расходы -		335,64		16378				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		168,90				8290		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		165,74				8087		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		325,97		15906				
		Сметная стоимость				214728				
		Фундамент Фм-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
353	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство								
			1,04	20908,84	698,58	21745	727	2899	4,90	5
		м3		3594,64	165,26	3738	172	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*2787,40*		*2899*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823,55*				*1896*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*963,85*				*1002*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1895,70*		*1972*				
		Сметная стоимость				*28615*				
354	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг/Зд 1,2. Установка								
			0,1158	309721,68	827,40	35866	96	10596	198,00	23
		т		154683,54	340,57	17912	39	48,5	0,36	–
		Накладные расходы -		*91506,81*		*10596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*8797*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*1890*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12098,28*		*5717*				
		Сметная стоимость				*50179*				
		Опорная подушка ОП-1-4шт								
355	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство								
			0,8	19687,07	642,04	15750	514	1915	3,94	3
		м3		2866,03	217,35	2293	174	48,5	0,23	–
		Накладные расходы -		*2391,57*		*1915*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,43*				*1196*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*898,14*				*719*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1766,45*		*1411*				
		Сметная стоимость				*19878*				
356	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование								
			0,01424	9745,38	875,50	139	12	72	11,60	–
		т		8839,90	359,96	126	5	48,5	0,38	–
		Накладные расходы -		*3904,32*		*72*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4481,93*				*64*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,39*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1184,78*		*17*				
		Сметная стоимость				*228*				
357	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			0,01424	13340,44	681,87	190	10	99	16,88	–
		т		12383,17	188,86	176	3	48,5	0,17	–
		Накладные расходы -		*6921,60*		*99*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6897,43*				*87*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1620,96*		*23*				
		Сметная стоимость				*312*				
358	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012								
			0,01424	210720,32	–	3001	–	127	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8934,54*		*127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8934,54*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*17572,39*		*250*				
		Сметная стоимость				*3378*				
		Лестничная площадка ЛПМ-1,2								
359	Е11-060801-0105 11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	3,64	34431,36	1900,04	125330	6916	23734	13,00	47
		м3		9657,44	352,30	35153	1282	48,5	0,42	2
		Накладные расходы -		*6520,46*		*23734*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4854,73*				*17671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1665,73*				*6063*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3276,15*		*11925*				
		Сметная стоимость				*160990*				
360	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,80756	9745,38	875,50	7870	707	4090	11,60	9
		т		8839,90	359,96	7139	291	48,5	0,38	–
		Накладные расходы -		*5064,32*		*4090*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*3603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,39*				*486*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1184,78*		*957*				
		Сметная стоимость				*12917*				
361	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,77876	13340,44	681,87	10389	531	5390	16,88	13
		т		12383,17	188,86	9644	147	48,5	0,17	–
		Накладные расходы -		*6921,60*		*5390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*4748*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*642*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1620,96*		*1262*				
		Сметная стоимость				*17942*				
362	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,77876	149498,02	–	116423	–	4936	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6338,72*		*4936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6338,72*				*4936*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12466,94*		*9709*				
		Сметная стоимость				*131068*				
363	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,02828	146310,38	–	4138	–	175	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6201,56*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6201,56*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12201,12*		*345*				
		Сметная стоимость				*4658*				
		Ограждение лестницы ОГЛ-1								
364	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**								
			0,25808	48899,35	18003,03	12620	4646	5188	28,90	7
		т конструкций		13382,12	5026,44	6034	1296	60,9	5,25	1
		Накладные расходы -		*20103,89*		*5188*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*4464*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*724*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5520,26*		*1425*				
		Сметная стоимость				*19233*				
365	**С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сварная решетка ограждения**								
			0,25808	304464,90	–	78576	–	3332	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12909,31*		*3332*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12909,31*				*3332*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25389,94*		*6553*				
		Сметная стоимость				*88460*				
366	**Е11-090501-0203 11-090501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**								
			0,25808	42025,24	13108,39	10846	3383	4993	29,80	8
		т		27667,81	1,66	7141	–	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*19347,05*		*4993*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*16850,71*				*4349*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2496,34*				*644*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4905,78*		*1267*				
		Сметная стоимость				*17106*				
367	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
			7,5	57,31	0,83	430	6	89	0,02	–
		м2		16,64	0,17	125	1	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*11,92*		*89*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,11*				*68*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5,54*		*42*				
		Сметная стоимость				*561*				
368	**С123-021104-0407 23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Хомуты для крепления труб**								
			100	395,76	–	39576	–	1678	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16,78*		*1678*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,79*				*1678*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*33,00*		*3300*				
		Сметная стоимость				*44554*				
		Лестница Лм-2								
369	**Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3/В7,5. Устройство**								
			2,9	17810,51	411,04	51650	1192	6712	4,05	12
		м3		2946,05	138,47	8544	402	48,5	0,15	–
		Накладные расходы -		*2314,59*		*6712*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*4338*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*818,60*				*2374*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1610,01*		*4669*				
		Сметная стоимость				*63031*				
370	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
			2,9435	788,00	–	2319	–	98	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*33,41*		*98*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,41*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*65,71*		*193*				
		Сметная стоимость				*2611*				
371	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 18 мм**								
			0,0455	13340,44	681,87	607	31	315	16,88	1
		т		12583,17	188,86	563	9	48,5	0,17	–
		Накладные расходы -		*6921,60*		*315*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*277*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1620,96*		*74*				
		Сметная стоимость				*996*				
372	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012/С-1**								
			0,0455	210720,32	–	9588	–	407	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8934,54*		*407*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8934,54*				*407*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*17572,39*		*800*				
		Сметная стоимость				*10794*				
		Ограждение ОГ-1								
373	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**								
			0,03648	48899,35	18003,03	1784	657	733	28,90	1
		т		23382,12	5020,44	853	183	60,9	5,25	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*20103,89*		*733*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 80,9%		*17297,16*				*631*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5520,26*		*201*				
		Сметная стоимость				*2719*				
374	С123-010302-0318 23-010302-0318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81								
			8,5	4210,67	–	35791	–	1518	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*178,53*		*1518*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,53*				*1518*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*351,14*		*2985*				
		Сметная стоимость				*40293*				
375	С123-010302-0325 23-010302-0325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81								
			6,1	6058,39	–	36956	–	1567	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*256,88*		*1567*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*256,88*				*1567*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*505,22*		*3082*				
		Сметная стоимость				*41605*				
376	С123-010302-0306 23-010302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81								
			12,2	1450,81	–	17700	–	750	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*61,51*		*750*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,51*				*750*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*120,99*		*1476*				
		Сметная стоимость				*19927*				
377	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Держатели, фланцы, крышки, заглушки								
			30	428,36	–	12851	–	545	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*18,16*		*545*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,16*				*545*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35,72*		*1072*				
		Сметная стоимость				*14468*				
		Лестница технодольи Лм-3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
378	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,3	18814,20	642,04	24458	835	3064	3,94	5
		м3		2866,03	217,33	3726	283	48,5	0,23	–
		Накладные расходы -		*2356,56*		*3064*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,43*				*1944*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*861,13*				*1119*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1693,66*		*2202*				
		Сметная стоимость				*29723*				
379	Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	1,8	18356,01	781,71	33005	1407	3672	3,06	5
		м3		2303,51	193,74	4146	349	48,5	0,23	–
		Накладные расходы -		*2039,97*		*3672*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1211,17*				*2180*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*828,80*				*1492*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1630,00*		*2934*				
		Сметная стоимость				*39611*				
380	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие в набетонке. Армирование	0,08208	9745,38	875,50	800	72	416	11,69	1
		т		8839,90	359,96	726	30	48,5	0,38	–
		Накладные расходы -		*5064,12*		*416*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*366*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,39*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1184,78*		*97*				
		Сметная стоимость				*1313*				
381	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,08208	210720,32	–	17296	–	733	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8934,54*		*733*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8934,54*				*733*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*17572,39*		*1442*				
		Сметная стоимость				*19472*				
382	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. выкл. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,024	12948,44	1031,47	311	24	157	14,94	–
		т		11671,58	222,18	280	5	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*6562,07*		*157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*138*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1560,84*		*37*				
		Сметная стоимость				*506*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
383	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0142	152035,01	–	2159	–	92	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6446,28*		*92*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12678,59*		*180*				
		Сметная стоимость				*2411*				
384	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0098	146318,38	–	1434	–	61	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6201,56*		*61*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6201,56*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12201,12*		*120*				
		Сметная стоимость				*1614*				
385	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0426	200349,48	827,40	8535	35	1345	58,00	2
		т		45311,34	340,57	1930	15	48,5	0,36	–
		Накладные расходы -		*11574,78*		*1345*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2214,18*				*943*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9431,60*				*402*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*18551,94*		*790*				
		Сметная стоимость				*10670*				
				Ограждение ОГ-1						
386	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,07242	48899,35	18003,03	3541	1304	1456	28,90	2
		т конструкций		23382,12	5020,44	1693	364	60,9	5,25	–
		Накладные расходы -		*20103,89*		*1456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*1253*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5528,26*		*400*				
		Сметная стоимость				*5397*				
387	Е11-090501-0203 11-090501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,07242	42025,24	13108,39	3043	949	1401	29,80	2
		т		27667,81	1,66	2004	–	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*19347,05*		*1401*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*16859,71*				*1220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2499,34*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4909,78*		*356*				
		Сметная стоимость				*4800*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
388	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
		т	0,07242	299949,74	–	21722	–	921	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12717,87*		*921*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*921*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25013,41*		*1811*				
		Сметная стоимость				*24454*				
				Стойки Ст-1,2,3						
390	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки Ст-1,2,3. Монтаж								
		т конструкций	0,19618	16281,61	7522,43	1729	799	702	9,35	1
				7391,27	1928,73	785	205	60,9	2,03	–
		Накладные расходы -		*6606,88*		*702*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5675,88*				*601*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*931,00*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1811,08*		*394*				
		Сметная стоимость				*2625*				
391	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркаса (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже								
		т	0,10618	2149,56	516,29	228	55	102	1,34	–
				1362,65	0,83	145	–	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*956,70*		*102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*830,36*				*88*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,35*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*248,50*		*26*				
		Сметная стоимость				*356*				
392	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
		т	0,0766	346298,35	–	26526	–	1125	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14683,95*		*1125*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,95*				*1125*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28878,51*		*2212*				
		Сметная стоимость				*29863*				
393	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т								
		т	0,11832	345850,53	–	40921	–	1735	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14664,06*		*1735*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*1735*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28841,17*		*3412*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*46069*				
		Козырек								
395	Е11-090302-0201 11-090302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Каркас козырька. Монтаж	0,09086	48894,64	8978,75	4370	816	2493	50,10	5
		т конструкций		37714,28	2383,28	3427	209	60,9	2,39	–
		Накладные расходы -		*27443,22*		*2493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24370,69*				*2214*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3072,53*				*279*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*6043,03*		*549*				
		Сметная стоимость				*7411*				
396	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,09086	9422,75	1943,75	856	177	368	5,25	–
		т		5751,17	2,48	523	–	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*4652,07*		*368*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3503,97*				*318*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*548,09*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1077,99*		*98*				
		Сметная стоимость				*1322*				
397	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,09086	387497,12	–	35208	–	1493	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16429,88*		*1493*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*1493*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*32514,16*		*2936*				
		Сметная стоимость				*39637*				
398	Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	7,9	427,37	129,50	3375	1023	1485	0,32	3
		м2 покрытия		238,63	28,85	1885	228	60,9	0,03	–
		Накладные расходы -		*187,91*		*1485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*162,89*				*1287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,02*				*198*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*49,21*		*389*				
		Сметная стоимость				*5248*				
399	С121-100103-0904 21-100103-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	7,9	1993,67	–	15750	–	668	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*84,53*		*668*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,53*				*668*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*166,26*		*1313*				
		Сметная стоимость				*17731*				
400	С121-130211-0402 21-130211-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепления для профилированного настила	0,00168	2300381,52	–	3865	–	164	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*97536,18*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97536,18*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*191833,42*		*322*				
		Сметная стоимость				*4351*				
				Вентшахты-9шт						
402	Е11-060601-0104 11-060601-0104 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	2,12	24350,49	1761,94	51623	3735	8266	7,09	15
		м3		5267,02	483,07	11166	854	48,5	0,49	1
		Накладные расходы -		*3899,03*		*8266*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2749,99*				*5830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1149,06*				*2436*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2259,96*		*4791*				
		Сметная стоимость				*64680*				
403	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	27	1603,52	22,88	43295	618	16022	1,15	31
		м2 оштукатуриваемой поверхности		909,09	16,70	24545	289	54,8	0,01	–
		Накладные расходы -		*593,40*		*16022*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*504,04*				*13609*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,36*				*2413*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*175,75*		*4745*				
		Сметная стоимость				*64062*				
404	Прайс-лист	Теплоизоляционные строительные смеси "Skaver"	2,16	30046,28	–	64900	–	2752	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1273,96*		*2752*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,96*				*2752*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2505,62*		*5412*				
		Сметная стоимость				*73064*				
405	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм. Устройства	16,1	748,83	8,44	12056	136	7282	0,57	16
		м2 покрытия		713,06	2,24	11480	36	56,4	–	–
		Накладные расходы -		*452,28*		*7282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*403,43*				*6495*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,86*				*787*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*96,09*		*1547*				
		Сметная стоимость				*20885*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
406	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка								
		т стальных элементов	0,13444	51237,21 37505,55	5844,66 853,09	6888 5042	786 115	3630 62,1	42,70 1,03	6 –
		Накладные расходы -		*27003,17*		*3630*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*3282*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3182,46*				*428*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6259,21*		*841*				
		Сметная стоимость				*11360*				
407	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,03244	146310,38 –	– –	4746 –	– –	201 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*6203,56*		*201*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*396*				
		Сметная стоимость				*5343*				
408	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,102	152035,01 –	– –	15508 –	– –	658 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*6446,28*		*658*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*1293*				
		Сметная стоимость				*17459*				
409	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки								
		т металлических изделий	0,0546865	44356,57 42980,18	1376,39 447,25	2426 2350	75 24	1369 50,8	56,40 0,54	3 –
		Накладные расходы -		*24877,25*		*1360*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,8%		*22061,14*				*1206*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2816,11*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5538,71*		*303*				
		Сметная стоимость				*4989*				
410	С121-050301-2201 21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80								
		т	0,0044825	189569,46 –	– –	850 –	– –	36 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*8037,75*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8037,75*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15808,58*		*71*				
		Сметная стоимость				*957*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411	С121-050301-2205 21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,050204	184105,17	–	9243	–	392	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7896,06*		*392*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7896,06*				*392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15352,90*		*771*				
		Сметная стоимость				*10406*				
412	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,18355	57826,99	13778,65	10614	2528	5810	56,50	10
		т конструкций		42532,07	3465,35	7907	636	60,9	3,61	1
		Накладные расходы -		*31652,02*		*5819*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28012,43*				*5142*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3639,59*				*668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7158,32*		*1314*				
		Сметная стоимость				*17738*				
413	С121-050201-0123 21-050201-0123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,12855	163614,10	–	21033	–	892	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6937,24*		*892*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6937,24*				*892*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13644,11*		*1754*				
		Сметная стоимость				*23679*				
414	С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,055	173631,95	–	9550	–	405	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7361,99*		*405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7361,99*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14479,52*		*796*				
		Сметная стоимость				*10751*				
		Выход на чердак-2шт								
415	Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2	2550,07	324,98	5100	650	1434	1,23	2
		м2		894,73	82,33	1789	165	59,8	0,10	–
		Накладные расходы -		*717,18*		*1434*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*584,28*				*1169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,90*				*266*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*261,38*		*521*				
		Сметная стоимость				*7857*				
416	С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люки и лазы утепленные плоскольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П								
			2	31523,24	–	63046	–	2673	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1336,59*		*2673*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1336,59*				*2673*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2628,79*		*5258*				
		Сметная стоимость				*70977*				
417	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж								
			0,04408	48899,35	18003,03	2155	794	886	28,90	1
		т конструкций		23382,12	5020,44	1031	221	60,9	5,25	–
		Накладные расходы -		*20103,89*		*886*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5520,26*		*243*				
		Сметная стоимость				*3285*				
418	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
			0,04408	299949,74	–	13222	–	561	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12717,87*		*561*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*561*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25013,41*		*1105*				
		Сметная стоимость				*14885*				
419	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж								
			0,1268	48899,35	18003,03	6200	2283	2549	28,90	4
		т конструкций		23382,12	5020,44	2965	637	60,9	5,25	1
		Накладные расходы -		*20103,89*		*2549*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*2193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*356*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5520,26*		*700*				
		Сметная стоимость				*9449*				
420	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
			0,1268	299949,74	–	38034	–	1613	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12717,87*		*1613*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*1613*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25013,41*		*3172*				
		Сметная стоимость				*42818*				
421	Е11-452101-0202 11-452101-0202 РСНБ РК 2015	Скобы хозовые. Установка								
			0,0068	154071,43	38067,25	1048	259	626	138,00	1
		т деталей		116004,18	32242,58	789	219	55,3	47,45	–
		Накладные расходы -		*91989,06*		*626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*81980,46*				*557*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10008,60*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*19684,84*		*134*				
		Сметная стоимость				*1807*				
422	С121-130814-2209 21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Скобы хозовые								
			6,8	329,46	–	2240	–	95	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13,97*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,97*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*27,47*		*187*				
		Сметная стоимость				*2522*				
423	Е11-100110-0101 11-100110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка								
			0,18	78718,86	828,88	14169	149	4316	39,00	7
		м3		32783,79	329,46	5901	59	59,8	0,35	–
		Накладные расходы -		*23979,00*		*4316*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*19801,72*				*3564*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4177,27*				*752*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8215,81*		*1479*				
		Сметная стоимость				*19964*				
424	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад								
			0,18	6471,26	26,30	1165	5	209	1,88	–
		м3		1415,23	11,07	255	2	59,8	0,01	–
		Накладные расходы -		*1163,47*		*209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852,93*				*154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*310,55*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*616,78*		*110*				
		Сметная стоимость				*1484*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**1956113**	**69120**			**320**
			Тенге			**250201**	**16048**			**18**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1116468				
	Материалы -		Тенге			462965				
	Всего заработная плата -		Тенге				179804			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			456859				
	Местные материалы -		Тенге			2319				
		Накладные расходы -	Тенге			143558				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					92306		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	%		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*61,51*		*730*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*61,51*				*730*		
		Сметная стоимость			*120,99*		*1476*				
560	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Держатели, фланцы, крышки, заглушки					*19927*				
		Накладные расходы -	шт.	30	428,36	–	12851	–	545	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*18,16*		*545*				
		Сметная стоимость			*33,72*		*1072*		*545*		
561	Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		Ст-1			*14468*				
		Накладные расходы -	т конструкций	0,12326	17837,58	8699,40	2199	1072	613	5,88	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%			4535,48	2102,61	559	259	60,9	2,21	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4970,31*		*613*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4042,59*				*498*		
		Сметная стоимость			*927,72*				*114*		
562	С121-050205-0101 21-050205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм			*1824,63*		*225*				
							3037				
		Накладные расходы -	т	0,10354	183484,28	–	18998	–	806	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*7779,73*		*806*				
		Сметная стоимость			*7779,73*				*806*		
563	С121-050101-0116 21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)			*15301,12*		*1584*				
							21388				
		Накладные расходы -	т	0,00716	171810,53	–	1230	–	52	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*7284,77*		*52*				
		Сметная стоимость			*7284,77*				*52*		
					14327,62		*103*				
							1385				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
564	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,01256	171203,38	–	2150	–	91	–	–
		Накладные расходы -	1	–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7259,02*		*91*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7259,02*						
		Сметная стоимость		*14276,99*		*179*		*91*		
		Детали закладные весом до 4 кг. Установка				*2420*				
565	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015		0,0284	309721,68	827,40	8796	23	2599	198,00	6
		Накладные расходы -	1	154683,54	340,57	4393	10	48,5	8,36	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*91506,81*		*2599*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75188,69*				*2135*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16320,12*				*463*		
		Сметная стоимость		*32098,28*		*912*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			*12306*				
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**202619**	**2976**			**20**
		Материалы -				**14912**	**862**			**1**
		Всего заработная плата -	Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**95339**				
		Местные материалы -	Тенге			**46307**				
		Накладные расходы -	Тенге				**13920**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**31966**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**2319**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**11080**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**6751**		
		Нормативная трудоемость -	Тенге					**4329**		
		Сметная заработная плата -	Тенге			**8514**				
		Стоимость металлоконструкционных работ -	чел.-ч			**114933**				
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге				**13920**			**19**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**16833**				
		Накладные расходы -	Тенге			**841**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1854**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**12851**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1891**				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ -	Тенге					**1129**		
		Нормативная трудоемость -	Тенге					**762**		
		Сметная заработная плата -	Тенге			**1498**				
		Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч			**20222**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге				**1854**			**2**
		Сметная прибыль -	Тенге			**90447**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**90447**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			**3835**				
			Тенге			**7543**				
			Тенге			**101824**				
						236979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				15774			21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			17047502	281020			
			Тенге			3403957	90316			4059
		Стоимость общестроительных работ -								110
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			12492486				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7540572				
		Местные материалы -	Тенге				2917963			
		Накладные расходы -	Тенге			1888972				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			18446				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			1879738				
		Сметная прибыль -	Тенге					1628302		2227020
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					598718		
		Нормативная трудоемость -	Тенге			1017764				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			15896979				1177554
		Стоимость металлоемких работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				2917963			3491
		Всего заработная плата -	Тенге			4334627				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18950				
		Накладные расходы -	Тенге				576310			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			3683115				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			549642				
		Сметная прибыль -	Тенге					350973		
		ВСЕГО, Стоимость металлоемких работ -	Тенге					198669		
		Нормативная трудоемость -	Тенге			398742				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			5275011				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				576310			678
		Накладные расходы -	Тенге			220470				
		Сметная прибыль -	Тенге			220470				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9348				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18888				
		Нормативная трудоемость -	Тенге			248203				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			20913121				20913121
			Тенге				3494273			21420193
										4169

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на один	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на один	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Блок А (Водопровод и Канализация Том 2 Книга 5)										
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1	**Е11-160501-0203 П1-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**										
			8	1014,39	108,86	8115	871	5043	1,08	8		
		Накладные расходы -		896,28	36,61	7170	293	60,4	0,05	—		
			м трубопровода	630,27		5043						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*363,40*				*4508*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,99*				*535*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*131,58*		*1053*				
		Сметная стоимость				*14211*				
2	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка								
		м трубопровода	25	1296,18	185,56	32404	4639	19684	1,29	32
		Накладные расходы -		1101,14	62,14	27529	1553	60,4	0,08	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*787,37*		*19684*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*702,62*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*84,75*				*17566*		
		Сметная стоимость		*166,68*		*4167*		*2119*		
3	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка								
		м трубопровода	130	1713,09	300,60	222701	39078	132244	1,64	213
		Накладные расходы -		1399,90	100,43	181988	13056	60,4	0,14	18
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1017,26*		*132244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*986,20*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*111,06*				*117806*		
		Сметная стоимость		*218,43*		*28396*		*14438*		
4	С123-010601-0104 23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		м	7,504	321,00	–	2409	–	102	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,61*		*102*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13,61*				*102*		
		Сметная стоимость		*26,77*		*201*				
5	С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		м	23,225	181,49	–	4215	–	179	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,70*		*179*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,70*				*179*		
		Сметная стоимость		*15,13*		*352*				
						4745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	116,87	114,01	–	13324	–	565	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,81*		*565*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,81*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,51*		*1111*		*565*		
		Сметная стоимость				*15000*				
17	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	72	1210,98	733,65	87190	52823	37349	0,61	44
		шт.		477,33	244,70	34368	17610	42,1	0,33	24
		Накладные расходы -		*518,74*		*37349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*448,38*				*32283*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,36*				*5066*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,18*		*9963*				
		Сметная стоимость				*134592*				
18	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колено, патрубки, переходы. Установка	43	821,69	498,26	35333	21425	15124	0,41	18
		шт.		323,43	166,11	13907	7143	42,1	0,23	10
		Накладные расходы -		*351,73*		*15124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*13072*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*2052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*4037*				
		Сметная стоимость				*54494*				
19	С123-020401-1203 23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	42,85	–	43	–	2	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1,82*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,82*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,57*		*4*		*2*		
		Сметная стоимость				*48*				
20	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	42	15,50	–	651	–	28	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*0,66*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*54*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				733				
		шт.	72	21,88	–	1575	–	67	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		0,93		67				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		0,93				67		
		Сметная стоимость		1,82		131				
22	С123-020403-2601 23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013				1773				
		шт.	152	90,81	–	13803	–	585	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1,85		585				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		1,85				585		
		Сметная стоимость		3,67		1151				
23	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка и дезинфекция				15539				
		км трубопровода	0,163	38363,76	–	6253	–	4252	51,50	8
		Накладные расходы -		37780,48	–	6158	–	62,1	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		26083,02		4252				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		22461,63				3824		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		2621,40				427		
		Сметная стоимость		5155,74		840				
24	Е11-170801-0101 11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Водопровод горячего водоснабжения, ГЗ				11345				
		Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка								
		комплект	13	6696,44	289,57	87054	3764	56869	7,87	102
		Накладные расходы -		6367,38	129,73	82776	1686	60,4	0,15	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		4374,57		56869				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3924,25				31915		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		450,32				5854		
		Сметная стоимость		885,68		11514				
25	51-040106-0101 51-040106-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003				155437				
		шт.	13	23119,00	–	300547	–	–	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		980,25		12743				
				980,25				12743		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1927,94*		*25063*				
		Сметная стоимость				*338353*				
26	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка								
		м трубопровода	48	1713,09	300,60	82228	14429	48829	1,64	79
		Накладные расходы -		1399,90	100,43	67195	4821	60,4	0,14	7
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1017,26*		*48829*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		906,20						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*111,06*				*43498*		
		Сметная стоимость		*218,43*				*5331*		
27	С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		м	43,152	114,01	–	4920	–	209	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,83*		*209*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4,83*				*209*		
		Сметная стоимость		*9,51*		*410*				
28	Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж								
		м подводки	20,5	236,80	–	4854	–	3262	0,34	7
		Накладные расходы -		236,80	–	4854	–	60,4	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*159,13*		*3262*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*143,03*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16,10*				*2932*		
		Сметная стоимость		*31,67*		*649*		*330*		
29	С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Подводки гибкие к водоразборной арматуре								
		м	20,5	378,53	–	7769	–	329	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,05*		*329*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16,05*				*329*		
		Сметная стоимость		*31,57*		*647*				
30	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
			29	1515,88	83,96	43961	2435	22984	1,47	43

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	шт.		1148,41	8,28	33304	240	60,4	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%			*792,54*		*22984*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*698,64*				*30261*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%			*93,90*				*2723*		
		Сметная стоимость			*184,67*		*5356*				
31	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 1563р. муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005					*72300*				
		Накладные расходы -	шт.	29	693,94	–	20134	–	853	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%			*29,42*		*853*				
		Сметная стоимость			*57,87*		*1678*		*853*		
32	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка					*22633*				
		Накладные расходы -	шт.	15	1210,98	733,65	18165	11005	7781	0,61	9
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			477,33	244,70	7160	3670	62,1	0,33	5
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*518,74*		*7781*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%			*448,38*				*6726*		
		Сметная стоимость			*70,36*				*1055*		
33	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка			*138,38*		*2076*				
		Накладные расходы -	шт.	42	821,69	498,26	34511	20927	14773	0,41	17
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			323,43	166,11	13584	6977	62,1	0,23	9
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*351,73*		*14773*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%			*304,00*				*12768*		
		Сметная стоимость			*47,73*				*2005*		
34	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углы 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			*93,87*		*3943*				
							53226				
		Накладные расходы -	шт.	15	21,88	–	328	–	14	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%			*0,93*		*14*				
		Сметная стоимость			*0,93*				*14*		
					1,82		*27*				
							369				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		Накладные расходы - шт.	42	15,50	–	651	–	28	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,60		28				
		Сметная стоимость		0,64						
				1,29		54		28		
36	С123-020403-2601 23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013				733				
		Накладные расходы - шт.	48	90,81	–	4359	–	185	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,85		183				
		Сметная стоимость		3,83						
				7,57		363		185		
37	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией				4907				
		Накладные расходы - км трубопровода	0,048	38363,76	–	1841	–	1252	51,90	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		37780,40	–	1813	–	62,1	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		26083,02		1252				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23461,63				1126		
		Сметная стоимость		2621,40				126		
				5155,74		247				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3349				
	Стоимость оборудования -		Тенге			1039321	171396			584
	Накладные расходы -		Тенге			481807	57088			77
	Сметная прибыль -		Тенге			300547				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			12743				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25063				
	Материалы -		Тенге			338353				
	Всего заработная плата -		Тенге			183294				
		Накладные расходы -	Тенге			123				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				112399			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			80531				
		Сметная прибыль -	Тенге					69800		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					10731		
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч			21106				
		Сметная заработная плата -	Тенге			284931				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге				112399			147
	Всего заработная плата -		Тенге			555481				
			Тенге			11285				
							626466			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			74163				
		Накладные расходы -	Тенге			292059				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					257585		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34474		
		Сметная прибыль -	Тенге			67803				
	ВСЕГО, Стоимость сметных работ -		Тенге			915343				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							513
		Сметная заработная плата -	Тенге				426466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1538627				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							661
		Сметная заработная плата -	Тенге				538865			
	РАЗДЕЛ 2. Канализация хозяйственно-бытовая, К1 (Водопровод и Канализация Том 2 Книга 5)									
46	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	170	501,50	0,84	85255	143	57001	0,58	99
		м трубопровода		498,50	0,28	84745	47	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*335,38*		*57001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*301,26*				*51215*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,04*				*5786*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*66,94*		*11389*				
		Сметная стоимость				*153636*				
47	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	96	484,83	2,04	46544	196	30904	0,56	54
		м трубопровода		478,02	0,64	45896	61	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*321,92*		*30904*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*289,11*				*27754*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,81*				*3150*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*64,54*		*6196*				
		Сметная стоимость				*83644*				
48	С123-010801-0103 23-010801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	169,66	263,64	–	44729	–	1897	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,18*		*1897*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,18*				*1897*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*21,99*		*3730*				
		Сметная стоимость				*30356*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					44					50
49	С123-010801-0115 23-010801-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы канализационные из полипропилена ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	95,808	720,64	–	69043	–	2927	–	–
		Накладные расходы - м		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,56*		*2927*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*30,56*						
		Сметная стоимость		*66,10*		*5758*		*2927*		
50	С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резиной, DN 50x50x50	24	112,32	–	2696	–	114	–	–
		Накладные расходы - шт.		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,76*		*114*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4,76*						
		Сметная стоимость		*9,37*		*225*		*114*		
51	С123-020601-0501 23-020601-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резиной, DN 50x50x50				*3015*				
		Накладные расходы - шт.	4	132,35	–	529	–	22	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5,61*		*22*				
		Сметная стоимость		*5,61*				*22*		
52	С123-020601-0504 23-020601-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резиной, DN 100x50x100				*44*				
						596				
		Накладные расходы - шт.	7	364,02	–	2548	–	108	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*15,43*		*108*				
		Сметная стоимость		*30,86*		*212*		*108*		
						2869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С123-020601-0404 23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резиной, DN 100x50x100	10	292,99	–	2930	–	124	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12,42*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,42*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*24,43*		*244*				
		Сметная стоимость				*3299*				
54	С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резиной, DN 100x100x100	5	352,47	–	1762	–	75	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,94*		*75*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,94*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*29,39*		*147*				
		Сметная стоимость				*1984*				
55	С123-020601-1101 23-020601-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резиной, DN 50	1	567,77	–	568	–	24	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*24,07*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,07*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*47,35*		*47*				
		Сметная стоимость				*639*				
56	С123-020601-1103 23-020601-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резиной, DN 100	2	1973,98	–	3948	–	167	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*83,70*		*167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,70*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*164,61*		*329*				
		Сметная стоимость				*4445*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С123-020601-1001 23-020601-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50								
		шт.	3	514,04	–	1542	–	65	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,80*		*65*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,80*						
		Сметная стоимость		*42,87*		*129*		*65*		
58	С123-020601-0201 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50				*1736*				
		шт.	55	71,07	–	3909	–	166	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,01*		*166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,01*						
		Сметная стоимость		*5,93*		*326*		*166*		
59	С123-020601-0301 23-020601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50				*4491*				
		шт.	12	67,43	–	809	–	34	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,86*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,86*						
		Сметная стоимость		*5,62*		*67*		*34*		
60	С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100				*911*				
		шт.	12	253,25	–	3039	–	129	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,74*		*129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,74*						
		Сметная стоимость		*21,12*		*253*		*129*		
						3421				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	СТ23-020601-0303 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100								
		шт.	2	216,82	–	434	–	18	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,19*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,19*						
		Сметная стоимость		*18,68*		*36*		*18*		
62	СТ23-020601-0602 23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50								
		шт.	10	145,01	–	1450	–	61	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,15*		*61*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,15*						
		Сметная стоимость		*12,09*		*121*		*61*		
63	СТ23-020601-0801 23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50								
		шт.	18	325,46	–	5858	–	248	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,80*		*248*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13,80*						
		Сметная стоимость		*27,14*		*489*		*248*		
64	СТ23-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100								
		шт.	5	1222,85	–	6114	–	259	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,85*		*259*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*51,85*						
		Сметная стоимость		*101,98*		*510*		*259*		
						6883				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С123-020403-2601 23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013								
		шт.	85	90,81	–	7719	–	327	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,85*		*327*				
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		*3,85*				*327*		
		Сметная стоимость		*7,57*		*644*				
66	С123-020403-2602 23-020403-2602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013								
		шт.	48	133,70	–	6418	–	272	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,67*		*272*				
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		*5,67*				*272*		
		Сметная стоимость		*11,15*		*535*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7225				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			297844	339			153
		Материалы -	Тенге			130635	108			–
		Всего заработная плата -	Тенге			297844				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			824				
		Накладные расходы -	Тенге				130743			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			166045				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			94946				
		Сметная прибыль -	Тенге					78969		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге					15977		
		Нормативная трудоемость -	Тенге			31423				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч.			424213				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемость -	Тенге				130743			153
		Сметная заработная плата -	чел.-ч.			424213				
			Тенге							
							130743			153

РАЗДЕЛ 3. Блок Б (Водопровод и Канализация Том 2 Книга 5)

Водопровод хозяйственно-питьевой В1

67	Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка								
		м трубопровода	6	1358,25	301,53	8149	1809	4662	1,22	7
		Накладные расходы -		1041,39	101,23	6248	607	69,4	8,14	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*777,60*		*4662*				
				698,13				*4141*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,85*				*521*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*170,82*		*1025*				
		Сметная стоимость				*13836*				
68	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**								
		м трубопровода	30	1014,39	188,86	30432	3266	18911	1,05	32
		Накладные расходы -		896,28	36,61	26888	1098	60,4	0,05	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		630,17		*18911*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		563,46						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		66,90				*16904*		
		Сметная стоимость		131,58				*2067*		
69	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**								
		м трубопровода	90	1713,09	300,60	154178	27054	91553	1,64	148
		Накладные расходы -		1399,90	100,43	125991	9039	60,4	0,14	12
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1017,26*		*91553*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		906,20						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		111,06				*81358*		
		Сметная стоимость		218,43		*19659*		9993		
70	С123-010601-0106 23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
		м	5,676	971,84	–	5516	–	234	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,21*		*234*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*41,21*				*234*		
		Сметная стоимость		*81,94*		*460*				
71	С123-010601-0104 23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
		м	28,14	321,00	–	9033	–	383	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,61*		*383*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13,61*				*383*		
		Сметная стоимость		*26,77*		*753*				
						10169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80,91	114,01	–	9225	–	391	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,83*		*391*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,83*				*391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,31*		*768*				
		Сметная стоимость				*10385*				
78	Е11-160601-0101 Т1-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	32	1515,88	83,96	48508	2687	25361	1,47	47
		шт.		1148,41	8,28	36749	265	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*792,54*		*25361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 68,4%		*698,64*				*22357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,90*				*3005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,67*		*5910*				
		Сметная стоимость				*79779*				
79	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 15Б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	31	693,94	–	21512	–	912	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*29,42*		*912*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,42*				*912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,87*		*1794*				
		Сметная стоимость				*24218*				
80	С123-030102-1201 23-030102-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кран неразборный настенный ГОСТ 25809-96	1	1092,81	–	1093	–	46	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*46,34*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,34*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,13*		*91*				
		Сметная стоимость				*1230*				
81	С123-020401-1203 23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° армарный DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	42,85	–	214	–	9	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	шт.		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*1,82*		8				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1,82*				9		
		Сметная стоимость			*3,57*		*18*				
82	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010					*241*				
		Накладные расходы -	шт.	42	15,58	–	651	–	28	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*0,66*		*28*				
		Сметная стоимость			*0,66*				*28*		
83	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010					*54*				
		Накладные расходы -	шт.	30	21,88	–	*723*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			–	–	656	–	28	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*0,93*		–	–	–	–	–
		Сметная стоимость			*0,93*		*28*				
84	С123-020403-2601 23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013			*1,82*		*55*		*28*		
		Накладные расходы -	шт.	110	99,81	–	*739*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			–	–	9989	–	424	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*3,85*		–	–	–	–	–
		Сметная стоимость			*3,85*		*424*				
85	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией			*7,57*		*833*		*424*		
		Накладные расходы -	км трубопровода	0,12	38363,76	–	*11246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			37780,40	–	4604	–	3130	51,50	6
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*26983,62*		4534	–	62,1	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*23461,63*		*3130*				
		Сметная стоимость			*2621,40*				*2815*		
		Водопровод горячего водоснабжения, ТЗ			*5155,74*		*619*		*315*		
							8353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	ЕП-170801-0101 11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водяные. Установка								
		комплект	7	6496,44	289,57	46875	2027	30622	7,87	55
		Накладные расходы -		6367,38	129,73	44572	908	60,4	0,15	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 68,4%		4374,37		30622				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1924,25				27479		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		456,32				3152		
		Сметная стоимость		885,68		6200				
87	51-040106-0101 51-040106-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003				83697				
		шт.	5	23119,00	–	115595	–	–	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		980,25		4901				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		980,25				4901		
		Сметная стоимость		1927,94		9640				
88	51-040106-0123 51-040106-0123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией энергосбережения и антибактериальной защиты, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003				130126				
		шт.	1	36094,00	–	36094	–	–	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1530,39		1530				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		1530,39				1530		
		Сметная стоимость		3009,95		3010				
89	51-040106-0127 51-040106-0127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией энергосбережения и антибактериальной защиты, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003				40634				
		шт.	1	40374,00	–	40374	–	–	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1711,86		1712				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		1711,86				1712		
		Сметная стоимость		3366,87		3367				
90	ЕП-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка				45453				
		м трубопровода	15	1713,09	300,60	25696	4509	15259	1,64	25
		Накладные расходы -		1395,90	108,43	20999	1506	60,4	0,14	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 68,4%		1017,26		15259				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		906,20				13593		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		111,06				1666		
		Сметная стоимость		218,43		3276				
						44231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13,485	114,01	–	1537	–	65	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,83*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,83*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,51*		*128*				
		Сметная стоимость				*1730*				
94	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	18	1515,88	83,96	27286	1511	14266	1,47	26
		шт.		1148,41	8,28	20671	149	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*792,54*		*14266*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 68,4%		*698,64*				*12576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,99*				*1690*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*184,67*		*3324*				
		Сметная стоимость				*44876*				
95	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 15Б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	18	693,94	–	12491	–	530	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*29,42*		*530*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,42*				*530*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*57,87*		*1042*				
		Сметная стоимость				*14062*				
96	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	19	821,69	498,26	15612	9467	6683	0,41	8
		шт.		323,43	166,11	6145	3156	62,1	0,23	4
		Накладные расходы -		*351,73*		*6683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,09*				*5776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*907*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*93,87*		*1784*				
		Сметная стоимость				*24079*				
97	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	10	1210,98	733,65	12110	7336	5187	0,61	6
		шт.		477,33	244,70	4773	2447	62,1	0,33	3
		Накладные расходы -		*518,74*		*5187*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*448,38*				*4484*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,36*				*704*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138,38*		*1384*				
		Сметная стоимость				*18681*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	19	15,50	–	295	–	12	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		0,66		12				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		0,66				12		
		Сметная стоимость		1,29		23				
99	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	10	21,88	–	219	–	9	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		0,93		9				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		0,93				9		
		Сметная стоимость		1,82		18				
100	С123-020403-2601 23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013								
		шт.	15	90,81	–	1362	–	58	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3,85		58				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		3,85				58		
		Сметная стоимость		7,57		114				
101	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией								
		км трубопровода	0,015	38363,76	–	575	–	391	51,50	1
		Накладные расходы -		37780,40	–	567	–	62,1	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		26085,02		391				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		23461,63				352		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		2621,40				39		
		Сметная стоимость		5155,74		77				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1044				
			Тенге			639852	59667			361
		Стоимость оборудования -				298138	19176			26
		Накладные расходы -	Тенге			192063				
		Сметная прибыль -	Тенге			8143				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			16017				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			216223				
			Тенге			32901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			79				
	Всего заработная плата -		Тенге				21622			
		Накладные расходы -	Тенге			15391				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13427		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1964		
		Сметная прибыль -	Тенге			3863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52156				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				21622			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			414918				
	Материалы -		Тенге			16142				
	Всего заработная плата -		Тенге				295692			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73793				
		Накладные расходы -	Тенге			203763				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					178598		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					25165		
		Сметная прибыль -	Тенге			49494				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			668175				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							358
		Сметная заработная плата -	Тенге				295692			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			936554				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							386
		Сметная заработная плата -	Тенге				317314			
		РАЗДЕЛ 4. Канализация хозяйственно-бытовая, К1 (Водопровод и Канализация Том 2 Книга 5)								
108	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка								
		м трубопровода	50	501,50	0,84	25075	42	16765	0,58	29
				498,50	0,28	24925	14	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*335,10*		*16765*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*301,26*				*15903*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,04*				*1702*		
		СП от ПЗ+НР (НЗп) - 8%		*66,94*		*3347*				
		Сметная стоимость				*45187*				
109	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка								
		м трубопровода	41	484,83	2,04	19878	84	13199	0,56	23
				478,02	0,64	19599	26	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*321,92*		*13199*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*289,11*				*11853*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,81*				*1345*		
		СП от ПЗ+НР (НЗп) - 8%		*64,54*		*2646*				
		Сметная стоимость				*35723*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	С123-010801-0103 23-010801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм								
			49,9	263,64	–	13156	–	558	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,18*		*558*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,18*				*558*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*21,99*		*1097*				
		Сметная стоимость				*14811*				
111	С123-010801-0115 23-010801-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм								
			40,918	720,64	–	29487	–	1250	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*30,56*		*1250*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,56*				*1250*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*60,10*		*2459*				
		Сметная стоимость				*33196*				
112	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка								
			14	1210,98	733,65	16954	10271	7262	0,61	9
		шт.		477,33	244,70	6683	3426	62,1	0,33	5
		Накладные расходы -		*518,74*		*7262*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*448,38*				*6277*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,36*				*983*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138,38*		*1937*				
		Сметная стоимость				*26154*				
113	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка								
			38	821,69	498,26	31224	18934	13366	0,41	16
		шт.		323,43	166,11	12290	6312	62,1	0,23	9
		Накладные расходы -		*351,73*		*13366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*11552*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*1814*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*93,87*		*3567*				
		Сметная стоимость				*48157*				
114	С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резиной, DN 50x50x50								
			8	112,32	–	899	–	38	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,76*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,76*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,37*		*75*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1012*				
115	С123-020601-0506 23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	4	445,36	–	1781	–	76	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*18,88*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,88*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*37,14*		*149*				
		Сметная стоимость				*2005*				
116	С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	2	352,47	–	705	–	30	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,94*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,94*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*29,39*		*59*				
		Сметная стоимость				*794*				
117	С123-020601-0201 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	18	71,07	–	1279	–	54	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*3,01*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,01*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5,93*		*107*				
		Сметная стоимость				*1440*				
118	С123-020601-0303 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	5	216,82	–	1084	–	46	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9,19*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,19*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*18,08*		*90*				
		Сметная стоимость				*1220*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100								
		шт.	1	253,25	–	253	–	11	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,74*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		*10,74*				*11*		
		Сметная стоимость		*21,12*		*21*				
120	С123-020601-0602 23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50								
		шт.	10	145,01	–	1450	–	61	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,15*		*61*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,15*				*61*		
		Сметная стоимость		*12,09*		*121*				
121	С123-020601-0801 23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50								
		шт.	2	325,46	–	651	–	28	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,80*		*28*				
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		*13,80*				*28*		
		Сметная стоимость		*27,14*		*54*				
122	С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100								
		шт.	2	1222,85	–	2446	–	104	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,85*		*104*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*51,85*				*104*		
		Сметная стоимость		*101,98*		*204*				
						2754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	С123-020403-2601 23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	25	90,81	–	2270	–	96	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*3,85*		96				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,85*				96		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,57*		*189*				
		Сметная стоимость				*2556*				
124	С123-020403-2602 23-020403-2602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	20	133,70	–	2674	–	113	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5,67*		*113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,67*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11,15*		*223*				
		Сметная стоимость				*3010*				
		Водомерный узел №1,2								
125	Е11-160901-0101 11-160901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром входа до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	2	11971,53	349,45	23943	699	9468	8,50	17
		узел		6640,46	71,91	13281	144	60,4	0,08	–
		Накладные расходы -		*4733,76*		*9468*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*4054,27*				*8109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*679,49*				*1359*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1336,42*		*2673*				
		Сметная стоимость				*36083*				
129	С123-040905-1811 23-040905-1811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	1092,64	–	2185	–	93	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*46,33*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,33*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*91,12*		*182*				
		Сметная стоимость				*2460*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	С123-010101-0201 23-010101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75/на трубки	1,124	265,38	–	298	–	13	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,25*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,25*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*22,13*		*25*				
		Сметная стоимость				*336*				
131	С123-010101-0120 23-010101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	1	275,52	–	276	–	12	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,68*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,68*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*22,98*		*23*				
		Сметная стоимость				*311*				
132	С123-010101-0116 23-010101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	1	350,82	–	351	–	15	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,87*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,87*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*29,26*		*29*				
		Сметная стоимость				*395*				
133	С123-040501-0129 23-040501-0129 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	3	2461,27	–	7384	–	313	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*104,36*		*313*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104,36*				*313*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*205,25*		*616*				
		Сметная стоимость				*8313*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
139	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка								
		м трубопровода	36	1713,09	300,60	61671	10822	36621	1,64	59
				1399,90	100,43	50397	3616	60,4	0,14	5
		Накладные расходы -		*1017,26*		*36621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*986,28*				*32623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,08*				*1998*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*7863*				
		Сметная стоимость				*106156*				
140	С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		м	32,364	114,01	–	3690	–	156	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,83*		*156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,83*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,51*		*308*				
		Сметная стоимость				*4154*				
148	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка								
		шт.	10	821,69	498,26	8217	4983	3517	0,41	4
				323,43	166,11	3234	1661	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*151,73*		*3517*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*3040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*939*				
		Сметная стоимость				*12673*				
149	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка								
		шт.	3	1210,98	735,65	3633	2207	1556	0,41	2
				477,33	244,70	1432	734	62,1	0,33	1
		Накладные расходы -		*518,74*		*1556*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*448,38*				*1343*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,36*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,38*		*415*				
		Сметная стоимость				*5604*				
150	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	10	15,50	–	155	–	7	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*0,68*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*13*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*174*				
151	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	3	21,88	–	66	–	3	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,93*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*0,93*				*3*		
		Сметная стоимость		*1,82*		*5*				
152	С123-020403-2601 23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013				*74*				
		шт.	36	90,81	–	3269	–	139	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,85*		*139*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,85*				*139*		
		Сметная стоимость		*7,57*		*273*				
153	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией				*3689*				
		км трубопровода	0,036	38563,76	–	1381	–	939	51,50	2
		Накладные расходы -		37780,40	–	1360	–	62,1	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*26883,62*		*939*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2461,63*				*845*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2621,40*				*94*		
		Сметная стоимость		*5155,74*		*186*				
		Водопровод горячего водоснабжения,Т3				*2506*				
154	Е11-170801-0101 11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водяные. Установка								
		комплект	2	6696,44	289,57	13393	579	8749	7,87	16
		Накладные расходы -		6367,38	129,73	12735	259	60,4	0,15	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*4374,57*		*8749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3924,25*				*7849*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*450,32*				*901*		
		Сметная стоимость		*885,68*		*1771*				
155	51-040106-0101 51-040106-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003				*23914*				
		шт.	2	23119,00	–	46238	–	–	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,25*		*1960*				
				980,25				*1960*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1927,94*		*3856*				
		Сметная стоимость				*52054*				
156	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	3	1713,09	300,60	5139	902	3052	1,64	5
		м трубопровода		1399,90	100,43	4200	301	60,4	0,14	–
		Накладные расходы -		*1017,26*		*3052*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*2719*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*333*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*218,41*		*655*				
		Сметная стоимость				*8846*				
157	С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2,697	114,01	–	307	–	13	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,83*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,83*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,51*		*26*				
		Сметная стоимость				*346*				
160	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	5	1515,88	83,96	7579	420	3963	1,47	7
		шт.		1148,41	8,28	5742	41	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*792,54*		*3963*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*3493*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,90*				*469*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*184,67*		*923*				
		Сметная стоимость				*12465*				
161	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 15Б3р,муфтовые, T 70°C для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	5	693,94	–	3470	–	147	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*29,42*		*147*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,42*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*57,87*		*289*				
		Сметная стоимость				*3906*				
162	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	821,69	498,26	3287	1993	1407	0,41	2
		шт.		323,43	166,11	1294	664	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*331,73*		*1407*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*1216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*93,87*		*375*				
		Сметная стоимость				*5669*				
163	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. У станника								
		шт.	3	1210,98	733,65	3633	2201	1556	0,63	2
		Накладные расходы -		477,33	244,70	1432	734	62,1	0,33	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*518,74*		*1556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*448,18*				*1345*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70,36*				*211*		
		Сметная стоимость		*138,38*		*415*				
164	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	4	15,50	–	62	–	3	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*0,66*				*3*		
		Сметная стоимость		*1,29*		*3*				
165	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	3	21,88	–	66	–	3	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,93*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*0,93*				*3*		
		Сметная стоимость		*1,82*		*5*				
166	С123-020403-2601 23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013								
		шт.	3	90,81	–	272	–	12	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,85*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,85*				*12*		
		Сметная стоимость		*7,57*		*23*				
167	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией				*306*				
		км трубопровода	0,003	38363,76	–	115	–	78	51,50	–
				37780,40	–	113	–	62,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*26083,02*		*78*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23461,83*				*70*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2621,40*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*5155,74*		*15*				
		Сметная стоимость				*209*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**165643**	**24100**			**99**
			Тенге			**81938**	**8011**			**11**
	Стоимость оборудования -		Тенге			46238				
	Накладные расходы -		Тенге			1960				
	Сметная прибыль -		Тенге			3856				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			52054				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20266				
	Материалы -		Тенге			23				
	Всего заработная плата -		Тенге				12659			
		Накладные расходы -	Тенге			9054				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7861		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1193		
		Сметная прибыль -	Тенге			2346				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31665				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				12659			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			99140				
	Материалы -		Тенге			1987				
	Всего заработная плата -		Тенге				77291			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11357				
		Накладные расходы -	Тенге			52867				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					46684		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6183		
		Сметная прибыль -	Тенге			12140				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			164167				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				77291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			247886				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				89950			
		РАЗДЕЛ 6. Канализация хозяйственно-бытовая, К1 (Водопровод и Канализация Том 2 Книга 5)								
170	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**35**	**501,50**	**0,84**	**17552**	**29**	**11735**	**0,58**	**20**
		в трубопроводах		**498,50**	**0,28**	**17448**	**10**	**68,4**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*315,30*		*11735*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*301,26*				*10544*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,04*				*1191*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*66,94*		*2343*				
		Сметная стоимость				*31631*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	С123-010801-0103 23-010801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм								
		м	34,93	263,64	–	9209	–	390	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,18*		*390*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,18*				*190*		
		Сметная стоимость		*21,99*		*768*				
172	С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник канализационный ПВХ 90° уплотнительной резинкой, DN 50x50x50								
		шт.	3	112,32	–	337	–	14	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,76*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,76*				*14*		
		Сметная стоимость		*9,37*		*28*				
173	С123-020601-0201 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50				*379*				
		шт.	6	71,07	–	426	–	18	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,01*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,01*				*18*		
		Сметная стоимость		*5,93*		*36*				
174	С123-020601-0801 23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50				*480*				
		шт.	1	325,46	–	325	–	14	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,80*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,80*				*14*		
		Сметная стоимость		*27,14*		*27*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				*366*				
			Тенге			**27850**	**29**			**20**
		Стоимость санитехнических работ -	**Тенге**			**17448**	**10**			–
		Материалы -	**Тенге**			**27850**				
			Тенге			**78**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				17457			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10298				
		Накладные расходы -	Тенге			12172				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10544		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1628		
		Сметная прибыль -	Тенге			3202				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			43224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				17457			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			43224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				17457			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2369518	287553			1312
			Тенге			1088855	94920			128
	Стоимость оборудования -		Тенге			528948				
	Накладные расходы -		Тенге			22847				
	Сметная прибыль -		Тенге			44936				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			606631				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			291161				
	Материалы -		Тенге			2644				
	Всего заработная плата -		Тенге				178137			
		Накладные расходы -	Тенге			127659				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					110623		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17036		
		Сметная прибыль -	Тенге			33506				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			452326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата -	Тенге				178137			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1539509				
	Материалы -		Тенге			40581				
	Всего заработная плата -		Тенге				1005637			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			411036				
		Накладные расходы -	Тенге			698434				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					607405		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					91029		
		Сметная прибыль -	Тенге			179035				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2416978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1297
		Сметная заработная плата -	Тенге				1005637			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3475935				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1440
		Сметная заработная плата -	Тенге				1183375			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление Блока А (Отопление и Вентиляция Блоков А,Б,В Том 2 Книга 6)								
		Трубы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка								
		м трубопровода	83	376,93	11,39	31285	945	14408	0,30	25
		Накладные расходы -		245,99	4,34	20417	360	60,4	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*173,59*		*14408*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,20*				*12549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,39*				*1859*		
		Сметная стоимость		*44,04*		*36,53*				
						49348				
2	Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка								
		м трубопровода	257	472,26	11,39	121370	2928	45651	0,30	76
		Накладные расходы -		245,99	4,34	63219	1115	60,4	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*177,63*		*45651*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,20*				*38858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,43*				*6794*		
		Сметная стоимость		*51,99*		*13362*				
						180383				
3	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка								
		м трубопровода	12	532,62	11,39	6391	137	2162	0,30	4
		Накладные расходы -		245,99	4,34	2952	52	60,4	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*180,19*		*2162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,20*				*1814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,99*				*348*		
		Сметная стоимость		*57,03*		*684*				
						9238				
4	Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка								
		м трубопровода	51	592,32	11,39	30208	581	9319	0,30	15
		Накладные расходы -		245,99	4,34	12545	221	60,4	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*182,72*		*9319*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,20*				*7711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,32*				*1608*		
		Сметная стоимость		*62,00*		*5162*				
						42689				
5	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	60	511,02	–	30661	–	1300	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
				21,67		*1300*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,47*				*1300*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*42,61*		*2557*				
		Сметная стоимость				*34518*				
6	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Прокладка с лежнефекшеей	0,403	40196,89	–	16199	–	10543	51,50	21
		км трубопровода		37786,40	–	15226	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*26169,75*		*10543*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23461,63*				*8455*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2699,12*				*1088*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5508,61*		*2119*				
		Сметная стоимость				*28881*				
		Изоляционные работы								
7	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	83	267,21	44,16	22178	3665	10548	0,21	18
		м трубопровода		180,11	20,71	14949	1719	55,3	0,03	2
		Накладные расходы -		*127,09*		*10548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111,05*				*9217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,04*				*1331*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*31,54*		*2618*				
		Сметная стоимость				*35345*				
8	С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	22	175,34	–	3857	–	164	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7,45*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,45*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14,62*		*322*				
		Сметная стоимость				*4342*				
9	С121-110403-0114 21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	69,3	198,88	–	13782	–	584	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8,43*		*584*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,43*				*584*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16,59*		*1149*				
		Сметная стоимость				*15516*				
		Монтажные работы								
10	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Установка стальных радиаторов	65	768,37	54,76	49944	3560	22389	0,61	40
		1кВт		469,54	25,80	30520	1677	60,4	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*344,45*		*22389*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*299,19*				*19447*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,26*				*2942*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*89,03*		*5787*				
		Сметная стоимость				*78120*				
11	С123-051001-0242 23-051001-0242 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005								
			431	1670,83	–	720128	–	30533	–	–
		секция		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*70,84*		*30533*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,84*				*30533*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*139,33*		*60055*				
		Сметная стоимость				*810714*				
12	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка								
			55	120,27	–	6615	–	4040	0,12	7
		комплект		108,56	–	5971	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*73,45*		*4040*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*65,57*				*3696*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,88*				*433*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*15,50*		*852*				
		Сметная стоимость				*11507*				
13	С123-040905-1814 23-040905-1814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кран Маевского Т 150°С, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм								
			55	200,44	–	11024	–	467	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8,59*		*467*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,59*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*16,72*		*919*				
		Сметная стоимость				*12411*				
14	Е11-181101-0101 11-181101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа. Установка								
			55	780,27	–	42915	–	25206	0,80	44
		комплект		675,35	–	37144	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*458,29*		*25206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*407,91*				*22435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,38*				*2771*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*99,08*		*5450*				
		Сметная стоимость				*73570*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С123-041008-0428 23-041008-0428 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002								
		шт.	55	5341,58	–	293787	–	12457	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226,48*		*12457*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*226,48*				*12457*		
		Сметная стоимость		*445,45*		*24499*				
						330743				
16	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
		шт.	16	1515,88	83,96	24254	1343	12681	1,47	24
		Накладные расходы -		1148,41	8,28	18375	133	69,4	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 68,4%		*792,54*		*12681*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*698,64*				*11178*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*93,90*				*1502*		
		Сметная стоимость		*184,67*		*2955*				
						19889				
17	С123-040902-0501 23-040902-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Tмакс 180°C, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
		шт.	8	7344,01	–	58752	–	2491	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*311,39*		*2491*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*311,39*				*2491*		
		Сметная стоимость		*612,43*		*4899*				
						66143				
18	С123-040902-0503 23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Tмакс 180°C, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
		шт.	8	9656,49	–	77252	–	3275	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*409,44*		*3275*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*409,44*				*3275*		
		Сметная стоимость		*805,27*		*6442*				
						86970				
19	Ц13-110204-0103 13-110204-0103 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования								
		шт.	4	2616,95	998,73	10468	3995	2702	1,12	4
		Накладные расходы -		843,11	387,83	3372	1551	44	0,48	2
				675,54		*2702*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*541,62*				*2166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,92*				*536*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*263,40*		*1054*				
		Сметная стоимость				*14224*				
20	С123-041009-0605 23-041009-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	4	47716,51	–	190866	–	8093	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2023,18*		*8093*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2023,18*				*8093*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3979,18*		*15917*				
		Сметная стоимость				*214875*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1761937**	**17154**			**277**
			Тенге			**224689**	**6828**			**8**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10468				
	Материалы -		Тенге			3100				
	Всего заработная плата -		Тенге				4924			
		Накладные расходы -	Тенге			2702				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2166		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					536		
		Сметная прибыль -	Тенге			1054				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				4924			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56017				
	Материалы -		Тенге			4538				
	Всего заработная плата -		Тенге				31893			
	Стоимость материалов в конструкций -		Тенге			17640				
		Накладные расходы -	Тенге			21839				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18672		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3167		
		Сметная прибыль -	Тенге			6229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				31893			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1695452				
	Материалы -		Тенге			112345				
	Всего заработная плата -		Тенге				194701			
	Стоимость материалов в конструкций -		Тенге			1382470				
	Сдача и испытание -		Тенге			2248				
		Накладные расходы -	Тенге			194473				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					117599		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					76874		
		Сметная прибыль -	Тенге			151194				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2041118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата -	Тенге				194701			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2139427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							284
		Сметная заработная плата -	Тенге				231518			

РАЗДЕЛ 3. Отопление Блок Б.В (Отопление и Вентиляция Блоков А.Б.В Том 2 Книга 6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубы								
26	Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	57	376,93	11,39	21485	649	9895	0,30	17
		м трубопровода		245,99	4,34	14021	247	60,4	0,01	--
				173,59		*9895*				
		Накладные расходы -		*151,20*				*8618*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*22,39*				*1276*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,94*		*2510*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%				*13890*				
		Сметная стоимость								
27	Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	348	472,26	11,39	117119	2825	44053	0,30	74
		м трубопровода		245,99	4,34	61005	1076	60,4	0,01	1
				177,63		*44053*				
		Накладные расходы -		*151,20*				*37497*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*26,43*				*6556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,99*		*12894*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%				*174065*				
		Сметная стоимость								
28	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	50	532,62	11,39	26631	570	9010	0,30	15
		м трубопровода		245,99	4,34	12299	217	60,4	0,01	--
				185,19		*9010*				
		Накладные расходы -		*151,20*				*7560*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*28,99*				*1450*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,01*		*2851*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%				*38492*				
		Сметная стоимость								
29	Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	66	592,32	11,39	39093	752	12060	0,30	20
		м трубопровода		245,99	4,34	16235	286	60,4	0,01	--
				182,72		*12060*				
		Накладные расходы -		*151,20*				*9979*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,52*				*2081*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,00*		*4092*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%				*55245*				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	41	511,02	–	20952	–	888	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*		*888*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*21,67*				*888*		
		Сметная стоимость		*42,61*		*1747*				
						23588				
31	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией								
		км трубопровода	0,421	40196,89	–	16923	–	11014	51,50	22
		Накладные расходы -		37780,40	–	15906	–	62,1	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*26169,75*		*11014*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23461,63*				*8877*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2699,12*				*1136*		
		Сметная стоимость		*5308,61*		*2235*				
						30172				
		Изоляционные работы								
32	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex								
		м трубопровода	166	267,21	44,16	44356	7330	21097	0,21	35
		Накладные расходы -		180,11	20,71	29898	3437	55,3	0,03	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*127,09*		*21097*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,85*				*18434*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16,04*				*2662*		
		Сметная стоимость		*31,54*		*5236*				
						70689				
33	С121-110403-0109 21-110403-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77								
		м	55	129,24	–	7108	–	301	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,48*		*301*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5,48*				*301*		
		Сметная стоимость		*10,78*		*593*				
						8002				
34	С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77								
		м	58	175,34	–	9644	–	409	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*7,43*		*499*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,43*				*469*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14,62*		*804*				
		Сметная стоимость				*16857*				
35	С121-110403-0114 21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкие трубчатые изоляции из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 м	72,6	198,88	–	14439	–	612	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,43*		*612*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8,43*				*612*		
		Сметная стоимость		*16,39*		*1294*				
		Монтажные работы				*16255*				
36	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Установка стальных радиаторов 1кВт	43	768,37	54,76	33040	2355	14811	0,61	26
		Накладные расходы -		469,54	25,80	20190	1110	60,4	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*344,45*		*14811*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*299,19*				*12863*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*45,26*				*1946*		
		Сметная стоимость		*89,03*		*3828*				
37	С123-051001-0242 23-051001-0242 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005 секция	283	1670,33	–	472845	–	20049	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,84*		*20049*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70,84*				*20049*		
		Сметная стоимость		*139,33*		*39431*				
38	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка комплект	38	120,27	–	4570	–	2791	0,12	5
		Накладные расходы -		108,56	–	4125	–	60,4	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*73,45*		*2791*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,57*				*2492*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,88*				*299*		
		Сметная стоимость		*15,50*		*589*				
						7950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С123-040905-1814 23-040905-1814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кран Маевского Т 130°С, Ру 0,6 МПа, Ду 15 мм								
		шт.	38	200,44	–	7617	–	323	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8,50*		*323*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,50*				*323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,72*		*635*				
		Сметная стоимость				*8573*				
40	Е11-181101-0101 11-181101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа. Установка								
		комплект	38	780,27	–	29650	–	17415	0,80	31
				675,35	–	25663	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*458,29*		*17415*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*407,91*				*13301*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,38*				*1914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,08*		*3765*				
		Сметная стоимость				*50539*				
41	С123-041008-0428 23-041008-0428 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан терностатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002								
		шт.	38	5341,58	–	202980	–	8686	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*226,48*		*8606*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226,48*				*8606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,45*		*16927*				
		Сметная стоимость				*228513*				
42	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
		шт.	24	1515,88	83,96	36381	2015	19021	1,47	35
				1148,41	8,28	27562	199	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*792,34*		*19021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*688,64*				*16767*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,98*				*2253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,67*		*4432*				
		Сметная стоимость				*59834*				
43	С123-040902-0502 23-040902-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые BP-WW на приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
		шт.	10	7739,84	–	77398	–	3282	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*328,17*		*3282*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*328,17*				*3282*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*645,44*		*6454*				
		Сметная стоимость				*87134*				
44	С123-040902-0503 23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые 3P-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Tмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
		шт.	10	9656,49	–	96565	–	4094	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*409,44*		*4094*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*409,44*				*4094*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*805,27*		*8053*				
		Сметная стоимость				*108712*				
45	С123-051207-0902 23-051207-0902 РСНБ РК 2015 прим.	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15								
		шт.	4	2141,12	–	8564	–	363	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*90,78*		*363*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,78*				*363*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*178,55*		*714*				
		Сметная стоимость				*9641*				
46	П13-110204-0103 13-110204-0103 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования								
		шт.	2	2616,95	998,73	5234	1997	1351	1,12	2
				843,11	387,83	1686	776	44	0,40	1
		Накладные расходы -		*675,54*		*1351*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*547,62*				*1083*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,92*				*268*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*263,49*		*527*				
		Сметная стоимость				*7112*				
47	С123-041009-0607 23-041009-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Tмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005								
		шт.	2	75289,68	–	150579	–	6385	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*3192,28*		*6385*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3192,28*				*6385*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6278,56*		*12557*				
		Сметная стоимость				*169521*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1443174	18493			281
			Тенге			228591	7348			9
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5234				
	Материалы -		Тенге			1550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				2462			
		Накладные расходы -	Тенге			1351				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1083		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					268		
		Сметная прибыль -	Тенге			527				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			7112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2462			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92470				
		Материалы -	Тенге			8145				
		Всего заработная плата -	Тенге				49241			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31191				
		Накладные расходы -	Тенге			33433				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28312		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5121		
		Сметная прибыль -	Тенге			10072				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				49241			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1345470				
		Материалы -	Тенге			117703				
		Всего заработная плата -	Тенге				184236			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1037501				
		Сдача и испытание -	Тенге			1524				
		Накладные расходы -	Тенге			173045				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					111279		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					61766		
		Сметная прибыль -	Тенге			121481				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1639996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				184236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1783083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата -	Тенге				235939			
		РАЗДЕЛ 5. Узел управления (Отопление и Вентиляция Блоков А,Б,В Том 2 Книга 6)								
147	Е11-180801-0101 11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. бирж.	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	1 узел	11856,07	676,70	11856	677	5769	9,79	10
				8104,33	259,45	8104	259	60,4	0,28	–
		Накладные расходы -		*5768,61*		*5769*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5051,72*				*5052*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*716,89*				*717*		
		СП от ПЗ+ПР (ИЗП) - 8%		*1409,97*		*1410*				
		Сметная стоимость				*19035*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С123-040902-2508 23-040902-2508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	68449,71	–	136899	–	5805	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2902,27*		*5805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2902,27*				*5805*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*5708,16*		*11416*				
		Сметная стоимость				*154120*				
149	С123-040902-0502 23-040902-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, P 4 МПа, Dy 20 мм	14	7739,84	–	108358	–	4594	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*328,17*		*4594*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*328,17*				*4594*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*645,44*		*9036*				
		Сметная стоимость				*121989*				
150	С123-041013-0408 23-041013-0408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 58553-2010	2	50410,65	–	100821	–	4275	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2137,41*		*4275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2137,41*				*4275*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*4203,84*		*8408*				
		Сметная стоимость				*113504*				
151	С123-040902-2505 23-040902-2505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	40630,46	–	81261	–	3445	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1722,73*		*3445*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1722,73*				*3445*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*3388,26*		*6777*				
		Сметная стоимость				*91483*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	С123-040902-2504 23-040902-2504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Tмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	6	29199,06	–	175194	–	7428	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1238,04*		*7428*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1238,04*				*7428*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2434,97*		*14610*				
		Сметная стоимость				*197232*				
153	С123-040902-2503 23-040902-2503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Tмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	26092,19	–	52184	–	2213	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1106,31*		*2213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1106,31*				*2213*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2175,88*		*4352*				
		Сметная стоимость				*58748*				
154	С123-040902-2502 23-040902-2502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Tмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	26091,74	–	52183	–	2213	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1106,29*		*2213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1106,29*				*2213*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2175,84*		*4352*				
		Сметная стоимость				*58747*				
155	С123-051501-0102 23-051501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	4	2073,66	–	8295	–	352	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*87,92*		*352*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,92*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*172,93*		*692*				
		Сметная стоимость				*9338*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	С123-051501-0301 23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Термометры прямые в оправе								
		шт.	6	1288,27	–	7730	–	328	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*54,62*		*328*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,62*				*328*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*107,41*		*645*				
		Сметная стоимость				*8702*				
157	С121-110203-0101 21-110203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95								
		м3	0,4	4598,66	–	1839	–	78	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*194,98*		*78*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,98*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*383,49*		*153*				
		Сметная стоимость				*2070*				
158	С123-020103-2409 23-020103-2409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм								
		компл	8	5069,72	–	40558	–	1720	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*214,96*		*1720*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,96*				*1720*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*422,77*		*3382*				
		Сметная стоимость				*45660*				
159	Е11-160401-0103 11-160401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка								
		м трубопровода	10	701,38	43,45	7014	435	4229	0,73	7
				609,44	14,94	6094	149	60,4	0,02	–
		Накладные расходы -		*422,86*		*4229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*377,13*				*3771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,73*				*457*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*89,94*		*899*				
		Сметная стоимость				*12142*				
160	Е11-160401-0101 11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка								
		м трубопровода	12	512,84	24,97	6154	300	3841	0,55	7
				464,86	8,98	5578	108	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*320,08*		*3841*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,20*				*3434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,88*				*407*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*66,63*		*880*				
		Сметная стоимость				*10795*				
161	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	10	-52,45	-2,05	-525	-21	-338	-0,05	-1
		м трубопровода		-50,14	–	-501	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*33,79*		*338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*20,29*				*203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,51*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,90*		*69*				
		Сметная стоимость				*-118*				
162	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	12	-52,45	-2,05	-629	-25	-406	-0,05	-1
		м трубопровода		-50,14	–	-602	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*33,79*		*406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*20,29*				*203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,51*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,90*		*83*				
		Сметная стоимость				*-141*				
163	С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	10	1033,51	–	10335	–	438	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*43,82*		*438*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,82*				*438*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*86,19*		*862*				
		Сметная стоимость				*11635*				
164	С123-010103-0104 23-010103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	4	367,50	–	1470	–	62	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15,58*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,58*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*30,65*		*123*				
		Сметная стоимость				*1655*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	С123-010103-0105 23-010103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75								
		м	2	519,68	–	1039	–	44	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*22,03*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,03*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (П30) – 8%		*43,34*		*87*				
		Сметная стоимость				*1170*				
166	С123-010103-0106 23-010103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75								
		м	4	668,75	–	2675	–	113	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*28,36*		*113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,36*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*55,77*		*223*				
		Сметная стоимость				*3011*				
167	С123-010103-0107 23-010103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75								
		м	2	831,17	–	1662	–	70	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*35,24*		*70*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,24*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*69,51*		*139*				
		Сметная стоимость				*1871*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			806375	1366			23
			Тенге			18674	517			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1839				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1839				
		Накладные расходы -	Тенге			78				
		Сметная прибыль -	Тенге			153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2071				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			804535				
	Материалы -		Тенге			3830				
	Всего заработная плата -		Тенге				19191			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			780665				
	Сдача в испытание -		Тенге			256				
		Накладные расходы -	Тенге			46195				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11591		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34604		
		Сметная прибыль -	Тенге			68058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО Стоимость сметных работ -		Тенге			918789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				19191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			920869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				19191			
		РАЗДЕЛ 6. Узел защиты замерзания (Отопление и Вентиляция Блоков А,Б,В Том 2 Книга 6)								
168	Е11-180801-0101 11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6пром.	Узлы Установки								
			1	11856,07	676,70	11856	677	5769	0,79	10
		узел		8104,33	259,45	8104	259	60,4	0,28	–
		Накладные расходы -		*5768,61*		*5769*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5051,72*				*5052*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*716,89*				*717*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*1409,97*		*1410*				
		Сметная стоимость				*19033*				
169	С123-040905-0905 23-040905-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005								
			12	3923,33	–	47080	–	1996	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*166,35*		*1996*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,35*				*1996*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*327,17*		*3926*				
		Сметная стоимость				*53002*				
170	С123-041005-2004 23-041005-2004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002								
			2	260931,03	–	521862	–	22127	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11063,48*		*22127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11063,48*				*22127*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*21759,56*		*43519*				
		Сметная стоимость				*587508*				
171	С123-041001-6305 23-041001-6305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 40, типа Seagull ГОСТ 11823-91								
			2	2550,44	–	5101	–	216	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*108,14*		*216*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,14*				*216*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*212,69*		*425*				
		Сметная стоимость				*5743*				
172	С123-041013-1005 23-041013-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Tмакс 110°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	2	25220,18	–	50440	–	2139	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1069,34*		*2139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1069,34*				*2139*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2103,16*		*4206*				
		Сметная стоимость				*56785*				
173	С123-040905-0902 23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	12	819,85	–	9838	–	417	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*34,76*		*417*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,76*				*417*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*68,37*		*820*				
		Сметная стоимость				*11076*				
174	С123-041005-2001 23-041005-2001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Tмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	2	135487,36	–	270975	–	11489	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5744,66*		*11489*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5744,66*				*11489*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11298,56*		*22597*				
		Сметная стоимость				*305061*				
175	С123-041001-6302 23-041001-6302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, T от 0°С до +80°С, PN 10, DN 20, типа Seagull ГОСТ 11823-91	2	842,66	–	1685	–	71	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*35,73*		*71*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,73*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70,27*		*141*				
		Сметная стоимость				*1897*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	С123-041013-1002 23-041013-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Tmax 110°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010								
			2	9939,09	–	19878	–	843	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*421,42*		*843*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*421,42*				*843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*828,84*		*1658*				
		Сметная стоимость				*22379*				
177	Е11-180501-0101 11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка								
			4	13656,35	312,76	54625	1251	29495	13,39	54
		насос		10709,19	82,80	42837	331	60,4	0,08	–
		Накладные расходы -		*7373,77*		*29495*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6518,36*				*26973*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*855,41*				*3422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1682,41*		*6730*				
		Сметная стоимость				*90850*				
178	51-020605-0111 51-020605-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/60-180, Q 2,2 м3/ч, H 2,6 м вод. ст., типа IMP Pumps								
			4	23878,00	–	95512	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1012,43*		*4050*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1012,43*				*4050*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1991,23*		*7965*				
		Сметная стоимость				*107527*				
179	Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка								
			55	1347,20	134,52	74096	7399	46102	1,40	77
		м трубопровода		1195,04	45,56	65727	2506	60,4	0,06	3
		Накладные расходы -		*838,22*		*46102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*749,32*				*41213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,89*				*4889*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,83*		*9616*				
		Сметная стоимость				*129814*				
180	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое								
			55	-52,45	-2,05	-2885	-113	-1859	-0,05	-3
		м трубопровода		-50,14	–	-2758	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*33,79*		*1859*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*1666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,51*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,90*		*379*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						-647				
		Сметная стоимость								
181	С123-010602-0205 23-010602-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		м	55	537,06	–	29538	–	1252	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*22,77*		*1252*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,77*				*1252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,79*		*2463*				
		Сметная стоимость				*33254*				
182	С123-020401-0104 23-020401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	20	57,42	–	1148	–	49	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2,43*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,43*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,79*		*96*				
		Сметная стоимость				*1292*				
183	С123-020403-0403 23-020403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013								
		шт.	20	69,28	–	1386	–	59	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2,94*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,94*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,78*		*116*				
		Сметная стоимость				*1569*				
184	С123-020401-3505 23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	28	27,34	–	766	–	32	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1,16*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,16*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,28*		*64*				
		Сметная стоимость				*862*				
185	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	77	1713,09	300,60	131908	23146	78329	1,64	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопроводов		1599,90	100,43	107793	7733	60,4	0,14	11
		Накладные расходы -		*1017,26*		*78329*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 69,4%		*906,20*				*69778*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*8551*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*218,43*		*16819*				
		Сметная стоимость				*227056*				
186	Е11-141101-0101 11-141101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	77	-52,45	-2,05	-4039	-158	-2602	-0,05	-4
		м трубопроводов		-50,14	–	-3861	–	40,4	–	–
		Накладные расходы -		*11,79*		*2602*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 69,4%		*10,29*				*2332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,51*				*270*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,90*		*531*				
		Сметная стоимость				*-906*				
187	С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	77	139,51	–	10742	–	455	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*3,92*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,92*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11,63*		*896*				
		Сметная стоимость				*12093*				
188	С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	20	11,85	–	237	–	10	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*0,50*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,50*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*0,99*		*20*				
		Сметная стоимость				*267*				
189	С123-020403-0403 23-020403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R угол/90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013**	20	69,28	–	1386	–	59	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2,94*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,94*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5,78*		*116*				
		Сметная стоимость				*1560*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	33	7,29	–	241	–	10	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*0,31*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,31*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*0,61*		*20*				
		Сметная стоимость				*271*				
191	С123-051207-0902 23-051207-0902 РСНБ РК 2015 прим.	Воздухоудалитель автоматический типа Hett, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	4	2141,12	–	8564	–	363	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*90,78*		*363*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,78*				*363*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*178,55*		*714*				
		Сметная стоимость				*9641*				
192	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,8	63,93	1,06	243	4	69	0,03	–
		м2		27,02	0,17	103	1	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*18,07*		*69*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*56*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,34*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,56*		*25*				
		Сметная стоимость				*337*				
193	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,8	57,31	0,83	218	3	45	0,02	–
		м2		16,64	0,17	63	1	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*11,92*		*45*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,11*				*33*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5,54*		*21*				
		Сметная стоимость				*284*				
194	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	3,8	248,14	10,57	943	40	569	0,32	1
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,57	3,89	903	15	55,3	–	–
		Накладные расходы -		*149,71*		*569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133,53*				*507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,18*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*31,83*		*121*				
		Сметная стоимость				*1633*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный, марки РСТ-А-Л-В								
			0,0038	211500,35	–	804	–	34	–	–
		1000 м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8967,61*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8967,61*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗП) - 8%		*17637,44*		*67*				
		Сметная стоимость				*905*				
196	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубами из вспененного каучука K-Flex								
			121	267,21	44,16	32332	5343	15378	0,21	26
		м трубопровода		180,11	20,71	21793	2505	55,3	0,03	3
		Накладные расходы -		*127,09*		*15378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111,05*				*13437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,04*				*1941*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗП) - 8%		*31,54*		*3817*				
		Сметная стоимость				*51527*				
197	С121-110403-0107 21-110403-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм,диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77								
			66	103,93	–	6859	–	291	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,41*		*291*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,41*				*291*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗП) - 8%		*8,67*		*572*				
		Сметная стоимость				*7722*				
198	С121-110403-0114 21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77								
			55	198,88	–	10938	–	464	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8,43*		*464*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,43*				*464*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗП) - 8%		*16,59*		*912*				
		Сметная стоимость				*12314*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1394278**	**37592**			**287**
			Тенге			**240794**	**13351**			**18**
	Стоимость оборудования -		Тенге			95512				
	Накладные расходы -		Тенге			4050				
	Сметная прибыль -		Тенге			7965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			107527				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52337				
		Материалы -	Тенге			5483				
		Всего заработная плата -	Тенге				25383			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18691				
		Накладные расходы -	Тенге			16849				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14035		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2814		
		Сметная прибыль -	Тенге			5535				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74721				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				25383			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1246429				
		Материалы -	Тенге			15517				
		Всего заработная плата -	Тенге				228672			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			980867				
		Сдача и испытание -	Тенге			1540				
		Накладные расходы -	Тенге			196823				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					138118		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					58705		
		Сметная прибыль -	Тенге			115460				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1558712				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							275
		Сметная заработная плата -	Тенге				228672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1740960				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата -	Тенге				254055			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5405763**	**74604**			**867**
			Тенге			**712659**	**28044**			**35**
		Стоимость оборудования -	Тенге			95512				
		Накладные расходы -	Тенге			4050				
		Сметная прибыль -	Тенге			7965				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			107527				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			15702				
		Материалы -	Тенге			4651				
		Всего заработная плата -	Тенге				7386			
		Накладные расходы -	Тенге			4053				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3250		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					803		
		Сметная прибыль -	Тенге			1580				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			21335				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7386			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			202664				
		Материалы -	Тенге			18167				
		Всего заработная плата -	Тенге				106518			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69271				
		Накладные расходы -	Тенге			72199				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					61019		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11180		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			21989				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			296852				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				106518			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5091886				
	Материалы -		Тенге			249396				
	Всего заработная плата -		Тенге				626800			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4151504				
	Сдача и испытание -		Тенге			5568				
		Накладные расходы -	Тенге			610535				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					378587		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					231948		
		Сметная прибыль -	Тенге			456194				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6158615				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							761
		Сметная заработная плата -	Тенге				626800			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6584329				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							901
		Сметная заработная плата -	Тенге				740703			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электрооборудование, Электроосвещение (Том 2 Книга 7)								
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
101	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5277	195,65	89,74	1032438	473579	308388	0,10	528
		м		82,82	29,57	437062	156045	42,8	0,04	199
		Накладные расходы -		*58,44*		*308388*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,10*				*253850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,34*				*54539*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*20,33*		*107266*				
		Сметная стоимость				*1448093*				
102	С123-060144-0911 23-060144-0911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мс)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,035	1569940,44	–	54948	–	2330	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*66565,47*		*2330*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66565,47*				*2330*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*130920,47*		*4582*				
		Сметная стоимость				*61860*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С123-060144-0910 23-060144-0910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,036	1013070,28	–	36471	–	1546	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42954,18*		*1546*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*42954,18*				*1546*		
		Сметная стоимость		*84481,96*		*3041*				
104	С123-060144-0904 23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80				*41039*				
		км	0,09	655100,54	–	58959	–	2500	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27776,26*		*2500*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*27776,26*				*2500*		
		Сметная стоимость		*546310,14*		*4917*				
105	С123-060144-0903 23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80				*66376*				
		км	0,016	460465,52	–	7367	–	312	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19523,74*		*312*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*19523,74*				*312*		
		Сметная стоимость		*38399,14*		*614*				
106	С123-060144-0902 23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80				*8294*				
		км	0,02	301213,57	–	6024	–	255	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12771,46*		*255*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12771,46*				*255*		
		Сметная стоимость		*25118,80*		*502*				
						6782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С123-060144-0901 23-060144-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,066	196733,11	–	12984	–	551	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8341,48*		*551*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8341,48*				*551*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16405,97*		*1083*				
		Сметная стоимость				*14617*				
108	С123-060144-0506 23-060144-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,02	357595,98	–	7152	–	303	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15162,07*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15162,07*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*29820,64*		*596*				
		Сметная стоимость				*8052*				
109	С123-060144-0505 23-060144-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,045	252283,99	–	11353	–	481	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10696,84*		*481*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10696,84*				*481*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*21038,47*		*947*				
		Сметная стоимость				*12781*				
110	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	2,2	166858,25	–	367088	–	15565	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7074,79*		*15565*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7074,79*				*15565*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13914,04*		*30612*				
		Сметная стоимость				*413265*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С123-060144-0503 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	2,8	104920,82	–	293778	–	12456	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4448,64*		*12456*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4448,64*				*12456*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8549,56*		*24499*				
		Сметная стоимость				*330733*				
112	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 прим.	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами								
		м	5116	304,98	11,86	1560269	60663	477297	0,22	1126
				178,00	2,13	910624	10913	42,8	–	11
		Накладные расходы -		*93,29*		*477297*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,08*				*354418*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,20*				*82879*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*31,86*		*163005*				
		Сметная стоимость				*2200571*				
113	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015 прим.	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами								
		м	161	374,41	24,20	60279	3897	19869	0,29	47
				234,63	6,40	37775	1030	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*123,41*		*19869*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*103,16*				*16659*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,25*				*3260*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*39,83*		*6412*				
		Сметная стоимость				*86568*				
114	С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм								
		м	5000	22,48	–	112400	–	4766	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*0,95*		*4766*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,95*				*4766*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,87*		*9373*				
		Сметная стоимость				*126539*				
115	С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм								
		м	80	25,56	–	2045	–	87	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1,08*		*87*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,08*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2,13*		*171*				
		Сметная стоимость				*2302*				
116	С123-010504-0103 23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	36	39,86	–	1435	–	61	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1,69*		*61*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,69*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,32*		*120*				
		Сметная стоимость				*1616*				
117	С123-010504-0104 23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	90	59,28	–	5335	–	226	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2,51*		*226*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,51*				*226*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4,94*		*445*				
		Сметная стоимость				*6006*				
118	С123-010504-0105 23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	36	74,61	–	2686	–	114	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*3,16*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,16*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,22*		*224*				
		Сметная стоимость				*3024*				
119	С123-010504-0106 23-010504-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	35	110,35	–	3862	–	164	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,68*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,68*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,20*		*322*				
		Сметная стоимость				*4348*				
120	ПЗ-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрытого из стали полосовой 25х4 сечением 100мм2. Монтаж в надпаяное поле	55	346,95	43,69	19082	2403	3652	0,13	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		105,18	10,67	5785	587	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*66,19*		*3652*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,58*				*2727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,81*				*925*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*33,07*		*1819*				
		Сметная стоимость				*24552*				
121	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами/диам. до 25 мм	20	340,28	38,79	6806	776	2213	0,26	5
		м		210,36	9,11	4207	182	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*110,65*		*2213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*91,92*				*1879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,71*				*334*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*32,87*		*657*				
		Сметная стоимость				*8876*				
122	С123-010104-0202 23-010104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм	20	369,21	--	7384	--	313	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,65*		*313*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,65*				*313*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*38,79*		*616*				
		Сметная стоимость				*8313*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3669347**	**541317**			**1712**
			Тенге			**1395454**	**168757**			**213**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			3554199				
Материалы -			Тенге			741304				
Всего заработная плата -			Тенге				1564211			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			856125				
		Накладные расходы -	Тенге			847718				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					669482		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					178236		
		Сметная прибыль -	Тенге			350553				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			4731471				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							1925
		Сметная заработная плата -	Тенге				1564211			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			135147				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			135147				
		Накладные расходы -	Тенге			5730				
		Сметная прибыль -	Тенге			11270				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			152148				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4884619				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							1925
		Сметная заработная плата -	Тенге				1564211			

№ п/п	Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	чество	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	цена %	рабочих, обслуживающих на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

4.01.18г

РАЗДЕЛ 10. ПРОЕМЫ (Общестроительные работы Блок Б,В Том 2 Книга 8)

ОКНА

217	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	73,08	1741,20	111,88	127247	8176	29154	0,82	60
		м2 проемов		614,64	52,46	44918	3834	59,8	0,07	5
		Накладные расходы -		*598,93*		*29154*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*598,93*				*29154*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*172,21*		*12512*				
		Сметная стоимость				*168913*				
218	С121-090201-0303 21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - неподвижная и поворотно-откидная створки ГОСТ 30674-99	73,08	14193,61	–	1037269	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1115,49*		*82982*				
		Сметная стоимость				*1120251*				
219	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	48,3	636,58	3,21	30747	155	4534	0,21	10
		п/м		155,45	1,54	7508	74	59,8	–	–
		Накладные расходы -		*93,88*		*4534*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*93,88*				*4534*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*58,44*		*2822*				
		Сметная стоимость				*38104*				
220	С121-090205-0205 21-090205-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	48,3	1086,61	–	52483	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*86,93*		*4199*				
		Сметная стоимость				*56682*				
221	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий (фартуков, карнизов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	18,12	2366,56	8,44	42882	153	7310	0,97	18
		м2		713,06	2,24	12921	41	56,4	–	–
		Накладные расходы -		*403,43*		*7310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*403,43*				*7310*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*221,60*		*4015*				
		Сметная стоимость				*54207*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	1,86	2435,85	109,37	4531	203	1215	1,38	3
		м2 проемов		1046,49	51,72	1935	96	59,8	0,07	–
		Накладные расходы -		*653,14*		*1215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*653,14*				*1215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,12*		*460*				
		Сметная стоимость				*6205*				
223	С121-090201-0501 21-090201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые клапанной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,86	9043,63	–	16821	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*723,49*		*1346*				
		Сметная стоимость				*18167*				
		ВИТРАЖИ								
224	Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	14,4	4559,16	304,42	65652	4384	38580	4,98	72
		м2		4250,93	148,34	61213	2136	60,9	0,20	3
		Накладные расходы -		*2679,16*		*38580*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2679,16*				*38580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*579,07*		*8339*				
		Сметная стоимость				*112570*				
225	С121-090304-0107 21-090304-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	11,16	22371,58	–	249671	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1789,76*		*19974*				
		Сметная стоимость				*269645*				
226	С121-090304-0207 21-090304-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	3,24	34285,97	–	111087	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2742,88*		*8887*				
		Сметная стоимость				*119974*				
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ								
		Деревянные двери								
227	Е11-100501-0202 11-100501-0202 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	10,8	1647,12	115,86	17789	1251	3971	0,74	8
		м2		559,69	55,10	6045	595	59,8	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*367,64*		*3971*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*367,64*				*3971*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,18*		*1741*				
		Сметная стоимость				*23500*				
228	Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей								
		м2 проемов	22,68	2427,51	116,67	55056	2646	9342	0,83	19
		Накладные расходы -		635,71	53,12	14418	1205	59,8	0,07	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*411,92*		*9342*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,92*				*9342*		
		Сметная стоимость		*227,15*		*5152*				
229	С121-090102-0106 21-090102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П/24-12 внутренние СТ РК 943-92								
		м2	10,8	6103,91	–	65922	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		*488,31*		*5274*				
230	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92								
		м2	22,68	6883,00	–	156106	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		*550,64*		*12489*				
231	Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей								
		м2 проемов	19,32	2427,51	116,67	46900	2254	7958	0,83	16
		Накладные расходы -		635,71	53,12	12282	1026	59,8	0,07	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*411,92*		*7958*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,92*				*7958*		
		Сметная стоимость		*227,15*		*4389*				
232	С121-090202-0103 21-090202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014								
		м2	7,56	22139,48	–	167374	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		*1771,16*		*13390*				
						180764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	С121-090202-0102 21-090202-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные внутренние одинальные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, с заполнением однокамерным стеклопакетами ГОСТ 30970-2014								
		м2	11,76	22139,48	–	260360	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1771,16*		*20829*				
		Сметная стоимость				*281189*				
234	Е11-100402-0403 11-100402-0403 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках зданий общественных с коробом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3. Оформление (обделка)								
		кроом	17,46	1588,32	2,24	27732	39	6368	0,75	13
				609,23	0,66	10637	12	59,8	–	–
		Накладные расходы -		*364,72*		*6368*				
		в т.ч. накладные перевод уровня - 59,8%		*364,72*				*6368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,24*		*2728*				
		Сметная стоимость				*36828*				
235	С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003								
		м2	13,68	30886,54	–	421433	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2464,32*		*33715*				
		Сметная стоимость				*455148*				
236	С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003								
		м2	3,78	30519,40	–	115363	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2441,55*		*9229*				
		Сметная стоимость				*124592*				
237	С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011								
		шт.	32	5039,66	–	161269	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*403,17*		*12902*				
		Сметная стоимость				*174171*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**3233695**	**19262**			**218**
			Тенге			**171877**	**9018**			**12**
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**2109219**				
	Материалы -		**Тенге**			**227341**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				117546			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1756336				
		Накладные расходы -	Тенге			69852				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					69852		
		Сметная прибыль -	Тенге			174326				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2353397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				117546			
		Стоимость металлоконструкционных работ -	Тенге			1124476				
		Материалы -	Тенге			55				
		Всего заработная плата -	Тенге				63350			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1858824				
		Накладные расходы -	Тенге			38580				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					38580		
		Сметная прибыль -	Тенге			93044				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ -	Тенге			1256100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				63350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3609497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				180896			
		РАЗДЕЛ 11. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Общестроительные работы Блок Б,В Том 2 Книга 8)								
		ПОТОЛОК								
240	Е11-150212-0210 11-150212-0210 РСНБ РК 2015	Отделка потолков, АЛИНЕКС	721,56 м2	2563,24	5,59	1849532	4321	255698	0,69	500
		Накладные расходы -		643,88	2,78	464598	2005	54,8	--	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*354,37*		*255698*				
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		*354,37*				*255698*		
		Сметная стоимость		*233,41*		*168418*				
						2273649				
		СТЕНЫ								
245	Е11-150212-0206 11-150212-0206 РСНБ РК 2015	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	1515,07 м2	770,97	5,63	1168069	8522	367196	0,49	737
		Накладные расходы -		439,65	2,61	666108	3958	54,8	--	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*242,36*		*367196*				
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		*242,36*				*367196*		
		Сметная стоимость		*81,97*		*122821*				
						1658086				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**3017601**	**12843**			**1237**
			Тенге			**1130706**	**5963**			**7**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3017601				
		Материалы -	Тенге			1874052				
		Всего заработная плата -	Тенге				1136669			
		Накладные расходы -	Тенге			622895				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					622895		
		Сметная прибыль -	Тенге			291240				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5931735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1136669			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			3931735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1245
		Сметная заработная плата -	Тенге				1136669			
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ (Общестроительные работы Блок Б,В Том 2 Книга 9)								
		УЗЕЛ 109-64,19м2								
260	Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015	Укладка лаг по кирпичным столбикам ПЕРГАМИН	64,19	1107,60	13,27	71097	852	13020	0,45	29
		м2		327,92	5,14	21049	330	60,9	0,01	–
		Накладные расходы -		*202,83*		*13020*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*202,83*				*13020*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*104,83*		*6729*				
		Сметная стоимость				*90846*				
261	Е11-110101-3302 11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий лонатых толщиной 36 мм	64,19	3892,70	31,79	249873	2041	17809	0,68	39
		м2		440,89	14,69	28381	943	60,9	0,02	1
		Накладные расходы -		*277,45*		*17809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*277,45*				*17809*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*333,61*		*21415*				
		Сметная стоимость				*289097*				
		УЗЕЛ 110-203,04м2								
264	Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015	Укладка лаг по кирпичным столбикам ПЕРГАМИН	203,04	1107,60	13,27	224888	2694	41183	0,45	91
		м2		327,92	5,14	66581	1043	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*202,83*		*41183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*202,83*				*41183*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*104,83*		*21286*				
		Сметная стоимость				*287356*				
265	Е11-110101-3302 11-110101-3302 РСНБ РК 2015 прим.	Покрытия лонатые толщиной 36 мм(из реес. Устройство	203,04	2284,64	31,79	463875	6455	56333	0,60	122
		м2 покрытия		440,89	14,69	89519	2982	60,9	0,02	4
		Накладные расходы -		*277,45*		*56333*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*277,45*				*56333*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*284,97*		*41616*				
		Сметная стоимость				*561823*				
		УЗЕЛ 376-183,18м2								
269	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухих смесей. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	183,18	4553,35	86,21	841409	15793	71609	0,80	147
		м2 покрытия		610,41	31,49	111815	5769	60,9	0,04	7
		Накладные расходы -		*390,92*		*71609*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*390,92*				*71609*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*398,74*		*73041*				
		Сметная стоимость				*986059*				
		УЗЕЛ 400-31,65м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике 1 слой								
		м2	31,65	770,31	61,26	24380	1939	7921	0,42	13
		Накладные расходы -		403,22	7,75	12762	245	60,9	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*250,28*		*7921*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,28*				*7921*		
		Сметная стоимость		*81,65*		*2584*				
						34885				
274	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя								
		м2 вертикальной поверхности	31,65	416,03	30,02	13167	950	4775	0,25	8
		Накладные расходы -		243,29	4,42	7700	140	60,9	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*150,85*		*4775*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,85*				*4775*		
		Сметная стоимость		*45,33*		*1435*				
						19377				
275	С121-100402-9903 21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пол								
		м2	70,896	216,22	–	15329	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		*17,30*		*1226*				
						16555				
277	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство								
		м2 покрытия	31,65	2622,28	49,22	82995	1558	15808	1,06	34
		Накладные расходы -		797,95	22,17	25255	702	60,9	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*499,45*		*15808*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*499,45*				*15808*		
		Сметная стоимость		*249,74*		*7904*				
						106707				
		УЗЕЛ 55-45,46м2								
287	Е11-110101-1203 11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий								
		м2 пола	45,46	665,45	7,16	30251	326	6636	0,32	15
		Накладные расходы -		236,22	3,47	10739	158	60,9	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*145,97*		*6636*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,97*				*6636*		
		Сметная стоимость		*64,91*		*2951*				
						39838				
288	Е11-110101-3301 11-110101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые толщиной 28 мм. Устройство								
		м2 покрытия	45,46	3481,92	24,67	158288	1122	11420	0,55	25
		Накладные расходы -		401,28	11,21	18242	510	60,9	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*251,21*		*11420*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,21*				*11420*		
		Сметная стоимость		*298,65*		*13577*				
						183285				
		УЗЕЛ 446-67,04м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях								
		м2 покрытия	67,04	4593,35	86,21	307938	5780	26207	0,80	54
		Накладные расходы -		618,41	31,49	40922	2111	60,9	0,04	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		390,92		26207				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		390,92				26207		
		Сметная стоимость		398,74		26732				
		УЗЕЛ 346-8,55м2				160877				
295	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике 1 слой								
		м2	8,55	770,31	61,26	6586	524	2140	0,42	4
		Накладные расходы -		403,22	7,75	3447	66	60,9	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		250,28		2140				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		250,28				2140		
		Сметная стоимость		81,65		698				
						9424				
296	С121-100402-9903 21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Изол								
		м2	9,576	216,22	–	2071	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		17,30		166				
						2237				
298	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство								
		м2 покрытия	8,55	2622,28	49,22	22421	421	4270	1,06	9
		Накладные расходы -		797,95	22,17	6822	190	60,9	0,03	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		499,45		4270				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		499,45				4270		
		Сметная стоимость		249,74		2135				
						28827				
		ПЛИНТУСА								
303	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2								
		м плинтусов	553,73	277,60	0,53	153713	293	25568	0,09	50
		Накладные расходы -		75,57	0,25	41846	138	60,9	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		46,17		25568				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		46,17				25568		
		Сметная стоимость		25,90		14342				
						193623				
304	Е11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе/Фартук								
		м2 поверхности облицовки	4,88	4550,94	20,62	18568	84	4906	2,70	11
		Накладные расходы -		2184,49	9,79	8913	40	54,8	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		1202,46		4906				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		1202,46				4906		
				460,27		1878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				25132				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2686847	40831			649
			Тенге			493913	15365			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2686847				
	Материалы -		Тенге			2134704				
	Всего заработная плата -		Тенге				509278			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17400				
		Накладные расходы -	Тенге			309604				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					309604		
		Сметная прибыль -	Тенге			239716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3236167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							667
		Сметная заработная плата -	Тенге				509278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			3236167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							667
		Сметная заработная плата -	Тенге				509278			
		РАЗДЕЛ 13. План эстрады (Общестроительные работы Блок Б.В Том 2 Книга 9)								
305	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	0,9707	60711,45	665,75	58933	646	9593	22,50	22
		м3		16227,68	298,17	15752	289	59,8	6,36	–
		Накладные расходы -		8882,45		9593				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		8882,45				9593		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		5647,51		5482				
		Сметная стоимость				74008				
306	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов эстрады	0,9707	6471,26	26,30	6282	26	828	1,88	2
		м3		1415,23	11,07	1374	11	59,8	0,01	–
		Накладные расходы -		852,93		828				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		852,93				828		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		585,93		569				
		Сметная стоимость				7679				
307	Е11-100114-0402 11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,315	61211,79	829,74	19282	261	2217	13,80	4
		м3		11429,71	340,57	3600	107	59,8	0,36	–
		Накладные расходы -		7038,63		2217				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		7038,63				2217		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		5460,03		1729				
		Сметная стоимость				23219				
308	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - прогонов	0,315	5997,75	36,41	1889	11	112	0,78	–
		м3		579,45	15,49	183	5	59,8	0,02	–
		Накладные расходы -		355,77		112				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		355,77				112		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		508,28		160				
		Сметная стоимость				2161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
309	Е11-110101-1203 11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий								
		м2 пола	8,56	288,58	7,18	2470	61	1250	0,32	3
				236,22	3,47	2022	30	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*145,97*		*1250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*145,97*				*1250*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*34,76*		*298*				
		Сметная стоимость				*4017*				
310	С122-060204-0402 22-060204-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лаги полные антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм								
		м3	0,428	45960,45	–	19671	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3676,84*		*1574*				
		Сметная стоимость				*21245*				
311	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита								
		м3 древесины в конструкции	6,428	6471,26	26,30	2770	11	365	1,88	1
				1415,23	11,07	606	5	59,8	0,01	–
		Накладные расходы -		*852,93*		*365*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852,93*				*365*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*585,93*		*251*				
		Сметная стоимость				*3186*				
312	Е11-110101-3302 11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых								
		м2	48,18	524,18	31,79	25255	1532	13367	0,60	29
				440,89	14,69	21242	708	60,9	0,02	1
		Накладные расходы -		*277,45*		*13367*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*277,45*				*13367*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*64,13*		*3090*				
		Сметная стоимость				*41712*				
313	С121-070203-0205 21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта								
		м3	2,12	37816,55	–	80171	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3025,32*		*6414*				
		Сметная стоимость				*86585*				
314	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита								
		м3 древесины в конструкции	2,12	6471,26	26,30	13719	56	1808	1,88	4
				1415,23	11,07	3000	23	59,8	0,01	–
		Накладные расходы -		*852,93*		*1808*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852,93*				*1808*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*585,93*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16769*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	Е11-110101-3901 11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	9	252,48	1,41	2272	13	311	0,08	1
		м		56,12	0,66	505	6	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*34,58*		*311*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34,58*				*311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,96*		*207*				
		Сметная стоимость				*2790*				
316	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,0118	6471,26	26,30	76	–	10	1,88	–
		м3 древесины в конструкции		1415,23	11,07	17	–	59,8	0,01	–
		Накладные расходы -		*832,93*		*10*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*832,93*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*585,93*		*7*				
		Сметная стоимость				*93*				
		Пол гримерной								
318	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	0,31	60711,45	665,75	18821	206	3064	22,50	7
		м3		16227,68	298,17	5031	92	59,8	0,36	–
		Накладные расходы -		*9882,45*		*3064*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9882,45*				*3064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5647,51*		*1751*				
		Сметная стоимость				*23615*				
319	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,31	6471,26	26,30	2006	8	264	1,88	1
		м3		1415,23	11,07	439	3	59,8	0,01	–
		Накладные расходы -		*832,93*		*264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*832,93*				*264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*585,93*		*182*				
		Сметная стоимость				*2452*				
320	Е11-100114-0402 11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,11	61211,79	829,74	6733	91	774	13,00	2
		м3		11429,71	340,57	1257	37	59,8	0,36	–
		Накладные расходы -		*7038,63*		*774*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*7038,63*				*774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5460,03*		*601*				
		Сметная стоимость				*8108*				
321	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - прогонов	0,11	5997,75	36,41	660	4	39	0,78	–
		м3		579,45	15,49	64	2	59,8	0,02	–
		Накладные расходы -		*355,77*		*39*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*355,77*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*508,28*		*56*				
		Сметная стоимость				*755*				
322	Е11-110101-1203 11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	1,9	288,58	7,16	548	14	277	0,32	1
		м2 пола		236,22	3,47	449	7	60,9	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*145,97*		*277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*145,97*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*34,76*		*66*				
		Сметная стоимость				*891*				
323	С122-060204-0402 22-060204-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лаги полевые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм								
		м3	0,095	45966,45	–	4366	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3676,84*		*349*				
		Сметная стоимость				*4715*				
324	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита								
		м3 древесины в конструкции	0,095	6471,26	26,30	615	2	81	1,88	–
		Накладные расходы -		1415,23	11,07	134	1	59,8	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852,93*		*81*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*852,93*				*81*		
		Сметная стоимость		*585,93*		*96*				
325	Е11-110101-3302 11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых				*752*				
		м2	23,5	524,18	31,79	12318	747	6520	0,60	14
		Накладные расходы -		440,89	14,69	10361	345	40,9	0,02	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*277,45*		*6520*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*277,45*				*6520*		
		Сметная стоимость		*64,13*		*1507*				
326	С121-070203-0205 21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта				*20343*				
		м3	1,04	37816,55	–	39329	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3025,32*		*3146*				
		Сметная стоимость				*42475*				
327	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита								
		м3 древесины в конструкции	1,04	6471,26	26,30	6730	27	887	1,88	2
		Накладные расходы -		1415,23	11,07	1472	12	59,8	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852,93*		*887*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*852,93*				*887*		
		Сметная стоимость		*585,93*		*609*				
328	Е11-110101-3901 11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных				*8226*				
		м	13,5	252,48	1,41	3408	19	467	0,08	1
		Накладные расходы -		56,12	0,66	758	9	60,9	–	–
				34,58		*467*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34,58*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*22,96*		*310*				
		Сметная стоимость				*4185*				
329	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита								
		м3 древесины в конструкции	0,02	6471,26	26,30	129	1	17	1,88	–
		Накладные расходы -		1415,23	11,87	28	–	59,8	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852,93*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*852,93*				*17*		
		Сметная стоимость		*585,93*		*12*				
332	С121-100401-1002 21-100401-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Толь гидроизоляционный ТГ-350К ГОСТ 10923-93				*158*				
		м2	22,052	216,28	–	4765	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		*17,30*		*381*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13				*5146*				
			Тенге			333220	3758			93
			Тенге			68293	1692			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			333220				
	Материалы -		Тенге			112886				
	Всего заработная плата -		Тенге				69986			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			148303				
		Накладные расходы -	Тенге			42252				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					42252		
		Сметная прибыль -	Тенге			30038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			405510				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				69986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			405510				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				69986			

РАЗДЕЛ 18. Крыльцо Кр-1,2,3,4-4шт (Общестроительные работы Блок Б,В Том 2 Книга 9)

416	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3/В12,5. Устройство								
		м3	4,328	18630,08	411,04	80631	1779	6475	4,85	18
		Накладные расходы -		2946,05	138,47	12751	599	48,5	0,15	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*		*6475*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1495,99*				*6475*		
		Сметная стоимость		*1610,09*		*6968*				
						94074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
417	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	4,39292	788,00	–	3462	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*63,04*		*277*				
		Сметная стоимость				*3739*				
418	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
		т	0,04032	13340,44	681,87	538	27	246	16,88	1
				12383,17	188,86	499	8	48,5	0,17	–
		Накладные расходы -		*6097,43*		*246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1555,03*		*63*				
		Сметная стоимость				*847*				
419	С121-050301-2205 21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80								
		т	0,04032	184105,17	–	7423	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14728,41*		*594*				
		Сметная стоимость				*8017*				
420	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,01416	309721,68	827,40	4386	12	1065	198,00	3
				154683,54	340,57	2190	5	48,5	0,36	–
		Накладные расходы -		*75186,69*		*1065*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*1065*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*30792,67*		*436*				
		Сметная стоимость				*5887*				
421	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытие из плит керамогранитных шероховатых на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях								
		м2 покрытия	15,6	4593,35	86,21	71656	1345	6098	0,80	12
				610,41	31,49	9522	491	60,9	0,04	1
		Накладные расходы -		*398,92*		*6098*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*398,92*				*6098*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*398,74*		*6220*				
		Сметная стоимость				*83975*				
				Ограждение						
422	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж ограждений								
		т	0,07008	48899,35	18003,03	3427	1262	1212	28,90	2
				23382,12	5020,44	1639	352	60,9	5,25	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*17297,16*		*1212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*1212*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5295,72*		*371*				
		Сметная стоимость				*5010*				
423	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб массой до 0,1 т т	0,07008	387497,12	–	27156	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*30998,77*		*2172*				
		Сметная стоимость				*29328*				
424	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2,03232	57,31	0,83	116	2	19	0,02	–
		Накладные расходы -		16,64	0,17	34	–	54,2	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,11*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,11*				*19*		
		Сметная стоимость		*5,31*		*31*				
						143				
				Кожарек К-1-4шт						
425	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,13796	57761,49	13770,65	7969	1900	3865	56,50	8
		Накладные расходы -		42532,07	3465,35	5868	478	60,9	3,61	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28012,43*		*3865*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28012,43*				*3865*		
		Сметная стоимость		*6861,91*		*947*				
						12790				
426	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка т	0,13796	2149,56	516,29	297	71	115	1,34	–
		Накладные расходы -		1362,65	0,83	188	–	60,9	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*830,16*		*115*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*830,16*				*115*		
		Сметная стоимость		*238,39*		*33*				
						444				
427	С121-050206-0120 21-050206-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 25 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) м	83,8	265,84	–	22277	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*21,27*		*1782*				
		Сметная стоимость				*24059*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
428	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом за 4 кг/МН-1. Установка								
		т	0,0616	309721,68 154683,54	827,40 340,57	19079 9529	51 21	4632 48,5	198,00 0,36	12 –
		Накладные расходы -		*75186,69*		*4632*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*4632*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*30792,67*		*1897*				
		Сметная стоимость				*25607*				
429	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством								
		м2 кровли	17,2	1991,69 1270,32	60,38 16,97	34257 21850	1038 292	12488 56,4	1,71 0,02	29 –
		Накладные расходы -		*726,03*		*12488*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*726,03*				*12488*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*217,42*		*3740*				
		Сметная стоимость				*50484*				
430	С121-100101-0402 21-100101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011								
		м2	19,0232	1824,96 –	– –	34717 –	– –	– –	– –	– –
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*146,00*		*2777*				
		Сметная стоимость				*37494*				
431	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических загрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
		м2	4,00084	57,31 16,64	0,83 0,17	229 67	3 1	36 54,2	0,02 –	– –
		Накладные расходы -		*9,11*		*36*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,11*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*5,31*		*21*				
		Сметная стоимость				*287*				
		Крыльцо Кр-5								
432	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3/В12,5. Устройство								
		м3	2,93	18630,08 2946,05	411,04 138,47	54586 8632	1204 406	4383 48,5	4,05 0,15	12 –
		Накладные расходы -		*1495,99*		*4383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*4383*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*1610,09*		*4711*				
		Сметная стоимость				*63687*				
433	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	2,97395	788,08 –	– –	2343 –	– –	– –	– –	– –
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*63,04*		*187*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2530*				
434	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
		т	0,04118	13340,44	681,87	549	28	251	16,80	1
		Накладные расходы -		12383,17	188,86	510	8	48,5	0,17	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*		*251*				
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*6097,41*				*251*		
		Сметная стоимость		*1553,01*		*64*				
435	С121-050301-2205 21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80				*864*				
		т	0,04118	184105,17	–	7581	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		*14728,41*		*607*				
						8188				
		Ограждение								
436	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж ограждений								
		т	0,02597	48899,35	18003,83	1270	468	449	28,90	1
		Накладные расходы -		23382,12	5020,44	*607*	130	60,9	5,25	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*		*449*				
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*17297,16*				*449*		
		Сметная стоимость		*5795,72*		*138*				
						1857				
437	С123-010302-0318 23-010302-0318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81								
		м	6,85	4210,67	–	28801	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		*336,85*		*2240*				
						30241				
438	С123-010302-0325 23-010302-0325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81								
		м	3,7	6058,39	–	22416	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		*484,67*		*1793*				
						24209				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
439	С123-010302-0306 23-010302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81								
		м	6,4	1450,81	–	9285	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		*116,06*		*743*				
440	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Держатели, фланцы, крышки, шплунки								
		шт.	27	428,36	–	11566	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		*34,27*		*925*				
441	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка								
		т стальных элементов	0,04785	416119,79	5844,66	19911	280	1140	42,70	2
		Накладные расходы -		37505,55	853,09	1795	41	62,1	1,03	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*		*1140*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*23820,71*				*1140*		
		Сметная стоимость		*35195,24*		*1684*				
442	Е11-120101-0801 11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные полоскопины, поиски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб								
		м2 фасада (без вычета проемов)	2,16	277,41	0,53	599	1	120	0,13	–
		Накладные расходы -		98,30	0,25	212	1	56,4	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*55,58*		*120*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*55,58*				*120*		
		Сметная стоимость		*26,64*		*58*				
						777				
		Желоб водосточный ЖВ-1								
443	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытие мелкие (бордюмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство								
		м2 покрытия	18	2366,56	8,44	42598	152	7262	0,97	17
		Накладные расходы -		713,06	2,24	12835	40	56,4	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*403,43*		*7262*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*403,43*				*7262*		
		Сметная стоимость		*221,60*		*3989*				
						53848				
444	С121-050106-1201 21-050106-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)								
			0,04128	225698,00	–	9317	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		—	—	—	—	—	—	—
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18055,84*		*745*				
		Сметная стоимость				*10062*				
445	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Перекладкина прокладкам. Устройство в один слой		**Кровля**						
		м2 изолируемой поверхности	8,89	273,22	8,09	2429	72	271	0,07	1
		Накладные расходы -		52,24	1,88	464	17	56,4	—	—
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*30,55*		*271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,55*				*271*		
		Сметная стоимость		*24,30*		*216*				
446	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом				*2916*				
		м3 утеплителя	0,71	8811,51	1173,61	6256	833	841	2,71	2
		Накладные расходы -		1818,76	281,60	1291	200	56,4	0,34	—
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1184,61*		*841*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1184,61*				*841*		
		Сметная стоимость		*799,69*		*568*				
447	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование				*7665*				
		т	0,0256	9745,38	875,50	249	22	114	11,60	—
		Накладные расходы -		8839,96	359,96	226	9	48,5	0,38	—
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*		*114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4461,93*				*114*		
		Сметная стоимость		*1136,38*		*29*				
448	С121-050301-2707 21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012				*392*				
		т	0,0256	211631,18	—	5418	—	—	—	—
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		—	—	—	—	—	—	—
		Сметная стоимость		*16930,49*		*433*				
449	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(30мм) М100				*5851*				
		м2	8,89	520,50	70,57	4627	627	898	0,24	2
		Накладные расходы -		163,08	16,87	1450	143	56,4	0,02	—
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*101,04*		*898*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,04*				*898*		
		Сметная стоимость		*49,72*		*442*				
450	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек М100				*5967*				
		м2	8,89	240,52	15,51	2138	138	64	0,01	—
		Накладные расходы -		9,06	3,73	81	33	56,4	—	—
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*7,21*		*64*				
				7,21				*64*		

Ф-2 ноябрь продолж. II-часть (80 мм)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*19,82*		*176*				
		Сметная стоимость				*2178*				
451	Е11-120101-0209 11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровля плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя								
		м2 кровли	8,89	118,37	9,33	1052	83	528	0,13	1
		Накладные расходы -		102,75	2,54	913	23	56,4	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*39,39*		*528*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*39,39*				*528*		
		Сметная стоимость		*14,22*		*126*				
452	С121-100403-1205 21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547.97				*1706*				
		м2	10,2235	582,96	–	5960	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		*46,64*		*477*				
453	С121-100403-1105 21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547.97				*6437*				
		м2	10,3124	696,43	–	7182	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		*55,71*		*575*				
454	Е11-060701-0101 11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство		Навес		*7757*				
		м3	0,95	28846,90	2466,91	27405	2344	3999	11,80	10
		Накладные расходы -		8171,68	507,94	7763	483	48,5	0,61	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4209,61*		*3999*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4209,61*				*3999*		
		Сметная стоимость		*2644,52*		*2512*				
455	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента				*33916*				
		м3	0,96425	788,80	–	760	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		*63,04*		*61*				
						821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
456	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,38781	12948,44	1001,47	3986	368	1776	14,94	5
		Накладные расходы - т		11671,58	222,18	3593	68	48,5	0,20	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		5768,47		1776				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5768,47				1776		
		Сметная стоимость		1497,35		461				
457	С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,06902	150256,95	–	10371	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% т		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		12020,56		839				
458	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,03232	148972,61	–	4815	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% т		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		11917,81		385				
459	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,20649	151410,52	–	31265	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% т		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		12112,84		2501				
460	Е11-060501-0106 11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	0,57	22016,42	2894,14	12549	1650	1224	5,05	3
		Накладные расходы - м3		3801,54	625,43	2167	356	48,5	0,75	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		2147,08		1224				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2147,08				1224		
		Сметная стоимость		1933,08		1102				
						14875				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
461	Е11-060501-0105 11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. в лок. смет. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	0,56	24870,68	3664,45	13928	2052	1695	7,22	4
		Накладные расходы - м3		5435,97	805,21	3044	451	48,5	0,97	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		3028,54		1695				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3026,54				1695		
		Сметная стоимость		2211,78		1250				
462	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. в лок. смет. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление внутренних усилений из арматуры диаметром до 25 мм				16873				
		Накладные расходы - т	0,4028	12948,44	1001,47	5216	403	2324	14,94	6
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		11671,58	222,18	4701	89	48,5	0,20	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5768,47		2324				
		Сметная стоимость		5768,47				2324		
463	С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стержнеарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		1497,35		603				
						8143				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% т	0,15584	150256,95	–	23416	–	–	–	–
		Сметная стоимость		–	–	–	–	–	–	–
464	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18мм СТ РК 2591-2014		12020,56		1873				
						25289				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% т	0,24696	148972,61	–	36750	–	–	–	–
		Сметная стоимость		–	–	–	–	–	–	–
465	Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от отметки площадки 6 м		11917,81		2943				
						39733				
		Накладные расходы - м3	4,1	28399,43	1100,94	116438	4514	12425	8,06	33
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		5987,61	260,82	24549	1069	48,5	0,31	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3030,49		12425				
		Сметная стоимость		3030,49				12425		
466	Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм./пролет		2514,39		10309				
						139172				
		Накладные расходы - м3	0,8	28399,43	1100,94	22720	881	2424	8,06	6
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		5987,61	260,82	4790	209	48,5	0,31	–
				3030,49		2424				
				3030,49				2424		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2514,39		2012				
467	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм Сметная стоимость				27156				
		Накладные расходы - т	0,44999	13340,44	681,87	6003	307	2744	16,88	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		12383,17	188,86	5572	85	48,5	0,17	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6097,43		2744				
468	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сметная стоимость Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		1555,03		700		2744		
						9447				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	0,44999	152035,01	–	68414	–	–	–	–
469	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сметная стоимость Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		12162,80		5473				
						73887				
		Накладные расходы - т	0,18992	12948,44	1801,47	2459	190	1096	14,94	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		11671,58	222,18	2217	42	48,5	0,20	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5768,47		1096				
470	С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сметная стоимость Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		1497,35		284		1096		
						3839				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	0,0702	150256,95	–	10548	–	–	–	–
471	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сметная стоимость Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		12020,56		844				
						11392				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	0,0042	146310,38	–	615	–	–	–	–
		Сметная стоимость		11704,83		49				
						664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
472	С1Ц1-058301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,11552	152035,01	–	17563	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% т		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		*12162,80*		*1405*				
						18968				
473	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (бордюмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	5,2	2366,56	8,44	12306	44	2098	0,97	5
		Накладные расходы - м2 покрытия		713,06	2,24	3708	12	56,4	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*403,43*		*2098*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*403,43*				*2098*		
		Сметная стоимость		*221,60*		*1152*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18				*15556*				
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**990519**	**24091**			**208**
		Материалы -	**Тенге**			**155256**	**6162**			**7**
		Всего заработная плата -	Тенге			**879134**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**401551**				
		Местные материалы -	Тенге				**152156**			
		Накладные расходы -	Тенге			**303671**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**6565**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**78734**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**78734**		
		Нормативная трудоемость -	Тенге			**76629**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**1034497**				
		Стоимость металлоконструктивных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				**152156**			**203**
		Всего заработная плата -	Тенге			**51684**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**960**				
		Накладные расходы -	Тенге				**9262**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**38722**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5641**				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструктивных работ -	Тенге					**5641**		
		Нормативная трудоемость -	Тенге			**4586**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**61918**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**9262**			**12**
		Сметная прибыль -	Тенге			**59702**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**59702**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			**4776**				
		Нормативная трудоемость -	Тенге			**64478**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**1160886**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**161418**			**215**
			Тенге			**10261882**	**100765**			**2484**
						2020046	**38200**			**47**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9026021				
		Материалы -	Тенге			4760534				
		Всего заработная плата -	Тенге				1985634			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2225710				
		Местные материалы -	Тенге			6565				
		Накладные расходы -	Тенге			1123337				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1123337		
		Сметная прибыль -	Тенге			811949				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10961306				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1985634			2364
		Материалы -	Тенге			1176159				
		Всего заработная плата -	Тенге			1015				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				72611			
		Накладные расходы -	Тенге			1097545				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			44220				
		Сметная прибыль -	Тенге					44220		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			97630				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч			1318010				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				72611			86
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59702				
		Сметная прибыль -	Тенге			59702				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4776				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			84478				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч			12343755				
		Сметная заработная плата -	Тенге				2058245			2451

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. КЛ-0,4кВ (Наружное освещение Том 2 Книга 10)								
109	Ц13-080101-2501 13-080101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подстанции комплектные трансформаторные напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	1	51750,16	26028,49	51750	26028	16135	27,00	27
		Накладные расходы - подстанция		72362,48	8884,44	72362	8884	42,8	8,29	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		10134,93		16135				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		13373,68				11374		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2761,25				2761		
		Сметная стоимость		5430,81		5431				
110	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Бензиновый генератор мощ.5кВт KIPOR KGE6500E3**				73316				
		Накладные расходы - шт	1	250385,63	–	250386	–	–	–	–
				10616,25	–	10616	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19616,35*				*19616*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20880,16*		*20880*				
		Сметная стоимость				*281883*				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
111	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	**Земляные работы** **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**								
		Накладные расходы - м3 грунта	87,5231	132,23	124,91	11573	10933	3446	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,32*	*47,50*	*640*	*4157*	*59,1*	*0,05*	*4*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,38*		*3446*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,40*						
		Сметная стоимость		*6,98*				*2835*		
				13,73		*1202*		*611*		
112	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**				*16221*				
		Накладные расходы - м3 грунта	2,7069	1363,12	–	3690	–	2430	1,89	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1363,12*	–	*3690*	–	*59,1*	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*897,56*		*2430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*805,61*						
		Сметная стоимость		*91,95*				*2181*		
				180,83		*490*		*249*		
113	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**				*6609*				
		Накладные расходы - м3 грунта	59,97	21,40	21,40	1284	1284	338	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		–	7,69	–	461	*59,1*	0,01	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,64*		*338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,54*						
		Сметная стоимость		*1,10*				*272*		
				2,16		*130*		*66*		
114	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, ямы, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**				*1752*				
		Накладные расходы - м3 грунта	30,26	637,31	–	19285	–	12698	0,97	29
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		637,31	–	19285	–	*59,1*	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*419,64*		*12698*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,65*						
		Сметная стоимость		*42,99*				*11397*		
				84,56		*2559*		*1301*		
115	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**				*34542*				
		Накладные расходы - м3 уплотненного грунта	30,26	115,77	48,97	3503	1482	1799	0,11	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*66,80*	21,74	*2021*	*658*	*59,1*	0,03	1
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,46*		*1799*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,33*				*1584*		
		Сметная стоимость		*7,13*				*216*		
				14,02		*424*				
						5726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели								
		м кабеля	378	322,51	272,81	121908	103123	29868	0,06	23
		Накладные расходы -		49,69	96,76	18784	36577	42,8	0,10	38
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		79,02		29868				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		62,68				23695		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		16,33				6174		
		Сметная стоимость		32,12		12142				
						163918				
117	Ц13-080201-0302 13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к марке 13-080201-0301								
		м кабеля	216	94,75	78,18	20465	16887	5136	0,02	4
		Накладные расходы -		16,56	27,73	3578	5990	42,8	0,03	6
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		21,78		5136				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		18,96				4095		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		4,82				1041		
		Сметная стоимость		9,68		2048				
						27649				
118	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель								
		м кабеля	378	281,50	231,81	106408	87624	26758	0,06	23
		Накладные расходы -		49,69	82,22	18784	31079	42,8	0,08	32
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		70,79		26758				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		56,46				21342		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		14,33				5417		
		Сметная стоимость		28,18		10653				
						143820				
119	Ц13-080201-0402 13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель								
		м кабеля	216	163,71	138,87	35362	29995	8640	0,03	6
		Накладные расходы -		24,85	49,25	5367	10639	42,8	0,05	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		40,00		8640				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		31,72				6851		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		8,29				1790		
		Сметная стоимость		16,30		3520				
						47523				
120	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах								
		м кабеля	99	195,65	89,74	19369	8885	5786	0,10	10
		Накладные расходы -		82,82	29,57	8200	2928	42,8	0,04	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		58,44		5786				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		48,10				4762		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		10,34				1023		
		Сметная стоимость		20,33		2012				
						27167				
121	Ц13-080201-0601 13-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений								
		м кабеля	378	135,50	60,32	51220	22802	13943	0,06	23
		Накладные расходы -		49,69	20,11	18784	7601	42,8	0,02	9
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		36,89		13943				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		29,88				11293		
				7,01				2651		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13,79*		*5213*				
		Сметная стоимость				*70376*				
122	С123-060131-0926 23-060131-0926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые АВВГ 3х95+1х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
		км	0,133	1336588,36	–	177766	–	7537	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56671,35*		*7537*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*56671,35*				*7537*		
		Сметная стоимость		*111460,78*		*14824*				
123	С123-060131-1002 23-060131-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
		км	0,424	132953,35	–	56372	–	2390	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5637,22*		*2390*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5637,22*				*2390*		
		Сметная стоимость		*11087,25*		*4701*				
124	С123-060131-0901 23-060131-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
		км	0,092	49065,25	–	4514	–	191	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2080,37*		*191*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2080,37*				*191*		
		Сметная стоимость		*4091,65*		*376*				
125	П13-080201-1814 13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования								
		шт.	32	988,95	54,67	31647	1749	13443	1,00	32
		Накладные расходы -		828,24	19,39	26504	621	42,8	0,02	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*420,10*		*13443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*362,79*				*11609*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*57,51*				*1834*		
		Сметная стоимость		*112,72*		*3607*				
126	Спрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта 4КНТп 1х95								
		шт	2	5157,94	–	10316	–	437	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
				218,70		*437*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*218,70*				*437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,13*		*860*				
		Сметная стоимость				*11614*				
127	Справ-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПКВЭ	30	1054,96	–	31649	–	1342	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*44,73*		*1342*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,73*				*1342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,98*		*2638*				
		Сметная стоимость				*35630*				
128	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,96	20450,19	–	40082	–	1699	–	–
		1000 шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*867,09*		*1699*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*867,09*				*1699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1703,38*		*3343*				
		Сметная стоимость				*45124*				
129	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	75	388,88	17,96	29166	1347	5170	0,14	11
		м		113,27	4,27	8495	320	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*68,93*		*5170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*50,31*				*3773*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,62*				*1397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,62*		*2747*				
		Сметная стоимость				*37082*				
130	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	16	2103,20	124,66	33651	1994	5663	0,70	11
		шт.		566,35	27,15	9062	434	42,8	0,03	–
		Накладные расходы -		*353,96*		*5663*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*254,02*				*4064*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,95*				*1599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,57*		*3145*				
		Сметная стоимость				*42460*				
131	Е11-230201-0101 11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,099	1252107,70	2228,96	123959	221	23389	361,00	36
		км трубопровода		282024,03	921,92	27920	91	62,1	0,98	–
		Накладные расходы -		*236248,88*		*23389*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*175709,44*				*17395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60559,45*				*5993*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119068,53*		*11788*				
		Сметная стоимость				*159135*				
132	Ц13-080206-1703 13-080206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	23	480,63	61,91	11054	1424	3971	0,40	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		323,63	17,65	7443	406	42,8	0,82	–
		Накладные расходы -		*172,64*		*3971*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*146,97*				*3760*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,57*				*611*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*52,26*		*1202*				
		Сметная стоимость				*16227*				
133	С123-010103-0206 23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	23	1442,85	–	33186	–	1407	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*61,18*		*1407*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*1407*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*120,32*		*2767*				
		Сметная стоимость				*37360*				
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-11шт								
134	Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	7,007	1033,54	–	7242	–	4769	1,54	11
		м3 грунта		1033,54	–	7242	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*688,54*		*4769*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*616,82*				*4280*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,72*				*489*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*137,13*		*961*				
		Сметная стоимость				*12971*				
135	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,617	637,31	–	1031	–	679	0,97	2
		м3 грунта		637,31	–	1031	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*419,64*		*679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,65*				*609*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,99*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*84,56*		*137*				
		Сметная стоимость				*1846*				
136	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	3,3	19212,37	698,58	63401	2305	8961	4,50	16
		м3		3594,64	165,26	11862	545	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*2715,47*		*8961*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823,55*				*6018*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*891,92*				*2943*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1754,23*		*5789*				
		Сметная стоимость				*78151*				
137	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,88825	16281,61	7522,43	14462	6682	5869	9,35	8
		т конструкций		7391,27	1928,73	6565	1713	60,5	2,03	2
		Накладные расходы -		*6696,88*		*5869*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5675,88*				*5042*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*931,00*				*827*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1831,08*		*1626*				
		Сметная стоимость				*21957*				
138	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	ОСТОИМОСТЬ МЦК								
		т	0,88825	346298,35	–	307600	–	13042	–	–
		Накладные расходы -		*14683,95*		*13042*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,95*				*13042*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28878,51*		*25651*				
		Сметная стоимость				*346294*				
139	Е11-334303-0401 11-330303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности вручную								
		т	0,88825	8206,70	5494,93	7290	4883	1982	2,14	2
		Накладные расходы -		1772,43	1155,36	1574	1026	61,7	1,04	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2231,06*		*1982*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1806,45*				*1685*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*424,56*				*377*		
		Сметная стоимость		*835,02*		*742*				
						10033				
140	ЦЗ-080303-2501 13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10								
		шт	11	3977,47	47,86	43752	526	13767	3,00	33
		Накладные расходы -		2437,21	–	26699	–	42,8	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1251,54*		*13767*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1038,85*				*11427*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*212,69*				*2340*		
		Сметная стоимость		*418,32*		*4602*				
						62129				
141	С124-040207-3972 24-040207-3972 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Розеткотвительная коробка У994 ГОСТР 51177-98								
		шт.	11	247,86	–	2726	–	116	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,51*		*116*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10,51*				*116*		
		Сметная стоимость		*20,67*		*227*				
						3069				
142	ЦЗ-080305-0601 13-080305-0601 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле								
		шт.	11	2585,65	179,92	28442	1979	8852	1,57	17
				1340,15	54,88	14742	604	42,8	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*732,02*		*8052*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*597,07*				*6568*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134,95*				*1484*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*265,41*		*2920*				
		Сметная стоимость				*39414*				
143	С123-070103-0504 23-070103-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильник, тип РТУ 01-125-001 ГОСТ 8045-82								
		шт.	11	10772,55	–	118498	–	5024	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*456,76*		*5024*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*456,76*				*5024*		
		Сметная стоимость		*898,34*		*9882*				
144	С123-070104-0202 23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74/ДРЛ-125				*133404*				
		шт.	11	645,70	–	7103	–	301	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,38*		*301*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*27,38*				*301*		
		Сметная стоимость		*53,85*		*592*				
145	Ц13-080103-1001 13-080103-1001 РСНБ РК 2015	Предохранитель. Монтаж оборудования				*7996*				
		шт.	11	1345,47	132,04	14800	1452	4919	1,00	11
		Накладные расходы -		828,24	46,12	9111	507	42,8	0,05	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*447,14*		*4919*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*374,21*				*4116*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*72,92*				*802*		
		Сметная стоимость		*143,41*		*1577*				
146	С123-070219-0302 23-070219-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012				*21296*				
		шт.	11	121,40	–	1335	–	57	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,15*		*57*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5,15*				*57*		
		Сметная стоимость		*10,12*		*111*				
						1593				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до2,5 мм2. Затягивание первого и последующие трубы металлические рукава	165	57,82	0,55	9540	90	3397	0,05	8
		м		40,45	0,19	6675	32	42,8	–	–
		Накладные расходы -		20,59		3397				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		17,40				2871		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3,19				526		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		6,27		1035				
		Сметная стоимость				13972				
148	С123-060902-0305 23-060902-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,165	33719,63	–	5564	–	236	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		1429,71		236				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1429,71				236		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		2811,95		464				
		Сметная стоимость				6264				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1912349	333694			361
		Стоимость оборудования -	Тенге			286422	115273			121
		Накладные расходы -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			250386				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			10616				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			20886				
		Материалы -	Тенге			281882				
		Всего заработная плата -	Тенге			979687				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			98037				
		Накладные расходы -	Тенге				311212			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			371152				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			180385				
		Сметная прибыль -	Тенге					133199		
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге					47186		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			92806				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			1252877				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							360
		Материалы -	Тенге				311212			
		Всего заработная плата -	Тенге			327030				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			145885				
		Местные материалы -	Тенге				82205			
		Накладные расходы -	Тенге			44691				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			40082				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			64985				
		Сметная прибыль -	Тенге					48176		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					15989		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			31289				
			чел.-ч			422404				
										112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				82205			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			322062				
	Материалы -		Тенге			1215				
	Всего заработная плата -		Тенге				8278			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			307600				
		Накладные расходы -	Тенге			18911				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5042		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13869		
		Сметная прибыль -	Тенге			27278				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			368259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				8278			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33186				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33186				
		Накладные расходы -	Тенге			1497				
		Сметная прибыль -	Тенге			2767				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			37360				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2362774				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							482
		Сметная заработная плата -	Тенге				401696			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1912549	335694			361
			Тенге			286422	115273			121
	Стоимость оборудования -		Тенге			250586				
	Накладные расходы -		Тенге			10616				
	Сметная прибыль -		Тенге			20680				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			281882				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			979687				
	Материалы -		Тенге			98037				
	Всего заработная плата -		Тенге				311212			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			371152				
		Накладные расходы -	Тенге			180385				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					133199		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					47186		
		Сметная прибыль -	Тенге			92866				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1252877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				311212			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327030				
	Материалы -		Тенге			145885				
	Всего заработная плата -		Тенге				82205			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44691				
	Местные материалы -		Тенге			40082				
		Накладные расходы -	Тенге			64085				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					48176		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15909		
		Сметная прибыль -	Тенге			31289				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			422404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				82205			
	Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			322062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1215				
		Всего заработная плата -	Тенге				8278			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			307600				
		Накладные расходы -	Тенге			18911				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5042		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13869		
		Сметная прибыль -	Тенге			27278				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструктивных работ -	Тенге			368250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				8278			10
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33186				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33186				
		Накладные расходы -	Тенге			1407				
		Сметная прибыль -	Тенге			2767				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37360				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2362774				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				401696			482

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Сеть хозяйственно-питьевой, В1 (Наружные сети водопровода и канализации Том 2 Книга 10)								
		Сеть хозяйственно-питьевой, В1								
		Земляные работы								
1	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м** / м3 грунта	497,1638	30,54	30,54	15182	15182	4003	—	—
		Накладные расходы -		—	10,97	—	5453	59,1	0,01	6
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,05*		*4003*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,48*				*3223*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗП) - 8%		*1,57*				*780*		
		Сметная стоимость		*3,09*		*1535*				
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отгрузкой /разработка грунта вручную после разработки из механизированным способом/** / м3	15,3762	1332,83	—	20494	—	13494	1,85	28
		Накладные расходы -		1332,83	—	20494	—	59,1	—	—
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*877,62*		*13494*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787,70*				*12112*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗП) - 8%		*89,91*				*1382*		
		Сметная стоимость		*176,84*		*2719*				
						36797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	437,5864	21,40	21,40	9366	9366	2470	—	—
		Накладные расходы -		—	7,69	—	3364	59,1	0,01	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,64*		*2470*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,54*				*1988*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,10*				*481*		
		Сметная стоимость		*2,16*		*947*				
4	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы и котлованы в ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	13,5336	637,31	—	8625	—	5679	0,97	13
		Накладные расходы -		637,31	—	8625	—	59,1	—	—
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*419,64*		*5679*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*376,65*				*5097*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*42,99*				*582*		
		Сметная стоимость		*84,56*		*1144*				
5	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	451,12	115,77	48,97	52228	22092	26822	0,11	49
		Накладные расходы -		66,80	21,74	30136	9808	59,1	0,03	12
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*39,46*		*26822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,33*				*23607*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,13*				*3215*		
		Сметная стоимость		*14,02*		*6324*				
6	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт								
		м3 грунта	61,42	133,00	124,88	8169	7670	2231	0,03	1
		Накладные расходы -		8,04	41,77	494	2566	59,1	0,04	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*34,35*		*2231*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,44*				*1808*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,89*				*423*		
		Сметная стоимость		*13,55*		*832*				
7	С341-010105-1005 41-010105-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 5 км								
		т	85,3738	235,00	—	20063	—	851	—	—
		Накладные расходы -		—	—	—	—	—	—	—
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,96*		*851*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,96*				*851*		
		Сметная стоимость		*19,60*		*1673*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			*22587*				
			Тенге			134127	54310			91
						59749	21191			23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			134127				
		Материалы -	Тенге			5				
		Всего заработная плата -	Тенге				80940			
		Транспортные расходы -	Тенге			20063				
		Накладные расходы -	Тенге			55551				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					47836		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7715		
		Сметная прибыль -	Тенге			15174				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			204852				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				80940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			204852				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				80940			
		РАЗДЕЛ 2. Трубы (Наружные сети водопровода и канализации Том 2 Книга 10)								
8	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка								
		100 м трубопровода	0,0894	180571,74	41256,89	16143	3688	9491	173,00	15
		Накладные расходы -		138363,67	13804,29	12370	1234	62,1	18,65	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*106159,19*		*9491*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94496,30*				*8448*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11662,89*				*1043*		
		Сметная стоимость		*229338,47*		*2051*				
9	С123-010501-1005 23-010501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленная для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2 питьевая ГОСТ 18599-2001				*27684*				
		м	32,219	184,64	–	5949	–	252	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,83*		*252*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,83*				*252*		
		Сметная стоимость		*35,49*		*496*				
10	С123-010501-1501 23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленная для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001				*6697*				
		м	58,075	76,61	–	4449	–	189	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,25*		*189*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,25*				*189*		
		Сметная стоимость		*6,59*		*371*				
						5009				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка и дезинфекция								
		км трубопровода	0,0894	40196,89	–	3594	–	2339	51,50	5
		Накладные расходы -		*37780,40*	–	3378	–	62,1	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*26160,75*		*2339*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23461,63*				*2097*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2699,12*				*241*		
		Сметная стоимость		*5308,61*		*475*				
						6497				
12	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		**Монтажные работы**						
		задвижка или клапан	1	853,06	17,66	853	18	476	0,88	1
		Накладные расходы -		670,61	8,28	671	8	62,1	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*475,64*		*476*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*421,59*				*422*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*54,03*				*54*		
		Сметная стоимость		*106,30*		*106*				
						1435				
13	С123-040102-0102 23-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002								
		шт.	1	14778,65	–	14779	–	627	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*626,61*		*627*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*626,61*				*627*		
		Сметная стоимость		*1252,42*		*1252*				
						16638				
14	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/тройники. Установка								
		т фасонных частей	0,0022	597254,97	281252,81	1314	619	608	312,70	1
		Накладные расходы -		298256,39	89669,28	656	197	62,1	94,30	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*276439,69*		*608*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*240901,84*				*530*		
		СП от ПЗ+НР (П26) - 8%		*35537,85*				*78*		
		Сметная стоимость		*69895,57*		*154*				
						2076				
15	С123-020101-0608 23-020101-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
		шт.	1	920,18	–	920	–	39	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,02*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*39,02*				*39*		
		Сметная стоимость		*78,74*		*77*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1036*				
16	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80								
		шт.	3	875,74	–	2627	–	111	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*37,13*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,13*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*73,03*		*219*				
		Сметная стоимость				*2957*				
17	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80								
		шт.	2	875,74	–	1751	–	74	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*37,13*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,13*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*73,03*		*146*				
		Сметная стоимость				*1971*				
18	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы, втулки. Установка								
		шт.	2	821,69	498,26	1643	997	703	0,41	1
				323,43	166,11	647	332	62,1	0,23	–
		Накладные расходы -		*351,73*		*703*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,09*				*408*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*93,87*		*188*				
		Сметная стоимость				*2534*				
19	С123-020302-8006 23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	613,15	–	1226	–	52	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*26,00*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,00*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*51,13*		*102*				
		Сметная стоимость				*1380*				
20	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/переходы. Установка								
		1 фасонных частей	0,00031	597254,97	281252,81	185	87	86	312,70	–
				298256,39	89669,28	92	28	62,1	94,30	–
		Накладные расходы -		*276439,69*		*86*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*73*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35537,85*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*69895,57*		*22*				
		Сметная стоимость				*292*				
21	С123-020101-1005 23-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
		шт.	1	236,95	–	237	–	18	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,05*		*10*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10,05*				*10*		
		Сметная стоимость		*18,76*		*20*				
22	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80								
		шт.	1	875,74	–	876	–	37	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,13*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*37,13*				*37*		
		Сметная стоимость		*73,93*		*73*				
23	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/тройники. Установка								
		т фасонных частей	0,00186	597254,97	281252,81	1111	523	514	312,70	1
		Накладные расходы -		298256,39	89669,28	555	167	62,1	94,30	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*276439,69*		*514*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*240901,84*				*448*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35537,85*				*66*		
		Сметная стоимость		*69895,57*		*130*				
24	С123-020101-0601 23-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
		шт.	1	255,10	–	255	–	11	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,82*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10,82*				*11*		
		Сметная стоимость		*21,27*		*21*				
						287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С123-020101-0707 23-020101-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
		шт.	1	920,32	–	920	–	39	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,02*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*39,02*						
		Сметная стоимость		*76,75*		*77*		*39*		
26	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка				*1016*				
		задвижка или клапан	3	853,06	17,66	2559	53	1427	0,88	3
		Накладные расходы -		670,61	8,28	2012	25	62,1	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*475,64*		*1427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*421,59*						
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*54,05*				*1265*		
		Сметная стоимость		*106,30*		*319*		*162*		
27	С123-040702-0502 23-040702-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили муфтовые запорные 15б3р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005				*4105*				
		шт.	3	835,09	–	2505	–	106	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,41*		*106*				
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*35,41*						
		Сметная стоимость		*69,64*		*209*		*106*		
28	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих				*2820*				
				Водопроводные колодцы Д 1,5м-1шт						
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	24303,28	5743,10	35726	8442	9986	8,86	13
		Накладные расходы -		6669,63	2232,79	9804	3282	62,1	2,22	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6783,27*		*9986*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5528,40*						
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*1264,86*				*8127*		
		Сметная стоимость		*2487,72*		*3657*		*1859*		
29	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днища железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15				*49369*				
		шт.	1	7846,18	–	7846	–	333	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*332,68*		*333*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*332,68*				*333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*854,31*		*854*				
		Сметная стоимость				*8833*				
30	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9								
			1	12328,51	–	12329	–	523	–	–
		Накладные расходы -	шт.	–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*522,71*		*523*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*522,73*						
		Сметная стоимость		*1028,10*		*1028*		*523*		
31	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а				*13880*				
			1	10232,66	–	10233	–	434	–	–
		Накладные расходы -	шт.	–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*433,86*		*434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,86*						
		Сметная стоимость		*853,32*		*853*		*434*		
32	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1				*11520*				
			1	17114,77	–	17115	–	726	–	–
		Накладные расходы -	шт.	–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*725,67*		*726*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*725,67*						
		Сметная стоимость		*1427,23*		*1427*		*726*		
33	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6				*19268*				
			1	1031,59	–	1032	–	44	–	–
		Накладные расходы -	шт.	–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,74*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,74*				*44*		
		Сметная стоимость		*86,03*		*86*				
						1162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7,3	1	1990,01	–	1990	–	84	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*84,38*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,38*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*165,95*		*166*				
		Сметная стоимость				*2249*				
35	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10017,93	–	10018	–	425	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*424,76*		*425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,76*				*425*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*835,42*		*835*				
		Сметная стоимость				*11278*				
36	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кирпичная кладка	0,007	17312,12	1297,32	121	9	22	5,95	–
		м3		4254,55	298,17	30	2	50,8	0,56	–
		Накладные расходы -		*3144,87*		*22*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 30,8%		*2312,78*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*832,10*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1636,56*		*11*		*6*		
		Сметная стоимость				*154*				
37	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стремянки С-2	0,01708	299949,74	–	5123	–	217	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12717,87*		*217*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25013,41*		*427*		*217*		
		Сметная стоимость				*5767*				
38	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. № дит. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,49532	637,71	0,67	316	–	153	0,65	–
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	244	–	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*368,44*		*153*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*134*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,48*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*75,69*		*37*				
		Сметная стоимость				*586*				
				Отмостка						
39	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**								
		м2 основания или покрытия	5,54	118,47	88,17	656	488	215	0,04	–
		Накладные расходы -		*50,00*	*23,65*	166	131	60,3	0,02	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*38,75*		*215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,35*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,39*				*35*		
		Сметная стоимость		*12,58*		*70*				
40	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**				*949*				
		м3	0,6648	935,10	–	622	–	26	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,65*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*39,65*				*26*		
		Сметная стоимость		*77,98*		*52*				
41	Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**				*709*				
		м2 покрытия	5,54	748,19	24,11	4145	134	311	0,05	–
		Накладные расходы -		32,81	6,06	182	34	60,3	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*56,16*		*311*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,44*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*32,72*				*181*		
		Сметная стоимость		*64,35*		*356*				
				Опора бетонная под задвижку -1шт		*4813*				
42	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3/ В7,5. Устройство**								
		м3	0,015	19655,77	1045,89	295	16	39	4,41	–
		Накладные расходы -		3235,18	241,65	49	4	48,5	0,29	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2591,16*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1686,26*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*984,90*				*14*		
		Сметная стоимость		*1779,75*		*27*				
43	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж**				*361*				
		т конструкций	0,002265	68589,96	7129,56	155	16	99	73,60	–
		Накладные расходы -		57498,53	254,72	130	1	60,9	0,27	–
				39571,22		*90*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35171,73*				*80*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4599,50*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8652,89*						
		Сметная стоимость								
44	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепежи для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/				*20*				
						264				
			0,985	511,02	–	503	–	21	–	–
		Накладные расходы - т		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*21,67*				*21*		
		Сметная стоимость		*42,61*		*42*				
45	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87				*566*				
			0,00128	381819,66	–	489	–	21	–	–
		Накладные расходы - т		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16189,15*						
		Сметная стоимость		*31840,71*		*41*		*21*		
46	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз				*550*				
			1	63,93	1,05	64	1	18	0,63	–
		Накладные расходы - м2		27,02	0,17	27	–	54,2	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,07*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,74*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,14*				*15*		
		Сметная стоимость		*6,56*		*7*		*5*		
47	Е11-130301-1409 11-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759				*89*				
			1	202,22	0,83	202	1	15	0,01	–
		Накладные расходы - м2		10,94	0,17	11	–	54,2	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,85*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,02*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8,83*				*6*		
		Сметная стоимость		*17,37*		*17*		*9*		
48	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг МС-3,5,7. Установка				*234*				
			0,02808	309721,68	827,40	8697	23	2570	198,00	6
		Накладные расходы - т		154683,54	340,57	4344	10	48,5	0,36	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*91506,81*		*2570*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75186,69*				*2111*		
				16320,12				*458*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*32098,28*		*901*				
		Сметная стоимость				*12168*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			181574	15115			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35366	5454			6
		Материалы -	Тенге			129279				
		Всего заработная плата -	Тенге			27289				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				40690			
		Местные материалы -	Тенге			489				
		Накладные расходы -	Тенге			51165				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			31162				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24636		
		Сметная прибыль -	Тенге					6526		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			173275				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				40690			51
		Материалы -	Тенге			5278				
		Всего заработная плата -	Тенге			9				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				131			
		Накладные расходы -	Тенге			5123				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			307				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					80		
		Сметная прибыль -	Тенге					227		
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ -	Тенге			447				
		Сметная заработная плата -	Тенге			6032				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				131			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47917				
		Накладные расходы -	Тенге			47017				
		Сметная прибыль -	Тенге			1994				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3921				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			52931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			232238				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3. Канализация хозяйственно-бытовая, К1 (Наружные сети водопровода и канализации Том 2 Книга 10)					40821			52
49	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. в пол. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	трубы							
		км трубопровода	0,1554	288608,98	84457,51	44850	13125	24409	147,00	38
		Накладные расходы -		195255,97	28491,04	30343	4428	62,1	38,24	6
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*157975,26*		*24409*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*138946,89*				*21392*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*18128,37*				*2817*		
		Сметная стоимость		*35654,74*		*5541*				
						74800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С123-010501-1013 23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленная для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	156,954	1853,26	–	290877	–	12333	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*78,58*		*12333*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,58*				*12333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,55*		*24257*				
		Сметная стоимость				*327467*				
		Монтажные работы								
51	Е11-221001-0102 11-221001-0102 РСНБ РК 2015	Жироуловитель. Установка	1	2265,72	161,95	2266	162	1342	2,31	2
		шт.		1857,75	66,46	1858	66	62,1	0,07	–
		Накладные расходы -		*1341,66*		*1342*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1194,93*				*1195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,73*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,59*		*289*				
		Сметная стоимость				*3896*				
52	Прайс-лист	Жироуловитель STOPsil-7,5-850	1	296289,67	–	296290	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12562,68*		*12563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12562,68*				*12563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24708,19*		*24708*				
		Сметная стоимость				*333561*				
		Канализационные колодцы Д 1,0м-8шт								
53	Е11-230601-0103 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	4,56	25919,57	6644,54	118193	30300	44393	13,87	63
		м3 конструкций колодца		10834,88	2506,57	49407	11430	62,1	2,38	11
		Накладные расходы -		*9735,31*		*44393*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8285,04*				*37780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1450,28*				*6613*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2852,19*		*13007*				
		Сметная стоимость				*175593*				
54	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днища железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	8	4918,38	–	39347	–	1668	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*208,34*		*1668*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*208,34*				*1668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410,15*		*3281*				
		Сметная стоимость				*44297*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	8	3978,55	–	31828	–	1350	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		168,69		1350				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		168,69						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		331,78		2654		1350		
		Сметная стоимость				35832				
56	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	4	8848,45	–	35394	–	1501	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		375,17		1501				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		375,17						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		737,89		2952		1501		
		Сметная стоимость				39846				
57	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	5	5816,62	–	29083	–	1233	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		246,62		1233				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		246,62						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		485,06		2423		1233		
		Сметная стоимость				32741				
58	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	8	1031,59	–	8253	–	350	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		43,74		350				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		43,74						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		86,01		688		350		
		Сметная стоимость				9291				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	СТ21-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3								
		шт	8	1990,01	–	15920	–	675	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,38*		*675*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*84,38*				*675*		
		Сметная стоимость		*165,93*		*1328*				
60	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99				*17921*				
		комплект	8	10017,93	–	80143	–	3398	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,76*		*3398*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*424,76*				*3398*		
		Сметная стоимость		*835,42*		*6683*				
61	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кирпичная кладка				*90224*				
		м3	0,828	17312,12	1297,32	485	36	88	5,95	–
		Накладные расходы -		4254,55	298,17	119	8	50,8	0,36	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3144,87*		*88*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2312,78*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*832,10*				*23*		
		Сметная стоимость		*1636,56*		*46*				
62	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стремянка С-1				*619*				
		т	0,11072	299949,74	–	33210	–	1408	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*		*1408*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12717,87*				*1408*		
		Сметная стоимость		*25013,41*		*2769*				
63	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2				*37388*				
		м2 окрашиваемой поверхности	3,21088	637,71	0,67	2048	2	990	0,65	2
		Накладные расходы -		492,29	0,32	1581	1	54,8	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*308,44*		*990*				
				269,95				*867*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,48*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,69*		*243*				
		Сметная стоимость				*3281*				
64	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство		**Отмостка**						
		м2 основания или покрытия	44,32	118,47	88,17	5250	3908	1717	0,04	2
		Накладные расходы -		30,00	23,65	1330	1048	60,3	0,02	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*38,75*		*1717*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,35*				*1434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,39*				*283*		
		Сметная стоимость		*12,58*		*557*				
65	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79				*7525*				
		м3	5,3184	935,10	–	4973	–	211	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,65*		*211*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,65*				*211*		
		Сметная стоимость		*77,98*		*415*				
66	Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытие из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство				*5599*				
		м2 покрытия	44,32	748,19	24,11	33168	1069	2489	0,06	2
		Накладные расходы -		32,81	6,06	1454	269	60,3	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*56,16*		*2489*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,44*				*1039*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,72*				*1450*		
		Сметная стоимость		*64,35*		*2852*				
67	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг МС-2,5,6. Установка				*38501*				
		т	0,20004	309721,68	827,40	61957	166	18305	198,00	40
		Накладные расходы -		154683,54	340,57	30943	68	48,5	0,36	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,3%		*91306,81*		*18305*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75386,69*				*15040*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16320,12*				*3245*		
		Сметная стоимость		*32098,28*		*6421*				
68	Е11-230601-0105 11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		**Канализационные колодцы Д 1,5м-3шт**		*86681*				
			4,155	22207,73	4443,22	92273	18462	28866	9,66	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из конструкций колодцев		7542,78	1734,76	31340	7208	62,1	1,73	7
		Накладные расходы -		*6947,24*		*28866*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5761,35*				*25938*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1185,89*				*4927*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2332,40*		*9691*				
		Сметная стоимость				*1308,10*				
69	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15								
		шт.	3	7846,18	–	23539	–	998	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*332,68*		*998*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*332,68*				*998*		
		Сметная стоимость		*654,11*		*1963*				
70	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6								
		шт.	3	8500,01	–	25500	–	1081	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*360,40*		*1081*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*360,40*				*1081*		
		Сметная стоимость		*708,83*		*2126*				
71	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9								
		шт.	3	12328,51	–	36986	–	1568	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*522,73*		*1568*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*522,73*				*1568*		
		Сметная стоимость		*1028,16*		*3084*				
72	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1								
		шт.	3	17114,77	–	51344	–	2177	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*725,67*		*2177*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*725,67*				*2177*		
		Сметная стоимость		*1427,23*		*4282*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6				57803				
		Стоимость	3	1033,99	–	3095	–	131	–	–
		Накладные расходы -	шт.	–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		43,74		131				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,74				131		
		Сметная стоимость		86,03		258				
74	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3				3484				
		Стоимость	3	1990,01	–	5970	–	253	–	–
		Накладные расходы -	шт.	–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		84,38		253				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,38				253		
		Сметная стоимость		165,95		498				
75	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99				6721				
		Стоимость	3	10017,93	–	30054	–	1274	–	–
		Накладные расходы -	комплект	–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		424,76		1274				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		424,76				1274		
		Сметная стоимость		835,42		2506				
76	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кирпичная кладка				11835				
		Стоимость	0,014	17312,13	1297,32	242	18	44	5,95	–
		Накладные расходы -	м3	4254,55	298,17	60	4	50,8	6,36	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 30,8%		3144,87		44				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2312,78				32		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		832,16				12		
		Сметная стоимость		1636,56		23				
77	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стремянка С-1				309				
		Стоимость	0,04152	299949,74	–	12454	–	528	–	–
		Накладные расходы -	т	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*12717,87*		*528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*528*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25813,41*		*1039*				
		Сметная стоимость				*14021*				
78	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. в лок. вып. 4	Решетки, нерешетки, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобные. Окраска масляная, количество окрасок 2								
		м2 окрашиваемой поверхности	1,20408	637,71	0,67	768	1	371	0,65	1
		Накладные расходы -		*492,29*	0,32	593	–	54,8	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*308,44*		*371*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*269,95*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*38,48*				*46*		
		Сметная стоимость		*75,69*		*91*				
						1231				
		Отмостки								
79	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство								
		м2 основания или покрытия	16,62	318,47	88,17	1969	1465	644	0,04	1
		Накладные расходы -		*30,00*	23,65	499	393	60,3	0,02	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*38,75*		*644*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,35*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,19*				*538*		
		Сметная стоимость		*12,58*		*209*		*106*		
80	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79				*2822*				
		м3	1,9944	935,10	–	1865	–	79	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,65*		*79*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*39,65*				*79*		
		Сметная стоимость		*77,98*		*156*				
81	Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. в лок. вып. 3	Покрытие из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство				*2100*				
		м2 покрытия	16,62	748,19	24,11	12435	401	933	0,05	1
		Накладные расходы -		*32,81*	6,06	545	101	60,3	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*56,16*		*933*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,44*				*390*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*32,72*				*544*		
		Сметная стоимость		*64,35*		*1069*				
82	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг МС-3,5,7. Установка				*14438*				
			6,10548	309721,68	827,40	32669	87	9652	198,00	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	1	154683,54	340,57	16316	36	48,5	0,36	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*91596,81*		9652				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75186,69*				*7931*		
		СН от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*16320,12*				*1721*		
		Сметная стоимость		*32098,28*		*3386*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				*45707*				
			Тенге			**1464689**	**69201**			**213**
		Стоимость оборудования -	**Тенге**			**166386**	**25061**			**26**
		Накладные расходы -	Тенге			**296290**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**12563**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**24708**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**333561**				
		Материалы -	Тенге			**721661**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**172977**				
		Местные материалы -	Тенге				**191447**			
	Накладные расходы -		Тенге			**313097**				
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			**147520**				
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					**112166**		
	Сметная прибыль -		Тенге					**35354**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**69534**				
	Нормативная трудоемость -		чел.-ч			**938715**				
	Сметная заработная плата -		Тенге				**191447**			**239**
	Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			**45664**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**45664**				
	Накладные расходы -		Тенге			**1936**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**3808**				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			**51409**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**401074**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**401074**				
	Накладные расходы -		Тенге			**17006**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**33446**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**451526**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			**1775210**				
	Нормативная трудоемость -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата -		Тенге				**191447**			**239**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**1780389**	**138627**			**549**
			Тенге			**261502**	**51706**			**55**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**296290**				
	Накладные расходы -		Тенге			**12563**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**24708**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**333561**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**985066**				
	Материалы -		Тенге			**200271**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**313077**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**489**				
	Местные материалы -		Тенге			**364262**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**20863**				
	Накладные расходы -		Тенге			**234232**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					184637		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					49595		
		Сметная прибыль -	Тенге			97544				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1316842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							405
		Сметная заработная плата -	Тенге				313077			
	Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			50943				
	Материалы -		Тенге			9				
	Всего заработная плата -		Тенге				131			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50787				
		Накладные расходы -	Тенге			2243				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					80		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2163		
		Сметная прибыль -	Тенге			4255				
	ВСЕГО. Стоимость металлоконструкцию работ -		Тенге			57441				
		Сметная заработная плата -	Тенге				131			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			448090				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			448090				
		Накладные расходы -	Тенге			18999				
		Сметная прибыль -	Тенге			37367				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			504457				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2212300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							405
		Сметная заработная плата -	Тенге				313208			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на ед.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Котельная (Том 2 Книга 12) ПОКРЫТИЕ АС-12								
56	Е11-070505-0105 11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	9	5055,74	763,16	45502	6868	15491	2,74	25
		шт. сборных конструкций		2140,57	187,27	19265	1685	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*1721,24*		*15491*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1445,59*				*13010*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*275,66*				*2481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*542,16*		*4879*				
		Сметная стоимость				*65873*				
57	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПБК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	53,1	4859,40	–	258034	–	10941	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*206,04*		*10941*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*206,04*				*10941*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,24*		*21518*				

данные за 2020. 10.01.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е11-070516-0115 11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Сметная стоимость Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором				296493				
		м шва	49,6	254,70	1,77	12633	88	8487	0,30	15
		Накладные расходы -		246,82	0,83	12242	41	62,1	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		171,11		8487				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		153,79				7628		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		17,32				859		
		Сметная стоимость		34,06		1690				
59	Е11-070105-0211 11-070105-0211 РСНБ РК 2015	Стяжные опорные. Установка				22899				
		шт	1	2429,86	584,96	2430	585	1144	1,80	2
		Накладные расходы -		1474,13	133,41	1474	133	62,1	0,14	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1143,63		1144				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		998,28				999		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		145,35				145		
		Сметная стоимость		285,88		286				
60	С121-049999-0701 21-049999-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стяжка				3866				
		м3	0,1	56345,18	–	5635	–	239	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2389,04		239				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		2389,04				239		
		Сметная стоимость		4698,74		470				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ-УМ-1,2-4шт				6344				
61	Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м								
		м3	4,86	28399,43	1100,94	138021	5351	21205	8,06	39
		Накладные расходы -		5987,61	260,82	29100	1268	48,5	0,31	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		4363,12		21205				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3030,49				14728		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		1332,63				6477		
		Сметная стоимость		2621,00		12738				
62	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. вал. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм				171964				
		т	0,0586	13340,44	681,87	782	40	406	16,88	1
		Накладные расходы -		12383,17	188,86	726	11	48,5	0,17	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		6921,60		406				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6697,43				357		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		824,17				48		
		Сметная стоимость		1620,96		95				
						1283				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С121-050301-2205 21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,0586	184105,17	–	18789	–	457	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7806,86*		*457*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7806,86*				*457*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13152,90*		*900*				
		Сметная стоимость				*12146*				
64	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,2248	12948,44	1001,47	2911	225	1475	14,94	3
		т		11671,58	222,18	2624	50	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*6562,87*		*1475*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 48,5%		*5768,47*				*1297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1568,84*		*351*				
		Сметная стоимость				*4737*				
65	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,8656	146310,38	–	9598	–	487	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6293,56*		*467*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6293,56*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12201,12*		*800*				
		Сметная стоимость				*16865*				
66	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,1592	152887,91	–	24340	–	1032	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6482,45*		*1032*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*				*1032*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12749,63*		*2030*				
		Сметная стоимость				*27402*				
				АНТИСЕЙСМОПОЯС						
67	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	2,03	25297,46	2993,74	51354	6077	9325	8,35	17
		м3		6363,56	601,27	12918	1221	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*4593,78*		*9325*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377,94*				*6857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1213,84*				*2468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2391,30*		*4854*				
		Сметная стоимость				*65534*				
68	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление и постановка условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
		т	0,1591	12948,44	1001,47	2060	159	1044	14,94	2
		Накладные расходы -		11671,58	222,18	1857	35	48,5	0,10	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6562,07*		*1044*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5768,47*				*918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*793,60*				*126*		
		Сметная стоимость		*1560,84*		*248*				
69	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82				*1352*				
		т	0,048	146310,38	–	7023	–	298	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*		*298*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6203,56*				*298*		
		Сметная стоимость		*12201,12*		*586*				
70	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82				*7986*				
		т	0,1111	152887,91	–	16986	–	720	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*		*720*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6482,45*				*720*		
		Сметная стоимость		*12749,63*		*1416*				
71	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка				*19123*				
		т	0,01528	309721,68	827,40	4733	13	1398	198,00	3
		Накладные расходы -		154683,54	340,57	2364	5	48,5	0,36	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*91506,81*		*1398*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75186,69*				*1149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16320,12*				*249*		
		Сметная стоимость		*32098,28*		*490*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			*6622*				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			592828	19406			107
		Материалы -	Тенге			82569	4450			5
			Тенге			592828				
						158480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				87019			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			68735				
		Местные материалы -	Тенге			263669				
		Накладные расходы -	Тенге			74069				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					46942		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					27127		
		Сметная прибыль -	Тенге			53352				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			720249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				87019			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			720249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				87019			
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
72	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**								
		м3 утеплителя	7	8811,51	1173,61	61681	8215	11259	2,71	19
		Накладные расходы -		1818,76	281,60	12731	1971	56,4	0,34	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1698,44*		*11239*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1184,61*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*423,84*				*8292*		
		Сметная стоимость		*833,60*		*5835*		*2967*		
73	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**								
		м2 стяжки	56	538,47	70,57	30154	3952	7177	0,24	14
		Накладные расходы -		163,08	16,07	9133	900	56,4	0,02	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*128,16*		*7177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,86*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*27,12*				*5658*		
		Сметная стоимость		*53,33*		*2986*		*1518*		
74	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**								
		м2 стяжки	56	172,33	10,34	9650	579	690	0,01	1
		Накладные расходы -		6,04	2,48	338	139	56,4	—	—
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*12,32*		*690*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,81*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,51*				*269*		
		Сметная стоимость		*14,77*		*827*		*421*		
75	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие в набетонке. Армирование**								
		т	0,05824	9745,38	875,50	568	51	395	11,60	1
		Накладные расходы -		8839,90	359,56	515	21	48,5	0,38	—
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5064,32*		*295*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4461,93*				*260*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*602,39*				*35*		
		Сметная стоимость		*1184,78*		*69*				
						932				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С21-050301-2707 21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,05824	211631,18	–	12325	–	523	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8973,16*		*523*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8973,16*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17648,33*		*1028*		*523*		
		Сметная стоимость				*13875*				
77	Е11-120101-0201 11-120101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	56	2510,49	91,24	140588	5109	13312	0,26	15
		м2 кровли		212,79	10,48	11916	587	56,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*237,71*		*13312*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*125,92*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,78*				*7052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,86*				*6260*		
		Сметная стоимость				*12312*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			*146211*				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			254966	17907			48
		Материалы -	Тенге			34633	3618			4
		Всего заработная плата -	Тенге			254966				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			190180				
		Накладные расходы -	Тенге				38251			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			12325				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			33258				
		Сметная прибыль -	Тенге					21531		
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге					11724		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			23058				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			311278				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				38251			53
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			311278				
			Тенге				38251			53
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								
78	Е11-100106-0201 11-100106-0201 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	4,31	2435,31	290,69	10496	1253	4055	1,64	7
		м2 проема		1265,00	78,81	5452	340	59,8	0,09	–
		Накладные расходы -		*940,93*		*4033*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*893,60*				*3463*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,33*				*592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,10*		*1164*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С121-090101-9902 21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	*Сметная стоимость* Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92				*15716*				
		м2	2,88	9591,51	–	27624	–	1171	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*406,68*		*1171*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*406,68*						
		Сметная стоимость		*799,86*		*2304*		*1171*		
80	С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	*Сметная стоимость* Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92				*31099*				
		м2	1,08	7757,03	–	8378	–	355	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*328,90*		*355*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*328,90*						
		Сметная стоимость		*649,87*		*699*		*355*		
81	С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	*Сметная стоимость* Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающимся: глухие ГОСТ 30674-99				*9432*				
		м2	0,35	13688,71	–	4791	–	203	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*580,40*		*203*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*580,40*						
		Сметная стоимость		*1141,33*		*400*		*203*		
82	Е11-150501-0304 11-150501-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм				*5394*				
		м2 площади проемов по наружному обмеру коробок	3,96	2862,22	26,63	11334	105	2458	1,18	5
		Накладные расходы -		865,65	8,70	3428	34	54,8	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*620,81*		*2458*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*479,14*						
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*141,67*				*1897*		
		Сметная стоимость		*278,64*		*1103*		*561*		
						14896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей и зданий ГОСТ 5087-80								
		пара	4	3183,50	–	12734	–	540	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134,98*		*540*				
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		*134,98*				*549*		
		Сметная стоимость		*265,48*		*1062*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			*14236*				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75357	1358			12
		Материалы -	Тенге			8880	374			–
		Всего заработная плата -	Тенге			62623				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11592				
		Накладные расходы -	Тенге				9254			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			40792				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			8243				
		Сметная прибыль -	Тенге					5361		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					2882		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			5669				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			76535				
		Стоимость металлоконструкций работ -	Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				9254			12
		Накладные расходы -	Тенге			12734				
		Сметная прибыль -	Тенге			12734				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ -	Тенге			540				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			14236				
		Сметная заработная плата -	Тенге			90871				
							9254			12

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ

93	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	БЕТОННЫЕ 740-30,03м2 Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	2,4024	18394,26	6,24	44190	15	5796	3,66	9
		Накладные расходы -		2571,81	–	6179	–	60,9	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2412,56*		*5796*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1566,23*				*3763*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*846,32*				*2033*		
		Сметная стоимость		*1664,55*		*3999*				
94	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя				*53985*				
		м2 изолируемой поверхности	30,03	567,67	61,26	17047	1840	8557	0,42	12
		Накладные расходы -		403,22	7,75	12109	233	60,9	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,96*		*8557*				
				259,28				*7516*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,68*				*1041*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,21*		*2048*				
		Сметная стоимость				*27653*				
95	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя								
		м2 изолируемой поверхности	30,03	327,60	30,02	9838	902	5139	0,25	8
		Накладные расходы -		243,29	4,42	7306	133	60,9	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*171,14*		*5139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,85*				*4530*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,29*				*609*		
		Сметная стоимость		*39,90*		*1198*				
96	С121-100402-9901 21-100402-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гидроизол				*16176*				
		м2	60,06	266,22	–	15989	–	678	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,29*		*678*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,29*				*678*		
		Сметная стоимость		*22,20*		*1333*				
97	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство				*18000*				
		м2 покрытия	30,03	835,78	67,28	25099	2020	6201	0,36	11
		Накладные расходы -		246,74	22,74	7410	683	60,9	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*206,51*		*6201*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,11*				*4928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,40*				*1273*		
		Сметная стоимость		*85,38*		*2564*				
98	Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501				*33804*				
		м2 покрытия	30,03	-172,30	-5,52	-5174	-166	-544	-0,02	-1
		Накладные расходы -		-14,22	-2,79	-427	-84	60,9	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*18,10*		*544*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,36*				*311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,74*				*233*		
		Сметная стоимость		*15,21*		*457*				
		БЕТОННЫЕ 740-9,97м2				*-4173*				
99	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	0,7976	18394,26	4,24	14671	5	1924	3,66	3
		Накладные расходы -		2571,81	–	2051	–	60,9	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2412,56*		*1924*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1566,23*				*1249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,32*				*675*		
				1664,55		*1328*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*17923*				
100	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя								
		м2 изолируемой поверхности	9,97	567,67	61,26	5660	611	2841	0,42	4
		Накладные расходы -		403,22	7,75	4020	77	60,9	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,96*		*2841*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*250,28*				*2495*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*34,68*				*346*		
		Сметная стоимость		*68,21*		*680*				
101	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя				*9181*				
		м2 изолируемой поверхности	9,97	327,60	30,02	3266	299	1706	0,25	3
		Накладные расходы -		243,79	4,42	2426	44	60,9	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*171,14*		*1706*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,85*				*1594*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*20,28*				*202*		
		Сметная стоимость		*39,90*		*398*				
102	С121-100402-9901 21-100402-9991 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гидроизол				*5370*				
		м2	19,94	266,22	–	5308	–	225	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,29*		*225*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11,29*				*225*		
		Сметная стоимость		*22,20*		*443*				
103	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство				*5976*				
		м2 покрытия	9,97	835,78	67,28	8333	671	2059	0,36	4
		Накладные расходы -		246,74	22,74	2460	227	60,9	0,03	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*206,51*		*2059*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,11*				*1636*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*42,40*				*423*		
		Сметная стоимость		*83,38*		*831*				
104	Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501				*11221*				
		м2 покрытия	9,97	-172,30	-5,82	-1718	-55	-180	-0,02	–
		Накладные расходы -		-14,22	-2,79	-142	-28	60,9	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*18,10*		*180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,36*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,74*				*77*		
		Сметная стоимость		*15,23*		*152*				
		УЗЕЛ 399-3,97м2				*-1186*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем								
		м2 площади уплотнения	3,97	169,07	21,81	671	87	171	0,07	–
		Накладные расходы -		49,12	7,29	195	29	60,9	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*42,98*		*171*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,35*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,63*				*34*		
		Сметная стоимость		*16,96*		*67*				
						909				
106	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	0,3176	18394,26	6,24	5842	1	766	3,66	1
		Накладные расходы -		2571,81	–	817	–	60,9	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2412,36*		*766*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1566,23*				*497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,32*				*269*		
		Сметная стоимость		*1664,53*		*529*				
						7137				
107	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытие из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство								
		м2 покрытия	3,97	2818,20	49,22	11188	195	2541	1,06	4
		Накладные расходы -		797,95	22,17	3168	88	60,9	0,03	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*646,12*		*2541*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*499,45*				*1983*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,67*				*558*		
		Сметная стоимость		*276,67*		*1098*				
						14828				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**160211**	**6426**			**58**
			Тенге			**47571**	**1482**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			160211				
	Материалы -		Тенге			64911				
	Всего заработная плата -		Тенге				48972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21299				
		Накладные расходы -	Тенге			37882				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					29824		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8058		
		Сметная прибыль -	Тенге			15847				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			213940				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				48972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			213940				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				48972			

РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦО КР-1

116	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство								
		м3	0,85	17810,51	411,04	15139	349	1967	4,05	3
				2946,05	138,47	2504	118	48,5	0,15	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2314,59*		*1967*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*1272*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*818,60*				*696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1610,01*		*1369*				
		Сметная стоимость				*18475*				
117	С121-020199.9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	0,867	788,00 –	– –	683 –	– –	29 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*33,41*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,41*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,71*		*57*				
		Сметная стоимость				*769*				
118	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
		т	0,00696	13340,44 12383,17	681,87 188,86	93 86	5 1	48 48,5	16,88 0,17	– –
		Накладные расходы -		*6921,60*		*48*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*42*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*11*				
		Сметная стоимость				*152*				
119	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоскостопроволочные арматурные из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,00696	210720,32 –	– –	1467 –	– –	62 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*8934,34*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8934,34*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17572,39*		*122*				
		Сметная стоимость				*1651*				
		Пандус П-1								
120	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство								
		м3	0,7	17810,51 2946,05	411,04 138,47	12467 2062	288 97	1620 48,5	4,05 0,15	3 –
		Накладные расходы -		*2314,59*		*1620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*1047*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*818,60*				*573*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1610,01*		*1127*				
		Сметная стоимость				*15214*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,714	788,00	–	563	–	24	–	–
		Накладные расходы - м3		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		33,41		24				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		33,41						
		Сметная стоимость		65,71		47		24		
122	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм				634				
		Накладные расходы - т	0,00592	13340,44	681,87	79	4	41	16,88	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		12383,17	188,86	73	1	48,5	0,17	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6921,60		41				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		6097,43						
		Сметная стоимость		824,17				36		
				1620,96		10		5		
123	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм				130				
		Накладные расходы - т	0,00592	210720,32	–	1247	–	55	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		8934,54		53				
		Сметная стоимость		8934,54				53		
				17572,19		104				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1404				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31738	646			6
		Материалы -	Тенге			4726	257			–
		Всего заработная плата -	Тенге			31738				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22406				
		Местные материалы -	Тенге				4943			
		Накладные расходы -	Тенге			2714				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1246				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			3845				
		Сметная прибыль -	Тенге					2397		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					1448		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2847				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			38429				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4943			7
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			38429				
		Сметная заработная плата -	Тенге				4943			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1115100**	**45743**			**231**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**178379**	**10060**			**12**
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			**1102366**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**467466**				
		Местные материалы -	Тенге				**188439**			
		Накладные расходы -	Тенге			**145864**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**264914**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**157293**				
		Сметная прибыль -	Тенге					**106056**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**51237**		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**100773**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**1360432**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**188439**			**243**
		Накладные расходы -	Тенге			**12734**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**12734**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**540**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1062**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**14336**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**1374768**				
			Тенге				**188439**			**243**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей на ед.	Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Пожарный резервуар на 160 м3-2шт (Том 2 Книга 14)								
		АРМИРОВАНИЕ ПЛИТЫ РЕЗЕРВУАРА								
20	**Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**26,62**	**25142,36**	**1100,94**	**669290**	**29307**	**80672**	**8,06**	**215**
		Накладные расходы -			*5987,61*	*260,82*	*159390*	*6943*	*48,5*	*0,31*	*8*
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*3030,49*		*40672*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%			*3030,49*				*80672*		
		Сметная стоимость			*2253,83*		*59997*				
21	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**27,0193**	**788,00**	**–**	**21291**	**–**	**–**	**–**	**–**
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%			*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*
		Сметная стоимость			*63,04*		*1703*				
							22994				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.(С-4) Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
		т	1,62368	13340,44 12383,17	681,87 188,86	21661 20106	1107 307	9900 48,5	16,88 0,17	27 –
		Накладные расходы -		*6097,43*		*9900*				
		в т.ч. накладные перевод уровня - 48,5%		*6097,43*				*9900*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1555,03*		*2525*				
		Сметная стоимость				*34086*				
23	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
		т	1,62368	152887,91 –	– –	248241 –	– –	– –	– –	– –
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12231,03*		*19859*				
		Сметная стоимость				*268100*				
24	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
		т	1,27364	12948,44 11671,58	1001,47 222,18	16492 14865	1276 283	7347 48,5	14,94 0,20	19 –
		Накладные расходы -		*5768,47*		*7347*				
		в т.ч. накладные перевод уровня - 48,5%		*5768,47*				*7347*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1497,35*		*1997*				
		Сметная стоимость				*25746*				
25	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014/Кр-1								
		т	0,00192	146310,38 –	– –	281 –	– –	– –	– –	– –
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11704,83*		*22*				
		Сметная стоимость				*303*				
26	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82/Кр-1								
		т	0,00896	152887,91 –	– –	1370 –	– –	– –	– –	– –
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12231,03*		*110*				
		Сметная стоимость				*1480*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014Фм-3								
		т	0,12804	146310,52	–	18734	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11704,84*		*1499*				
		Сметная стоимость				*20233*				
28	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,90816	151410,52	–	137505	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12112,84*		*11000*				
		Сметная стоимость				*148505*				
29	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,22656	146310,52	–	33148	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11704,84*		*2652*				
		Сметная стоимость				*35800*				
		НА 2 РЕЗЕРВУАРА								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1168012	21930			761
			Тенге			194362	7533			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1168012				
	Материалы -		Тенге			481390				
	Всего заработная плата -		Тенге				201895			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			439279				
	Местные материалы -		Тенге			21291				
		Накладные расходы -	Тенге			151594				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					97919		
		Сметная прибыль -	Тенге			105568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1425175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата -	Тенге				201895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1425175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата -	Тенге				201895			
		РАЗДЕЛ 4. КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ7-3=4шт.КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ КПО-1=2шт (Том 2 Книга 14)								
30	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,24	8820,51	4596,18	2117	1103	804	4,93	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из сборных железобетонных конструкций		3805,02	1588,30	913	381	62,1	1,68	–
		Накладные расходы -		*3349,25*		*804*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3349,25*				*804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*971,58*		*234*				
		Сметная стоимость				*3154*				
31	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3								
			4	1990,01	–	7960	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,20*		*637*				
		Сметная стоимость				*8597*				
32	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО-1								
			2	1031,59	–	2063	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,53*		*165*				
		Сметная стоимость				*2228*				
33	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка								
			2	1219,12	123,64	2438	247	1281	1,31	3
		шт.		973,17	57,98	1946	116	62,1	0,07	–
		Накладные расходы -		*640,54*		*1281*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*640,54*				*1281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,76*		*298*				
		Сметная стоимость				*4016*				
34	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
			2	10017,93	–	20036	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*801,43*		*1603*				
		Сметная стоимость				*21639*				
35	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
			0,00956	309721,68	827,40	2961	8	719	198,00	2
		т		154683,54	340,57	1479	3	48,5	0,36	–
		Накладные расходы -		*75186,69*		*719*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30792,67*		*294*				
		Сметная стоимость				*3974*				
		ОТМОСТКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебенчато-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство								
			11,08	118,47	88,17	1313	977	358	0,04	–
		м2 основания или покрытия		30,00	23,65	332	262	60,3	0,02	–
		Накладные расходы -		*32,15*		*358*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*32,15*				*358*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12,07*		*134*				
		Сметная стоимость				*1805*				
37	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смесь песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79								
			1,3296	935,10	–	1243	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*74,81*		*99*				
		Сметная стоимость				*1342*				
38	Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство								
			11,08	748,19	24,11	8290	267	260	0,05	–
		м2 покрытия		32,81	6,06	363	67	60,3	0,01	–
		Накладные расходы -		*23,44*		*260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*23,44*				*260*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*41,73*		*684*				
		Сметная стоимость				*9234*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**48421**	**2682**			**7**
			Тенге			**5034**	**830**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28385				
	Материалы -		Тенге			9482				
	Всего заработная плата -		Тенге				5864			
	Местные материалы -		Тенге			11267				
		Накладные расходы -	Тенге			4770				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3471		
		Сметная прибыль -	Тенге			2652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				5864			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20036				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20036				
		Накладные расходы -				850				
		Сметная прибыль -	Тенге			1671				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22556				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			58364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				5864			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦА Л-1-2шт (Том 2 Книга 14)								
39	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж								
		т конструкций	0,1254	48899,35 23382,12	18003,03 5020,44	6132 2932	2258 630	2169 60,9	28,90 5,25	4 1
		Накладные расходы -		*17297,16*		*2169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*2169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1293,72*		*664*				
		Сметная стоимость				*8965*				
40	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,02688	154051,60 –	– –	4141 –	– –	– –	– –	– –
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12324,13*		*531*				
		Сметная стоимость				*4472*				
41	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
		т	0,0938	346298,35 –	– –	32483 –	– –	– –	– –	– –
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27703,87*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35082*				
42	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т								
		т	0,00472	345850,53 –	– –	1632 –	– –	– –	– –	– –
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27668,04*		*131*				
		Сметная стоимость				*1763*				
43	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхность металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
		м2	3,63	114,61 33,28	1,66 0,33	416 121	6 1	66 54,2	0,04 –	– –
		Накладные расходы -		*18,22*		*66*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,63*		*39*				
		Сметная стоимость				*521*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
			0,00322	322163,09	45603,57	1037	211	531	270,00	1
		км трубопровода		240661,80	25116,68	775	81	62,1	27,65	–
		Накладные расходы -		*165948,44*		*531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*165948,44*				*531*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*38976,92*		*126*				
		Сметная стоимость				*1694*				
45	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
			0,00322	693429,77	296936,84	2233	956	873	376,00	1
		км трубопровода		335143,84	101534,83	1079	327	62,1	107,34	–
		Накладные расходы -		*271177,45*		*873*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*271177,45*				*873*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*77168,58*		*248*				
		Сметная стоимость				*3355*				
46	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
			3,23288	2052,44	–	6635	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*164,20*		*531*				
		Сметная стоимость				*7166*				
47	С123-010201-0230 23-010201-0230 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80								
			3,23288	5031,15	–	16265	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*402,49*		*1301*				
		Сметная стоимость				*17566*				
48	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое								
			3,22	-53,52	-2,05	-172	-7	-98	-0,05	–
		м трубопровода		-50,14	–	-161	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*30,29*		*98*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,70*		*22*				
		Сметная стоимость				*-53*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е11-161101-0103 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**								
			3,22	-57,02	-2,05	-184	-7	-98	-0,05	–
		м трубопровода		-50,14	–	-161	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*30,29*		98				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				98		
		СП от П3+НР (П30) - 8%		*6,98*		*22*				
		Сметная стоимость				*-64*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**70619**	**3418**			**6**
			Тенге			**4584**	**1039**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7827				
	Материалы -		Тенге			538				
	Всего заработная плата -		Тенге				2384			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4141				
		Накладные расходы -	Тенге			1865				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1471		
		Сметная прибыль -	Тенге			775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2384			
	Стоимость металлоконструкционных работ -		Тенге			48247				
	Материалы -		Тенге			942				
	Всего заработная плата -		Тенге				3562			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34115				
		Накладные расходы -	Тенге			3968				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2169		
		Сметная прибыль -	Тенге			3537				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ -		Тенге			47752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3562			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22544				
	Материалы -		Тенге			-20				
	Всего заработная плата -		Тенге				-323			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22900				
		Накладные расходы -	Тенге			753				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-195		
		Сметная прибыль -	Тенге			1864				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25161				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			83380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5623			
	РАЗДЕЛ 6. ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-1-2шт (Том 2 Книга 14)									
50	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**								
			0,4	19655,77	1045,89	7862	418	675	4,41	2
		м3		3235,18	241,65	1294	97	48,5	0,25	–
		Накладные расходы -		*1686,26*		*675*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,26*				*675*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1707,36*		*683*				
		Сметная стоимость				*9219*				
51	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	0,408	788,00	–	322	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*65,04*		*26*				
		Сметная стоимость				*348*				
52	Е11-200701-0101 11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами								
		зонт	2	2236,12	34,68	4472	69	371	0,38	1
				298,81	8,70	598	17	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*185,74*		*371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*185,74*				*371*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*193,75*		*387*				
		Сметная стоимость				*5231*				
53	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
		км трубопровода	0,004	322163,09	65603,57	1289	262	660	270,00	1
				240661,80	25116,68	963	100	62,1	27,65	–
		Накладные расходы -		*165048,44*		*660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*165048,44*				*660*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*38976,92*		*156*				
		Сметная стоимость				*2105*				
54	С123-010201-0184 23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	4,016	1554,33	–	6242	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*124,35*		*499*				
		Сметная стоимость				*6741*				
55	Е11-130301-0401 11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз								
		м2	1,35648	180,92	1,23	245	2	15	0,02	–
				20,52	0,25	28	–	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*11,26*		*15*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,26*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*15,37*		*21*				
		Сметная стоимость				*281*				
56	Е11-130301-1418 11-130301-1418 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76								
			1,35648	182,52	2,48	248	3	37	0,06	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		49,92	0,50	68	1	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*27,33*		*37*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*27,33*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16,79*		*23*				
		Сметная стоимость				*308*				
57	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 10 кг. Установка	0,01074	51237,21	5844,66	550	63	256	42,70	–
		т стальных элементов		37505,55	853,09	403	9	62,1	1,03	–
		Накладные расходы -		*23820,71*		*256*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*256*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6004,63*		*64*				
		Сметная стоимость				*879*				
58	С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00368	150256,95	–	553	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12020,56*		*44*				
		Сметная стоимость				*597*				
59	С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,00706	173631,95	–	1226	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13890,56*		*98*				
		Сметная стоимость				*1324*				
60	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0006809	381819,86	–	260	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*30545,57*		*21*				
		Сметная стоимость				*281*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**23269**	**818**			**4**
			Тенге			**3353**	**225**			**–**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11555				
	Материалы -		Тенге			6691				
	Всего заработная плата -		Тенге				2962			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2039				
	Местные материалы -		Тенге			322				
		Накладные расходы -	Тенге			2245				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1643		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			1184				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15983				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				2562			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10714				
	Материалы -		Тенге			3805				
	Всего заработная плата -		Тенге				615			
	Стоимость материалов в конструкций -		Тенге			6242				
	Сдача и испытание -		Тенге			32				
		Накладные расходы -	Тенге			842				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					371		
		Сметная прибыль -	Тенге			924				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12480				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			28464				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3877			
		РАЗДЕЛ 7. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ (Том 2 Книга 14)								
		ДНИЩЕ								
61	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	120	714,69	7,07	85763	848	17285	0,38	46
		м2 поверхности		280,24	3,31	33628	398	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*144,04*		*17285*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 30,8%		*144,04*				*17285*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*68,70*		*8244*				
		Сметная стоимость				*111292*				
62	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	120	1027,20	61,26	123264	7352	30033	0,42	50
		м2 изолируемой поверхности		403,22	7,75	48386	930	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*250,28*		*30033*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*250,28*				*30033*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*102,29*		*12264*				
		Сметная стоимость				*165561*				
63	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	120	1345,85	60,04	161502	7205	36205	0,50	60
		м2 изолируемой поверхности		486,57	8,84	58389	1061	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*301,71*		*36205*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*301,71*				*36205*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*131,80*		*15817*				
		Сметная стоимость				*213523*				
		СТЕНЫ								
64	Е11-080101-0304 11-080101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	217,6	1247,87	7,07	271536	1537	77963	0,89	193
		м2 поверхности		701,97	3,31	152749	721	50,8	–	1
		Накладные расходы -		*358,29*		*77963*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*358,29*				*77963*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*128,49*		*27960*				
		Сметная стоимость				*377459*				
65	E11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	217,6	1867,94	29,56	406463	6432	42871	0,47	102
		м2 поверхности		383,27	4,56	83400	991	50,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*197,92*		*42871*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*197,92*				*42871*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*165,28*		*35947*				
		Сметная стоимость				*885281*				
66	E11-080101-0306 11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305	217,6	948,97	13,07	206496	2844	20597	0,23	49
		м2 поверхности		185,08	1,24	40274	270	50,8	—	—
		Накладные расходы -		*94,65*		*20597*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94,65*				*20597*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*83,49*		*18167*				
		Сметная стоимость				*245260*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1255023	26218			500
			Тенге			416827	4371			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1255023				
	Материалы -		Тенге			811978				
	Всего заработная плата -		Тенге				421198			
		Накладные расходы -	Тенге			287705				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					224954		
		Сметная прибыль -	Тенге			123418				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1666146				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							506
		Сметная заработная плата -	Тенге				421198			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1666146				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							506
		Сметная заработная плата -	Тенге				421198			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2565344	64745			778
			Тенге			624168	13996			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2471802				
	Материалы -		Тенге			1310079				
	Всего заработная плата -		Тенге				634303			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			445458				
	Местные материалы -		Тенге			32879				
		Накладные расходы -	Тенге			348358				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					329408		
		Сметная прибыль -	Тенге			205147				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3025306				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							789
		Сметная заработная плата -	Тенге				634303			
	Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			40247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			942				
	Всего заработная плата -		Тенге				3562			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34115				
		Накладные расходы -	Тенге			2169				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2169		
		Сметная прибыль -	Тенге			3393				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ -		Тенге			45810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3562			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			53295				
	Материалы -		Тенге			3785				
	Всего заработная плата -		Тенге				292			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49178				
	Сдача и испытание -		Тенге			32				
		Накладные расходы -	Тенге			176				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					176		
		Сметная прибыль -	Тенге			4278				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			57749				
		Сметная заработная плата -	Тенге				292			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3128865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							754
		Сметная заработная плата -	Тенге				638156			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Тепловые Сети (Том 2 Книга 11) Земляные работы								
1	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	105,7494	89,53	81,82	9468	8652	2714	0,01	1
		м3 грунта		3,72	27,77	816	2937	59,1	0,03	3
		Накладные расходы -		*25,66*		*2714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,98*				*2218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,69*				*495*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,22*		*975*				
		Сметная стоимость				*13156*				
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	3,2706	1332,83	–	4359	–	2870	1,85	6
		м3 грунта		1332,83	–	4359	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*877,62*		*2870*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*2576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,91*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*176,84*		*578*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				7808				
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/п отвал	109,02	30,54	30,54	3329	3329	878	–	–
		м3 грунта		–	10,97	–	1196	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		8,05		878				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		6,48				707		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1,57				171		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		3,09		137				
		Сметная стоимость				4543				
4	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	65,69616	21,40	21,40	1406	1406	371	–	–
		м3 грунта		–	7,69	–	505	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		5,64		371				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		4,54				298		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1,10				72		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		2,16		142				
		Сметная стоимость				1919				
5	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2,03184	637,31	–	1295	–	853	0,97	2
		м3 грунта		637,31	–	1295	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		419,64		853				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		376,65				765		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		42,99				87		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		84,56		172				
		Сметная стоимость				2319				
6	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	67,728	115,77	48,97	7841	3317	4027	0,11	7
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	4524	1472	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		59,46		4027				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		52,33				1544		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7,13				483		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		14,02		949				
		Сметная стоимость				12817				
7	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(ковш) непригодного грунта	41,292	133,00	124,88	5492	5157	1500	0,01	1
		м3 грунта		8,04	41,77	332	1725	59,1	0,04	2
		Накладные расходы -		36,33		1500				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		29,44				1216		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6,89				284		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		13,55		559				
		Сметная стоимость				7551				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С41-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	57,39588	116,30	–	6675	–	283	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,93*		*283*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,93*				*283*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,70*		*557*				
		Сметная стоимость				*7515*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			39866	21861			17
			Тенге			11327	7835			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39866				
	Материалы -		Тенге			3				
	Всего заработная плата -		Тенге				19162			
	Транспортные расходы -		Тенге			6675				
		Накладные расходы -	Тенге			13495				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11325		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2170		
		Сметная прибыль -	Тенге			4269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57630				25
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч				19162			
		Сметная заработная плата -	Тенге			57630				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							25
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч				19162			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 2. Тепловые сети (Том 2 Книга 11)

9	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Установка кранов или клапанов	2	853,06	17,66	1706	35	951	0,88	2
				670,61	8,25	1341	17	62,1	0,01	–
		Накладные расходы -		*475,84*		*951*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*421,59*				*843*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,05*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,39*		*213*				
		Сметная стоимость				*2870*				
10	С123-040905-0903 23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	1509,12	–	3018	–	128	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*63,99*		*128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,99*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*125,85*		*252*				
		Сметная стоимость				*3398*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е11-130301-1416 11-130301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88								
		м2	39	217,49	0,83	8482	32	597	0,01	1
				10,62	0,17	414	6	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*15,32*		*597*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*5,85*				*238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,47*				*369*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*18,62*		*726*				
		Сметная стоимость				*9806*				
12	Е11-260101-0101 11-260101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем								
		м3 изоляции	3,25	42748,49	1324,71	138933	4305	45171	36,31	118
				30994,22	621,18	100731	2019	55,3	0,75	2
		Накладные расходы -		*29037,14*		*45121*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*17483,31*				*36821*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2553,83*				*8380*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5022,85*		*16324*				
		Сметная стоимость				*220378*				
13	С121-110101-0116 21-110101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-55 ГОСТ 9573-2012								
		м3	3,3475	8491,71	–	28426	–	1205	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*360,05*		*1205*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*360,05*				*1205*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*788,14*		*2371*				
		Сметная стоимость				*32002*				
14	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов								
		м2 поверхности покрытия изоляции	39	248,14	10,57	9678	412	5839	0,32	12
				237,57	3,89	9265	152	55,3	–	–
		Накладные расходы -		*149,71*		*5839*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133,53*				*5208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,18*				*631*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*31,83*		*1241*				
		Сметная стоимость				*16758*				
15	С121-130803-1602 21-130803-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм								
		м2	44,85	670,14	–	30056	–	1274	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*28,41*		*1274*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,41*				*1274*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*55,88*		*2506*				
		Сметная стоимость				*33837*				
16	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,06304	70809,40	7129,56	4464	449	2501	73,60	5
		т конструкций		57498,53	254,72	3625	16	60,9	0,27	–
		Накладные расходы -		*39665,33*		*2501*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35171,71*				*2217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4493,60*				*283*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*8837,98*		*557*				
		Сметная стоимость				*7522*				
17	С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опоры неподвижные	0,004	242181,89	–	969	–	41	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10268,51*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,51*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*20196,03*		*81*				
		Сметная стоимость				*1091*				
18	С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опоры скользящие	0,05904	242181,89	–	14298	–	606	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10268,51*		*606*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,51*				*606*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*20196,03*		*1192*				
		Сметная стоимость				*16097*				
19	Е11-240101-0102 11-240101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	0,148	612081,28	257654,50	90588	38133	43868	420,00	62
		км трубопровода		343963,20	73829,54	50907	10927	62,1	71,14	11
		Накладные расходы -		*296402,19*		*43868*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259449,29*				*38398*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36952,90*				*5469*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*72678,68*		*10756*				
		Сметная стоимость				*145212*				
20	С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	149,48	1033,51	–	154489	–	6550	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*43,82*		*6550*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,82*				*6550*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*86,19*		*12883*				
		Сметная стоимость				*173922*				
21	П13-120801-0101 13-120801-0101 РСНБ РК 2015	Компенсатор стальной сильфонный двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	2	5762,90	672,04	11526	1344	4812	6,00	12
		шт.		4969,44	137,68	9939	275	40,6	0,14	–
		Накладные расходы -		*2405,75*		*4812*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*2073,49*				*4147*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*332,26*				*665*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*653,49*		*1307*				
		Сметная стоимость				*17644*				
22	С123-051206-1103 23-051206-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	2	15983,40	–	31967	–	1355	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*677,70*		*1355*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*677,70*				*1355*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1332,89*		*2666*				
		Сметная стоимость				*35988*				
23	Е11-240101-0101 11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	0,01	683337,77	254916,75	6833	2549	2925	415,00	4
		км трубопровода		339868,40	72462,94	3399	725	62,1	69,49	1
		Накладные расходы -		*292496,13*		*2925*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*256057,76*				*2561*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36438,37*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*71666,71*		*717*				
		Сметная стоимость				*9675*				
24	С123-010102-0105 23-010102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	10,1	159,36	–	1610	–	68	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6,76*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,76*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13,29*		*134*				
		Сметная стоимость				*1812*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	1	2748,68	221,14	2749	221	1418	2,60	3
		шт.		2031,20	35,96	2031	36	60,4	0,04	–
		Накладные расходы -		*1418,04*		*1418*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1248,56*				*1249*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*169,48*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*333,34*		*333*				
		Сметная стоимость				*4500*				
26	С123-020601-0701 23-020601-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резиной, DN 100	1	8648,51	–	8649	–	367	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*366,70*		*367*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*366,70*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*721,22*		*721*				
		Сметная стоимость				*9737*				
27	Е11-240101-0102 11-240101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	0,005	612081,28	257654,50	3060	1288	1482	420,00	2
		км трубопровода		343963,20	73829,54	1720	369	62,1	71,14	–
		Накладные расходы -		*290402,19*		*1482*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259449,29*				*1297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16952,90*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*72678,68*		*363*				
		Сметная стоимость				*4905*				
28	С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	5	1033,51	–	5168	–	219	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*43,82*		*219*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,82*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*86,19*		*431*				
		Сметная стоимость				*5818*				
29	Е11-220601-0302 11-220601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,005	1272983,99	26402,40	6365	132	806	204,00	1
		км трубопровода		165050,28	439,19	825	2	62,1	0,43	–
		Накладные расходы -		*161100,89*		*806*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*102768,96*				*514*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58331,93*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*114726,79*		*574*				
		Сметная стоимость				*5744*				
		Заделка трубопроводов (АС)-2шт								
30	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных под монолитный участок								
			0,13	17596,63	657,19	2288	85	166	1,35	–
		м3		906,03	150,16	118	20	48,5	0,18	–
		Накладные расходы -		*1280,97*		*166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*67*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*767,82*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1510,14*		*196*				
		Сметная стоимость				*2651*				
31	Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
			0,00202	500878,51	137220,42	1012	277	526	360,00	1
		км трубопровода		320882,40	48898,63	648	99	62,1	51,53	–
		Накладные расходы -		*260607,75*		*526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*229634,62*				*464*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30973,73*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*60918,90*		*123*				
		Сметная стоимость				*1661*				
32	С123-010201-0223 23-010201-0223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм								
			2,02	4580,44	–	9252	–	392	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*194,21*		*392*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,21*				*392*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*381,97*		*772*				
		Сметная стоимость				*10416*				
33	Е11-221201-0108 11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 280 мм								
			4	2964,63	355,46	11859	1422	6597	2,45	10
		фланец		2336,83	16,56	9347	66	62,1	0,02	–
		Накладные расходы -		*1649,13*		*6597*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1461,46*				*5846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*187,67*				*751*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*369,10*		*1476*				
		Сметная стоимость				*19932*				
34	С123-020103-0216 23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 280 ГОСТ 12816-80								
			4	7103,59	–	28414	–	1205	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*301,19*		*1205*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*301,19*				*1205*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		*592,18*		*2370*				
		Сметная стоимость				*31988*				
35	Е11-090602-0102 11-090602-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции стационарные сцепы, балки подвеск огнезащитного занавеса. Монтаж	0,01432	109831,49	11893,24	1573	170	805	97,00	1
		т конструкций		79439,12	1750,64	1138	25	60,9	1,67	–
		Накладные расходы -		*56197,87*		*805*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*49444,37*				*708*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6753,30*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		*13282,35*		*190*				
		Сметная стоимость				*2568*				
36	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,01432	345850,53	–	4953	–	210	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14664,06*		*210*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*210*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		*28841,17*		*413*				
		Сметная стоимость				*5576*				
37	Е11-060301-0404 11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,00184	206202,78	1437,46	379	3	41	33,10	–
		1т		25858,71	413,19	48	1	48,5	0,37	–
		Накладные расходы -		*22925,13*		*41*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12741,87*				*23*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9283,25*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		*18258,23*		*34*				
		Сметная стоимость				*453*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**621962**	**50860**			**234**
			Тенге			**195496**	**14754**			**15**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11526				
	Материалы -		Тенге			243				
	Всего заработная плата -		Тенге				10214			
		Накладные расходы -	Тенге			4812				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4147		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					665		
		Сметная прибыль -	Тенге			1307				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			17644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				10214			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			338864				
	Материалы -		Тенге			52945				
	Всего заработная плата -		Тенге				193165			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58482				
		Накладные расходы -	Тенге			131398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					112270		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19128		
		Сметная прибыль -	Тенге			37621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			507883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				195165			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26256				
	Материалы -		Тенге			655				
	Всего заработная плата -		Тенге				4803			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20220				
		Накладные расходы -	Тенге			4163				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2925		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1238		
		Сметная прибыль -	Тенге			2434				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32852				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				4803			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			245315				
	Материалы -		Тенге			496				
	Всего заработная плата -		Тенге				2067			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			242567				
		Накладные расходы -	Тенге			11703				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1249		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10454		
		Сметная прибыль -	Тенге			28561				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			277580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2067			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			835959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата -	Тенге				210250			
		РАЗДЕЛ 3. Лотки тепловых сетей								
38	E11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	7,65	16135,55	657,19	123437	5028	9319	1,35	10
		м3		906,03	150,16	6931	1149	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1218,12*		*9319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*3919*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*5400*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1388,29*		*10620*				
		Сметная стоимость				*143376*				
39	E11-061301-0302 11-061301-0302 РСНБ РК 2015	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство**	10,15	31193,68	4475,24	316616	45424	73496	13,20	134
		м3		10181,69	1524,76	103344	15476	48,5	1,60	16
		Накладные расходы -		*7249,97*		*73496*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5677,63*				*57628*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1563,34*				*15868*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3974,77*		*31209*				
		Сметная стоимость				*421321*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	18,10525	788,00	–	14267	–	605	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*33,41*		*605*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,41*				*605*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*65,71*		*1190*				
		Сметная стоимость				*16062*				
41	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм С-1								
		т	0,9052	13340,44	681,87	12076	617	6265	16,88	15
				12383,17	188,86	11209	171	48,5	0,17	–
		Накладные расходы -		*6921,60*		*6265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*5519*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*746*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*1620,96*		*1467*				
		Сметная стоимость				*19809*				
42	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,9052	152887,91	–	138394	–	5868	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6482,45*		*5868*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*				*5868*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*12749,63*		*11541*				
		Сметная стоимость				*155803*				
				Плиты П-1,2,3,4						
43	Е11-060301-0301 11-060301-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм								
		м2	4,93	1586,48	39,96	7821	197	727	0,20	1
				144,44	14,13	712	70	48,5	0,02	–
		Накладные расходы -		*147,44*		*727*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76,91*				*379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,53*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*138,71*		*684*				
		Сметная стоимость				*9232*				
44	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	5,00395	788,00	–	3943	–	167	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*33,41*		*167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,41*				*167*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*65,71*		*329*				
		Сметная стоимость				*4439*				
45	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование								
			0,15011	9745,38	875,50	1463	131	760	11,60	2
		т		8839,90	355,96	1327	54	48,5	0,38	–
		Накладные расходы -		*5064,12*		*760*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*679*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,19*				*90*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*1184,78*		*178*				
		Сметная стоимость				*2491*				
46	С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			0,15011	150864,10	–	22646	–	960	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6396,64*		*960*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6396,64*				*960*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*12580,86*		*1889*				
		Сметная стоимость				*25495*				
		Опора неподвижная								
47	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж								
			0,00186	70809,40	7129,56	132	13	74	73,60	–
		т конструкций		57498,53	254,72	107	–	60,9	0,27	–
		Накладные расходы -		*39665,33*		*74*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35171,73*				*65*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4493,60*				*8*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*8837,98*		*16*				
		Сметная стоимость				*222*				
48	С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опоры неподвижные								
			0,00186	242181,89	–	450	–	19	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10268,51*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,51*				*19*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*20196,03*		*38*				
		Сметная стоимость				*507*				
		Подушка ОП1								
49	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колен диаметром до 1000 мм. Установка								
			0,184	8820,51	4596,18	1623	846	711	4,93	1
		м3 сборных железобетонных конструкций		3805,02	1588,30	700	292	62,1	1,68	–
		Накладные расходы -		*3865,25*		*711*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3349,25*				*616*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*516,00*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1014,86*		*187*				
		Сметная стоимость				*2521*				
50	С121-040305-0101 21-040305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012								
			46	274,22	–	12614	–	535	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,63*		*535*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,63*				*535*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*22,87*		*1052*				
		Сметная стоимость				*14201*				
51	Е11-090604-0107 11-090604-0107 РСНБ РК 2015	Монтаж балок								
			0,02576	35217,05	17084,24	907	440	348	16,50	–
		т		14288,51	4652,33	368	120	60,9	4,90	–
		Накладные расходы -		*13517,26*		*348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11534,97*				*297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1982,29*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3898,74*		*100*				
		Сметная стоимость				*1336*				
52	С121-050204-9903 21-050204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Швеллеры, N16-40 Б-1								
			0,02576	159971,24	–	4121	–	175	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6782,78*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6782,78*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13349,32*		*344*				
		Сметная стоимость				*4639*				
53	Е11-120101-0106 11-120101-0106 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой								
			76,5	73,00	5,18	5584	396	3211	0,08	6
		м2 кровли		64,73	1,41	4952	108	56,4	–	–
		Накладные расходы -		*41,98*		*3211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*37,30*				*2855*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,68*				*358*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8,20*		*704*				
		Сметная стоимость				*9499*				
54	С121-100401-0104 21-100401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93								
			76,5	172,21	–	13174	–	559	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7,30*		*559*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,30*				*559*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14,38*		*1099*				
		Сметная стоимость				*14831*				
		Теплофикационный колодец УТ1								
55	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	3,46	16135,55	657,19	55829	2274	4215	1,35	5
		м3		906,03	158,16	3135	520	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1218,12*		*4215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*1772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*2442*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1388,29*		*4803*				
		Сметная стоимость				*64847*				
56	Е11-061301-0104 11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	14,17	23391,35	2037,67	331455	28874	56530	6,51	92
		м3		5267,05	662,18	74634	9383	48,5	0,70	10
		Накладные расходы -		*3989,40*		*56530*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2875,68*				*49748*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1113,72*				*15781*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2190,46*		*31039*				
		Сметная стоимость				*419024*				
57	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	17,91175	788,00	–	14114	–	598	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*33,41*		*598*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,41*				*598*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*65,71*		*1177*				
		Сметная стоимость				*15889*				
58	Е11-070102-0104 11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	6	5150,56	832,24	30903	4993	6858	1,53	9
		шт. сборных конструкций		1195,28	233,01	7172	1398	62,1	0,26	2
		Накладные расходы -		*1142,98*		*6858*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*886,97*				*5322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*255,99*				*1536*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*503,48*		*3021*				
		Сметная стоимость				*49782*				
59	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,88	22875,50	–	20130	–	854	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*969,92*		*854*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*969,92*				*854*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1907,43*		*1679*				
		Сметная стоимость				*22662*				
60	Е11-070202-0104 11-070202-0104 РСНБ РК 2015	Балки. Укладка								
		шт. сборных конструкций	1	2850,34	860,08	2850	860	1411	2,09	2
		Накладные расходы -		1756,87	236,74	1757	237	62,1	0,28	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1411,38*		*1411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1238,04*				*1238*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*173,35*				*173*		
		Сметная стоимость		*348,94*		*341*				
61	С121-040303-0132 21-040303-0132 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92				*4602*				
		м3	0,05	37998,44	–	1900	–	81	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1611,13*		*81*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1611,13*				*81*		
		Сметная стоимость		*3168,77*		*158*				
62	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3				*2139*				
		шт.	2	1990,01	–	3980	–	169	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,38*		*169*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*84,38*				*169*		
		Сметная стоимость		*165,95*		*332*				
63	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка				*4481*				
		шт.	2	1219,12	123,64	2438	247	1438	1,31	3
		Накладные расходы -		973,17	87,98	1946	116	62,1	0,87	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*719,19*		*1438*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*640,34*				*1281*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*78,84*				*158*		
		Сметная стоимость		*155,06*		*310*				
64	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99				*4187*				
			2	10017,93	–	20036	–	850	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		—	—	—	—	—	—	—
		Накладные расходы -		*424,76*		*850*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,76*				*850*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*833,42*		*1671*				
		Сметная стоимость				*22556*				
65	Е11-150208-0101 11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону								
		м2	45,54	1605,08	46,13	73095	2101	19177	0,73	33
		Накладные расходы -		583,85	34,19	26588	1557	54,8	0,05	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 34,8%		*421,10*		*19177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*338,68*				*15424*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*82,42*				*3753*		
		Сметная стоимость		*162,09*		*7382*				
66	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	45,54	723,74	14,34	32959	653	5624	0,21	10
		Накладные расходы -		173,62	1,66	7507	75	50,8	—	—
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*123,50*		*5624*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,04*				*4055*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*34,46*				*1569*		
		Сметная стоимость		*67,78*		*3087*				
		отмостка				*43670*				
67	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебенечно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство								
		м2 основания или покрытия	11,08	118,47	88,17	1313	977	429	0,04	—
		Накладные расходы -		30,00	23,65	352	262	60,3	0,02	—
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*38,75*		*429*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,33*				*358*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,39*				*71*		
		Сметная стоимость		*12,58*		*139*				
68	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014								
		м3	1,3296	935,10	—	1243	—	53	—	—
		Накладные расходы -		—	—	—	—	—	—	—
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,65*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*39,65*				*53*		
		Сметная стоимость		*77,98*		*104*				
						1399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство								
		м2 покрытия	11,08	748,19	24,11	8290	267	622	0,05	–
		Накладные расходы -		32,81	6,06	363	67	60,3	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,5%		58,16		622				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		23,44						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,72				260		
		Сметная стоимость		64,35		713		363		
						9625				
		Стремянка Ст-1-2шт								
70	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж								
		т конструкций	0,043	48571,86	18003,03	2089	774	864	28,90	1
		Накладные расходы -		23382,12	5020,44	1005	216	60,9	5,15	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		20090,01		864				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		17297,16						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2792,85				744		
		Сметная стоимость		3492,95		236		126		
						3189				
71	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
		т	0,043	299949,74	–	12898	–	547	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		12717,87		547				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12717,87				547		
		Сметная стоимость		25012,41		1076				
						14520				
72	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
		м2	1,247	57,31	0,83	71	1	15	0,02	–
		Накладные расходы -		16,64	0,17	21	–	54,2	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		11,92		15				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9,11				11		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,82				4		
		Сметная стоимость		5,54		7				
						93				
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1(1шт)								
73	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство								
		м3	0,3	16135,55	657,19	4841	197	365	1,35	–
		Накладные расходы -		906,03	150,16	272	45	48,5	0,18	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		1218,12		365				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		512,25				154		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		705,87				212		
		Сметная стоимость		1388,29		416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5623*				
74	Е11-230601-0103 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. в дис. вып. 4	Кольцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие								
		м3 конструкций колодца	1,37	25919,57	6644,84	35510	9103	13337	13,87	19
		Накладные расходы -		10834,88	2506,57	14844	3434	62,1	2,38	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*9735,11*		*13337*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1285,04*				*11151*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1450,28*				*1987*		
		Сметная стоимость		*3852,19*		*3908*				
75	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днища железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10				*52755*				
		шт.	1	4918,38	–	4918	–	209	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*208,54*		*209*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*208,54*				*209*		
		Сметная стоимость		*410,15*		*410*				
76	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1				*5537*				
		шт.	1	3978,55	–	3978	–	169	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168,69*		*169*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*168,69*				*169*		
		Сметная стоимость		*331,78*		*332*				
77	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3				*4479*				
		шт.	1	3147,37	–	3147	–	133	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,45*		*133*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*133,45*				*133*		
		Сметная стоимость		*262,47*		*262*				
						3543				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6								
		шт.	6	5816,62	–	34900	–	1480	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*246,62*		*1480*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*246,62*						
		Сметная стоимость		*485,06*		*2910*		*1480*		
79	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольцо стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3				*39290*				
		шт.	1	1990,01	–	1990	–	84	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,38*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*84,38*						
		Сметная стоимость		*165,95*		*166*		*84*		
80	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99				*2240*				
		комплект	1	10017,93	–	10018	–	425	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,76*		*425*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*424,76*						
		Сметная стоимость		*835,42*		*835*		*425*		
81	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов				*11278*				
		м2	39,65	723,74	14,34	28696	569	4897	0,21	8
		Накладные расходы -		173,62	1,66	6884	66	50,8	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 30,8%		*123,59*		*4897*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,04*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*34,46*				*3530*		
		Сметная стоимость		*67,78*		*2687*		*1366*		
82	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство		отмостка		*36280*				
		м2основания или покрытия	5,54	118,47	88,17	656	488	215	0,04	–
				30,00	23,65	166	131	60,3	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*58,75*		*215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*32,33*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,39*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12,58*		*70*				
		Сметная стоимость				*940*				
83	СТ21-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**								
		м3	0,6448	935,10	–	622	–	26	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*39,65*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,65*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*77,98*		*52*				
		Сметная стоимость				*700*				
84	Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 3	**Покрытие из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**								
		м2 покрытия	5,54	748,19	24,11	4145	134	311	0,05	–
				32,81	6,06	182	34	60,3	0,01	–
		Накладные расходы -		*56,16*		*311*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*23,44*				*130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,72*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*64,35*		*356*				
		Сметная стоимость				*4813*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1428286	105605			354
			Тенге			276859	34980			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1381756				
	Материалы -		Тенге			701917				
	Всего заработная плата -		Тенге				310822			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178335				
	Местные материалы -		Тенге			121748				
		Накладные расходы -	Тенге			222658				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					157398		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					65260		
		Сметная прибыль -	Тенге			128353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1732767				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата -	Тенге				310822			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16476				
	Материалы -		Тенге			420				
	Всего заработная плата -		Тенге				1817			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13348				
		Накладные расходы -	Тенге			1852				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1106		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					746		
		Сметная прибыль -	Тенге			1466				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1817			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30054				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30054				
		Накладные расходы -	Тенге			1274				
		Сметная прибыль -	Тенге			2506				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33834				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1786395				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							391
		Сметная заработная плата -	Тенге				311839			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2090113	178325			605
			Тенге			483681	57570			60
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11526				
	Материалы -		Тенге			243				
	Всего заработная плата -		Тенге				10214			
		Накладные расходы -	Тенге			4812				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4147		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					665		
		Сметная прибыль -	Тенге			1307				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17644				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				10214			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1760486				
	Материалы -		Тенге			754865				
	Всего заработная плата -		Тенге				522349			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			236817				
	Местные материалы -		Тенге			121748				
	Транспортные расходы -		Тенге			6675				
		Накладные расходы -	Тенге			367551				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					280992		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					86559		
		Сметная прибыль -	Тенге			170243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2298280				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							642
		Сметная заработная плата -	Тенге				522349			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42732				
	Материалы -		Тенге			1074				
	Всего заработная плата -		Тенге				6620			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33568				
		Накладные расходы -	Тенге			6014				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4032		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1982		
		Сметная прибыль -	Тенге			3900				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			52646				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6620			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			275369				
	Материалы -		Тенге			496				
	Всего заработная плата -		Тенге				2067			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			272629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			12977				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1249		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11728		
		Сметная прибыль -	Тенге			23068				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			311414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2067			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1679984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							665
		Сметная заработная плата -	Тенге				541251			

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение (Том 2 Книга 15)								
1	ЕУ1-39-1 Т1-39-1	**Площадка для мусоросборников типа I, строительные работы**								
		площадка	1	378421,85	10272,77	378422	10273	169304	147,00	147
		Накладные расходы -		121751,28	2846,59	121751	2847	118	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 118%		*169304,46*		*169304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147025,49*				*147025*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*22278,97*				*22279*		
		Сметная стоимость		*43818,10*		*43818*				
						591543				
4	ЕУ1-34-19 Т1-34-19	**Ворота металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам, высотой 2,2 м, типа ВМ5В, строительные работы**								
		ворота	1	17650,85	2169,21	17651	2169	6457	3,50	4
		Накладные расходы -		3147,31	764,26	3147	764	140	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 140%		*6456,79*		*6457*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5476,20*				*5476*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*980,59*				*981*		
		Сметная стоимость		*1928,61*		*1929*				
						26036				
5	ЕУ1-34-20 Т1-34-20	**Ворота металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам, высотой 2,2 м, типа ВМ5В, монтаж металлоконструкций**								
		ворота	1	175984,36	515,08	175984	515	48018	52,00	52
		Накладные расходы -		43068,48	161,59	43068	162	90	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 90%		*48018,46*		*48018*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38907,06*				*38907*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*9111,40*				*9111*		
		Сметная стоимость		*17920,23*		*17920*				
						241923				
6	ЕУ1-34-53 Т1-34-53	**Калитки металлические, высотой 2,2 м, типа КМ5В, высотой 1,9 м, типа КМ6В, высотой 1,2 м, типа КМ8А, монтаж металлоконструкций**								
		калитка	1	23596,79	61,31	23597	61	6460	7,00	7
				5797,68	22,03	5798	22	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6460,13*		*6460*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 80%		*5237,74*				*5238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1222,58*				*1223*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2404,57*		*2405*				
		Сметная стоимость				*32462*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**895654**	**13018**			**210**
			Тенге			**173765**	**3794**			**—**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**396073**				
	Материалы -		Тенге			**258732**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**128509**			
		Накладные расходы -	Тенге			**175761**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**152502**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**23259**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**45747**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**617581**				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							**151**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**128509**			
	Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			**199581**				
	Материалы -		Тенге			**150139**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**49050**			
		Накладные расходы -	Тенге			**54479**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**44145**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10334**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**20325**				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			**374385**				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49050**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**891965**				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							**210**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**177559**			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживающих машины: на один	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие (Том 2 Книга15) АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТИП-1-1370+230м2								
1	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебенечно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25 см Устройство**	**1600**	**236,93**	**176,34**	**379092**	**282141**	**123996**	**0,08**	**133**
		м2 основания или покрытия		**60,01**	**47,30**	**96010**	**75685**	**60,3**	**0,05**	**77**
		Накладные расходы -		*77,50*		*123996*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 69,3%		*64,71*				*103532*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,79*				*20463*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*25,15*		*40247*				
		Сметная стоимость				*543335*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				201						500
2	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79								
		м3	400	935,10	–	374040	–	15859	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,63*		*15859*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*39,63*				*15859*		
		Сметная стоимость		*77,98*		*31192*				
						421891				
6	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий								
		м бортового камня	593	1041,18	19,27	617422	11427	218083	0,70	414
		Накладные расходы -		507,74	7,11	301059	4215	60,3	0,01	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*167,76*		*218083*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*310,45*				*184098*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*57,31*				*33984*		
		Сметная стоимость		*112,72*		*66840*				
						902345				
7	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91								
		м3	26,685	30035,86	–	801507	–	33984	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*		*33984*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1273,52*				*33984*		
		Сметная стоимость		*2504,73*		*66839*				
						902330				
		МОЩЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТРОТУАРОВ-ТИП-2-251+124м2								
8	Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство								
		м2 покрытия	375	432,76	92,73	162284	34772	54632	0,24	91
		Накладные расходы -		176,76	25,82	66286	9681	60,3	0,03	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*145,68*		*54632*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,16*				*45808*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*23,53*				*8823*		
		Сметная стоимость		*46,28*		*17353*				
						234269				
9	Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201								
		м2 покрытия	375	-42,65	-6,74	-15993	-2527	-2920	-0,01	-4
		Накладные расходы -		-7,86	-1,66	-2946	-621	60,3	–	-1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*7,79*		*2920*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,74*				*2151*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2,05*				*769*		
				4,03		*1513*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*-11560*				
10	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	18,75	873,13	772,41	16371	14483	3477	0,14	3
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	136,79	1862	2565	60,3	0,14	3
		Накладные расходы -		*185,43*		*3477*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,37*				*2669*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,06*				*807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,68*		*1588*				
		Сметная стоимость				*21436*				
11	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	20,625	2061,43	–	42517	–	1803	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*87,40*		*1803*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,40*				*1803*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,91*		*3546*				
		Сметная стоимость				*47865*				
14	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	60	1041,18	19,27	62471	1156	22066	0,70	42
		м бортового камня		507,74	7,11	30464	426	60,3	0,01	–
		Накладные расходы -		*367,76*		*22066*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*18627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,31*				*3439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,72*		*6763*				
		Сметная стоимость				*91300*				
15	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,96	30035,86	–	28834	–	1223	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1273,52*		*1223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*1223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*2405*				
		Сметная стоимость				*32461*				
		АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ТИП-3-629м2								
16	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебенчато-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/10 см Устройство	629	236,93	176,34	149031	110917	48746	0,08	52
		м2 основания или покрытия		60,01	47,30	37744	29754	60,3	0,05	30
		Накладные расходы -		*77,50*		*48746*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*64,71*				*40701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,79*				*8045*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,15*		*15822*				
		Сметная стоимость				*213599*				
17	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**								
		м3	62,9	935,10	–	58818	–	2494	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,65*		*2494*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,65*				*2494*		
		Сметная стоимость		*77,98*		*4905*				
19	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**				*66217*				
		м бортового камня	445	1041,18	19,27	463327	8575	163654	0,70	311
		Накладные расходы -		507,74	7,11	225944	3163	60,3	0,01	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*367,76*		*163654*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*310,45*				*138151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,31*				*25503*		
		Сметная стоимость		*112,72*		*50158*				
20	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**				*677140*				
		м3	7,12	30035,86	–	213855	–	9067	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*		*9067*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1273,52*				*9067*		
		Сметная стоимость		*2584,75*		*17834*				
						249756				
		ОТМОСТКА-334м2								
21	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**								
		м3 подстилающего слоя	50,1	18354,26	6,24	921553	312	120869	3,66	183
		Накладные расходы -		2571,81	–	128848	–	60,9	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2412,56*		*120869*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1566,23*				*78468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,32*				*42401*		
		Сметная стоимость		*1664,55*		*83394*				
						1125816				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4275129	461258			1225
			Тенге			885302	124869			128
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			4275129				
		Всего заработная плата -	Тенге			1408998				
		Местные материалы -	Тенге				1010170			
		Накладные расходы -	Тенге			1519571				
			Тенге			817031				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					609906		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					207125		
		Сметная прибыль -	Тенге			497373				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5499533				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1010170			1353
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5499533				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1010170			1353

РАЗДЕЛ 2. Искусственные сооружения

Лотки Тип-1-221п/м

33	Е11-370401-0203 11-370401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство лотков заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	17,291 м3	7259,87	2587,53	125530	44741	57615	5,38	93
		Накладные расходы -		4352,80	893,60	75264	15451	55,3	0,94	16
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,1%		3332,09		57615				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2901,26				50166		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		430,83				7450		
		Сметная стоимость		847,36		14652				
34	С121-040303-0133 21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	17,29515 м3	39203,06	–	678023	–	28748	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1662,71		28748				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1662,21				28748		
		Сметная стоимость		3269,22		56542				
		Каналы К-1,2				763313				

Земляные работы

35	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/вывоз лишнего грунта	240 м3 грунта	133,08	124,88	31920	29972	8718	0,01	3
		Накладные расходы -		8,04	41,77	1930	10025	59,1	0,04	9
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		36,33		8718				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		29,44				7065		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,89				1653		
		Сметная стоимость		13,53		3251				
						43889				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 5 км	333,6	116,30	–	38798	–	1645	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,93*		*1645*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,93*				*1645*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,70*		*3235*				
		Сметная стоимость				*45678*				
		Труба металлическая-7м								
		Земляные работы								
37	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	7	1332,83	–	9330	–	6143	1,85	13
		м3 грунта		1332,83	–	9330	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*877,62*		*6143*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*5514*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,91*				*629*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,84*		*1238*				
		Сметная стоимость				*16711*				
38	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	5,46	637,31	–	3480	–	2291	0,97	5
		м3 грунта		637,31	–	3480	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*419,64*		*2291*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,65*				*2057*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,99*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*462*				
		Сметная стоимость				*6233*				
39	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	5,46	115,77	48,97	632	267	325	0,11	1
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	365	119	59,1	0,03	–
		Накладные расходы -		*59,46*		*325*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*286*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,13*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,02*		*77*				
		Сметная стоимость				*1033*				
40	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/разравнивание растительного слоя	1,54	30,54	30,54	47	47	12	–	–
		м3 грунта		–	10,97	–	17	59,1	0,01	–
		Накладные расходы -		*8,05*		*12*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,48*				*10*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,57*				*2*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,09*		*5*				
		Сметная стоимость				*64*				
		Укладка труб								
41	Е11-220301-0111 11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,007	1554918,75	728236,18	10884	5098	4969	857,80	6
		км трубопровода		763878,38	230973,02	5347	1617	62,1	241,28	2
		Накладные расходы -		*709926,11*		*4969*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*617802,72*				*4329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92123,39*				*645*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181187,59*		*1268*				
		Сметная стоимость				*17122*				
42	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	7	-52,45	-2,05	-367	-14	-237	-0,05	–
		м трубопровода		-50,14	–	-351	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*33,79*		*237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,51*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,90*		*48*				
		Сметная стоимость				*-82*				
43	С123-010201-0404 23-010201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 530 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8696-74	7	13707,78	–	95954	–	4068	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*581,21*		*4068*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*581,21*				*4068*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1143,12*		*8002*				
		Сметная стоимость				*108024*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			994231	80110			121
			Тенге			95365	27229			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			898644				
	Материалы -		Тенге			5983				
	Всего заработная плата -		Тенге				122944			
	Местные материалы -		Тенге			678023				
	Транспортные расходы -		Тенге			38798				
		Накладные расходы -	Тенге			110468				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					69422		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					41046		
		Сметная прибыль -	Тенге			86729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1089841				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата -	Тенге				122944			
	Стоимость специальных работ -		Тенге			95587				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			-2				
	Всего заработная плата -		Тенге				-351			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95954				
		Накладные расходы -	Тенге			3832				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-212		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4044		
		Сметная прибыль -	Тенге			7954				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			107373				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1197213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата -	Тенге				122593			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5269360**	**541368**			**1346**
			Тенге			**980666**	**152097**			**155**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5173773				
	Материалы -		Тенге			1414981				
	Всего заработная плата -		Тенге				1133114			
	Местные материалы -		Тенге			2197594				
	Транспортные расходы -		Тенге			38798				
		Накладные расходы -	Тенге			927499				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					679328		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					248171		
		Сметная прибыль -	Тенге			488102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6589373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1501
		Сметная заработная плата -	Тенге				1133114			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			95587				
	Материалы -		Тенге			-2				
	Всего заработная плата -		Тенге				-351			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95954				
		Накладные расходы -	Тенге			3832				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-212		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4044		
		Сметная прибыль -	Тенге			7954				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			107373				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-351			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6696746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1501
		Сметная заработная плата -	Тенге				1132763			
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ				1329601				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			67549201				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				67549201				
		Оборудование				1329601				
		Без учета оборудования				66219600				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				993294				
		Зимнее удорожание 0,7 %				463837				
		Итого:				67676431				
		Итого с оборудованием				69006032				
		Итого по сметному расчету в текущих цен с к=1,0697784				73821163				
		НДС 12%				8858540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				82679702				
		Итого с понижающим коэффициентом (К=0,9675893555725)				80000000				

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Андас-групп"

Начальник участка _____ **А. Бухарбаев**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Амаль"

Инженер-эксперт _____ **Унгаров Т.А.**