Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостраительства Казыгуртского района ЮКО" Форма №2

Инженер: ТОО "Амаль"

Подрядчик: ТОО "Андас-групп"

Договор № 27 от 5.05.2017 г.

Наименование стройки: **Строительство школы на 100 мест имени Кудайназарова в селе Кызылбулак, с/о Жигерген, Казыгуртского района ЮКО**

# АКТ

## о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ Блок А (Том 2 Книга 3)** | | | | | | | | |
| | | **ОКНА** | | | | | | | | |
| 253 | Е11-100501-0106<br>11-100501-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | 137,7 | 1741,20 | 111,88 | 239763 | 15406 | 67427 | 0,82 | 112 |
| | | м2 проемов | | 614,64 | 52,46 | 84637 | 7223 | 59,8 | 0,07 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | *489,67* | | *67427* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *398,93* | | | | *54932* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *90,74* | | | | *12495* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *178,47* | | *24575* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *331765* | | | | |
| 254 | С121-090201-0303<br>21-090201-0303<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV кв-ла 2016 года | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99** | 137,7 | 14193,61 | -- | 1954460 | -- | 82869 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *601,81* | | *82869* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *601,81* | | | | *82869* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1183,63* | | *162986* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2200315* | | | | |
| 255 | Е11-100501-0401<br>11-100501-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | 75,4 | 636,58 | 3,21 | 47998 | 242 | 9414 | 0,21 | 16 |
| | | п/м | | 155,45 | 1,54 | 11721 | 116 | 59,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *124,85* | | *9414* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *93,88* | | | | *7078* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *30,97* | | | | *2335* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *60,91* | | *593* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *62005* | | | | |
| 256 | С121-090205-0205<br>21-090205-0205<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV кв-ла 2016 года | **Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99** | | | | | | | | |
| | | | **75,4** | **1086,61** | **--** | **81930** | **--** | **3474** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,07* | | *3474* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *46,07* | | | | *3474* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *90,61* | | *6832* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *92236* | | | | |
| 257 | Е11-120101-1001<br>11-120101-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали** | | | | | | | | |
| | | | **28,388** | **2366,56** | **8,44** | **67182** | **240** | **14787** | **0,97** | **28** |
| | | **м2** | | **713,06** | **2,24** | **20242** | **63** | **56,4** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *520,87* | | *14787* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *403,43* | | | | *11452* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *117,45* | | | | *3334* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *230,99* | | *6557* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *88526* | | | | |
| 258 | Е11-100501-0101<br>11-100501-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** | | | | | | | | |
| | | | **11,2** | **2435,85** | **109,37** | **27281** | **1225** | **8782** | **1,38** | **15** |
| | | *Накладные расходы -* | | *784,12* | | *8782* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *653,14* | | | | *7315* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *130,97* | | | | *1467* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *257,60* | | *2885* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *38948* | | | | |
| 259 | С121-090201-0501<br>21-090201-0501<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV кв-ла 2016 года | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | |
| | | | 11,2 | 9043,63 | -- | 101289 | -- | 4295 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *383,45* | | *4295* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *383,45* | | | | *4295* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *754,17* | | *8447* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *114030* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2519904 | 17112 | | | 171 |
| | | | **Тенге** | | | **128253** | **7982** | | | **10** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2519904** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **236859** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 136235 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2137679** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **191047** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **80778** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 110269 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 216876 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2927827 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 182 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 136235 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2927827 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 182 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 136235 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ Блок А (Том 2 Книга 3)** | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛОК** | | | | | | | | |
| 276 | Е11-150203-0502<br>11-150203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и д. вып. 4 | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка** | 994,57 | 469,80 | 4,19 | 467246 | 4170 | 215890 | 0,45 | 448 |
| | | м2 | | 342,93 | 2,20 | 341065 | 2189 | 54,8 | -- | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *217,07* | | *215890* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *189,13* | | | | *188103* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *27,94* | | | | *27787* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *54,95* | | *54651* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *737787* | | | | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 281 | Е11-150203-0201<br>11-150203-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и д. вып. 6 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | 2111,16 | 1076,09 | 51,46 | 2271805 | 108645 | 755781 | 0,65 | 1372 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 507,80 | 39,03 | 1072046 | 82393 | 54,8 | 0,05 | 112 |
| | | *Накладные расходы -* | | *357,99* | | *755781* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *299,66* | | | | *632633* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *58,33* | | | | *123148* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *114,73* | | *242207* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3269793* | | | | |
| 286 | Е11-150203-0201<br>11-150203-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и д. вып. 6 | **Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен ПОД ПЛИТУ** | 132,61 | 1076,09 | 51,46 | 142701 | 6824 | 47473 | 0,65 | 86 |
| | | м2 | | 507,80 | 39,03 | 67339 | 5175 | 54,8 | 0,05 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *357,99* | | *47473* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *299,66* | | | | *39738* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *58,33* | | | | *7735* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *114,73* | | *15214* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *205388* | | | | |
| | | **Фасад Блок А (Том 2 Книга 3)** | | | | | | | | |
| 289 | Е11-150207-0101<br>11-150207-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | 622,15 | 1603,52 | 22,88 | 997631 | 14238 | 369185 | 1,15 | 715 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **909,09** | **10,70** | **565588** | **6655** | **54,8** | **0,01** | **9** |
| | | *Накладные расходы -* | | *593,40* | | *369185* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *504,04* | | | | *313589* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *89,36* | | | | *55596* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *175,75* | | *109345* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1476161* | | | | |
| **290** | **Прайс-лист** | **Теплоизоляционные строительные смеси "Skaver"** | **49,772** | **30046,28** | **--** | **1495463** | **--** | **63408** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1273,96* | | *63408* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1273,96* | | | | *63408* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2505,62* | | *124710* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1683580* | | | | |
| **291** | **Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015** | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/колонны** | **65,73** | **387,17** | **3,49** | **25449** | **230** | **11606** | **0,37** | **24** |
| | | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **278,53** | **1,83** | **18308** | **121** | **54,8** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *176,57* | | *11606* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *153,64* | | | | *10099* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *22,93* | | | | *1507* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *45,10* | | *2964* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *40019* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **5400296** | **134107** | | | **2646** |
| | | | **Тенге** | | | **2064346** | **96533** | | | **131** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5400296 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1706380 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2160879 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1495463 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1463343 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 1184162 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 279181 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 549091 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 7412729 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2777 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2160879 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 7412729 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2777 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2160879 | | | |

## РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ Блок А (Том 2 Книга 3)

УЗЕЛ 109-207,62м2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками | 16,6096 | 5301,58 | 1150,92 | 88057 | 19116 | 31505 | 3,10 | 51 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2178,31 | 455,53 | 36181 | 7566 | 60,9 | 0,55 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1896,81* | | *31505* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1604,01* | | | | *26642* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *292,80* | | | | *4863* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *575,87* | | *9565* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *129127* | | | | |
| | | **УЗЕЛ 376-178,57м2** | | | | | | | | |
| **302** | **Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **10,7142** | **5301,58** | **1150,92** | **56802** | **12331** | **20323** | **3,10** | **33** |
| | | **м3 подстилающего слоя** | | **2178,31** | **455,53** | **23339** | **4881** | **60,9** | **0,55** | **6** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1896,81* | | *20323* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1604,01* | | | | *17186* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *292,80* | | | | *3137* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *575,87* | | *6170* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *83295* | | | | |
| **303** | **Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015** | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5** | **14,2856** | **18394,26** | **6,24** | **262773** | **89** | **34465** | **3,66** | **52** |
| | | **м3** | | **2571,81** | **--** | **36740** | **--** | **60,9** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *2412,56* | | *34465* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1566,23* | | | | *22375* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *846,32* | | | | *12090* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1664,55* | | *23779* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *321017* | | | | |
| | | **УЗЕЛ 400-30,34м2** | | | | | | | | |
| 305 | Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками | 1,8204 | 5301,58 | 1150,92 | 9651 | 2095 | 3453 | 3,10 | 6 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2178,31 | 455,53 | 3965 | 829 | 60,9 | 0,55 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1896,81* | | *3453* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1604,01* | | | | *2920* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *292,80* | | | | *533* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *575,87* | | *1048* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14152* | | | | |
| 306 | Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5 | 2,4272 | 18394,26 | 6,24 | 44647 | 15 | 5856 | 3,66 | 9 |
| | | м3 | | 2571,81 | -- | 6242 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2412,56* | | *5856* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1566,23* | | | | *3802* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *846,32* | | | | *2054* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1664,55* | | *4040* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *54543* | | | | |
| 307 | Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 30,34 | 585,66 | 18,93 | 17769 | 574 | 5619 | 0,36 | 11 |
| | | м2 | | 243,33 | 9,32 | 7383 | 283 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *185,21* | | *5619* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *153,86* | | | | *4668* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *31,36* | | | | *951* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61,67* | | *1871* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25259* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Е11-110101-1101<br>11-110101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** | 30,34 | 585,66 | 18,93 | 17769 | 574 | 5619 | 0,36 | 11 |
| | | м2 | | 243,33 | 9,32 | 7383 | 283 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *185,21* | | *5619* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *153,86* | | | | *4668* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *31,36* | | | | *951* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61,67* | | *1871* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25259* | | | | |
| | | **УЗЕЛ 740-5,27м2** | | | | | | | | |
| 313 | Е11-110101-0203<br>11-110101-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками** | 0,3162 | 5301,58 | 1150,92 | 1676 | 364 | 600 | 3,10 | 1 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2178,31 | 455,53 | 689 | 144 | 60,9 | 0,55 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1896,81* | | *600* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1604,01* | | | | *507* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *292,80* | | | | *93* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *575,87* | | *182* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2458* | | | | |
| 314 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** | 0,4216 | 18394,26 | 6,24 | 7755 | 3 | 1017 | 3,66 | 2 |
| | | м3 | | 2571,81 | -- | 1084 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2412,56* | | *1017* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1566,23* | | | | *660* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *846,32* | | | | *357* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1664,55* | | *702* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9474* | | | | |
| 315 | Е11-110101-1501<br>11-110101-1501<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(20мм)** | 5,27 | 835,78 | 67,28 | 4405 | 355 | 1088 | 0,36 | 2 |
| | | м2 | | 246,74 | 22,74 | 1300 | 120 | 60,9 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *206,51* | | *1088* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *164,11* | | | | *865* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *42,40* | | | | *223* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *83,38* | | *439* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5933* | | | | |
| 316 | Е11-110101-1502<br>11-110101-1502<br>РСНБ РК 2015 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 5,27 | -172,30 | -5,52 | -908 | -29 | -95 | -0,02 | -- |
| | | м2 | | -14,22 | -2,79 | -75 | -15 | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,10* | | *95* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *10,36* | | | | *55* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7,74* | | | | *41* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15,23* | | *80* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-732* | | | | |
| | | **УЗЕЛ 531-59,28м2** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | Е11-110101-0203<br>11-110101-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками** | 3,5568 | 5301,58 | 1150,92 | 18857 | 4094 | 6747 | 3,10 | 11 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2178,31 | 455,53 | 7748 | 1620 | 60,9 | 0,55 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1896,81* | | *6747* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1604,01* | | | | *5705* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *292,80* | | | | *1041* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *575,87* | | *2048* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27652* | | | | |
| 318 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** | 4,7424 | 18394,26 | 6,24 | 87233 | 30 | 11441 | 3,66 | 17 |
| | | м3 | | 2571,81 | -- | 12197 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2412,56* | | *11441* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1566,23* | | | | *7428* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *846,32* | | | | *4014* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1664,55* | | *7894* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *106568* | | | | |
| 319 | Е11-110101-1101<br>11-110101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** | 59,28 | 585,66 | 18,93 | 34718 | 1122 | 10980 | 0,36 | 21 |
| | | м2 | | 243,33 | 9,32 | 14424 | 552 | 60,9 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *185,21* | | *10980* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *153,86* | | | | *9121* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *31,36* | | | | *1859* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61,67* | | *3656* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *49353* | | | | |
| | | **УЗЕЛ 55-253,9м2** | | | | | | | | |
| 321 | Е11-110101-1101<br>11-110101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 253,9 | 585,66 | 18,93 | 148698 | 4806 | 47026 | 0,36 | 90 |
| | | м2 | | 243,33 | 9,32 | 61780 | 2366 | 60,9 | 0,01 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *185,21* | | *47026* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *153,86* | | | | *39065* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *31,36* | | | | *7961* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61,67* | | *15658* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *211382* | | | | |
| | | **УЗЕЛ 446-131,28м2** | | | | | | | | |
| 325 | Е11-110101-0803<br>11-110101-0803<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | 2,6256 | 9899,38 | 1161,18 | 25992 | 3049 | 5901 | 3,44 | 9 |
| | | м3 изоляции | | 2523,58 | 355,67 | 6626 | 934 | 60,9 | 0,45 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2247,55* | | *5901* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1753,47* | | | | *4604* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *494,08* | | | | *1297* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *971,75* | | *2551* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34445* | | | | |
| 326 | Е11-110101-1101<br>11-110101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм) | 131,28 | 585,66 | 18,93 | 76885 | 2485 | 24315 | 0,36 | 47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 243,33 | 9,32 | 31944 | 1223 | 60,9 | 0,01 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *185,21* | | *24315* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *153,86* | | | | *20199* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *31,36* | | | | *4116* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61,67* | | *8096* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *109296* | | | | |
| 327 | Е11-110101-1102<br>11-110101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=4 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** | 131,28 | 347,40 | 12,94 | 45606 | 1699 | 3450 | 0,02 | 2 |
| | | **м2 стяжки** | | 12,03 | 6,16 | 1579 | 809 | 60,9 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,28* | | *3450* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *11,08* | | | | *1454* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *15,20* | | | | *1995* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,89* | | *3925* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *52980* | | | | |
| | | **УЗЕЛ 346-13,33м2** | | | | | | | | |
| 329 | Е11-110101-1101<br>11-110101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** | 13,33 | 585,66 | 18,93 | 7807 | 252 | 2469 | 0,36 | 5 |
| | | м2 | | 243,33 | 9,32 | 3244 | 124 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *185,21* | | *2469* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *153,86* | | | | *2051* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *31,36* | | | | *418* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61,67* | | *822* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11098* | | | | |
| 332 | Е11-110101-1101<br>11-110101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 13,33 | 585,66 | 18,93 | 7807 | 252 | 2469 | 0,36 | 5 |
| | | м2 | | 243,33 | 9,32 | 3244 | 124 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *185,21* | | *2469* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *153,86* | | | | *2051* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *31,36* | | | | *418* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61,67* | | *822* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11098* | | | | |
| | | УЗЕЛ 651-81,89м2 | | | | | | | | |
| 334 | Е11-110101-0803<br>11-110101-0803<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | 2,86615 | 9899,38 | 1161,18 | 28373 | 3328 | 6442 | 3,44 | 10 |
| | | м3 изоляции | | 2523,58 | 355,67 | 7233 | 1019 | 60,9 | 0,45 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2247,55* | | *6442* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1753,47* | | | | *5026* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *494,08* | | | | *1416* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *971,75* | | *2785* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37600* | | | | |
| 335 | Е11-110101-1101<br>11-110101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм) | 81,89 | 585,66 | 18,93 | 47959 | 1550 | 15167 | 0,36 | 29 |
| | | м2 | | 243,33 | 9,32 | 19926 | 763 | 60,9 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *185,21* | | *15167* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *153,86* | | | | *12600* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *31,36* | | | | *2568* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61,67* | | *5050* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *68176* | | | | |
| **336** | **Е11-110101-1102<br>11-110101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=4** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** | **81,89** | **347,40** | **12,94** | **28448** | **1060** | **2152** | **0,02** | **1** |
| | | **м2 стяжки** | | **12,03** | **6,16** | **985** | **505** | **60,9** | **0,01** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,28* | | *2152* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *11,08* | | | | *907* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *15,20* | | | | *1245* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,89* | | *2448* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *33048* | | | | |
| | | **УЗЕЛ 446-64,84м2** | | | | | | | | |
| **338** | **Е11-110101-0803<br>11-110101-0803<br>РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** | **1,2968** | **9899,38** | **1161,18** | **12838** | **1506** | **2915** | **3,44** | **4** |
| | | **м3 изоляции** | | **2523,58** | **355,67** | **3273** | **461** | **60,9** | **0,45** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *2247,55* | | *2915* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1753,47* | | | | *2274* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *494,08* | | | | *641* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *971,75* | | *1260* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17013* | | | | |
| **339** | **Е11-110101-1101<br>11-110101-1101<br>РСНБ РК 2015** | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)** | **64,84** | **585,66** | **18,93** | **37974** | **1227** | **12009** | **0,36** | **23** |
| | | **м2** | | **243,33** | **9,32** | **15777** | **604** | **60,9** | **0,01** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *185,21* | | *12009* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *153,86* | | | | *9976* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *31,36* | | | | *2033* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61,67* | | *3999* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *53982* | | | | |
| 340 | Е11-110101-1102<br>11-110101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | 64,84 | 347,40 | 12,94 | 22525 | 839 | 1704 | 0,02 | 1 |
| | | м2 стяжки | | 12,03 | 6,16 | 780 | 400 | 60,9 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,28* | | *1704* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *11,08* | | | | *718* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *15,20* | | | | *986* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,89* | | *1938* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *26167* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1142116 | 62786 | | | 454 |
| | | | Тенге | | | 314990 | 25595 | | | 32 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1142116 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 764340 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 340585 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 264636 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 207416 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 57220 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 112540 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1519292 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 486 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 340585 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1519292 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 486 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 340585 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ Блок Б, В (Том 2 Книга 8)** | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛОК** | | | | | | | | |
| **238** | **Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка** | | | | | | | | |
| | | | **508,64** | **469,80** | **4,19** | **238957** | **2133** | **110410** | **0,45** | **229** |
| | | **м2** | | **342,93** | **2,20** | **174426** | **1119** | **54,8** | **--** | **2** |
| | | *Накладные расходы -* | | *217,07* | | *110410* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *189,13* | | | | *96199* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *27,94* | | | | *14211* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *54,95* | | *27949* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *377316* | | | | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| **243** | **Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | | | | | | | | |
| | | | 1556,24 | 1076,09 | 51,46 | 1674660 | 80087 | 557123 | 0,65 | 1012 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 507,80 | 39,03 | 790258 | 60736 | 54,8 | 0,05 | 83 |
| | | *Накладные расходы -* | | *357,99* | | *557123* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *299,66* | | | | *466345* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *58,33* | | | | *90779* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *114,73* | | *178543* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2410326* | | | | |
| **248** | **Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен ПОД ПЛИТУ** | | | | | | | | |
| | | | 123,85 | 1076,09 | 51,46 | 133274 | 6374 | 44337 | 0,65 | 81 |
| | | м2 | | 507,80 | 39,03 | 62891 | 4834 | 54,8 | 0,05 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *357,99* | | *44337* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *299,66* | | | | *37113* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *58,33* | | | | *7224* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *114,73* | | *14209* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *191820* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Отделочные работы по Фасаду Блок Б,В (Том 2 Книга 8)** | | | | | | | | |
| **251** | **Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | | | | | | | | |
| | | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **724,75** | **1603,52** | **22,88** | **1162153** | **16586** | **430068** | **1,15** | **833** |
| | | | | **909,09** | **10,70** | **658860** | **7752** | **54,8** | **0,01** | **10** |
| | | *Накладные расходы -* | | *593,40* | | *430068* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *504,04* | | | | *365304* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *89,36* | | | | *64764* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *175,75* | | *127378* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1719599* | | | | |
| **252** | **Прайс-лист** | **Теплоизоляционные строительные смеси "Skaver"** | | | | | | | | |
| | | **м3** | **57,98** | **30046,28** | **--** | **1742083** | **--** | **73864** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1273,96* | | *73864* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1273,96* | | | | *73864* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2505,62* | | *145276* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1961223* | | | | |
| **255** | **Е11-150108-0309 11-150108-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3прим.** | **Стены. Облицовка полированными плитами/цоколь** | | | | | | | | |
| | | **м2 поверхности облицовки** | **68,22** | **11352,48** | **1299,21** | **774466** | **88632** | **457849** | **10,70** | **730** |
| | | | | **9934,42** | **971,81** | **677726** | **66297** | **54,8** | **1,18** | **81** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6711,36* | | *457849* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *5976,61* | | | | *407724* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *734,75* | | | | *50125* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1445,11* | | *98585* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1330900* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | **Тенге** | | | **5725593** | **193812** | | | **2884** |
| | | | **Тенге** | | | **2364161** | **140738** | | | **182** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5725593 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1425537 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 2504900 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1742083 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1673652 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 1372685 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 300967 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 591940 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7991185 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **3066** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2504900 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 7991185 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **3066** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2504900 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ Блок Б, В (Том 2 Книга 9)** | | | | | | | | |
| | | **УЗЕЛ 109-64,19м2** | | | | | | | | |
| 259 | Е11-110101-0204<br>11-110101-0204<br>РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | 5,1352 | 6178,27 | 1150,92 | 31727 | 5910 | 10252 | 3,24 | 17 |
| | | **м3 подстилающего слоя** | | 2276,68 | 455,53 | 11691 | 2339 | 60,9 | 0,55 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1996,43* | | *10252* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1663,92* | | | | *8545* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *332,51* | | | | *1707* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *653,98* | | *3358* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *45337* | | | | |
| | | **УЗЕЛ 110-203,04м2** | | | | | | | | |
| 263 | Е11-110101-0204<br>11-110101-0204<br>РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | 16,2432 | 6178,27 | 1150,92 | 100355 | 18695 | 32428 | 3,24 | 53 |
| | | **м3 подстилающего слоя** | | 2276,68 | 455,53 | 36981 | 7399 | 60,9 | 0,55 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1996,43* | | *32428* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1663,92* | | | | *27027* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *332,51* | | | | *5401* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *653,98* | | *10623* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *143406* | | | | |
| | | **УЗЕЛ 376-183,18м2** | | | | | | | | |
| 267 | Е11-110101-0204<br>11-110101-0204<br>РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | 10,9908 | 6178,27 | 1150,92 | 67904 | 12650 | 21942 | 3,24 | 36 |
| | | **м3 подстилающего слоя** | | 2276,68 | 455,53 | 25023 | 5007 | 60,9 | 0,55 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1996,43* | | *21942* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1663,92* | | | | *18288* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *332,51* | | | | *3655* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *653,98* | | *7188* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *97034* | | | | |
| 268 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5** | 14,6544 | 18394,26 | 6,24 | 269557 | 91 | 35355 | 3,66 | 54 |
| | | **м3** | | 2571,81 | -- | 37688 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2412,56* | | *35355* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1566,23* | | | | *22952* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *846,32* | | | | *12402* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1664,55* | | *24393* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *329304* | | | | |
| | | УЗЕЛ 400-31,65м2 | | | | | | | | |
| 270 | Е11-110101-0204<br>11-110101-0204<br>РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | 1,899 | 6178,27 | 1150,92 | 11733 | 2186 | 3791 | 3,24 | 6 |
| | | **м3 подстилающего слоя** | | 2276,68 | 455,53 | 4323 | 865 | 60,9 | 0,55 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1996,43* | | *3791* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1663,92* | | | | *3160* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *332,51* | | | | *631* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *653,98* | | *1242* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16766* | | | | |
| 271 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5** | 2,532 | 18394,26 | 6,24 | 46574 | 16 | 6109 | 3,66 | 9 |
| | | м3 | | 2571,81 | -- | 6512 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2412,56* | | *6109* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1566,23* | | | | *3966* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *846,32* | | | | *2143* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1664,55* | | *4215* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *56897* | | | | |
| 272 | Е11-110101-1101<br>11-110101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** | 31,65 | 585,66 | 18,93 | 18536 | 599 | 5862 | 0,36 | 11 |
| | | м2 | | 243,33 | 9,32 | 7701 | 295 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *185,21* | | *5862* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *153,86* | | | | *4870* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *31,36* | | | | *992* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61,67* | | *1952* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *26350* | | | | |
| 276 | Е11-110101-1101<br>11-110101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** | 31,65 | 585,66 | 18,93 | 18536 | 599 | 5862 | 0,36 | 11 |
| | | м2 | | 243,33 | 9,32 | 7701 | 295 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *185,21* | | *5862* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *153,86* | | | | *4870* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *31,36* | | | | *992* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61,67* | | *1952* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *26350* | | | | |
| | | **УЗЕЛ 740-11,63м2** | | | | | | | | |
| 278 | Е11-110101-0203<br>11-110101-0203<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками | 0,6978 | 5301,58 | 1150,92 | 3699 | 803 | 1324 | 3,10 | 2 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2178,31 | 455,53 | 1520 | 318 | 60,9 | 0,55 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1896,81* | | *1324* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1604,01* | | | | *1119* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *292,80* | | | | *204* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *575,87* | | *402* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5424* | | | | |
| 279 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 0,9304 | 18394,26 | 6,24 | 17114 | 6 | 2245 | 3,66 | 3 |
| | | м3 | | 2571,81 | -- | 2393 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2412,56* | | *2245* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1566,23* | | | | *1457* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *846,32* | | | | *787* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1664,55* | | *1549* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20907* | | | | |
| 280 | Е11-110101-1501<br>11-110101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(20мм) | 11,63 | 835,78 | 67,28 | 9720 | 782 | 2402 | 0,36 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 246,74 | 22,74 | 2870 | 264 | 60,9 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *206,51* | | *2402* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *164,11* | | | | *1909* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *42,40* | | | | *493* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *83,38* | | *970* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13091* | | | | |
| 281 | Е11-110101-1502<br>11-110101-1502<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий** | 11,63 | -172,30 | -5,52 | -2004 | -64 | -211 | -0,02 | -- |
| | | м2 | | -14,22 | -2,79 | -165 | -32 | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,10* | | *211* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *10,36* | | | | *120* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7,74* | | | | *90* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15,23* | | *177* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-1616* | | | | |
| | | **УЗЕЛ 531-21,57м2** | | | | | | | | |
| 282 | Е11-110101-0204<br>11-110101-0204<br>РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | 1,2942 | 6178,27 | 1150,92 | 7996 | 1490 | 2584 | 3,24 | 4 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2276,68 | 455,53 | 2946 | 590 | 60,9 | 0,55 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1996,43* | | *2584* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1663,92* | | | | *2153* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *332,51* | | | | *430* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *653,98* | | *846* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11426* | | | | |
| 283 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** | 1,7256 | 18394,26 | 6,24 | 31741 | 11 | 4163 | 3,66 | 6 |
| | | м3 | | 2571,81 | -- | 4438 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2412,56* | | *4163* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1566,23* | | | | *2703* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *846,32* | | | | *1460* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1664,55* | | *2872* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *38776* | | | | |
| 284 | Е11-110101-1101<br>11-110101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 21,57 | 585,66 | 18,93 | 12633 | 408 | 3995 | 0,36 | 8 |
| | | м2 | | 243,33 | 9,32 | 5249 | 201 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *185,21* | | *3995* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *153,86* | | | | *3319* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *31,36* | | | | *676* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61,67* | | *1330* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17958* | | | | |
| | | УЗЕЛ 55-45,46м2 | | | | | | | | |
| 286 | Е11-110101-1101<br>11-110101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 45,46 | 585,66 | 18,93 | 26624 | 860 | 8420 | 0,36 | 16 |
| | | м2 | | 243,33 | 9,32 | 11062 | 424 | 60,9 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *185,21* | | *8420* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *153,86* | | | | *6994* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *31,36* | | | | *1425* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61,67* | | *2804* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37847* | | | | |
| | | **УЗЕЛ 446-67,04м2** | | | | | | | | |
| **62** | **Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** | **1,3408** | **9899,38** | **1161,18** | **13273** | **1557** | **3014** | **3,44** | **5** |
| | | **м3 изоляции** | | **2523,58** | **355,67** | **3384** | **477** | **60,9** | **0,45** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *2247,55* | | *3014* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1753,47* | | | | *2351* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *494,08* | | | | *662* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *971,75* | | *1303* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17589* | | | | |
| **291** | **Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)** | **67,04** | **585,66** | **18,93** | **39262** | **1269** | **12417** | **0,36** | **24** |
| | | **м2** | | **243,33** | **9,32** | **16313** | **625** | **60,9** | **0,01** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *185,21* | | *12417* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *153,86* | | | | *10315* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *31,36* | | | | *2102* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61,67* | | *4134* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *55813* | | | | |
| 292 | Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | 67,04 | 347,40 | 12,94 | 23290 | 868 | 1762 | 0,02 | 1 |
| | | м2 стяжки | | 12,03 | 6,16 | 806 | 413 | 60,9 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,28* | | *1762* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *11,08* | | | | *743* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *15,20* | | | | *1019* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,89* | | *2004* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27056* | | | | |
| | | УЗЕЛ 346-8,55м2 | | | | | | | | |
| 294 | Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 8,55 | 585,66 | 18,93 | 5007 | 162 | 1584 | 0,36 | 3 |
| | | м2 | | 243,33 | 9,32 | 2080 | 80 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *185,21* | | *1584* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *153,86* | | | | *1315* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *31,36* | | | | *268* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61,67* | | *527* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7118* | | | | |
| 297 | Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 8,55 | 585,66 | 18,93 | 5007 | 162 | 1584 | 0,36 | 3 |
| | | м2 | | 243,33 | 9,32 | 2080 | 80 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *185,21* | | *1584* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *153,86* | | | | *1315* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *31,36* | | | | *268* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61,67* | | *527* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7118* | | | | |
| | | **УЗЕЛ 651-70,52м2** | | | | | | | | |
| 299 | Е11-110101-0803<br>11-110101-0803<br>РСНБ РК 2015 | **Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** | 2,4682 | 9899,38 | 1161,18 | 24434 | 2866 | 5547 | 3,44 | 8 |
| | | **м3 изоляции** | | 2523,58 | 355,67 | 6229 | 878 | 60,9 | 0,45 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2247,55* | | *5547* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1753,47* | | | | *4328* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *494,08* | | | | *1219* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *971,75* | | *2398* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *32380* | | | | |
| 300 | Е11-110101-1101<br>11-110101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)** | 70,52 | 585,66 | 18,93 | 41301 | 1335 | 13061 | 0,36 | 25 |
| | | **м2** | | 243,33 | 9,32 | 17159 | 657 | 60,9 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *185,21* | | *13061* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *153,86* | | | | *10850* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *31,36* | | | | *2211* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61,67* | | *4349* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *58711* | | | | |
| 301 | Е11-110101-1102<br>11-110101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=4 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** | 70,52 | 347,40 | 12,94 | 24499 | 913 | 1853 | 0,02 | 1 |
| | | **м2 стяжки** | | 12,03 | 6,16 | 848 | 435 | 60,9 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,28* | | *1853* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *11,08* | | | | *781* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *15,20* | | | | *1072* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,89* | | *2108* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28460* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | **Тенге** | | | 848517 | 54172 | | | 311 |
| | | | **Тенге** | | | 216832 | 21607 | | | 27 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 848517 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 577513 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 238439 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 187344 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 145210 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 42134 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 82869 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1118730 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 338 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 238439 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 1118730 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 338 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 238439 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 1. Котельная (Том 2 Книга 13)** | | | | | | | | |
| | | **Электроосвещение** | | | | | | | | |
| 33 | Ц13-080201-0903<br>13-080201-0903<br>РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | 102 | 365,66 | 185,21 | 37297 | 18891 | 11549 | 0,19 | 19 |
| | | **м кабеля** | | 157,37 | 61,67 | 16051 | 6290 | 42,8 | 0,08 | 8 |
| | | *Накладные расходы -* | | *113,23* | | *11549* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *93,75* | | | | *9562* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *19,48* | | | | *1987* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *38,31* | | *3908* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *52754* | | | | |
| 34 | С123-060144-0503<br>23-060144-0503<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV кв-ла<br>2016 года | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | 0,07 | 104920,82 | -- | 7344 | -- | 311 | -- | -- |
| | | **км** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4448,64* | | *311* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4448,64* | | | | *311* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8749,56* | | *612* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8268* | | | | |
| 35 | С123-060144-0504<br>23-060144-0504<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | 0,015 | 166858,25 | -- | 2503 | -- | 106 | -- | -- |
| | | **км** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7074,79* | | *106* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7074,79* | | | | *106* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13914,64* | | *209* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2818* | | | | |
| 36 | С123-060144-0901<br>23-060144-0901<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV кв-ла<br>2016 года | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | 0,017 | 196733,11 | -- | 3344 | -- | 142 | -- | -- |
| | | **км** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8341,48* | | *142* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *8341,48* | | | | *142* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16405,97* | | *279* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3765* | | | | |
| 37 | Ц13-080206-1901<br>13-080206-1901<br>РСНБ РК 2015 | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами** | 102 | 304,98 | 11,86 | 31108 | 1209 | 9516 | 0,22 | 22 |
| | | **м** | | 178,00 | 2,13 | 18156 | 218 | 42,8 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *93,29* | | *9516* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *77,09* | | | | *7864* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16,20* | | | | *1652* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31,86* | | *3250* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *43874* | | | | |
| **38** | **С123-011305-0101 23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV кв-ла 2016 года** | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм** | | | | | | | | |
| | | | **85** | **40,86** | **--** | **3473** | **--** | **147** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1,73* | | *147* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,73* | | | | *147* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,41* | | *290* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3910* | | | | |
| **39** | **С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV кв-ла 2016 года** | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм** | | | | | | | | |
| | | | **17** | **54,13** | **--** | **920** | **--** | **39** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *2,30* | | *39* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2,30* | | | | *39* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4,51* | | *77* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1036* | | | | |
| 40 | Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 | **Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливкепола** | | | | | | | | |
| | | | 20 | 324,82 | 43,69 | 6496 | 874 | 1309 | 0,13 | 3 |
| | | м | | 105,18 | 10,67 | 2104 | 213 | 42,8 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *65,46* | | *1309* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *49,58* | | | | *992* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *15,87* | | | | *317* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31,22* | | *624* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8430* | | | | |
| 41 | С123-070101-2203 23-070101-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV кв-ла 2016 года | Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-36Х.12, длина кабеля 6 м | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2361,25 | -- | 2361 | -- | 100 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *100,12* | | *100* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *100,12* | | | | *100* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *196,91* | | *197* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2658* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 94848 | 20975 | | | 44 |
| | | | Тенге | | | 36310 | 6721 | | | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 90454 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 17616 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 43031 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 15553 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23034 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 18417 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 4617 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 9079 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 122567 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 53 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 43031 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 4393 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 4393 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 186 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 366 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 4946 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 127513 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 53 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 43031 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Ограждение (Том 2 Книга 15)** | | | | | | | | |
| 79 | ЕУ1-32-19<br>Т1-32-19 | **Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, строительные работы** | 434 | 4477,93 | 525,14 | 1943420 | 227910 | 470556 | 0,53 | 230 |
| | | | м | 438,97 | 173,88 | 190512 | 75464 | 140 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1084,23* | | *470556* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 140%* | | *857,99* | | | | *372367* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *226,24* | | | | *98189* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *444,97* | | *193118* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2607094* | | | | |
| 80 | ЕУ1-32-20<br>Т1-32-20 | **Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций** | 594 | 3097,33 | 9,07 | 1839815 | 5389 | 499573 | 0,91 | 541 |
| | | | м | 753,70 | 2,79 | 447697 | 1656 | 90 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *841,03* | | *499573* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 90%* | | *680,84* | | | | *404418* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *160,19* | | | | *95155* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *315,07* | | *187151* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2526540* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 3783235 | 233300 | | | 771 |
| | | | **Тенге** | | | 638209 | 77121 | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1943420 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1524998 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 265976 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 470556 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 372367 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 98189 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 193118 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2607094 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 230 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 265976 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1839815 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1386729 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 449353 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 499573 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 404418 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 95155 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 187151 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 2526539 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 541 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 449353 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 5133634 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 771 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 715330 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. КОТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Том 2 Книга 12)** | | | | | | | | |
| | | **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛКИ** | | | | | | | | |
| 108 | Е11-150203-0102<br>11-150203-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону** | 48,39 | 990,42 | 40,55 | 47927 | 1962 | 15716 | 0,59 | 29 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 463,27 | 31,76 | 22418 | 1537 | 54,8 | 0,04 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *324,77* | | *15716* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *271,28* | | | | *13127* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *53,50* | | | | *2589* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *105,22* | | *5091* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *68734* | | | | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 109 | Е11-150203-0105<br>11-150203-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону | 96,54 | 1345,84 | 40,97 | 129928 | 3955 | 35828 | 0,64 | 62 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 517,80 | 31,98 | 49989 | 3088 | 54,8 | 0,04 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *371,12* | | *35828* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *301,28* | | | | *29086* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *69,84* | | | | *6742* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *137,36* | | *13260* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *179017* | | | | |
| 112 | Е11-150204-0101<br>11-150204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | 6,56 | 2220,78 | 28,79 | 14568 | 189 | 6039 | 1,79 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **1431,62** | **15,11** | **9391** | **99** | **54,8** | **0,02** | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *920,59* | | *6039* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *792,81* | | | | *5201* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *127,78* | | | | *838* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *251,31* | | *1649* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22256* | | | | |
| | | **НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА** | | | | | | | | |
| **113** | **Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | **131,03** | **861,19** | **23,81** | **112842** | **3120** | **43980** | **0,61** | **80** |
| | | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **506,05** | **17,61** | **66308** | **2307** | **54,8** | **0,02** | **3** |
| | | *Накладные расходы -* | | *335,65* | | *43980* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *286,97* | | | | *37601* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *48,68* | | | | *6379* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *95,75* | | *12546* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *169368* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | **305264** | **9226** | | | **182** |
| | | | **Тенге** | | | **148106** | **7031** | | | **10** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **305264** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **147932** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **155137** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **101563** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **85015** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **16548** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **32546** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **439374** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **192** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **155137** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | **439374** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **192** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **155137** | | | |

## РАЗДЕЛ 2. Искусственные сооружения Раздел 2 (Том 2 Книга 15)

### Лотки Тип-1-221п/м

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е11-370401-0203 11-370401-0203 РСНБ РК 2015 | Устройство лотковс заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 | | | | | | | | |
| | | | 7,019 | 7259,87 | 2587,53 | 50957 | 18162 | 23388 | 5,38 | 38 |
| | | м3 | | 4352,80 | 893,60 | 30552 | 6272 | 55,3 | 0,94 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3332,09* | | *23388* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%* | | *2901,26* | | | | *20364* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *430,83* | | | | *3024* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *847,36* | | *5948* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *80293* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | С121-040303-0133 21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92** | 7,01485 | 39203,06 | -- | 275004 | -- | 11660 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1662,21* | | *11660* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1662,21* | | | | *11660* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3269,22* | | *22933* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *309597* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | **325961** | **18162** | | | **38** |
| | | | **Тенге** | | | **30552** | **6272** | | | **7** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **325961** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **2243** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **36824** | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **275004** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **35048** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **20364** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **14684** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **28881** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **389889** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **44** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **36824** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | **389889** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **44** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **36824** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **20145734** | **743651** | | | **7502** |
| | | | **Тенге** | | | **5941760** | **389600** | | | **407** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **90454** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **17616** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **43031** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **15553** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **23034** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **18417** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **4617** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **9079** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **122567** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **53** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **43031** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **18211071** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **6385802** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5838976** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **5375225** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 275004 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4387189 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 3467996 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 919193 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1807861 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 24406121 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7315 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5838976 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1839815 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1386729 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 449353 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 499573 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 404418 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 95155 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 187151 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 2526539 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 541 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 449353 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 4393 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4393 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 186 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 366 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 4946 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 27060173 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7909 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6331361 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | | 27060173 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5 % | | | | 405903 | | | | |
| | | Зимнее удорожание 0,7 % | | | | 189421 | | | | |
| | | Итого: | | | | 27655497 | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в текущих цен с к=1,0697784 | | | | 29585253 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 3550230 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 33135483 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом (К=0,9675893555725) | | | | 32061541 | | | | |

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Андас-групп"

Начальник участка_____ А. Бухарбаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Амаль"

Инженер-эксперт_____ Унгаров Т.А.