Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Амаль"
Подрядчик: ТОО "Андас-групп"
Договор: №27 от 5.05.2017 г.
Объект: "Строительство школы на 100 мест имени Кудайназарова в селе Кызылбулак, с/о Жигерген, Казыгуртского района ЮКО "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 г.

наименование и виды выполненных работ	с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительно		НДС в отчетном месяце	всего к оплате
					с начала года	за отчетный период		приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	172 868 509	18 521 626		0	4 522 384					4 291 488	40 053 891
в том числе оборудование	4 522 384	484 541									
всего по стройке	172 868 509	18 521 626		0	4 522 384					4 291 488	40 053 891

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостраительства Казыгуртского района ЮКО"

Калымбетов Т. _____

ИНЖЕНЕР
Директор
ТОО "Амаль"

Анарбекова Н. _____

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО"Андас-групп"

Тұякбаев Б. _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостраительства Казыгуртского района ЮКО" Форма №2

Инженер: ТОО "Амаль"

Подрядчик: ТОО "Андас-групп"

Договор № 27 от 5.05.2017 г.

Наименование стройки: **Строительство школы на 100 мест имени Кудайназарова в селе Кызылбулак, с/о Жигерген, Казыгуртского района ЮКО**

АКТ

о приемке выполненных работ за август месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК А (Том 2 Книга 2)								
		СТЕНЫ								
70	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	13	15575,25	1441,46	202478	18739	33213	4,54	59
		м3 кладки		3246,33	331,30	42202	4307	50,8	0,40	5
		Накладные расходы -		*2554,88*		*33213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1817,43*				*23627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*737,45*				*9587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1450,41*		*18855*				
		Сметная стоимость				*254547*				
72	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	27	15607,37	1441,46	421399	38920	67383	4,38	118
		м3 кладки		3131,92	331,30	84562	8945	50,8	0,40	11
		Накладные расходы -		*2495,66*		*67383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1759,31*				*47501*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*736,35*				*19881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1448,24*		*39103*				
		Сметная стоимость				*527884*				
74	Е11-080201-0203 11-080201-0203 РСНБ РК 2015	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	49	2675,90	150,05	131119	7353	33686	1,43	70
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1049,05	34,95	51403	1713	50,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*687,48*		*33686*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*550,67*				*26983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,81*				*6704*		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль -	Тенге			1871531				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29426628				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5868
	Сметная заработная плата -	Тенге				4459195			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2692599				
Материалы -		Тенге			188270				
Всего заработная плата -		Тенге				1630210			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			358181				
	Накладные расходы -	Тенге			1149059				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					992798		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					156261		
	Сметная прибыль -	Тенге			307333				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4148991				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2041
	Сметная заработная плата -	Тенге				1630210			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			478218				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			478218				
	Накладные расходы -	Тенге			20276				
	Сметная прибыль -	Тенге			39880				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			538374				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			33805774				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7909
	Сметная заработная плата -	Тенге				6089405			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:				33805774				
	Временные здания и сооружения 1,5 %				507087				
	Зимнее удорожание 0,7 %				236640				
	Итого:				34549501				
	Итого по сметному расчету в текущих цен с к=1,0697784				36960310				
	НДС 12%				4435237				
	Итого с НДС				41395547				
	Итого с понижающим коэффициентом (К=0,9675893555725)				40053891				

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Андас-групп"

Начальник участка _____ **А. Бухарбаев**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Амаль"

Инженер-эксперт _____ **Унгаров Т.А.**