Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания Нурай Строй", ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство сетей водоснабжения в мкр. "Заря Востока".**

(наименование)

Договор №040740002533/190170/00 от 30.07.2019

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.06.2020	01.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы под трубопроводы				
1	6	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, для обратной засыпки	м3 грунта	7356,140	316,13	2325461
			Накладные расходы			*30,43*	*223823*
			Сметная прибыль			*23,42*	*172256*
2	7	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	12064,069	689,04	8312626
			Сметная прибыль			*51,04*	*615750*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	6841,210	34,87	238529
			Накладные расходы			*4,10*	*28035*
			Сметная прибыль			*2,58*	*17669*
4	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2162,003	1160,75	2509545
			Накладные расходы			*293,31*	*634145*
			Сметная прибыль			*85,98*	*185892*
5	10	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	1647,073	1710,72	2817681
			Сметная прибыль			*126,72*	*208717*
6	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6841,210	212,87	1456277
			Накладные расходы			*44,44*	*304034*
			Сметная прибыль			*15,77*	*107872*
7	12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	406,954	3772,30	1535153
			Накладные расходы			*558,19*	*227160*
			Сметная прибыль			*279,43*	*113715*
8	18	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, для обратной засыпки	м3 грунта	6850,726	316,13	2165687
			Накладные расходы			*30,43*	*208445*
			Сметная прибыль			*23,42*	*160421*
9	19	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11235,190	689,04	7741495
			Сметная прибыль			*51,04*	*573444*
10	20	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	6371,175	34,87	222141
			Накладные расходы			*4,10*	*26109*
			Сметная прибыль			*2,58*	*16455*
11	21	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1233,946	1160,75	1432303
			Накладные расходы			*293,31*	*361933*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*85,98*	*106097*
12	22	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	754,395	1710,72	1290559
			Сметная прибыль			*126,72*	*95597*
13	23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6371,175	212,87	1356221
			Накладные расходы			*44,44*	*283145*
			Сметная прибыль			*15,77*	*100461*
14	24	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	345,697	3772,30	1304072
			Накладные расходы			*558,19*	*192966*
			Сметная прибыль			*279,43*	*96598*
15	30	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, для обратной засыпки	м3 грунта	3654,590	316,13	1155308
			Накладные расходы			*30,43*	*111197*
			Сметная прибыль			*23,42*	*85578*
16	31	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5993,530	689,04	4129782
			Сметная прибыль			*51,04*	*305910*
17	32	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	3398,770	34,87	118503
			Накладные расходы			*4,10*	*13928*
			Сметная прибыль			*2,58*	*8778*
18	33	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	710,330	1160,75	824516
			Накладные расходы			*293,31*	*208350*
			Сметная прибыль			*85,98*	*61075*
19	34	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	454,510	1710,72	777539
			Сметная прибыль			*126,72*	*57596*
20	35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3398,770	212,87	723491
			Накладные расходы			*44,44*	*151047*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15,77*	*53592*
21	36	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	197,320	3772,30	744350
			Накладные расходы			*558,19*	*110143*
			Сметная прибыль			*279,43*	*55137*
22	42	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, для обратной засыпки	м3 грунта	6781,447	316,13	2143786
			Накладные расходы			*30,43*	*206337*
			Сметная прибыль			*23,42*	*158799*
23	43	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11121,573	689,04	7663209
			Сметная прибыль			*51,04*	*567645*
24	44	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	6306,746	34,87	219894
			Накладные расходы			*4,10*	*25845*
			Сметная прибыль			*2,58*	*16288*
25	45	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1174,212	1160,75	1362966
			Накладные расходы			*293,31*	*344412*
			Сметная прибыль			*85,98*	*100960*
26	46	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	699,510	1710,72	1196666
			Сметная прибыль			*126,72*	*88642*
27	47	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6306,746	212,87	1342507
			Накладные расходы			*44,44*	*280282*
			Сметная прибыль			*15,77*	*99445*
28	48	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	325,338	3772,30	1227274
			Накладные расходы			*558,19*	*181602*
			Сметная прибыль			*279,43*	*90909*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	114	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, для обратной засыпки	м3 грунта	1924,389	316,13	608348
			Накладные расходы			*30,43*	*58553*
			Сметная прибыль			*23,42*	*45063*
30	115	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3155,997	689,04	2174608
			Сметная прибыль			*51,04*	*161082*
31	116	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	1789,681	34,87	62400
			Накладные расходы			*4,10*	*7334*
			Сметная прибыль			*2,58*	*4622*
32	117	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	316,966	1160,75	367918
			Накладные расходы			*293,31*	*92971*
			Сметная прибыль			*85,98*	*27253*
33	118	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	182,259	1710,72	311794
			Сметная прибыль			*126,72*	*23096*
34	119	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1789,681	212,87	380967
			Накладные расходы			*44,44*	*79536*
			Сметная прибыль			*15,77*	*28220*
35	120	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	95,511	3772,30	360295
			Накладные расходы			*558,19*	*53314*
			Сметная прибыль			*279,43*	*26689*
36	138	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, для обратной засыпки	м3 грунта	1296,496	316,13	409855
			Накладные расходы			*30,43*	*39448*
			Сметная прибыль			*23,42*	*30360*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	139	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2126,253	689,04	1465074
			Сметная прибыль			*51,04*	*108524*
38	140	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	1205,741	34,87	42040
			Накладные расходы			*4,10*	*4941*
			Сметная прибыль			*2,58*	*3114*
39	141	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	218,691	1160,75	253846
			Накладные расходы			*293,31*	*64145*
			Сметная прибыль			*85,98*	*18803*
40	142	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	127,937	1710,72	218864
			Сметная прибыль			*126,72*	*16212*
41	143	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1205,741	212,87	256664
			Накладные расходы			*44,44*	*53585*
			Сметная прибыль			*15,77*	*19012*
42	144	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	64,868	3772,30	244703
			Накладные расходы			*558,19*	*36209*
			Сметная прибыль			*279,43*	*18126*
43	145	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1292,452	316,13	408577
			Накладные расходы			*30,43*	*39325*
			Сметная прибыль			*23,42*	*30265*
44	146	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	97,281	2931,62	285192
			Накладные расходы			*740,80*	*72066*
			Сметная прибыль			*217,16*	*21125*
45	147	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта/после ручной доработки/	97,281	316,13	30753

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*30,43*	*2960*
			Сметная прибыль			*23,42*	*2278*
46	148	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2279,163	689,04	1570434
			Сметная прибыль			*51,04*	*116328*
47	149	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	214,657	25,30	5430
			Накладные расходы			*3,75*	*805*
			Сметная прибыль			*1,87*	*402*
48	150	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, для обратной засыпки	м3 грунта	1175,076	316,13	371471
			Накладные расходы			*30,43*	*35754*
			Сметная прибыль			*23,42*	*27516*
49	151	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1927,125	689,04	1327866
			Сметная прибыль			*51,04*	*98360*
50	152	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	1092,821	34,87	38103
			Накладные расходы			*4,10*	*4478*
			Сметная прибыль			*2,58*	*2822*
51	153	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	236,357	1160,75	274352
			Накладные расходы			*293,31*	*69327*
			Сметная прибыль			*85,98*	*20322*
52	154	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	154,102	1710,72	263625
			Сметная прибыль			*126,72*	*19528*
53	155	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1092,821	212,87	232627
			Накладные расходы			*44,44*	*48567*
			Сметная прибыль			*15,77*	*17232*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	156	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	60,555	3772,30	228431
			Накладные расходы			*558,19*	*33801*
			Сметная прибыль			*279,43*	*16921*
55	157	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2046,763	316,13	647033
			Накладные расходы			*30,43*	*62276*
			Сметная прибыль			*23,42*	*47928*
56	158	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	154,057	2931,62	451638
			Накладные расходы			*740,80*	*114126*
			Сметная прибыль			*217,16*	*33455*
57	159	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта/после ручной доработки/	154,057	316,13	48701
			Накладные расходы			*30,43*	*4687*
			Сметная прибыль			*23,42*	*3608*
58	160	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3609,346	689,04	2486983
			Сметная прибыль			*51,04*	*184221*
59	161	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	295,240	25,30	7468
			Накладные расходы			*3,75*	*1108*
			Сметная прибыль			*1,87*	*553*
60	162	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, для обратной засыпки	м3 грунта	1905,580	316,13	602402
			Накладные расходы			*30,43*	*57981*
			Сметная прибыль			*23,42*	*44622*
61	163	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3125,151	689,04	2153354
			Сметная прибыль			*51,04*	*159508*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	164	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	1772,189	34,87	61790
			Накладные расходы			*4,10*	*7262*
			Сметная прибыль			*2,58*	*4577*
63	165	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	333,141	1160,75	386693
			Накладные расходы			*293,31*	*97715*
			Сметная прибыль			*85,98*	*28644*
64	166	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	199,750	1710,72	341717
			Сметная прибыль			*126,72*	*25312*
65	167	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1772,189	212,87	377243
			Накладные расходы			*44,44*	*78759*
			Сметная прибыль			*15,77*	*27944*
66	168	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	95,490	3772,30	360217
			Накладные расходы			*558,19*	*53302*
			Сметная прибыль			*279,43*	*26683*
67	169	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1296,763	316,13	409940
			Накладные расходы			*30,43*	*39456*
			Сметная прибыль			*23,42*	*30366*
68	170	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	97,606	2931,62	286143
			Накладные расходы			*740,80*	*72307*
			Сметная прибыль			*217,16*	*21196*
69	171	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта/после ручной доработки/	97,606	316,13	30856
			Накладные расходы			*30,43*	*2970*
			Сметная прибыль			*23,42*	*2286*
			Раздел: Трубопроводы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	444	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	км	1,240	634112,05	786299
			Накладные расходы			*171346,18*	*212469*
			Сметная прибыль			*46971,26*	*58244*
71	445	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	9,790	525516,57	5144807
			Накладные расходы			*141560,33*	*1385876*
			Сметная прибыль			*38927,15*	*381097*
72	446	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	43,400	2245,42	97451
			Накладные расходы			*614,12*	*26653*
			Сметная прибыль			*166,33*	*7219*
73	447	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	22,400	2176,78	48760
			Накладные расходы			*613,30*	*13738*
			Сметная прибыль			*161,24*	*3612*
74	448	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы/32мм,25мм, уложенной в футляре	235,300	2001,00	470834
			Накладные расходы			*577,00*	*135769*
			Сметная прибыль			*148,22*	*34877*
75	455	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,023	1201076,87	27625
			Накладные расходы			*310875,41*	*7150*
			Сметная прибыль			*88968,66*	*2046*
76	456	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм/футляры для труб ф25-32мм/	км	0,236	793396,20	187242
			Накладные расходы			*223118,89*	*52656*
			Сметная прибыль			*58770,09*	*13870*
77	457	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм с гидравлическим испытанием	км	0,095	698079,91	66318
			Накладные расходы			*202045,61*	*19194*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*51709,62*	*4912*
78	462	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,236	1755243,86	414238
			Накладные расходы			*135852,97*	*32061*
			Сметная прибыль			*130018,06*	*30684*
			ИТОГО:				**86427533**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7397574**
			Сметная прибыль				**6402039**
			Итого с временными		**1,3 %**	**1123558,00**	**87551091**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**1812308,00**	**89363399**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**91150667**
			Итого с НДС		**12 %**	**10938080,00**	**102088747**

скидка 10% *10208875*

Итого *91879872*

Заказчик: КГУ "УЭПИР" г.Алматы

Подрядчик: ТОО"Компания Нурай Строй"

Авторский надзор: ТОО "МАД"

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

Технический надзор: ТОО "Бэлко Строй"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания Нурай Строй", ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство сетей водоотведения в мкр. "Заря Востока".**

(наименование)

Договор №040740002533/190170/00 от 30.07.2019

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.06.2020	01.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы под трубопроводы				
1	1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6025,406	310,57	1871317
			Накладные расходы			*25,28*	*152347*
			Сметная прибыль			*23,01*	*138616*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	453,525	2796,40	1268237
			Накладные расходы			*615,59*	*279187*
			Сметная прибыль			*207,14*	*93943*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта/после ручной доработки/	453,525	310,57	140852
			Накладные расходы			*25,28*	*11467*
			Сметная прибыль			*23,01*	*10433*
4	4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	10625,447	689,04	7321358
			Сметная прибыль			*51,04*	*542323*
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	428,476	24,61	10545
			Накладные расходы			*3,12*	*1336*
			Сметная прибыль			*1,82*	*781*
6	6	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7268,640	310,57	2257430
			Накладные расходы			*25,28*	*183781*
			Сметная прибыль			*23,01*	*167217*
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	547,102	2796,40	1529915
			Накладные расходы			*615,59*	*336792*
			Сметная прибыль			*207,14*	*113327*
8	8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта/после ручной доработки/	547,102	310,57	169914
			Накладные расходы			*25,28*	*13833*
			Сметная прибыль			*23,01*	*12586*
9	9	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	12817,816	689,04	8831988
			Сметная прибыль			*51,04*	*654221*
10	10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	358,266	24,61	8817
			Накладные расходы			*3,12*	*1117*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,82*	*653*
11	11	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5720,403	310,57	1776592
			Накладные расходы			*25,28*	*144635*
			Сметная прибыль			*23,01*	*131599*
12	12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	430,568	2796,40	1204040
			Накладные расходы			*615,59*	*265055*
			Сметная прибыль			*207,14*	*89188*
13	13	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта/после ручной доработки/	430,568	310,57	133722
			Накладные расходы			*25,28*	*10887*
			Сметная прибыль			*23,01*	*9905*
14	14	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	10087,593	689,04	6950755
			Сметная прибыль			*51,04*	*514871*
15	15	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	465,267	24,61	11451
			Накладные расходы			*3,12*	*1451*
			Сметная прибыль			*1,82*	*848*
16	16	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4050,765	310,57	1258051
			Накладные расходы			*25,28*	*102420*
			Сметная прибыль			*23,01*	*93189*
17	17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	304,896	2796,40	852611
			Накладные расходы			*615,59*	*187692*
			Сметная прибыль			*207,14*	*63156*
18	18	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта/после ручной доработки/	304,896	310,57	94692

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*25,28*	*7709*
			Сметная прибыль			*23,01*	*7014*
19	19	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7143,284	689,04	4922008
			Сметная прибыль			*51,04*	*364593*
20	20	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	264,665	24,61	6514
			Накладные расходы			*3,12*	*825*
			Сметная прибыль			*1,82*	*482*
21	21	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4175,545	310,57	1296804
			Накладные расходы			*25,28*	*105575*
			Сметная прибыль			*23,01*	*96060*
22	22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	314,288	2796,40	878875
			Накладные расходы			*615,59*	*193474*
			Сметная прибыль			*207,14*	*65102*
23	23	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта/после ручной доработки/	314,288	310,57	97609
			Накладные расходы			*25,28*	*7947*
			Сметная прибыль			*23,01*	*7230*
24	24	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7363,326	689,04	5073626
			Сметная прибыль			*51,04*	*375824*
25	25	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	346,498	24,61	8528
			Накладные расходы			*3,12*	*1080*
			Сметная прибыль			*1,82*	*632*
26	26	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1576,463	310,57	489604
			Накладные расходы			*25,28*	*39859*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*23,01*	*36267*
27	27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	118,659	2796,40	331817
			Накладные расходы			*615,59*	*73045*
			Сметная прибыль			*207,14*	*24579*
28	28	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта/после ручной доработки/	118,659	310,57	36852
			Накладные расходы			*25,28*	*3000*
			Сметная прибыль			*23,01*	*2730*
29	29	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2780,000	689,04	1915531
			Сметная прибыль			*51,04*	*141891*
30	30	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	119,776	24,61	2948
			Накладные расходы			*3,12*	*373*
			Сметная прибыль			*1,82*	*218*
			Раздел: Трубопроводы				
31	31	2301-1201-0203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоотведения PE 200 SDR 17 - 200x18,7 ГОСТ 18599-2001	м	274,176	4309,20	1181479
			Сметная прибыль			*319,20*	*87517*
32	32	2301-0201-0257 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	273,088	27279,72	7449764
			Сметная прибыль			*2020,72*	*551834*
33	33	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	2100,000	694,44	1458332
			Накладные расходы			*73,16*	*153644*
			Сметная прибыль			*51,44*	*108025*
			Раздел: Колодцы сборные ж/б				
34	34	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	4,000	10133,64	40535
			Сметная прибыль			*750,64*	*3003*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	4,000	10723,32	42893
			Сметная прибыль			*794,32*	*3177*
36	36	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2	шт.	4,000	20264,04	81056
			Сметная прибыль			*1501,04*	*6004*
37	37	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4,000	1728,00	6912
			Сметная прибыль			*128,00*	*512*
38	38	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	17,000	10133,64	172272
			Сметная прибыль			*750,64*	*12761*
39	39	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	17,000	17578,08	298827
			Сметная прибыль			*1302,08*	*22135*
40	40	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2	шт.	17,000	20264,04	344489
			Сметная прибыль			*1501,04*	*25518*
41	41	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	17,000	1728,00	29376
			Сметная прибыль			*128,00*	*2176*
42	42	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	13,000	10133,64	131737
			Сметная прибыль			*750,64*	*9758*
43	43	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	26,000	17578,08	457030
			Сметная прибыль			*1302,08*	*33854*
44	44	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2	шт.	13,000	20264,04	263433
			Сметная прибыль			*1501,04*	*19514*
45	45	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	13,000	1728,00	22464
			Сметная прибыль			*128,00*	*1664*
46	46	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	40,000	10133,64	405346

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	40,000	*750,64* 10723,32	*30026* 428933
48	48	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	40,000	*794,32* 17578,08	*31773* 703123
49	49	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2	шт.	40,000	*1302,08* 20264,04	*52083* 810562
50	50	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	40,000	*1501,04* 1728,00	*60042* 69120
51	51	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	81,000	*128,00* 10133,64	*5120* 820825
52	52	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	162,000	*750,64* 17578,08	*60802* 2847649
53	53	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2	шт.	81,000	*1302,08* 20264,04	*210937* 1641387
54	54	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	81,000	*1501,04* 1728,00	*121584* 139968
55	55	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	81,000	*128,00* 3171,96	*10368* 256929
56	56	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	167,000	*234,96* 10133,64	*19032* 1692318
57	57	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	334,000	*750,64* 10723,32	*125357* 3581589
			Сметная прибыль			*794,32*	*265303*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	58	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	167,000	17578,08	2935539
			Сметная прибыль			*1302,08*	*217447*
59	59	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2	шт.	167,000	20264,04	3384095
			Сметная прибыль			*1501,04*	*250674*
60	60	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	167,000	1728,00	288576
			Сметная прибыль			*128,00*	*21376*
61	61	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	123,000	10133,64	1246438
			Сметная прибыль			*750,64*	*92329*
62	62	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	369,000	17578,08	6486312
			Сметная прибыль			*1302,08*	*480468*
63	63	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2	шт.	123,000	20264,04	2492477
			Сметная прибыль			*1501,04*	*184628*
64	64	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	123,000	1728,00	212544
			Сметная прибыль			*128,00*	*15744*
65	65	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	45,000	10133,64	456014
			Сметная прибыль			*750,64*	*33779*
66	66	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	45,000	10723,32	482549
			Сметная прибыль			*794,32*	*35744*
67	67	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	135,000	17578,08	2373041
			Сметная прибыль			*1302,08*	*175781*
68	68	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2	шт.	45,000	20264,04	911882
			Сметная прибыль			*1501,04*	*67547*
69	69	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	45,000	1728,00	77760

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*128,00*	*5760*
70	70	2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	45,000	23291,28	1048108
			Сметная прибыль			*1725,28*	*77638*
71	71	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	1,166	563041,80	656732
			Сметная прибыль			*41706,80*	*48647*
72	72	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	7,000	10133,64	70935
			Сметная прибыль			*750,64*	*5254*
73	73	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	14,000	10723,32	150126
			Сметная прибыль			*794,32*	*11120*
74	74	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	21,000	17578,08	369140
			Сметная прибыль			*1302,08*	*27344*
75	75	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2	шт.	7,000	20264,04	141848
			Сметная прибыль			*1501,04*	*10507*
76	76	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	7,000	1728,00	12096
			Сметная прибыль			*128,00*	*896*
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтового прокрытия				
77	77	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	9720,750	102,28	994227
			Накладные расходы			*5,79*	*56235*
			Сметная прибыль			*7,58*	*73646*
78	78	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	583,245	557,28	325031
			Сметная прибыль			*41,28*	*24076*
79	79	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	583,245	689,04	401879

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*51,04*	*29769*
			ИТОГО:				**101648698**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2334768**
			Сметная прибыль				**7529533**
			Итого с временными		**1,3 %**	**1321433,00**	**102970131**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**2131482,00**	**105101613**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**107203645**
			Итого с НДС		**12 %**	**12864437,00**	**120068082**

Скидка 10% *12006808*

Итого *108061274*

Заказчик: КГУ "УЭиИР" г.Алматы

Подрядчик: ТОО"Компания Нурай Строй"

Авторский надзор: ТОО "МАД"

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

Технический надзор: ТОО "Бэлко Строй"