Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО"

Инженер: ТОО "Амаль"
Подрядчик: ТОО "Андас-групп"
Договор: №27 от 5.05.2017 г. Доп. соглашение №1 от 9.11.2017 г.
Объект: "Строительство школы на 100 мест имени Кудайназарова в селе Кызылбулак, с/о Жигерген, Казыгуртского района ЮКО "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2017 г.

наименование и виды выполненных работ	с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительно		НДС в отчетном месяце	всего к оплате
					с начала года	за отчетный период		приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	284 930 050	30 528 220		0	6 375 074					8 571 429	80 000 000
в том числе оборудование	1 852 690	683 044								198 503	1 852 690
всего по стройке	284 930 050	30 528 220		0	6 375 074					8 571 429	80 000 000

ЗАКАЗЧИК
И.О. Руководителя
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостраительства Казыгуртского района ЮКО"
Токенов Т. _____

ИНЖЕНЕР
Директор
ТОО "Амаль"
Ташимов Ж. _____

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Андас-групп"
Тұяқбаев Б. _____

I часть 80 млн.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостраительства Казыгуртского района ЮКО" Форма №2
Инженер: ТОО "Амаль"
Подрядчик: ТОО "Андас-групп"
Договор № 27 от 5.05.2017 г. Доп. соглашение №1 от 9.11.2017 г.

Наименование стройки: **Строительство школы на 100 мест имени Кудайназарова в селе Кызылбулак, с/о Жигерген, Казыгуртского района ЮКО**

АКТ

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. Блок А (Том 2 Книга 3) ПРОЕМЫ								
		ВИТРАЖИ								
260	Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	110,93	4559,16	304,42	505748	33769	331244	4,98	552
		м2		4250,93	148,34	471555	16456	60,9	0,20	22
		Накладные расходы -		*2986,06*		*331244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2679,16*				*297199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*306,90*				*34045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*603,62*		*66959*				
		Сметная стоимость				*903951*				
261	С121-090304-0107 21-090304-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	19,86	23371,98	--	437896	--	18554	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*948,57*		*18554*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*948,57*				*18554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1863,64*		*36492*				
		Сметная стоимость				*492642*				
261	С121-090304-0107 21-090304-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Витраж наружный для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом**	3,5	34285,97	--	120001	--	5088	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1453,73*		*5088*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1453,73*				*5088*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2859,18*		*10007*				
		Сметная стоимость				*135096*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				82679702				
		Итого с понижающим коэффициентом (К=0,9675893555725)				80000000				

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Андас-групп"

Начальник участка _____ **А. Бухарбаев**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Амаль"

Инженер-эксперт _____ **Унгаров Т.А.**