**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО"
**Инженер:** ТОО "Амаль"
**Подрядчик:** ТОО "Андас-групп"
**Договор:** №27 от 5.05.2017 г.
**Объект:** "Строительство школы на 100 мест имени Кудайназарова в селе Кызылбулак, с/о Жигерген, Казыгуртского района ЮКО "

## СПРАВКА
### о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 г.

| наименование и виды выполненных работ | с начала года по отчетный месяц включительно | с начала года НДС | СМР в базовых ценах | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | стоимость прочих затрат, не входящих в СМР | дополнительно | | НДС в отчетном месяце | всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | за отчетный период | | приобретение материалов | другие доп. расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Затраты подрядчика** | 204 930 050 | 21 956 791 | | 0 | 4 522 384 | | | | | 3 435 165 | 32 061 541 |
| **в том числе оборудование** | 4 522 384 | 484 541 | | | | | | | | | |
| **всего по стройке** | 204 930 050 | 21 956 791 | | 0 | 4 522 384 | | | | | 3 435 165 | 32 061 541 |

**ЗАКАЗЧИК**
**Руководитель**
**ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостраительства Казыгуртского района ЮКО"**

**Калымбетов Т.** _____

**ИНЖЕНЕР**
**Директор**
**ТОО "Амаль"**

**Ташимов Ж.** _____

**ПОДРЯДЧИК**
**Директор**
**ТОО"Андас-групп"**

**Тұяқбаев Б.** _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостраительства Казыгуртского района ЮКО" Форма №2

Инженер: ТОО "Амаль"

Подрядчик: ТОО "Андас-групп"

Договор № 27 от 5.05.2017 г.

Наименование стройки: **Строительство школы на 100 мест имени Кудайназарова в селе Кызылбулак, с/о Жигерген, Казыгуртского района ЮКО**

АКТ

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ Блок А (Том 2 Книга 3)** | | | | | | | | |
| | | **ОКНА** | | | | | | | | |
| 253 | Е11-100501-0106<br>11-100501-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | 137,7 | 1741,20 | 111,88 | 239763 | 15406 | 67427 | 0,82 | 112 |
| | | м2 проемов | | 614,64 | 52,46 | 84637 | 7223 | 59,8 | 0,07 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | *489,67* | | *67427* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *398,93* | | | | *54932* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *90,74* | | | | *12495* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *178,47* | | *24575* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *331765* | | | | |
| 254 | С121-090201-0303<br>21-090201-0303<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV кв-ла 2016 года | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | 137,7 | 14193,61 | -- | 1954460 | -- | 82869 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *601,81* | | *82869* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *601,81* | | | | *82869* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1183,63* | | *162986* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2200315* | | | | |
| 255 | Е11-100501-0401<br>11-100501-0401<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | 75,4 | 636,58 | 3,21 | 47998 | 242 | 9414 | 0,21 | 16 |
| | | п/м | | 155,45 | 1,54 | 11721 | 116 | 59,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *124,85* | | *9414* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *93,88* | | | | *7078* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *30,97* | | | | *2335* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *60,91* | | *593* | | | | |

1000

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Местные материалы - | | Тенге | | | 275004 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 4387189 | | | | |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 3467996 | | |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 919193 | | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1807861 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 24406121 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7315 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5838976 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1839815 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 1386729 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 449353 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 499573 | | | | |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 404418 | | |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 95155 | | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | 187151 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 2526539 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 541 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 449353 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 4393 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4393 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 186 | | | | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | 366 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 4946 | | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 27060173 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7909 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6331361 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | | 27060173 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 1,5 % | | | | 405903 | | | | |
| | Зимнее удорожание 0,7 % | | | | 189421 | | | | |
| | Итого: | | | | 27655497 | | | | |
| | Итого по сметному расчету в текущих цен с к=1,0697784 | | | | 29585253 | | | | |
| | НДС 12% | | | | 3550230 | | | | |
| | Итого с НДС | | | | 33135483 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффициентом (К=0,9675893555725) | | | | 32061541 | | | | |

**ПОДРЯДЧИК :**

**ТОО "Андас-групп"**

**Начальник участка** _____ **А. Бухарбаев**

**ИНЖЕНЕР:**

**ТОО "Амаль"**

**Инженер-эксперт** _____ **Унгаров Т.А.**