Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г.Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания Нурай Строй", ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство сетей водоснабжения в мкр. "Заря Востока".**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/190170/00** от **30.07.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
13.03.2020	01.03.2020	31.03.2020

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы под трубопроводы				
1	**25**	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**4004,971**	**316,13**	**1266072**
			Накладные расходы			***30,43***	***121858***
			Сметная прибыль			***23,42***	***93783***
2	**26**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**301,440**	**2931,62**	**883708**
			Накладные расходы			***740,80***	***223307***
			Сметная прибыль			***217,16***	***65460***
3	**27**	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта/после ручной доработки/**	**301,440**	**316,13**	**95293**
			Накладные расходы			***30,43***	***9172***
			Сметная прибыль			***23,42***	***7059***
4	**28**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**7062,520**	**689,04**	**4866359**
			Сметная прибыль			***51,04***	***360471***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	29	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	651,820	25,30	16488
			Накладные расходы			*3,75*	*2446*
			Сметная прибыль			*1,87*	*1221*
6	37	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7259,855	316,13	2295023
			Накладные расходы			*30,43*	*220894*
			Сметная прибыль			*23,42*	*170002*
7	38	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	546,441	2931,62	1601958
			Накладные расходы			*740,80*	*404804*
			Сметная прибыль			*217,16*	*118664*
8	39	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта/после ручной доработки/	546,441	316,13	172744
			Накладные расходы			*30,43*	*16626*
			Сметная прибыль			*23,42*	*12796*
9	40	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	12802,325	689,04	8821314
			Сметная прибыль			*51,04*	*653431*
10	41	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1024,849	25,30	25924
			Накладные расходы			*3,75*	*3845*
			Сметная прибыль			*1,87*	*1920*
			Раздел: Трубопроводы				
11	452	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1328,150	1677,24	2227626
			Сметная прибыль			*124,24*	*165009*
12	469	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт	53,000	75056,76	3978008
			Сметная прибыль			*5559,76*	*294667*
13	484	2304-0902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые , DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	19,000	3437,64	65315
			Сметная прибыль			*254,64*	*4838*
14	485	2304-0906-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 32	шт.	15,000	6273,72	94106
			Сметная прибыль			*464,72*	*6971*
15	486	2304-0906-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 25	шт.	7,000	3649,32	25545
			Сметная прибыль			*270,32*	*1892*
16	487	2302-0302-8016 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26,000	5424,84	141046

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*401,84*	*10448*
17	488	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	161,000	2847,96	458522
			Сметная прибыль			*210,96*	*33965*
18	489	2302-0302-8012 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	159,000	2440,80	388087
			Сметная прибыль			*180,80*	*28747*
19	490	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1798,000	1356,48	2438951
			Сметная прибыль			*100,48*	*180663*
20	491	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19,000	752,76	14302
			Сметная прибыль			*55,76*	*1059*
			Раздел: Колодцы сборные ж/б				
21	547	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые ф1500мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	649,740	45053,29	29272923
			Накладные расходы			*7180,76*	*4665629*
			Сметная прибыль			*3337,28*	*2168365*
22	548	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	442,000	10133,64	4479069
			Сметная прибыль			*750,64*	*331783*
23	549	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	442,000	17578,08	7769511
			Сметная прибыль			*1302,08*	*575519*
24	550	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	442,000	17578,08	7769511
			Сметная прибыль			*1302,08*	*575519*
25	551	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 2ПП15-2	шт.	442,000	23056,92	10191159
			Сметная прибыль			*1707,92*	*754901*
26	552	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	442,000	1728,00	763776
			Сметная прибыль			*128,00*	*56576*
27	553	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	442,000	3171,96	1402006
			Сметная прибыль			*234,96*	*103852*
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтового прокрытия				
28	592	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	14280,820	103,55	1478773

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6,96*	*99418*
			Сметная прибыль			*7,67*	*109539*
29	**593**	**4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**853,129**	**557,28**	**475432**
			Сметная прибыль			*41,28*	*35217*
30	**594**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**853,129**	**689,04**	**587840**
			Сметная прибыль			*51,04*	*43544*
			ИТОГО:				**94065796**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5768000**
			Сметная прибыль				**6967881**
			Итого с временными		**1,3 %**	**1222855,00**	**95288651**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**1972475,00**	**97261126**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**99206349**
			Итого с НДС		**12 %**	**11904762,00**	**111111111**

Скидка ***10%*** ***11 111 111***

Итого со скидкой ***100 000 000***

Заказчик: КГУ "УЭиИР г.Алматы

Подрядчик: ТОО "Компания Нурай Строй"

Авторский надзор: ТОО "МаН"

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

Технический надзор: ТОО "Бэлко Строй"