Форма 2-В

Заказчик **КГУ" Управление энергоэффективности и инфроструктурного развития" города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Консорциум - ТОО "Компания НурайСтрой" и ТОО "Зи-Дан"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы.**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство сетей водоснабжения в мкр. "Заря Востока".**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№040740002533/190170/00** от **30.07.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы под трубопроводы				
1	127	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, для обратной засыпки	м3 грунта	651,746	310,57	202413
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
2	128	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1068,863	*25,28* *23,01* 689,04	*16479* *14994* 736490
			Сметная прибыль				
3	129	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	606,124	*51,04* 34,12	*54555* 20680
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
4	130	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	45,622	*3,41* *2,53* 1107,21	*2064* *1532* 50513
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
5	131	1101-0201-0106 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3	606,124	*243,74* *82,02* 21,02	*11120* *3742* 12742
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
6	132	1101-0201-0112 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 60 см	м3	606,124	*2,18* *1,56* 12,46	*1322* *944* 7555
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
7	138	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, для обратной засыпки	м3 грунта	676,198	*1,04* *0,92* 310,57	*633* *560* 210008
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
8	139	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1108,965	*25,28* *23,01* 689,04	*17097* *15556* 764121
			Сметная прибыль				
9	140	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	628,864	*51,04* 34,12	*56602* 21456
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
10	141	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	47,334	*3,41* *2,53* 1107,21	*2141* *1589* 52409
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
11	142	1101-0201-0106 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3	628,864	*243,74* *82,02* 21,02	*11537* *3882* 13220
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
12	143	1101-0201-0112 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 60 см	м3	628,864	*2,18* *1,56* 12,46	*1372* *979* 7838
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1,04* *0,92*	*657* *581*
			Раздел: Трубопроводы				
			Раздел: Колодцы сборные ж/б				
13	264	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	883,730	1058,02	935001
			Накладные расходы			*112,18*	*99140*
			Сметная прибыль			*78,37*	*69259*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	265	2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	81,000	23291,28	1886594
			Сметная прибыль			*1725,28*	*139748*
15	266	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	15,260	18124,19	276582
			Накладные расходы			*587,29*	*8962*
			Сметная прибыль			*1342,53*	*20488*
16	267	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС1,МС3, МС5, МС7	т	4,549	782123,04	3557846
			Накладные расходы			*31778,00*	*144557*
			Сметная прибыль			*57935,04*	*263544*
17	268	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	1,312	563041,80	738823
			Сметная прибыль			*41706,80*	*54728*
18	269	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2	59,049	1237,07	73048
			Накладные расходы			*262,34*	*15491*
			Сметная прибыль			*91,63*	*5411*
19	270	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	267,200	37586,16	10043023
			Накладные расходы			*6271,07*	*1675629*
			Сметная прибыль			*2784,16*	*743928*
20	293	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	96,075	37586,16	3611091
			Накладные расходы			*6271,07*	*602493*
			Сметная прибыль			*2784,16*	*267*
21	299	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	837,033	1058,02	885[illegible]
			Накладные расходы			*112,18*	*93901*
			Сметная прибыль			*78,37*	*65600*
22	301	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	8,478	18124,19	153657
			Накладные расходы			*587,29*	*4979*
			Сметная прибыль			*1342,53*	*11382*
23	302	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС1,МС3, МС5, МС7	т	4,698	782123,04	3674414
			Накладные расходы			*31778,00*	*149293*
			Сметная прибыль			*57935,04*	*272179*
24	304	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2	52,488	1237,07	64931
			Накладные расходы			*262,34*	*13770*
			Сметная прибыль			*91,63*	*4810*
25	305	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	16,800	37586,16	631448
			Накладные расходы			*6271,07*	*105354*
			Сметная прибыль			*2784,16*	*46774*
26	311	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	152,625	1058,02	161480
			Накладные расходы			*112,18*	*17122*
			Сметная прибыль			*78,37*	*1196*
27	312	2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	7,000	23291,28	163039
			Сметная прибыль			*1725,28*	*12077*
28	313	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,319	18124,19	23902
			Накладные расходы			*587,29*	*775*
			Сметная прибыль			*1342,53*	*1771*
29	314	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС1,МС3, МС5, МС7	т	0,731	782123,04	571576
			Накладные расходы			*31778,00*	*23223*
			Сметная прибыль			*57935,04*	*42339*
30	315	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,204	563041,80	114928
			Сметная прибыль			*41706,80*	*8513*
31	316	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2	9,185	1237,07	11363
			Накладные расходы			*262,34*	*2410*
			Сметная прибыль			*91,63*	*842*
32	325	2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	3,000	23291,28	69874
			Сметная прибыль			*1725,28*	*5176*
33	326	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,565	18124,19	10244
			Накладные расходы			*587,29*	*332*
			Сметная прибыль			*1342,53*	*759*
34	327	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС1,МС3, МС5, МС7	т	0,313	782123,04	244961
			Накладные расходы			*31778,00*	*9953*
			Сметная прибыль			*57935,04*	*18145*
35	328	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,097	563041,80	54728
			Сметная прибыль			*41706,80*	*4054*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	329	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2	4,374	1237,07	5411
			Накладные расходы			*262,34*	*1147*
			Сметная прибыль			*91,63*	*401*
37	338	2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,000	23291,28	93165
			Сметная прибыль			*1725,28*	*6901*
38	339	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,341	18124,19	6189
			Накладные расходы			*587,29*	*201*
			Сметная прибыль			*1342,53*	*458*
39	340	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажныхизделий массой до 20 кг/МС1,МС3, МС5, МС7	т	0,281	782123,04	219933
			Накладные расходы			*31778,00*	*8936*
			Сметная прибыль			*57935,04*	*16291*
40	341	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,091	563041,80	51079
			Сметная прибыль			*41706,80*	*3784*
41	342	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2	4,082	1237,07	5050
			Накладные расходы			*262,34*	*1071*
			Сметная прибыль			*91,63*	*374*
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтового прокрытия				
42	346	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1829,900	1414,81	2588954
			Накладные расходы			*172,74*	*316098*
			Сметная прибыль			*104,80*	*191*
43	347	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня черного	м3	735,740	2144,18	1577[illegible]
			Накладные расходы			*266,02*	*195721*
			Сметная прибыль			*158,83*	*116856*
44	348	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	10464,980	1342,15	14045527
			Накладные расходы			*34,99*	*366159*
			Сметная прибыль			*99,42*	*1040409*
45	349	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Добавить дотолщины 8 см	м2	10464,980	1157,09	12108963
			Накладные расходы			*0,45*	*4660*
			Сметная прибыль			*85,71*	*896960*
46	350	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	10464,980	1517,03	15875733
			Накладные расходы			*35,03*	*366631*
			Сметная прибыль			*112,37*	*1175980*
			ИТОГО:				76635160
			В том числе :				
			Накладные расходы				4292428
			Сметная прибыль				5676678
			Итого с временными		1,3 %	996257,00	77631417
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	1606970,00	79238387
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				80823155
			Итого с НДС		12 %	9698779,00	9052193[illegible]
			Сводка УОС				*905219*
			Итого				*81469741*

Заказчик: КГУ "УЭиИР" г.Алматы

Заместитель руководителя _____

Технический надзор: ТОО "Балко-Строй"

_____

Авторский надзор: ТОО "МАД"

_____

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор _____ **Акмагамбетов Ж.К**

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

Директор _____ **Бисенов.Д.З**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ" Управление энергоэффективности и инфроструктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Консорциум - ТОО "Компания НурайСтрой" и ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство сетей водоснабжения в мкр. "Заря Востока".**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№040740002533/190170/00** от **30.07.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы под трубопроводы				
			Раздел: Земляные работы под рабочий и приемный котлован Перехода №1шт				
			Раздел: Трубопроводы				
			Раздел: Колодцы сборные ж/б				
1	560	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые ф1000мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,220	70297,31	1491709
			Накладные расходы			*10955,70*	*232480*
			Сметная прибыль			*5207,21*	*110497*
2	566	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	443,011	1082,66	479631
			Накладные расходы			*135,00*	*59807*
			Сметная прибыль			*80,20*	*35528*
3	567	2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	19,000	23291,28	442534
			Сметная прибыль			*1725,28*	*32780*
4	568	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,417	18253,20	25863
			Накладные расходы			*706,74*	*1001*
			Сметная прибыль			*1352,09*	*1916*
5	569	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС3, МС1, МС7	т	1,009	789103,55	796426
			Накладные расходы			*38241,44*	*[illegible]596*
			Сметная прибыль			*58452,11*	*[illegible]995*
6	570	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,555	563041,80	312269
			Сметная прибыль			*41706,80*	*23131*
7	571	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2	24,957	1294,70	32312
			Накладные расходы			*315,69*	*7879*
			Сметная прибыль			*95,90*	*2394*
8	572	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,492	18253,20	27225
			Накладные расходы			*706,74*	*1054*
			Сметная прибыль			*1352,09*	*2017*
9	573	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. устройство	1,492	1139,51	1700
			Накладные расходы			*89,19*	*133*
			Сметная прибыль			*84,41*	*126*
10	574	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	покрытия асфальтобетонные жесткие. устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	-1,490	568,26	-848
			Накладные расходы			*-34,62*	*-52*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-42,09*	*-63*
11	575	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	стяжки цементные толщиной 20 мм. устройство	1,492	878,28	1310
			Накладные расходы			*174,53*	*260*
			Сметная прибыль			*65,06*	*97*
12	576	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	стяжки цементные. устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	-1,490	170,85	-255
			Накладные расходы			*-6,42*	*-10*
			Сметная прибыль			*-12,66*	*-19*
13	577	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2,000	6636,60	13273
			Сметная прибыль			*491,60*	*983*
14	578	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,742	1082,66	9464
			Накладные расходы			*135,00*	*1180*
			Сметная прибыль			*80,20*	*701*
15	586	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	776,217	1082,66	840379
			Накладные расходы			*135,00*	*104790*
			Сметная прибыль			*80,20*	*62250*
16	587	2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	55,000	23291,28	1281020
			Сметная прибыль			*1725,28*	*94890*
17	588	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	18,781	18253,20	342816
			Накладные расходы			*706,74*	*13273*
			Сметная прибыль			*1352,09*	*25394*
18	589	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС3, МС5, МС7	т	2,829	789103,55	2232532
			Накладные расходы			*38241,44*	*108193*
			Сметная прибыль			*58452,11*	*165373*
19	590	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	1,069	563041,80	602004
			Сметная прибыль			*41706,80*	*44593*
20	591	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2	48,114	1294,70	62293
			Накладные расходы			*315,69*	*15189*
			Сметная прибыль			*95,90*	*4614*
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтового прокрытия				
21	595	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	3500,980	1452,75	5086054
			Накладные расходы			*207,87*	*727765*
			Сметная прибыль			*107,61*	*376745*
22	596	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня черного	м3	2357,330	2202,62	5192301
			Накладные расходы			*320,13*	*754641*
			Сметная прибыль			*163,16*	*384615*
23	597	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесейпористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	16200,000	1349,83	21867270
			Накладные расходы			*42,11*	*682109*
			Сметная прибыль			*99,99*	*1619798*
24	598	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Добавить дотолщины 8 см	м2	16200,000	1157,19	18746504
			Накладные расходы			*0,54*	*8682*
			Сметная прибыль			*85,72*	*1388630*
25	599	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	16200,000	1524,73	24700625
			Накладные расходы			*42,16*	*682988*
			Сметная прибыль			*112,94*	*1829676*
26	600	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Добавить до толщины 5 см	м2	16200,000	331,06	5363193
			Накладные расходы			*0,13*	*2170*
			Сметная прибыль			*24,52*	*397274*
			ИТОГО:				89949605
			В том числе :				
			Накладные расходы				3442130

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				6662934
			Итого с временными		1,3 %	1169345,00	91118950
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	1886162,00	93005112
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				94865214
			Итого с НДС		12 %	11383826,00	106249040
			Скидка 10%				*10624904*
			Итого				*95624136*

Заказчик: КГУ "УЭиИР" г.Алматы

Заместитель руководителя _____

Подрядчик: ТОО "Каинар-Строй"

Директор _____ **Акматамбетов Ж.К**

Технический надзор: ТОО "Бэлко-Строй"

_____

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

Директор _____ **Бисенов Д.З**

Авторский надзор: ТОО "МАД"

_____