Форма 2-В

Заказчик **КГУ" Управление энергоэффективности и инфроструктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Консорциум - ТОО "Компания НурайСтрой" и ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство сетей водоснабжения в мкр. "Заря Востока".**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№040740002533/190170/00** от **30.07.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы под трубопроводы				
1	127	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, для обратной засыпки	м3 грунта	651,746	310,57	202413
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
2	128	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1068,863	25,28 23,01 689,04	16479 14994 736490
			Сметная прибыль				
3	129	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	606,124	51,04 34,12	54555 20680
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
4	130	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	45,622	3,41 2,53 1107,21	2064 1532 50513
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
5	131	1101-0201-0106 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3	606,124	243,74 82,02 21,02	11120 3742 12742
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
6	132	1101-0201-0112 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 60 см	м3	606,124	2,18 1,56 12,46	1322 944 7555
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
7	138	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, для обратной засыпки	м3 грунта	676,198	1,04 0,92 310,57	633 560 210008
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
8	139	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1108,965	25,28 23,01 689,04	17097 15556 764121
			Сметная прибыль				
9	140	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	628,864	51,04 34,12	56602 21456
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
10	141	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	47,334	3,41 2,53 1107,21	2141 1589 52409
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
11	142	1101-0201-0106 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3	628,864	243,74 82,02 21,02	11537 3882 13220
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
12	143	1101-0201-0112 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 60 см	м3	628,864	2,18 1,56 12,46	1372 979 7838
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			1,04 0,92	657 581
			Раздел: Трубопроводы				
			Раздел: Колодцы сборные ж/б				
13	264	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	883,730	1058,02	935001
			Накладные расходы			112,18	99140
			Сметная прибыль			78,37	69259

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	265	2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	81,000	23291,28	1886594
			Сметная прибыль			*1725,28*	*139748*
15	266	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	15,260	18124,19	276582
			Накладные расходы			*587,29*	*8962*
			Сметная прибыль			*1342,53*	*20488*
16	267	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС1,МС3, МС5, МС7	т	4,549	782123,04	3557846
			Накладные расходы			*31778,00*	*144557*
			Сметная прибыль			*57935,04*	*263544*
17	268	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	1,312	563041,80	738823
			Сметная прибыль			*41706,80*	*54728*
18	269	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2	59,049	1237,07	73048
			Накладные расходы			*262,34*	*15491*
			Сметная прибыль			*91,63*	*5411*
19	270	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	267,200	37586,16	10043023
			Накладные расходы			*6271,07*	*1675629*
			Сметная прибыль			*2784,16*	*743928*
20	293	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	96,075	37586,16	3611091
			Накладные расходы			*6271,07*	*602493*
			Сметная прибыль			*2784,16*	*267*
21	299	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	837,033	1058,02	885[illegible]
			Накладные расходы			*112,18*	*93901*
			Сметная прибыль			*78,37*	*65600*
22	301	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	8,478	18124,19	153657
			Накладные расходы			*587,29*	*4979*
			Сметная прибыль			*1342,53*	*11382*
23	302	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС1,МС3, МС5, МС7	т	4,698	782123,04	3674414
			Накладные расходы			*31778,00*	*149293*
			Сметная прибыль			*57935,04*	*272179*
24	304	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2	52,488	1237,07	64931
			Накладные расходы			*262,34*	*13770*
			Сметная прибыль			*91,63*	*4810*
25	305	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	16,800	37586,16	631448
			Накладные расходы			*6271,07*	*105354*
			Сметная прибыль			*2784,16*	*46774*
26	311	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	152,625	1058,02	161480
			Накладные расходы			*112,18*	*17122*
			Сметная прибыль			*78,37*	*119[illegible]*
27	312	2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	7,000	23291,28	163039
			Сметная прибыль			*1725,28*	*12077*
28	313	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,319	18124,19	23902
			Накладные расходы			*587,29*	*775*
			Сметная прибыль			*1342,53*	*1771*
29	314	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС1,МС3, МС5, МС7	т	0,731	782123,04	571576
			Накладные расходы			*31778,00*	*23223*
			Сметная прибыль			*57935,04*	*42339*
30	315	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,204	563041,80	114928
			Сметная прибыль			*41706,80*	*8513*
31	316	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2	9,185	1237,07	11363
			Накладные расходы			*262,34*	*2410*
			Сметная прибыль			*91,63*	*842*
32	325	2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	3,000	23291,28	69874
			Сметная прибыль			*1725,28*	*5176*
33	326	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,565	18124,19	10244
			Накладные расходы			*587,29*	*332*
			Сметная прибыль			*1342,53*	*759*
34	327	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС1,МС3, МС5, МС7	т	0,313	782123,04	244961
			Накладные расходы			*31778,00*	*9953*
			Сметная прибыль			*57935,04*	*18145*
35	328	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,097	563041,80	54728
			Сметная прибыль			*41706,80*	*4054*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	329	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2	4,374	1237,07	5411
			Накладные расходы			*262,34*	*1147*
			Сметная прибыль			*91,63*	*401*
37	338	2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,000	23291,28	93165
			Сметная прибыль			*1725,28*	*6901*
38	339	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,341	18124,19	6189
			Накладные расходы			*587,29*	*201*
			Сметная прибыль			*1342,53*	*458*
39	340	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажныхизделий массой до 20 кг/МС1,МС3, МС5, МС7	т	0,281	782123,04	219933
			Накладные расходы			*31778,00*	*8936*
			Сметная прибыль			*57935,04*	*16291*
40	341	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,091	563041,80	51079
			Сметная прибыль			*41706,80*	*3784*
41	342	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2	4,082	1237,07	5050
			Накладные расходы			*262,34*	*1071*
			Сметная прибыль			*91,63*	*374*
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтового прокрытия				
42	346	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1829,900	1414,81	2588954
			Накладные расходы			*172,74*	*316098*
			Сметная прибыль			*104,80*	*19[illegible]*
43	347	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изшебня черного	м3	735,740	2144,18	157[illegible]
			Накладные расходы			*266,02*	*195721*
			Сметная прибыль			*158,83*	*116856*
44	348	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	10464,980	1342,15	14045527
			Накладные расходы			*34,99*	*366159*
			Сметная прибыль			*99,42*	*1040409*
45	349	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Добавить дотолщины 8 см	м2	10464,980	1157,09	12108963
			Накладные расходы			*0,45*	*4660*
			Сметная прибыль			*85,71*	*896960*
46	350	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	10464,980	1517,03	15875733
			Накладные расходы			*35,03*	*366631*
			Сметная прибыль			*112,37*	*1175980*
			ИТОГО:				76635160
			В том числе :				
			Накладные расходы				4292428
			Сметная прибыль				5676678
			Итого с временными		1,3 %	996257,00	77631417
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	1606970,00	79238387
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				80823155
			Итого с НДС		12 %	9698779,00	90521934
			Скидка 10%				*905219*
			Итого				*81469741*

Заказчик: КГУ "УЭиИР" г.Алматы

Заместитель руководителя _____

Технический надзор: ТОО "Бэлко-Строй"

_____

Авторский надзор: ТОО "МАД"

_____

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор _____ **Акмагамбетов Ж.К**

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

Директор _____ **Бяссенов.Д.З**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ" Управление энергоэффективности и инфроструктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Консорциум - ТОО "Компания НурайСтрой" и ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство сетей водоснабжения в мкр. "Заря Востока".**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №040740002533/190170/00** от **30.07.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы под трубопроводы				
			Раздел: Земляные работы под рабочий и приемный котлован Перехода №1шт				
			Раздел: Трубопроводы				
			Раздел: Колодцы сборные ж/б				
1	560	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые ф1000мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,220	70297,31	1491709
			Накладные расходы			*10955,70*	*232480*
			Сметная прибыль			*5207,21*	*110497*
2	566	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	443,011	1082,66	479631
			Накладные расходы			*135,00*	*59807*
			Сметная прибыль			*80,20*	*35528*
3	567	2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	19,000	23291,28	442534
			Сметная прибыль			*1725,28*	*32780*
4	568	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,417	18253,20	25863
			Накладные расходы			*706,74*	*1001*
			Сметная прибыль			*1352,09*	*1916*
5	569	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС3, МС1, МС7	т	1,009	789103,55	796426
			Накладные расходы			*38241,44*	*[illegible]596*
			Сметная прибыль			*58452,11*	*[illegible]995*
6	570	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,555	563041,80	312269
			Сметная прибыль			*41706,80*	*23131*
7	571	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2	24,957	1294,70	32312
			Накладные расходы			*315,69*	*7879*
			Сметная прибыль			*95,90*	*2394*
8	572	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,492	18253,20	27225
			Накладные расходы			*706,74*	*1054*
			Сметная прибыль			*1352,09*	*2017*
9	573	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. устройство	1,492	1139,51	1700
			Накладные расходы			*89,19*	*133*
			Сметная прибыль			*84,41*	*126*
10	574	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	покрытия асфальтобетонные жесткие. устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	-1,490	568,26	-848
			Накладные расходы			*-34,62*	*-52*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-42,09*	*-63*
11	575	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	стяжки цементные толщиной 20 мм. устройство	1,492	878,28	1310
			Накладные расходы			*174,53*	*260*
			Сметная прибыль			*65,06*	*97*
12	576	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	стяжки цементные. устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	-1,490	170,85	-255
			Накладные расходы			*-6,42*	*-10*
			Сметная прибыль			*-12,66*	*-19*
13	577	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2,000	6636,60	13273
			Сметная прибыль			*491,60*	*983*
14	578	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,742	1082,66	9464
			Накладные расходы			*135,00*	*1180*
			Сметная прибыль			*80,20*	*701*
15	586	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	776,217	1082,66	840379
			Накладные расходы			*135,00*	*104790*
			Сметная прибыль			*80,20*	*62250*
16	587	2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	55,000	23291,28	1281020
			Сметная прибыль			*1725,28*	*94890*
17	588	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	18,781	18253,20	342816
			Накладные расходы			*706,74*	*13273*
			Сметная прибыль			*1352,09*	*25394*
18	589	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС3, МС5, МС7	т	2,829	789103,55	2232532
			Накладные расходы			*38241,44*	*108193*
			Сметная прибыль			*58452,11*	*165373*
19	590	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	1,069	563041,80	602004
			Сметная прибыль			*41706,80*	*44593*
20	591	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2	48,114	1294,70	62293
			Накладные расходы			*315,69*	*15189*
			Сметная прибыль			*95,90*	*4614*
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтового прокрытия				
21	595	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	3500,980	1452,75	5086054
			Накладные расходы			*207,87*	*727765*
			Сметная прибыль			*107,61*	*376745*
22	596	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня черного	м3	2357,330	2202,62	5192301
			Накладные расходы			*320,13*	*754641*
			Сметная прибыль			*163,16*	*384615*
23	597	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесейпористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	16200,000	1349,83	21867270
			Накладные расходы			*42,11*	*682109*
			Сметная прибыль			*99,99*	*1619798*
24	598	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Добавить дотолщины 8 см	м2	16200,000	1157,19	18746504
			Накладные расходы			*0,54*	*8682*
			Сметная прибыль			*85,72*	*1388630*
25	599	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	16200,000	1524,73	24700625
			Накладные расходы			*42,16*	*682988*
			Сметная прибыль			*112,94*	*1829676*
26	600	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Добавить до толщины 5 см	м2	16200,000	331,06	5363193
			Накладные расходы			*0,13*	*2170*
			Сметная прибыль			*24,52*	*397274*
			ИТОГО:				89949605
			В том числе :				
			Накладные расходы				3442130

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**6662934**
			Итого с временными		**1,3 %**	**1169345,00**	**91118950**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**1886162,00**	**93005112**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**94865214**
			Итого с НДС		**12 %**	**11383826,00**	**106249040**
			Скидка 10%				***10624904***
			Итого				***95624136***

Заказчик: КГУ "УЭиИР" г.Алматы

Заместитель руководителя _____

Подрядчик: ТОО "Казинтурстрой"

Директор _____ **Акматамбетов Ж.К**

Технический надзор: ТОО "Бэлко-Строй"

_____

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

Директор _____ **Бисенов Д.З**

Авторский надзор: ТОО "МаД"

_____