форма 3 КС

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ

за ноябрь месяц 2021 года

Генподрядчик: АО "Алматыгорсвет"

Субподрядчик: ТОО "Строй-Центр Turkistan"

Договор №ИКС/1 от 11.11.2021г

Наименование обьекта - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам по адресу: город Балхаш, 10 микрорайон, дома 16 и 17

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполных работ								
		с начало строительство по отчетный месяц			с начало года по отчетный месяц			за текущий месяц		
		Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам по адресу: город Балхаш, 10 микрорайон, дома 16 и 17	1 508 254	180990	1 689 244	1 508 254	180990	1 689 244	1 508 254	180990	1 689 244
2	в том числе оборудование									
3	**всего к оплате подрядчику**	**1508254**	**180990**	**1689244**	**1508254**	**180990**	**1689244**	**1508254**	**180990**	**1689244**

Генподрядчик:
Руководитель
АО "Алматыгорсвет"

Романов М.Н.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Строй-Центр Turkistan"

Баймбетов М.М.

5000020

Форма 4

Подрядчик: АО "Алматыгорсвет"
Субподрядчик: ТОО "Строй Центр-Turkistan"
Договор: № ИКС/1 от 11.11.2021г.
Наименование обьекта - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам по адресу: город Балхаш, 10 микрорайон, дома 16 и 17

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь месяц 2021год

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение										
1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	113,31		2111,13	--	239212	--	--	172233	444360
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,89	214,16	2111,13 1117,00	--	239212 239212,00	--		32916	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37,77		816,86	--	30853	--	--	22214	57312
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	33,43	816,86 923,01	--	30853 30853,00	--		4245	
3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	41,547		1386,00	--	57584	--	57584	--	62191
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22,662		-- 897,16	-- --	-- 20331	-- --	--	4607 14639	37768
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	22,03	897,16 922,98	--	20331 20331,00	--		2798	
5	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/обычный грунт/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	52,878		38,50	38,50	2036	2036	--	458	2694
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	0,3226	--	12,04	--	637		200	
5.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	0,322556		6312,00		2036,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				2								5000020
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		52,878	164,73	77,25	8711	4085	--	4712	14496
		НР - 72%; СП - 8%										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	5,71	87,48 810,04	36,28	4626 4626,00	1918		1074	
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	1,39							
6.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,388048		2879,00		3996,00			
6.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	5,55219		16,00		89,00			
7	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр		0,168	142559,52	--	23950	--	285	17986	45290
		НР - 76%; СП - 8%										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	124	20,83	140864,00 1135,99	--	23665 23665,00	--		3355	
7.2	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,01344	19314,00				260,00		
7.3	2601-0101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,1344	188,00				25,00		
8	2301-0503-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные DN 110 PE ГОСТ Р 54475-2011	м		168	594,00	--	99792	--	99792	--	107775
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	--	--		7983	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					482469	6121	157661	232242	771886
	Материалы		Тенге					318687	2555	--	57178	
	Всего заработная плата		Тенге					382677				
	Местные материалы		Тенге					285				
		Накладные расходы	Тенге						321242			
		Сметная прибыль	Тенге					57584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					232241				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					49193				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					664111				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге									298
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					99792	321242			
		Сметная прибыль	Тенге					99792				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					7983				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					107775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					771887				
		Сметная заработная плата	Тенге						321242			298
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 6-2-1, Наружные инженерные сети водопровода хозяйственно-питьевого и противопожарного										
		ВОДОВОД										
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		26,44	2767,58	160,76	73175	4250	40311	29594	110990
		НР - 99%; СП - 8%				1082,22	48,37	28614	1279		8221	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				3								5000020
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	26,97	1061,00		28614,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,9254							
9.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,9254		4593,00		4250,00			
9.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	29,084	1386,00				40310,00		
10	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,03007		1139417,94	85069,22	34262	2558	24626	7742	45364
		НР - 99%; СП - 8%										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	179	5,38	235385,00	24676,45	7078	742		3360	
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	0,633	1314,99		7078,00				
10.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	0,595386		4125,00		2456,00			
10.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,00451		4507,00		20,00			
10.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,24056		81,00		19,00			
10.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,027965		1718,00		48,00			
10.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,005112		2779,00		14,00			
10.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,006615	226,00				1,00		
10.9	2301-0501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1010	30,3707	809,00				24570,00		
10.10	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,24056	228,00				55,00		
11	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,009		1319400,49	560102,64	11875	5041	821	7629	21064
		НР - 99%; СП - 8%										
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	441	3,97	668115,00	188089,50	6013	1693		1560	
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	115,86	1,04	1514,99		6013,00				
11.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	70,42	0,63378		5563,00		3526,00			
11.4	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,01485		6353,00		94,00			
11.5	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	13,6	0,1224		7240,00		886,00			
11.6	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	41,25	0,37125		29,00		11,00			
11.7	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,315		81,00		26,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				4								
11.8	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	15,12	0,13608		200,00		27,00			
11.9	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	29,73	0,26757		1718,00		460,00			
11.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,46	0,00414		2779,00		12,00			
11.11	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,54	599,00				323,00		
11.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,00189	25051,00				47,00		
11.13	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00117	211198,00				247,00		
11.14	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	98,8	0,8892	228,00				203,00		
12	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	9,36		10630,00	--	99497	--	99497	--	107457
		СП - 8%										
13	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,0076		-- 1899740,56	-- 846524,11	-- 14438	-- 6434	923	7960 9110	25431
		НР - 99%; СП - 8%										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	615	4,67	931725,00 1514,98	279011,37	7081 7081,00	2120		1884	
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	169,27	1,29							
13.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	95,07	0,722532		5563,00		4019,00			
13.4	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,01254		6353,00		80,00			
13.5	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	31,3	0,23788		7240,00		1722,00			
13.6	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	57,75	0,4389		29,00		13,00			
13.7	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	42,5	0,323		81,00		26,00			
13.8	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	20,2	0,15352		200,00		31,00			
13.9	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	40,75	0,3097		1718,00		532,00			
13.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	0,0038		2779,00		11,00			
13.11	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	0,532	599,00				319,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,001748	25051,00				44,00		
13.13	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,001064	211198,00				225,00		
13.14	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	194	1,4744	228,00				336,00		
14	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	7,904		22780,00	--	180053	--	180053	--	194457
		СП - 8%				--	--	--	--		14404	
15	2302-1104-0601 РСНБ РК 2015	Фасонные части, d 125-200 мм/тройник ТФ и ППТФ/	т	0,27408		208357,00	--	57106	--	57106	--	61675
		СП - 8%				--	--	--	--		4569	
16	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2		1581,00	--	3162	--	3162	--	3415
		СП - 8%				--	--	--	--		253	
17	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	8		856,95	51,03	6856	408	372	6015	13900
		НР - 99%; СП - 8%				759,46	--	6076	--		1030	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,46	3,68	1651,09		6076,00				
17.2	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,27	2,16		189,00		408,00			
17.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00176	211198,00				372,00		
18	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80/свободный конец/	шт.	4		2247,00	--	8988	--	8988	--	9707
		СП - 8%				--	--	--	--		719	
19	2302-0303-7303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4		675,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%				--	--	--	--		216	
20	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	12		1703,01	124,18	20436	1490	1115	17817	41313
		НР - 99%; СП - 8%				1485,90	13,82	17831	166		3060	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,9	10,8	1651,02		17831,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,12							
20.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,51	6,12		189,00		1157,00			
20.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,12		2779,00		333,00			
20.5	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00528	211198,00				1115,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							5000020
21	2302-0103-0612 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80/свободный конец/	шт.	4	7524,00	--	30096	--	30096	--	32504
		СП - 8%			--	--	--	--		2408	
22	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5308,00	--	21232	--	21232	--	22931
		СП - 8%			--	--	--	--		1699	
23	2302-0303-7309 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3150,00	--	12600	--	12600	--	13608
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
24	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2844,90	184,63	5690	369	1110	4330	10821
		НР - 99%; СП - 8%			2105,74	80,94	4211	162		802	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,82 3,64	1156,87		4211,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05 0,1							
24.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02 0,04		5063,00		203,00			
24.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03 0,06		2779,00		167,00			
24.5	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028 0,0056	188489,00				1056,00		
24.6	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06 0,12	446,00				54,00		
25	2303-0103-0908 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	45344,00	--	45344	--	45344	--	48972
		СП - 8%			--	--	--	--		3628	
26	2303-0103-0909 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	47718,00	--	47718	--	47718	--	51535
		СП - 8%			--	--	--	--		3817	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				675228	20551	577774	82237	818060
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				76904	6162	--	60598	
	Материалы		Тенге				166731				
	Всего заработная плата		Тенге				69277				
		Накладные расходы	Тенге					83066			
		Сметная прибыль	Тенге				82235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				268884				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					83066			63
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				508496				
		Сметная прибыль	Тенге				508496				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				40680				
							549176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				818060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					83066			63
		Сметная заработная плата	Тенге				1589947				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**1589947**				
		в том числе СМР	Тенге				**0**				
		в том числе оборудование	Тенге				**15899**				
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге				**1605846**				
		Итого:	Тенге				**27299**				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,7%	Тенге				**1633146**				
		Итого:	Тенге				**32663**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**1665809**				
		Итого:	Тенге				**1465912**				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 88 %, К=1	Тенге				**209926**				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 12 %, К=1,0501698	Тенге				**1675838**				
		Итого:	Тенге				**1 508 254**				
		понижающий коэфицент к=0,9	Тенге				**180 990**				
		НДС 12%	Тенге				**1 689 244**				
		Итого:	Тенге								

Подрядчик:
Руководитель АО "Алматыгорсвет"
_____ Романов М.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan"
_____ Баймбетов М.М.