Форма №2

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Инженер: ТОО "Ашимов"
Подрядчик: ТОО "Андас-групп"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2018 г. К Договору №19 от 01.06.2018 г.

Наименование стройки: **Строительство электроснабжение жилого массива в районе Аэропорта г. Тараз**

АКТ

о приемке выполненных работ за август месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка ячеек КРУН-10 кВ								
1	**51-080301-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Камера с вакуумным выключателем ВВУ-СЭЩ-10-1600-20 с микропроссерной защитой БРМЗ-100 с пружинно-моторным приводом и блоком управления БУ/TEL, типа К-63-09-В-1600-31,5 ГОСТ 15150-90**	**0,7867907**	**5051872,00**	**--**	**3974766**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3974766**	**--**			**--**
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**3974766**				
		Накладные расходы -	Тенге			**162965**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**331019**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**4468750**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				4468750				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				4468750				
		Оборудование				0				
		Итого без оборудования				0				
		Временные здания и сооружения 2,4 %				0				
		Итого				0				
		Зимнее удорожание 0,9 %				0				
		Итого				4468750				
		Итого с оборудованием				536250				
		НДС 12%				5005000				
		Итого с НДС								

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз" Форма №2
Инженер: ТОО "Ашимов"
Подрядчик: ТОО "Андас-групп"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2018 г. К Договору №19 от 01.06.2018 г.

Наименование стройки: **Строительство электроснабжение жилого массива в районе Аэропорта г. Тараз**

АКТ

о приемке выполненных работ за август месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка ячеек КРУН-10 кВ								
1	13-080103-3301 РСНБ РК 2015	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с вакуумным выключателем	1	24433,01	5982,06	24433	5982	9846	22,00	22
		шт		17787,44	2063,36	17787	2063	42,8	2,18	2
2	51-080301-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Камера с вакуумным выключателем ВВУ-СЭЩ-10-1600-20 с микропроссерной защитой БРМЗ-100 с пружинно-моторным приводом и блоком управления БУ/TEL, типа К-63-09-В-1600-31,5 ГОСТ 15150-90	0,2132093	5051872,00	--	1077106	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	13-080103-0301 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения напряже нием 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования	3	1263,37	329,29	3790	988	1388	1,00	3
		шт		808,52	113,58	2426	341	42,8	0,12	--
4	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.2	Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10УХЛ2	3	8482,14	--	25446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	3	2165,43	264,17	6496	793	2548	2,00	6
		шт.		1617,04	90,04	4851	270	42,8	0,10	--
6	23-070503-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трансформаторы тока марки ТЗЛ 20/1 А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	3	5174,98	--	15525	--	637	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	785,34	54,88	785	55	364	0,87	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		724,95	18,93	725	19	42,8	0,02	--
8	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.3	Счетчик трехфазный, тип ЦЭ-6850 "Энергомера"	1	59223,21	--	59223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 г руппы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами	0,275	1746,07	--	480	--	315	2,48	1
		м3		1746,07	--	480	--	59,1	--	--
10	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную транш ей в грунтах 3 группы	0,275	830,00	--	228	--	150	1,21	--
		м3		830,00	--	228	--	59,1	--	--
11	11-330107-0101 РСНБ РК 2015	Установка железобето нных фундаментов под ячейки	0,24	6924,21	3174,45	1662	762	819	4,50	1
		1м3		3749,76	1123,93	900	270	61,7	1,05	--
12	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.1	С тойка ж/б УСО-5А	2	15982,14	--	31964	--	1311	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	13-080103-1703 РСНБ РК 2015	Шины сборные - одна поло са в фазе, шина алюминиевая, сечение 640 мм2	10	822,50	132,52	8225	1325	3419	0,75	8
		м		606,39	85,34	6064	853	42,8	0,10	1
14	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	15	274,72	107,49	4121	1612	1211	0,15	2
		м		121,28	34,67	1819	520	42,8	0,05	1
15	23-070222-0130 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Шина алюминиевая АД31Т, размерам и 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	2,5	6587,93	--	16470	--	675	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	23-060202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,005	79024,37	--	395	--	16	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
17	23-060202-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели контрольные АКВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	0,005	128589,36	--	643	--	26	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	23-060131-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	71342,57	--	357	--	15	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	21-050204-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Швеллеры из горячекатаного пр оката немерной длины, нормальной (обычной) точност и прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №8-14 ГОСТ 535-2005	0,01718	204235,91	--	3509	--	144	--	--
		1000кг		--	--	--	--	--	--	--
20	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,2	3919,36	1123,40	784	225	141	0,85	--
		м3 основания		583,06	446,41	117	89	50,8	0,54	--
21	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	3,6	3525,06	1123,40	12690	4044	2480	0,85	3
		м3 основания		583,06	446,41	2099	1607	50,8	0,54	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1294333	15786			47
			Тенге			37496	6033			7
		Стоимость оборудования -	Тенге			1161776				
		Накладные расходы -	Тенге			47633				
		Сметная прибыль -	Тенге			96753				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1306161				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			113204				
		Материалы -	Тенге			3424				
		Всего заработная плата -	Тенге				37739			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65354				
		Накладные расходы -	Тенге			21456				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16152		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5304		
		Сметная прибыль -	Тенге			10773				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			145433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				37739			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19353				
		Материалы -	Тенге			6990				
		Всего заработная плата -	Тенге				5790			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3509				
		Накладные расходы -	Тенге			4049				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3128		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					921		
		Сметная прибыль -	Тенге			1872				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				5790			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1476869**				**54**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43529**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1476869				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				1306161				
		Оборудование				170708				
		Итого без оборудования				4097				
		Временные здания и сооружения 2,4 %				174805				
		Итого				1573				
		Зимнее удорожание 0,9 %				176378				
		Итого				1482539				
		Итого с оборудованием				177904				
		НДС 12%				1660443				
		Итого с НДС				1430535				
		Итого с понижающим коэффициентом (К=0,86153846)								

Заказчик:

Вр.и.о. руководителя КГУ "Отдел строительства города Тараз"

Айткулов Г.Р.

Технадзор:

Директор
ТОО "Ашимов"

Ашимов Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Алдас-групп"

Туякбаев Б.