Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Инженер: ТОО "Ашимов"

Подрядчик: ТОО "Андас-групп"

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2018 г. к Договору № 19 от 01.06.2018 г.

Форма №2

Наименование стройки: **Строительство электроснабжения жилого массива в районе Аэропорта г.Тараз,**

АКТ

о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 630 кВа								
1	11-330208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы**	1	12406,05	8217,84	12406	8218	3763	3,62	4
		подстанция		2692,95	2374,02	2693	2374	61,7	2,24	2
2	11-330208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	1	43248,76	10529,90	43249	10530	8946	9,33	9
		подстанция		7656,20	3511,17	7656	3511	61,7	3,37	3
3	51-080102-0420 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	1	1263876,00	--	1263876	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	51-080101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/10/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 кВ ГОСТ 11677-85**	1	1678711,00	--	1678711	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления**	36	1330,67	--	47904	--	31436	1,89	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		1330,67	--	47904	--	59,1	--	--
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	36	622,14	--	22397	--	14698	0,97	35
		м3 грунта		622,14	--	22397	--	59,1	--	--
7	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	8	2112,06	121,98	16896	976	2758	0,70	6
		шт.		552,86	26,50	4423	212	42,8	0,03	--
8	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	100	300,45	13,25	30045	1325	6980	0,16	16
		м		126,37	2,65	12637	265	42,8	--	--
9	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.1	Стойка железобетонная УСО-5А	4	15982,14	--	63929	--	2621	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	0,0826	206149,60	12233,22	17028	1010	2367	52,00	4
		т		42043,04	3293,80	3473	272	42,8	3,48	--
11	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментовобщего назначения объемом до 3 м3 под стойки	0,56	18951,77	1033,64	10613	579	1395	4,41	2
		м3		3158,18	235,90	1769	132	48,5	0,29	--
12	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,2	3919,36	1123,40	784	225	141	0,85	--
		м3 основания		583,06	446,41	117	89	50,8	0,54	--
13	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	1	3525,06	1123,40	3525	1123	689	0,85	1
		м3 основания		583,06	446,41	583	446	50,8	0,54	1
14	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	2165,43	264,17	6496	793	2548	2,00	6
		шт		1617,04	90,04	4851	270	42,8	0,10	--
15	23-070503-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трансформаторы тока марки Т-0,66 300/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	3	2867,91	--	8604	--	353	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	785,34	54,88	785	55	364	0,87	1
		шт.		724,95	18,93	725	19	42,8	0,02	--
17	23-070501-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа DZT-1513 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,2	1	57193,16	--	57193	--	2345	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Ящик управления электроосвещением с фотоблоком ЯУ09601-3774. Установка на стене	1	7861,00	1795,96	7861	1796	1681	3,00	3
		шт.		2499,84	548,97	2500	549	42,8	0,58	1
19	51-080401-0119 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ящик управления электроосвещением с фотоблоком ЯУ09601-3774, номинальный ток 50 А ГОСТ 30011.1-2012	1	59939,00	--	59939	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	3,15	132,72	125,58	418	396	121	0,01	--
		м3 грунта		7,14	46,37	22	146	59,1	0,05	--
21	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	15	322,37	273,86	4836	4108	1154	0,06	1
		м кабеля		48,51	94,46	728	1417	42,8	0,10	1
22	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	18	161,70	13,25	2911	238	1154	0,16	3
		м		126,37	2,65	2275	48	42,8	--	--
23	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,015984	150280,97	--	2402	--	98	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	13-370101-0101 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж на открытой площадке(колодец)	6	15246,92	644,78	91482	3869	38058	17,50	105
		шт.		13504,58	24,26	81027	146	40,6	0,03	--
25	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	0,98	207,10	93,64	203	92	60	0,11	--
		м кабеля		88,94	30,44	87	30	42,8	0,04	--
26	13-080201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	84	121,28	--	10187	--	4957	0,15	13
		шт.		121,28	--	10187	--	42,8	--	--
27	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциейнапряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	6	971,02	54,88	5826	329	2451	1,00	6
		шт.		808,52	18,93	4851	114	42,8	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	3,15	21,59	21,59	68	68	17	--	--
		м3 грунта		--	7,50	--	24	59,1	0,01	--
29	11-010201-0801 РСНБ РК 2015	Основание под полы промышленных цехов. Полив водой	0,06	37,39	--	2	--	1	0,06	--
		м2 уплотненной площади основания		36,83	--	2	--	59,1	--	--
30	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.14	Комплект заземления ZANDZ ZZ-100-102	6	295375,00	--	1772250	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
31	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.15	Зажим для подключения проводника ZZ-005-064	14	2928,93	--	41005	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.16	Лента гидроизоляционная ZZ-007-030	3	5659,29	--	16978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.17	GALMAR Полоса омедненная (20 метров) GL11075-20	1	72329,64	--	72330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.18	GALMAR Полоса омедненная (10 метров) GL11075-10	1	36189,64	--	36190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5409328	35729			283
		Тенге				210907	10063			10
Стоимость оборудования -		Тенге				4941278				
Накладные расходы -		Тенге				202592				
Сметная прибыль -		Тенге				411510				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				5555380				
Стоимость монтажных работ -		Тенге				324282				
Материалы -		Тенге				52202				
Всего заработная плата -		Тенге					131104			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				129725				
	Накладные расходы -	Тенге				69850				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						54327		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						15523		
	Сметная прибыль -	Тенге				31531				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				425662				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								167
	Сметная заработная плата -	Тенге					131104			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				143768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			37085				
		Всего заработная плата -	Тенге				89866			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2402				
		Накладные расходы -	Тенге			61306				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					53229		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8077		
		Сметная прибыль -	Тенге			16406				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			221480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				89866			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6202523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				220970			

РАЗДЕЛ 2. Кабельная линия на 10 кВ

35	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет траншей и котлованов под муфты	388	132,72	125,58	51496	48725	14885	0,01	4
		м3 грунта		7,14	46,37	2771	17991	59,1	0,05	19
36	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	259	21,59	21,59	5591	5591	1425	--	--
		м3 грунта		--	7,50	--	1944	59,1	0,01	2
37	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	259	10,66	10,66	2761	2761	704	--	--
		м3 грунта		--	3,71	--	960	59,1	--	1
38	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	259	114,70	49,49	29707	12817	14991	0,11	28
		м3 уплотненного грунта		65,21	21,22	16890	5497	59,1	0,03	7
39	11-010102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	129	171,12	155,48	22074	20057	6642	0,02	3
		м3 грунта		15,58	56,70	2010	7315	59,1	0,06	8
40	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	232	136,02	--	31557	--	1294	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	13-080201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 к г. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	848	371,88	201,82	315353	171142	93137	0,18	153
		м кабеля		145,53	66,75	123412	56608	42,8	0,08	70
42	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	816	322,37	273,86	263053	223468	62765	0,06	49
		м кабеля		48,51	94,46	39585	77080	42,8	0,10	81
43	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Песок природный	32,55	2099,33	--	68333	--	2802	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	13-080201-0403 РСНБ РК 2015	Покрытие плитами одного кабеля, п роложенного в траншее	816	339,93	291,42	277384	237798	65555	0,06	49
		м		48,51	100,52	39585	82022	42,8	0,11	87
45	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты покрытий, для кабеля из тяжелого бетона класса В22,5, плоские пр ямоугольные	13,95	30397,15	--	424040	--	17386	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	13-080201-0604 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений в ТП	10	266,02	151,49	2660	1515	731	0,11	1
		м каб еля		88,94	50,65	889	506	42,8	0,06	1
47	13-080201-0813 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	15	557,51	261,42	8363	3921	2587	0,31	5
		м кабеля		250,64	85,20	3760	1278	42,8	0,11	2
48	13-080201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах	119	450,70	233,47	53633	27783	16561	0,24	29
		м кабеля		194,04	76,83	23091	9143	42,8	0,10	12
49	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементны х труб. Устройство с соединением манжетами стальны ми. До 2-х отверстий	0,106	996981,34	--	105680	--	12848	175,00	19
		канало-километр трубопровода		124267,50	--	13172	--	62,1	--	--
50	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные с тальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,013	477499,48	158813,11	6207	2065	3380	352,00	5
		км трубопровода		306278,72	65599,56	3982	853	62,1	78,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	23-010201-0182 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электро сварные прямошовные, D 100 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	13,052	2134,19	--	27855	--	1142	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	13-080201-2708 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная термоусаживаем ая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сеч ение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	5	8027,41	109,76	40137	549	17941	9,00	45
		шт.		7276,68	37,86	36383	189	42,8	0,04	--
53	13-080201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживаемая дл я 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	10	26316,48	21398,07	263165	213981	58170	6,00	60
		шт.		4851,12	5783,05	48511	57831	42,8	6,21	62
54	23-061703-1203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединител ями, со срывными головками типа eks 10НН-1-120/240-А-М ГОСТ 13781.0-86	5	12925,96	--	64630	--	2650	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	23-061703-1506 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН2-3-120/240-А-М ГОСТ 13781.0-86	10	23982,94	--	239829	--	9833	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью	2	22385,87	2262,19	44772	4524	9666	7,99	16
		футляр		6016,23	40,43	12032	81	62,1	0,05	--
57	Т151601-72	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБ2лШв, число жил и сечение 3х120 мм2	1,012	3217000,71	--	3255605	--	133480	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5603885	976696			464
			Тенге			366075	319298			352
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4811667				
	Материалы -		Тенге			28373				
	Всего заработная плата -		Тенге				599875			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3587919				
		Накладные расходы -	Тенге			464552				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					256747		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					207805		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			422097				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5698316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							704
		Сметная заработная плата -	Тенге				599875			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			792218				
	Материалы -		Тенге			120891				
	Всего заработная плата -		Тенге				85497			
	Местные материалы -		Тенге			492373				
	Транспортные расходы -		Тенге			31557				
		Накладные расходы -	Тенге			86022				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					51432		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34590		
		Сметная прибыль -	Тенге			70259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			948500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				85497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6646816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							816
		Сметная заработная плата -	Тенге				685372			

РАЗДЕЛ 3. ВЛИ-0,4 кВ и Уличное освещение

58	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ /в 1 провод при20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	4,902	24317,08	9460,48	119202	46375	59220	17,71	87
		1км		13666,63	3589,83	66994	17597	61,7	4,44	22
59	11-330204-0401 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-0,4 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0101	49	455,92	189,54	22340	9287	11009	0,34	17
		опора		256,01	64,68	12544	3169	61,7	0,08	4
60	11-330206-0102 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ-0,4 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2	73	1670,73	355,05	121963	25919	66870	1,55	113
		ответвление		1182,08	137,45	86292	10034	61,7	0,17	12
61	23-061201-0918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,208	618187,05	--	128583	--	5272	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
62	23-061201-0919 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,808	890174,71	--	719261	--	29490	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	23-061201-0920 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,716	1196164,39	--	2052618	--	84157	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
64	23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,238	169425,50	--	209749	--	8600	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
65	23-061201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,522	309125,05	--	470488	--	19290	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
66	23-061201-0905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,616	445120,41	--	274194	--	11242	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
67	23-061201-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,032	232206,36	--	7431	--	305	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
68	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты П-3и	1,4	30397,15	--	42556	--	1745	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.10	Стяжка Г1	28	3946,43	--	110500	--	4530	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	176,944	300,45	13,25	53163	2344	12351	0,16	28
		м		126,37	2,65	22360	469	42,8	--	--
71	24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	116	12003,38	--	1392392	--	57088	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	234	1851,40	--	433228	--	17762	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	120	1961,58	--	235390	--	9651	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.4	Заземляющий проводник ЗП6	39	1325,89	--	51710	--	2120	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.5	Кронштейн У4	30	5592,86	--	167786	--	6879	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	12	1679,53	--	20154	--	826	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	24-040207-4921 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	39	1900,90	--	74135	--	3040	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р51177-98	14	3660,24	--	51243	--	2101	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	24-040207-4939 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р51177-98	54	2519,73	--	136065	--	5579	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	62	147,91	--	9170	--	376	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37ГОСТ Р 51177-98	84,6	477,46	--	40393	--	1656	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	13-080206-1501 РСНБ РК 2015	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение 16 мм2	54,5	433,67	25,42	23635	1385	7221	0,32	17
		м		252,74	4,73	13774	258	42,8	0,01	--
83	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0545	447592,59	--	24394	--	1000	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
84	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.6	Кронштейн У3	9	5966,96	--	53703	--	2202	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	39	818,13	--	31907	--	1308	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Установка ограничителей перенапряжения на опорах с кабельной муфтой								
86	24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	5	3250,92	--	16255	--	666	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	13-080103-0301 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения однофазный. Монтаж оборудования	15	1263,37	329,29	18951	4939	6940	1,00	15
		шт.		808,52	113,58	12128	1704	42,8	0,12	2
88	24-040207-4312 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	15	11870,95	--	178064	--	7301	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98	4	5777,30	--	23109	--	947	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р51177-98	16	12003,38	--	192054	--	7874	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	13-080201-2001 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая напряжением1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	3	2588,06	54,88	7764	165	3586	3,00	9
		шт.		2425,56	18,93	7277	57	42,8	0,02	--
92	13-080201-2004 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая напряжением1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	2	2588,06	54,88	5176	110	2390	3,00	6
		шт.		2425,56	18,93	4851	38	42,8	0,02	--
93	23-061703-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфты термоусаживаемые на напряжение 1 кВ, типа STKR1.27 ГОСТ 13781.0-86	3	7152,54	--	21458	--	880	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	23-061703-1602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфты термоусаживаемые на напряжение 1 кВ, типа STKR3.27 ГОСТ 13781.0-86	2	9539,49	--	19079	--	782	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	24-040207-5317 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	10	2398,05	--	23981	--	983	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	15	1961,58	--	29424	--	1206	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	5	1851,40	--	9257	--	380	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура уличного освещения								
98	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	60	8233,07	4701,71	493984	282102	129176	3,41	205
		шт		2798,25	1276,22	167895	76573	42,8	1,37	82
99	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.7	Кронштейны однорожковый для светильников, типа КС-2	60	5767,86	--	346071	--	14189	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами натриевыми	60	4318,30	1352,70	259098	81162	63754	1,83	110
		шт		1614,41	373,06	96864	22383	42,8	0,40	24
101	23-070103-0415 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники, тип ЖКУ 16-250-001 ГОСТ 8045-82	60	19511,72	--	1170703	--	47999	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.8	Лампа натриевая ДНаТ-250	60	1635,71	--	98143	--	4024	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	13-080205-1202 РСНБ РК 2015	Предохранитель столбовой на опоре железобетонной	60	3220,24	2057,38	193214	123443	50887	1,24	74
		шт		1048,25	558,97	62895	33538	42,8	0,60	36
104	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.9	Предохранитель SV 29.25, плавкая вставка SV 10.25 и основание	60	8485,71	--	509143	--	20875	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	13-080206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	270	433,67	25,42	117091	6863	35774	0,32	86
		м трассы		252,74	4,73	68239	1278	42,8	0,01	1
106	23-061601-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение2,5 мм2	0,27	48997,74	--	13229	--	542	--	--
		1000 м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	120	39,78	--	4774	--	196	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	11-330106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	0,706384	3532,64	--	2495	--	1705	5,15	4
		1000кг		3532,64	--	2495	--	61,7	--	--
109	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	0,706384	214,76	--	152	--	6	--	--
		Тенгеза 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10830022	584094			771
			Тенге			624608	167098			184
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7620318				
	Материалы -		Тенге			213280				
	Всего заработная плата -		Тенге				592580			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6448242				
		Накладные расходы -	Тенге			576456				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					253624		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					322832		
		Сметная прибыль -	Тенге			655742				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8852516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							697
		Сметная заработная плата -	Тенге				592580			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3209704				
	Материалы -		Тенге			16094				
	Всего заработная плата -		Тенге				199126			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2900995				
	Местные материалы -		Тенге			42556				
	Транспортные расходы -		Тенге			152				
		Накладные расходы -	Тенге			259496				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					122861		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					136635		
		Сметная прибыль -	Тенге			277536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3746736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							258
		Сметная заработная плата -	Тенге				199126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12599252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							956
		Сметная заработная плата -	Тенге				791706			

РАЗДЕЛ 4. Кабельные выводы 0,4 кВ из КТПН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	113	132,72	125,58	14998	14191	4335	0,01	1
		м3 грунта		7,14	46,37	807	5240	59,1	0,05	6
111	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	71	21,59	21,59	1533	1533	391	--	--
		м3 грунта		--	7,50	--	533	59,1	0,01	1
112	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	71	10,66	10,66	757	757	193	--	--
		м3 грунта		--	3,71	--	263	59,1	--	--
113	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	71	114,70	49,49	8144	3513	4110	0,11	8
		м3 уплотненного грунта		65,21	21,22	4630	1507	59,1	0,03	2
114	11-010102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	42	171,12	155,48	7187	6530	2162	0,02	1
		м3 грунта		15,58	56,70	654	2382	59,1	0,06	3
115	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	76	136,02	--	10338	--	424	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	20	207,10	93,64	4142	1873	1234	0,11	2
		м кабеля		88,94	30,44	1779	609	42,8	0,04	1
117	13-080201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	6	224,51	102,97	1347	618	405	0,12	1
		м кабеля		97,02	33,66	582	202	42,8	0,04	--
118	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	260	322,37	273,86	83816	71203	19999	0,06	16
		м кабеля		48,51	94,46	12613	24560	42,8	0,10	26
119	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	92	94,65	78,48	8708	7220	2129	0,02	2
		м кабеля		16,17	27,07	1488	2490	42,8	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Песок природный	8,2885	2099,33	--	17400	--	713	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	186	281,21	232,70	52305	43282	12816	0,06	11
		м		48,51	80,26	9023	14929	42,8	0,08	16
122	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.13	С игнальная лента ЛС	186	35,71	--	6643	--	272	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
123	13-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м д о 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТ ПН	30	133,86	59,76	4016	1793	1075	0,06	2
		м кабеля		48,51	19,63	1455	589	42,8	0,02	1
124	13-080201-0602 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТПН	20	154,22	72,03	3084	1441	842	0,07	1
		м кабеля		56,60	23,76	1132	475	42,8	0,03	1
125	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м д о 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по опоре	30	595,43	290,99	17863	8730	3376	0,14	4
		м кабеля		113,19	84,56	3396	2537	42,8	0,10	3
126	13-080201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по опоре	20	660,87	340,26	13217	6805	2579	0,16	3
		м кабеля		129,36	99,19	2587	1984	42,8	0,12	2
127	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	281	192,74	88,70	54159	24925	15957	0,10	28
		м кабеля		80,85	28,87	22719	8112	42,8	0,04	11
128	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах	38	270,76	126,29	10289	4799	3171	0,15	6
		м кабеля		121,28	41,11	4609	1562	42,8	0,05	2
129	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементны х труб. Устройство с соединением манжетами стальны ми. До 2-х отверстий	0,319	996981,34	--	318037	--	38666	175,00	56
		канало-километр трубопровода		124267,50	--	39641	--	62,1	--	--
130	13-080201-1203 РСНБ РК 2015	Прокладка уголка по опоре для защиты кабеля	0,0368	206540,37	13915,21	7601	512	879	38,00	1
		1000кг		30723,76	3861,70	1131	142	42,8	4,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	21-050201-0133 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 850993)	0,0368	158176,06	--	5821	--	239	--	--
		1000кг		--	--	--	--	--	--	--
132	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.11	Хомут Х20	10	1401,79	--	14018	--	575	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.12	Хомут Х19	15	1401,79	--	21027	--	862	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	13-080201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	10	18921,50	14811,61	189215	148116	43567	5,00	50
		шт.		4042,60	3994,42	40426	39944	42,8	4,29	43
135	23-061703-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЕРКТ-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	6	7152,54	--	42915	--	1760	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	23-061703-1602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЕРКТ-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	4	9539,49	--	38158	--	1564	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	23-060137-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 2х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,135	807474,16	--	109009	--	4469	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
138	23-060137-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 2х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,23	1013362,32	--	233073	--	9556	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	23-060137-0709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок 14)-1 ГОСТ 16442-80	0,086	1906122,77	--	163927	--	6721	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
140	23-061702-0804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Наконечники алюминиевые кабельные марки ТА-35 ГОСТ 23469.0-81	0,04	6831,40	--	273	--	11	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
141	23-061702-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Наконечники алюминиевые кабельные марки ТА-50 ГОСТ 23469.0-81	0,04	9381,90	--	375	--	15	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
142	23-061702-0806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Наконечники алюминиевые кабельные марки ТА-70 ГОСТ 23469.0-81	0,16	12297,59	--	1968	--	81	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1465360**	**347839**			**193**
			Тенге			**148672**	**108058**			**119**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1081147**				
		Материалы -	Тенге			**25506**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**201074**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**631386**				
		Накладные расходы -	Тенге			**133915**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**86060**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**47855**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**97205**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1312267**				**235**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**201074**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**384213**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**278398**				
		Материалы -	Тенге				**55657**			
		Всего заработная плата -	Тенге			**5821**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**17400**				
		Местные материалы -	Тенге			**10338**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**51233**				
		Накладные расходы -	Тенге					**34082**		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**17151**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**34836**				
		Сметная прибыль -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			470282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				55657			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1782549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							312
		Сметная заработная плата -	Тенге				256731			
	РАЗДЕЛ 5. Благоустройство									
143	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной см еси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данн ых для определения расходов материалов для строите льства автомобильных дорог, добавлена песчано-грав ийная смесь дресва - 1,22 м3**	23,55	2297,76	800,06	54112	18841	5713	0,14	3
		м3 материала основани я в плотном теле		96,95	139,43	2283	3284	60,3	0,14	3
144	ТУ1-32-13	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М3В, строительные работы**	25	9806,26	528,90	245157	13222	20595	--	--
		м		391,79	170,89	9795	4272	72	--	--
145	ТУ1-32-14	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М3В, монтаж металлоконструкций**	25	583,32	1,00	14583	25	1892	--	--
		м		68,74	0,32	1719	8	72	--	--
146	ТУ1-34-44	**Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций**	1	15293,31	27,43	15293	27	2005	--	--
		калитка		1833,41	5,47	1833	5	72	--	--
147	ТУ1-34-45	**Добавлять на установку дополнительных столб ов для навески калиток типа КМ1В, строительные раб оты**	1	17717,86	--	17718	--	726	--	--
		калитка		--	--	--	--	72	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			346863	32116			3
			Тенге			15630	7569			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			331570				
	Материалы -		Тенге			252747				
	Всего заработная плата -		Тенге				21361			
	Местные материалы -		Тенге			32938				
		Накладные расходы -	Тенге			28926				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14728		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14198		
		Сметная прибыль -	Тенге			28840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			389336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				21361			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15293				
	Материалы -		Тенге			13432				
	Всего заработная плата -		Тенге				1839			
		Накладные расходы -	Тенге			2005				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1324		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					681		
		Сметная прибыль -	Тенге			1384				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18683				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			408018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				23199			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**23655459**	**1976475**			**1714**
			Тенге			**1365892**	**612087**			**669**
	Стоимость оборудования -		Тенге			4941278				
	Накладные расходы -		Тенге			202592				
	Сметная прибыль -		Тенге			411510				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5555380				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			13837414				
	Материалы -		Тенге			319362				
	Всего заработная плата -		Тенге				1524634			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10797273				
		Накладные расходы -	Тенге			1244772				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					650757		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					594015		
		Сметная прибыль -	Тенге			1206575				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			16288762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1803
		Сметная заработная плата -	Тенге				1524634			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4861474				
	Материалы -		Тенге			705215				
	Всего заработная плата -		Тенге				451506			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2909218				
	Местные материалы -		Тенге			585268				
	Транспортные расходы -		Тенге			42046				
		Накладные расходы -	Тенге			486983				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					276333		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					210650		
		Сметная прибыль -	Тенге			427877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5776333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							580
		Сметная заработная плата -	Тенге				451506			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15293				
	Материалы -		Тенге			13432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1839			
		Накладные расходы -	Тенге			2005				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1324		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					681		
		Сметная прибыль -	Тенге			1384				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18683				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1839			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27639157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2383
		Сметная заработная плата -	Тенге				1977979			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				27639157				
		Оборудование				5555380				
		Итого без оборудования				22083777				
		Временные здания и сооружения 2,4 %				530011				
		Итого				22613788				
		Зимнее удорожание 0,9 %				203524				
		Итого				22817312				
		Итого с оборудованием				28372692				
		НДС 12%				3404723				
		Итого с НДС				31777415				
		Итого с понижающим коэффициентом (К=0,86153846)				27377465				

Заказчик:

Вр.и.о. руководителя КГУ "Отдел строительства города Тараз"

Туменбаев Ш.Б.

Технадзор:

Директор
ТОО "Ашимов"

Ашимов Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Андас-групп"

Тұяқбаев Б.