Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Андас-групп"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2018 г. к Договору № 19 от 01.06.2018 г.
Объект: "Строительство электроснабжения жилого массива в районе Аэропорта г.Тараз,"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно				за отчетный месяц		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель инвентарь		СМР	прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроснабжение жилого массива в районе Аэропорта в г. Тараз	37 377 465	37 377 465				27 377 465		
2	Итого	37 377 465	37 377 465				27 377 465		
3	в том числе НДС 12%	4 004 728	4 004 728				2 933 300		
4	Согл. п. 3.6 удержание сост. 5%	1 868 873	1 868 873				1 368 873		
5	Итого к оплате	35 508 592	35 508 592				26 008 592		

ЗАКАЗЧИК

Вр.и.о. руководителя КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз

Туменбаев Ш.Б. _____

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО"Андас-групп"

Тұяқбаев Б.М. _____

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз" Форма №2

Инженер: ТОО "Ашимов"

Подрядчик: ТОО "Андас-групп"

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2018 г. к Договору № 19 от 01.06.2018 г.

Наименование стройки: **Строительство электроснабжения жилого массива в районе Аэропорта г.Тараз,**

АКТ

о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 630 кВа								
1	11-330208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы**	1	12406,05	8217,84	12406	8218	3763	3,62	4
		подстанция		2692,95	2374,02	2693	2374	61,7	2,24	2
2	11-330208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	1	43248,76	10529,90	43249	10530	8946	9,33	9
		подстанция		7656,20	3511,17	7656	3511	61,7	3,37	3
3	51-080102-0420 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	1	1263876,00	--	1263876	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	51-080101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/10/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 кВ ГОСТ 11677-85**	1	1678711,00	--	1678711	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления**	36	1330,67	--	47904	--	31436	1,89	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1839			
		Накладные расходы -	Тенге			2005				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1324		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					681		
		Сметная прибыль -	Тенге			1384				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18683				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1839			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч			27639157				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -					1977979			2383
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				27639157				
		Оборудование				5555380				
		Итого без оборудования				22083777				
		Временные здания и сооружения 2,4 %				530011				
		Итого				22613788				
		Зимнее удорожание 0,9 %				203524				
		Итого				22817312				
		Итого с оборудованием				28372692				
		НДС 12%				3404723				
		Итого с НДС				31777415				
		Итого с понижающим коэффициентом (К=0,86153846)				27377465				

Заказчик:

Вр.и.о. руководителя КГУ "Отдел строительства города Тараз"

Туменбаев Ш.Б.

Технадзор:

Директор
ТОО "Ашимов"

Ашимов Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Айдас-групп"

Тұяқбаев Б.