**Заказчик:** КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
**Подрядчик:** ТОО "Андас-групп"
**Договор:** Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2018 г к Договору №19 от 01.06.2018 г
**Объект:** "Строительство электроснабжения жилого массива в районе Аэропорта г.Тараз"

## СПРАВКА
### о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 г.

| № | Наименование строительства, объектов и работ | стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала строительства по отчетный месяц | с начала года по отчетный месяц включительно | | | | за отчетный месяц | | | |
| | | | | СМР | прочие затраты | оборудов., мебель инвентарь | | СМР | прочие затраты | оборудов., мебель инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Электроснабжение жилого массива в районе Аэропорта в г. Тараз | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | 10 000 000 | | | |
| 2 | Итого | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | 10 000 000 | | | |
| 3 | в том числе НДС 12% | 1 071 429 | 1 071 429 | | | | 1 071 429 | | | |
| 4 | Согл. п. 3.6 удержание сост. 5% | 500 000 | 500 000 | | | | 500 000 | | | |
| 5 | Итого к оплате | 9 500 000 | 9 500 000 | | | | 9 500 000 | | | |

**ЗАКАЗЧИК**

**Вр.и.о. руководителя КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**

**Туменбаев Ш.Б.** _____

**ПОДРЯДЧИК**

**Директор ТОО"Андас-групп"**

**Тұяқбаев Е.М.** _____

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Инженер: ТОО "Ашимов"
Подрядчик: ТОО "Андас-групп"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2018 г к Договору №19 от 01.06.2018 г

Форма №2

Наименование стройки: **Строительство электроснабжения жилого массива в районе Аэропорта г.Тараз**

# АКТ

## о приемке выполненных работ за июнь месяц 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | на един. | всего |
| | | | | | | | | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка | 64 | 5777,81 | 2954,73 | 369780 | 189103 | 144226 | 3,06 | 196 |
| | | опора | | 2248,67 | 891,06 | 143915 | 57028 | 61,7 | 0,87 | 56 |
| 2 | 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка | 28 | 11838,98 | 6870,10 | 331491 | 192363 | 129644 | 5,98 | 167 |
| | | опора | | 4394,46 | 2058,56 | 123045 | 57640 | 61,7 | 2,00 | 56 |
| 3 | 11-330202-0103 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с двумя подкосами. Установка | 7 | 18282,19 | 11094,04 | 127975 | 77658 | 49878 | 9,00 | 63 |
| | | опора | | 6613,74 | 3312,82 | 46296 | 23190 | 61,7 | 3,21 | 22 |
| 4 | 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | 39 | 24650,04 | -- | 961352 | -- | 39415 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 | 102 | 32904,26 | -- | 3356235 | -- | 137606 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 11-330203-0203 РСНБ РК 2015 | Установка для опор ВЛ 0,4 кВ плит обьемом до 0,7 м3 | 28 | 3225,21 | 1768,58 | 90306 | 49520 | 41495 | 1,91 | 53 |
| | | шт | | 1456,62 | 644,78 | 40785 | 18054 | 61,7 | 0,62 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления | 389 | 1084,25 | -- | 421774 | -- | 276781 | 1,54 | 599 |
| | | м3 грунта | | 1084,25 | -- | 421774 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 8 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | 389 | 622,14 | -- | 242012 | -- | 158816 | 0,97 | 378 |
| | | м3 грунта | | 622,14 | -- | 242012 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 9 | 13-080208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | 108 | 2112,06 | 121,98 | 228102 | 13174 | 37231 | 0,70 | 76 |
| | | шт. | | 552,86 | 26,50 | 59709 | 2862 | 42,8 | 0,03 | 3 |
| 10 | 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования | 903,056 | 300,45 | 13,25 | 271326 | 11962 | 63035 | 0,16 | 144 |
| | | м | | 126,37 | 2,65 | 114117 | 2393 | 42,8 | -- | 3 |
| 11 | 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | 28 | 3250,92 | -- | 91026 | -- | 3732 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 | 64 | 2776,15 | -- | 177674 | -- | 7285 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | 154 | 3326,47 | -- | 512276 | -- | 21003 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | 106 | 1851,40 | -- | 196248 | -- | 8046 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98 | 115 | 5777,30 | -- | 664390 | -- | 27240 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98 | 8 | 12003,38 | -- | 96027 | -- | 3937 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 8137993 | 533781 | | | 1677 |
| | | | Тенге | | | 1191654 | 161166 | | | 157 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 499428 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 300465 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 179082 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 100266 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 76647 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 23619 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 47975 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 647669 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 226 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 179082 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7638565 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 56867 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1173738 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1737641 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 4317586 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1049104 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 706938 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 342166 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 695014 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 9382683 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1608 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1173738 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 10030352 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1834 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1352820 | | | |

| | |
|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | 10030352 |
| Временные здания и сооружения 2,4 % | 240728 |
| Итого | 10271080 |
| Зимнее удорожание 0,9 % | 92440 |
| Итого: | 10363520 |
| НДС 12% | 1243622 |
| Итого с НДС | 11607143 |
| Итого с понижающим коэффициентом (К=0,86153846) | 10000000 |

**Заказчик:**
**Вр.и.о. руководителя КГУ "Отдел строительства города Тараз"**

**Туменбаев Ш.Б.**

**Технадзор:**
**Директор**
**ТОО "Ашимов"**

**Ашимов Е.У.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Андас-групп"**

**Тұяқбаев Б.М.**