ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района»

ИНЖЕНЕР: ТОО "Батыр Алем СБ"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Андас-групп»

ДОГОВОР: Доп. Соглашение №1 от 19.02.2018 г. к договору №180 от 06.12.2017 г.

Форма №3

Наименование объекта:"Строительство электроснабжения улиц и установка дополнительных трансформаторных подстанции в н.п.Кызылжар с.о.Кызылжар, Сарыагашского района ЮКО."

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за март месяц 2018г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ					
	С начала строительства			За отчетный месяц		
	Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
"Строительство электроснабжения улиц и установка дополнительных трансформаторных подстанции в н.п.Кызылжар с.о.Кызылжар, Сарыагашского района ЮКО"	70 533 365	8 464 004	78 997 369	9 398 496	1 127 820	10 526 316
Удержание 5%	3 526 668	423 200	3 949 868	469 925	56 391	526 316
Итого к оплате	67 006 697	8 040 804	75 047 501	8 928 572	1 071 429	10 000 000

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

_____ М.С.Сейтимбетов

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ С. Ералиев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Андас-групп»

_____ Б. М. Тұяқбаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района " Форма №2

Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"

Подрядчик: ТОО "Андас-групп"

Договор Доп. Соглашение №1 от 19.02.2018 г. к договору № 180 от 06.12.2017 г.

Наименование стройки: **Строительство электроснабжения улиц и установка дополнительных трансформаторных подстанций в н/п Кызылжар с/о Кызылжар, Сарыагашского района ЮКО**

АКТ

о приемке выполненных работ за март (3) месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Трансформаторная подстанция										
		Фундаменти под КТПН - 8шт								
1	E0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ. В12,5 /пояс-обвязки/**	4,1461	8378,81	316,01	34739	1310	6475	8,25	34
		м3		1368,00	119,39	5672	495	105	0,58	2
2	E0106-11-7	**Установка закладных деталей ЗД-1 весом до 4 кг**	0,17568	93997,62	304,24	16514	53	6122	198,00	35
		1т		33075,00	114,75	5811	20	105	0,56	--
		Трансформаторная подстанция								
3	E0133-117-1	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**	8	2238,10	1743,10	17905	13945	7975	3,00	24
		шт		495,00	454,41	3960	3635	105	1,81	14
4	E0133-117-2	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	8	4098,19	1460,06	32785	11680	22119	12,10	97
		шт		2191,50	441,68	17532	3533	105	1,90	15
5	75-3-5 Изм. и доп. вып. 20	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	3	264803,00	--	794409	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4924				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86997				79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14198			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3809234				312
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				59245			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге			3809234				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				3472619				
		Оборудование				336615				
		Без учета оборудования				9425				
		Временные здания и сооружения 2,8 %				346040				
		Итого				2422				
		Зимнее удорожание 0,7 %				3460				
		Выслуга лет 1%				1384				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				353307				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.				3825926				
		Итого с оборудованием				10470696				
		Итого по сметному расчету в текущих цен с к=2,7367742				209414				
		Налоги,сборы и обяз-е платежи 2%				10680110				
		Итого				1281613				
		НДС 12%				11961723				
		Итого с НДС				10526316				
		Итого с понижающим коэффициентом (к=0,879999996)								

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО "Андас-групп"

Б. Тұяқбаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Батыр Алем СБ"

В. Столяров