ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования Алматинской области",Алматинская область, г.Талдыкорган, АКЫН САРА, 157**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **120640016963**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СП "NEFT",A25Y2G0, Республика Казахстан, Алматы обл., г.Алматы, ул.Коперника, дом № 84, тел.: 3911006 3911070**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050540006095

Договор (контракт) № 422 от 02.06.2021 года (Талдык школа)

Номер документа	Дата составления
000000000064	24.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт КГУ «СШ №8 им.Н.Островского» города Талдыкорган Алматинской области			работа	1	107 142 858,00	107 142 858,00	11 479 591,93
				Итого	1	x	107 142 858,00	11 479 591,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кадырбеков Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Батыгалиева Р.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2021

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развитию Республика Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

Заказчик: ГУ **"Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области" БИН 120640016963**
Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT" БИН 050540006095**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: Наименование	Организационно- правовая форма: код
		№422	2021-06-02				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётный месяц без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: Строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне	Из них: в отчётном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Ст-сть прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	256 650 808	95 663 266							11 479 592	107 142 858

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

Барманова Р. С.

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

Хашиев И. В.

Авторский надзор
ТОО "Жетысу Саулет-Курылысы"

Саятов Т. Р.

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

Кадырбеков Н.М.

Заказчик: ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО «СП « NEFT»

Наименование стройки: Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области

Договор подряда (контракт) № 422 от 2021-06-02

Сметная стоимость объекта, тенге: **793 180 902**

Договорная стоимость, тенге: **713 862 812**

Сумма скидки 10%: **79 318 091**

РЕЕСТР №2

актов приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

№ акта	Смета №	Наименование работ	Сметная стоимость в текущих ценах
13	2-1-1	Общестроительные работы	86 738 893
14	2-1-2	Водопровод и канализация	4 634 242
15	2-1-4	Электрооборудование и освещение	8 790 188
16	6-1-3	Теплоснабжение. ТС.С	6 979 534
		Итого	**107 142 858**

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области
Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 13

приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

Наименование объекта: Общестроительные работы. Здание школы.
Основание: -ЮЖ -АР

Локальная смета № 2-1-1

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Сейсмоусиление существующего здания										
		2.1 Обрамление проемов										
1	33	1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью НР = 72 %	т	0,54681	60470,73	1241,75	33066	679	580	23142	60 705
						58168,29	612,64	31807	335	–	4497	
		2.3 Усиление наружных стен										
2	49	1107-0112-0101	Наружные стены. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 72 %	т арматуры	10,28762	69729,93	1609,9	717355	16562	–	510671	1 326 268
						68120,03	823,51	700793	8472	–	98242	
3	51	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	3680	68,2	0,89	250963	3272	–	178338	463 645
						67,31	–	247691	–	–	34344	
4	52	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;	отверстие	11961,00003	65,59	0,86	784496	10227	–	557474	1 449 328

						64,73	–	774269	–	–	107358	
5	53	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	393	68,2	0,89	26801	349	–	19045	49 514
						67,31	–	26452	–	–	3668	
6	54	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,920;	отверстие	755,00001	65,59	0,86	49519	646	–	35189	91 485
						64,73	–	48873	–	–	6777	
7	55	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	1,31077	434329,44	2939,49	569306	3853	–	408383	1 055 904
		2.4 Усиление внутренних стен				431389,95	1331,28	565453	1745	–	78215	
8	58	1107-0112-0101	Внутренние стены. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 72 %	т арматуры	16,7134	69729,86	1609,85	1165423	26906	–	829642	2 154 670
						68120,01	823,47	1138517	13763	–	159605	
9	60	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	6024	68,2	0,89	410817	5357	–	291931	758 968
						67,31	–	405460	–	–	56220	
10	61	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 %	отверстие	13011,84	65,59	0,85	853418	11125	–	606451	1 576 659
						64,73	–	842293	–	–	116790	

11	62	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	2049	68,2	0,89	139735	1822	–	99297	258 155
						67,31	–	137913	–	–	19123	
12	63	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,920;	отверстие	3934,08	65,59	0,86	258028	3364	–	183358	476 697
						64,73	–	254664	–	–	35311	
13	64	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,88163	434330,73	2940,01	382919	2592	–	274680	710 207
						431390,72	1330,49	380327	1173	–	52608	
14	66	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3918	1687,3	100,64	6610858	394317	2274504	3409174	10 821 635
						1006,14	81,53	3942037	319431	–	801603	
		2.5 Усиление оконных и дверных проемов										
15	67	1107-0112-0101	Оконные проемы. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 72 %	т арматуры	10,33067	69729,84	1609,87	720356	16631	–	512807	1 331 816
						68119,98	823,47	703725	8507	–	98653	
16	70	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	904	1687,3	100,64	1525323	90981	524796	786598	2 496 875
						1006,13	81,53	909546	73702	–	184954	
17	71	1107-0112-0101	Дверные проемы. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 72 %	т арматуры	1,33948	69729,3	1609,58	93401	2156	–	66491	172 683
						68119,72	823,45	91245	1103	–	12791	

18	74	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	92	1687,3	100,64	155232	9259	53409	80052	254 107
						1006,13	81,53	92564	7501	–	18823	
		2.6 Рамы металлические										
19	75	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	41	2573,41	–	105510	–	–	75967	195 995
						2573,41	–	105510	–	–	14518	
20	76	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 72 %	м3	7,2	28267,92	2464,44	203529	17744	121426	49429	273 195
						8938,75	596,25	64359	4293	–	20237	
			Итого по разделу 2					**25 978 511**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 463 498				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					617 842				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					440 025				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 974 715				
			- накладные расходы, тенге					8 998 119				
			в т.ч. зарплата, тенге					809 831				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 924 337				
		Раздел 3 Стены и перегородки 1-этаж										
		3.1 Основание под перегородки										
21	91	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 72 %	м3	13,3	22577,52	2576,62	300281	34269	194542	56922	385 779
		3.2 Стойки металлические				5373,68	570,53	71470	7588	–	28576	
22	94	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-1) НР = 72 % К=72,000;	т конструкций	0,88488	31789,62	16297,13	28130	14421	5799	8763	39 844

						8939,07	4815,34	7910	4261	–	2951	
23	96	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=72,000;	т стальных элементов	0,0756	781468,25	8716,93	59079	659	52562	4320	68 471
						77486,77	1878,31	5858	142	–	5072	
24	97	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-2) НР = 72 % К=52,000;	т конструкций	0,78468	31792,58	16299,64	24947	12790	5142	7772	35 337
						8939,95	4817,25	7015	3780	–	2618	
25	100	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=52,000;	т стальных элементов	0,0546	781446,89	8699,63	42667	475	37961	3120	49 450
						77490,84	1886,45	4231	103	–	3663	
26	101	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-3) НР = 72 % К=16,000;	т конструкций	0,3464	31792,73	16299,08	11013	5646	2270	3432	15 601
						8940,53	4818,13	3097	1669	–	1156	
27	104	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=16,000;	т стальных элементов	0,0168	781488,1	8690,48	13129	146	11681	960	15 216
						77500	1904,76	1302	32	–	1127	
28	105	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-4) НР = 72 % К=3,000;	т конструкций	0,02826	31740,98	16277,42	897	460	184	280	1 271
						8952,58	4812,46	253	136	–	94	
29	107	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=3,000;	т стальных элементов	0,00315	781587,3	8888,89	2462	28	2190	180	2 853
						77460,32	1904,76	244	6	–	211	
30	108	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-5) НР = 72 % К=40,000;	т конструкций	0,508	31793,31	16299,21	16151	8280	3330	5031	22 877
						8938,98	4816,93	4541	2447	–	1695	
31	110	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=40,000;	т стальных элементов	0,042	781452,38	8714,29	32821	366	29201	2400	38 039
						77476,19	1880,95	3254	79	–	2818	

32	111	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-6) НР = 72 % К=34,000;	т конструкций	0,53788	31791,48	16301,03	17100	8768	3524	5327	24 221
						8938,8	4815,2	4808	2590	–	1794	
33	114	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=34,000;	т стальных элементов	0,0357	781456,58	8711,48	27898	311	24821	2040	32 333
						77478,99	1876,75	2766	67	–	2395	
34	115	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-7) НР = 72 % К=9,000;	т конструкций	0,20142	31784,33	16294,31	6402	3282	1319	1996	9 070
						8941,52	4820,77	1801	971	–	672	
35	118	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=9,000;	т стальных элементов	0,00945	781481,48	8677,25	7385	82	6571	540	8 559
						77460,32	1904,76	732	18	–	634	
36	119	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=29,000;	м2	140,36	84,72	2,17	11892	304	6959	3370	16 483
						32,98	0,37	4629	52	–	1221	
		3.3 Перемычки металлические										
37	120	1109-0302-0101	Перемычки. Монтаж на высоте до 25 м НР = 72 %	т конструкций	0,9662	71293,73	32053,41	68884	30970	4129	31184	108 073
						34966,88	9859,24	33785	9526	–	8005	
38	123	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=29,000;	м2	11,02	84,66	2,18	933	24	546	264	1 293
						32,94	0,36	363	4	–	96	
		3.4 Кирпичная кладка										
39	127	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1) НР = 72 %	т	0,03451	962996,23	1709,65	33233	59	22597	7635	44 137
						306490,87	782,38	10577	27	–	3269	

40	128	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,00666	668468,47	3003	4452	20	1559	2075	7 049
						431381,38	1351,35	2873	9	–	522	
			Итого по разделу 3					**925 956**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					171 509				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					121 360				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					33 507				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					416 887				
			- накладные расходы, тенге					147 611				
			в т.ч. зарплата, тенге					13 285				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					68 589				
		Раздел 4 Стены и перегородки 2-этаж										
		4.2 Перемычки металлические										
41	159	1109-0302-0101	Перемычки. Монтаж на высоте до 25 м НР = 72 %	т конструкций	0,24928	71297,34	32056,32	17773	7991	1065	8045	27 883
						34968,71	9856,39	8717	2457	–	2065	
42	162	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=29,000;	м2	10,44	84,77	2,2	885	23	518	251	1 227
						32,95	0,38	344	4	–	91	
			Итого по разделу 4					**29 110**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 061				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 014				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 461				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 583				
			- накладные расходы, тенге					8 296				
			в т.ч. зарплата, тенге					747				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					2 156				
		Раздел 5 Стены и перегородки 3-этаж										
		5.1 Стойки металлические										

43	183	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=29,000;	м2	67,28	84,74	2,17	5701	146	3336	1615	7 901
						32,98	0,36	2219	24	–	585	
		5.2 Перемычки металлические										
44	184	1109-0302-0101	Перемычки. Монтаж на высоте до 25 м НР = 72 %	т конструкций	0,14305	71282,77	32051,73	10197	4585	610	4617	15 999
						34966,79	9863,68	5002	1411	–	1185	
45	187	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=29,000;	м2	5,8	84,66	2,07	491	12	288	139	680
						32,93	0,34	191	2	–	50	
			Итого по разделу 5					**24 580**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 412				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 743				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 437				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 234				
			- накладные расходы, тенге					6 371				
			в т.ч. зарплата, тенге					573				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 820				
		Раздел 7 Парапет										
46	199	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	61	20970,56	3096	1279204	188856	719636	386289	1 798 732
						6077,25	732	370712	44652	–	133239	
47	200	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	1571	884,3	384,44	1389241	603949	10211	1002684	2 583 279
						493,37	266,45	775081	418590	–	191354	

48	201	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,2	12989		41565		41565	–	44 890
						–		–		–	3325	
			Итого по разделу 7					**4 426 901**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 145 793				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					792 805				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					463 242				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					771 412				
			- накладные расходы, тенге					1 388 973				
			в т.ч. зарплата, тенге					125 008				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					327 918				
		Раздел 8 Кровля (блок "1" в осях 1а-6а)										
		8.1 Устройство кровли										
49	202	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 72 % К=52,000;	м3	26	23285,85	1480,96	605432	38505	387306	136184	800 945
						6908,5	366,31	179621	9524	–	59329	
50	204	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	18,42	9089,63	75,24	167431	1386	145392	15335	197 387
						1121,23	35,07	20653	646	–	14621	
51	205	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Мс-1,Мс-2,Мс-3) НР = 72 %	т	0,32179	962994,5	1721,62	309882	554	210704	71189	411 557
						306485,6	776,9	98624	250	–	30486	
52	206	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1,А-2,А-3,А-4,А-5) НР = 72 %	т	0,50922	668341,78	2939,79	340333	1497	119163	158653	538 905
						431391,15	1331,45	219673	678	–	39919	
53	212	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	769,9	5834,88	128,5	4492277	98930	2500837	1767998	6 761 097

						2458,12	37,96	1892510	29227	–	500822	
54	213	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	769,9	317,46	3,49	244410	2687	209012	24453	290 372
						42,49	1,63	32711	1252	–	21509	
55	214	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 перекрытия	769,9	346,65	1,72	266884	1324	186474	71739	365 713
						102,72	0,81	79086	624	–	27090	
56	222	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 72 % К=5,000;	м2 кровли	23,75	4901,6	128,46	116413	3051	62834	37030	165 718
						2127,49	37,98	50528	902	–	12275	
			Итого по разделу 8					**9 531 694**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 573 406				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					147 934				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 103				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 821 722				
			- накладные расходы, тенге					2 282 581				
			в т.ч. зарплата, тенге					205 432				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					706 051				
		Раздел 9 Кровля (блок "2" в осях 7а-11а)										
57	231	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 72 % К=34,000;	м3	10,2	23286,08	1480,98	237518	15106	151945	53426	314 220
						6908,53	366,27	70467	3736	–	23276	
58	232	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	12,37	112631,12	1846,81	1393247	22845	1004460	270557	1 796 908
						29583,02	794,83	365942	9832	–	133104	

59	233	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	12,37	9089,57	75,26	112438	931	97637	10299	132 556
						1121,26	35,08	13870	434	–	9819	
60	234	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Мс-1,Мс-2,Мс-3) НР = 72 %	т	0,21371	962991,9	1721,96	205801	368	139934	47279	273 326
						306485,42	776,75	65499	166	–	20246	
61	235	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1,А-2,А-3,А-4,А-5) НР = 72 %	т	0,33911	668340,66	2940,05	226641	997	79355	105654	358 879
						431390,99	1332,9	146289	452	–	26584	
62	241	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	335,4	5834,89	128,5	1957022	43099	1089468	770213	2 945 414
						2458,12	37,96	824455	12733	–	218179	
63	242	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	335,4	317,46	3,49	106475	1171	91054	10653	126 498
						42,49	1,63	14250	546	–	9370	
64	243	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 перекрытия	335,4	346,65	1,72	116266	577	81236	31253	159 321
						102,72	0,81	34453	272	–	11802	
65	251	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 72 % К=3,000;	м2 кровли	14,25	4901,61	128,49	69848	1831	37700	22218	99 431
						2127,51	37,96	30317	541	–	7365	
			Итого по разделу 9					**6 206 553**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 565 542				

			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					86 925				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 712				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 772 789				
			- накладные расходы, тенге					1 321 552				
			в т.ч. зарплата, тенге					118 940				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					459 745				
		Раздел 10 Кровля (блок "3" в осях Г-Д)										
66	260	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 72 % К=8,000;	м3	0,8	23286,25	1481,25	18629	1185	11917	4190	24 645
						6908,75	366,25	5527	293	–	1826	
67	261	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	4,66	112631,33	1846,78	524862	8606	378399	101924	676 929
						29583,05	794,85	137857	3704	–	50143	
68	262	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	4,66	9089,7	75,32	42358	351	36782	3879	49 936
						1121,24	34,98	5225	163	–	3699	
69	263	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Мс-1,Мс-2) НР = 72 %	т	0,08602	962996,98	1720,53	82837	148	56325	19030	110 016
						306486,86	778,89	26364	67	–	8149	
70	264	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1,А-2,А-3,А-4,А-5) НР = 72 %	т	0,11884	668335,58	2936,72	79425	349	27810	37025	125 766
						431386,74	1329,52	51266	158	–	9316	
71	270	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	167,14	5834,89	128,5	975243	21477	542915	383820	1 467 788
						2458,12	37,96	410851	6345	–	108725	

72	271	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	167,14	317,45	3,49	53059	583	45375	5309	63 037
						42,49	1,63	7101	272	–	4669	
73	272	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 перекрытия	167,14	346,64	1,72	57938	287	40482	15575	79 394
						102,72	0,81	17169	136	–	5881	
74	279	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 % К=2,000;	слуховое окно	2	20736,5	1107	41473	2214	22115	13048	58 883
						8572	489	17144	978	–	4362	
75	280	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 72 % К=2,000;	м2 кровли	9,5	4901,68	128,53	46566	1221	25134	14811	66 287
						2127,47	37,89	20211	360	–	4910	
			Итого по разделу 10					**2 722 681**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					698 715				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 421				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 476				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 187 254				
			- накладные расходы, тенге					598 611				
			в т.ч. зарплата, тенге					53 875				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					201 680				
		Раздел 11 Кровля (блок "4" в осях 1-16)										
76	289	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 72 % К=127,000;	м3	152,4	23285,87	1480,94	3548767	225696	2270214	798252	4 694 781
						6908,51	366,32	1052857	55827	–	347762	
77	290	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	51,55	112631,06	1846,81	5806131	95203	4185921	1127506	7 488 328
						29583,06	794,84	1525007	40974	–	554691	

78	291	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	51,55	9089,6	75,25	468569	3879	406890	42916	552 404
						1121,24	35,03	57800	1806	–	40919	
79	292	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Мс-1,Мс-2,Мс-3) НР = 72 %	т	0,68051	962990,99	1720,77	655325	1171	445588	150548	870 343
						306484,84	777,36	208566	529	–	64470	
80	293	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1,А-2,А-3,А-4,А-5) НР = 72 %	т	1,1322	668341,28	2940,29	756696	3329	264947	352747	1 198 198
						431390,21	1331,04	488420	1507	–	88755	
81	300	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	1475,3	317,46	3,49	468345	5149	400514	46858	556 419
						42,49	1,63	62682	2399	–	41216	
82	301	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 перекрытия	1475,3	346,65	1,72	511410	2537	357326	137469	700 789
						102,72	0,81	151547	1196	–	51910	
83	308	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 % К=7,000;	слуховое окно	7	20736,86	1107,14	145158	7750	77403	45668	206 092
						8572,14	489	60005	3423	–	15266	
			Итого по разделу 11					**16 267 354**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 606 884				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					344 714				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					107 661				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 408 803				
			- накладные расходы, тенге					2 701 964				
			в т.ч. зарплата, тенге					243 177				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 204 989				

		Раздел 13 Полы										
84	384	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	721,58	247,7	41,13	178738	29679	82146	56544	254 105
						92,73	16,1	66913	11620	–	18823	
		13.2 Тип II										
85	390	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	588,87	247,7	41,13	145866	24222	67038	46144	207 371
						92,73	16,1	54606	9483	–	15361	
		13.3 Тип III										
86	396	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	92,67	247,71	41,14	22955	3812	10550	7262	32 634
						92,73	16,11	8593	1493	–	2417	
		13.4 Тип III*										
87	402	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	4,73	247,57	41,01	1171	194	538	372	1 666
						92,81	16,28	439	77	–	123	
		13.5 Тип IV										
88	411	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	343,49	247,7	41,13	85084	14128	39104	26916	120 960
						92,73	16,1	31852	5531	–	8960	
		13.6 Тип V										
89	420	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	32,51	247,71	41,13	8053	1337	3701	2548	11 449

		13.7 Тип VI				92,74	16,12	3015	524	–	848	
90	426	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	7,12	247,47	41,01	1762	292	810	558	2 506
						92,7	16,15	660	115	–	186	
		13.16 Утепление пола по периметру наружных стен фундаментов										
91	464	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	80,2	18783,17	2097,12	1506410	168189	949247	324521	1 977 405
		13.17 Подсыпка грунта под полы				4850,05	769,95	388974	61750	–	146474	
92	465	1101-0205-0501	Полы. Подсыпка грунта вручную. НР = 72 %	м3 грунта	944,95	996,38	–	941527	–	–	677899	1 748 980
						996,38	–	941527	–	–	129554	
			Итого по разделу 13					**4 357 076**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 496 579				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					241 853				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					90 593				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 153 134				
			- накладные расходы, тенге					1 142 764				
			в т.ч. зарплата, тенге					102 849				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					322 746				
		Раздел 14 Внутренняя отделка										
		14.1 Потолки и стены										
93	472	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2476,54	1607,02	106,98	3979850	264943	726422	2303096	6 785 582
						1206,72	84,9	2988485	210259	–	502636	

94	473	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4232,53005	642,84	7,2	2720823	30487	395936	1663644	4 735 224
						542,09	3,83	2294400	16216	–	350757	
95	474	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,72641	1343,81	100,65	152827	11446	26957	89061	261 239
						1006,13	81,53	114424	9272	–	19351	
			Итого по разделу 14									
			в том числе					**11 782 045**				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 397 309				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					306 876				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					235 747				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 149 315				
			- накладные расходы, тенге					4 055 801				
			в т.ч. зарплата, тенге					365 022				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					872 744				
			Итого по смете									
			в том числе					**82 252 461**				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					28 135 708				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 709 487				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 458 964				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 661 848				
			- накладные расходы, тенге					22 652 643				
			в т.ч. зарплата, тенге					2 038 739				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					6 092 775				
			Итого по смете					82 252 461				
			из них оборудование									
			Временные здания и сооружения, 1,5%					987 030				
			Итого с временными					83 239 491				
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%					1 123 733				
			Итого с зимними					84 363 224				
			Непредвиденные работы и затраты, 2%					1 687 264				
			Итого с непредвиденными					86 050 488				

			НДС, 12%					10 326 059					
			Итого с НДС					96 376 547					
			Итого со скидкой подрядчика, 10%					86 738 893					
			в т. ч. НДС, 12%					9 293 453					

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области
Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 14

приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

Наименование объекта: Водопровод и канализация
Основание: РП раздел ВК.С

Локальная смета № 2-1-2

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Водопровод холодной воды -В0-										
1	1	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	3673	61,4	18365	307	12426	5633	25 918
						1126,4	23,2	5632	116	–	1920	
2	2	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 273 мм. Прокладка (футляр) НР = 72 %	м трубопровода	1	12523	294	12523	294	8946	2421	16 140
						3283	79	3283	79	–	1196	
3	3	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	152	4511,64	62,55	685770	9507	543354	134238	885 609
						874,4	26,77	132909	4069	–	65601	
4	4	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	29	3344,59	47,14	96993	1367	74485	15646	121 650

						729	20,31	21141	589	–	9011	
5	5	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	15	2183,87	26,93	32758	404	23843	6250	42 129
						567,4	11,33	8511	170	–	3121	
6	6	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	31	1900,48	26,94	58915	835	40491	12918	77 580
						567,39	11,35	17589	352	–	5747	
7	7	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	145	1827,14	26,92	264936	3904	178763	60418	351 382
						567,37	11,34	82269	1645	–	26028	
8	8	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	4909	362,67	14727	1088	1565	12071	28 942
						4024,67	81	12074	243	–	2144	
9	9	2304-0102-2403	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Eko Plus F4, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для канализации, PN 16, DN 65 типа VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	87962		263886		263886	–	284 997
						–		–		–	21111	
10	10	2304-0902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	71	1406		99826		99826	–	107 812
						–		–		–	7986	
11	11	2304-0902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	9	2135		19215		19215	–	20 752

						–		–		–	1537	
12	12	2304-0902-3110	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	9	5116		46044		46044	–	49 728
						–		–		–	3684	
13	14	2302-0103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2542		20336		20336	–	21 963
						–		–		–	1627	
14	15	2304-1001-5407	Клапан обратный с резьбой 2 1/2", Т до +100 °С, PN 10, DN 65, типа Bugatti ГОСТ 33423-2015	шт.	1	12336		12336		12336	–	13 323
						–		–		–	987	
		1.1 Водомерный узел										
15	31	2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	23102		23102		23102	–	24 950
						–		–		–	1848	
16	33	2304-0902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2135		2135		2135	–	2 306
						–		–		–	171	
17	34	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	249		249		249	–	269
						–		–		–	20	
			Итого по разделу 1					**2 075 450**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					283 408				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 706				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 263				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 371 002				

			- накладные расходы, тенге					249 595				
			в т.ч. зарплата, тенге					22 464				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					153 739				
		Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3,Т4										
18	35	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	2958,6	27	14793	135	11821	2835	19 038
						567,4	11,2	2837	56	–	1410	
19	36	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	22	2446,55	26,91	53824	592	40750	9166	68 029
						567,36	11,32	12482	249	–	5039	
20	37	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	45	2183,84	26,93	98273	1212	71529	18750	126 385
						567,38	11,33	25532	510	–	9362	
21	38	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	44	1900,41	26,93	83618	1185	57469	18333	110 107
						567,36	11,34	24964	499	–	8156	
22	39	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	115	1827,14	26,92	210121	3096	141777	47918	278 682
						567,37	11,35	65248	1305	–	20643	
23	40	2304-0902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	78	1406		109668		109668	–	118 441
						–		–		–	8773	
24	41	2304-0902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2135		17080		17080	–	18 446
						–		–		–	1366	

25	42	2304-0902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3176		6352		6352	–	6 860
						–		–		–	508	
26	43	2304-0902-3110	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5116		10232		10232	–	11 051
						–		–		–	819	
27	44	2304-1001-5403	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +100 °С, PN 16, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 33423-2015	шт.	1	3057		3057		3057	–	3 302
						–		–		–	245	
28	49	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	150	724,55	89,44	108682	13416	39905	44801	165 762
						369,07	45,75	55361	6863	–	12279	
29	50	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	47,3	379		17927		17927	–	19 361
						–		–		–	1434	
30	51	2111-0403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	99	323		31977		31977	–	34 535
						–		–		–	2558	

31	52	2111-0403-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	96,8	292		28266		28266	–	30 527
						–		–		–	2261	
32	53	2111-0403-0303	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	85,8	251		21536		21536	–	23 259
						–		–		–	1723	
		2.1 Водомерный узел										
33	58	2304-0902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2135		2135		2135	–	2 306
						–		–		–	171	
34	59	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	249		249		249	–	269
						–		–		–	20	
			Итого по разделу 2					**1 036 360**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					186 424				

			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 636				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 482				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					611 730				
			- накладные расходы, тенге					141 803				
			в т.ч. зарплата, тенге					12 762				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					76 767				
		Раздел 3 Канализация -К1-										
35	60	1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 72 %	м трубопровода	35	14989,26	63,63	524624	2227	477024	33296	602 554
						1296,37	24,91	45373	872	–	44634	
36	61	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	90	2063,7	4,32	185733	389	97187	63566	269 243
						979,52	1,43	88157	129	–	19944	
37	63	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	30	237		7110		7110	–	7 679
						–		–		–	569	
38	64	2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	14	67		938		938	–	1 013
						–		–		–	75	
39	65	2302-0601-0203	Колено канализационное ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	49	300		14700		14700	–	15 876
						–		–		–	1176	
40	66	2302-0601-0201	Колено канализационное ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	76	84		6384		6384	–	6 895
						–		–		–	511	
41	67	2302-0403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	30	702		21060		21060	–	22 745
						–		–		–	1685	

42	68	2302-0403-0803	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	60	573		34380		34380	–	37 130
						–		–		–	2750	
43	69	2302-0401-2409	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 110	шт.	20	3554		71080		71080	–	76 766
						–		–		–	5686	
44	70	2302-0401-2405	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50	шт.	60	246		14760		14760	–	15 941
						–		–		–	1181	
45	71	2302-0401-2531	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x50x110	шт.	40	3298		131920		131920	–	142 474
						–		–		–	10554	
46	72	2302-0403-1004	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	1074		8592		8592	–	9 279
						–		–		–	687	
47	73	2302-0403-1002	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	623		2492		2492	–	2 691
						–		–		–	199	
48	74	2302-0403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	20	226		4520		4520	–	4 882
						–		–		–	362	
49	75	2302-0403-1001	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 50x50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	365		365		365	–	394
						–		–		–	29	
50	76	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	39	553		21567		21567	–	23 292
						–		–		–	1725	

51	77	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	51	212		10812		10812	–	11 677
						–		–		–	865	
52	78	2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	34	39		1326		1326	–	1 432
						–		–		–	106	
53	79	1115-0404-0304	Трубы. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	21,98	188,22	–	4137	–	461	2647	7 327
						167,24	–	3676	–	–	543	
54	82	2111-0403-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	8,25	1321		10898		10898	–	11 770
						–		–		–	872	
55	83	2111-0403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	6,6	475		3135		3135	–	3 386
						–		–		–	251	
			Итого по разделу 3					**1 274 446**				

			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					137 206				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 616				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 001				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					940 711				
			- накладные расходы, тенге					99 509				
			в т.ч. зарплата, тенге					8 956				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					94 404				
		Раздел 4 Канализация -К3-										
56	86	2304-0501-0217	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2918		2918		2918	–	3 151
						–		–		–	233	
57	87	2304-1001-1805	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20 °С до 130 °С, PN 25, DN 40 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	1	4756		4756		4756	–	5 136
						–		–		–	380	
			Итого по разделу 4					**8 287**				
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 674				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					613				
			Итого по смете					**4 394 543**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					607 038				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 958				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 746				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 931 117				
			- накладные расходы, тенге					490 907				
			в т.ч. зарплата, тенге					44 182				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					325 523				
			Итого по смете					4 394 543				
			из них оборудование									
			Временные здания и сооружения, 1,5%					52 735				
			Итого с временными					4 447 278				
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%					60 038				

			Итого с зимними					4 507 316				
			Непредвиденные работы и затраты, 2%					90 146				
			Итого с непредвиденными					4 597 462				
			НДС, 12%					551 695				
			Итого с НДС					5 149 158				
			Итого со скидкой подрядчика, 10%					4 634 242				
			в т. ч. НДС, 12%					496 526				

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**

Авторский надзор
ТОО "Жетысу Саулет-Курылысы"

_____ **Саятов Т. Р.**

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области
Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 15

приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

Наименование объекта: Электрооборудование и освещение
Основание: РП раздел ЭЛ.С

Локальная смета № 2-1-4

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Электроснабжение										
		1.2 Комплектные устройства										
1	4	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	10	4125,6	88,1	41256	881	9955	22158	68 487
						3042	35,5	30420	355	–	5073	
2	5	2307-0201-0209	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	12726		25452		25452	–	27 488
						–		–		–	2036	
3	6	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	5893		47144		47144	–	50 916
						–		–		–	3772	
4	7	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	8383		25149		25149	–	27 161
						–		–		–	2012	

5	8	2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5018		10036		10036	–	10 839
						–		–		–	803	
6	9	1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	5667	91	5667	91	1013	3311	9 696
						4563	36	4563	36	–	718	
7	10	2307-0201-0211	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18853		18853		18853	–	20 361
						–		–		–	1508	
8	11	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	110	2803,84	25,14	308422	2765	147037	114206	456 438
						1442	–	158620	–	–	33810	
9	12	2307-0204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	1714		23996		23996	–	25 916
						–		–		–	1920	
10	13	2307-0204-1528	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2082		2082		2082	–	2 249
						–		–		–	167	
11	14	2307-0204-1521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2103		2103		2103	–	2 271
						–		–		–	168	
12	15	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	133	3870		514710		514710	–	555 887
						–		–		–	41177	

13	16	2307-0204-0304	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4172		4172		4172	–	4 506
						–		–		–	334	
14	17	2307-0204-0505	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4745		23725		23725	–	25 623
						–		–		–	1898	
15	18	2307-0204-0508	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4961		4961		4961	–	5 358
						–		–		–	397	
16	19	2307-0204-0510	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5197		5197		5197	–	5 613
						–		–		–	416	
17	20	2307-0208-0721	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-063150, 110 В	шт.	9	7285		65565		65565	–	70 810
						–		–		–	5245	
		1.3 Электроустановочные изделия										
18	22	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	312	393		122616		122616	–	132 425
						–		–		–	9809	

27	34	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	0,22	12376	–	2723	–	2723	370	2 941
						–	–		–	–	218	
			Итого по разделу 1					**3 406 945**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					652 473				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					225 818				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					70 266				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 749 779				
			- накладные расходы, тенге					526 510				
			в т.ч. зарплата, тенге					47 386				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					252 365				
		Раздел 2 Железобетонные изделия										
		2.1 Монолитный ж/б канал										
28	35	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	271,72	158,4	149,29	43040	40564	–	9682	56 940
29	36	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	8,4	9,11	40,38	2476	10971	–	4218	41 902
						2685,36	–	22557	–	–	16241	
30	41	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	16,2	2685,36	–	22557	–	–	3104	321 395
						16867,65	1125,93	273256	18240	232577	24332	
31	42	1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	24,9	1385,12	265,43	22439	4300	–	23807	333 622
						7421,81	2039,6	184803	50786	16181	124106	
						4732,37	744,74	117836	18544	–	24713	

19	23	2307-0220-1002	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	3	1630		4890		4890	–	5 281
						–		–		–	391	
20	25	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	43	296		12728		12728	–	13 746
						–		–		–	1018	
21	28	2307-0206-0113	Переключатели кулачковые модели ПКП10-13 /О, положений "0-1", 10 А, 3Р/400 В	шт.	8	2922		23376		23376	–	25 246
						–		–		–	1870	
22	29	2307-0210-0101	Пост кнопочный ВКИ-211	шт.	8	1028		8224		8224	–	8 882
						–		–		–	658	
23	30	2307-0202-0505	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-03, с контактной группой, размерами 75 мм x 75 мм x 20 мм	шт.	50	216		10800		10800	–	11 664
						–		–		–	864	
24	31	2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	315	41		12915		12915	–	13 948
						–		–		–	1033	

25	32	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	315	479		150885		150885	–	162 956
						–		–		–	12071	
		1.4 Кабельные изделия										
26	33	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	4548	343	152,22	1559957	692297	201833	645246	2 381 619
						146,4	50,65	665827	230348	–	176416	
		1.5 Изоляционные изделия										
27	48	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	4410	385,64	15,21	1700672	67095	257833	1002956	2 919 918
						311,96	3,91	1375744	17250	–	216290	
28	51	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	127	504,23	34,07	64037	4327	7485	38676	110 930
						411,22	11,74	52225	1491	–	8217	
29	54	1308-0206-1908	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	70	382,59	37,73	26781	2641	3295	15797	45 984
						297,79	15,64	20845	1095	–	3406	
			Итого по разделу 1					**7 202 218**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 308 244				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					770 097				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					250 575				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 748 030				
			- накладные расходы, тенге					1 842 350				
			в т.ч. зарплата, тенге					165 812				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					533 497				

		Раздел 2 Электроосвещение										
		2.1 Комплектные устройства										
30	59	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	5	4125,6	88,2	20628	441	4977	11079	34 244
						3042	35,6	15210	178	–	2537	
31	60	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383		8383		8383	–	9 054
						–		–		–	671	
32	61	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	5893		17679		17679	–	19 093
						–		–		–	1414	
33	62	2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	5018		30108		30108	–	32 517
						–		–		–	2409	
34	64	2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	1737		17370		17370	–	18 760
						–		–		–	1390	
35	65	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	92	479		44068		44068	–	47 593
						–		–		–	3525	
36	66	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3856		7712		7712	–	8 329
		2.2 Электроустановочные изделия				–		–		–	617	

37	68	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	118	285		33630		33630	–	36 320
						–		–		–	2690	
38	70	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	70	303		21210		21210	–	22 907
						–		–		–	1697	
39	72	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	396		4752		4752	–	5 132
						–		–		–	380	
40	74	2307-0206-0101	Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В	шт.	98	2008		196784		196784	–	212 527
						–		–		–	15743	
41	75	2307-0206-0151	Переключатели кулачковые модели ПКП25-13 /К, положений "откл-вкл", 25 А, 3Р/400 В, IP54	шт.	8	7433		59464		59464	–	64 221
						–		–		–	4757	
42	76	2307-0202-0505	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-03, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	20	216		4320		4320	–	4 666
						–		–		–	346	

43	77	2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	222	41		9102		9102	–	9 830
						–		–		–	728	
44	78	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	222	479		106338		106338	–	114 845
						–		–		–	8507	
		2.5 Изоляционные изделия										
45	98	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	745	385,64	15,21	287302	11334	43558	169433	493 274
						311,96	3,91	232410	2914	–	36539	
			Итого по разделу 2					**1 133 312**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					247 620				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 775				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 092				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					609 455				
			- накладные расходы, тенге					180 512				
			в т.ч. зарплата, тенге					16 246				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					83 950				
			Итого по смете					**8 335 530**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 555 864				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					781 872				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					253 667				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 357 485				
			- накладные расходы, тенге					2 022 862				
			в т.ч. зарплата, тенге					182 058				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					617 447				
			Итого по смете					8 335 530				
			из них оборудование									

			Временные здания и сооружения, 1,5%					100 026				
			Итого с временными					8 435 556				
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%					113 880				
			Итого с зимними					8 549 436				
			Непредвиденные работы и затраты, 2%					170 989				
			Итого с непредвиденными					8 720 425				
			НДС, 12%					1 046 451				
			Итого с НДС					9 766 876				
			Итого со скидкой подрядчика, 10%					8 790 188				
			в т. ч. НДС, 12%					941 806				

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**

Авторский надзор
ТОО "Жетысу Саулет-Курылысы"

_____ **Саятов Т. Р.**

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области
Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 16

приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

Наименование объекта:Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения. Теплоснабжение
Основание: ТС.С

Локальная смета № 6-1-3

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Тепловые сети										
		1.1 Прокладка трубопровода										
1	1	1124-0101-0206	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 72 %	км трубопровода	0,067	1871238,81	778014,93	125373	52127	2515	60813	201 081
						1055686,57	204955,22	70731	13732	–	14895	
2	3	1124-0101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 72 %	км трубопровода	0,182	1284489,01	511659,34	233777	93122	3905	116903	378 734
						751373,63	140741,76	136750	25615	–	28054	
3	5	1124-0105-0106	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка НР = 72 %	компенсатор	2	149666	10812,5	299332	21625	254591	21610	346 617
						11558	3449	23116	6898	–	25675	
4	6	1124-0105-0104	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка НР = 72 %	компенсатор	2	60265,5	5922,5	120531	11845	98871	10143	141 128

						4907,5	2136	9815	4272	–	10454	
5	7	2304-0201-1504	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	120489		240978		240978	–	260 256
						–		–		–	19278	
6	8	2304-0502-1203	Вентили проходные фланцевые 15кч16п для воды и пара, PN 25, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	29400		58800		58800	–	63 504
						–		–		–	4704	
7	9	2304-0201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	62392		124784		124784	–	134 767
						–		–		–	9983	
8	10	2304-0502-1202	Вентили проходные фланцевые 15кч16п для воды и пара, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	23999		47998		47998	–	51 838
						–		–		–	3840	
9	11	2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,09376	482698		45258		45258	–	48 879
						–		–		–	3621	
10	12	2106-0510-1004	Опоры неподвижные	т	0,01228	482698		5928		5928	–	6 402
						–		–		–	474	
11	13	2104-0305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	80	867		69360		69360	–	74 909
						–		–		–	5549	
12	14	1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР = 72 % К=4,000;	м2	628	325,57	3,02	204460	1897	190644	8847	230 372
						18,98	0,59	11919	368	–	17065	

13	15	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 72 %	м3 изоляции	13,5	42192,81	1853,11	569603	25017	164655	282658	920 442
						28143,04	936,96	379931	12649	–	68181	
14	16	2111-0204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	13,5	12249		165362		165362	–	178 591
						–		–		–	13229	
15	17	2302-0101-0234	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	4876		9752		9752	–	10 532
						–		–		–	780	
16	18	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1794		3588		3588	–	3 875
						–		–		–	287	
17	19	1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	14936,5	7396,5	29873	14793	5577	14245	47 647
						4751,5	2443	9503	4886	–	3529	
18	20	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	5199	2407,5	10398	4815	1259	5882	17 582
						2162	808,5	4324	1617	–	1302	

19	21	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,005	564400	115400	2822	577	77	2373	5 611
						433600	45800	2168	229	–	416	
		1.2 Герметичный ввод теплосети 159*5 (2шт)										
20	23	1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР = 72 % К=2,000;	канал	2	1111	–	2222	–	114	1518	4 039
						1054	–	2108	–	–	299	
21	25	2302-0103-0217	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 33259-2015 К=2,000;	шт.	8	15028		120224		120224	–	129 842
						–		–		–	9618	
22	27	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 К=2,000;	т	0,002	2314927		4630		4630	–	5 000
						–		–		–	370	
23	28	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	0,26	12376		3218		3218	–	3 475
						–		–		–	257	
		1.3 Герметичный ввод теплосети 108*4 (2шт)										
24	29	1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР = 72 % К=2,000;	канал	2	1111	–	2222	–	114	1518	4 039
						1054	–	2108	–	–	299	
25	31	2302-0103-0217	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 33259-2015 К=2,000;	шт.	8	15028		120224		120224	–	129 842
						–		–		–	9618	
26	33	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 К=2,000;	т	0,002	2314927		4630		4630	–	5 000

32	43	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	24,9	13620		339138		339138	–	366 269
						–		–		–	27131	
33	45	1107-0404-0101	Плиты перекрытий. Укладка НР = 118 %	м3 сборных конструкций	17,21	6918,88	2539,45	119074	43704	39696	49920	182 514
						2072,86	385,3	35674	6631	–	13520	
34	47	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	137,49	706,1	30,73	97082	4225	40729	51013	159 943
						379,14	15,57	52128	2141	–	11848	
35	48	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	137,49	83,71	5,21	11509	717	10148	938	13 443
						4,68	2,57	644	354	–	996	
36	49	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	137,49	2113,71	44,96	290614	6181	250552	32820	349 309
						246,43	10,25	33881	1409	–	25875	
37	50	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	482,6	898,48	19,98	433608	9641	276434	138520	617 898
						305,7	2,93	147533	1413	–	45770	
		2.2 Неподвижная опора (5шт)										
38	51	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=5,000;	м3	0,45	16868,89	1126,67	7591	507	6461	676	8 928
						1384,44	266,67	623	120	–	661	
39	52	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 % К=5,000;	м3	1	28676	3257	28676	3257	16188	9505	41 235
						9231	1214	9231	1214	–	3054	

40	55	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 % К=5,000;	т конструкций	0,209	63679,43	2665,07	13309	557	811	8315	23 354
						57133,97	526,32	11941	110	–	1730	
41	57	1107-0404-0101	Плиты перекрытий. Укладка НР = 118 % К=5,000;	м3 сборных конструкций	5	6918,8	2539,2	34594	12696	11534	14502	53 024
						2072,8	385,2	10364	1926	–	3928	
		2.3 Монолитные участки										
42	59	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,6	16868,33	1126,67	10121	676	8614	713	11 701
						1385	265	831	159	–	867	
		2.4 Деформационные швы										
43	62	1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 72 % К=4,000;	м шва	9,84	966,97	2,54	9515	25	2618	4957	15 630
						698,37	1,32	6872	13	–	1158	
		2.5 Дренажный колодец										
44	63	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	35	155,14	146,57	5430	5130	–	1173	7 131
						8,57	37,97	300	1329	–	528	
45	66	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	9	33,33	33,33	300	300	–	87	418
						–	13,44	–	121	–	31	
46	67	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	25	141,8	–	3545	–	–	2552	6 585

						141,8	–	3545	–	–	488	
47	68	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,45	6468,89	1748,89	2911	787	1720	539	3 726
						897,78	764,44	404	344	–	276	
48	69	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 72 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,82	36579,79	9444,68	103155	26634	25132	44915	159 916
						18223,05	3898,23	51389	10993	–	11846	
			Итого по разделу 2					**2 774 883**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					530 668				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					224 627				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					62 092				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 278 533				
			- накладные расходы, тенге					535 506				
			в т.ч. зарплата, тенге					48 196				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					205 549				
		Раздел 3 Демонтажные работы										
49	77	1216-0101-1504	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	70	590,46	121,07	41332	8475	417	25845	72 551
						463,43	49,37	32440	3456	–	5374	
50	78	1216-0101-1503	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	182	540,08	106,52	98295	19387	589	62091	173 217
						430,32	43,51	78319	7919	–	12831	
51	79	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	15,45	5926,8	2277,09	91569	35181	–	80510	185 845

		3.1 Вывоз мусора				3649,71	766,41	56388	11841	–	13766	
52	80	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	15,5	102		1581		–	–	1 707
						–		–		–	126	
53	81	4102-0104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	15,5	202		3131		–	–	3 381
						–		–		–	250	
			Итого по разделу 3					**436 701**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					167 147				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					63 043				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23 216				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 006				
			- перевозка грузов, тенге					4 712				
			- накладные расходы, тенге					168 446				
			в т.ч. зарплата, тенге					15 160				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					32 347				
			Итого по смете					**6 618 529**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 350 288				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					513 488				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					155 574				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 029 318				
			- перевозка грузов, тенге					4 712				
			- накладные расходы, тенге					1 230 462				
			в т.ч. зарплата, тенге					110 742				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					490 261				
			Итого по смете					6 618 529				
			из них оборудование									
			Временные здания и сооружения, 1,5%					79 422				
			Итого с временными					6 697 951				
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%					90 422				
			Итого с зимними					6 788 374				

			Непредвиденные работы и затраты, 2%				135 767				
			Итого с непредвиденными				6 924 141				
			НДС, 12%				830 897				
			Итого с НДС				7 755 038				
			Итого со скидкой подрядчика, 10%				6 979 534				
			в т. ч. НДС, 12%				747 807				

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

Барманова Р. С.

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

Кадырбеков Н.М.

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

Сванов Т.С.

Авторский надзор
ТОО "Жетысу Саулет-Курылысы"

Саятов Т. Р.