Форма-2

Заказчик: - ГУ «Отдел строительства и градостроительства Казыгуртского района ЮКО»

Инженер: - ТОО «Мир-Строй и Компания»

Подрядчик: - ТОО «Андас-групп»

Наименование стройки: **Строительство детского сада на 90 мест в н.п.Турбат, с/о Турбат, Казыгуртского района ЮКО**

АКТ
приемки выполненных работ за август 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
1	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	712,8	189,45	4,72	135036	3364	61633	0,4	287
				70,88	1,78	50523	1269	119	0,01	6
2	Е0112-13-4	-Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике м2	712,8	157,89	4,72	112544	3364	47891	0,31	222
				54,68	1,78	38976	1269	119	0,01	6
3	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 м3	73,42	2890	-	212179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	185	279,24	1,19	51658	220	6043	0,16	29
				27	0,45	4995	83	119	-	-
5	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	712,8	208,48	15,94	148604	11362	34447	0,24	173
				34,65	5,96	24699	4248	119	0,03	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
6	Е0112-17-2 К=5	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	712,8	32,72	0,7	23321	499	679	-	3
				0,55	0,25	392	178	119	-	1
		м2								
7	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	1,49	22541,72	316,57	33497	470	6432	22,5	33
		м3								
8	Е0110-14-1	-Установка стропил, мауэрлатов	15,73	3487,5 21463,82	119,25 334,28	5182 337712	177 5260	120 66527	0,58 22,1	1 348
		м3								
9	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев	2,64	3397,5 20617,97	126 309,62	53456 54431	1982 817	120 8140	0,62 13,8	10 36
		м3								
10	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	246,5	2452,5 421,24	117 7,54	6475 103836	309 1859	120 64339	0,57 1,43	2 352
		м2								
11	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	29,86	214,65 573,75	2,86 28,11	52911 17133	705 839	120 4813	0,01 0,78	3 23
		м3		123,75	10,58	3695	316	120	0,05	2
12	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1100	1886,16	8,2	2074772	9020	361323	1,71	1881
		м2		272,95	3,08	300245	3388	119	0,02	17
13	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1100	20,48	0,91	22530	1001	6626	0,03	32
		м2		4,68	0,34	5148	374	120	-	2
14	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	100	6,6	0,9	660	90	691	0,03	3
		м		5,42	0,34	542	34	120	-	-
15	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,3244	175710,1	1826,1	56993	592	3992	42,7	14
		т		8100	690,75	2627	224	140	3,37	1
		Слуховое окно								
16	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	10	1155,99	81,61	11560	816	11934	6,08	61
		шт		963	31,5	9630	315	120	0,15	2
17	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев, коробки, жалюзи,переплет, раскладка	0,168	22541,72	316,57	3787	53	727	22,5	4
		м3		3487,5	119,25	586	20	120	0,58	-
18	Е0115-203-1	-Остекление оконным стеклом толщиной 4мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	2	1040,84	3,75	2082	8	347	1,06	2
		м2		163,8	1,42	328	3	105	0,01	-
19	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев, Лестница к слуховому окну	0,11	22541,72	316,57	2480	35	476	22,5	2
		м3		3487,5	119,25	384	13	120	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,39	2637,04	14,17	3665	20	516	1,88	3
				303,75	5,4	422	8	120	0,03	-
		м3								
21	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых окон метлочерепицей	33	1134,9	8,2	37452	271	9398	1,48	49
				236,25	3,08	7796	102	119	0,02	-
		м2								
		Кровля галереи								
22	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	12,15	4140,52	245,72	50307	2985	6864	2,71	33
				382,5	92,25	4647	1121	119	0,45	5
		м3								
23	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающ их цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	54	208,48	15,94	11258	861	2610	0,24	13
				34,65	5,96	1871	322	119	0,03	2
		м2								
24	Е0112-17-2 К=10	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	54	65,43	1,4	3533	76	103	0,01	-
				1,1	0,5	59	27	119	-	-
		м2								
25	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0653	5239,08	327,33	342	21	138	11,6	1
				1890	123,75	123	8	105	0,6	-
		1т								
26	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм	0,0653	64100	-	4188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	Е0112-16-1	-Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	58	24,75	0,22	1435	13	503	0,04	3
				7,2	0,09	418	5	119	-	-
		м2								
28	Е0112-1-5	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	58	552,68	18,33	32056	1063	2167	0,14	8
				24,53	6,86	1423	398	119	0,03	2
		м2								
		Выход на чердак								
29	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен выхода	0,156	10468,27	86,6	1633	14	86	3,06	-
				490,5	32,72	77	5	105	0,16	-
		м3								
30	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0128	93997,62	304,24	1203	4	446	198	3
				33075	114,75	423	1	105	0,56	-
		1т								
31	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,001	5239,08	327,33	5	-	2	11,6	-
				1890	123,75	2	-	105	0,6	-
		1т								
32	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,001	58600	-	56	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
33	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Стремянка С-1	0,0621	13711,47	5475,87	852	340	369	28,9	2
				5040	1552,87	313	96	90	5,46	-
		т								
34	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0621	133700	-	8305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,43	165,83	0,07	237	-	162	0,65	1
				108	0,02	154	-	105	-	-
		м2								
36	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,94	442,3	30,89	858	60	474	1,23	2
				191,93	11,68	372	23	120	0,06	-
		м2								
37	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10	1,94	12300	-	23862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ								
38	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, повоотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	128,7	348,93	18,88	44908	2429	27426	1,02	132
				171,01	6,57	22009	846	120	0,03	4
		м2								
39	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	13,5	346,04	18,87	4672	255	2314	0,82	11
				136,44	6,39	1842	86	120	0,03	-
		м2								
40	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	33,12	427,5	19,32	14159	640	7640	1,11	37
				185,83	6,39	6155	212	120	0,03	1
		м2								
41	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	0,54	472,81	19	255	10	145	1,3	1
				217,73	6,18	118	3	120	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одностворчатых площадью проема до 2 м2								
		м2								
42	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	6,48	498,09	19,17	3228	124	1844	1,38	9
				230,97	6,18	1497	40	120	0,03	-
		м2								
43	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	175,32	236,26	5,58	41420	978	20233	0,59	103
	)			94,05	2,12	16489	372	120	0,01	2
		м2								
44	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали Сливы	29,5	715,87	1,24	21118	37	5396	0,97	29
				153,23	0,47	4520	14	119	-	-
		м2								
		ЛЕСТНИЦЫ								
					Лестница Л-1					
45	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование Фм-1 из бетона В12,5	0,92	10874,11	260,48	10004	240	680	3,94	4
				614,25	89,46	565	82	105	0,35	-
		м3								
46	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке кл. В15 Промежуточный сейсмопояс	0,76	12472,22	316,01	9479	240	1187	8,25	6
				1368	119,39	1040	91	105	0,58	-
		м3								
47	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0491	61200	-	3006	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
48	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,018	65000	-	1170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	Е0109-29-1	-Монтаж лестничных балок и косоуров	2,19	13711,47	5475,87	29998	11980	12981	28,9	63
				5040	1552,87	11026	3397	90	5,46	12
		т								
50	С12021-146	-Косоуры	2,19	108500	-	237374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	Е0106-22-7	-Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм Лестничные площадки из	2,16	15107,08	383,89	32631	829	5534	14,2	31
				2295	145,01	4957	313	105	0,71	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона В15 м3								
52	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,2489	41200 -	- -	10253 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0106-22-7 прим.	-Устройство монолитных ступеней м3	2,64	15107,08 2295	383,89 145,01	39883 6059	1013 383	6764 105	14,2 0,71	37 2
54	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1629	67700 -	- -	11028 -	- -	- -	- -	- -
55	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0879	50600 -	- -	4448 -	- -	- -	- -	- -
56	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг, ЗД-1,2 1т	0,1449	93997,62 33075	304,24 114,75	13618 4792	44 17	5049 105	198 0,56	29 -
57	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	17,6	582,56 261	23,26 8,71	10253 4594	409 153	5839 123	1,57 0,04	28 1
58	Е0107-60-2	-Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород м	27,2	501,07 238,5	7,69 2,9	13629 6487	209 79	9193 140	1,34 0,01	36 -
59	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,3199	133700 -	- -	42771 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0115-172-4	-Масляная окраска ограждения, количество окрасок 2 м2	7,36	165,83 108	0,07 0,02	1220 795	1 -	835 105	0,65 -	5 -
61	Е0115-68-2	-Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг Косоуров м2	17,02	642,5 205,2	6,14 1,94	10936 3493	105 33	3702 105	1,17 0,04	20 1
62	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен	17,02	411,89	2,1	7011	36	1176	0,39	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2		65,03	0,79	1107	13	105	-	-
63	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-3 1т	0,2448	70437,87 9675	304,24 114,75	17243 2368	74 28	2516 105	58 0,56	14 -
64	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг ЗД-4 1т	0,1274	64092,87 3330	304,24 114,75	8168 424	39 15	461 105	20 0,56	3 -
		Лестница Л-1 эвакуационная (АС58)	2,3							
65	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов бетон В12,5 м3		10874,11 614,25	260,48 89,46	25010 1413	599 206	1699 105	3,94 0,35	9 1
66	Е0106-11-7	-Закладные ЗД-5,ЗД-6 т	0,0566	93997,62 33075	304,24 114,75	5320 1872	17 6	1972 105	198 0,56	11 -
67	Е0109-53-3	-Монтаж м/к лестничной рамы т	0,5982	16367,84 14670	681,42 132,75	9792 8776	408 79	7970 90	95 0,65	57 -
68	С12021-132	-Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т т	0,5982	161100 -	- -	96376 -	- -	- -	- -	- -
69	Е0109-29-1	-Монтаж лестничных балок и косоуров, ограждений т	1,27	13711,47	5475,87	17393	6946	7527	28,9	37
70	С12021-146	-Косоуры т	0,5884	5040 108500 -	1552,87 - -	6393 63846 -	1970 - -	90 - -	5,46 - -	7 - -
71	С12021-147	-Балки под лестницу т	0,23	103500 -	- -	23805 -	- -	- -	- -	- -
72	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,4501	133700 -	- -	60173 -	- -	- -	- -	- -
73	Е0106-14-1	-Устройство бетонных опорных подушек из бетона В15 1м3	0,3	13222,31 1579,5	884,81 334,24	3967 474	265 100	603 105	9,96 1,63	3 -
74	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, В Р-1, d 5 мм т	0,012	41200 -	- -	494 -	- -	- -	- -	- -
75	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0338	93997,62 33075	304,24 114,75	3177 1118	10 4	1178 105	198 0,56	7 -
76	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и	1,09	14359,66 6075	5522,03 1322,37	15698 6641	6037 1446	7278 90	35,9 4,73	39 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		круглой стали								
		т								
77	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1	0,033	162700	-	5369	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	С11011-870	-Сталь листовая ромбического рифления из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	1,06	43100	-	45695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
79	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	68,08	165,83	0,07	11290	5	7722	0,65	44
				108	0,02	7352	1	105	-	-
		м2								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
80	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	1120,11	57,96	0,35	64919	392	61299	0,3	334
				51,98	0,14	58223	157	105	-	1
		м2								
81	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкиям потолков, подготовленным под окраску	1120,11	362,53	2,33	406069	2610	52372	0,26	291
				43,65	0,88	48893	986	105	-	5
		м2								
82	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1870,35	309,82	4,07	579476	7604	268362	0,74	1384
				135,68	0,97	253769	1814	105	0,05	97
		м2								
83	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1870,35	399,65	2,1	747479	3928	129262	0,39	729
				65,03	0,79	121629	1478	105	-	7
		м2								
84	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	675	1871,26	2,1	1263101	1418	236574	2	1350
				333	0,79	224775	533	105	-	3
		м2								
85	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	208,58	652,6	6,33	136119	1320	69018	1,79	373
				312,75	2,39	65233	499	105	0,01	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7814515	96649			8896
			Тенге			1485794	32480			238
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7202764	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4658062	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1478135	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			316380	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			704740	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1648523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		824
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	247278	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			531077	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9382363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9736
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1725413	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			611752	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14872	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40139	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			538020	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36125	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5419	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38873	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			686749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45557	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10069113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9976
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1770971	-		-

РАЗДЕЛ 2. Водопровод

		Сеть В1								
86	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	75	693,07	10,34	51980	776	7759	0,43	32
				76,95	3,87	5771	290	128	0,02	1
			м							
87	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,3	67,67	4,19	20	1	24	0,34	-
				59,85	1,58	18	-	128	0,01	-
			м							
88	С130806-30 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм	0,3	100	-	30	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
89	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	1,2	67,67	4,19	81	5	94	0,34	-
		м		59,85	1,58	72	2	128	0,01	-
90	С130806-31 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 20х2,5 мм	1,2	131	-	157	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
91	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	0,3	67,67	4,19	20	1	24	0,34	-
		м		59,85	1,58	18	-	128	0,01	-
92	С130806-32 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	0,3	181	-	54	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
93	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	18,5	336,95	7,9	6234	146	5558	1,29	24
		м		231,75	2,95	4287	55	128	0,01	-
94	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002 прим.	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 25 мм	18,5	57	-	1055	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
95	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов в одоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	200	439,78	12,19	87956	2438	76050	1,64	328
				292,5	4,57	58500	914	128	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
96	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 прим.	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 11 Dв 20 мм	100	57	-	5700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
97	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 прим.	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 11 Dв 16 мм	100	57	-	5700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
98	С130901-29	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм	1	1060	-	1060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
99	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	24	328	-	7872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
100	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	25	473,47	39,24	11837	981	8640	1,47	37
				254,25	15,75	6356	394	128	0,07	2
		1шт								
101	С130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dу 15 мм	25	432	-	10800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
102	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	1	328	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
103	Е0117-2-3	-Установка смесителей	17	143,32	1,57	2436	27	2742	0,7	12
		шт		126	-	2142	-	128	-	-
104	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и	12	1750	-	21000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		аэратором								
		компл								
105	С131101-90	-Смесители для душевых установок См-Д-СтФсо стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфорым корпусом	5	1530	-	7650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
106	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	9	1512,32	97,07	13611	874	16200	7,87	71
				1370,25	36	12332	324	128	0,18	2
		комплект								
107	Прайс-лист стр.12	-Стоимость водонагревателя ArisTOn ABS PRO ECO V 100 литров	9	13240,15	-	119161	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
108	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13,5	165,83	0,07	2239	1	1531	0,65	9
				108	0,02	1458	-	105	-	-
		м2								
109	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,2935	8097,13	-	2377	-	3065	51,5	15
				8032,5	-	2358	-	130	-	-
		км								
110	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	7	15493,47	23,09	108454	162	1492	0,9	6
				157,5	9	1103	63	128	0,04	-
		1кран								
111	Прайс-лист стр.15	-Стоимость шкафа пожарного ШП-03-Н3В	7	2077,29	-	14541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
112	Прайс-лист стр.16	-Стоимость огнетушителя ОП-4	7	785,63	-	5499	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Сеть Т3								
113	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкогодавления среднего типа наружным диам. 20 мм	71,1	439,78	12,19	31268	867	27036	1,64	117
				292,5	4,57	20797	325	128	0,02	2
		м								
114	С130804-95	-Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	71,1	426	-	30289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
115	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	9	328	-	2952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
116	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0711	8097,13	-	576	-	742	51,5	4
				8032,5	-	571	-	130	-	-
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			552937	6278			655

			Тенге			115783	2368			11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			139202	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			139202	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17645	-	-		-
		Материалы -	Тенге			782	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4387	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12455	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			22	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	801	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1379	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5188	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			396090	-	-		-
		Материалы -	Тенге			196225	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	113763	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82192	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			145617	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21843	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32502	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			574210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		712
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135606	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			737774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		742
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140794	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Канализация								
117	E0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	28	1218,62	10,58	34121	296	5303	0,77	22
					144	3,96	4032	111	128	0,02	1
118	E0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	85,1	748,88	1,43	63730	122	11211	0,56	48
					102,38	0,54	8713	46	128	-	-
119	E0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	115,8	620,54	0,64	71859	74	15778	0,58	68
					106,2	0,25	12298	29	128	-	-
120	C130810-183	-Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	11	523	-	5753	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
121	C130810-182	-Ревизии к чугунным		4	227	-	908	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализационным трубам, d 50 мм		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
122	С130810-183 прим.	-Прочистка к канализационным трубам, диаметр 100 мм	13	523	-	6799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
123	С130810-182 прим.	-Прочистка к канализационным трубам, d 50 мм	15	227	-	3405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
124	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	19	5930,28	21,53	112675	409	8646	1,95	37
				346,5	9	6584	171	128	0,04	1
			комплект							
125	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	7	9126,62	39,24	63886	275	3609	2,22	16
				387	15,75	2709	110	128	0,07	-
			комплект							
126	Е0117-3-1	-Установка унитазов детских с бачком непосредственно присоединенным	8	4106,62	39,24	32853	314	4124	2,22	18
				387	15,75	3096	126	128	0,07	1
			комплект							
127	С131101-78	-Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением с прямым или косым выпуском	8	2940	-	23520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
128	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	7	1412,7	6,95	9889	49	746	0,46	3
			комплект	81	2,25	567	16	128	0,01	-
129	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	5	4260,08	54,7	21300	274	1195	0,99	5
			комплект	166,5	20,25	833	101	128	0,1	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			450699	1812			215

			Тенге			38830	710			3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			450699	-	-		-
		Материалы -	Тенге			369671	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39541	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40385	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7592	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30079	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			531389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47132	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			531389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47132	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Сети электроснабжения 0,4кВ и наружное освещение								
		Сети 0,4В								
130	Ц0108-27-4	-Шкаф наружной установки с выключателем без коридора обслуживания	1	7225	1498	7225	1498	5083	27	27
				5040	311	5040	311	95	1,8	2
		шт								
131	Прайс-лист стр.43	-Стоимость дизельной электростанции P50E1 фирмы WilsOn		11288140,96	-	1288141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
132	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами Драглайн или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3	129,6	28,89	27,85	3744	3609	1191	0,01	1
				1,04	8,44	135	1093	97	0,03	4
		м3								
133	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м бех крепления с откосами /доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/	4,01	262,72	-	1053	-	1190	1,85	7
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	1053	-	113	-	-
		м3								
134	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добовлять на каждые последующие 5м	128,8	3,2	3,2	412	412	130	-	-
				-	1,04	-	134	97	-	1
		м3								
135	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группыи грунтов добовлять на каждые последующие 10м до 20м	31,09	7,91	7,91	246	246	77	-	-
				-	2,57	-	80	97	0,01	-
		м3								
136	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	31,09	11,19	11,19	348	348	92	-	-
				-	3,06	-	95	97	0,01	-
		м3								
137	Ц0108-141-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	496	26,4	3,1	13094	1538	9236	0,11	55
				19,1	0,5	9474	248	95	-	1
		м								
138	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом обного кабеля. Проложенного в траншее	386	32,4	23,7	12506	9148	5317	0,06	23
				8,6	5,9	3320	2277	95	0,03	13
		м								
139	Ц0108-143-2	-На Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля,	272	18,8	14,2	5114	3862	2067	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проложенного в траншее добовлять к расценке 8-143-1		4,5	3,5	1224	952	95	0,02	6
		м	107	60,4	15,6	6463	1669	4320	0,24	26
140	Ц0108-148-4	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг		38,7	3,8	4141	407	95	0,02	2
		м	0,19	259300	-	49267	-	-	-	-
141	С151601-178	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м	0,15	67700	-	10155	-	-	-	-
142	С151601-185	-Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м	0,3	42000	-	12600	-	-	-	-
143	С151601-164	-Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м	28	603,8	-	16906	-	14018	3	84
144	Ц0108-160-1	-Заделка концевая эпоксидная для 3-4- жильного кабеля, напряжение до 1кВт, сечение до 70мм2		527	-	14756	-	95	-	-
		шт	4	4580	-	18320	-	-	-	-
145	С151610-14	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1,6 И 10 Кв, ТИПА квэ-3х70-10у3		-	-	-	-	-	-	-
		комплект	24	3870	-	92880	-	-	-	-
146	С151610-13	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1,6 И 10 Кв, ТИПА квэ-3х35-10у3		-	-	-	-	-	-	-
		комплект	3,05	12200	-	37186	-	-	-	-
147	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпичи и камни керамические и одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65мм, М-100		-	-	-	-	-	-	-
		1000шт	30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
148	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2		23	0,4	690	12	95	-	-
		м	12	330,1	24,1	3961	289	1351	0,7	8
149	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм		116	2,5	1392	30	95	0,01	-
		шт	0,081	219648,38	-	17792	-	2446	175	14
150	Е0134-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных тру с соединением манжетами		27450	-	2223	-	110	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальными до 2-х отверстий кан.-км	26	183,6	92,6	4774	2408	2161	0,4	10
151	Ц0108-407-3	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50мм м		63	24,5	1638	637	95	0,14	4
152	С130806-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5мм м	26	235 -	-	6110 -	-	-	-	-
		Светильник наружного освещения 12 штук	12	1065,02	925,52	12780	11106	4731	0,89	11
153	Е0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурении до 3м группа грунтов 2 котлован		139,5	235,98	1674	2832	105	0,92	11
154	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	1,8	10534,94	98,32	18963	177	1384	4,41	8
				695,25	37,15	1251	67	105	0,18	-
155	Е0109-17-1	-Монтаж металлоконструкций стоек т	0,9239	4646,85	2285,57	4293	2112	1826	9,35	9
				1579,5	617,13	1459	570	90	2,34	2
156	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,9239	1333,5	312,12	1232	288	565	2,96	3
				679,5	-	628	-	90	-	-
157	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием грунтосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5т т	0,9239	162200 -	-	149853 -	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158	Е0133-115-2	-Установка светильников с лампами люминиесцентными шт	12	1745,38	1411,25	20945	16935	7218	2,01	24
				333	239,85	3996	2878	105	0,81	10
159	С151703-14	-Светильники тип РТУ01х125/53-02У1/Огонек-1/ шт	12	4180 -	-	50160 -	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	С151706-83	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/ шт	12	496 -	-	5952 -	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	26,76	35,13	0,02	940	1	100	0,02	1
				4,16	-	111	-	90	-	-
162	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали,	30	51,7	2,8	1551	84	792	0,16	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметр 6 мм		27,5	0,3	825	9	95	-	-
		м	12	431,6	21,6	5179	259	1732	0,9	11
163	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм		149	2,9	1788	35	95	0,02	-
		шт	12	843,5	19,5	10122	234	5487	3	36
164	Ц0108-545-1	-Коробка с зажимами, для кабелей или проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10		479	2,3	5748	28	95	0,01	-
		шт	12	244	-	2928	-	-	-	-
165	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2		-	-	-	-	-	-	-
		шт	12	276,5	18,6	3318	223	2331	1	12
166	Ц0108-61-1	-Предохранитель		200	4,5	2400	54	95	0,03	-
		шт	12	116,66	-	1400	-	-	-	-
167	Прайс-лист стр.44	-Предохранитель Е27 на 6 А		-	-	-	-	-	-	-
		м	180	8,5	0,1	1530	18	1248	0,05	9
168	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2		7,3	-	1314	-	95	-	-
		м	0,18	13300	-	2394	-	-	-	-
169	С151607-119	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1903693	56563			395
			----			---	---			---
			Тенге			66280	12748			57
		Стоимость оборудования -	Тенге			1289541	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1289541	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			365311	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18535	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	65623	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			250766	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			63029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9454	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25700	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			454041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75077	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93463	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18086	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10749	-		-
		Местные материалы -	Тенге			53030	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11342	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1701	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6288	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			111093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12450	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			155379	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1038	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2657	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			149853	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2392	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	359	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9466	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			167236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3016	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2021911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		491
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90543	-		-

РАЗДЕЛ 5. Внутреплощадочные сети водопровода

		Земляные работы								
170	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	436,81	27,84	26,18	12159	11434	3754	0,01	5
				1,66	7,2	725	3145	97	0,03	11
			м3							
171	Е0101-164-2-	Доработка грунта в ручную после разработки их механизированным способом	13,82	262,72	-	3631	-	4103	1,85	26
				262,72	-	3631	-	113	-	-
		т.ч.	м3							
		п-1.55								
		п-3.180								
		к=1,2								
172	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	76,4	134,1	-	10245	-	11577	0,97	74
				134,1	-	10245	-	113	-	-
			м3							
173	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	334,74	6,48	6,48	2169	2169	683	-	-
				-	2,1	-	704	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
174	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	334,74	21,55	4,52	7212	1512	5530	0,11	36
				17,03	-	5701	-	97	-	-
		м3								
175	Е0101-27-2	-Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5(20) м	39,49	6,48	6,48	256	256	81	-	-
				-	2,1	-	83	97	0,01	-
		м3								
176	Е0101-27-8 к=3 к объему	-Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 5м	118,47	3,2	3,2	379	379	119	-	-
				-	1,04	-	123	97	-	-
		м3								
		Водопровод В1								
177	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65мм	0,095	51202,26	20326,01	4864	1931	4468	179	17
				30825	5353,43	2928	509	130	20,64	2
		км								
178	С130804-206 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа. Диам.53мм	95,95	228	-	21877	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
179	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500мм	0,072	47611,09	17877,09	3430	1288	3222	173	12
				29700	4698,68	2140	338	130	18,1	1
		км								
180	С130804-205 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа. Диам.42,2мм	5,05	143	-	722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
181	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы водопроводные из полиэтилена 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа. Диам.20мм	67,67	57	-	3857	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-2002 прим.									
182	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм	0,0083	121294,13	49389,75	1002	408	874	312,7	3
				62775	18657	519	154	130	91,12	1
183	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 с радиусом кривизны 15 диам. 50 на РУ 10МПа из стали марки 20, 57х3 мм (т)	1	227	-	227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
184	С130810-14	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эпиллиптические бесшовны приварные из стали 20 на Ру 10МПа, 57х3,0мм (шт)	1	181	-	181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
185	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6МПа /16кгс/см2/, Диам.20мм (шт)	1	395	-	395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
186	С130810-146	-Тройники /ГОСТ 1376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру 50х50мм (шт)	2	512	-	1024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
187	С130810-151	-Тройники /ГОСТ 1376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру 100х50мм (шт)	1	979	-	979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
188	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек клапанов обратных диам.50мм (шт)	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
				144	2,25	576	9	130	0,01	-
189	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру 1МПа/ 10 кгс/см2/. диам.50мм (шт)	4	3500	-	14000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
190	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50м (шт)	18	74,06	9,93	1333	179	1474	0,32	6
				63	-	1134	-	130	-	-
191	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа диам.50мм (флаец)	18	285	-	5130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
192	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей (шт)	0,0024	247994,13	49389,75	595	119	254	312,7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам.100-250мм монтажная вставка	т	62775	18657	151	45	130	91,12	-
193	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,01 / 10506,91 / 614,25	260,48 / 89,46	105 / 6	3 / 1	7 / 105	3,94 / 0,35	- / -
194	Е0122-38-1	-Врезка в существующую сеть , из стальных труб, штальных штуцеров диам. 50мм	врезка	1 / 495,33 / 254,25	80,05 / 31,5	495 / 254	80 / 32	371 / 130	1,3 / 0,15	1 / -
195	Е0122-23-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50мм	км	0,01 / 27000,34 / 12712,5	8426,72 / 3183,75	270 / 127	84 / 32	207 / 130	69,9 / 15,55	1 / -
196	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам. 1500мм /4 шт/	м3	5,52 / 8209,77 / 1435,5	1879,87 / 538,43	45318 / 7924	10377 / 2972	14165 / 130	8,86 / 2,06	49 / 11
197	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦД-15, КЦП-15-1	м3	2,6 / 32800 / -	- / -	85280 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
198	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	2,6 / -250 / -	- / -	-650 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
199	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	2,6 / -134 / -	- / -	-348 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
200	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/КЦ-15-9,КЦ-15-9а	м	7,12 / 8530 / -	- / -	60734 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
201	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5КЦО-1	шт	4 / 913 / -	- / -	3652 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
202	С12021-267	-Стремянки С-2 т	0,0683	133700 -	- -	9134 -	- -	- -	- -	- -
203	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Л А15, ГОС 3634-99 комплек	4	8060 -	- -	32240 -	- -	- -	- -	- -
204	Е0111-2-3	-Устройство уплатняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	2,14	1524,04 474,75	- -	3255 1014	- -	1247 123	3,1 -	7 -
205	Е0111-2-9	-Устройство употняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	1,07	10040,78 567	- -	10724 606	- -	745 123	3,66 -	4 -
		Водопровод В2								
206	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам 100 мм с гидравлическим испытанием км	0,024	70153,47 48825	10674,97 4032	1684 1172	256 97	1649 130	270 19,69	6 -
207	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4мм м	24,1	714 -	- -	17205 -	- -	- -	- -	- -
208	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250мм Тройник, патрубок т	0,0176	247994,13 62775	49389,75 18657	4358 1103	868 328	1861 130	312,7 91,12	5 2
209	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100м флаец	12	156,43 126	21,43 -	1877 1512	257 -	1966 130	0,6 -	7 -
210	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа диам100мм шт	12	492 -	- -	5904 -	- -	- -	- -	- -
211	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100мм шт	2	411,46 231,75	17,71 6,75	823 464	35 14	620 130	1,4 0,03	3 -
212	С130902-53	-Задвижки параллельные	2	6480	-	12960	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру 1МПа/ 10 кгс/см2/. диам.100мм								
		шт	1	18108,47	23,09	18108	23	213	0,9	1
213	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам 50мм								
		1кран	4,14	157,5 16913,1	9 2104,76	158 70020	9 8714	128 16071	0,04 13,9	- 58
214	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах диам 1500мм/3шт/		2362,5	623,48	9781	2581	130	2,48	10
		м3	1,95	32800	-	63960	-	-	-	-
215	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеКЦД-15, КЦП-15-1								
		м3	1,95	-250	-	-488	-	-	-	-
216	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
		м3	1,95	-134	-	-261	-	-	-	-
217	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
		м3	5,34	8530	-	45550	-	-	-	-
218	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/КЦ-15-9,КЦ-15-9а								
		м	3	913	-	2739	-	-	-	-
219	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5КЦО-1								
		шт	0,0512	133700	-	6851	-	-	-	-
220	С12021-267	-Стремянки С-2								
		т	3	8060	-	24180	-	-	-	-
221	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	-Люк чугунный тип Л А15, ГОС 3634-99								
		комплек								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
222	Е0111-2-3	-Устройство уплатняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1,6	1524,04	-	2442	-	935	3,1	5
				474,75	-	761	-	123	-	-
		м3								
223	Е0111-2-9	-Устройство улпотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,801	10040,78	-	8043	-	559	3,66	3
				567	-	454	-	123	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5					632799	40398			333
										43
		Тенге				53083	11175			
										-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				484281	-	-		-
	Материалы -	Тенге				28323	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	64092	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				26456	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				336201	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				77302	-	-		39
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	11595	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				33695	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				595278	-	-		413
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	75687	-		
										-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				15985	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				15985	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				959	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				16944	-	-		-
										-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				132533	-	-		-
	Материалы -	Тенге				17928	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	166	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				114425	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				213	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	32	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7965	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				140711	-	-		1
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	198	-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5					752933	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	Тенге				-	-	-		414
	Сметная заработная плата -	чел.-ч				-	75886	-		-
		Тенге								
	РАЗДЕЛ 6. Внутреплощадочные сети канализации									
224	Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами		468,44	27,84	26,18	13039	12261	4026	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,66	7,2	778	3373	97	0,03		
		м3									
225	Е0101-164-2	-Доработка грунта в ручную после разработки их механизированным способом	14,49	262,72	-	3807	-	4302	1,85		27
	т.ч.			262,72	-	3807	-	113	-		-
	п-1.55	м3									
	п-3.180										
	к=1,2										
226	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	457,35	6,48	6,48	2963	2963	933	-		-
		м3		-	2,1	-	962	97	0,01		4
227	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	457,35	21,55	4,52	9854	2065	7555	0,11		49
		м3		17,03	-	7789	-	97	-		-
228	Е0101-27-2	-Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5(20) м	25,58	6,48	6,48	166	166	52	-		-
		м3		-	2,1	-	54	97	0,01		-
229	Е0101-27-8 к=3 к объему	-Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 5м	76,74	3,2	3,2	246	246	77	-		-
		м3		-	1,04	-	80	97	-		-
230	Е0123-2-1	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам.150мм	0,2395	465331,02	1733,92	111447	415	19184	361		86
		км		60966	650,25	14601	156	130	3,17		1
231	Е0123-13-4	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.1 м в мокрых грунтах /17шт/	9,18	14918,94	2538,55	136956	23304	42914	15,87		146
		м3		2645,33	950,63	24284	8727	130	4,64		43
232	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеКЦД-10, КЦП-10-1	4,76	32800	-	156128	-	-	-		-
		м3		-	-	-	-	-	-		-
233	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,76	-250	-	-1190	-	-	-		-
				-	-	-	-	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
234	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,76	-134	-	-638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
235	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/КЦ-10-9	15,13	5330	-	80643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
236	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5КЦО-1	17	913	-	15521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
237	С12021-267	-Стремянки С-2	0,2193	133700	-	29320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
238	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Л А15, ГОС 3634-99	17	8060	-	137020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплек								
239	Е0111-2-3	-Устройство уплатняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	9,08	1524,04	-	13835	-	5301	3,1	28
				474,75	-	4310	-	123	-	-
		м3								
240	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,54	10040,78	-	45575	-	3166	3,66	17
				567	-	2574	-	123	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			754692	41421			358
			Тенге			58142	13351			59
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			588352	-	-		-
	Материалы -		Тенге			140653	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	71493	-		-
	Местные материалы -		Тенге			348136	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			87510	-	-		44
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13127	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			40552	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			716414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		461
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84619	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29320	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29320	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1759	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31080	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			137020	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			137020	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8221	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			145241	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			892734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		461
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84619	-		-

РАЗДЕЛ 7. Покрытие

Покрытие на участке
Асфальтобетонное покрытие тип-2

241	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	464,41	234,38	17,83	108847	8278	7089	0,04	19
				6,41	5,07	2977	2353	133	0,02	8
			м2							
242	Е0127-21-1 т.ч. п1.37	-Добовлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	3715,28	17,48	-	64958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
243	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ ТОЛЩ.3СМ	464,41	553,89	15,35	257232	7129	6794	0,03	16
				5,94	5,06	2759	2350	133	0,02	8
			м2							
244	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	928,82	66,33	-	61607	-	12	-	-
				0,01	-	9	-	133	-	-
			м2							
245	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	235	661,04	6,63	155345	1558	34517	0,7	164
				108,68	1,76	25540	413	133	0,01	1
			м							
246	С143019-81	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/ марки БР 300.30.15	78,33	3200	-	250667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			898656	16966			199
			Тенге			31285	5116			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			898656	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5904	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36401	-		-
		Местные материалы -	Тенге			844501	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48413	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7262	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56824	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1003893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43663	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1003893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43663	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение								
247	У1-32-3	-Ограда металлическая из сетки натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6м, типа М1Б. строительные работы	292 м	1918,69	135,73	560257	39633	57657	0,58	170
				96,2	44,84	28090	13093	140	0,22	64
248	У1-32-4	-Ограда металлическая из сетки натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6м, типа М1Б. монтаж металлоконструкций	293,77 м	187,12	0,32	54970	94	5840	0,13	38
				22	0,09	6463	26	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			615228	39727			208
			Тенге			34553	13120			64
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			560257	-	-		-
		Материалы -	Тенге			492534	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41184	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			57657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8649	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37075	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			654990	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		263
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49832	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			54970	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48413	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6489	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	876	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3649	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			64459	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7365	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			719449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		304
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57198	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			13623219	299813			11260
			Тенге			1883750	91068			494
		Стоимость оборудования -	Тенге			1428743	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1428743	-	-		-

Прямые затраты по смете:	12194476
Накладные расходы:	2239913
Ненормируемые и непредвиденные расходы:	866063
Оборудование:	1428743
Итого:	15300452
Итого с временными 3,4% :	520215
Итого:	15820667
Зимнее удорожание 0,7%:	110744
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:	63283
Затраты на выслугу лет 1%:	158207
Итого:	17581644
Пересчет в текущих ценах 2011г. -1,95097:	34301260
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:	686025
Всего с налогами:	34987285
НДС 12%:	4198474
Всего с НДС (12%) :	**39185759**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Андас-групп»

Директор **Б.Тұяқбаев**

ИНЖЕНЕР:
ТОО «Мир-Строй и Компания»

Инженер эксперт **С.Маханбетов**