Форма №2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства и градостроительства Казыгуртского района ЮКО"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "Андас-групп"

Наименование стройки: **Строительство детского сада на 90 мест в н. п. Турбат, с/о Турбат, Казыгуртского района ЮКО**

АКТ №5

о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение								
1	Е0121-24-13	**Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква**	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
				220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
		шт								
2	Е0121-17-1	**Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды**	21	169,86	57,56	3567	1209	2785	0,55	12
				86,85	35,93	1824	755	108	0,16	3
		шт								
3	Е0121-17-6	**Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5 ламп накаливания**	12	297,90	71,36	3575	856	2668	1,02	12
				159,75	46,09	1917	553	108	0,20	2
		шт								
4	Е0121-18-1	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**	99	244,37	65,36	24193	6471	19898	0,95	94
				151,65	34,45	15013	3411	108	0,16	15
		шт								
5	Е0121-22-8	**Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке**	25	34,70	--	868	--	796	0,19	5
				29,48	--	737	--	108	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических шт	7	74,54 53,55	-- --	522 375	-- --	405 108	0,34 --	2 --
7	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	35	35,40 29,48	-- --	1239 1032	-- --	1114 108	0,19 --	7 --
8	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	8	45,74 31,05	-- --	366 248	-- --	268 108	0,20 --	2 --
9	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических шт	9	82,17 53,55	-- --	740 482	-- --	521 108	0,34 --	3 --
10	Е0121-2-10	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола м	1770	23,99 8,06	0,78 0,31	42454 14266	1372 544	15995 108	0,05 --	95 3
11	Е0121-2-11	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 32 мм по основанию пола м	45	29,85 11,48	1,03 0,41	1343 517	47 18	578 108	0,07 --	3 --
12	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами м кабеля	886	94,79 78,30	10,91 6,91	83982 69374	9664 6122	81535 108	0,48 0,03	428 27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			163161	19639			663
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			307369				
		РАЗДЕЛ 2.Пожарная сигнализация								
13	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный луч	8	326,40 311,00	0,20 --	2611 2488	2 --	2239 90	1,70 --	14 --
14	Прайс-лист стр.29	Приемно-контрольный прибор Гранит-8 шт	1	15936,71 --	-- --	15937 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
16	Прайс-лист стр.37	Резервный источник питания аккумуляторная батарея	1	1090,64	--	1091	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	43	153,50	--	6601	--	5573	1,00	43
		шт		144,00	--	6192	--	90	--	--
18	Прайс-лист стр.31	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1-А3	43	94,74	--	4074	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	39	369,90	1,60	14426	62	12180	2,00	78
		шт		347,00	--	13533	--	90	--	--
20	Прайс-лист стр.33	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М	39	358,15	--	13968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0110-667-1 3	Устройство контроля шлейфа	7	792,70	1,60	5549	11	4775	4,00	28
		шт		758,00	--	5306	--	90	--	--
22	Прайс-лист стр.35	Устройство контроля шлейфа УКШ-1	7	510,59	--	3574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	3	2062,70	1,60	6188	5	5351	11,00	33
		шт		1982,00	--	5946	--	90	--	--
24	Прайс-лист стр.36	Оповещатель светозвуковой Маяк-12-К	3	774,08	--	2322	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	400	72,90	--	29160	--	19188	0,33	132
		м		53,30	--	21320	--	90	--	--
26	Прайс-лист стр.39	Стоимость кабеля КПСВВ 2х0,5	400	18,46	--	7385	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	30	61,10	0,80	1833	24	1320	0,28	8
		м		48,80	0,10	1464	3	90	--	--
28	С151607-166 прим.	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ПУНП, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,03	16600,00	--	498	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	10	48,70	2,60	487	26	275	0,17	2
		м		28,80	0,20	288	2	95	--	--
30	Прайс-лист стр.21	Стоимость трубы ПХВ диаметром 16 мм	10	25,40	--	254	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,70	2,10	277	21	192	0,10	1
		м		19,70	0,50	197	5	95	--	--
32	Прайс-лист стр.22	Стоимость кабеля ВВГнг сечением 2х1,5 мм2	10	32,59	--	326	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			118087	151			348
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			178248				
		РАЗДЕЛ 3. Тепломеханическое оборудование								
33	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пороводогрейных на твердом топливе теплопроизвоительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал//ч	2	13038,27	1712,39	26077	3425	22032	46,00	92
		1котел		7965,00	641,25	15930	1283	128	3,13	6
34	75-1-А6при м.	Котел стальной водогрейный на твердом топливе, тип КСВр-100	2	555000,00	--	1110000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1т	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13,00	26
				2218,50	45,00	4437	90	128	0,22	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1насос								
36	Прайс-лист стр.69	Стоимость насосасетевого WilO II-E 40/9-39	2	248057,65	--	496115	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1638639	3665			118
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1670087				
		РАЗДЕЛ 4.Тепловые сети								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
37	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	247,76	27,84	26,18	6896	6485	2129	0,01	3
		м3		1,66	7,20	411	1784	97	0,03	6
38	Е0101-164-2	Доработка грунта в ручную после разработки их механизированным способом	7,66	262,72	--	2013	--	2275	1,85	14
		м3		262,72	--	2013	--	113	--	--
39	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	78,21	122,18	--	9556	--	10798	0,89	69
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы грунтовая подушка уплатненная вручную		122,18	--	9556	--	113	--	--
40	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	78,21	21,55	4,52	1685	353	1292	0,11	8
		м3		17,03	--	1332	--	97	--	--
41	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	30,1	134,10	--	4036	--	4561	0,97	29
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		134,10	--	4036	--	113	--	--
42	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5м	120,38	6,48	6,48	780	780	246	--	--
		м3		--	2,10	--	253	97	0,01	1
43	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	120,38	21,55	4,52	2594	544	1989	0,11	13
		м3		17,03	--	2050	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			27560	8162			137
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			53900				
		РАЗДЕЛ 5. Подземная прокладка								
		Канал КЛ 60х45-8								
44	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	7,71	8205,37 177,44	59,84 22,60	63263 1368	461 174	1619 105	1,35 0,12	10 1
45	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	13,37	1986,57 567,00	564,43 195,49	26560 7581	7546 2614	14272 140	3,33 0,75	45 10
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатастойкий цемент м3	13,37	94,00 --	-- --	1257 --	-- --	-- --	-- --	-- --
47	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 2 кг/см2 м3	13,37	133,00 --	-- --	1778 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0 м3	7,05	24500,00 --	-- --	172725 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	2,16	25800,00 --	-- --	55728 --	-- --	-- --	-- --	-- --
50	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений плиты: перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 плосские площадью до 3 м2 м3	3,68	25300,00 --	-- --	93104 --	-- --	-- --	-- --	-- --
51	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений плиты: перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 доборы объемом до 0,2м3 м3	0,48	27200,00 --	-- --	13056 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Моноитный лоток МУ1-МУ7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,24	8205,37	59,84	1969	14	50	1,35	--
		м3		177,44	22,60	43	5	105	0,12	--
53	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100мм бетон В12,5 на ссцп 0,4 типа	0,3	12476,70	1023,46	3743	307	600	10,03	3
		м3		1553,36	352,20	466	106	105	1,42	--
54	Е0106-22-13	Устройство перекрытий лотка из бетона В20 на ссцп 0,4 типа	0,22	12430,53	214,67	2735	47	295	8,14	2
		м3		1198,08	81,09	264	18	105	0,42	--
55	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатастойкий цемент	0,5329	94,00	--	50	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 2 кг/см2	0,5278	133,00	--	70	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А1. Диам.6мм	0,0101	65000,00	--	658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А3. Диам.14мм	0,0514	61300,00	--	3152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Деформационные швы								
59	Е0106-1-16	Устройство деформационного шва	0,117	9177,91	180,09	1074	21	39	1,79	--
		м3		249,36	68,03	29	8	105	0,36	--
60	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А1, диам.6мм	0,0103	50600,00	--	521	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0106-1-15	Устройство бетонной пригрузки	0,1125	8286,02	91,22	932	10	20	0,97	--
		м3		132,54	34,47	15	4	105	0,19	--
62	Е0108-6-9	Прижимная кирпичная стенка	0,1989	6481,25	277,55	1289	55	225	5,95	1
		м3		856,94	103,17	170	21	118	0,54	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка трубопроводов								
63	Е0124-2-2 т.ч. п-1.7 п-3.5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диам. 70мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр. В районах с сейсмичностью 8 баллов и более км	0,198	219828,27 80797,50	47272,59 17081,92	43526 15998	9360 3382	25194 130	449,40 88,32	89 17
64	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской //ГОСТ 10704-91/из стали 76х3 мм м	199,98	377,00 --	-- --	75392 --	-- --	-- --	-- --	-- --
65	С130901-101 прим.	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4МПа /40 кгс/см2/, диам 40мм шт	2	3325,00 --	-- --	6650 --	-- --	-- --	-- --	-- --
66	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из электросврных труб диам до 40мм м	2,5	120,70 100,35	14,12 5,29	302 251	35 13	338 128	0,55 0,03	1 --
67	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 32х3мм м	2,5	149,00 --	-- --	373 --	-- --	-- --	-- --	-- --
68	С12021-262	Опоры скользящие т	0,0267	107900,00 --	-- --	2881 --	-- --	-- --	-- --	-- --
69	С12021-263	Опоры неподвижные т	0,0174	107900,00 --	-- --	1877 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Опоры подушки								
70	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций/опорные подушки/массой до 0,5т шт	60	377,22 162,25	22,79 8,33	22633 9735	1368 500	14329 140	1,03 0,04	62 2
71	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5, бетон В15 м3	0,24	23800,00 --	-- --	5712 --	-- --	-- --	-- --	-- --
72	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячеистого выше 20 до 22,5	0,24	-134,00	--	-32	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячеистого выше 15 до 20	0,24	-250,00	--	-60	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатастойкий цемент	0,24	94,00	--	23	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	0,24	266,00	--	64	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам 76мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40мм	396	112,67	6,39	44617	2530	12834	0,19	76
		м		29,93	2,48	11852	982	100	0,01	5
77	С11011-169	Изол	47,54	126,00	--	5990	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного шпательного волокна, холстами из супертонкого стеклянного волокна БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40мм	198	91,37	8,47	18091	1677	10247	0,28	56
		м		48,60	3,15	9623	624	100	0,02	3
79	С11031-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связуещего толщиной 40мм	3,86	18400,00	--	71024	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам 76мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40мм	198	114,31	6,39	22634	1265	6417	0,19	38
		м		29,93	2,48	5926	491	100	0,01	2
81	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В	0,1125	179500,00	--	20194	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диам менее 50мм и тп. Белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,33	165,83	0,07	55	--	37	0,65	--
				108,00	0,02	36	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			785610	24699			384
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			924456				
		РАЗДЕЛ 6. Камера УТ-1								
83	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,78	8205,37	59,84	6400	47	164	1,35	1
				177,44	22,60	138	18	105	0,12	--
84	Е0106-33-4	Устройсво стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150мм м3	9,46	11809,28	891,40	111716	8433	13035	6,51	62
				1003,88	308,44	9497	2918	105	1,34	13
85	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатастойкий цемент м3	9,6	94,00	--	903	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
86	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2 м3	9,6	133,00	--	1277	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А1. Диам.6мм т	0,023	65000,00	--	1496	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А3. Диам.8мм т	0,0695	68200,00	--	4741	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглистой стали В1, ВР1, диам. 5мм т	0,1764	41200,00	--	7269	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь переодического профиля класса А3, диам.8мм Обрамление отверстий т	0,0088	53600,00	--	471	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А1, диам.6мм т	0,0012	50600,00 --	-- --	59 --	-- --	-- --	-- --	-- --
92	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб т	0,0067	34695,88 24750,00	7958,00 2981,25	232 166	53 20	214 115	138,00 14,55	1 --
93	С11011-773	Скобы ходовые шт	6,7	221,00 --	-- --	1481 --	-- --	-- --	-- --	-- --
94	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий м3	0,7	1893,22 247,45	650,47 80,25	1325 173	455 56	321 140	1,54 0,30	1 --
95	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружения водопровода , канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ПО-1 м3	0,7	24500,00 --	-- --	17150 --	-- --	-- --	-- --	-- --
96	Е0123-24-1	Установка люков шт	1	8348,59 209,11	35,40 13,49	8349 209	35 13	289 130	1,31 0,07	1 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			162869	9023			66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			187506				
		РАЗДЕЛ 7. Дренажный колодец								
97	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25мм толщ. 200мм м2	2,77	325,24 19,30	21,72 8,13	902 54	60 23	94 123	0,14 0,05	-- --
98	Е0111-19-4К =35	Добовлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий м2	2,77	2088,52 89,06	93,26 35,08	5795 247	259 97	424 123	0,70 0,20	2 1
99	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахД1500 м3	1,22	8045,85 1415,84	1854,12 531,06	9816 1727	2262 648	3088 130	8,86 2,06	11 3
100	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводный и канализационных сетей высотой 0,89+1,19 и шахтных колодцев ысотой 1м	0,89	8170,00 --	-- --	7271 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
101	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводный и канализационных сетей высотой 0,89+1,19 и шахтных колодцев ысотой 1м	1,18	8987,00	--	10605	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1	1	896,40	--	896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружения водопровода , канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, кругые	0,27	32100,00	--	8667	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячеистого выше 20 до 22,5	0,27	-134,00	--	-36	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячеистого выше 15 до 20	0,27	-250,00	--	-68	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный. Тип Л, ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
107	С11011-773	Скобы ходовые	6,7	221,00	--	1481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных Бетонная отмостка по уклону толщины от 0 до 180мм	0,9405	8942,18	--	8410	--	584	3,66	3
		м3		504,96	--	475	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			61799	2581			17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			69948				

РАЗДЕЛ 8. Дренаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам 50мм с гидравлическим испытание км	0,009	62566,88	6788,50	563	61	564	253,00	2
				45675,00	2565,00	411	23	130	12,52	--
110	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской //ГОСТ 10704-91/из стали 57х3 мм м	9,04	279,00	--	2521	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
111	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.50мм шт	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
112	С130903-36п рим.	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара. Ру 3,9 МПа диам.50мм шт	1	7060,00	--	7060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
113	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стольные трубопроводы диам.50мм км	0,009	151044,59	29540,14	1359	266	543	202,90	2
				35280,00	11160,00	318	100	130	54,50	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			11746	334			5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			13826				
		РАЗДЕЛ 9. Асфальтобетонное покрытие тип-3								
114	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротауры из песчанно-гравийных смеси толщиной 12см м2	256,61	295,99	12,52	75954	3213	14478	0,24	62
				38,03	4,39	9759	1127	133	0,02	5
115	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см толщина 4 см м2	256,61	375,32	--	96312	--	8447	0,14	37
				24,75	--	6351	--	133	--	--
116	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	513,22	63,39	--	32534	--	2717	0,02	12
				3,98	--	2043	--	133	--	--
117	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	192	421,55	6,63	80938	1273	28201	0,70	134
				108,68	1,76	20867	337	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
118	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-300	3,07	24600,00	--	75571	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			361309	4486			245
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			440061				
		РАЗДЕЛ 10. Плиточной покрытие тип 4								
119	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротауры из песчанно-гравийных смеси толщиной 12см	32,11	295,99	12,52	9504	402	1812	0,24	8
		м2		38,03	4,39	1221	141	133	0,02	1
120	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнение швов песком	32,11	1230,45	42,08	39510	1351	3085	0,38	12
		м2		57,38	14,85	1842	477	133	0,07	2
121	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	10	421,55	6,63	4216	66	1469	0,70	7
		м		108,68	1,76	1087	18	133	0,01	--
122	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-300	0,16	24600,00	--	3936	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			57165	1819			27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			67343				
		РАЗДЕЛ 11. Покрытие вне участка								
		Асфальтобетонное покрытие тип-1								
123	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	29,8	234,38	17,83	6984	531	455	0,04	1
		м2		6,41	5,07	191	151	133	0,02	1
124	Е0127-21-1 т.ч. п1.37	Добовлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	89,4	17,48	--	1563	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ТОЛЩ.4,5 СМ	29,8	440,77	15,35	13135	457	436	0,03	1
		м2		5,94	5,06	177	151	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	29,8	52,22	--	1556	--	--	--	--
		м2		0,01	--	--	--	--	--	--
127	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ ТОЛЩ.3СМ	29,8	553,89	15,35	16506	457	436	0,03	1
		м2		5,94	5,06	177	151	133	0,02	1
128	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	59,6	-66,33	--	-3953	--	-1	--	--
		м2		-0,01	--	-1	--	133	--	--
129	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	16	661,04	6,63	10577	106	2350	0,70	11
		м		108,68	1,76	1739	28	133	0,01	--
130	С143019-81	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/ марки БР 300.30.15	5,33	3200,00	--	17067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			63435	1552			14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			71138				
		РАЗДЕЛ 12. Асфальтобетонное покрытие тип-3								
131	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротауры из песчанно-гравийных смеси толщиной 12см	2,19	295,99	12,52	648	27	124	0,24	1
		м2		38,03	4,39	83	10	133	0,02	--
132	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см толщина 4 см	2,19	375,32	--	822	--	72	0,14	--
		м2		24,75	--	54	--	133	--	--
133	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	4,38	63,39	--	278	--	23	0,02	--
				3,98	--	17	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
134	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	3	421,55	6,63	1265	20	441	0,70	2
		м		108,68	1,76	326	5	133	0,01	--
135	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-300	0,048	24600,00	--	1181	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			4193	47			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			5144				
		РАЗДЕЛ 13.Озеленение								
136	Е0147-11-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	47	146,77	15,14	6898	712	8329	0,95	44
		яма		131,63	5,74	6187	270	129	0,02	1
137	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	47	151,76	--	7133	--	9085	0,82	39
		шт		149,85	--	7043	--	129	--	--
138	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	47	649,00	--	30503	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0147-15-2	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	55	68,87	12,39	3788	681	4341	0,40	22
		яма		56,48	4,70	3106	258	129	0,02	1
140	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	55	27,63	--	1520	--	1948	0,17	9
		шт		27,45	--	1510	--	129	--	--
141	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	17	203,00	--	3451	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	С143012-50	Туя обыкновенная без кома высотой до 1м	38	810,00	--	30780	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	323	39,58	0,34	12786	111	16405	0,27	86
		м2		39,24	0,13	12675	42	129	--	--
144	Е0147-25-6	Посев вручнуюпартерных. Марвитанских и обыкновенных	323	19,01	--	6140	--	3421	0,05	17
		м2		8,21	--	2652	--	129	--	--
145	Е0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	1046	42,28	27,15	44222	28397	6392	--	--
		м2		--	6,30	--	6590	97	0,02	23
146	Е0147-19-2	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 25%	240	37,56	6,06	9014	1454	10630	0,22	52
		яма		31,50	2,84	7560	680	129	0,01	2
147	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев и живую изгородь однорядную и вьющихся растеней	240	66,92	--	16060	--	20619	0,40	97
		м		66,60	--	15984	--	129	--	--
148	С143012-46	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	240	56,00	--	13440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0147-27-1	Устройство механизированным способом корыта под цветники глубиной 40 см	63	57,86	9,48	3645	597	4228	0,36	23
		м2		48,38	3,64	3048	229	129	0,01	1
150	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	63	68,04	--	4287	--	5530	0,47	29
		м2		68,04	--	4287	--	129	--	--
151	Е0147-28-2	Вычитается позиция: Подготовка почвы под цветники исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя	63	-7,90	--	-498	--	-642	-0,05	-3
		м2		-7,90	--	-498	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	63	212,95	--	13416	--	17037	1,35	85
		м2		209,63	--	13207	--	129	--	--
153	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	459	39,58	0,34	18169	158	23312	0,27	123
		м2		39,24	0,13	18011	60	129	--	--
154	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,0459	104327,81	1224,31	4789	56	35	0,59	--
		га		103,50	482,13	5	22	129	1,99	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			229542	32166			624
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			381822				
		РАЗДЕЛ 14.МАФ								
155	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	4	10009,05	242,88	40036	972	7027	9,70	39
		скамья		1605,45	67,68	6422	271	105	0,33	1
156	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	7	2720,42	80,96	19043	567	7442	6,00	42
		урна		990,00	22,56	6930	158	105	0,11	1
157	У1-45-16	Стенд предупредительный противопожарный типа 1, строительные работы	2	12170,45	144,83	24341	290	6900	17,00	34
		стенд		2821,50	53,58	5643	107	120	0,26	1
158	У1-45-17	Стенд предупредительный противопожарный типа 1, монтаж металлоконструкций	2	7088,92	269,15	14178	538	559	1,30	3
		стенд		226,37	84,15	453	168	90	0,31	1
159	Е0109-53-3	Монтаж емкости для мойки обуви	0,15	16367,84	681,42	2455	102	1998	95,00	14
		т		14670,00	132,75	2201	20	90	0,65	--
160	С12021-132	Стоимость емкости для мойки обуви	0,15	161100,00	--	24165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	У1-28-3	Навес теневой типа I, строительные работы	4	15514,69	745,39	62059	2982	8376	11,00	44
		навес		1749,00	245,34	6996	981	105	1,20	5
162	У1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций	4	20978,18	38,72	83913	155	12912	21,00	84
		навес		3575,36	11,22	14301	45	90	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	У1-39-3	Пощадка для мусоросборников типа 1, строительные работы	1	14077,83	46,95	14078	47	1897	8,60	9
		площадка		1412,40	14,10	1412	14	133	0,07	--
164	У1-40-3	Установка дя сушки белья типа 1, строительные работы	1	2891,08	81,79	2891	82	612	3,40	3
		установка		562,65	19,74	563	20	105	0,10	--
165	У1-40-4	Установка дя сушки белья типа 1, монтаж металлоконструкций	1	6291,73	8,74	6292	9	563	3,60	4
		установка		621,99	3,74	622	4	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			295029	5789			279
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			364569				
		РАЗДЕЛ 15. Игровая площадка №13 для детей средней группы								
166	У1-19-2	Качалка тип3, строительные работы	1	6227,91	295,80	6228	296	778	3,90	4
		качалка		641,85	98,70	642	99	105	0,48	--
167	У1-19-3	Качалка тип3, монтаж металлоконструкций	1	8395,88	15,61	8396	16	1210	7,80	8
		качалка		1339,17	5,61	1339	6	90	0,02	--
168	У1-21-13	Качели тип2, строительные работы	1	5308,07	133,22	5308	133	1247	7,00	7
		качели		1156,65	31,02	1157	31	105	0,15	--
169	У1-21-14	Качели тип2, монтаж металлоконструкций	1	20244,83	26,85	20245	27	1714	11,00	11
		качели		1895,58	9,35	1896	9	90	0,04	--
170	У1-9-12	Лиана для лазания тип1, строительные работы	1	6601,04	266,27	6601	266	1310	7,00	7
		лиана		1159,95	87,42	1160	87	105	0,43	--
171	У1-9-13	Лиана для лазания тип1, монтаж металлоконструкций	1	13285,84	18,11	13286	18	1620	10,00	10
		лиана		1794,03	5,61	1794	6	90	0,02	--
172	У1-8-1	Горка скат тип1, строительные работы	1	24550,50	2607,12	24551	2607	3482	9,80	10
		горка		1610,40	877,02	1610	877	140	4,30	4
173	У1-8-2	Горка скат тип1, монтаж металлоконструкций	1	13910,53	22,48	13911	22	2063	13,00	13
		горка		2284,85	7,48	2285	7	90	0,03	--
174	У1-7-3	Бум-балансир тип3, строительные работы	1	17218,96	258,97	17219	259	1019	5,40	5
				882,75	87,42	883	87	105	0,43	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бум								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			115744	3644			75
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			137998				
		РАЗДЕЛ 16. Игровая площадка №14 для детей старшей группы								
175	У1-21-13	Качели тип1, строительные работы	1	5308,07	133,22	5308	133	1247	7,00	7
		качели		1156,65	31,02	1157	31	105	0,15	--
176	У1-21-14	Качели тип1, монтаж металлоконструкций	1	20244,83	26,85	20245	27	1714	11,00	11
		качели		1895,58	9,35	1896	9	90	0,04	--
177	У1-9-12	Лиана для лазания тип1, строительные работы	1	6601,04	266,27	6601	266	1310	7,00	7
		лиана		1159,95	87,42	1160	87	105	0,43	--
178	У1-9-13	Лиана для лазания тип1, монтаж металлоконструкций	1	13285,84	18,11	13286	18	1620	10,00	10
		лиана		1794,03	5,61	1794	6	90	0,02	--
179	У1-8-1	Горка скат тип1, строительные работы	1	24550,50	2607,12	24551	2607	3482	9,80	10
		горка		1610,40	877,02	1610	877	140	4,30	4
180	У1-8-2	Горка скат тип1, монтаж металлоконструкций	1	13910,53	22,48	13911	22	2063	13,00	13
		горка		2284,85	7,48	2285	7	90	0,03	--
181	У1-7-3	Бум-балансир тип3, строительные работы	1	17218,96	258,97	17219	259	1019	5,40	5
		бум		882,75	87,42	883	87	105	0,43	--
182	У1-9-34	Стенка гимнастическая шведская, строительные работы	1	12606,53	785,87	12607	786	1264	5,70	6
		стенка		947,10	256,62	947	257	105	1,30	1
183	У1-9-35	Стенка гимнастическая шведская, монтаж металлоконструкций	1	25920,50	290,59	25921	291	3858	25,00	25
		стенка		4273,51	13,09	4274	13	90	0,05	--
184	У1-9-42	Рукоход тип 2, строительные работы	1	12153,10	775,75	12153	776	1117	4,90	5
		рукоход		810,15	253,80	810	254	105	1,20	1
185	У1-9-43	Рукоход тип 2, монтаж металлоконструкций	1	14781,16	22,48	14781	22	2177	14,00	14
		рукоход		2411,78	7,48	2412	7	90	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			166581	5208			113
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			198700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 17. Игровая площадка №12-13 для детей подготовительной группы								
186	У1-9-12	Лиана для лазания тип1, строительные работы лиана	2	6601,04 1159,95	266,27 87,42	13202 2320	533 175	2619 105	7,00 0,43	14 1
187	У1-9-13	Лиана для лазания тип1, монтаж металлоконструкций лиана	2	13285,84 1794,03	18,11 5,61	26572 3588	36 11	3239 90	10,00 0,02	20 --
188	У1-8-1	Горка скат тип1, строительные работы горка	2	24550,50 1610,40	2607,12 877,02	49101 3221	5214 1754	6965 140	9,80 4,30	20 9
189	У1-8-2	Горка скат тип1, монтаж металлоконструкций горка	2	13910,53 2284,85	22,48 7,48	27821 4570	45 15	4126 90	13,00 0,03	26 --
190	У1-7-3	Бум-балансир тип3, строительные работы бум	2	17218,96 882,75	258,97 87,42	34438 1766	518 175	2037 105	5,40 0,43	11 1
191	У1-9-34	Стенка гимнастическая шведская, строительные работы стенка	2	12606,53 947,10	785,87 256,62	25213 1894	1572 513	2528 105	5,70 1,30	11 3
192	У1-9-35	Стенка гимнастическая шведская, монтаж металлоконструкций стенка	2	25920,50 4273,51	290,59 13,09	51841 8547	581 26	7716 90	25,00 0,05	50 --
193	У1-9-42	Рукоход тип 2, строительные работы рукоход	2	12153,10 810,15	775,75 253,80	24306 1620	1552 508	2234 105	4,90 1,20	10 2
194	У1-9-43	Рукоход тип 2, монтаж металлоконструкций рукоход	2	14781,16 2411,78	22,48 7,48	29562 4824	45 15	4355 90	14,00 0,03	28 --
195	У1-9-22прим .	Устройство для лазания строительные работы мачта	2	6157,14 920,70	256,98 81,78	12314 1841	514 164	2105 105	5,60 0,40	11 1
196	У1-9-23 прим.	Устройство для лазания, монтаж металлоконструкций мачта	2	14367,73 1417,45	22,48 7,48	28735 2835	45 15	2565 90	8,20 0,03	16 --
197	У1-9-8	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип2, ТУРНИК строительные работы	2	2998,67 1092,30	61,55 14,10	5997 2185	123 28	2323 105	6,60 0,07	13 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплекс								
198	У1-9-9	Игровой гимнастический компекс из металлических элементов тип2, ТУРНИК монтаж металлоконструкций	2	20127,40	29,35	40255	59	3593	12,00	24
				1986,55	9,35	3973	19	90	0,04	--
		комплекс								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			369358	10836			254
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			440710				
		РАЗДЕЛ 18. Гимнастический комплекс физкультурной площадки								
199	У1-7-3	Бум-балансир тип3, строительные работы	1	17218,96	258,97	17219	259	1019	5,40	5
				882,75	87,42	883	87	105	0,43	--
		бум								
200	У1-9-34	Стенка гимнастическая шведская, строительные работы	1	12606,53	785,87	12607	786	1264	5,70	6
				947,10	256,62	947	257	105	1,30	1
		стенка								
201	У1-9-35	Стенка гимнастическая шведская, монтаж металлоконструкций	1	25920,50	290,59	25921	291	3858	25,00	25
				4273,51	13,09	4274	13	90	0,05	--
		стенка								
202	У1-9-22прим .	Устройство для лазания строительные работы	1	6157,14	256,98	6157	257	1053	5,60	6
				920,70	81,78	921	82	105	0,40	--
		мачта								
203	У1-9-23 прим.	Устройство для лазания, монтаж металлоконструкций	1	14367,73	22,48	14368	22	1282	8,20	8
				1417,45	7,48	1417	7	90	0,03	--
		мачта								
204	У1-9-8	Игровой гимнастический компекс из металлических элементов тип2, ТУРНИК строительные работы	1	2998,67	61,55	2999	62	1162	6,60	7
				1092,30	14,10	1092	14	105	0,07	--
		комплекс								
205	У1-9-9	Игровой гимнастический компекс из металлических элементов тип2, ТУРНИК монтаж металлоконструкций	1	20127,40	29,35	20127	29	1796	12,00	12
				1986,55	9,35	1987	9	90	0,04	--
		комплекс								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			99397	1706			69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			117480				
		РАЗДЕЛ 19.Ограждение								
206	У1-32-3	Ограда металлическая из сетки натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6м, типа М1Б. строительные работы	8	1918,69	135,73	15350	1086	1580	0,58	5
				96,20	44,84	770	359	140	0,22	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
207	У1-32-4	Ограда металлическая из сетки натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6м, типа М1Б. монтаж металлоконструкций	5,51	187,12	0,32	1031	2	110	0,13	1
		м		22,00	0,09	121	--	90	--	--
208	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	2	46653,25	2042,41	93307	4085	13324	25,00	50
		ворота		4158,00	600,66	8316	1201	140	2,90	6
209	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	2	18911,46	33,72	37823	67	4057	13,00	26
		ворота		2242,54	11,22	4485	22	90	0,04	--
210	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6м, типа КМ1Б, высотой 1,6м, типа КМ2Б монтаж металлоконструкций	2	-4487,91	-6,87	-8976	-14	-990	-3,20	-6
		калитка		-547,94	-1,87	-1096	-4	90	-0,01	--
211	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6м, типа КМ1Б, высотой 1,6м, типа КМ2Б монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,20	3
		калитка		547,94	1,87	548	2	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			143022	5233			78
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			171293				
		РАЗДЕЛ 20. Железобетонные арычные лотки под проезжую часть								
212	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	2	218,93	--	438	--	495	1,54	3
		м3		218,93	--	438	--	113	--	--
213	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси песчано-гравийных	1,05	1848,12	33,87	1941	36	316	1,94	2
		м3		263,25	12,47	276	13	109	0,06	--
214	Е0130-7-1	стройство монолитных фундаментов	1,88	11058,92	532,08	20747	998	1158	2,55	5
		м3		434,25	131,85	815	247	109	0,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000с3	2,31	2021,60	958,90	4670	2215	3506	5,38	12
		м3		933,75	331,09	2157	765	120	1,25	3
216	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400м	21	2080,00	--	43680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000с3	0,768	1464,89	658,74	1125	506	706	3,01	2
		м3		537,75	228,49	413	175	120	0,88	1
218	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,768	25300,00	--	19430	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			92030	3755			25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			104103				
		РАЗДЕЛ 21. Железобетонный арычный лоток тип 1								
219	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси песчано-гравийных	37,08	1848,12	33,87	68528	1256	11144	1,94	72
		м3		263,25	12,47	9761	462	109	0,06	2
220	Е0130-7-1	стройство монолитных фундаментов	24,72	11058,92	532,08	273377	13153	15253	2,55	63
		м3		434,25	131,85	10735	3259	109	0,43	11
221	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000с3	22,66	2021,60	958,90	45810	21729	34394	5,38	122
		м3		933,75	331,09	21159	7502	120	1,25	28
222	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400м	206	2080,00	--	428480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000с3	1,15	1464,89	658,74	1685	758	1057	3,01	3
		м3		537,75	228,49	618	263	120	0,88	1
224	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	1,15	25300,00	--	29095	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			846974	36895			260
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			963352				
		РАЗДЕЛ 22. Лестничные сходы								
225	Е0130-76-1	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 5 м шириной лестничных маршей да 1м	1,05	9146,43	4443,48	9604	4666	4192	13,70	14
		м3		2317,50	1345,05	2433	1412	109	5,51	6
226	С143021-5 прим.	Лестничные сходы Л-1 Л-2	8,4	3980,00	--	33432	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
227	С143021-6 прим.	Лестничные площадки	3,38	3240,00	--	10951	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			53987	4666			14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			61669				
		РАЗДЕЛ 23.Пожарный резервуар								
		Земляные работы								
228	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	457,36	27,84	26,18	12730	11971	3931	0,01	5
		м3		1,66	7,20	759	3293	97	0,03	11
229	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений откосами (Доработка грунта в ручную после разработки их механизированным способом)	14,14	262,72	--	3716	--	4199	1,85	26
		м3		262,72	--	3716	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	Е0101-24-6	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (Л.С.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м во временный отвал на 20м	471,5	6,01	6,01	2832	2832	953	--	--
				--	2,08	--	983	97	0,01	3
		м3								
231	Е0101-24-14	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (Л.С.), при перемещении 2 группы грунтов добовлять на каждые последующие 10м	471,5	4,75	4,75	2242	2242	754	--	--
				--	1,65	--	778	97	0,01	3
		м3								
232	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м до 20м	86,1	3,35	3,35	289	289	97	--	--
				--	1,16	--	100	97	--	--
		м3								
233	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы добовлять на каждые последующие 5 м	86,1	4,45	4,45	383	383	129	--	--
				--	1,54	--	133	97	0,01	--
		м3								
234	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 Обвалование резервуара экскаватором с грейферным ковшом	200,9	39,61	37,95	7958	7625	2358	0,02	3
				1,66	10,44	333	2097	97	0,04	7
		м3								
235	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	287	21,55	4,52	6184	1296	4741	0,11	31
				17,03	--	4888	--	97	--	--
		м3								
		Лишний грунт-185м3								
				Монолитные и сборные железобетонные конструкции						
236	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,5	9051,97	66,01	40734	297	1043	1,35	6
				195,75	24,93	881	112	105	0,12	1
		м3								
237	Е0106-33-4	Устройсво стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150мм	59,29	12935,93	954,99	766972	56621	87526	6,51	386
				1075,50	330,44	63766	19592	105	1,34	79
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатастойкий цемент	60,18	94,00	--	5657	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
239	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 2 кг/см2	60,18	133,00	--	8004	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
240	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости с выше 4 за 2 кг/см2	60,18	310,00	--	18656	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
241	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглистой стали В1, ВР1, диам. 5мм	1,14	41200,00	--	47042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А3. Диам.6мм	0,7175	73000,00	--	52377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А1. Диам.6мм	0,1392	65000,00	--	9049	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
244	Е0111-2-9	Создание уклона раствором М 100	0,31	7531,58	--	2335	--	216	3,66	1
		м3		567,00	--	176	--	123	--	--
245	Е0107-27-1	Замоноличивание панелей перекрытия бетоном В7,5	1,76	9285,60	181,66	16380	320	716	1,28	2
		м3		221,18	68,63	390	121	140	0,34	1
246	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг узел А	0,0251	175710,10	1826,10	4405	46	309	42,70	1
		т		8100,00	690,75	203	17	140	3,37	--
247	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0251	40200,00	--	1008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
248	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	911,49	414,99	3646	1660	2623	2,01	8
				339,75	128,68	1359	515	140	0,54	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
249	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружения водопроводо, канализации, резервуара, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	3,84	33600,00	--	129024	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
250	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатастойкий цемент	3,84	94,00	--	361	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Горловина резервуара						
251	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов	0,085	12785,78	229,39	1087	19	122	8,14	1
		м3		1280,25	86,65	109	7	105	0,42	--
252	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диам. До 1000м	0,07	2831,00	1856,11	198	130	138	4,93	--
		м3		812,93	597,97	57	42	140	2,37	--
253	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатастойкий цемент	0,07	94,00	--	7	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
254	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Кольцадля колодцев сборные ж/б д 700мм высотой 0,89м КЦ7-3	0,29	5025,00	--	1457	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
255	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев маркиК-7-1, КЦО-1	1	913,00	--	913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
256	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по грунтовке	0,6594	245,44	3,82	162	3	30	0,21	--
		м2		37,35	1,44	25	1	118	0,01	--
				Дыхательное устройство						
257	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под а/ц трубу	0,2	10506,91	260,48	2101	52	148	3,94	1
		1м3		614,25	89,46	123	18	105	0,35	--
258	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатастойкий цемент	0,204	94,00	--	19	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
259	Е0123-2-1	Вытяжная труба из а/ц безнапорных труб диам 100мм	0,002	309575,02	1733,92	619	3	160	361,00	1
		км		60966,00	650,25	122	1	130	3,17	--
260	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диам 200мм (фюгарка)	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	--
		шт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	--
		Металлоконструкции								
261	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,057	13711,47	5475,87	782	312	338	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	287	89	90	5,46	--
262	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,057	133700,00	--	7621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
263	Е0123-24-1	Установка люков	1	294,03	35,42	294	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
264	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный легкий	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляционные работы								
265	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовке бетонных и оштукатуренных поверхностей	107,52	13,91	0,07	1495	8	782	0,04	4
		м2		8,06	0,02	867	2	90	--	--
266	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по грунтовке	107,52	245,44	3,82	26390	411	4921	0,21	23
		м2		37,35	1,44	4016	155	118	0,01	1
267	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,36	218,94	9,95	6866	312	2158	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1637	117	123	0,02	1
268	Е0115-61-1	Оштукатуревание простой поверхностей цементным раствором М100 по камню и бетону стен	85,12	235,91	3,39	20081	288	10521	0,65	55
		м2		117,00	0,72	9959	61	105	0,05	4
269	Е0106-36-4	Железнение поверхности днища	147,84	59,59	0,23	8810	34	7977	0,29	43
				51,30	0,09	7584	13	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
270	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	40,96	204,04	15,94	8358	653	1979	0,24	10
				34,65	5,96	1419	244	119	0,03	1
		Устройство выравнивающих цементно песчаных стяжек толщиной 15мм								
271	Е0112-17-2К =5	Добовлять на каждый 1мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	40,96	31,24	0,70	1280	29	39	--	--
				0,55	0,25	23	10	119	--	--
		м2								
272	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой 3 слоя	40,96	280,56	1,19	11492	49	1338	0,16	6
				27,00	0,45	1106	18	119	--	--
		м2								
273	Е0112-15-2К =2	Добовлять на каждый последующий слой пароизоляции	40,96	507,36	2,30	20781	94	1786	0,20	8
				35,78	0,86	1466	35	119	--	--
		м2								
274	Е0101-166-2	Грунт на покрытие	24,58	134,10	--	3296	--	3724	0,97	24
				134,10	--	3296	--	113	--	--
		м3								
275	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,31	36,09	0,09	47	--	5	0,02	--
				4,39	0,05	6	--	90	--	--
		м2								
276	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 2 раза	2,62	98,44	0,12	258	--	7	0,01	--
				2,77	0,05	7	--	90	--	--
		м2								
		Разные работы								
277	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	100	24,60	0,69	2460	69	1257	0,08	8
				11,70	0,27	1170	27	105	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			1277810	88088			669
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			1510719				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7145047	274145			4487
			Тенге			726349	91251			380
	Стоимость оборудования -		Тенге			1647081				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1647081				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			240283				
	Материалы -		Тенге			47850				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				175600,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8463				
		Накладные расходы -	Тенге			179200				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26880,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25169				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			444651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1151
		Сметная заработная плата -	Тенге				202480,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4527902				
	Материалы -		Тенге			782841				
	Всего заработная плата -		Тенге				541290,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			228012				
	Местные материалы -		Тенге			2805833				
		Накладные расходы -	Тенге			633535				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95030,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			309686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5471123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3538
		Сметная заработная плата -	Тенге				636320,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			587944				
	Материалы -		Тенге			470475				
	Всего заработная плата -		Тенге				78644,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36544				
		Накладные расходы -	Тенге			70826				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10624,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39526				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			698296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							492
		Сметная заработная плата -	Тенге				89268,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			141839				
	Материалы -		Тенге			9338				
	Всего заработная плата -		Тенге				22067,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			108116				
		Накладные расходы -	Тенге			28245				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4237,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10205				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			180289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				26303,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8441439				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5323
		Сметная заработная плата -	Тенге				954371,00			
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2001 г.				8441439				
		Оборудование				1647081				
		Итого без оборудования				6794358				
		Итого с временными 3,4 %				231008				
		Итого				7025366				
		Зимние удорожания 0,7 %				49178				
		Выслуга лет 1 %				70254				
		Затраты на допол-е отпуска 0,4%				28101				
		Итого				7172899				
		Итого с оборудованием				8819980				
		Итого по сметному расчету в текущих цен с к=1,95097				17207516				
		Налоги,сборы и обяз-е платежи 2%				344149				
		Итого				17551665				
		НДС 12%				2106200				
		Итого с НДС				19657865				

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Андас-групп"

Директор _____ **Б. Тұяқбаев**

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер эксперт _____ **С. Маханбетов**