Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение«Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»,Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26** — **150340016795**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Ас",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 37, кв.24** — **050440009165**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №34 от 13.04.2021

Номер документа	Дата составления
6	03.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч "Бактыкурай"			работа	1	16 251 781,00	16 251 781,00
				Итого	1	x	16 251 781,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Естеміс М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «Жол Ас»

Принял (Заказчик) зам рук / / Сабырбаев С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.06.2021

М.П.

Форма-3

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26. тел.:8/7282/329563

Подрядчик: ТОО "Жол Ас"
г.Алматы, Жарокова, 37, кв. 24. тел.:8/727/277-52-55

Объект: Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Доп.согл		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		34	13.04.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимостиь выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в сметных ценах	из них		дополнительные затраты		Другие доп расходы	НДС 12%, тенге	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	на приобретение мат-ов	оборуд.			
									0.00	0.00
Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"		**14 510 518,75**							1 741 262,25	**16 251 781,00**
ИТОГО к оплате:										**16 251 781,00**

Заказчик:
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Жол Ас"
Естеміс М.
(подпись)

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
Искаков М.К.
(подпись)

Авторский надзор:
ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan"
Ли В.В.
(подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области, Талдыкорган." 40000, г Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Жол Ас" ЛИЦЕНЗИЯ 00123, 08.06.2015 Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, Жарокова 37, кв. 24**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"**
(наименование, адрес)

Объект: **Железнодорожные пути**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 13.04.2021**

Акт выполненных работ № 1

за **июнь 2021** (месяц, год) на **№ 2-1-1 Соединительный путь** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. азел 1.2 Основные земляные работы в обыкновенных грунтах									
1	1	Е11-010104-0204	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта в насыпь на 10 м**		69	188,51	188,51	13007	13008	0	3055	17347
				м3 грунта		0	61,5	0	4244		1285	
2	2	Е11-010104-0212 К=4	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта в насыпь на 50м**		69	346,25	346,25	23891	23891	0	5612	31863
				м3 грунта		0	112,97	0	7795		2360	
3	3	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		7500	211,51	201,32	1586325	1509900	675	376812	2120188
				м3 грунта		10,1	59,68	75750	447600		157051	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3	2231				669,3		
4	4	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	12000	590		7080000			566400	7646400
5	5	Е11-010105-0502	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7448	71,79 0	71,79 29,92	534692 0	534692 222844	0	160448 55611	750751
6	6	Е11-010105-0505	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта в насыпь на 50м. Группа грунтов 2-3**	м3 грунта	7448	28,86 0	28,86 12,03	214949 0	214949 89599	0	64512 22357	301818
7	7	Е11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	6652	79,27 0	79,27 32,31	527304 0	527304 214926	0	154747 54564	736615
8	8	Е11-010201-0107 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	6652	52,42 0	52,42 16,78	348698 0	348698 111621	0	80367 34325	463390
9	9	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	6652	84,38 10,47	71,11 17,86	561296 69646	473024 118805	18626	135685 55758	752739
	9.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	665,2	28				18625,6		12821111
			Итого по разделу: 2. аздел 1.2 Основные земляные работы в обыкновенных грунтах					10890162 145396	3645466 1217434	19301	981238 949711	12821111
			ИТОГО:							0 0		
			В том числе : **Стоимость оборудования, всего** **в том числе, оборудование поставки заказчика**				3,7 %	474381				13295492
			Временные здания и сооружения									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			1,9 %		252614				
			Итого с зимними удорожаниями									13548106
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		270962				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13819068
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									14510519
			НДС			12 %		1741262				
			Итого с НДС									16251781

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жол Ас"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М.Естемес
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Технический надзора:

Место печати (при наличии)

Авторский надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

зам. рук. Сабырбаев С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "MSK Engineering" Искаков М.К.
(подпись)

ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan" Ли В.В.
(подпись)