Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение«Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»,Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26** — **150340016795**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Ас",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 37, к.24** — **050440009165**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №34 от 13.04.2021

Номер документа	Дата составления
7	18.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"			работа	1	9 700 000,00	9 700 000,00
				Итого	1	x	9 700 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / М. / Естеміс М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) зам. рук. / / Сабырбаев С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.06.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26. тел.:8/7282/329563

Форма-3

Подрядчик: ТОО "Жол Ас"
г.Алматы, ул. Жарокова, 37, кв. 24. тел.:8/727/277-52-55

Объект: Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Доп.согл		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		34	13.04.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в сметных ценах	из них		дополнительные затраты		Другие доп.расходы	НДС 12%, тенге	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	на приобретение мат-ов	оборуд.			
Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"	14 510 518,75	**8 660 714,29**							1 741 262,25	16 251 781,00
									1 039 285,71	**9 700 000,00**
ИТОГО к оплате:										**9 700 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Жол Ас"
Естеміс М.
(подпись)

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
Искаков М.К.
(подпись)

Авторский надзор:
ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan"
Ли В.В.
(подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области, Талдыкорган." 40000, г Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жол Ас" ЛИЦЕНЗИЯ 00123, 08.06.2015 Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, Жарокова 37, кв.24**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"**
(наименование, адрес)

Объект : **Железнодорожные пути**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 13.04.2021г**

Акт выполненных работ № 2

за июнь 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 Соединительный путь работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. аздел 1.2 Основные земляные работы в обыкновенных грунтах									
1	1	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**4493,586065**	**211,51** **10,1**	**201,32** **59,68**	**950438** **45385**	**904649** **268177**	**404**	**225765** **94096**	**1270299**
	1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1797	2231				401,01		
2	2	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**7189,737704**	**590**		**4241945**			**339356**	**4581301**
3	3	Е11-010105-0502	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4462,743295**	**71,79** **0**	**71,79** **29,92**	**320380** **0**	**320380** **133525**	**0**	**96138** **33321**	**449839**
4	4	Е11-010105-0505	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта в насыпь на 50м. Группа грунтов 2-3**	**м3 грунта**	**4462,743295**	**28,86** **0**	**28,86** **12,03**	**128795** **0**	**128795** **53687**	**0**	**38654** **13396**	**180845**
5	5	Е11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3985,91406**	**79,27** **0**	**79,27** **32,31**	**315963** **0**	**315964** **128785**	**0**	**92725** **32695**	**441383**
6	6	Е11-010201-0107 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3985,91406**	**52,42** **0**	**52,42** **16,78**	**208942** **0**	**208942** **66884**	**0**	**48156** **20568**	**277666**
7	7	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**3985,91406**	**84,38** **10,47**	**71,11** **17,86**	**336331** **41733**	**283438** **71188**	**11161**	**81303** **33411**	**451045**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	398,5914	28				11160,56		
			Итого по разделу: 2. аздел 1.2 Основные земляные работы в обыкновенных грунтах									**7652378**
			ИТОГО:					**6502794**	**2162168**	**11565**	**582741**	**7652378**
								87118	**722246**		**566843**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**3,7 %**		**283138**				
			Итого с временными									**7935517**
			Зимние удорожания			**1,9 %**		**150775**				
			Итого с зимними удорожаниями									**8086292**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**161726**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8248018**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**8660714**
			НДС			**12 %**		**1039286**				
			Итого с НДС									**9700000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жол Ас"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М.Естемес
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Технический надзора:

Место печати (при наличии)
Авторский надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Автухтев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "MSK Engineering" Искаков М.К
(подпись)

ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan" Ли В.В.
(подпись)