Форма-3

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26. тел.:8/7282/329563

Подрядчик: ТОО "Жол Ас"
г.Алматы, ул. Жарокова, 37, кв. 24. тел.:8/727/277-52-55

Объект: Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Доп.согл		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дополнительное соглашение №1 от 02.07.2021 г, к договору №34 от 13.04.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимостиь выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в сметных ценах	из них		дополнительные затраты		Другие доп.расходы	НДС 12%, тенге	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	на приобретение мат-ов	оборуд.			
Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"	23 171 233,00	**4 255 891,07**							2 780 547,96 510 706,93	25 951 780,96 **4 766 598,00**
ИТОГО к оплате:										**4 766 598,00**

Заказчик:
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
_____
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Жол Ас"
_____ **Естеміс М.**
(подпись)

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
_____ **Искаков М.К.**
(подпись)

Авторский надзор:
ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan"
_____ **Ли В.В.**
(подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение«Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»,Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26** — **150340016795**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Ас",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 37, к.24** — **050440009165**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп согл №1 от 02.07.2021г, к Договору №34 от 13.04.2021

Номер документа	Дата составления
8	28.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"			работа	1	4 766 598,00	4 766 598,00	510 706,93
				Итого	1	x	4 766 598,00	510 706,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Естеміс М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Н.о. руководителя / _____ / Бахыров А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2021

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
№ 178

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области, Талдыкорган." 40000, г Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жол Ас" ЛИЦЕНЗИЯ 00123, 08.06.2015 Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, Жарокова 37, кв.24**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"**
(наименование, адрес)

Объект : **Железнодорожные пути**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 13.04.2021г**

Акт выполненных работ № 4

за июль 2021 (месяц, год) на № 2-1-2 Железнодорожный тупик. Поднятие участков трасс ВЛ-10 кВ. Монтаж КЛ-10 кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. аздел.Демонтажные работы									
1	1	**Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	**шт.**	**6**	**2962,54** **1090,26**	**1872,28** **979,04**	**17775** **6542**	**11233** **5874**	**0**	**9933** **2217**	**29925**
2	2	**Е11-330105-0501 Изм. и доп. вып. 4**	**Провода на переходах между промежуточными опорами через железные дороги необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ - 35 и 110 кВ (3 провода). Подвеска**	**переход**	**1**	**339442,92** **158828**	**101560,04** **42926,46**	**339443** **158828**	**101560** **42926**	**79055**	**161404** **40068**	**540915**
	2.1	2107-0101-9902	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	1,51	44550				67270,5		
3	3	**Е11-330210-0103 Изм. и доп. вып. 14**	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	**шт.**	**6**	**4036,15** **2488,78**	**1547,37** **673,44**	**24217** **14933**	**9285** **4041**	**0**	**15179** **3152**	**42548**
			Итого по разделу: 5. аздел.Демонтажные работы									**613388**
			Раздел: 6. аздел.Монтажные работы									
4	4	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**2**	**7797,83** **3898,44**	**3260,38** **1700,72**	**15596** **7797**	**6520** **3401**	**1278**	**8959** **1964**	**26519**
	4.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,2	1361				272,2		
	4.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	45				540		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	461				368,8		
5	5	С121-040405-0204	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	56946		113892		113892	9111	123003
6	6	Е11-330202-0105	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	18725,36	7942,85	37451	15886	1818	22425	64666
	6.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,2	9873,5	4141,96	19747	8284		4790	
	6.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	24	1361				272,2		
	6.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	45				1080		
						461				368,8		
7	7	С121-040405-0107	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-12,7 СТ РК 2387-2013(Стойки СНВ-7-13)**	шт.	4	186300		745200		745200	59616	804816
8	8	С121-040408-0101	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	4	3675		14700		14700	1176	15876
9	9	Е11-330105-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета свыше 1 км**	км линии	0,487	216096,22	109388,22	105239	53272	0	52168	170000
						106708	27193,08	51967	13243		12593	
10	10	С123-061004-0106	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80**	т	1,461	1018630		1488218		1488218	119057	1607275
11	11	С124-040207-5937	**Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	70322		140644		140644	11252	151896
12	12	С124-040207-4703	**Вязка спиральная ВС-70/95.1 ГОСТ Р 51177-2017**	комплект	4	477		1908		1908	153	2061
13	13	С124-040207-0727	**Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	1695		3390		3390	271	3661
14	14	С124-040207-2805	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	12	45		540		540	43	583
15	15	С124-040204-1302	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	12	335		4020		4020	322	4342
16	16	С124-040204-1202	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	417		834		834	67	901

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	С124-040102-0226	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	12	2410		28920		28920	2314	31234
18	18	С124-040207-1950	**Траверса ТМ-14, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	25236		50472		50472	4038	54510
19	19	С124-040207-5941	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	2598		10392		10392	831	11223
20	20	С124-040207-5923	**Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	1996		3992		3992	319	4311
21	21	С124-040207-4603	**Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	1194		2388		2388	191	2579
22	22	С124-040207-0730	**Хомут Х-4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	1795		3590		3590	287	3877
23	23	С124-040207-0731	**Хомут Х-5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	1695		6780		6780	542	7322
24	24	С124-040207-0743	**Хомут Х-37, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	1194		2388		2388	191	2579
25	25	С124-040207-0794	**Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	6510		26040		26040	2083	28123
26	26	С124-040207-5910	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	1294		5176		5176	414	5590
27	27	С124-040102-0226	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	6	2410		14460		14460	1157	15617
28	28	С124-040207-2805	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	45		270		270	22	292
29	29	С124-040204-1302	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	4	335		1340		1340	107	1447
30	30	С124-040204-1202	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	417		2502		2502	200	2702
			Итого по разделу: 6. аздел.Монтажные работы									3147005
			ИТОГО:					3211777	197756	2754207	270068	3760393
			В том числе :					259814	77769		278548	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			3,7 %		139135				
			Итого с временными									3899528

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			1,9 %		74091				
			Итого с зимними удорожаниями									3973619
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		79472				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4053091
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									4255891
			НДС			12 %		510707				
			Итого с НДС									4766598

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жол Ас"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М.Естеміс
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Технический надзора:

ТОО "MSK Engineering" Искаков М.К
(подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзора :

ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan" Ли В.В
(подпись)