Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26. тел.:8/7282/329563

Форма-3

Подрядчик: ТОО "Жол Ас"
г.Алматы, ул. Жарокова, 37, кв. 24. тел.:8/727/277-52-55

Объект: Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Контракт		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дополнительное соглашение №1 от 02.07.2021 г. к договору №34 от 13.04.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в сметных ценах	из них		дополнительные затраты		Другие доп.расходы	НДС 12%, тенге	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	на приобретение мат-ов	оборуд.			
Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"	114 222 325,00	**24 751 133,93**							13 706 679,00 2 970 136,07	127 929 004,00 **27 721 270,00**
ИТОГО к оплате:										**27 721 270,00**

Заказчик:
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
_____
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Жол Ас"
_____ **Естеміс М.**
(подпись)

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
_____ **Искаков М.К.**
(подпись)

Авторский надзор:
ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan"
_____ **Ли В.В.**
(подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Государственное учреждение«Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»,Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26 — **150340016795**

ник

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Ас",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 37, к.24 — **050440009165**

нитель

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ор (контракт) Доп согл №1 от 02.07.2021г. к Договору №34 от 13.04.2021

Номер документа	Дата составления
13	25.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

р ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"			работа	1	27 721 270,00	27 721 270,00	2 970 136,07
				Итого	1	x	27 721 270,00	2 970 136,07

ния об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

жение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Исполнитель) Директор / _____ / Естемiс М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Бакеров А.Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2021

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

азчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области, Талдыкорган." 40000, г Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик : **ТОО "Жол Ас" ЛИЦЕНЗИЯ 00123, 08.06.2015 Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, Жарокова 37, кв.24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ройка : **Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"**

(наименование, адрес)

ъект : **Железнодорожные пути**

(наименование)

полнительное соглашение №1 от 02.07.2021 г, к договору №34 от 13.04.2021г.

Акт выполненных работ № 8

за **август 2021 (месяц, год) на № 2-2-1 Пути птицефабрики работы**

тавлен (а) в текущих ценах на 2021

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. аздел 1.2 Основные земляные работы в обыкновенных грунтах									
	1	Е11-010104-0204	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта в насыпь на 10 м**		19	188,51	188,51	3582	3581	0	841	4777
				м3 грунта		0	61,5	0	1168		354	
	2	Е11-010104-0212 К=4	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта в насыпь на 50м**		19	346,25	346,25	6579	6578	0	1545	8774
				м3 грунта		0	112,97	0	2146		650	
	3	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		1188	158,4	149,29	188179	177356	0	42332	248952
				м3 грунта		9,11	40,38	10823	47971		18441	
	4	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**		2554,2	590		1506978				1627536
				т							120558	
	5	Е11-010105-0502	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**		1183	71,79	71,79	84928	84927	0	25485	119246

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0	29,92	0	35395		8833	
	6	Е11-010105-0505	**Насыпи дорожные.Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта в насыпь на 50м. Группа грунтов 2-3**		1183	28,86	28,86	34141	34141	0	10247	47939
				м3 грунта		0	12,03	0	14231		3551	
	7	Е11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		1057	79,27	79,27	83788	83789	0	24589	117047
				м3 уплотненного грунта		0	32,31	0	34152		8670	
	8	Е11-010201-0107	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		1057	7,49	7,49	7917	7917	0	1826	10522
				м3 уплотненного грунта		0	2,4	0	2537		779	
	9	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		1057	84,38	71,11	89190	75163	2960	21560	119610
				м3 уплотненного грунта		10,47	17,86	11067	18878		8860	
	9.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	105,7	28				2959,6		
			Итого по разделу: 7. аздел 1.2 Основные земляные работы в обыкновенных грунтах									2304403
			Раздел: 8. аздел 2.2 Устройство верхнего строение пути									
	10	Е11-280104-0403	**Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р 65, число шпал на 1 км 1600 шт. Укладка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении**		0,005	81604412,3	1092493,08	408022	5463	397583	5103	446175
				км пути		995220	177955,8	4976	890		33050	
	10.1	2401-0102-0301	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	8	7133				57064		
	10.2	2401-0103-0901	Подкладка Д65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	т	0,1221	911602				111338,51		
	10.3	2401-0101-0114	Рельсы железнодорожные для путей промышленного транспорта РП65-ДТ-350 ГОСТ 30516-97	м	10	16469				164690		

№	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-280104-0402	**Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р 65, число шпал на 1 км 1840 шт. Укладка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении**	**км пути**	**0,051**	**87387050,7**	**1104930,76**	**4456740**	**56352**	**4345833**	**55485**	**4873203**
						1069716	**180800,6**	**54556**	**9221**		**360978**	
11.1	11.1	2401-0102-0301	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	93,84	7133				669360,72		
11.2	11.2	2401-0103-0901	Подкладка Д65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	т	1,4327	911602				1306044,89		
11.3	11.3	2401-0101-0114	Рельсы железнодорожные для путей промышленного транспорта РП65-ДТ-350 ГОСТ 30516-97	м	102	16469				1679838		
12	12	Е11-280112-0101	**Балластировка стрелочного перевода гравийно-песчаным балластом**	**1000 м3 балласта в призме**	**0,06**	**1741824,77**	**542904,77**	**104509**	**32575**	**0**	**70442**	**188947**
						1198920	**150543,1**	**71935**	**9033**		**13996**	
13	13	С121-010702-0101	**Балласт гравийно-песчаный для железнодорожного пути ГОСТ 7394-85**	**м3**	**60**	**2095**		**125700**		**125700**	**10056**	**135756**
14	14	Е11-280112-0101	**Балластировка пути гравийно-песчаным балластом, толщиной 25 см**	**1000 м3 балласта в призме**	**0,103**	**1741824,77**	**542904,77**	**179408**	**55919**	**0**	**120925**	**324360**
						1198920	**150543,1**	**123489**	**15506**		**24027**	
15	15	С121-010702-0101	**Балласт гравийно-песчаный для железнодорожного пути ГОСТ 7394-85**	**м3**	**103**	**2095**		**215785**		**215785**	**17263**	**233048**
16	16	Е11-280107-0101	**Противоугоны, тип рельсов Р65. Установка**	**100 шт. противоугонов**	**0,0116**	**4628,12**	**459,2**	**54**	**6**	**0**	**44**	**106**
						4168,92	**224,98**	**48**	**3**		**8**	
17	17	С124-010106-2001	**Противоугоны пружинные для контактного рельса**	**шт.**	**116**	**2363**		**274108**		**274108**	**21929**	**296037**

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	Е11-280113-0501	**Путь, шпалы деревянные, балласт гравийно-песчаный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины**		0,056	943879	257237	52857	14406	0	35683	95623
				км пути		686642	45759,54	38452	2563		7083	
9	19	Е11-280104-0303	**Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 25 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1600 шт. Укладка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении**		0,1	106445887	836524,76	10644589	83653	10464205	95683	11599494
				км пути		967314	132487,2	96731	13249		859222	
	19.1	2401-0101-0101	Рельсы железнодорожные термоупрочненные Р65-Т1- К(Э)76Ф-25 (12,5) СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	м	200	31186				6237200		
	19.2	2401-0103-0901	Подкладка Д65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	т	2,4427	911602				2226770,21		
)	20	Е11-280112-0101	**Балластировка пути гравийно-песчаным балластом, толщиной 25 см**		0,22	1741824,77	542904,77	383201	119439	0	258287	692807
				1000 м3 балласта в призме		1198920	150543,1	263762	33119		51319	
	21	С121-010702-0101	**Балласт гравийно-песчаный для железнодорожного пути ГОСТ 7394-85**		220	2095		460900		460900		497772
				м3							36872	
	22	Е11-280113-0501	**Путь, шпалы деревянные, балласт гравийно-песчаный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины**		0,119	943879	257237	112322	30611	0	75826	203200
				км пути		686642	45759,54	81710	5445		15052	
			Итого по разделу: 8. аздел 2.2 Устройство верхнего строение пути									19586528
			ИТОГО:					19423477	871876	16287074	845903	21890931
								757549	245507		1621551	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			3,7 %		809964				
			Итого с временными									22700894
			Зимние удорожания			1,8 %		408616				
			Итого с зимними удорожаниями									23109510

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**462190**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**23571700**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**24751134**
			НДС			**12 %**		**2970136**				
			Итого с НДС									**27721270**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жол Астана"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Естемес

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "MSK Engineering" Искаков Мурат Кабдыжанович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "LIGHTHjuse Kazakhstan" Ли Валерий Васильевич

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)