Форма-3

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26. тел.:8/7282/329563

Подрядчик: ТОО "Жол Ас"
г.Алматы, ул. Жарокова, 37, кв. 24. тел.:8/727/277-52-55

Объект: Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Контракт		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дополнительное соглашение №1 от 02.07.2021 г, к договору №34 от 13.04.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в сметных ценах	из них		дополнительные затраты		Другие доп.расходы	НДС 12%, тенге	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	на приобретение мат-ов	оборуд.			
Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"	138 973 458,93	**34 912 193,75**							16 676 815,07 4 189 463,25	155 650 274,00 **39 101 657,00**
ИТОГО к оплате:										**39 101 657,00**

Заказчик:
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Жол Ас"
Естеміс М.
(подпись)

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
Бактыгодиков Е.А.
(подпись)

Авторский надзор:
ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan"
Ли В.В.
(подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение«Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»,Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26**	**150340016795**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Ас",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 37, к.24**	**050440009165**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп согл №1 от 02.07.2021г, к Договору №34 от 13.04.2021

Номер документа	Дата составления
14	20.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"			работа	1	39 101 657,00	39 101 657,00	4 189 463,25
				Итого	1	x	39 101 657,00	4 189 463,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Естеміс М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Бакиров Н. А. / / Бакиров Н. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2021

М.П.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области, Талдыкорган." 40000, г Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жол Ас" ЛИЦЕНЗИЯ 00123, 08.06.2015 Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, Жарокова 37, кв 24.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Железнодорожные пути**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 02.07.2021 г, к договору №34 от 13.04.2021г.

Акт выполненных работ № 9

за сентябрь 2021 (месяц, год) на № 2-2-1 Пути птицефабрики работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. аздел 1.3 Дополнительные земляные работы (обыкновенный грунт)									
1	1	Е11-010203-0102	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**		2712	7,06	7,06	19147	19147	0	4042	25044
				м2 спланированной площади		0	2,07	0	5614		1855	
2	2	Е11-010107-1503	**Откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**		592	2,98	2,98	1764	1764	0	618	2573
				м2 спланированной поверхности		0	1,45	0	858		191	
3	3	Е11-010107-1503	**Откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**		9	2,98	2,98	27	27	0	9	39
				м2 спланированной поверхности		0	1,45	0	13		3	
4	4	Е11-010102-0310	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		143	352,84	335,88	50456	48031	19	11986	67437
				м3 грунта		16,83	99,58	2407	14240		4995	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0086	2231				19,14		
5	5	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	307,45	590		181396			14512	195908
6	6	Е11-010203-0109	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	819	93,42	21,31	76511	17452	0	45765	132058
						72,11	5,5	59058	4504		9782	
7	7	Е11-010204-0202 Изм. и доп. вып. 6	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом**	м2	1564	337,66	172,69	528100	270087	258013	50651	625051
						0	44,98	0	70349		46300	
	7.1	2101-0101-0201	Земля растительная ручной заготовки	м3	247,112	787				194477,14		
	7.2	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	42,228	1383				58401,32		
			Итого по разделу: 7. аздел 1.3 Дополнительные земляные работы (обыкновенный грунт)									1048109
			Раздел: 8. аздел 2.2 Устройство верхнего строение пути									
8	8	Е11-280113-0201	**Переводы стрелочные одиночные симметричные, балласт гравийный. Выправка**	стрелочный перевод	1	101787,16	303,96	101787	304	0	88290	205283
						101483,2	0	101483	0		15206	
9	9	Е11-280113-0101	**Путь на деревянных шпалах, балласт гравийно-песчаный. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию**	км пути	0,056	846289,63	5039,63	47392	282	0	40986	95448
						841250	0	47110	0		7070	
10	10	Е11-280104-0303	**Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 25 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1600 шт. Укладка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении**	км пути	0,17	106445887	836524,76	18095801	142209	17789148	162661	19719139
						967314	132487,2	164443	22523		1460677	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	10.1	2401-0101-0101	Рельсы железнодорожные термоупрочненные Р65-Т1- К(Э)76Ф-25 (12,5) СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	м	340	31186				10603240		
	10.2	2401-0103-0901	Подкладка Д65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	т	4,1526	911602				3785509,35		
11	**11**	**Е11-280112-0101**	**Балластировка пути гравийно-песчаным балластом, толщиной 25 см**		**0,313**	**1741824,77**	**542904,77**	**545191**	**169929**	**0**	**367472**	**985676**
			1000 м3 балласта в призме			**1198920**	**150543,1**	**375262**	**47120**		**73013**	
12	**12**	**С121-010702-0101**	**Балласт гравийно-песчаный для железнодорожного пути ГОСТ 7394-85**		**313**	**2095**		**655735**		**655735**		**708194**
				м3							**52459**	
13	**13**	**Е11-280104-0303**	**Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 25 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1600 шт. Укладка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении**		**0,043**	**106445887**	**836524,76**	**4577173**	**35971**	**4499608**	**41144**	**4987782**
				км пути		**967314**	**132487,2**	**41595**	**5697**		**369465**	
	13.1	2401-0101-0101	Рельсы железнодорожные термоупрочненные Р65-Т1- К(Э)76Ф-25 (12,5) СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	м	86	31186				2681996		
	13.2	2401-0103-0901	Подкладка Д65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	т	1,0504	911602				957511,19		
14	**14**	**Е11-280104-0402**	**Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р 65, число шпал на 1 км 1840 шт. Укладка отдельнымиэлементами при нераздельном костыльном скреплении**		**0,028**	**87387050,7**	**1104930,76**	**2446837**	**30938**	**2385947**	**30463**	**2675484**
				км пути		**1069716**	**180800,6**	**29952**	**5062**		**198184**	
	14.1	2401-0102-0301	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	51,52	7133				367492,16		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	14.2	2401-0103-0901	Подкладка Д65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	т	0,7866	911602				717044,25		
	14.3	2401-0101-0114	Рельсы железнодорожные для путей промышленного транспорта РП65-ДТ-350 ГОСТ 30516-97	м	56	16469				922264		
15	15	**Е11-280112-0101**	**Балластировка пути гравийно-песчаным балластом, толщиной 25 см**		**0,095**	**1741824,77**	**542904,77**	**165473**	**51576**	**0**	**111533**	**299167**
			1000 м3 балласта в призме			**1198920**	**150543,1**	**113897**	**14302**		**22161**	
16	16	**С121-010702-0101**	**Балласт гравийно-песчаный для железнодорожного пути ГОСТ 7394-85**	**м3**	**95**	**2095**		**199025**		**199025**	**15922**	**214947**
17	17	**Е11-280107-0101**	**Противоугоны, тип рельсов Р65. Установка**		**0,0219**	**4628,12**	**459,2**	**101**	**10**	**0**	**84**	**200**
			100 шт. противоугонов			**4168,92**	**224,98**	**91**	**5**		**15**	
18	18	**С124-010106-2001**	**Противоугоны пружинные для контактного рельса**	**шт.**	**219**	**2363**		**517497**		**517497**	**41400**	**558897**
19	19	**Е11-280113-0501**	**Путь, шпалы деревянные, балласт гравийно-песчаный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины**	**км пути**	**0,052**	**943879**	**257237**	**49082**	**13376**	**0**	**33134**	**88793**
						686642	**45759,54**	**35705**	**2379**		**6577**	
20	20	**Е11-280113-0101**	**Путь на деревянных шпалах, балласт гравийно-песчаный. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию**	**км пути**	**0,171**	**846289,63**	**5039,63**	**144716**	**862**	**0**	**125153**	**291458**
						841250	**0**	**143854**	**0**		**21589**	
			Итого по разделу: 8. аздел 2.2 Устройство верхнего строение пути									**30830468**
			ИТОГО:					**28403211**	**801965**	**26304992**	**1113991**	**31878578**
								1114857	**192666**		**2361376**	
			В том числе :							**0**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**331537**				**32210115**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**1,2 %**		**386521**				**32596636**
			Итого с зимними удорожаниями									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**651933**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**33248569**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**34912194**
			НДС			**12 %**		**4189463**				
			Итого с НДС									**39101657**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жол Ас"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М.Естеміс
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области, Талдыкорган"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "MSK Engineering" Бактыгодиков Е.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan" Ли В.В