Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение«Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»,Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26** — **150340016795**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Ас",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 37, к.24** — **050440009165**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп согл №1 от 02.07.2021г, к Договору №34 от 13.04.2021

Номер документа	Дата составления
18	28.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"			работа	1	21 249 530,02	21 249 530,02	2 276 735,36
				Итого	1	x	21 249 530,02	2 276 735,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Естеміс М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) зам. рук. / _____ / А. Бакиров
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2021

М.П.

Форма-3

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26. тел.:8/7282/329563

Подрядчик: ТОО "Жол Ас"
г.Алматы, ул. Жарокова, 37, кв. 24. тел.:8/727/277-52-55

Объект: Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Контракт		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дополнительное соглашение №1 от 02.07.2021 г, к договору №34 от 13.04.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в сметных ценах	из них		дополнительные затраты		Другие доп.расходы	НДС 12%, тенге	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	на приобретение мат-ов	оборуд.			
Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"	213 531 451,79	**18 972 794,66**							25 623 774,21 2 276 735,36	239 155 226,00 **21 249 530,02**
ИТОГО к оплате:										**21 249 530,02**

Заказчик:
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
_____
(подпись)

Подрядчик
ТОО "Жол Ас"
_____ **Естемес М.**
(подпись)

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
_____ **Бактыгодиков Е.А.**
(подпись)

Авторский надзор:
ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan"
_____ **Ли В.В.**
(подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области, Талдыкорган." 40000, г Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жол Ас" ЛИЦЕНЗИЯ 00123, 08.06.2015 Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, Жарокова 37, кв.24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Железнодорожные пути**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 02.07.2021 к договору №34 от 13.04.2021

Акт выполненных работ № 13

за октябрь 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 Пути птицефабрики работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. аздел 1.4 Устройство водоотведения									
1	1	**Е11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**54,6**	**211,51** **10,1**	**201,32** **59,68**	**11548** **551**	**10993** **3259**	**5**	**2743** **1143**	**15434**
	1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0022	2231				4,87		
2	2	**С341-020102-1030**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**117,4**	**590**		**69266**			**5541**	**74807**
3	3	**Е11-010105-0106**	**Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,4**	**209,89** **4,46**	**205,43** **64,22**	**2183** **46**	**2137** **668**	**0**	**514** **216**	**2913**
4	4	**Е11-010205-0501**	**Основание из гравийно-песчаной смеси под лотки толщиной 15 см вручную**	**м3 грунта**	**19,5**	**866,41** **866,41**	**0** **0**	**16895** **16895**	**0** **0**	**0**	**12164** **2325**	**31384**
5	5	**С121-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**22,425**	**2058**		**46151**		**46151**	**3692**	**49843**
6	6	**Е11-270201-0501**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	**м3 лотка**	**22,1**	**14731,66** **4037,5**	**5990,8** **2467,1**	**325570** **89229**	**132397** **54523**	**103944**	**155252** **38466**	**519288**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,0332	12943				26315,71		
	6.2	2110-0501-1403	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	426,53	182				77628,46		
7	7	С121-040502-0108	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-25 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**шт.**	**65**	**1991**		**129415**		**129415**	**10353**	**139768**
8	8	Е11-010205-0502	**Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,4**	**951,59**	**0**	**9897**	**0**	**0**	**7126**	**18385**
						951,59	**0**	**9897**	**0**		**1362**	
9	9	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**10,4**	**171,86**	**79,2**	**1787**	**824**	**0**	**982**	**2991**
						92,66	**38,43**	**964**	**400**		**222**	
10	10	Е11-010203-0105	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**155,7**	**150,8**	**0**	**23480**	**0**	**0**	**16905**	**43616**
						150,8	**0**	**23480**	**0**		**3231**	
			Итого по разделу: 3. аздел 1.4 Устройство водоотведения									**898429**
			Раздел: 4. аздел 2.2 Устройство пути(соединительный путь)									
11	11	Е11-280121-0101	**Укладка сбрасывающего остряка на деревянных брусьях механизированным способом**	**шт**	**1**	**640141,72**	**258349,72**	**640142**	**258350**	**0**	**409372**	**1133475**
						381792	**88750,2**	**381792**	**88750**		**83961**	
12	12	Е11-280114-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки путевые. Установка на железобетонных столбах**	**км пути**	**0,443**	**191349,35**	**54019,3**	**84768**	**23931**	**10269**	**51176**	**146820**
						114150,4	**18633,7**	**50569**	**8255**		**10876**	
	12.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0159	154448				2463,14		
	12.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	633905				1123,28		
	12.3	2401-0107-0501	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,0443	115342				5109,65		
13	13	Е11-280104-0403	**Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р 65, число шпал на 1 км 1600 шт. Укладка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении**	**км пути**	**0,108**	**81604412,32**	**1092493,08**	**8813277**	**117989**	**8587804**	**110232**	**9637390**
						995220	**177955,8**	**107484**	**19219**		**713881**	
	13.1	2401-0102-0301	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	172,8	7133				1232582,4		
	13.2	2401-0103-0901	Подкладка Д65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	т	2,6381	911602				2404911,82		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	13.3	2401-0101-0114	Рельсы железнодорожные для путей промышленного транспорта РП65-ДТ-350 ГОСТ 30516-97	м	216	16469				3557304		
14	**14**	**Е11-280112-0101**	**Балластировка пути гравийно-песчаным балластом, толщиной 25 см**	**1000 м3 балласта в призме**	**0,1934167**	**1741824,77** **1198920**	**542904,77** **150543,1**	**336898** **231891**	**105007** **29118**	**0**	**227078** **45118**	**609094**
15	**15**	**С121-010702-0101**	**Балласт гравийно-песчаный для железнодорожного пути ГОСТ 7394-85**	**м3**	**193,4167**	**2095**		**405208**		**405208**	**32417**	**437625**
16	**16**	**Е11-280116-0102 Изм. и доп. вып. 18**	**Упоры деревянные. Устройство**	**упор**	**1**	**647961,33** **188955**	**164500,15** **37563,72**	**647961** **188955**	**164500** **37564**	**294506**	**197071** **67603**	**912635**
	16.1	2107-0201-0103	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,39	72321				100526,19		
	16.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1	633905				63390,5		
	16.3	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	1,9	44550				84645		
17	**17**	**С124-010107-1301**	**Тупиковый упор безударного типа**	**шт.**	**1**	**434586**		**434586**		**434586**	**34767**	**469353**
18	**18**	**Е11-280107-0101**	**Противоугоны, тип рельсов Р65. Установка**	**100 шт. противоугонов**	**0,03**	**4628,12** **4168,92**	**459,2** **224,98**	**139** **125**	**14** **7**	**0**	**115** **20**	**274**
19	**19**	**С124-010106-2001**	**Противоугоны пружинные для контактного рельса**	**шт.**	**300**	**2363**		**708900**		**708900**	**56712**	**765612**
20	**20**	**Е11-280113-0501**	**Путь, шпалы деревянные, балласт гравийно-песчаный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины**	**км пути**	**0,269**	**943879** **686642**	**257237** **45759,54**	**253903** **184707**	**69196** **12309**	**0**	**171404** **34025**	**459332**
21	**21**	**Е11-280113-0101**	**Путь на деревянных шпалах, балласт гравийно-песчаный. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию**	**км пути**	**0,208**	**846289,63** **841250**	**5039,63** **0**	**176028** **174980**	**1048** **0**	**0**	**152233** **26261**	**354522**
			Итого по разделу: 4. аздел 2.2 Устройство пути(соединительный путь)									**14926132**
			ИТОГО:					**13138002** **1461565**	**886386** **254072**	**10720788**	**1514367** **1172192**	**15824561**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**3,7 %**		**585509**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**16410069**
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**295381**				
			Итого с зимними удорожаниями									**16705450**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**334109**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**17039559**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**17892150**
			Перерасчет по коэфф									**1080645**
			Итого									**18972794,66**
			НДС			**12 %**		**2276735,36**				
			Итого с НДС									**21249530,02**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жол АС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор М.Потемiс
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области, Талдыкорган"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "MSK Engineering" Бактыголиков Е.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan" Ли В.В
(фамилия, имя, отчество, подпись)