С П Р А В К А **Форма №3**

стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2021 г.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аралского района"

Подрядчик: ТОО "Строй модуль - Астана"

Договор №152 от 21.10.2021года

Наименование объекта и адрес: Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Жанакурылыс"(21км) в Аральском районе Кызылординской области

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, (тыс.тенге)		Договорная стоимость, (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тыс.тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тыс.тенге)		Выполнено за отчетный месяц, (тыс.тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Жанакурылыс"(21км) в Аральском районе Кызылординской	1317562177,680	1317562177,680	221000000,000	143827968,000	121611123,000	221000000,000	184255214,0000	77172032,000	62644091,0000
	Итого	**1317562177,680**	**1317562177,680**	**221000000,000**	**143827968,000**	**121611123,000**	**221000000,000**	**184255214,0000**	**77172032,000**	**62644091,0000**

Заказчик _____ **А. Б. Таскынбаев**
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Ж.Н.Шамуратов**
Директор ТОО "Строй модуль - Астана"
БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ **Асылбекұлы Ғ.**
ТОО "AltimusLTD"

Наименование стройки - Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Жанакурылыс"(21км) в Аральском районе Кызылординской области

Наименование объекта - Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Жанакурылыс"(21км) в Аральском районе Кызылординской области

АКТ

выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
1	**СЦИ РК 8.03-04-2017, Табл.1601-0204-30,пп №5**	**Вынос трассы в натуру, создание геодезической разбивочной основы (закрепление трассы 1 кат)** *СП - 8%*	км	2		15922,00 –	– –	31844,00 –	– –	–	– 2547,52	34391,52
2	**Е11-010207-1703 1101-0207-1703 РСНБ РК 2015**	**Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м, при перемещением до 40 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья на заданное расстояние с укладкой в валы	га	42,37		8805,51 –	8805,51 2989,98	373089,46 –	373089,46 126685,45	–	91213,53 37144,24	501447,22
3	**Е11-010207-1704 1101-0207-1704 РСНБ РК 2015 К=2**	**Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	га	42,37		4379,46 –	4379,46 1487,08	185557,72 –	185557,72 63007,58	–	45365,46 18473,85	249397,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Стребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья на заданное расстояние с укладкой в валы									
4	Е11-010207-1901 1101-0207-1901 РСНБ РК 2015	**Площади. Расчистка от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 79 (108) кВт (л с)**	га	42,37	126625,00	126625,00	5365101,25	5365101,25	--	1206528,12	7097359,72
		НР - 72%; СП - 8%			--	39550,00	--	1675733,50		525730,35	
		Состав работ: 1. Фрезерование слоя торфяной почвы с пнями, мелколесьем и болотной растительностью на глубину 40 см									
5	Е11-010207-2004 1101-0207-2004 РСНБ РК 2015	**Валы из кустарников, мелко лесья и корней, кустарник и мелколесье густые. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	га	42,37	70621,47	9296,70	2992231,81	393901,18	669716,02	1489950,88	4840757,31
		НР - 72%; СП - 8%			45518,40	3322,20	1928614,61	140761,61		358574,62	
		Состав работ: 1. Сжигание с перетряхиванием									
6	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Снятие растительного слоя.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, при перемещение до 20 м**	м3 грунта	90825	49,84	49,84	4526808,83	4526808,83	--	1189713,00	6173843,62
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	1652379,23		457321,75	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
7	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3грунта	45867	42,65	42,65	1956069,77	1956069,77	--	514084,38	2667766,48
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,57	--	714006,08		197612,33	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
8	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	1115	128,00	--	142720,00	--		--	154137,60
		СП - 8%			--	--	--	--		11417,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15573422,83	12800528,20	669716,02	4536855,41	21719100,50
							1928614,61	4372573,46	--	1608822,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15573422,83				
	Материалы		Тенге				669716,02				
	Всего заработная плата		Тенге					6301188,06			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31844,00				
	Транспортные расходы		Тенге				142720,00				
		Накладные расходы	Тенге				4536855,41				
		Сметная прибыль	Тенге				1608822,26				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21719100,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4729,92
		Сметная заработная плата	Тенге					6301188,06			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21719100,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4729,92
		Сметная заработная плата	Тенге					6301188,06			
		РАЗДЕЛ 2. Конструкция дорожный одежды									
		Земляные работы от ПК0+00 до ПК41+00									
9	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из выемки в насыпь)**	**м3грунта**	**14924**	**204,80**	**195,59**	**3056379,53**	**2918941,43**	**1306,15**	**677725,33**	**4032833,26**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,12**	**53,95**	**136131,95**	**805153,23**		**298728,39**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
10	**Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные (для дорожной насыпи и присыпки обочин). Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2, при премещение 30 м**	**м3 грунта**	**14924**	**68,91**	**68,91**	**1028438,21**	**1028438,21**	**–**	**290566,34**	**1424524,91**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**27,04**	**–**	**403564,36**		**105520,36**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах									
11	**Е11-010105-0505 1101-0105-0505 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта.Группа грунтов 2-3**	**м3 грунта**	**14924**	**27,71**	**27,71**	**413532,85**	**413532,85**	**–**	**116836,12**	**572798,48**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**10,87**	**–**	**162272,38**		**42429,52**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Разравнивание грунта в резервах 4. Рыхление грунта 3 группы									
12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Полив водой	м3 уплотненного грунта	14924	80,97 9,47	69,41 16,15	1208441,05 141288,49	1035812,16 241064,39	31340,40	275294,07 118698,81	1602433,94
13	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	**Земляного полотна и откосов. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка со срезкой грунта	м2 спланированной поверхности	51250	4,54 --	4,54 2,09	232875,90 --	232875,90 107231,40	--	77206,61 24806,60	334889,11
		Земляные работы от ПК41+00 до ПК199+97									
14	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	397425	1,11 --	1,11 0,43	440493,95 --	440493,95 172852,06	--	124453,48 45195,79	610143,22
15	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из выемки в насыпь)** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	116227	204,80 9,12	195,59 53,95	23802856,07 1060185,50	22732498,38 6270473,38	10172,19	5278074,40 2326474,44	31407404,91
16	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные (для дорожной насыпи и присыпки обочин). Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2,при премещение 30 м**	м3 грунта	7023,4	68,91	68,91	483994,43	483994,43	--	136743,74	670397,23

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах				--	27,04	--	189921,87		49659,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	100,43462		1891,00		189921,87			
17	E11-010105-0505 1101-0105-0505 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	**м3 грунта**	**7023,4**		**27,71**	**27,71**	**194613,15**	**194613,15**	--	**54984,37**	**269565,32**
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах 4. Рыхление грунта 3 группы				--	10,87	--	76367,18		19967,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**30861625,14**	**29481200,46**	**42818,74**	**7031884,46**	**40924990,38**
								1337605,95	**8428900,25**	--	**3031480,77**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**30861625,14**				
	Материалы		Тенге					**42818,74**				
	Всего заработная плата		Тенге						**9766506,20**			
		Накладные расходы	Тенге					**7031884,46**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3031480,77**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**40924990,38**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6001,66**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9766506,20**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**40924990,38**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6001,66**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9766506,20**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									**62644091,00**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3266220,55**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**42281728,66**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**12801473,71**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**712534,76**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**142720,00**				
		- Накладные расходы	Тенге								**11568739,87**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**4640303,00**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									62644091,00
		Временные здания и сооружения, 3,9%	Тенге									**2443120**
		Итого:	Тенге									**65087211**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									**1301744**
		Итого:	Тенге									**66388955**
		Экологические бедствия и радиационного риска	Тенге									**5962306,0**
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2020 года	Тенге									**72351261**
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года (МРП=2778 тенге/2917=0,952348303)	Тенге									**68903600**
		НДС в текущих ценах 2021 год - 12%:	Тенге									**8268432**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года (МРП=2778 тенге/2917=0,952348303)	Тенге								68903600
		НДС в текущих ценах 2021 год - 12%:	Тенге								8268432
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге								77172032

Заказчик _____ **А. Б. Таскынбаев**
КГУ "Аральский районный отдел
ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Ж.Н.Шамуратов**
Директор ТОО "Строй модуль Астана"
БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ **Асылбекұлы Ғ**
ТОО "AltimusLTD"