2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к ГНОССС в РК

ик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа №35 г. Павлодар"

дчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

нование стройки: Капитальный ремонт спортивного зала ГУ "Средняя школа №35 города Павлодара", находящегося по адресу: г. Павлодар, ул. Айманова №37

нование объекта: Спортивный зал ГУ "Средний общестроительной школы №35 города Павлодара, находящийся по адресу: ул. Айманова 37

ор: №11 от 2018-03-26

Акт № 3 выполненных работ 11 мая 2018 г по локальной смете № 2-1-1

Общестроительные работы

пена в текущих ценах с 01.07.17 г.

Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед измер	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
			на ед. измер	по проекту	на ед. измер	по проекту	
2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 2 Проемы							
2.1 Проемы							
11-100107-0101	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**1,89**		**1977,78**	**3738**	**59,8**
							1043
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1,03385	1,95398	787,52	1539	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12625	0,23861		205	
	Итого по заработной плате					**1744**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022375	0,04228875	417,71	18	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,024875	0,04701375	1765,47	83	
					825,11	39	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014875	0,02811375	3119,97	88	

					1106,72	31	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0865	0,163485	3525,73	576	
					825,11	135	
	Итого по эксплуатации машин					**765**	
21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	1,89	–	–	
21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	–	–	
21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	0,70875	190,42	135	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 2Е	кг	0,0413	0,078057	196,54	15	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	1,6821	215,22	362	
21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГС	кг	0,021	0,03969	346,48	14	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,432	0,81648	982,74	802	
21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны	м3	0,00105	0,0019845	16695,91	33	
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ι	м3	0,0008	0,001512	26027,18	39	
21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,00044604	75443,28	34	
	Итого по материалам					**1434**	
15 11-100107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2		**17,24**	**1263,46**	**21782**	**59,8**
							8945
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,1216	19,33638	749,93	14501	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03163	0,5453		458	
	Итого по заработной плате					**14959**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,197	3,39628	9,39	32	

34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,059625	1,027935	18,64	19	
					–	–	
34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,051	0,87924	31,54	28	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,0431	1362,88	59	
					730,83	31	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,026625	0,459015	1765,47	810	
					825,11	379	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,0431	3119,97	134	
					1106,72	48	
	Итого по эксплуатации машин					**1082**	
21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	17,24	–	–	
21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	–	–	
21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальнь	шт.	3,03	52,2372	33,11	1730	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 2Е	кг	0,00721	0,1243004	196,54	24	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,24	4,1376	982,74	4066	
21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	0,001	0,01724	21956,36	379	
	Итого по материалам					**6199**	
16 21-090102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2		**5,04**	**8407**	**42371**	–
17 21-090102-0105	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2		**2,73**	**6237,75**	**17029**	–
18 21-090102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2		**9,45**	**7034,78**	**66479**	–

19	**21-090102-0217**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**м2**		**1,89**	**14403,08**	**27222**	**–**
20	**21-130814-2211**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**		**9**	**787,44**	**7087**	**–**
21	**21-090404-0305**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**		**1**	**5039,7**	**5040**	**–**
22	**21-090404-0306**	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**		**7**	**2690,71**	**18835**	**–**
23	**21-090404-0402**	**Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011**	**шт.**		**4**	**2414,17**	**9657**	**–**
24	**21-090404-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**		**22**	**428,37**	**9424**	**–**
	2.2 Откосы							
28	**11-150402-0403**	**Откосы наружные. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**иваемой поверхности**		**18**	**108,22**	**1948**	**54,8**
								563
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	0,07107	1,27926	796,76	1019	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00063	0,01134		9	
		Итого по заработной плате					**1028**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,002	0,036	34,81	1	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,01125	1765,47	20	
						825,11	9	
		Итого по эксплуатации машин					**21**	
	22-040803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатнь	кг	0,38	6,84	132,72	908	

	Итого по материалам					**908**	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**230 612**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 059	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 868	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					672	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					211 685	
	Накладные расходы I уровня, тенге					10 551	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					241 163	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					8 682	
	Итого, тенге					249 845	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					19 988	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**269 833**	
	Раздел 3 Отделочные работы						
33	**12-110101-0110**						
	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		**105**	**999,46**	**104943**	**59,1**
							49710
	01-010102-0144 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	0,8976	94,248	875,02	82469	
	01-010102-0100 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	2,247		1642	
	Итого по заработной плате					**84111**	
	31-030101-0602 Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0168	1,764	829,07	1462	
					730,83	1289	
	31-050602-0401 Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,483	1362,88	658	
					730,83	353	
	Итого по эксплуатации машин					**2120**	
	21-130703-1405 Вода техническая	м3	0,0074	0,777	25,42	20	
	22-050101-0302 Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК	кг	2,24	235,2	77,23	18164	

22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренн	кг	0,11	11,55	187,86	2170	
	Итого по материалам					**20354**	
35 12-110101-0109	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоямиК=-1,000;**	м2		**-78,34**	**803,47**	**-62944**	**59,1**
							-29257
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,738	-57,81492	837,44	-48417	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	-1,48846		-1087	
	Итого по заработной плате					**-49504**	
31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	-1,128096	829,07	-935	
					730,83	-824	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	-0,360364	1362,88	-491	
					730,83	-263	
	Итого по эксплуатации машин					**-1426**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	-0,493542	25,42	-13	
22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК	кг	1,92	-150,4128	77,23	-11616	
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренн	кг	0,1	-7,834	187,86	-1472	
	Итого по материалам					**-13101**	
36 11-150405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциямК=-1,000;**	ливаемой поверхности		**-128,8**	**296,25**	**-38157**	**54,8**
							-14487
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,26565	-34,21572	768,42	-26292	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	-0,17774		-145	
	Итого по заработной плате					**-26437**	

31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	-0,0161	1362,88	-22	
					730,83	-12	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	-0,161	1765,47	-284	
					825,11	-133	
	Итого по эксплуатации машин					**-306**	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	-6,44	83,35	-537	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	-0,39928	84,66	-34	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистост	м2	0,0084	-1,08192	162,18	-175	
22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОС	т	0,00063	-0,081144	133257,55	-10813	
	Итого по материалам					**-11559**	
37 11-150403-0308	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**ливаемой поверхности**		**123,2**	**587,1**	**72331**	**54,8**
							28362
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,5382	66,30624	778,28	51605	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,1848		151	
	Итого по заработной плате					**51756**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,0154	1362,88	21	
					730,83	11	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,1694	1765,47	299	
					825,11	140	
	Итого по эксплуатации машин					**320**	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 (22-040301-99	кг	0,51	62,832	83,35	5237	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,38192	84,66	32	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистост	м2	0,0084	1,03488	162,18	168	
22-040201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению, для на	кг	0,1837	22,63184	323,6	7324	

22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 (22-040603-010	кг	0,113	13,9216	335,89	4676	
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000024	0,0029568	1443,37	4	
22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК	т	0,000075	0,00924	320865,13	2965	
	Итого по материалам					**20406**	
38 11-150107-0105	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	ерхности облицовки		**6,8**	**3916,47**	**26632**	**54,8**
							5187
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1,748	11,8864	787,52	9361	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02063	0,14028		104	
	Итого по заработной плате					**9465**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01625	0,1105	780,58	86	
					730,83	81	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003375	0,02295	1362,88	31	
					730,83	17	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,0068	3377,54	23	
					825,11	6	
	Итого по эксплуатации машин					**140**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	0,06324	25,42	2	
22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен г	кг	3,75	25,5	37,62	959	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,034	84,66	3	
22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток	кг	0,5	3,4	149,28	508	
22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки с	м2	1	6,8	2302,81	15659	
	Итого по материалам					**17131**	

	Итого прямые затраты по разделу 3					**102 805**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					68 726	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					848	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					665	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					33 231	
	Накладные расходы I уровня, тенге					39 515	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					142 320	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					5 124	
	Итого, тенге					147 444	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					11 796	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**159 240**	
	Раздел 4 Полы						
	4.1 Тип 1						
40	**11-150403-0303**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**иваемой поверхности**		**300,2**	**587,28**	**176300**	**54,8**
								68978
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,53705	161,22241	778,28	125476	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00163	0,48933		396	
		Итого по заработной плате					**125872**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,07505	1362,88	102	
						730,83	55	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,412775	1765,47	729	
						825,11	341	
		Итого по эксплуатации машин					**831**	
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 (22-040301-99	кг	0,54	162,108	83,35	13512	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,93062	84,66	79	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистост	м2	0,0084	2,52168	162,18	409	

22-040201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению, для на	кг	0,25	75,05	323,6	24286
22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 (22-040603-010	кг	0,116	34,8232	335,89	11697
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000024	0,0072048	1443,37	10
	Итого по материалам					**49993**
	Итого прямые затраты по разделу 4					**176 300**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					125 476
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					831
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					396
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					49 993
	Накладные расходы I уровня, тенге					68 978
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					245 278
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					8 830
	Итого, тенге					254 108
	Сметная прибыль (8 %), тенге					20 329
	Итого по разделу на подряд, тенге					**274 437**
	Итого прямые затраты по смете					**509 717**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					211 261
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 547
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 733
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					294 909
	Накладные расходы I уровня, тенге					119 044
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					628 761
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					22 636
	Итого, тенге					651 397
	Сметная прибыль (8 %), тенге					52 113
	Всего					**703 508**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)					8 442
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					17 229

Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**729 179**
с учетом понижающего коэффициента	704198
НДС (12 %)	84 504
Всего по акту с учетом НДС	**788 702**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Средняя общеобразовательная школа №35 г. Павлодар"
Руководитель

_____ **Асаинов М.Б.**

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройСервисГарант"

_____ **Дерягин М.В.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Руководитель

_____ **Шарапиденов О.Б.**