2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к ГНОССС в РК

ик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа №35 г. Павлодар"

дчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

нование стройки: Капитальный ремонт спортивного зала ГУ "Средняя школа №35 города Павлодара", находящегося по адресу: г. Павлодар, ул. Айманова №37

нование объекта: Спортивный зал ГУ "Средний общестроительной школы №35 города Павлодара, находящийся по адресу: ул. Айманова 37

ор: №11 от 2018-03-26

Акт № 5 выполненных работ 18 мая 2018 г по локальной смете № 2-1-1б

Общестроительные работы

лена в текущих ценах с 01.07.17 г.

п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 5 Включаемые работы.Отделочные работы							
1	11-150403-0308	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	шиваемой поверхности	**135,25**		**587,09**	**79404**	**54,8** / **31136**
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,5382	72,79155	778,28	56652	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,20288		165	
		Итого по заработной плате					**56817**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,01690625	1362,88	23	
						730,83	12	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,18596875	1765,47	328	
						825,11	153	
		Итого по эксплуатации машин					**351**	
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 (22-040301-99	кг	0,51	68,9775	83,35	5749	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,419275	84,66	35	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистост	м2	0,0084	1,1361	162,18	184	
	22-040201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению, для на	кг	0,1837	24,845425	323,6	8040	

22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 (22-040603-01(	кг	0,113	15,28325	335,89	5133	
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000024	0,003246	1443,37	5	
22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК	т	0,000075	0,01014375	320865,13	3255	
	Итого по материалам					**22401**	
2 11-150107-0105	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	ерхности облицовки		**9,9**	**3916,46**	**38773**	**54,8**
							7550
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1,748	17,3052	787,52	13628	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02063	0,20424		150	
	Итого по заработной плате					**13778**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01625	0,160875	780,58	126	
					730,83	118	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003375	0,0334125	1362,88	46	
					730,83	24	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,0099	3377,54	33	
					825,11	8	
	Итого по эксплуатации машин					**205**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	0,09207	25,42	2	
22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен г	кг	3,75	37,125	37,62	1397	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,0495	84,66	4	
22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток	кг	0,5	4,95	149,28	739	
22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки (	м2	1	9,9	2302,81	22798	
	Итого по материалам					**24940**	
	Итого прямые затраты по разделу 5					**118 177**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					70 280	

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					556	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					315	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					47 341	
	Накладные расходы I уровня, тенге					38 686	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					156 863	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					5 647	
	Итого, тенге					162 510	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					13 001	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**175 511**	

Раздел 6 Включаемые работы. Полы

3 11-110101-2705							
	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия		**3,1**	**2998,06**	**9294**	**60,9**
							1822
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,2305	3,81455	749,93	2861	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05625	0,17438		130	
	Итого по заработной плате					**2991**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л (34-03050	маш.-ч	0,0195	0,06045	780,58	47	
					730,83	44	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	0,089125	1362,88	121	
					730,83	65	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,01085	1765,47	19	
					825,11	9	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,01395	3377,54	47	
					825,11	12	
	Итого по эксплуатации машин					**234**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0031	25,42	0	
22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен г	кг	4,5	13,95	37,62	525	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,0155	84,66	1	
22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток	кг	0,6	1,86	149,28	278	
22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазур	м2	1,02	3,162	1706,28	5395	

	Итого по материалам					**6199**	
	Итого прямые затраты по разделу 6					**9 294**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 861	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					234	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					130	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 199	
	Накладные расходы I уровня, тенге					1 822	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					11 116	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					400	
	Итого, тенге					11 516	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					921	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**12 437**	

Раздел 7 Дополнительные работы. Отделочные работы

4 12-110101-0203	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2		**30,794**	**1669,38**	**51407**	**59,1**
							24144
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	1,741	53,61235	759,18	40701	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,20632		151	
	Итого по заработной плате					**40852**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,2063198	1362,88	281	
					730,83	151	
	Итого по эксплуатации машин					**281**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	1,0408372	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,107779	25,42	3	
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковы	м3	0,022	0,677468	15383,17	10422	
	Итого по материалам					**10425**	
5 11-150203-0101	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	гуриваемой поверхности		**445,61**	**776,54**	**346033**	**54,8**
							133363
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,6509	290,04755	778,28	225738	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05413	24,12087		17626
	Итого по заработной плате					**243364**
31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05125	22,8375125	862,08	19688
					730,83	16690
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002875	1,28112875	1362,88	1746
					730,83	936
	Итого по эксплуатации машин					**21434**
21-050308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейкаг	м2	0,0264	11,764104	–	–
21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мі	кг	0,0007	0,311927	348,63	109
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известкові	м3	0,014	6,23854	15383,17	95969
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,0004	0,178244	15615,73	2783
	Итого по материалам					**98861**
	Итого прямые затраты по разделу 7					**397 440**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					266 439
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21 715
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 777
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					109 286
	Накладные расходы I уровня, тенге					157 507
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					554 947
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					19 978
	Итого, тенге					574 925
	Сметная прибыль (8 %), тенге					45 994
	Итого по разделу на подряд, тенге					**620 919**
	Итого прямые затраты по смете					**524 911**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					339 580
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 505
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 222
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					162 826
	Накладные расходы I уровня, тенге					198 015
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					722 926
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					26 025
	Итого, тенге					748 951
	Сметная прибыль (8 %), тенге					59 916
	Итого по смете на подряд, тенге					**808 867**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	9 706
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	19 809
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**838 382**
с учетом понижающего коэффициента	809660
НДС (12 %)	97 159
Всего по акту с учетом НДС	**906 820**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Средняя общеобразовательная школа №35 г. Павлодар"
Руководитель

_____ **Асаинов М.Б.**

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройСервисГарант"

_____ **Дерягин М.В.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Руководитель

_____ **Шарапиденов О.Б.**