-2015" Версия 17.3 от 11.07.17 г Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к ГНОССС в РК

чик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа №35 г. Павлодар"

ядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

енование стройки: Капитальный ремонт спортивного зала ГУ "Средняя школа №35 города Павлодара", находящегося по адресу: г. Павлодар, ул. Айманова №37

енование объекта: Спортивный зал ГУ "Средний общестроительной школы №35 города Павлодара, находящийся по адресу: ул. Айманова 37

вор: №11 от 2018-03-26

Акт № 6 выполненных работ 25 мая 2018 г по локальной смете № 2-1-26

Водопровод канализация

влена в текущих ценах с 01.07.17 г.

п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед измер.	Количество на ед измер	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 6 Включаемые работы. Водопровод В1							
1	11-161301-0201	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром до 15 мм. Прокладка**	1 трубопровода	6		1101	6606	60,4 / 3576
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	1,173	7,038	837,44	5894	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,033		27	
		Итого по заработной плате					**5921**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	0,321	9,39	3	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004625	0,02775	1765,47	49	
						825,11	23	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000375	0,00225	3119,97	7	
						1106,72	2	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,003	3525,73	11	
						825,11	2	
		Итого по эксплуатации машин					**70**	
	21-130816-3018	Трубки защитные гофрированные	м	0,09	0,54	–	–	
	23-021199-9902	Фасонные и соединительные части к металл-поли	шт.	0	0	–	–	

21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,024	103,21	2	
23-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-	м	0,936	5,616	114,02	640	
23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, план	кг	0	0	511,02	–	
	Итого по материалам					**642**	
51-019999-9901	Арматура запорная для трубопроводов ГОСТ Р 5:	шт.	0	0	–	–	
	Итого по инженерному оборудованию					**–**	
2 11-161301-0202	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром до 20 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**13,5**	**1026,67**	**13860**	**60,4**
							7420
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	1,081	14,5935	837,44	12221	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,07425		64	
	Итого по заработной плате					**12285**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,057	0,7695	9,39	7	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004625	0,0624375	1765,47	110	
					825,11	52	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000375	0,0050625	3119,97	16	
					1106,72	6	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,00675	3525,73	24	
					825,11	6	
	Итого по эксплуатации машин					**157**	
21-130816-3018	Трубки защитные гофрированные	м	0,11	1,485	–	–	
23-021199-9902	Фасонные и соединительные части к металл-поли	шт.	0	0	–	–	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,06345	103,21	7	
23-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-	м	0,958	12,933	114,02	1475	
23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, план	кг	0	0	511,02	–	
	Итого по материалам					**1482**	
51-019999-9901	Арматура запорная для трубопроводов ГОСТ Р 5:	шт.	0	0	–	–	
	Итого по инженерному оборудованию					**–**	

	Итого прямые затраты по разделу 6					**20 466**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					18 115	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					227	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					91	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 124	
	Накладные расходы I уровня, тенге					10 996	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					31 462	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					1 133	
	Итого, тенге					32 595	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 608	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**35 203**	
	Раздел 7 Включаемые работы. Горячее водоснабжение выше отм. 0.000						
3 11-161301-0201	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром до 15 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**4**	**1101,25**	**4405**	**60,4**
							2385
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	1,173	4,692	837,44	3929	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,022		19	
	Итого по заработной плате					**3948**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	0,214	9,39	2	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004625	0,0185	1765,47	33	
					825,11	15	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000375	0,0015	3119,97	5	
					1106,72	2	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,002	3525,73	7	
					825,11	2	
	Итого по эксплуатации машин					**47**	
21-130816-3018	Трубки защитные гофрированные	м	0,09	0,36	–	–	
23-021199-9902	Фасонные и соединительные части к металл-поли	шт.	0	0	–	–	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,016	103,21	2	
23-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-	м	0,936	3,744	114,02	427	
23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, пла	кг	0	0	511,02	–	

	Итого по материалам					**429**	
51-019999-9901	Арматура запорная для трубопроводов ГОСТ Р 5:	шт.	0	0	–	–	
	Итого по инженерному оборудованию					**–**	
4 11-161301-0202	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром до 20 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**24**	**1026,67**	**24640**	**60,4**
							13191
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	1,081	25,944	837,44	21727	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,132		112	
	Итого по заработной плате					**21839**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,057	1,368	9,39	13	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004625	0,111	1765,47	196	
					825,11	92	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000375	0,009	3119,97	28	
					1106,72	10	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,012	3525,73	42	
					825,11	10	
	Итого по эксплуатации машин					**279**	
21-130816-3018	Трубки защитные гофрированные	м	0,11	2,64	–	–	
23-021199-9902	Фасонные и соединительные части к металл-поли	шт.	0	0	–	–	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,1128	103,21	12	
23-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-	м	0,958	22,992	114,02	2622	
23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, план	кг	0	0	511,02	–	
	Итого по материалам					**2634**	
51-019999-9901	Арматура запорная для трубопроводов ГОСТ Р 5:	шт.	0	0	–	–	
	Итого по инженерному оборудованию					**–**	
	Итого прямые затраты по разделу 7					**29 045**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 656	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					326	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					131	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 063	

	Накладные расходы I уровня, тенге					15 576	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					44 621	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					1 606	
	Итого, тенге					46 227	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 698	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**49 925**	
Раздел 8 Включаемые работы. Санитарно-техническое оборудование							
5 11-170201-0103	**Смесители. Установка**	шт.		**2**	**691**	**1382**	**60,4**
							802
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,805	1,61	825,11	1328	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1328**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0125	0,025	9,39	0	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**–**	
23-030102-1200	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	2	–	–	
21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шур	10шт.	0,2	0,4	61,24	24	
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, су	кг	0,026	0,052	247,02	13	
21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,026	304,78	8	
22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,026	335,89	9	
	Итого по материалам					**54**	
6 23-030102-1231	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.		**2**	**5637,14**	**11274**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 8					**12 656**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 328	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 328	
	Накладные расходы I уровня, тенге					802	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					13 458	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					484	
	Итого, тенге					13 942	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 115	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**15 057**	

Итого прямые затраты по смете	**62 167**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	45 099
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	553
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	222
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 515
Накладные расходы I уровня, тенге	27 374
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	89 541
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	3 223
Итого, тенге	92 764
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 421
Итого по смете на подряд, тенге	**100 185**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 202
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2 454
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**103 841**
с учетом понижающего коэффициента	100 282,18
НДС (12 %)	12 033,86
Всего по акту с учетом НДС	**112 316,04**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Средняя общеобразовательная школа №35 г. Павлодар"
Руководитель

_____ **Асаинов М.Б.**

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройСервисГарант"

_____ **Дерягин М.В.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"
Руководитель

_____ **Шарапиденов О.Б.**