предоставляется ежемесячно Подрядчиком

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

Заказчик (застройщик): Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Диханского сельского округа"
Подрядчик: ТОО "ARLAN TRANS-LOGISTICS"
Договор: №72 от 10.09.2021г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в селе Дихан Байзакского района Жамбылской области

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в селе Дихан Байзакского района Жамбылской области	2 894 000,00	2 894 000,00	2 894 000,00	0,00	0,00	2 894 000,00			2 894 000,00
	Итого к оплате	**2 894 000,00**	**2 894 000,00**							**2 894 000,00**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Диханского сельского округа"

Аким _____ **Абдуалиев Ж.А.**

м.п.

Подрядчик:

ТОО "ARLAN TRANS-LOGISTICS"

Директор _____ **Жаманкулов Т.М.**

м.п.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Диханского сельского округа"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ARLAN TRANS-LOGISTICS"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в селе Дихан Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в селе Дихан Байзакского района Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт): №72 от 10.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы/На весь участок/										
1	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		1370,78846	230,89	230,89	316501	316501	0	42114	387305
		НР - 72%, СП - 8%				--	42,67	0	58492		28689	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта		53,7339	1700,62	--	91381	#ЗНАЧ!	0	65794	169749
		НР - 72%, СП - 8%				1700,62	--	0	#ЗНАЧ!		12574	
3	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта		35,8226	230,89	230,89	8271	8271	0	1101	10121
		НР - 72%, СП - 8%				--	42,67	0	1529		750	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		1002,25893	31,10	31,10	31170	31170	0	8862	43234
		НР - 72%, СП - 8%				--	12,28	0	12308		3203	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1002,25893	173,82	79,75	174213	79930	0	96034	291866
		НР - 72%, СП - 8%				94,07	* 39,01	0	39098		21620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	62,116	878,80		54588	0	0	39303	101402
					878,80		0	0		7511	
		НР - 72%; СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение В1									
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,21875	386465,97	109673,25	84539	23991	1998	41814	138461
					274510,00	34009,30	60049	7440		12108	
		НР - 22%; СП - 8%									
10	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	771,675824	1590,00		1226965	0	1226965		1325122
					--			0		98157	
		СП - 8%									
11	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	303	538,00		163014	0	163014		176055
					--			0		13041	
		СП - 8%								2150641,80	
		ИТОГО:								295021,01	
		Накладные расходы								197653,15	
		Сметная прибыль									
		Оборудования, мебели и инвентарь:								2643315,97	
		Итого:								27490,49	
		Временные здания и сооружения 1,04%								2670806,45	
		Итого с временными								31248,44	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%								2702054,89	
		Итого с зимними								54041,10	
		Непредвиденные работы и затраты 2%								2756095,99	
		Итого с непредвиденными								2756095,99	
		Всего:								2894000,00	
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036								2894000,00	
		Всего:									

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Диханского сельского округа"

Аким _____ **Абдуалиев Ж.А.**

м.п.

Подрядчик:

ТОО "ARLAN TRANS-LOGISTICS"

Директор _____ **Жаманкулов Т.М.**

м.п.