Форма №КС-3

Республики Казахстан

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2021 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 921240000219	58	04.05.2021
БИК IRTYKZKA		
ИИК KZ0496509F0007753411		
Банк АО "Forte Bank"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО	351 538 770,68								
в том числе за декабрь		22 880 860,90						2 745 703,31	25 626 564,21

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

Руководитель: **Айбергенов К. И.**

(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ДАНЕКЕР"**

Директор: **Искаков Б.А.**

(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района". ЗКО, Теректинский район, с.Федоровка, Юбилейная, 20/1, тел.: +77113223351**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ДАНЕКЕР", Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38. Тел.: 87776520777**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 58** от **04.05.2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 7
за декабрь 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Лок.см. № 02-02-01. Насосная станция 1-го подъема.Здание насосной									
1	8	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	37,8	520,62 73,28	31,79 11,71	19680 2770	1202 443	15708	3020 1816	24515
2	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,86	30601,59 1258,2	1097,59 241,31	56919 2340	2042 449	52537	2538 4757	64214
3	14	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	30	2377,48 773,54	1166,14 442,48	71324 23206	34984 13274	13134	43047 9150	123521
4	15	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	15	5002,14 1418,36	2767,89 1087,35	75032 21275	41518 16310	12238	44351 9551	128934
5	16	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,416	37312		127458		127458	10197	137654
6	17	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,296	35789		189539		189539	15163	204702
7	18	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,185	35537		361944		361944	28956	390900
8	19	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки бетонные. Устройство	м3	1,3	37766,7 3543,48	1293,02 313,12	49097 4607	1681 407	42809	4562 4293	57952
9	20	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг./Сальники/ Установка	т	0,12554	689800,89 24460	1321,89 564,66	86598 3071	166 71	83361	2859 7157	96613
10	21	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	10627		31881		31881	2550	34431
11	22	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	7556		7556		7556	604	8160
12	23	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	5438,81 2886,28	0 0	5439 2886	0 0	2553	2829 661	8929
13	24	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	3	7419,23 3681,23	0 0	22258 11044	0 0	11214	10823 2646	35727

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64,98	874,3	19,81	56812	1287	37465	16957	79670
						277,93	2,66	18060	173		5902	
15	26	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /раствор 1:2 толщ.20мм/	м2 поверхности	7	944,1	10,92	6609	76	3553	2805	10167
						425,55	5,32	2979	37		753	
			Итого по разделу: 1. Лок.см. № 02-02-01. Насосная станция 1-го подъема.Здание насосной									1406089
			Раздел: 2. Лок.см. № 02-03-01. Насосная станция 2-го подъема.Общестроительные работы. ФУНДАМЕНТЫ									
16	16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,8	28566,69	1097,59	108553	4171	99601	5185	122838
						1258,2	241,31	4781	917		9099	
17	17	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	39,413	39426,09	1999,92	1553900	78823	1307651	167240	1858832
						4248	414,94	167426	16354		137691	
18	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8324811	229282		190873		190873		206143
											15270	
19	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034632	234450		8119		8119		8769
											650	
20	20	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0373759	255132		9536		9536		10299
											763	
21	21	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1264603	268737		33985		33985		36703
											2719	
22	22	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /раствор 1:2 толщ.50мм/	м2 поверхности	12,24	1664,86	10,92	20378	134	15036	4905	27305
						425,55	5,32	5209	65		2023	
23	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	84,77	874,3	19,81	74115	1679	48875	22121	103934
						277,93	2,66	23560	226		7699	
24	24	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. /Гильзы/.Установка	т	0,02988	907494,89	1321,89	27116	39	19841	6600	36413
						242154	564,66	7236	17		2697	
25	25	С123-010201-0148	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,1	738		3764		3764		4065
											301	
26	26	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	1647		3953		3953		4269
											316	
27	27	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки. /Арматура над отверстиями/	т металлических изделий	0,0411	68786,73	2234,73	2827	92	0	2571	5830
						66552	718,74	2735	30		432	
28	28	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0411	221474		9103		9103		9831
											728	
			Итого по разделу: 2. Лок.см. № 02-03-01. Насосная станция 2-го подъема.Общестроительные работы. ФУНДАМЕНТЫ									2435231
			Раздел: 3. СТЕНЫ									
29	47	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Стены, карниз, парапет/	м3 кладки	11,1	33597,21	2415,2	372929	26809	292803	55081	462250
						4803,32	532,4	53317	5910		34241	
30	48	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов		29,2	291,49	0	-8511	0	0	-7916	-17741

17 р 9/06.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 стен (без вычета проемов)		291,49	0	-8511	0		-1314	
			Итого по разделу: 3. СТЕНЫ									444509
			Раздел: 4. Лок.см. № 02-04. Установка очистки воды ДВУ10-3									
31	9	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	234	490,67 1,52	488,76 144,48	114816 355	114369 33807	92	24597 11153	150566
32	10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,4095	786,77 786,77	0 0	6616 6616	0 0	0	4764 910	12290
33	11	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м /до 20 метров/. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,2285	18,41 0	18,41 7,22	464 0	464 182	0	131 48	643
34	12	Е11-010104-0411 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,2285	24,41 0	24,41 9,58	616 0	616 242	0	174 63	853
35	13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25,2285	160,21 84,24	75,97 34,94	4042 2125	1917 881	0	2165 497	6703
36	14	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,12	25000,77 1258,2	1097,59 241,31	153005 7700	6717 1477	138587	8351 12908	174264
37	15	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	40,6	37828,84 1994,06	1686,75 388,65	1535851 80959	68482 15779	1386410	88032 129911	1753793
38	16	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,03	255132		262786		262786	21023	283809
39	17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47564	229282		109056		109056	8724	117780
40	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,12	861,16 277,93	19,81 2,66	19049 6148	438 59	12463	5772 1986	26807
			Итого по разделу: 4. Лок.см. № 02-04. Установка очистки воды ДВУ10-3									2527508
			Раздел: 5. Лок.см. № 02-05-01. Резервуар емкостью 100м3 №1. Общестроительные работы. Земляные работы									
41	9	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	129,915	490,67 1,52	488,76 144,48	63745 197	63497 18770	51	13656 6192	83593
42	10	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	187,98084	15,4 0	15,4 6,05	2896 0	2896 1136	0	818 297	4011
43	11	Е11-010104-0410 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	187,98084	22,82 0	22,82 8,95	4289 0	4289 1683	0	1212 440	5941
44	12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	187,98084	160,21 84,24	75,97 34,94	30116 15836	14280 6568	0	16130 3700	49946
45	13	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	35,32176	786,77 786,77	0 0	27790 27790	0 0	0	20009 3824	51623

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 5. Лок.см. № 02-05-01. Резервуар емкостью 100м3 №1. Общестроительные работы. Земляные работы									195114
			Раздел: 6. Монолитные и сборные ж/б конструкции									
46	35	Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	4	7600,73	1493,48	30403	5974	14352	13737	47671
						2519,38	391,05	10078	1564		3531	
47	36	С121-040302-9903	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	м3	3,8	79167		300835		300835		324901
											24067	
48	37	Е11-070106-0403	**Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов**	м шва	25,2	309,45	28	7798	705	2192	5782	14667
						194,46	0	4900	0		1086	
49	38	Е11-460101-0803 Изм. и доп. вып. 16	**Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном**	м3	0,6	106744,64	1276,02	64047	766	47127	13844	84122
						26923,34	545,65	16154	327		6231	
50	39	Е11-070112-0101	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры**	т арматуры	0,06364	55087,45	1228,05	3506	78	0	4090	8203
						53859,4	598,95	3428	38		608	
51	40	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06364	229282		14592		14592		15759
											1167	
			Итого по разделу: 6. Монолитные и сборные ж/б конструкции									495323
			Раздел: 7. Разные работы									
52	63	Е11-070201-0202	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	8409,51	4379,04	7148	3722	309	5314	13459
						3666,55	1631,72	3117	1387		997	
53	64	С121-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	16234		32468		32468		35065
											2597	
54	65	С121-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	4027		4027		4027		4349
											322	
55	66	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	23323		23323		23323		25189
											1866	
56	72	Е11-070201-0202	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	8409,51	4379,04	7148	3722	309	5314	13459
						3666,55	1631,72	3117	1387		997	
57	73	С121-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	16234		32468		32468		35065
											2597	
58	74	С121-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	4027		4027		4027		4349
											322	
59	75	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	23323		23323		23323		25189
											1866	
			Итого по разделу: 7. Разные работы									156124

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 8. Лок.см. № 02-05-03.Технологические трубопроводы									
60	1	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,6	2709,93	1298,71	9756	4675	49	3837	14680
						1397,55	349,8	5031	1259		1087	
61	2	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	2657		9565		9565		10330
											765	
62	3	С123-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2709		2709		2709		2926
											217	
63	4	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1662		1662		1662		1795
											133	
64	5	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные под переливное устройство. Устройство	м3	0,04	40067,69	1153,64	1603	46	1338	208	1956
						5458,6	266,43	218	11		145	
65	6	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00653	76143,93	6593,37	497	43	54	482	1058
						61231,8	1370,93	400	9		78	
66	7	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	6,53	240		1567		1567		1693
											125	
67	8	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	1,220832	284,71	2,41	348	3	303	29	406
						33,92	0,27	41	0		30	
68	9	Е11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской ХС-720	м2	1,220832	272,76	1,71	333	2	310	15	375
						17,12	0,27	21	0		28	
69	10	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 4 слоя	м2	1,220832	873,05	6,82	1066	8	974	59	1214
						68,49	1,06	84	1		90	
70	11	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,7	2709,93	1298,71	4607	2208	23	1812	6932
						1397,55	349,8	2376	595		514	
71	12	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,7	2657		4517		4517		4878
											361	
72	13	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,576504	284,71	2,41	164	1	143	14	192
						33,92	0,27	20	0		14	
73	14	Е11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской ХС-720	м2	0,576504	272,76	1,71	157	1	146	7	177
						17,12	0,27	10	0		13	
74	15	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 4 слоя	м2	0,576504	873,05	6,82	503	4	460	28	573
						68,49	1,06	39	1		42	
75	16	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,5	2709,93	1298,71	9485	4546	48	3731	14273
						1397,55	349,8	4891	1224		1057	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	17	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	2657		9300		9300		10043
											744	
77	18	С123-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2709		2709		2709		2926
											217	
78	19	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1662		4986		4986		5385
											399	
79	20	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные под переливное устройство. Устройство	м3	0,04	40067,69	1153,64	1603	46	1338	208	1956
						5458,6	266,43	218	11		145	
80	21	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00653	76143,93	6593,37	497	43	54	482	1058
						61231,8	1370,93	400	9		78	
81	22	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	6,53	240		1567		1567		1693
											125	
82	23	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	1,18692	284,71	2,41	338	3	295	28	395
						33,92	0,27	40	0		29	
83	24	Е11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской ХС-720	м2	1,18692	272,76	1,71	324	2	301	14	365
						17,12	0,27	20	0		27	
84	25	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 4 слоя	м2	1,18692	873,05	6,82	1036	8	947	57	1181
						68,49	1,06	81	1		87	
85	26	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,406	2709,93	1298,71	9230	4423	47	3630	13889
						1397,55	349,8	4760	1191		1029	
86	27	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,406	2657		9050		9050		9774
											724	
87	28	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1662		1662		1662		1795
											133	
88	29	С123-020101-1035	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1110		1110		1110		1199
											89	
89	30	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали./Решетка/Монтаж	т конструкций	0,0003	58515,98	2554,4	18	1	1	11	31
						51912,4	481,01	16	0		2	
90	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003	234450		70		70		76
											6	
91	32	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,003406	1112527,33	30273,89	3789	103	2979	700	4849

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		207529	173,03	707	1		359	
92	33	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. /Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб/.Устройство	м3	0,04	37082,93	1004,64	1483	40	1271	170	1786
						4310,36	362,12	172	14		132	
93	34	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений./для крепления трубопроводов подводящего,переливного/. Монтаж	т конструкций	0,01193	134638,51	1900,15	1606	23	151	992	2807
						120079,8	481,01	1433	6		208	
94	35	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,93	537		6406		6406		6919
											513	
95	36	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. /Устройство бетонной обоймы под отводящий трубопровод из бетона В15/.Устройство	м3	2,3	37082,93	1004,64	85291	2311	73066	9779	102676
						4310,36	362,12	9914	833		7606	
			Итого по разделу: 8. Лок.см. № 02-05-03.Технологические трубопроводы									234261
			Раздел: 9. Лок.см. № 02-06-01. Резервуар емкостью 100м3 №2. Общестроительные работы. Земляные работы									
96	9	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	129,915	490,67	488,76	63745	63497	51	13656	83593
						1,52	144,48	197	18770		6192	
97	10	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	187,98084	15,4	15,4	2896	2896	0	818	4011
						0	6,05	0	1136		297	
98	11	Е11-010104-0410 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	187,98084	22,82	22,82	4289	4289	0	1212	5941
						0	8,95	0	1683		440	
99	12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	187,98084	160,21	75,97	30116	14280	0	16130	49946
						84,24	34,94	15836	6568		3700	
100	13	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	35,32176	786,77	0	27790	0	0	20009	51623
						786,77	0	27790	0		3824	
			Итого по разделу: 9. Лок.см. № 02-06-01. Резервуар емкостью 100м3 №2. Общестроительные работы. Земляные работы									195114
			Раздел: 10. Монолитные и сборные ж/б конструкции									
101	35	Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	4	7600,73	1493,48	30403	5974	14352	13737	47671
						2519,38	391,05	10078	1564		3531	
102	36	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,8	79167		300835		300835		324901
											24067	
103	37	Е11-070106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	25,2	309,45	28	7798	705	2192	5782	14667
						194,46	0	4900	0		1086	
104	38	Е11-460101-0803 Изм. и доп. вып. 16	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	м3	0,6	106744,64	1276,02	64047	766	47127	13844	84122
						26923,34	545,65	16154	327		6231	
105	39	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры		0,06364	55087,45	1228,05	3506	78	0	4090	8203

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т арматуры		53859,4	598,95	3428	38		608	
106	40	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06364	229282		14592		14592	1167	15759
			Итого по разделу: 10. Монолитные и сборные ж/б конструкции									495323
			Раздел: 11. Разные работы									
107	63	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	8409,51 / 3666,55	4379,04 / 1631,72	7148 / 3117	3722 / 1387	309	5314 / 997	13459
108	64	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	16234		32468		32468	2597	35065
109	65	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4027		4027		4027	322	4349
110	66	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23323		23323		23323	1866	25189
111	72	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	8409,51 / 3666,55	4379,04 / 1631,72	7148 / 3117	3722 / 1387	309	5314 / 997	13459
112	73	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	16234		32468		32468	2597	35065
113	74	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4027		4027		4027	322	4349
114	75	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23323		23323		23323	1866	25189
			Итого по разделу: 11. Разные работы									156124
			Раздел: 12. Лок.см. № 02-07-01. Водонапорная башня со стальным баком емкостью 50м3 высотой ствола 18м. Общестроительные работы. Подземная часть									
115	14	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,202195	12678,38 / 868,7	1737,08 / 739,54	65955 / 4519	9037 / 3847	52400	7781 / 5899	79635
116	15	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,2	31414,53 / 1258,2	1097,59 / 241,31	100527 / 4026	3512 / 772	92988	4367 / 8391	113285
117	16	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	13,056	1222		15954		15954	1276	17231
118	17	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	23,9	4594,88 / 3292,56	443,29 / 145,5	109818 / 78692	10595 / 3477	20531	74774 / 14767	199359
119	18	С121-020101-3007	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	24,2585	39783		965076		965076	77206	1042282

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	19	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	97,034	1222		118576		118576	9486	128062
121	20	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1039	268737		27922		27922	2234	30156
122	21	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20465	255132		52213		52213	4177	56390
123	22	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,17856	689800,89 24460	1321,89 564,66	123171 4368	236 101	118567	4066 10179	137416
124	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,195	874,3 277,93	19,81 2,66	18531 5891	420 56	12220	5531 1925	25987
			Итого по разделу: 12. Лок.см. № 02-07-01. Водонапорная башня со стальным баком емкостью 50м3 высотой ствола 18м. Общестроительные работы. Подземная часть									1829803
			Раздел: 13. Металлоконструкции									
125	38	Е11-090202-0101 Изм. и доп. вып. 16	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	т конструкций	8,55248	89666,63 30229	33114,11 9343,88	766872 258533	283208 79913	225131	233528 80032	1080432
126	39	С121-060303-0301	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической поверхностью	т	8,55248	533066		4559036		4559036	364723	4923759
			Итого по разделу: 13. Металлоконструкции									6004191
			Раздел: 14. Отделочные работы									
127	40	Е11-130301-1421 #прим. К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/	м2	183	244,7 39,14	6,21 0,8	44780 7162	1136 146	36482	5043 3986	53808
128	41	Е11-150403-1201 Изм. и доп. вып. 4	Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 1 /внутренней поверхности башни/	м2кровли	148	223,32 83,78	1,04 0,51	33051 12399	154 76	20498	9980 3443	46474
			Итого по разделу: 14. Отделочные работы									100282
			Раздел: 15. Утепление башни									
129	43	Е11-090606-0102 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы прочих печей и выдвижных подов. Монтаж	т конструкций	0,453	73414,67 57366,1	11902,21 2714,91	33257 25987	5392 1230	1878	18780 4163	56199
130	44	С121-060505-0105	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 200 до 300 кг	т	0,453	479754		217329		217329	17386	234715
131	45	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	8,2	22280,86 18751,6	1398,59 678,81	182703 153763	11468 5566	17471	121090 24303	328097

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	46	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	8,2	16357		134127		134127	10730	144858
133	47	Е11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытияизоляции	130,5	1837,01	103,31	239730	13481	3524	170669	443231
						1706,7	14,11	222724	1841		32832	
134	48	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	1,4	332387		465342		465342	37227	502569
			Итого по разделу: 15. Утепление башни									1709669
			Раздел: 16. Лок.см. № 02-07-02. Технологические трубопроводы									
135	1	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	100	2709,93	1298,71	270993	129871	1366	106588	407788
						1397,55	349,8	139755	34980		30207	
136	2	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100	2657		265700		265700	21256	286956
137	3	Ц13-120101-0209	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1	2592,53	1278,21	2593	1278	9	1007	3887
						1305,71	344,66	1306	345		288	
138	4	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1647		1647		1647	132	1779
139	5	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,042	1805080,28	832862,82	75813	34980	3121	48511	134271
						897900	268798,07	37712	11290		9946	
140	6	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42,168	12488		526594		526594	42128	568722
141	7	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	42	1283,81	7,51	53920	315	6423	46804	108781
						1123,36	2,26	47181	95		8058	
142	9	С123-040102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	87610		262830		262830	21026	283856
143	21	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,042	5359651,25	751726,16	225105	31572	176877	24662	269749
						396571	196547,2	16656	8255		19981	
144	22	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,058	1522016,54	39128,5	88277	2269	70681	15187	111741
						264245	239,58	15326	14		8277	
			Итого по разделу: 16. Лок.см. № 02-07-02. Технологические трубопроводы									2177530
			Раздел: 17. Лок.см. № 06-03. Площадка водопроводных сооружений. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Земляные работы									
145	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта	86,43	26,64	26,64	2303	2303	0	651	3190
						0	10,46	0	904		236	
146	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		86,43	23,06	23,06	1993	1993	0	563	2760

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0	9,05	0	782		204	
147	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/		86,43	18,41	18,41	1591	1591	0	450	2204
				м3 грунта		0	7,22	0	624		163	
148	4	Е11-010104-0411 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		86,43	24,41	24,41	2110	2110	0	596	2923
				м3 грунта		0	9,58	0	828		217	
149	5	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Погрузка лишнего грунта/		30,88	274,51	264,37	8477	8164	0	1815	11115
				м3 грунта		10,14	71,48	313	2207		823	
150	6	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км		54,04	79		4269				4611
				т							342	
151	7	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		1184,41	204,72	194	242470	229776	0	49668	315509
				м3 грунта		10,72	47,52	12695	56289		23371	
152	8	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		36,63	1988,45	0	72837	0	0	52443	135302
				м3 грунта		1988,45	0	72837	0		10022	
153	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		27,97	160,21	75,97	4481	2125	0	2400	7432
				м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	2356	977		550	
			Итого по разделу: 17. Лок.см. № 06-03. Площадка водопроводных сооружений. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Земляные работы									485046
			Раздел: 18. Трубопровод сырой воды В9									
154	13	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		3,74	3945,98	159,04	14758	595	10264	4032	20293
				м3 основания		1042,44	46,59	3899	174		1503	
155	14	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,034	313140,44	84161,72	10647	2861	74	8434	20607
				км трубопровода		226793	23759,95	7711	808		1526	
156	15	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		34,34	770		26442		26442		28557
				м							2115	
			Итого по разделу: 18. Трубопровод сырой воды В9									69457
			Раздел: 19. Трубопровод подающий ПД									
157	17	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,036	522706,33	111358,47	18817	4009	617	15524	37089
				км трубопровода		394200	41373,35	14191	1489		2747	
158	18	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		36,144	2657		96035		96035		103717
				м							7683	
			Колодцы диаметром 1500мм - 3 штуки									
159	35	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		4,815	47746,01	9366,26	229897	45099	100000	101909	358351
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		17611,3	3767,46	84798	18140		26545	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	36	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	29123		87369		87369		94359
											6990	
161	37	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	16234		48702		48702		52598
											3896	
162	38	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	24441		73323		73323		79189
											5866	
163	39	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	24441		73323		73323		79189
											5866	
164	40	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,63	77138		48597		48597		52485
											3888	
			Итого по разделу: 19. Трубопровод подающий ПД									856977
			Раздел: 20. Трубопровод спускной СП и переливной ПР									
165	49	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,54	3945,98	159,04	6077	245	4227	1660	8356
						1042,44	46,59	1605	72		619	
166	50	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,024	522706,33	111358,47	12545	2673	412	10349	24726
						394200	41373,35	9461	993		1832	
167	51	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	2657		64023		64023		69145
											5122	
168	54	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	471236,78	150806,34	6597	2111	181	4866	12381
						307515	43589,54	4305	610		917	
169	55	С123-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,14	2854		40356		40356		43584
											3228	
170	56	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2061,19	81,87	4122	164	655	3350	8070
						1652	39,93	3304	80		598	
171	57	С123-040102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	87610		175220		175220		189238
											14018	
172	59	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2490		4980		4980		5378
											398	
			Колодцы диаметром 1500мм - 1 штука									
173	72	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,12	47746,01	9366,26	53476	10490	23261	23705	83355
						17611,3	3767,46	19725	4220		6174	
174	73	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29123		29123		29123		31453
											2330	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	74	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	16234		16234		16234	1299	17533
176	75	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	24441		73323		73323	5866	79189
177	76	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,21	77138		16199		16199	1296	17495
			Колодцы диаметром 1500мм - 4 штуки									
178	83	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	5,37	53954,31 13648,68	7538,18 3041,41	289735 73293	40480 16332	175961	88730 30277	408741
179	84	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	29123		116492		116492	9319	125811
180	85	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	16234		129872		129872	10390	140262
181	86	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	24441		97764		97764	7821	105585
182	87	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,84	77138		64796		64796	5184	69980
			Итого по разделу: 20. Трубопровод спускной СП и переливной ПР									1440282
			ИТОГО:					19660416	1501812	16155806	2019182	23413957
								1998513	435529		1734364	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		679005				
			Итого с временными									24092960
			Зимние удорожания			2,07 %		498724				
			Итого с зимними удорожаниями									24591684
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		491834				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25083518
			Итого в текущих ценах 2020 года - 73%, К = 1			1,00		18310968,14				18310968,14
			Итого в текущих ценах 2020 года - 27%, К = 1,0501698			1,0501698		6772549,86				7112327,332
			Итого в текущих ценах 2020-2021 г.г.									25423295,47
			В текущих ценах с учетом скидки по договору Кскид. - 0,8999999999			0,8999958690						22 880 860,90
			НДС			12 %						2 745 703,31
			Итого с НДС									25 626 564,21

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Заказчик (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ Айбергенов К. И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "MyiTay"**

_____ Боскымбаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик (Подрядчик)
ТОО "ДАНЕКТР"

Директор _____ Искаков Б.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Строительная группа "Архитектор"

_____ Абуов С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.