Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружных сетей водопровода в с. Ковалевка Успенского района Павлодарской области**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		14-05/2021-4	14.05.2021 г			ТОО			

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных сетей водопровода в с. Ковалевка Успенского района Павлодарской области	11 876 043,52	10 603 610,29							1 272 433,23	
Акт №1	**1 340 055,85**	1 196 478,44							143 577,41	
Акт №2	**4 351 052,54**	3 884 868,34							466 184,20	
Акт №3	**4 542 214,25**	4 055 548,44							486 665,81	
Акт №4	**531 138,73**	474 231,01							56 907,72	
Акт №5	**248 334,54**	221 727,26							26 607,27	
Акт №6	**86 196,10**	76 960,81							9 235,30	
Акт №7	**273 532,92**	244 225,82							29 307,10	
Акт №8	**135 766,37**	121 219,97							14 546,40	
Акт №9	**140 818,79**	125 731,06							15 087,73	
Акт №10	**58 128,79**	51 900,70							6 228,08	
Акт №11	**116 740,49**	104 232,58							12 507,91	
Акт №13	**52 064,15**	46 485,85							5 578,30	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**11 876 043,52**	10 603 610,29							1 272 433,23	**11 876 043,52**
К оплате	***(одиннадцать миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч сорок три тенге) 52 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН/ИИН 040840003535
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж.К. Акмагамбетов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"_____" 2021год

Субподрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2021год

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Ковалевка Успенского района Павлодарской
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №__14-05/2021-4___ от _14.05.2021 г____

Акт приемки выполненных работ №1
от 23 июля 2021 года

на Внутриквартальные сети водопровода -НВ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1652,3	118,47	112,52	195 748	185 917	0	38 533	253 023
					5,95	26,44	9 831	43 687	–	18 742	
3	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	52,5	1916,88	0,00	100 636	0	0	72 458	186 942
					1916,88	0,00	100 636	0	–	13 848	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	63,1	715,08	0,00	45 122	0	0	32 488	83 818

				715,08	0,00	45 122	0	–	6 209	
6	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1656,6	14,79	14,79	24 501	24 501	0	6 560	33 546
					0,00	5,5	0	9 111	–	2 485	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1656,6	148,57	72	246 121	119 275	0	129 211	405 358
					76,57	31,76	126 846	52 614	–	30 027	
		Раздел 2 Водопровод									
		2.1 Водопровод									
14	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,175	326229,75	102935,77	57 090	18 014	0	31 621	95 808
					223293,98	27668,83	39 076	4 842	–	7 097	
		2.2 Колодцы круглые									
64	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,5	18169,02	8848,29	81 761	39 817	0	41 244	132 845
					9320,73	3408,97	41 943	15 340	–	9 840	

	Итого	**1 191 341**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	363 455
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	387 524
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	125 594
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
	Накладные расходы, тенге	352 115
	Сметная прибыль (8 %), тенге	88 247
	Итого по смете на подряд, тенге	**1 191 341**
НДЗ РК 8.04-05-20	Временные здания и сооружения (2,0 %)	23 827
	Итого по главам 1-8	1 215 168
НДЗ РК 8.04-06-20	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	44 111

Итого по главам 1-9	1 259 279
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**25 186**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**1 284 464**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	1 284 464
- в текущих и прогнозных ценах	**1 329 420**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	1 329 420
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 196 478**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**143 577**
Всего по сметному расчету	**1 340 056**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____Б.К. Мукаев

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Ковалевка Успенского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №__14-05/2021-4___ от _14.05.2021 г____

Акт приемки выполненных работ №2

от 23 июля 2021 года

на Внутриквартальные сети водопровода-НВ

Основание: локальная смета 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4045,1	118,47	112,52	479 223	455 155	0	94 335	619 443
					5,95	26,44	24 068	106 952	–	45 885	
2	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	4162,5	130,32	123,77	542 457	515 193	0	106 783	701 179

				6,55	29,08	27 264	121 046	–	51 939	
3	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	86,6	1916,88	0,00	166 002	0	0	119 521	308 365
					1916,88	0,00	166 002	0	–	22 842	
4	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м - мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1;	м3 грунта	130	2108,57	0,00	274 114	0	0	197 362	509 194
					2108,57	0,00	274 114	0	–	37 718	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	310	715,08	0,00	221 675	0	0	159 606	411 783
					715,08	0,00	221 675	0	–	30 502	
		Раздел 2 Водопровод									
		2.1 Водопровод									
11	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,05815	287368,87	81339,64	16 710	4 730	0	9 530	28 339
					206029,23	21585,55	11 981	1 255	–	2 099	
14	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,60292	326229,52	102935,55	196 690	62 062	0	108 944	330 085
					223293,97	27669,18	134 628	16 682	–	24 451	
16	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,77824	52117,98	0,00	40 560	0	0	29 203	75 345
					52117,98	0,00	40 560	0	–	5 581	
		2.2 Колодцы круглые									
64	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,879	18169,02	8848,29	143 154	69 716	0	72 214	232 597

				9320,73	3408,97	73 438	26 859	–	17 229	
65	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,924	24951,89	8952,99	222 671	79 896	0	124 802	375 271
					15998,9	3424,71	142 774	30 562	–	27 798	
		Раздел 3 Водопонижение-водоотлив									
		3.0 Подраздел без наименования									
90	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	9	1154,04	0,00	10 386	0	0	7 478	19 294
					1154,04	0,00	10 386	0	–	1 429	
91	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	9	715,08	0,00	6 436	0	0	4 634	11 955
					715,08	0,00	6 436	0	–	886	
92	1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство-засыпка приямков НР = 99 %	м3 основания	9	1171,67	224,09	10 545	2 017	0	6 540	18 452
					947,58	61,71	8 528	555	–	1 367	
93	1123-1001-0101	Трубы для водопонижения, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,9	88160,67	13497,67	79 345	12 148	0	51 955	141 804
					74663	5515	67 197	4 964	–	10 504	
94	1123-1001-0101	Трубы для водопонижения, диаметр 100 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,9	52896,45	8098,67	47 607	7 289	0	31 173	85 082
					44797,78	3309	40 318	2 978	–	6 302	

Итого **3 868 188**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 249 370
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 208 205

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	311 854
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	1 124 081
Сметная прибыль (8 %), тенге	286 532
Всего	**3 868 188**
Временные здания и сооружения (2 %)	77 364
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	143 224
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 088 776**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**81 776**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**4 170 551**
- в текущих и прогнозных ценах	**4 316 520**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**3 884 868**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**466 184**
Всего по сметному расчету	**4 351 053**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой" _____ Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Б.К. Мукаев

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Ковалевка Успенского района Павлодарской
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №__14-05/2021-4___ от _14.05.2021 г____

Акт приемки выполненных работ №3

от 23 июля 2021 года

на Внутриквартальные сети водопровода-НВ

Основание: локальная смета 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	510	118,47	112,52	60 420	57 385	0	11 894	78 098
					5,95	26,44	3 035	13 484	–	5 785	

2	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3- мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1950	130,32	123,77	254 124	241 352	0	50 025	328 480
					6,55	29,08	12 773	56 706	–	24 332	
3	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	48	1916,88	0,00	92 010	0	0	66 247	170 918
					1916,88	0,00	92 010	0	–	12 661	
4	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м - мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1;	м3 грунта	63,796	2108,57	0,00	134 518	0	0	96 853	249 881
					2108,57	0,00	134 518	0	–	18 510	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	362,7	715,08	0,00	259 360	0	0	186 739	481 786
					715,08	0,00	259 360	0	–	35 688	
6	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	9937,2	14,79	14,79	146 971	146 971	0	39 351	201 228
					0,00	5,5	0	54 655	–	14 906	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9937,2	148,57	72	1 476 370	715 478	0	775 078	2 431 563
					76,57	31,76	760 891	315 605	–	180 116	

Раздел 2 Водопровод

2.1 Водопровод

25	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием-гильзы НР = 99 %	км трубопровода	0,0036	1005361,11	506777,78	3 619	1 824	0	1 690	5 734
					498583,33	153472,22	1 795	552	–	425	
27	1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0038	560342,1	125421,05	2 129	477	0	1 312	3 717
					434921,05	44578,95	1 653	169	–	275	
45	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	3	2015,21	173,36	6 046	520	0	4 131	10 991
					1841,85	70,85	5 526	213	–	814	
47	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	15	925,56	57,96	13 883	869	0	9 370	25 114
					867,6	0,00	13 014	0	–	1 860	
58	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,03417	948419,66	496254,02	32 407	16 957	0	14 466	50 624
					452165,64	135838,45	15 450	4 642	–	3 750	

Итого	**4 038 136**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 300 024
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 181 834
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	446 027
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	1 257 156
Сметная прибыль (8 %), тенге	299 121
Всего	**4 038 136**
Временные здания и сооружения (2 %)	80 763
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	149 516

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 268 414**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**85 368**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**4 353 783**
- в текущих и прогнозных ценах	**4 506 165**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**4 055 548**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**486 666**
Всего по сметному расчету	**4 542 214**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ Б.К. Мукаев

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Ковалевка Успенского района Павлодарской
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №__14-05/2021-4___ от _14.05.2021 г____

Акт приемки выполненных работ №4

от 23 июля 2021 года

на Внутриквартальные сети водопровода-НВ

Основание: локальная смета 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Водопровод									
		2.1 Водопровод									
8	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,42	271043,15	71920,26	113 838	30 207	0	65 999	194 224
					199122,89	19127,37	83 632	8 033	–	14 387	
17	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,03	402670,56	67192,98	12 080	2 016	0	7 738	21 404
					335477,58	22777,78	10 064	683	–	1 585	

20 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,04	464819,28	106795,18	18 593	4 272	0	11 394	32 386
				358024,1	37614,46	14 321	1 505	–	2 399	
23 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,03	402666,66	67192,98	12 080	2 016	0	7 738	21 404
				335473,68	22789,47	10 064	684	–	1 585	
35 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	12	969,3	25,92	11 632	311	0	8 255	21 478
				943,38	12,08	11 321	145	–	1 591	
37 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1578,55	77,76	4 736	233	0	3 320	8 700
				1500,79	36,3	4 502	109	–	644	
39 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	19	1716,91	82,27	32 621	1 563	0	22 527	59 561
				1634,64	12,1	31 058	230	–	4 412	
41 1116-0101-0303	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка НР = 98 %	т фасонных частей	0,14	33869	3571,33	4 742	500	0	3 180	8 555
				30297,67	1249,66	4 242	175	–	634	
46 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	16	491,7	28,98	7 867	464	0	5 331	14 254
				462,72	0,00	7 404	0	–	1 056	

52	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	38	491,7	28,98	18 685	1 101	0	12 660	33 852
					462,72	0,00	17 583	0	–	2 508	
58	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,018	948420,76	496255,58	17 072	8 933	0	7 621	26 668
					452165,18	135842,63	8 139	2 445	–	1 975	
		2.2 Колодцы круглые									
		2.3 Колодцы прямоугольные									
81	1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,14	14832,26	3440,3	16 909	3 922	0	10 600	29 710
					11391,96	1522,55	12 987	1 736	–	2 201	

Итого	**472 195**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 728 995
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	460 905
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	126 812
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 162 004
Накладные расходы, тенге	1 833 660
Сметная прибыль (8 %), тенге	742 593
Всего	**472 195**
Временные здания и сооружения (2 %)	9 444
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	17 483
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**499 122**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**9 982**
Итого по сметному расчету:	

- в текущих ценах с 05.04.19 г	**509 105**
- в текущих и прогнозных ценах	**526 923**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**474 231**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**56 908**
Всего по сметному расчету	**531 139**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ Б.К. Мукаев

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Ковалевка Успенского района Павлодарской
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №__14-05/2021-4___ от _14.05.2021 г____

Акт приемки выполненных работ №5

от 23 июля 2021 года

на Станция очистки воды

Основание: локалтная смета 6-2-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Общестроительные работы									
		1.1 Земляные работы									
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	28,56	161,68	154,91	4 618	4 424	0	964	6 028
					6,77	40,11	193	1 146	–	447	

3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	36,75	161,68	154,92	5 942	5 693	0	1 240	7 756
					6,76	40,11	248	1 474	–	575	
4	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	25,7	177,86	170,39	4 571	4 379	0	954	5 967
					7,47	44,09	192	1 133	–	442	
5	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1,65	1523,03	0,00	2 513	0	0	1 809	4 668
					1523,03	0,00	2 513	0	–	346	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,27	714,98	0,00	2 338	0	0	1 683	4 343
					714,98	0,00	2 338	0	–	322	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	62,08	33,81	33,81	2 099	2 099	0	521	2 830
					0,00	11,66	0	724	–	210	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	62,08	148,58	72	9 224	4 470	0	4 843	15 192
					76,58	31,77	4 754	1 972	–	1 125	

1.2 Фундаментная плита Фм-1

9	1108-0101-0202									
	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	12,7	2444,41	1654,72	31 044	21 015	0	13 368	47 965
				789,69	672,28	10 029	8 538	–	3 553	
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В 7,5 НР = 91 %	м3	6,35	2210,55	1067,09	14 037	6 776	0	6 231	21 889
					1143,46	219,37	7 261	1 393	–	1 621	
11	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В20 НР = 91 %	м3	18,3	3448,69	1637,21	63 111	29 961	0	28 524	98 965
					1811,48	353,33	33 150	6 466	–	7 331	
		1.3 Приямок									
14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В 7,5- приямок НР = 91 %	м3	1,5	2210,66	1067,33	3 316	1 601	0	1 472	5 171
					1143,33	219,33	1 715	329	–	383	

Итого	**220 775**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	62 394
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	80 418
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 175
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	61 609
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 354
Всего	**220 775**
Временные здания и сооружения (2 %)	4 416
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	8 174
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**233 365**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**4 667**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**238 032**

- в текущих и прогнозных ценах	**246 364**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**221 727**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**26 607**
Всего по сметному расчету	**248 335**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____Б.К. Мукаев

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Ковалевка Успенского района Павлодарской
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №__14-05/2021-4___ от _14.05.2021 г____

Акт приемки выполненных работ №6
от 23 июля 2021 года
на Общестроительные работы

Основание: локалтная смета 6-5-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	12,8	161,71	154,93	2 070	1 983	0	432	2 702
					6,78	40,09	87	513	–	200	
2	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	24,5	118,47	112,52	2 903	2 757	0	571	3 752
					5,95	26,44	146	648	–	278	

3	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	72,3	130,32	123,77	9 422	8 949	0	1 855	12 180
					6,55	29,09	474	2 103	–	902	
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	0,88	1523,36	0,00	1 341	0	0	965	2 490
					1523,36	0,00	1 341	0	–	184	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,5	715,07	0,00	2 503	0	0	1 802	4 649
					715,07	0,00	2 503	0	–	344	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	30,9	33,8	33,8	1 044	1 044	0	259	1 408
					0,00	11,65	0	360	–	104	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	30,9	148,57	72	4 591	2 225	0	2 410	7 561
					76,57	31,76	2 366	981	–	560	
		Раздел 2 Общестроительные работы									
		2.1 Фундамент, приямок									
8	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,093	1703,57	978,57	158	91	0	73	250
					725	369,64	67	34	–	19	

9 1107-0501-0101										
	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	1300	799,17	1 300	799	0	566	2 016
				500,83	285,67	501	286	–	149	
10 1107-0501-0102										
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	1824,32	1121,58	5 473	3 365	0	2 387	8 488
				702,74	402,18	2 108	1 207	–	629	
13 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В7,5 (заделки между ФБС) НР = 91 %	м3	0,12	4212,5	1302,5	506	156	0	275	843
				2910	275	349	33	–	62	
14 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,65	10650,31	3027,08	6 923	1 968	0	4 037	11 836
				7623,23	1002,62	4 955	652	–	877	
15 1108-0101-0307										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,75	271,49	19,01	747	52	0	505	1 351
				252,48	2,43	694	7	–	100	
16 1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция Пенетроном НР = 93 %	м2 поверхности	2,75	1015,59	10,37	2 793	29	0	2 000	5 176
				1005,22	4,82	2 764	13	–	383	
20 1107-0107-0104										
	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,04	46829,52	5916,03	1 873	237	0	1 214	3 334
				40913,49	1234,1	1 637	49	–	247	
23 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройсто под днище В7,5 НР = 91 %	м3	0,026	2211,54	1069,23	58	28	0	25	90

				1142,31	219,23	30	6	–	7	
24	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,045	10648,89	3026,67	479	136	0	279	819
					7622,22	1000	343	45	–	61	
28	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (СУ5-5; СТ5-4; СУ4-4) НР = 91 %	т	0,04	18027,4	945,21	721	38	0	500	1 319
					17082,19	287,67	683	12	–	98	
31	1109-0304-0301	Щиты покрытия приямка. Монтаж (Щ-1; Щ-2; Щ-3) НР = 69 %	т конструкций	0,05	38284,11	12481,14	1 914	624	0	1 027	3 176
					25802,97	2716,1	1 290	136	–	235	
39	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03	58777,09	24938,08	1 763	748	0	895	2 871
					33839,01	7616,1	1 015	228	–	213	
41	1113-0301-0907	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 % К=2,000;	м2	4,6	21,77	1,86	100	9	0	67	181
					19,91	0,33	92	2	–	13	
42	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	2,28	33,26	2,41	76	5	0	51	137
					30,85	0,44	70	1	–	10	

Итого	**76 630**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	23 515
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 242
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 315
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0

Накладные расходы, тенге	22 197
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 676
Всего	**76 630**
Временные здания и сооружения (2 %)	1 533
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 837
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**81 000**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**1 620**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**82 620**
- в текущих и прогнозных ценах	**85 512**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**76 961**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**9 235**
Всего по сметному расчету	**86 196**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____Б.К. Мукаев

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Ковалевка Успенского района Павлодарской
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №__14-05/2021-4___ от _14.05.2021 г____

Акт приемки выполненных работ № 7

от 23 июля 2021 года

на Водопровод ВО L=166,4 м

Основание: локалтная смета 6-9-2

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-мокрый НР = 72 %	м3 грунта	184,5	147,52	147,52	27 217	27 217	0	4 604	34 367
					0,00	34,66	0	6 395	–	2 546	
2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	18,9	229,09	229,09	4 330	4 330	0	733	5 467

				0,00	53,83	0	1 017	–	405	
3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	6,4	1523,33	0,00	9 749	0	0	7 020	18 110
				1523,33	0,00	9 749	0	–	1 342	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	21,9	715,08	0,00	15 660	0	0	11 275	29 090
				715,08	0,00	15 660	0	–	2 155	
5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	193,8	17,67	17,67	3 424	3 424	0	917	4 688
				0,00	6,57	0	1 273	–	347	
6 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	193,8	7,81	7,81	1 514	1 514	0	405	2 072
				0,00	2,9	0	562	–	153	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	193,8	148,57	72	28 793	13 954	0	15 116	47 422
				76,57	31,76	14 839	6 155	–	3 513	
	Раздел 2 Трубопровод									
9 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	969,26	25,88	969	26	0	688	1 790
				943,38	12,13	943	12	–	133	
10 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1578,66	77,83	1 579	78	0	1 107	2 900

				1500,83	36,33	1 501	36	–	215	
11 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	969,25	26	969	26	0	688	1 790
				943,25	12	943	12	–	133	
12 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	491,71	29	983	58	0	666	1 782
				462,71	0,00	925	0	–	132	
13 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	925,55	57,94	1 851	116	0	1 249	3 348
				867,61	0,00	1 735	0	–	248	
15 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка втулок НР = 99 %	шт.	1	1352,83	892,5	1 353	893	0	497	1 997
				460,33	229,33	460	229	–	148	
18 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка заглушек НР = 99 %	т фасонных частей	0,01	948442,03	496268,12	9 484	4 963	0	4 234	14 816
				452173,91	135833,33	4 522	1 358	–	1 097	
25 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	1	1352,83	892,5	1 353	893	0	497	1 997
				460,33	229,33	460	229	–	148	
33 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка фильтра из перфолрированных труб НР = 99 %	км трубопровода	0,0002	417857,14	80357,14	84	16	0	53	147
				337500	30357,14	68	6	–	11	
34 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 % К=8,000;	м трубопровода	0,24	2111,25	134,17	507	32	0	347	922

				1977,08	28,75	474	7	–	68	
36 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка патрубков НР = 99 %	км трубопровода	0,001	402857,14	67500	403	68	0	258	714
				335357,14	22857,14	335	23	–	53	
	Раздел 3 Колодцы									
	3.1 Круглые колодцы									
40 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,6	24951,92	8953,05	14 971	5 372	0	8 391	25 231
				15998,87	3424,6	9 599	2 055	–	1 869	
49 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР = 93 %	м3 основания	0,21	2443,87	1654,25	513	347	0	221	793
				789,62	672,17	166	141	–	59	
50 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	0,21	2210,38	1066,98	464	224	0	206	724
				1143,4	219,34	240	46	–	54	
	3.2 Прямоугольные колодцы									
51 1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,4	14832,24	3440,33	20 765	4 816	0	13 018	36 485
				11391,91	1522,49	15 949	2 131	–	2 703	
	Раздел 4 Водопонижение В9,В0									
	4.1 Открытый водоотлив									
59 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами к=8 НР = 72 %	м3 грунта	0,9	1154	0,00	1 039	0	0	748	1 929
				1154	0,00	1 039	0	–	143	

60	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,9	715,11	0,00	644	0	0	463	1 196
					715,11	0,00	644	0	–	89	
61	1108-0101-0202	Засыпка приямков щебнем. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,9	2444,45	1654,78	2 200	1 489	0	947	3 399
					789,67	672,22	711	605	–	252	

Итого	**243 177**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	80 964
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	69 855
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 294
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	74 346
Сметная прибыль (8 %), тенге	18 013
Всего	**243 177**
Временные здания и сооружения (2 %)	4 864
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	9 004
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**257 045**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**5 141**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**262 186**
- в текущих и прогнозных ценах	**271 362**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**244 226**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**29 307**
Всего по сметному расчету	**273 533**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ Б.К. Мукаев

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Ковалевка Успенского района Павлодарской
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №__14-05/2021-4___ от _14.05.2021 г____

Акт приемки выполненных работ № 8

от 23 июля 2021 года

на Канализация К4 L=43 м

Основание: локалтная смета 6-9-3

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	52,4	162,27	162,27	8 503	8 503	0	1 439	10 737
					0,00	38,13	0	1 998	–	795	
2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (лишний грунт)- мокрый НР = 72 %	м3 грунта	4	208,27	208,27	833	833	0	141	1 052

				0,00	48,93	0	196	–	78	
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1,65	1523,33	0,00	2 513	0	0	1 810	4 669
					1523,33	0,00	2 513	0	–	346	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5,6	715,07	0,00	4 004	0	0	2 883	7 439
					715,07	0,00	4 004	0	–	551	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	50,9	33,8	33,8	1 720	1 720	0	427	2 320
					0,00	11,66	0	593	–	172	
6	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	50,9	16,23	16,23	826	826	0	205	1 114
					0,00	5,6	0	285	–	83	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	50,9	148,57	72	7 562	3 665	0	3 970	12 455
					76,57	31,76	3 897	1 617	–	923	
		Раздел 2 Колодцы									
8	1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,15	17285,04	7099,13	19 878	8 164	0	10 690	33 013
					10185,91	2724,96	11 714	3 134	–	2 445	
		Раздел 3 Трубопровод									

20 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,03	464810,81	106797,3	13 944	3 204	0	8 545	24 289
				358013,51	37608,11	10 740	1 128	–	1 799	
21 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1579	78	1 579	78	0	1 107	2 901
				1501	36,5	1 501	37	–	215	
23 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	925,56	58	1 851	116	0	1 249	3 348
				867,56	0,00	1 735	0	–	248	
26 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки Установка НР = 99 %	шт.	1	1352,6	892,2	1 353	892	0	497	1 997
				460,4	229,2	460	229	–	148	
	Раздел 4 Водопонижение									
	4.1 Открытый водоотлив									
28 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами к=4 НР = 72 %	м3 грунта	0,5	1154	0,00	577	0	0	415	1 072
				1154	0,00	577	0	–	79	
29 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. (щебень шлаковый) к=4 НР = 72 %	м3 грунта	0,5	715	0,00	358	0	0	257	664
				715	0,00	358	0	–	49	
30 1123-0101-0102	Засыпка щебнем приямков. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,5	1171,6	224	586	112	0	363	1 025
				947,6	61,8	474	31	–	76	
31 1123-1001-0101	Трубы водоотлива, диаметр до 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,05	88162	13498	4 408	675	0	2 886	7 878
				74664	5516	3 733	276	–	584	

32 1123-1001-0101	Трубы водоотлива, диаметр до 150 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,05	52898	8100	2 645	405	0	1 732	4 727
				44798	3310	2 240	166	–	350	

Итого	**120 700**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	43 947
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 193
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 689
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	38 618
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 941
Всего	**120 700**
Временные здания и сооружения (2 %)	2 414
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	4 469
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**127 583**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**2 552**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**130 134**
- в текущих и прогнозных ценах	**134 689**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**121 220**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**14 546**
Всего по сметному расчету	**135 766**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой" _____ Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Б.К. Мукаев

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Ковалевка Успенского района Павлодарской
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №__14-05/2021-4___ от _14.05.2021 г____

Акт приемки выполненных работ № 9

от 23 июля 2021 года

на Внутриквартальные сети водопровода - НВ

Основание: корректирующая смета № 1
за сентябрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,132	948418,38	496254,46	125 191	65 506	0	55 884	195 561
					452163,92	135841,56	59 686	17 931	–	14 486	
		Итого					**125 191**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	59 686
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 506
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 931
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	55 884
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 486
Всего	**125 191**
Временные здания и сооружения (2 %)	2 504
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	4 635
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**132 330**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**2 647**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**134 977**
- в текущих и прогнозных ценах	**139 701**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**125 731**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**15 088**
Всего по сметному расчету	**140 819**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ Б.К. Мукаев

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Ковалевка Успенского района Павлодарской
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №__14-05/2021-4___ от _14.05.2021 г____

Акт приемки выполненных работ № 10

от 23 июля 2021 года

на Общестроительные работы

Основание: локальная смета 6-3-1
за сентябрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	65,84	130,32	123,77	8 580	8 149	0	1 689	11 091
					6,55	29,08	431	1 915	–	822	

2 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	33,74	161,71	154,93	5 456	5 227	0	1 139	7 122
				6,78	40,09	229	1 353	–	528	
3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	3,13	1523,34	0,00	4 768	0	0	3 433	8 857
				1523,34	0,00	4 768	0	–	656	
4 1123-0101-0101	Основание песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,81	1101,36	153,83	892	125	0	577	1 587
				947,53	42,35	767	34	–	118	
	Раздел 2 Фундамент Фм-1									
8 1123-0101-0102	Основание щебеночное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,62	1171,66	224,07	1 898	363	0	1 177	3 321
				947,59	61,73	1 535	100	–	246	
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,81	2210,5	1067,04	1 791	864	0	795	2 792
				1143,46	219,38	926	178	–	207	
10 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	3,06	3448,69	1637,22	10 553	5 010	0	4 769	16 548
				1811,47	353,3	5 543	1 081	–	1 226	
13 1106-0301-0602	Конструкции стальные остающиеся в теле бетона. Изготовление в построечных условиях (МН 146-3) НР = 91 %	т	0,0144	13673,61	902,78	197	13	0	135	359
				12770,83	291,67	184	4	–	27	

Итого	**51 678**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 384
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 751
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 665
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	13 715
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 828
Всего	**51 678**
Временные здания и сооружения (2 %)	1 034
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 913
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**54 625**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**1 092**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**55 717**
- в текущих и прогнозных ценах	**57 667**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**51 901**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**6 228**
Всего по сметному расчету	**58 129**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой" _____ Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Б.К. Мукаев

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Ковалевка Успенского района Павлодарской
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №__14-05/2021-4___ от _14.05.2021 г____

Акт приемки выполненных работ № 11

от 23 июля 2021 года

на Общестроительные работы

Основание: локалтная смета 6-4-1
за сентябрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=2,000; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	135,47	130,32	123,77	17 654	16 767	0	3 475	22 820
					6,55	29,08	887	3 939	–	1 690	

2 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	65,95	161,71	154,93	10 665	10 218	0	2 226	13 922
				6,78	40,09	447	2 644	–	1 031	
3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=2,000; т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	6,3	1523,34	0,00	9 597	0	0	6 910	17 827
				1523,34	0,00	9 597	0	–	1 321	
4 1123-0101-0101	Основание песчаное. Устройство НР = 99 % К=2,000;	м3 основания	1,62	1101,36	153,77	1 784	249	0	1 155	3 174
				947,59	42,35	1 535	69	–	235	
	Раздел 2 Фундамент Фм-1									
8 1123-0101-0102	Основание щебеночное. Устройство НР = 99 % К=2,000;	м3 основания	3,24	1171,69	224,1	3 796	726	0	2 354	6 643
				947,59	61,7	3 070	200	–	492	
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 % К=2,000;	м3	1,62	2210,68	1067,22	3 581	1 729	0	1 590	5 585
				1143,46	219,32	1 852	355	–	414	
10 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	6,12	3448,7	1637,21	21 106	10 020	0	9 539	33 097
				1811,49	353,32	11 086	2 162	–	2 452	
13 1106-0301-0602	Конструкции стальные остающиеся в теле бетона. Изготовление в построечных условиях (МН 146-3) НР = 91 % К=2,000;	т	0,0288	13673,61	902,78	394	26	0	271	718
				12770,83	295,14	368	9	–	53	

Итого	**103 785**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 843
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 735
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 378
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	27 519
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 688
Всего	**103 785**
Временные здания и сооружения (2 %)	2 076
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3 843
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**109 703**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**2 194**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**111 898**
- в текущих и прогнозных ценах	**115 814**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**104 233**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**12 508**
Всего по сметному расчету	**116 740**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой" _____ Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Б.К. Мукаев

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Ковалевка Успенского района Павлодарской
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №__14-05/2021-4___ от _14.05.2021 г____

Акт приемки выполненных работ № 12

от 23 июля 2021 года

на Квартирные приборы учета воды -190 шт

Основание: 2-1-2
за ноябрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 % К=190,000;	фильтр	12	1018,51	140,26	12 222	1 683	0	10 847	24 914
					878,25	44,08	10 539	529	–	1 845	
2	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 % К=190,000;	счетчик (водомер)	12	506,03	25,92	6 072	311	0	5 788	12 810
					480,11	12,1	5 761	145	–	949	

5 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 % К=190,000;	м трубопровода	9,5	427,57	19,8	4 062	188	0	3 866	8 562
				407,77	7,51	3 874	71	–	634	

Итого	**46 286**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 174
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 182
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	746
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	20 501
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 429
Всего	**46 286**
Временные здания и сооружения (2 %)	926
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 714
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**48 926**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**979**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**49 904**
- в текущих и прогнозных ценах	**51 651**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**46 486**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**5 578**
Всего по сметному расчету	**52 064**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой" _____ Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Б.К. Мукаев