Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода в с.Муткенова Актогайского района Павлодарской области**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		12-07/2021-4	12.07.2021 г			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с.Муткенова Актогайского района Павлодарской области	13 205 003,46	11 790 181,66							1 414 821,80	
Акт №1	**1 573 749,98**	1 405 133,91							168 616,07	
Акт №2	**4 494 189,27**	4 012 668,99							481 520,28	
Акт №3	**4 606 402,04**	4 112 858,96							493 543,08	
Акт №4	**1 353 050,27**	1 208 080,60							144 969,67	
Акт №5	**249 951,60**	223 171,07							26 780,53	
Акт №6	**89 876,65**	80 247,01							9 629,64	
Акт №7	**279 185,19**	249 272,49							29 912,70	
Акт №8	**136 572,32**	121 939,57							14 632,75	
Акт №9	**166 422,21**	148 591,26							17 830,95	
Акт №10	**60 974,51**	54 441,53							6 532,98	
Акт №11	**120 385,70**	107 487,24							12 898,47	
Акт №13	**74 243,71**	66 289,03							7 954,68	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**13 205 003,46**	11 790 181,66							1 414 821,80	**13 205 003,46**
К оплате	***(тринадцать миллионов двести пять тысяч три тенге) 46 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН/ИИН 040840003535
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж.К. Акматамбетов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Субподрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство водопровода в с.Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №__12-07/2021-4___ от _12.07.2021 г____

Акт приемки выполненных работ №1
от 27 сентября 2021 года

на Внутриквартальные сети водопровода -НВ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2245	118,47	112,52	265 965	252 607	0	52 355	343 786
					5,95	26,44	13 358	59 358	–	25 466	
3	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	63,2	1916,88	0,00	121 147	0	0	87 226	225 042
					1916,88	0,00	121 147	0	–	16 670	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	84,1	715,08	0,00	60 138	0	0	43 300	111 713

				715,08	0,00	60 138	0	–	8 275	
6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1849,1	14,79	14,79	27 348	27 348	0	7 322	37 444
				0,00	5,5	0	10 170	–	2 774	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1849,1	148,57	72	274 721	133 135	0	144 225	452 462
				76,57	31,76	141 586	58 727	–	33 516	
	Раздел 2 Водопровод									
	2.1 Водопровод									
14 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,175	326229,75	102935,77	57 090	18 014	0	31 621	95 808
				223293,98	27668,83	39 076	4 842	–	7 097	
	2.2 Колодцы круглые									
64 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,5	18169,02	8848,29	81 761	39 817	0	41 244	132 845
				9320,73	3408,97	41 943	15 340	–	9 840	

	Итого	**1 399 101**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	417 248
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	470 922
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	148 438
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
	Накладные расходы, тенге	407 294
	Сметная прибыль (8 %), тенге	103 637
	Итого по смете на подряд, тенге	**1 399 101**
НДЗ РК 8.04-05-20	Временные здания и сооружения (2,0 %)	27 982
	Итого по главам 1-8	1 427 083
НДЗ РК 8.04-06-20	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	51 803

Итого по главам 1-9	1 478 886
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**29 578**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**1 508 464**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	1 508 464
- в текущих и прогнозных ценах	**1 561 260**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	1 561 260
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 405 134**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**168 616**
Всего по сметному расчету	**1 573 750**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____Б.К. Мукаев

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство водопровода в с.Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №__12-07/2021-4___ от _12.07.2021 г____

Акт приемки выполненных работ №2
от 27 сентября 2021 года
на Внутриквартальные сети водопровода-НВ

Основание: локальная смета 2-1-1
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3986	118,47	112,52	472 221	448 505	0	92 957	610 392
					5,95	26,44	23 717	105 390	–	45 214	
2	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	3986	130,32	123,77	519 456	493 347	0	102 255	671 448

				6,55	29,08	26 108	115 913	–	49 737	
3	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	91,5	1916,88	0,00	175 395	0	0	126 284	325 813
					1916,88	0,00	175 395	0	–	24 134	
4	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м - мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ktpp1=1,1;	м3 грунта	142,5	2108,57	0,00	300 471	0	0	216 339	558 155
					2108,57	0,00	300 471	0	–	41 345	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	385	715,08	0,00	275 306	0	0	198 220	511 408
					715,08	0,00	275 306	0	–	37 882	
		Раздел 2 Водопровод									
		2.1 Водопровод									
11	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,05815	287368,87	81339,64	16 710	4 730	0	9 530	28 339
					206029,23	21585,55	11 981	1 255	–	2 099	
14	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,60292	326229,52	102935,55	196 690	62 062	0	108 944	330 085
					223293,97	27669,18	134 628	16 682	–	24 451	
16	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,77824	52117,98	0,00	40 560	0	0	29 203	75 345
					52117,98	0,00	40 560	0	–	5 581	
		2.2 Колодцы круглые									
64	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,879	18169,02	8848,29	143 154	69 716	0	72 214	232 597

				9320,73	3408,97	73 438	26 859	–	17 229	
65	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,924	24951,89	8952,99	222 671	79 896	0	124 802	375 271
					15998,9	3424,71	142 774	30 562	–	27 798	
	Раздел 3 Водопонижение-водоотлив										
	3.0 Подраздел без наименования										
90	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	9	1154,04	0,00	10 386	0	0	7 478	19 294
					1154,04	0,00	10 386	0	–	1 429	
91	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	9	715,08	0,00	6 436	0	0	4 634	11 955
					715,08	0,00	6 436	0	–	886	
92	1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство-засыпка приямков НР = 99 %	м3 основания	9	1171,67	224,09	10 545	2 017	0	6 540	18 452
					947,58	61,71	8 528	555	–	1 367	
93	1123-1001-0101	Трубы для водопонижения, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,9	88160,67	13497,67	79 345	12 148	0	51 955	141 804
					74663	5515	67 197	4 964	–	10 504	
94	1123-1001-0101	Трубы для водопонижения, диаметр 100 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,9	52896,45	8098,67	47 607	7 289	0	31 173	85 082
					44797,78	3309	40 318	2 978	–	6 302	

Итого **3 995 440**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 337 243
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 179 709

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	305 159
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	1 182 529
Сметная прибыль (8 %), тенге	295 959
Всего	**3 995 440**
Временные здания и сооружения (2 %)	79 909
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	147 935
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 223 284**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**84 466**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**4 307 750**
- в текущих и прогнозных ценах	**4 458 521**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**4 012 669**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**481 520**
Всего по сметному расчету	**4 494 189**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____Б.К. Мукаев

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : Строительство водопровода в с.Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)
Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 12-07/2021-4 от 12.07.2021 г

Акт приемки выполненных работ №3

от 27 сентября 2021 года

на Внутриквартальные сети водопровода-НВ

Основание: локальная смета 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	498	118,47	112,52	58 998	56 035	0	11 614	76 261
					5,95	26,44	2 963	13 167	–	5 649	

2 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3- мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2012	130,32	123,77	262 204	249 025	0	51 615	338 924
				6,55	29,08	13 179	58 509	–	25 106	
3 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	48	1916,88	0,00	92 010	0	0	66 247	170 918
				1916,88	0,00	92 010	0	–	12 661	
4 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м - мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1;	м3 грунта	63,796	2108,57	0,00	134 518	0	0	96 853	249 881
				2108,57	0,00	134 518	0	–	18 510	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	362,7	715,08	0,00	259 360	0	0	186 739	481 786
				715,08	0,00	259 360	0	–	35 688	
6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	10120,1	14,79	14,79	149 676	149 676	0	40 076	204 932
				0,00	5,5	0	55 661	–	15 180	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10120,1	148,57	72	1 503 543	728 647	0	789 344	2 476 318
				76,57	31,76	774 896	321 414	–	183 431	

Раздел 2 Водопровод

2.1 Водопровод

25	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием-гильзы НР = 99 %	км трубопровода	0,0036	1005361,11	506777,78	3 619	1 824	0	1 690	5 734
					498583,33	153472,22	1 795	552	–	425	
27	1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0038	560342,1	125421,05	2 129	477	0	1 312	3 717
					434921,05	44578,95	1 653	169	–	275	
45	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	3	2015,21	173,36	6 046	520	0	4 131	10 991
					1841,85	70,85	5 526	213	–	814	
47	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	15	925,56	57,96	13 883	869	0	9 370	25 114
					867,6	0,00	13 014	0	–	1 860	
58	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,03417	948419,66	496254,02	32 407	16 957	0	14 466	50 624
					452165,64	135838,45	15 450	4 642	–	3 750	

Итого	**4 095 200**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 314 363
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 204 031
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	454 327
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	1 273 457
Сметная прибыль (8 %), тенге	303 348
Всего	**4 095 200**
Временные здания и сооружения (2 %)	81 904
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	151 629

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 328 733**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**86 575**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**4 415 308**
- в текущих и прогнозных ценах	**4 569 843**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**4 112 859**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**493 543**
Всего по сметному расчету	**4 606 402**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____Б.К. Мукаев

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство водопровода в с.Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №__12-07/2021-4___ от _12.07.2021 г____

Акт приемки выполненных работ №4

от 27 сентября 2021 года

на Внутриквартальные сети водопровода-НВ

Основание: локальная смета 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Водопровод									
		2.1 Водопровод									
8	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,8	271043,15	71920,26	487 878	129 456	0	282 852	832 388
					199122,89	19127,37	358 421	34 429	–	61 658	
17	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,085	402670,56	67192,98	34 227	5 711	0	21 925	60 644
					335477,58	22777,78	28 516	1 936	–	4 492	

20 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,08	464819,28	106795,18	37 186	8 544	0	22 789	64 772
				358024,1	37614,46	28 642	3 009	–	4 798	
23 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,08	402666,66	67192,98	32 213	5 375	0	20 636	57 077
				335473,68	22789,47	26 838	1 823	–	4 228	
35 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	10	969,3	25,92	9 693	259	0	6 879	17 898
				943,38	12,08	9 434	121	–	1 326	
37 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1578,55	77,76	4 736	233	0	3 320	8 700
				1500,79	36,3	4 502	109	–	644	
39 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	16	1716,91	82,27	27 471	1 316	0	18 970	50 156
				1634,64	12,1	26 154	194	–	3 715	
41 1116-0101-0303	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка НР = 98 %	т фасонных частей	0,14	33869	3571,33	4 742	500	0	3 180	8 555
				30297,67	1249,66	4 242	175	–	634	
46 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	14	491,7	28,98	6 884	406	0	4 664	12 472
				462,72	0,00	6 478	0	–	924	

52 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	38	491,7	28,98	18 685	1 101	0	12 660	33 852
				462,72	0,00	17 583	0	–	2 508	
58 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,018	948420,76	496255,58	17 072	8 933	0	7 621	26 668
				452165,18	135842,63	8 139	2 445	–	1 975	
	2.2 Колодцы круглые									
	2.3 Колодцы прямоугольные									
81 1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,14	14832,26	3440,3	16 909	3 922	0	10 600	29 710
				11391,96	1522,55	12 987	1 736	–	2 201	

Итого	**1 202 894**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 728 995
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	460 905
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	126 812
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 162 004
Накладные расходы, тенге	1 833 660
Сметная прибыль (8 %), тенге	742 593
Всего	**1 202 894**
Временные здания и сооружения (2 %)	24 058
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	44 538
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 271 490**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**25 430**
Итого по сметному расчету:	

- в текущих ценах с 05.04.19 г	1 296 920
- в текущих и прогнозных ценах	1 342 312
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	1 208 081
Налог на добавленную стоимость 12 %	144 970
Всего по сметному расчету	1 353 050

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____Б.К. Мукаев

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство водопровода в с.Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №__12-07/2021-4___ от _12.07.2021 г____

Акт приемки выполненных работ №5
от 27 сентября 2021 года
на Станция очистки воды

Основание: локалтная смета 6-2-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Общестроительные работы									
		1.1 Земляные работы									
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	34,5	161,68	154,91	5 578	5 344	0	1 164	7 282
					6,77	40,11	234	1 384	–	539	

3	1101-0102-0307									
	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	41,2	161,68	154,92	6 661	6 383	0	1 390	8 696
				6,76	40,11	279	1 653	–	644	
4	1101-0102-0307									
	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	25,7	177,86	170,39	4 571	4 379	0	954	5 967
				7,47	44,09	192	1 133	–	442	
5	1101-0205-0301									
	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1,65	1523,03	0,00	2 513	0	0	1 809	4 668
				1523,03	0,00	2 513	0	–	346	
6	1101-0205-0501									
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,27	714,98	0,00	2 338	0	0	1 683	4 343
				714,98	0,00	2 338	0	–	322	
7	1101-0104-0402									
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	62,08	33,81	33,81	2 099	2 099	0	521	2 830
				0,00	11,66	0	724	–	210	
8	1101-0201-0501									
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	62,08	148,58	72	9 224	4 470	0	4 843	15 192
				76,58	31,77	4 754	1 972	–	1 125	
	1.2 Фундаментная плита Фм-1									

9 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	12,5	2444,41	1654,72	30 555	20 684	0	13 158	47 210
				789,69	672,28	9 871	8 404	–	3 497	
10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В 7,5 НР = 91 %	м3	6,35	2210,55	1067,09	14 037	6 776	0	6 231	21 889
				1143,46	219,37	7 261	1 393	–	1 621	
11 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В20 НР = 91 %	м3	18,3	3448,69	1637,21	63 111	29 961	0	28 524	98 965
				1811,48	353,33	33 150	6 466	–	7 331	
	1.3 Приямок									
14 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В 7,5- приямок НР = 91 %	м3	1,5	2210,66	1067,33	3 316	1 601	0	1 472	5 171
				1143,33	219,33	1 715	329	–	383	

Итого	**222 213**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	62 306
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	81 697
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 457
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	61 750
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 460
Всего	**222 213**
Временные здания и сооружения (2 %)	4 444
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	8 228
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**234 885**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**4 698**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**239 582**

- в текущих и прогнозных ценах	247 968
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	223 171
Налог на добавленную стоимость 12 %	26 781
Всего по сметному расчету	249 952

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____Б.К. Мукаев

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство водопровода в с.Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №__12-07/2021-4___ от _12.07.2021 г____

Акт приемки выполненных работ №6
от 27 сентября 2021 года
на Общестроительные работы

Основание: локалтная смета 6-5-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	16,2	161,71	154,93	2 620	2 510	0	547	3 420
					6,78	40,09	110	649	–	253	
2	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	31,5	118,47	112,52	3 732	3 544	0	735	4 824
					5,95	26,44	187	833	–	357	

3 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	81,1	130,32	123,77	10 569	10 038	0	2 081	13 662
				6,55	29,09	531	2 359	–	1 012	
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	0,88	1523,36	0,00	1 341	0	0	965	2 490
				1523,36	0,00	1 341	0	–	184	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,5	715,07	0,00	2 503	0	0	1 802	4 649
				715,07	0,00	2 503	0	–	344	
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	30,9	33,8	33,8	1 044	1 044	0	259	1 408
				0,00	11,65	0	360	–	104	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	30,9	148,57	72	4 591	2 225	0	2 410	7 561
				76,57	31,76	2 366	981	–	560	
	Раздел 2 Общестроительные работы									
	2.1 Фундамент, приямок									
8 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,093	1703,57	978,57	158	91	0	73	250
				725	369,64	67	34	–	19	

9 1107-0501-0101										
	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	1300	799,17	1 300	799	0	566	2 016
				500,83	285,67	501	286	–	149	
10 1107-0501-0102										
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	1824,32	1121,58	5 473	3 365	0	2 387	8 488
				702,74	402,18	2 108	1 207	–	629	
13 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В7,5 (заделки между ФБС) НР = 91 %	м3	0,12	4212,5	1302,5	506	156	0	275	843
				2910	275	349	33	–	62	
14 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,65	10650,31	3027,08	6 923	1 968	0	4 037	11 836
				7623,23	1002,62	4 955	652	–	877	
15 1108-0101-0307										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,75	271,49	19,01	747	52	0	505	1 351
				252,48	2,43	694	7	–	100	
16 1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция Пенетроном НР = 93 %	м2 поверхности	2,75	1015,59	10,37	2 793	29	0	2 000	5 176
				1005,22	4,82	2 764	13	–	383	
20 1107-0107-0104										
	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,04	46829,52	5916,03	1 873	237	0	1 214	3 334
				40913,49	1234,1	1 637	49	–	247	
23 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройсто под днище В7,5 НР = 91 %	м3	0,026	2211,54	1069,23	58	28	0	25	90

				1142,31	219,23	30	6	–	7	
24	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,045	10648,89	3026,67	479	136	0	279	819
					7622,22	1000	343	45	–	61	
28	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (СУ5-5; СТ5-4; СУ4-4) НР = 91 %	т	0,04	18027,4	945,21	721	38	0	500	1 319
					17082,19	287,67	683	12	–	98	
31	1109-0304-0301	Щиты покрытия приямка. Монтаж (Щ-1; Щ-2; Щ-3) НР = 69 %	т конструкций	0,05	38284,11	12481,14	1 914	624	0	1 027	3 176
					25802,97	2716,1	1 290	136	–	235	
39	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03	58777,09	24938,08	1 763	748	0	895	2 871
					33839,01	7616,1	1 015	228	–	213	
41	1113-0301-0907	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 % К=2,000;	м2	4,6	21,77	1,86	100	9	0	67	181
					19,91	0,33	92	2	–	13	
42	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	2,28	33,26	2,41	76	5	0	51	137
					30,85	0,44	70	1	–	10	

Итого	**79 902**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	23 637
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 646
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 892
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0

Накладные расходы, тенге	22 701
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 919
Всего	**79 902**
Временные здания и сооружения (2 %)	1 598
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 958
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**84 459**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**1 689**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**86 148**
- в текущих и прогнозных ценах	**89 163**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**80 247**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**9 630**
Всего по сметному расчету	**89 877**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____Б.К. Мукаев

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство водопровода в с.Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №__12-07/2021-4___ от _12.07.2021 г____

Акт приемки выполненных работ № 7

от 27 сентября 2021 года

на Водопровод ВО L=166,4 м

Основание: локалтная смета 6-9-2

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-мокрый НР = 72 %	м3 грунта	210,7	147,52	147,52	31 082	31 082	0	5 258	39 248
					0,00	34,66	0	7 303	–	2 907	
2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	19,4	229,09	229,09	4 444	4 444	0	752	5 612

				0,00	53,83	0	1 044	–	416	
3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	6,4	1523,33	0,00	9 749	0	0	7 020	18 110
				1523,33	0,00	9 749	0	–	1 342	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	21,9	715,08	0,00	15 660	0	0	11 275	29 090
				715,08	0,00	15 660	0	–	2 155	
5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	193,8	17,67	17,67	3 424	3 424	0	917	4 688
				0,00	6,57	0	1 273	–	347	
6 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	193,8	7,81	7,81	1 514	1 514	0	405	2 072
				0,00	2,9	0	562	–	153	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	193,8	148,57	72	28 793	13 954	0	15 116	47 422
				76,57	31,76	14 839	6 155	–	3 513	
	Раздел 2 Трубопровод									
9 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	969,26	25,88	969	26	0	688	1 790
				943,38	12,13	943	12	–	133	
10 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1578,66	77,83	1 579	78	0	1 107	2 900

				1500,83	36,33	1 501	36	–	215	
11 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	969,25	26	969	26	0	688	1 790
				943,25	12	943	12	–	133	
12 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	491,71	29	983	58	0	666	1 782
				462,71	0,00	925	0	–	132	
13 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	925,55	57,94	1 851	116	0	1 249	3 348
				867,61	0,00	1 735	0	–	248	
15 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка втулок НР = 99 %	шт.	1	1352,83	892,5	1 353	893	0	497	1 997
				460,33	229,33	460	229	–	148	
18 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка заглушек НР = 99 %	т фасонных частей	0,01	948442,03	496268,12	9 484	4 963	0	4 234	14 816
				452173,91	135833,33	4 522	1 358	–	1 097	
25 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	1	1352,83	892,5	1 353	893	0	497	1 997
				460,33	229,33	460	229	–	148	
33 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка фильтра из перфолрированных труб НР = 99 %	км трубопровода	0,0002	417857,14	80357,14	84	16	0	53	147
				337500	30357,14	68	6	–	11	
34 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 % К=8,000;	м трубопровода	0,24	2111,25	134,17	507	32	0	347	922

				1977,08	28,75	474	7	–	68	
36 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка патрубков НР = 99 %	км трубопровода	0,001	402857,14	67500	403	68	0	258	714
				335357,14	22857,14	335	23	–	53	
	Раздел 3 Колодцы									
	3.1 Круглые колодцы									
40 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,6	24951,92	8953,05	14 971	5 372	0	8 391	25 231
				15998,87	3424,6	9 599	2 055	–	1 869	
49 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР = 93 %	м3 основания	0,21	2443,87	1654,25	513	347	0	221	793
				789,62	672,17	166	141	–	59	
50 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	0,21	2210,38	1066,98	464	224	0	206	724
				1143,4	219,34	240	46	–	54	
	3.2 Прямоугольные колодцы									
51 1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,4	14832,24	3440,33	20 765	4 816	0	13 018	36 485
				11391,91	1522,49	15 949	2 131	–	2 703	
	Раздел 4 Водопонижение В9,В0									
	4.1 Открытый водоотлив									
59 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами к=8 НР = 72 %	м3 грунта	0,9	1154	0,00	1 039	0	0	748	1 929
				1154	0,00	1 039	0	–	143	

60 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,9	715,11	0,00	644	0	0	463	1 196
				715,11	0,00	644	0	–	89	
61 1108-0101-0202	Засыпка приямков щебнем. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,9	2444,45	1654,78	2 200	1 489	0	947	3 399
				789,67	672,22	711	605	–	252	

Итого	**248 202**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	80 964
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	73 835
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 229
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	75 019
Сметная прибыль (8 %), тенге	18 385
Всего	**248 202**
Временные здания и сооружения (2 %)	4 964
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	9 190
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**262 356**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**5 247**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**267 603**
- в текущих и прогнозных ценах	**276 969**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**249 272**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**29 913**
Всего по сметному расчету	**279 185**

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____Б.К. Мукаев

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство водопровода в с.Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №__12-07/2021-4___ от _12.07.2021 г____

Акт приемки выполненных работ № 8

от 27 сентября 2021 года

на Канализация К4 L=43 м

Основание: локалтная смета 6-9-3

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	54,1	162,27	162,27	8 779	8 779	0	1 485	11 085
					0,00	38,13	0	2 063	–	821	
2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (лишний грунт)- мокрый НР = 72 %	м3 грунта	5,4	208,27	208,27	1 125	1 125	0	190	1 420

				0,00	48,93	0	264	–	105	
3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1,65	1523,33	0,00	2 513	0	0	1 810	4 669
				1523,33	0,00	2 513	0	–	346	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5,6	715,07	0,00	4 004	0	0	2 883	7 439
				715,07	0,00	4 004	0	–	551	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	50,9	33,8	33,8	1 720	1 720	0	427	2 320
				0,00	11,66	0	593	–	172	
6 1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	50,9	16,23	16,23	826	826	0	205	1 114
				0,00	5,6	0	285	–	83	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	50,9	148,57	72	7 562	3 665	0	3 970	12 455
				76,57	31,76	3 897	1 617	–	923	
	Раздел 2 Колодцы									
8 1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,15	17285,04	7099,13	19 878	8 164	0	10 690	33 013
				10185,91	2724,96	11 714	3 134	–	2 445	
	Раздел 3 Трубопровод									

20 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,03	464810,81	106797,3	13 944	3 204	0	8 545	24 289
				358013,51	37608,11	10 740	1 128	–	1 799	
21 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1579	78	1 579	78	0	1 107	2 901
				1501	36,5	1 501	37	–	215	
23 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	925,56	58	1 851	116	0	1 249	3 348
				867,56	0,00	1 735	0	–	248	
26 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки Установка НР = 99 %	шт.	1	1352,6	892,2	1 353	892	0	497	1 997
				460,4	229,2	460	229	–	148	
	Раздел 4 Водопонижение									
	4.1 Открытый водоотлив									
28 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами к=4 НР = 72 %	м3 грунта	0,5	1154	0,00	577	0	0	415	1 072
				1154	0,00	577	0	–	79	
29 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. (щебень шлаковый) к=4 НР = 72 %	м3 грунта	0,5	715	0,00	358	0	0	257	664
				715	0,00	358	0	–	49	
30 1123-0101-0102	Засыпка щебнем приямков. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,5	1171,6	224	586	112	0	363	1 025
				947,6	61,8	474	31	–	76	
31 1123-1001-0101	Трубы водоотлива, диаметр до 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,05	88162	13498	4 408	675	0	2 886	7 878
				74664	5516	3 733	276	–	584	

32 1123-1001-0101	Трубы водоотлива, диаметр до 150 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,05	52898	8100	2 645	405	0	1 732	4 727
				44798	3310	2 240	166	–	350	

Итого	**121 416**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	43 947
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 761
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 822
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	38 714
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 994
Всего	**121 416**
Временные здания и сооружения (2 %)	2 428
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	4 496
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**128 340**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**2 567**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**130 907**
- в текущих и прогнозных ценах	**135 488**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**121 940**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**14 633**
Всего по сметному расчету	**136 572**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____Б.К. Мукаев

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство водопровода в с.Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12-07/2021-4 от 12.07.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 9

от 27 сентября 2021 года

на Внутриквартальные сети водопровода - НВ

Основание: корректирующая смета № 1
за сентябрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,156	948418,38	496254,46	147 953	77 416	0	66 045	231 118
					452163,92	135841,56	70 538	21 191	–	17 120	
		Итого					**147 953**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	70 538
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 416
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 191
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	66 045
Сметная прибыль (8 %), тенге	17 120
Всего	**147 953**
Временные здания и сооружения (2 %)	2 959
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	5 478
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**156 390**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**3 128**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**159 518**
- в текущих и прогнозных ценах	**165 101**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**148 591**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**17 831**
Всего по сметному расчету	**166 422**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____Б.К. Мукаев

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство водопровода в с.Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №__12-07/2021-4___ от _12.07.2021 г____

Акт приемки выполненных работ № 10

от 27 сентября 2021 года

на Общестроительные работы

Основание: локальная смета 6-3-1
за сентябрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	77,4	130,32	123,77	10 087	9 580	0	1 986	13 038
					6,55	29,08	507	2 251	–	966	

2 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	36,5	161,71	154,93	5 902	5 655	0	1 232	7 705
				6,78	40,09	247	1 463	–	571	
3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	3,13	1523,34	0,00	4 768	0	0	3 433	8 857
				1523,34	0,00	4 768	0	–	656	
4 1123-0101-0101	Основание песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,81	1101,36	153,83	892	125	0	577	1 587
				947,53	42,35	767	34	–	118	
	Раздел 2 Фундамент Фм-1									
8 1123-0101-0102	Основание щебеночное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,62	1171,66	224,07	1 898	363	0	1 177	3 321
				947,59	61,73	1 535	100	–	246	
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,81	2210,5	1067,04	1 791	864	0	795	2 792
				1143,46	219,38	926	178	–	207	
10 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	3,06	3448,69	1637,22	10 553	5 010	0	4 769	16 548
				1811,47	353,3	5 543	1 081	–	1 226	
13 1106-0301-0602	Конструкции стальные остающиеся в теле бетона. Изготовление в построечных условиях (МН 146-3) НР = 91 %	т	0,0144	13673,61	902,78	197	13	0	135	359
				12770,83	291,67	184	4	–	27	

Итого	**54 208**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 478
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 610
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 111
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	14 105
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 015
Всего	**54 208**
Временные здания и сооружения (2 %)	1 084
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 007
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**57 299**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**1 146**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**58 445**
- в текущих и прогнозных ценах	**60 491**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**54 442**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**6 533**
Всего по сметному расчету	**60 975**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____Б.К. Мукаев

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство водопровода в с.Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №__12-07/2021-4___ от _12.07.2021 г____

Акт приемки выполненных работ № 11

от 27 сентября 2021 года

на Общестроительные работы

Основание: локалтная смета 6-4-1
за сентябрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=2,000; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	146,5	130,32	123,77	19 092	18 132	0	3 758	24 678
					6,55	29,08	960	4 260	–	1 828	

2 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	72,5	161,71	154,93	11 724	11 232	0	2 447	15 304
				6,78	40,09	492	2 907	–	1 134	
3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=2,000; т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	6,3	1523,34	0,00	9 597	0	0	6 910	17 827
				1523,34	0,00	9 597	0	–	1 321	
4 1123-0101-0101	Основание песчаное. Устройство НР = 99 % К=2,000;	м3 основания	1,62	1101,36	153,77	1 784	249	0	1 155	3 174
				947,59	42,35	1 535	69	–	235	
	Раздел 2 Фундамент Фм-1									
8 1123-0101-0102	Основание щебеночное. Устройство НР = 99 % К=2,000;	м3 основания	3,24	1171,69	224,1	3 796	726	0	2 354	6 643
				947,59	61,7	3 070	200	–	492	
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 % К=2,000;	м3	1,62	2210,68	1067,22	3 581	1 729	0	1 590	5 585
				1143,46	219,32	1 852	355	–	414	
10 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	6,12	3448,7	1637,21	21 106	10 020	0	9 539	33 097
				1811,49	353,32	11 086	2 162	–	2 452	
13 1106-0301-0602	Конструкции стальные остающиеся в теле бетона. Изготовление в построечных условиях (МН 146-3) НР = 91 % К=2,000;	т	0,0288	13673,61	902,78	394	26	0	271	718
				12770,83	295,14	368	9	–	53	

Итого	**107 026**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 960
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 115
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 961
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	28 023
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 928
Всего	**107 026**
Временные здания и сооружения (2 %)	2 141
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3 963
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**113 129**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**2 263**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**115 392**
- в текущих и прогнозных ценах	**119 430**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**107 487**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**12 898**
Всего по сметному расчету	**120 386**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____Б.К. Мукаев

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство водопровода в с.Муткенова Актогайского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №__12-07/2021-4___ от _12.07.2021 г____

Акт приемки выполненных работ № 12

от 27 сентября 2021 года

на Квартирные приборы учета воды -190 шт

Основание: 2-1-2
за ноябрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 % К=190,000;	фильтр	18	1018,51	140,26	18 333	2 525	0	16 270	37 371
					878,25	44,08	15 809	793	–	2 768	
2	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 % К=190,000;	счетчик (водомер)	18	506,03	25,92	9 109	467	0	8 683	19 214
					480,11	12,1	8 642	218	–	1 423	

5 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 % К=190,000;	м трубопровода	10,45	427,57	19,8	4 468	207	0	4 253	9 419
				407,77	7,51	4 261	78	–	698	

Итого	**66 004**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 712
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 198
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 090
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	29 205
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 889
Всего	**66 004**
Временные здания и сооружения (2 %)	1 320
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 444
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**69 768**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**1 395**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**71 164**
- в текущих и прогнозных ценах	**73 654**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**66 289**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**7 955**
Всего по сметному расчету	**74 244**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____Б.К. Мукаев