Форма 2В

Заказчик: ЖСК "Жануя"
Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс (блок 3) со встроенными помещениями и гаражами по ул. 23-15 д. 12
Наименование объекта - Многоквартирный жилой комплекс (блок 3) со встроенными помещениями и гаражами по ул. 23-15 д. 12

АКТ
приемки выполненных работ
за март 2013 г.

Наружные сети В1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1805	23,36	22,08	42163	39853	11973	0,01	16		
		м3		1,28	5,56	2310	10033	97	0,02	35		
2	Е0101-163-8 т.ч. п-1,55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,2	537,30	--	7092	--	8014	3,55	47		
		м3		537,30	--	7092	--	113	--	--		
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы до 10 м	93	9,24	9,24	860	860	271	--	--		
		м3		--	3,00	--	279	97	0,01	1		
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	852,3	134,10	--	114293	--	129152	0,97	828		
		м3		134,10	--	114293	--	113	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1524	6,48	6,48	9875	9875	3110	--	--
		м3		--	2,10	--	3206	97	0,01	12
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1524	21,55	4,52	32836	6882	25175	0,11	165
		м3		17,03	--	25954	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			207120	57470			1056
			Тенге			149650	13518			48
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207120				
	Всего заработная плата -		Тенге				163168,00			
		Накладные расходы -	Тенге			177695				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26654,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			407903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1193
		Сметная заработная плата -	Тенге				189822,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			407903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1193
		Сметная заработная плата -	Тенге				189822,00			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
7	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт		288,00	13,50	576	27	130	0,07	--
8	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	19	2707,16	1459,53	51436	27731	35901	5,29	101
		шт		902,25	551,25	17143	10474	130	2,69	51
9	Е0122-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	2	4159,33	2209,70	8319	4419	5739	8,10	16
		шт		1372,50	834,75	2745	1669	130	4,08	8
10	С130902-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	19	32000,00	--	608000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130902-59	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 400 мм	2	58400,00	--	116800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	С130809-41	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм	38	2120,00	--	80560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	С130809-43	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 400 мм	4	3670,00	--	14680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	Ц0112-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	11	885,30	59,10	9738	650	7999	5,00	55
				799,00	9,00	8789	99	90	0,05	1
		шт								
15	С130904-106 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	11	4220,00	--	46420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм(пожарная подставка)	0,114	107786,81	398,18	12288	45	1023	42,10	5
				6750,00	150,75	770	17	130	0,74	--
		т								
17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,1	58881,69	25695,31	5888	2570	5185	194,00	19
				33075,00	6813,45	3308	681	130	26,38	3
		км								
18	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм	101	726,00	--	73326	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
19	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,47	139706,75	90794,12	65662	42673	41522	286,00	134
				48375,00	19582,83	22736	9204	130	84,07	40
		км								
20	С130804-240 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 218,6 мм	474,7	2900,00	--	1376630	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
21	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,1	8287,75	--	829	--	1044	51,50	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8032,50	--	803	--	130	--	--
		км								
22	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,47	10651,88	--	5006	--	5884	61,80	29
				9630,00	--	4526	--	130	--	--
		км								
23	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,0082	270167,88	115634,50	2215	948	1809	662,00	5
				126000,00	43681,50	1033	358	130	213,34	2
		км								
24	С130806-126 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	8,23	6920,00	--	56971	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
25	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием(футляр)	0,06	412519,50	181879,25	24751	10913	20154	997,00	60
				189675,00	68706,00	11381	4122	130	335,56	20
		км								
26	С130806-134 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х8 мм	60,24	11500,00	--	692760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
27	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	60	548,34	0,99	32901	59	13772	1,00	60
				176,18	0,38	10571	23	130	--	--
		м								
28	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	4	4618,68	559,80	18475	2239	6916	7,99	32
				1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	--
		футляр								
29	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	122	240,26	92,82	29312	11324	16553	0,59	72
				100,80	34,88	12298	4255	100	0,17	21
		м2								
30	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	6,1	10300,00	--	62830	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
31	Е0122-24-3	Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. более 1200 мм	20	838,66	157,53	16773	3151	2670	0,25	5
				43,20	59,51	864	1190	130	0,29	6
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3448722	106797			602
			Тенге			102824	32158			151
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9738				
		Материалы -	Тенге			299				
		Всего заработная плата -	Тенге				8888,00			
		Накладные расходы -	Тенге			7999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1200,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1064				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			18802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				10088,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1822792				
		Материалы -	Тенге			108995				
		Всего заработная плата -	Тенге				126094,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1512786				
		Местные материалы -	Тенге			829				
		Накладные расходы -	Тенге			158957				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23843,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118905				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2100654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							777
		Сметная заработная плата -	Тенге				149938,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1616191				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1616191				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96971				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1713162				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3832618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							837
		Сметная заработная плата -	Тенге				160026,00			
		РАЗДЕЛ 3.Прокол методом бурения								
32	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
				488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
		установ.								
33	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
34	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	11	831,44	781,34	9146	8595	1296	0,28	3
		м		49,84	63,41	548	697	104	0,30	3
35	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	11	1089,57	1024,24	11985	11267	1717	0,36	4
		м		64,08	86,02	705	946	104	0,41	5
36	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	11	5063,58	4756,84	55699	52325	7953	1,68	18
		м		299,04	396,18	3289	4358	104	1,87	21
37	Ц0111-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 420 мм	4	1162,49	5,43	4650	22	3451	6,00	24
		шт		956,25	2,25	3825	9	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			83006	72821			55
			Тенге			9281	6246			29
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4650				
	Материалы -		Тенге			803				
	Всего заработная плата -		Тенге				3834,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3451				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				518,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			486				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4352,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78356				
	Материалы -		Тенге			101				
	Всего заработная плата -		Тенге				11693,00			
		Накладные расходы -	Тенге			12161				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1824,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				13517,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			104535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				17869,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3738848	237087			1713
			Тенге			261756	51922			228
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14388				
	Материалы -		Тенге			1102				
	Всего заработная плата -		Тенге				12722,00			
		Накладные расходы -	Тенге			11450				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1717,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1550				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			27388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				14439,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2108269				
	Материалы -		Тенге			109096				
	Всего заработная плата -		Тенге				300955,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1512786				
	Местные материалы -		Тенге			829				
		Накладные расходы -	Тенге			348812				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52322,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2604505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2036
		Сметная заработная плата -	Тенге				353277,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1616191				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1616191				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96971				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1713162				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4345056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2121
		Сметная заработная плата -	Тенге				367716,00			
		Итого по смете на подряд, тенге				4345056				

Временные здания и сооружения (1,8 %)		0,018	78 211
Возврат материалов 15%		0,15	11 732
Итого:			4 411 535
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	0,0264	0,0231	101 906
Выслуга лет 1%		0,01	44 115
Доп. Отпуска 0,4%		0,004	17 646
Итого:			4 575 203
Итого в текущих ценах 2013г.К =2,23355		2,23355	10 218 945
Налоги, сборы, платежи 2%		*0,02*	204379
Итого:			10 423 324
НДС (12 %)			1 250 799
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			11 674 123

Заказчик:

Подрядчик:

Тех.надзор