Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства" Ф 2
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Договор № 8 от 22.02.2013г

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ от 17.04.2013г

Наименование объекта: "Детский сад на 140 мест по ул. Богенбая в г.Зайсан Зайсанского района Восточно-Казахстанской области"

№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц,тенге
1	2	3	4
1	Акт № 1	20411115	20411115
2	НДС 12%	2449334	2449334
3	Итого	22860449	22860449
	Аванс		
	Всего к оплате:	**22860449**	**22860449**

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства"
БИН:100840014396
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

И.О. начальника отдела
М.Конбаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
У.С.Шакаев

Технадзор:
ТОО"I.C.T"
БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"
А.О.Темеков

Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Вид работы: "Детский сад на 140 мест по ул. Богенбая в г.Зайсан Зайсанского района Восточно-Казахстанской области"
Договор № 8 от 22.02.2013г

Акт № 1 от 17.04.2013г
выполненных работ за апрель 2013г

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-машинистов	Общая стоимость,тенге: Всего	Общая стоимость,тенге: з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: экспл. машин	Общая стоимость,тенге: з/п рабочих-машинистов	Накладные расходы, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 7-1-1 Вертикальная планировака									
1	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10м / м3 грунта	250	10,93	10,93 / 3,55	2733	0	2733	888	861	97
2	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) / м3 грунта	250	8,28	8,28 / 2,69	2070	0	2070	673	652	97
3	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы / м3 грунта	2231	50,82 / 2,39	48,38 / 14,07	113379	5332	107936	31390	35621	97
4	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза / т	4127,35	108,9	108,9 / 21,78	449468	0	449468	89894	89894	100

Локальная смета № 6-1-1 Водопровод В1

1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 грунта	153,2	29,64 1,61	28,03 7,06	4541	247	4294	1082	1288	97
2	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 грунта	710	38,59 2,1	36,49 9,19	27399	1491	25908	6525	7775	97
3	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч.п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2; м3 грунта	4,7	467,1 467,1		2195	2195	0	0	2481	113
4	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч.п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2; м3 грунта	22	791,1 791,1		17404	17404	0	0	19667	113
5	ЕЕ1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59кВт (80 л.с) с перемещением до 5 м м3 грунта	134,6	6,48	6,48 2,1	872	0	872	283	274	97
6	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59кВт (80 л.с) с перемещением до 5 м м3 грунта	747	7,57	7,57 2,46	5655	0	5655	1838	1782	97
7	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы м3 грунта	79,5	190,58 190,58		15151	15151	0	0	17121	113

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 грунта	430	29,64 1,61	28,03 7,06	12745	692	12053	3036	3616	97

2	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимосью 0,65 м3 м3 грунта	2594	38,59 2,1	36,49 9,19	100102	5447	94655	23839	28408	97
3	Е1-163-3	Доработка вручную траншей шириной более 2 м и котлованов сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 3 группы т.ч. П.3.180: к1трр=1,2: к1зпр=1,2: м3 грунта	7,7	669,6 669,6		5156	5156	0	0	5826	113
4	Е1-163-4	Доработка вручную траншей шириной более 2 м и котлованов сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 4 группы т.ч. П.3.180: к1трр=1,2: к1зпр=1,2: м3 грунта	46,2	1036,8 1036,8		47900	47900	0	0	54127	113
5	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с) с перемещением до 10 м м3 грунта	437,7	9,29	9,29 3,02	4066	0	4066	1322	1282	97
6	Е1-24-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с) с перемещением до 10 м м3 грунта	2640	24,87	24,87 8,08	65657	0	65657	21331	20691	97
7	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) м3 грунта	437,7	7,04	7,04 2,29	3081	0	3081	1002	972	97
8	Е1-24-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) м3 грунта	2640	10,86	10,86 3,53	28670	0	28670	9319	9040	97
9	Е!-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59кВт (80 л.с) с перемещением до 5 м м3 грунта	1162,6	7,57	7,57 2,46	8801	0	8801	2860	2774	97

10	Е1-27-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов м3 грунта	1162,6	3,28	3,28 1,06	3813	0	3813	1232	1195	97
11	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованови ям грунтом 4 группы м3 грунта	290,6	190,58 190,58		55383	55383	0	0	62582	113
12	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	1162,6	25,65 20,27	5,38	29821	23566	6255	0	22859	97
13	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	437,7	42,17 1,86	40,26 10,91	18458	814	17622	4775	5422	97
14	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	886,8	53,76 2,36	51,34 13,92	47674	2093	45528	12344	14004	97
15	П8-3-1	Перевозка грузов автомобили-самосвалы на 3 км, 1 класс груза	2317,875	32,3	32,3 6,46	74867	0	74867	14973	14973	100
16	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59кВт (80 л.с) с перемещением до 5 м. Засыпка под полы м3 грунта	491	6,48	6,48 2,1	3182	0	3182	1031	1000	97
17	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованови ям грунтом 4 группы м3 грунта	122,8	190,58 190,58		23403	23403	0	0	26446	113
18	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками засыпки под полы м3 уплотненного грунта	491	25,65 20,27	5,38	12594	9953	2642	0	9654	97

Раздел 2. Фундаменты

2.1. Детский сад

19 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	26	6879,37 195,75	66,01 24,93	178864	5090	1716	648	6025	105
20 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50циклов м3	26	170		4420					
21 Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м шт сборных конструкций	18	302,09 104,85	197,24 67,51	5438	1887	3550	1215	4343	140
22 Е7-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов м2 площади подошвы фундаментов	26,5608	128,87 2,52	2,8 1,06	3423	67	74	28	133	140
23 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т шт сборных конструкций	426	355,13 76,28	172,69 60,21	151285	32495	73566	25649	81403	140
24 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т шт сборных конструкций	61	506,14 106,88	243,37 85,08	30875	6520	14846	5190	16393	140
27 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) м3	132,178	10700		1414305					
28 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) м3	323,294	9860		3187679					
29 30--14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) м3	8,28	17200		142416					
30 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских. Монолитные заделки м3	31,8	6949,82 146,25	100,65 38,03	221004	4651	3201	1209	6153	105
31 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских. Омоноличивание КР1	1,8	7439,42	100,65	13391	263	181	68	348	105

		м3		146,25	38,03					
32	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Установка КР1	0,0645	93997,62	304,24	6063	2133	20	7	2248	105
		т		33075	114,75					
33	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны,Ф1, Ф2,Ф3,Ф4	21,24	9200,1	112,36	195410	21697	2387	901	23728	105
		м3		1021,5	42,44					
34	4--1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасе и сетки: сталь гладкая класса А-I, Ø6 мм	0,03168	50600		1603					
		т								
35	4--1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Ø6 мм	0,09216	73000		6728					
		т								
36	4-1--23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасе и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, Ø10 мм	0,01168	53000		619					
		т								
37	4-1--72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Ø10 мм	0,19616	67700		13280					
		т								
38	4-1--73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Ø12 мм	0,27264	65900		17967					
		т								
39	4-1--27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасе и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, Ø20-22 мм	0,11016	48300		5321					
		т								
40	4-1--117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, Ø20-22 мм	0,22032	62100		13682					
		т								
42	Е6-1-1	Слой раствора по верху фундамента	3,48262	7052,77	66,01	24562	682	230	87	807	105
		м3		195,75	24,93					

44	4-1--23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасе и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, Ø10 мм	1,59	53000	84270	
		т				
45	4--1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасе и сетки: сталь гладкая класса А-1, Ø6 мм	0,25	50600	12650	
		т				
Раздел 5. Перекрытие						
5.1. Подвал						
135	30-17--8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,55 см. ПК 63.15-8AIVT-C8	102,9292	2730	280997	
		м2				
136	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,8 см. ПК 63.12-8AIVT-C8	59,7856	2685	160524	
		м2				
139	4--1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасе и сетки: сталь гладкая класса А-1, Ø6 мм	0,08688	50600	4396	
		т				
140	4-1--23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасе и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, Ø10 мм	0,248	53000	13144	
		т				
141	4-1--24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасе и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, Ø12 мм	0,06515	52400	3414	
		т				
143	4--1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасе и сетки: сталь гладкая класса А-1, Ø6 мм	0,09321	50600	4716	
		т				
144	4-1--23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасе и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, Ø10 мм	0,37696	53000	19979	
		т				
	Итого				7408666	603870

Накладные расходы	**603870**
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**480752**
Всего прямые затраты	**8493288**
Временные здания и сооружения 1,8%	152879
итого	8646167
затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	190216
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	86462
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	34585
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8957429**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1731 тенге, к=2,234	**20010897**
Налог(2%)	400218
Итого по акту	**20411115**
Всего к оплате	**20411115**

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства"
БИН:100840014396
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

И.О. начальника отдела
М.Конбаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
У.С. Шакаев

Технадзор:
ТОО"I.C.T"
БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"
А.О. Темеков