Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Ф 2

Договор № 8 от 22.02.2013г

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ от 22.05.2013г

Наименование объекта: "Детский сад на 140 мест по ул. Богенбая в г.Зайсан Зайсанского района Восточно-Казахстанской области"

№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц,тенге
1	2	3	4
1	Акт № 2	46967578	26556463
2	НДС 12%	5636110	3186776
3	Итого	52603688	29743239
	Аванс		
	Всего к оплате:	**52603688**	**29743239**

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства"
БИН:100840014396
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Начальник отдела

А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

У.С. Шакаев

Технадзор:
ТОО"I.C.T"
БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"

А.О.Темеков

Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Вид работы: "Детский сад на 140 мест по ул. Богенбая в г.Зайсан Зайсанского района Восточно-Казахстанской области"
Договор № 8 от 22.02.2013г

Акт № 3 от 22.05.2013г
выполненных работ за май 2013г

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-машинистов	Общая стоимость,тенге: Всего	Общая стоимость,тенге: з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: экспл. машин	Общая стоимость,тенге: з/п рабочих-машинистов	Накладные расходы, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 6-1-1 Водопровод В1										
8	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки *м3 грунта*	22	10,93 3,55	10,93	240	0	240	78	76	97
9	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах d=1,5м *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	1,865	24805,98 1435,5	1879,87 538,43	46263	2677	3506	1004	4786	130
10	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,79	26265,18 1435,5	1879,87 538,43	73280	4005	5245	1502	7159	130
11	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	8060		16120					
12	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей. Строимость стремянки *т*	0,05348	151200		8086					

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

Раздел 2. Фундаменты

2.1. Детский сад

24	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т	156	506,14	243,37	78958	16673	37966	13272	41924	140
		шт сборных конструкций		106,88	85,08						
25	Е7-42-3	Установка стен подвалов массой до 1,5 тн	229	767.49	389,08	175755	35243	89099	31355	93237	140
		шт сборных конструкций		153,9	136,92						
26	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	293	1114,37	598.4	326510	57290	175331	62749	168055	140
		шт сборных конструкций		195,53	214,16						
41	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Прокладка арматуры над отверстиями	0,0079	61679.65	422,15	487	65	3	1	78	118
		т металлических изделий		8257,5	157,5						
42	Е6-1-1	Слой раствора по верху фундамента	11,01738	7052.77	66,01	77703	2157	727	275	2553	105
		м3		195,75	24,93						
43	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,84	5239,08	327,33	9640	3478	602	228	3891	105
		т		1890	123,75						
46	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Поз. 14	0,10881	86697.62	304,24	9434	3599	33	12	3792	105
		т		33075	114,75						
47	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	145	240,8	4,19	34916	8417	608	229	10203	118
		м2 поверхности		58,05	1,58						
48	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1784,5	245.44	30,82	437988	66919	54998	2570	81996	118
		м2 поверхности		37,5	1,44						
51	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	30,3259	240.26	92.82	7286	3057	2815	1058	4115	100
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88						

2.3. Приямок

64	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,82313	10814.95	1327.03	8902	1759	1092	376	2242	105
		м3		2137,5	456,24						
65	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Ограждение приямка	0,0156	77997.62	304,24	1217	516	5	2	544	105
		т		33075	114,75						

Раздел 3. Стены

3.1. Стены

66	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича м3 кладки	150	8657,66 769,5	337,41 126	1298649	115425	50612	18900	158504	118
67	Е8-67-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича м3 кладки	50	8415,06 670,5	337,41 126	420753	33525	16871	6300	46994	118
68	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т металлических изделий	0,1575	8679,65 8257,5	422,15 157,5	1367	1301	66	25	1564	118
69	4--1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм т	0,588	41200		24226					
70	4--1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=3 мм т	0,042	64100		2692					
71	Е6-18-9	Устройство перемычек м3	5,3	14272,87 2202,75	367,51 138,83	75646	11675	1948	736	13031	105
72	4--1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм т	1,42111	47400		67361					
73	4-1--22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм т	0,3596	53600		19275					
74	4--1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм т	0,09288	53000		4923					
75	4--1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм т	0,67048	52400		35133					
76	4--1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм т	0,11304	51000		5765					

77	4--1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,05229	50900		2662				
		Раздел 4. Каркас									
		4.1. Рама РМ1									
112	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	0,11197156	6549859.28 2074479,26	4467408.34 1208939,91	733398	232283	500222,681	135367	386032	105
113	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	0,1221	5817556.54 2040729,59	3768901,31 1019833,81	710324	249173	460182,85	124522	392380	105
114	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,08424	69000		5813				
115	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,13655	66000		9012				
116	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	0,32174	64400		20720				
117	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	т	0,36138	62100		22442				
118	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,001	33533924.59 33074669,25	304236.96 114748,85	33534	33075	304	115	34849	105
		4.2. Рама РМ2									
119	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	0,11	6549859.28 2074479,26	4467408.34 1208939,91	720485	228193	491415	132983	379235	105
120	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	0,122	5817556.54 2040729,59	3768901.31 1019833,81	709742	248969	459806	124420	392058	105
121	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,11224	69000		7745				

122	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,21324	66000		14074					
		т									
123	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0.42896	64400		27625					
		т									
124	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,49638	62100		30825					
		т									
125	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0001	33533924,59	304236,96	3353	3307	30	11	3485	105
		т		33074669,25	114748,85						
Раздел 5. Перекрытие											
5.1. Подвал											
134	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	19	1737,88	403,26	33020	8507	7662	2780	15801	140
		шт сборных конструкций		447,75	146,29						
137	30--17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	162,7148	349		56787					
		м2									
138	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Антисейсмический пояс	8,21	10198,62	316,01	83731	11231	2594	980	12822	105
		м3		1368	119,39						
142	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Монолитная обвязка	6,8	10198,62	316,01	69351	9302	2149	812	10620	105
		м3		1368	119,39						
145	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м.УМЗ,4	0,61	10132,82	210,67	6181	556	129	49	635	105
		м3		911,25	79,58						
146	4--1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,014	50600		708					
		т									
147	4-1--23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d= 10 мм	0,03875	53000		2054					
		т									

148 Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ6									
		1,28	10132,82	210,67	12970	1166	270	102	1332	105
	м3		911,25	79,58						
149 4--1-4	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d= 6 мм									
		0,01958	50600		991					
	т									
150 4--1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d= 10 мм									
		0,04836	53000		2563					
	т									
151 Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ6									
		1,62	10132,82	210,67	16415	1476	341	129	1685	105
	м3		911,25	79,58						
152 4--1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм									
		0,021	50600		1063					
	т									
153 4-1--23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d= 10 мм									
		0,05766	53000		3056					
	т									
154 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,02408	45800		1103					
	т									
155 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0202	68200		1378					
	т									
156 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0917	61200		5612					
	т									
157 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. МН112-6	0,0224	33541924,59	304236,96	751339	740873	6815	2570	780615	105
	т		33074669,25	114748,85						
	Итого				**7368648**				**3056290**	
	Накладные расходы				**3056290**					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**625496**					

Всего прямые затраты	**11050434**
Временные здания и сооружения 1,8%	198908
итого	11249342
затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	247486
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	112493
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	44997
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11654319**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1731 тенге, к=2,234	**26035748**
Налог(2%)	520715
Итого по акту	**26556463**
Всего к оплате	**26556463**

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства"
БИН:100840014396
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Начальник отдела
А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
У.С.Шакаев

Технадзор:
ТОО"I.C.T"
БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"
А.О. Темеков