Заказчик: Государственное учреждение "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Ф 2

Договор № 8 от 22.02.2013г

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ от 01.09.2013г

Наименование объекта: "Детский сад на 140 мест по ул. Богенбая в г.Зайсан Зайсанского района Восточно-Казахстанской области"

№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц,тенге
1	2	3	4
1	Акт № 8	64824721	17857143
2	НДС 12%	7778967	2142857
3	Итого	72603688	20000000
	Аванс		
	Всего к оплате:	**72603688**	**20000000**

Заказчик:
Государственное учреждение "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН:130940022673
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KBMKKZ2A
В "Комитет Казначейства МФ РК"

Начальник отдела
А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
У.С. Шакеев

Технадзор:
ТОО"I.C.T"

БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"
А.О.Темеков

Заказчик: Государственное учреждение "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Вид работы: "Детский сад на 140 мест по ул. Богенбая в г.Зайсан Зайсанского района Восточно-Казахстанской области"
Договор № 8 от 22.02.2013г

Ф 3

Акт № 8 от 01.09.2013г
выполненных работ за август 2013г

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-машинистов	Общая стоимость,тенге Всего	Общая стоимость,тенге з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге экспл. машин	Общая стоимость,тенге з/п рабочих-машинистов	Накладные расходы, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
		Раздел 3. Стены									
		3.1. Стены									
66	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	257	8657,66 769,5	337,41 126	2225019	197761,5	86714	32382	271569	118
67	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	143	8415,06 670,5	337,41 126	1203354	95881,5	48250	18018	134401	118
68	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,4725	8679,65 8257,5	422,15 157,5	4101	3902	199	74	4692	118
71	Е6-18-9	Устройство перемычек *м3*	26,8	14272,87 2202,75	367,51 138,83	382513	59034	9849	3721	65892	105
78	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	26	106,61 23,85	66,43 23,85	2772	620	1727	620	1736	140
79	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *шт сборных конструкций*	15	394,85 130,73	250,96 88,22	5923	1961	3764	1323	4598	140

81	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке. Сердечники	*м3*	11,52	11770,35 1644,75	990,15 374,04	135594	18948	11407	4309	24419	105
82	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	*т*	0,1284	69000		8860					
83	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	*т*	0,11354	66000		7494					
84	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	*т*	0,43064	68800		29628					
85	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Перемычки из арматуры над отверстиями ОВ, ВК	*т*	0,0249	84297,62 33075	304,24 114,75	2099	824	8	3	868	105
86	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Установка гильз	*т*	0,1545	33697,62 33075	304,24 114,75	5206	5110	47	18	5384	105
91	Е12-6-1	Устройство деформационных швов	*м деформационных швов*	17,3	1280,05 125,33	5,72 2,14	22145	2168	99	37	2624	119
92	Е7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в кирпичных и крупноблочных зданиях	*м шва*	32,6	216,56 87,3	0,9 0,34	7060	2846	29	11	4000	140
		3.2. Воздухозаборная шахта										
93	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	*м3*	0,03	7001,77 195,75	66,01 24,93	210	6	2	1	7	105
94	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	*м3*	0,189	7945,85 441	311,32 117,61	1502	83	59	22	111	105
95	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	*м3 кладки*	0,35	8456,24 699,75	335,84 126	2960	245	118	44	341	118
96	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	*шт сборных конструкций*	0,3	114,03 64,8	37,48 10,81	34	19	11	3	32	140

97	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 8 см	м2	0,297	1130		336				
98	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2 стяжки	0,297	180,33 34,65	15,94 5,96	54	10	5	2	14	119
99	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	м2 кровли	0,297	369,67 24,53	18,33 6,86	110	7	5	2	11	119
100	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Прокладка дополнительной арматуры над отверстием	т	0,0006	86697,62 33075	304,24 114,75	52	20	0	0	21	105
101	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки. Устройство пола	м3	0,0075	7001,77 195,75	66,01 24,93	53	1	0	0	2	105
102	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 стяжки	0,075	239,64 52,2	9,95 3,74	18	4	1	0	5	123
103	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	т металлических изделий	0,006	176047,1 6975	1941,97 726,75	1056	42	12	4	55	118
	Раздел 4. Каркас											
	4.1. Рама РМ1											
113	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	2,56	14513,63 2074,5	4467,45 1208,95	37155	5311	11437	3095	8826	105
114	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	3,9	13735,33 2040,75	3768,94 1019,84	53568	7959	14699	3977	12533	105
119	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,01666	188397,62 33075	304,24 114,75	3139	551	5	2	581	105
	4.2. Рама РМ2											
120	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	5,55	14513,63 2074,5	4467,45 1208,95	80551	11513	24794	6710	19134	105

121	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	5,7	13735,33 2040,75	3768,94 1019,84	78291	11632	21483	5813	18318	105
126	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0256	188397,62 33075	304,24 114,75	4823	847	8	3	892	105
		4.3. Рама РМ3										
127	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	2,625	14513,63 2074,5	4467,45 1208,95	38098	5446	11727	3173	9050	105
128	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	2,85	13735,33 2040,75	3768,94 1019,84	39146	5816	10741	2907	9159	105
133	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0133	188397,62 33075	304,24 114,75	2506	440	4	2	463	105
		Раздел 5. Перекрытие										
		5.1. Подвал										
158	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. МН112-6	т	0,0224	196397,62 33075	304,24 114,75	4399	741	7	3	781	105
		5.2. 1 этаж с бойлерной										
159	Е7-46-4	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК 23.12-8AIIIT-C8	шт сборных конструкций	1	1286,85 353,25	244,31 87,6	1287	353	244	88	617	140
160	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	шт сборных конструкций	85	1737,88 447,75	403,26 146,29	147720	38059	34277	12435	70691	140
169	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	56,1	10198,62 1368	316,01 119,39	572143	76745	17728	6698	87615	105
173	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ1	м3	1,26	14425,61 2117,25	379,21 143,26	18176	2668	478	181	2991	105
174	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,05898	41200		2430					

175	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,00171	50600		87				
176	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,032	45800		1466				
177	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,00374	52400		196				
178	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	т	0,18462	45800		8456				
179	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ3	м3	0,93	10132,82 911,25	210,67 79,58	9424	847	196	74	968	105
180	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,021	50600		1063				
181	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,05766	53000		3056				
182	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ4	м3	1,8	10132,82 911,25	210,67 79,58	18239	1640	379	143	1873	105
183	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,042	50600		2125				
184	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,11718	53000		6211				

185	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ5	м3	1,38	10132,82 / 911,25	210,67 / 79,58	13983	1258	291	110	1436	105
186	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,02937	50600		1486					
187	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,06696	53000		3549					
188	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ6	м3	5,76	10132,82 / 911,25	210,67 / 79,58	58365	5249	1213	458	5993	105
189	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,08811	50600		4458					
190	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,21762	53000		11534					
191	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ8	м3	1,62	10132,82 / 911,25	210,67 / 79,58	16415	1476	341	129	1685	105
192	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,021	50600		1063					
193	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,05766	53000		3056					
194	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ11	м3	0,1	10132,82 / 911,25	210,67 / 79,58	1013	91	21	8	104	105

195	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,00255	50600		129					
196	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,0055	53000		292					
197	Е7-53-6	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных	шт сборных конструкций	10	1891,8 807,75	924,97 316,76	18918	8078	9250	3168	15743	140
198	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	м3	4,4	6720		29568					
199	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Крепление козырька	т	0,20625	196397,62 33075	304,24 114,75	40507	6822	63	24	7188	105
200	Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	отверстие	6	59,11 30,89	28,22 10,67	355	185	169	64	249	100
201	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. МН1	т	0,00546	188397,62 33075	304,24 114,75	1029	181	2	1	190	105
	5.3. 2 этаж											
202	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	шт сборных конструкций	90	1737,88 447,75	403,26 146,29	156409	40298	36293	13166	74849	140
208	30-17-184	Надбавка за пролет 4,96-5,25 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	м2	43,8912	193		8471					
209	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	м2	676,1048	349		235961					
210	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Антисейсмический пояс	м3	29,65731	10198,62 1368	316,01 119,39	302464	40571	9372	3541	46318	105

Итого	6090928	
Накладные расходы	919027	919027
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	420597	
Всего прямые затраты	7430552	
Временные здания и сооружения 1,8%	133750	
итого	7564302	
затраты на производство СМР в зимнее время 2.2%	166415	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	75643	
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	30257	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	7836617	
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1731 тенге, к=2,234	17507003	
Налог(2%)	350140	
Итого по акту	17857143	
Всего к оплате	17857143	

Заказчик:
Государственное учреждение "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН:130940022673
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Начальник отдела
Утебаев А.Т.

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
У.С. Шакен

Технадзор:
ТОО"I.C.T"

БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"
А.О. Темеков