Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Ф 2

Договор № 8 от 22.02.2013г

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ от 17.10.2013г

Наименование объекта: "Детский сад на 140 мест по ул. Богенбая в г.Зайсан Зайсанского района Восточно-Казахстанской области"

№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц,тенге
1	2	3	4
1	Акт № 12	82682163	17857443
2	НДС 12%	9921860	2142893
3	Итого	92604024	20000336
	Аванс		
	Всего к оплате:	**92604024**	**20000336**

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН:130940022673
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Начальник отдела

А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

У.С. Шикаев

Технадзор:
ТОО"I.C.T"

БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"

А.О.Темеков

Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Вид работы: "Детский сад на 140 мест по ул. Богенбая в г.Зайсан Зайсанского района Восточно-Казахстанской области"
Договор № 8 от 22.02.2013г

Акт № 12 от 17.10.2013г
выполненных работ за октябрь 2013г

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-машинистов	Общая стоимость,тенге: Всего	Общая стоимость,тенге: з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: экспл. машин	Общая стоимость,тенге: з/п рабочих-машинистов	Накладные расходы, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
		Раздел 5. Перекрытие									
		5.3. 2 этаж									
210	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Антисейсмический пояс / *м3*	18,64269	10198,62 / 1368	316,01 / 119,39	190130	25503	5891	2226	29115	105
211	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм / *т*	0,9224	50600		46673					
212	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм / *т*	1,674	53000		88722					
213	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм / *т*	0,2176	52400		11402					

229	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ4	1,2	10132,82	210,67	12159	1094	253	95	1248	105
		м3		911,25	79,58						
230	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,028	50600		1417					
		т									
231	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07812	53000		4140					
		т									
232	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ5	0,46	10132,82	210,67	4661	419	97	37	479	105
		м3		911,25	79,58						
233	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00979	50600		495					
		т									
234	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02232	53000		1183					
		т									
235	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ6	1,28	10132,82	210,67	12970	1166	270	102	1332	105
		м3		911,25	79,58						
236	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01958	50600		991					
		т									
237	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,04836	53000		2563					
		т									
238	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ7	5,39	13867,36	379,21	74745	11412	2044	772	12793	105
		м3		2117,25	143,26						

239 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,0784	50600		3967					
240 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,18228	53000		9661					
241 Е6-1-1	Заполнение керамзитобетоном *м3*	0,882	12836,17 195,75	66,01 24,93	11322	173	58	22	204	105
242 Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ10 *м3*	2,22	10691,07 911,25	210,67 79,58	23734	2023	468	177	2310	105
243 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,02408	45800		1103					
244 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,0202	68200		1378					
245 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,0917	61200		5612					
246 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,0224	196397,62 33075	304,24 114,75	4399	741	7	3	781	105
247 Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм *отверстие*	6	59,11 30,89	28,22 10,67	355	185	169	64	249	100
248 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. МН1 *т*	0,00546	188397,62 33075	304,24 114,75	1029	181	2	1	190	105

Раздел 6. Кровля

6.1. Чердачная кровля

249 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	378,0868	207,96 27	1,19 0,45	78627	10208	450	170	12350	119

250 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	86,32	103,08	0,99	8898	1000	85	33	1230	119
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38						
251 Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	75,61736	6556,06	330,46	495752	136792	24989	9358	146149	100
	м3 изоляции		1809	123,75						
252 Е12-15-1	Устройство мембраны "Изоспан"	378,0868	28,19	1,19	10658	10208	450	170	12350	119
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45						
253 Е12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции. Устройство мембраны "Изоспан"	378,0868	19,04	1,15	7199	6764	435	163	8243	119
	м2 изолируемой поверхности		17,89	0,43						
254 99-5-30ТОО "Крафт"	Мембрана "Изоспан"К=2,000;	1512,3472	44		66543					
	м2									
255 Е10-72-1	Установка стропил	27,591	4110,67	318,13	113417	45815	8778	3290	58926	120
	м3 древесины в конструкций		1660,5	119,25						
256 Е10-3-5	Устройство карнизов	137,8064	767,86	7,54	105816	29580	1039	394	35969	120
	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86						
265 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1067,3	1878,51	8,2	2004934	291320	8752	3287	350582	119
	м2 кровли		272,95	3,08						

Раздел 9. Перегородки

311 Е8-7-4	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	154	1166,35	34,73	179618	26611	5348	2004	33765	118
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		172,8	13,01						
312 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских. Фундамент под перегородки	14	6949,82	100,65	97297	2048	1409	532	2709	105
	м3		146,25	38,03						
313 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,11498	5239,08	327,33	602	217	38	14	243	105
	т		1890	123,75						

314 4-1-72										
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,09	67700		6093					
	т									
315 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02	65000		1300					
	т									
318 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,26276	18837,97	11119,34	4950	1986	2922	1104	3245	105
	т		7560	4200,75						
319 1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,26076	70000		18253					
	т									
320 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,002	53000		106					
	т									
321 Е7-19-2	Заполнение швов кирпичных перегородок упругими прокладками	83,5	988,93	0,82	82576	908	68	27	1308	140
	м шва		10,87	0,32						
322 Е6-1-1	Слой бетона по верху перегородок	0,2	6879,37	66,01	1376	39	13	5	46	105
	м3		195,75	24,93						
323 Е6-11-10										
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02048	46439,08	327,33	951	39	7	3	43	105
	т		1890	123,75						
324 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. МН707-1,МН713-1,МН777а	0,0222	164837,87	304,24	3659	215	7	3	228	105
	т		9675	114,75						

Раздел 11. Внутренняя отделка

11.0. Подраздел без наименования

419 Е15-61-1										
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-песчаным или цементным раствором	418,977	259,34	3,39	108657	49020	1420	302	51788	105
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72						

Раздел 14. Разные работы
14.1. Световой приямок

485 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,6288	7001,77	66,01	4403	123	42	16	146	105
	м3		195,75	24,93						
486 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,288	239,64	9,95	1507	328	63	24	433	123
	м2 стяжки		52,2	3,74						
487 Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	13,2661	7908,07	86,6	104909	6507	1149	434	7288	105
	м3		490,5	32,72						
489 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	6	399,07	10,34	2394	462	62	23	621	128
	м трубопровода		76,95	3,87						
Локальная смета № 4-4-2 КТПН-630-10/0,4У1										
2 75-4-48	Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-630-10	1	612200		612200					
	шт									
3 75-3-65	Трансформаторы трехфазные сухие ТСЛ-630/6-10	1	1596200		1596200					
	шт									

Итого	**6233708**
Накладные расходы	**776365**
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**420604**
Всего прямые затраты	**7430677**
Временные здания и сооружения 1,8%	133752
итого	7564429
затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	166417
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	75644
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	30258
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7836749**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1731 тенге, к=2,234	**17507297**
Налог(2%)	350146

776365

Итого по акту	**17857443**
Всего к оплате	**17857443**

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН:130940022673
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель отдела

_____ А.А.Утебаев

Подрядчик:

ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
БИН: 050740005232
ИИК:KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

_____ У.С. Шакаев

Технадзор:

ТОО"I.C.T"
БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"

_____ А.О. Темеков