Ф 2

Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Договор № 8 от 22.02.2013г. Дополнительное соглашение № 3 от 12.03.2014г.

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ от 24.04.2014г

Наименование объекта: "Детский сад на 140 мест по ул. Богенбая в г.Зайсан Зайсанского района Восточно-Казахстанской области"

№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц,тенге
1	2	3	4
1	Акт	174816374	78512803
2	НДС 12%	20977965	9421536
3	Итого	195794340	87934340
	Аванс		
	Всего к оплате:	**195794340**	**87934340**

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

БИН:130940022673
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель

_____ А.М.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

_____ Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ТОО"I.C.T"

БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"

_____ А.О.Темеков

Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Ф 3

Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Вид работы: "Детский сад на 140 мест по ул. Богенбая в г.Зайсан Зайсанского района Восточно-Казахстанской области"

Договор № 8 от 22.02.2013г. Дополнительное соглашение № 3 от 12.03.2014г.

Акт № 9 от 24.04.2014г

выполненных работ за апрель 2014г

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-машинистов	Общая стоимость,тенге: Всего	Общая стоимость,тенге: з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: экспл. машин	Общая стоимость,тенге: з/п рабочих-машинистов	Накладные расходы, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	0,227	239,64 52,2	9,95 3,74	54	12	2	1	16	123
	Раздел 10. Полы										
	10.1. Тип 376										
335	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	16,77	68,27 10,51	2,62 0,99	1145	176	44	17	237	123
336	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	1,3416	7559,48 567	– –	10142	761	-	-	936	123
337	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	16,77	1451,01 171,68	11,72 4,39	24333	2879	197	74	3632	123

338	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	10,19	257,43	0,32	2623	424	3	1	523	123
		м плинтусов		41,63	0,11						
10.2. Тип 400											
339	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	111,43	68,27	2,62	7607	1171	292	110	1576	123
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99						
340	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	8,9144	7559,48	–	67388	5054	-	-	6217	123
		м3 подстилающего слоя		567	–						
341	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	111,43	239,64	9,95	26703	5817	1109	417	7667	123
		м2 стяжки		52,2	3,74						
342	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	111,43	340,45	18,42	37936	9577	2053	770	12727	123
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91						
343	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	111,43	232,19	9,05	25873	5666	1008	379	7435	123
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4						
344	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	111,43	239,64	9,95	26703	5817	1109	417	7667	123
		м2 стяжки		52,2	3,74						
345	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	111,43	1451,01	11,72	161686	19130	1306	489	24132	123
		м2 покрытия		171,68	4,39						
346	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	113,73	257,43	0,32	29278	4735	36	13	5839	123
		м плинтусов		41,63	0,11						

10.3. Тип 740

347	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	165,94	68,27 10,51	2,62 0,99	11329	1744	435	164	2347	123
348	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	13,2752	7559,48 567	= –	100354	7527	-	-	9258	123
349	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2 покрытия*	165,94	313,34 52,43	14,76 5,54	51996	8700	2449	919	11832	123
350	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000; *м2 покрытия*	-331,88	37,86 1,69	0,67 0,25	-12565	-561	-222	-83	-792	123
351	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий *м2 покрытия*	165,94	127,03 115,2	9,83 3,69	21079	19116	1631	612	24266	123
352	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов *м плинтусов*	157,64	31,15 18,5	0,22 0,09	4910	2916	35	14	3605	123

10.5. Тип 543

357	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	53,55	68,27 10,51	2,62 0,99	3656	563	140	53	757	123
358	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	4,284	7559,48 567	= –	32385	2429	-	-	2988	123
359	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона *м2 стяжки*	53,55	361,97 66,6	13,43 5,04	19383	3566	719	270	4719	123

360	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	53,55	972,01	4,9	52051	3133	262	99	3975	123
		м2 покрытия		58,5	1,85						
361	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	72,83	109,84	0,46	8000	877	34	13	1095	123
		м плинтусов		12,04	0,18						

10.6. Тип 6 (инд.)

362	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	39,91	68,27	2,62	2725	419	105	40	565	123
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99						
363	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	39,91	237,45	13,43	9477	2101	536	201	2832	123
		м2 стяжки		52,65	5,04						
364	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	239,46	35,88	0,67	8592	151	160	60	259	123
		м2 стяжки		0,63	0,25						
365	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	39,91	323,65	18,42	12917	3430	735	276	4558	123
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91						
366	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	39,91	232,19	9,05	9267	2029	361	136	2663	123
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4						
367	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	39,91	237,45	13,43	9477	2101	536	201	2832	123
		м2 стяжки		52,65	5,04						
368	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	79,82	35,88	0,67	2864	50	53	20	86	123
		м2 стяжки		0,63	0,25						

369 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	39,91	237,45 52,65	13,43 5,04	9477	2101	536	201	2832	123
370 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек *м2 стяжки*	79,82	35,88 0,63	0,67 0,25	2864	50	53	20	86	123
371 Е11-34-9	Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию *м2 покрытия*	39,91	1778,29 115,81	3,19 0,99	70972	4622	127	40	5734	123
372 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов *м плинтусов*	70,65	109,84 12,04	0,46 0,18	7760	851	32	13	1062	123
373 99-1-1	"Теплый пол" S=13.7+13.7+12.6=40м2 *компл*	1	67960		67960					
10.7. Тип 546										
374 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	96,01	68,27 10,51	2,62 0,99	6555	1009	252	95	1358	123
375 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	7,6808	7559,48 567	– –	58063	4355	-	-	5357	123
376 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона *м2 стяжки*	96,01	361,97 66,6	13,43 5,04	34753	6394	1289	484	8460	123
377 Е11-38-2	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике КН-2 *м2 покрытия*	96,01	2333,68 87,98	2,28 0,86	224057	8447	219	83	10491	123
378 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов *м плинтусов*	93,7	109,84 12,04	0,46 0,18	10292	1128	43	17	1408	123

10.9. Тип 522

383	Е11-11-1	Устройство стяжек из фосфогипса толщиной 20 мм *м2 стяжки*	223,46	202,07 52,2	9,95 3,74	45155	11665	2223	836	15375	123
384	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000; *м2 стяжки*	1340,76	36,24 0,63	0,67 0,25	48589	845	898	335	1451	123
385	Е11-38-2	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике КН-2 *м2 покрытия*	223,46	2333,68 87,98	2,28 0,86	521484	19660	509	192	24418	123
386	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов *м плинтусов*	137,38	109,84 12,04	0,46 0,18	15090	1654	63	25	2065	123

10.10. Тип 352

387	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	27,46	239,64 52,2	9,95 3,74	6581	1433	273	103	1889	123
388	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=7,000; *м2 стяжки*	192,22	37,41 0,63	0,67 0,25	7191	121	129	48	208	123
389	1-1-704	Пудра алюминиевая ПП-1 *т*	0,0006	270800		162					
390	1-1-441	Натрий сернокислый (сульфат натрия) технический, марка А, I сорта *т*	0,00604	14500		88					
391	1-1-280	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная *кг*	21,74832	438		9526					

392	1-1-499	Пластификатор ДМФ-диметилфталат	0,02746	205600		5646					
		1000м2									
393	1-1-433	Мыло твердое хозяйственное 72 %	27	47		1269					
		шт									
394	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	27,46	1443,86 / 171,68	11,72 / 4,39	39648	4714	322	121	5947	123
		м2 покрытия									
395	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	33,86	257,43 / 41,63	0,32 / 0,11	8717	1410	11	4	1738	123
		м плинтусов									

10.11. Тип 519

396	Е11-11-1	Устройство стяжек из фосфогипса толщиной 20 мм	49,04	202,07 / 52,2	9,95 / 3,74	9910	2560	488	183	3374	123
		м2 стяжки									
397	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	294,24	24,04 / 0,63	0,67 / 0,25	7074	185	197	74	318	123
		м2 стяжки									
398	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	49,04	972,01 / 58,5	4,9 / 1,85	47667	2869	240	91	3640	123
		м2 покрытия									
399	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	72,71	109,84 / 12,04	0,46 / 0,18	7986	875	33	13	1093	123
		м плинтусов									

10.12. Тип 364

400	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	110,59	239,64 / 52,2	9,95 / 3,74	26502	5773	1100	414	7609	123
		м2 стяжки									
401	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	110,59	340,45	18,42	37650	9505	2037	764	12631	123

		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91						
402	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	110,59	232,19	9,05	25678	5624	1001	376	7379	123
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4						
403	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	110,59	239,64	9,95	26502	5773	1100	414	7609	123
		м2 стяжки		52,2	3,74						
404	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	774,13	37,41	0,67	28960	488	519	194	838	123
		м2 стяжки		0,63	0,25						
405	1-1-704	Пудра алюминиевая ПП-1	0,00243	270800		658					
		т									
406	1-1-441	Натрий сернокислый (сульфат натрия) технический, марка А, I сорта	0,02433	14500		353					
		т									
407	1-1-280	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная	87,58728	438		38363					
		кг									
408	1-1-499	Пластификатор ДМФ-диметилфталат	0,11059	205600		22737					
		1000м2									
409	1-1-433	Мыло твердое хозяйственное 72 %	110,6	47		5198					
		шт									
410	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	110,59	1974,26	11,72	218333	18986	1296	485	23950	123
		м2 покрытия		171,68	4,39						
411	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	160,46	257,43	0,32	41307	6680	51	18	8238	123
		м плинтусов		41,63	0,11						

Раздел 11. Внутренняя отделка

413	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленнымК=0,100;	42,206	167,96	1,88	7089	3305	79	30	3502	105

		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72					
414	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	943,4	167,96	1,88	158453	73868	1774	679	78275	105
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72					
416	Е15-152-1	Известковая окраска потолков	184,63	17,43	0,12	3218	2535	22	9	2671	105
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05					
417	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	1493,24	200,36	1,65	299186	36629	2464	941	39448	105
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63					
418	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	2392,29	197,34	1,19	472095	53300	2847	1077	57096	105
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45					
421	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	1399,61	88,67	1,42	124103	42520	1987	756	45440	105
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54					
423	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	433,2	1880,71	2,1	814724	144256	910	342	151828	105
		м2 поверхности облицовки		333	0,79					
425	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	237	197,34	1,19	46770	5280	282	107	5656	105
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45					
	Раздел 13. Лестницы										
450	Е7-60-3	Установка металлических ограждений	7,62	3987,22	6,56	30383	751	50	19	1078	140

	м ограждений		98,55	2,48						
451 Е7-60-3	Установка металлических ограждений	6,44	279,56	6,56	1800	635	42	16	911	140
	м ограждений		98,55	2,48						
455 Е15-68-2	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг	24,9184	662,27	6,14	16503	5113	153	48	5420	105
	м2 гор. проекции (поэтажно)		205,2	1,94						
456 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. Стремянка	0,02568	147411,46	5475,86	3786	129	141	40	152	90
	т конструкций		5040	1552,87						
471 Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	7,62	3987,22	6,56	30383	751	50	19	1078	140
	м ограждений		98,55	2,48						
472 Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида. Поручень ПД16 (ЛОЗ)	6,44	279,56	6,56	1800	635	42	16	911	140
	м ограждений		98,55	2,48						
476 Е15-68-2	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг	24,9184	662,27	6,14	16503	5113	153	48	5420	105
	м2 гор. проекции (поэтажно)		205,2	1,94						
477 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. Стремянка	0,02568	147411,46	5475,86	3786	129	141	40	152	90
	т конструкций		5040	1552,87						
13.3. Наружные лестницы										
478 Е46-27-3	Пробивка гнезд в конструкциях из кирпича	0,57	2975,47	1238,47	1696	990	706	267	1257	100
	м3		1737	468						
479 Е46-33-3	площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,57	26305,66	355,81	14994	6442	203	77	6519	100
	м3 заделки		11301,75	135						

480	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	2,95465	191759,66 / 6075	5522,03 / 1322,37	566583	17949	16316	3907	19671	90
		т конструкций									
481	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	119,66333	21,8 / 5,81	0,05 / 0,02	2609	695	6	2	628	90
		м2									
482	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	239,32666	20,35 / 4,16	0,02 / –	4870	996	5	-	896	90
		м2									
483	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,65	7259,56 / 272,25	196,62 / 74,27	4719	177	128	48	236	105
		м3									
484	Е6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,00528	126994,77 / 5535	680,89 / 256,5	671	29	4	1	32	105
		т									
488	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,12312	176047,1 / 6975	1941,97 / 726,75	21675	859	239	89	1119	118
		т металлических изделий									
496	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида. ОГ2,ОГ3,ОГ4,ОГ5	17,97	279,56 / 98,55	6,56 / 2,48	5024	1771	118	45	2542	140
		м ограждений									
497	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида. Поручень ПД-13	12,06	279,56 / 98,55	6,56 / 2,48	3371	1189	79	30	1706	140
		м ограждений									
499	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	20,33715	20,35 / 4,16	0,02 / –	414	85	0	-	76	90
		м2									

502 Е6-36-4	Железнение поверхности	20	58,37	0,23	1167	1026	5	2	1079	105
	м2 поверхности		51,3	0,09						
509 Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	4,72	279,56	6,56	1320	465	31	12	668	140
	м ограждений		98,55	2,48						
510 2-1-96	Площадки посадочные	0,08423	177400		14942					
	т									
511 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	6,4384	20,35	0,02	131	27	0	-	24	90
	м2		4,16	–						
514 Е6-36-4	Железнение поверхности	9	58,37	0,23	525	462	2	1	486	105
	м2 поверхности		51,3	0,09						
521 Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	16	279,56	6,56	4473	1577	105	40	2263	140
	м ограждений		98,55	2,48						
522 Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида. Поручень ПД-13	2,95	279,56	6,56	825	291	19	7	417	140
	м ограждений		98,55	2,48						
524 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	20,044	20,35	0,02	408	83	0	-	75	90
	м2		4,16	–						
527 Е6-36-4	Железнение поверхности	25	58,37	0,23	1459	1283	6	2	1349	105
	м2 поверхности		51,3	0,09						
534 Е7-60-3	Установка металлических ограждений	10,94	279,56	6,56	3058	1078	72	27	1547	140
	м ограждений		98,55	2,48						
535 Е7-60-3	Установка металлических ограждений	2,68	279,56	6,56	749	264	18	7	379	140
	м ограждений		98,55	2,48						
537 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	13,1463	20,35	0,02	268	55	0	-	49	90
	м2		4,16	–						
540 Е6-36-4	Железнение поверхности	10	58,37	0,23	584	513	2	1	540	105

		м2 поверхности		51,3	0,09					
547	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	6,84	279,56	6,56	1912	674	45	17	967	140
		м ограждений		98,55	2,48					
549	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	9,4698	20,35	0,02	193	39	0	-	35	90
		м2		4,16	–					
552	Е6-36-4	Железнение поверхности	15	58,37	0,23	876	770	3	1	809	105
		м2 поверхности		51,3	0,09					
560	Е6-36-4	Железнение поверхности	4,5	58,37	0,23	263	231	1	0	243	105
		м2 поверхности		51,3	0,09					
565	Е6-36-4	Железнение поверхности	2	58,37	0,23	117	103	0	0	108	105
		м2 поверхности		51,3	0,09					
570	Е6-36-4	Железнение поверхности	7	58,37	0,23	409	359	2	1	378	105
		м2 поверхности		51,3	0,09					
575	Е6-36-4	Железнение поверхности	2	58,37	0,23	117	103	0	0	108	105
		м2 поверхности		51,3	0,09					
586	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	5,12	90,96	5,89	466	368	30	11	531	140
		м ограждений		71,78	2,23					
587	2-1-96	Площадки посадочные	0,06818	177400		12095					
		т								
588	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг.	0,04032	135110,1	1826,1	5448	327	74	28	496	140
		т стальных элементов		8100	690,75					
589	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	5,3504	20,35	0,02	109	22	0	-	20	90
		м2		4,16	–					

Локальная смета № 2-1-3

Водпровод горячей воды Т3,Т4

11	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	80	350		28000
		шт				
12	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	6	395		2370
		шт				

13 9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	8	500		4000					
	шт									
14 9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	623		4984					
	шт									
15 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	763	118	47	1037	128
	шт		254,25	15,75						
16 99-1-10	Задвижка флацевая чугунная с обрезенным клином d=50мм	3	6538		19614					
	шт									
17 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	3	62,13	–	186	68	-	-	86	128
	комплект		22,5	–						
18 Е17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	14	7298,33	6,95	102177	5796	97	32	7459	128
	шт		414	2,25						
19 Е17-2-3	Установка смесителей для душа	7	1793,32	1,57	12553	882	11	-	1129	128
	шт		126	–						
20 Е17-2-3	Установка смесителей для умывальника	31	5503,32	1,57	170603	3906	49	-	5000	128
	шт		126	–						
21 Е17-2-3	Установка смесителей для мойки	21	1773,32	1,57	37240	2646	33	-	3387	128
	шт		126	–						
24 Е16-15-1	муфтового диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	509	78	32	691	128
	шт		254,25	15,75						
25 99-1-1	Компенсатор антивибрационный муфтовый PN10 d=25мм	2	3334		6668					
	шт									

26	Е16-15-2	Установка антивибрационного компенсатора муфтового диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	509	78	32	691	128
		шт		254,25	15,75						
27	99-1-2	Компенсатор антивибрационный муфтовый PN10 d=50мм	2	6051		12102					
		шт									
28	8-10-45	планки, хомуты)	63	200		12600					
		кг									
29	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали	2	285		570					
		шт									
30	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм	336	165,44	5,31	55588	34927	1784	682	35609	100
		м трубопровода		103,95	2,03						
31	Е26-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм	86	171,92	5,31	14785	9404	457	175	9579	100
		м трубопровода		109,35	2,03						
32	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм	45	209,45	5,31	9425	6106	239	91	6197	100
		м трубопровода		135,68	2,03						
33	1-3-124	Трубы теплоизоляционные, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	285	108		30780					
		м									
34	1-3-125	Трубы теплоизоляционные, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	51	136		6936					
		м									
35	1-3-126	Трубы теплоизоляционные, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	86	163		14018					
		м									
36	1-3-129	Трубы теплоизоляционные, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	45	271		12195					
		м									
37	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0056	247994,13	49389,75	1389	352	277	104	593	130
		т фасонных частей		62775	18657						

Локальная смета № 2-1-4

Бытовая канализация К1

6	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	28	9126,62 387	39,24 15,75	255545	10836	1099	441	14435	128
7	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	31	5930,28 346,5	21,53 9	183839	10742	667	279	14106	128
14	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука , изоляция трубчатая *м трубопровода*	15	72,96 38,59	16,85 4,33	1094	579	253	65	644	100
15	1-3-140	Трубы теплоизоляционные Dв 114 мм *м*	15	678		10170					

Локальная смета № 2-1-5

Бытовая канализация К3

6	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм *комплект*	5	2898,08 139,5	9,2 4,5	14490	698	46	23	922	128
7	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм *комплект*	3	1412,7 81	6,95 2,25	4238	243	21	7	320	128
8	11-1-60	Сифоны диаметром 50 мм *шт*	9	284		2556	0	0	0	0	
9	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Воронка *т фасонных частей*	0,0063	247994,13 62775	49389,75 18657	1562	395	311	118	667	130
12	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн *комплект*	1	9759,07 330,75	93,94 36	9759	331	94	36	469	128
13	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов *комплект*	2	4260,08 166,5	54,7 20,25	8520	333	109	41	478	128
14	Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные	1	5925	388	5925	4568	388	29	4138	90

		шт		4568	29,3						
15	80-3-30	Установка по откачиванию грязных вод	1	35420		35420					
		шт									
	Локальная смета № 2-1-8										
	Тепломеханическое оборудование и трубопроводы (бойлерная)										
	Раздел 1. К1										
1	Е18-1-1	Установка отопительных котлов (прим.)	3	4727,16	337,41	14181	12420	1012	378	16381	128
		котел		4140	126						
2	80-1-1	Электроотопительный котел КЭВ 160/0,4	3	882184		2646552					
		шт									
	Раздел 3. К3										
3	Е18-20-7	Установка противонакипного устройства	1	1278,5	47,75	1279	1001	48	18	1305	128
		узел		1001,25	18						
4	80-1-1	Фильтр магнитный MAG 2MF, Ду25мм. Q=3600л/час, вес=1кг (Противонакипное магнитное устройство ГМС-25)	1	6583		6583					
		шт									
	Раздел 4. К4										
5	Е18-20-7	Установка противонакипного устройства	2	1278,5	47,75	2557	2003	96	36	2609	128
		узел		1001,25	18						
6	80-1-2	Фильтр магнитный MAG 2MF, Ду20мм. Q=2800л/час, вес=0,16кг (Противонакипное магнитное устройство ГМС-20)	2	1371		2742					
		шт									
	Раздел 5. К5										
7	Ц7-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,17 т	2	6282	508	12564	9540	1016	117	8691	90
		шт		4770	58,5						
8	99-7-4	Насос сетевой WILO-TOP-S-50/10	2	126645		253290					

			шт								
	Раздел 6. К6										
9	Ц7-218-2										
		Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,17 т	2	6282	508	12564	9540	1016	117	8691	90
		шт		4770	58,5						
10	99-7-4										
		Насос горячего водоснабжения WILO-TOP-Z-50/7 ТОО "WILO Central Asia" +7-705-528-00-96	2	101807		203614					
		шт									
	Раздел 7. К7										
11	Ц7-218-2										
		Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,17 т	2	6282	508	12564	9540	1016	117	8691	90
		шт		4770	58,5						
12	99-7-4	Циркуляционный насос ГВС WILO-STAR-Z-25/6	2	32353		64706					
		шт									
13	99-1-1	Резьбовое соединение R 1a/28i x R1S1(1x)	2	960		1920					
		шт									
	Раздел 8. К8										
14	Ц6-281-5	Теплообменник водоводяной, производительность 40 т/ч	0,3318	109759	6519	36418	30386	2163	88	27427	90
		т		91580	266						
15	99-1-1	Водоподогреватель водо-водяной скоростной	2	73274		146548					
		шт									
	Раздел 9. К9										
16	Е18-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3	1	737,98	68,6	738	621	69	25	827	128
		бак		621	24,75						

17	12-3-11	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,3 м3 *шт*	1	7650		7650				
	Раздел 10. К10									
18	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Опора под водопродогреватель *т конструкций*	0,0263	174964,97 9090	4022,39 1071,86	4602	239	106	28	241	90
19	Е18-14-1	Установка виброизолирующих вставок к насосам давлением 1 МПа диаметром 125 мм *вставка*	9	6455,6 339,75	70,85 27	58100	3058	638	243	4225	128
20	Ц11-350-2	Расходомер объемный Dн трубопровода до 32 мм *шт*	1	266,57 220,5	– –	267	221	-	-	198	90
21	80-43-4	Регулятор температуры d=25мм. с датчиком температуры. *шт.*	1	36257		36257				
22	62-3-112	Вставка к тепловому оборудованию В-300 *шт*	8	4176		33408				
23	99-20-18	Кран шаровый ТК d=80мм *шт*	22	4994		109868				
24	99-20-13	Кран шаровый ТК d=50мм. *шт*	9	1996		17964				
25	99-20-13	Кран шаровый ТК d=32мм. *шт*	5	1109		5545				
26	99-20-13	Кран шаровый ТК d=25мм. *шт*	3	543		1629				
27	99-20-13	Кран шаровый ТК d=20мм. *шт*	4	366		1464				
28	99-20-11	Кран шаровый ТК d=15мм. *шт*	4	240		960				

29 99-1-15										
	Обратный клапан 16кч9п d=80мм. Ру=2,5 мПа.	4	10128		40512					
	клапан									
30 99-1-16										
	Обратный клапан 16кч9п d=32мм., Ру=2,5мПа.	2	3234		6468					
	клапан									
31 9-3-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	799		799					
	шт									
32 9-3-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	225		450					
	шт									
33 99-23-1	Клапан предохранительный 17ч3бр Ду-40. ТОО "Водозапорная арматура"	3	20331		60993					
	шт									
34 Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	11	64,86	–	713	545	-	-	490	90
	шт		49,5	–						
35 80-5-3	Манометр МП 3	11	1175		12925					
	шт									
36 9-4-8										
	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	17	231		3927					
	шт									
37 Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	17	436,8	18,8	7426	2261	320	-	2035	90
	шт		133	–						
38 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	7	63	–	441	378	-	-	484	128
	комплект		54	–						
39 12-5-4	Термометры прямые в оправе	7	352		2464					
	шт									

40 Ц12-698-3	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на Ру до 10 МПа для трубопровода диаметром до 76 мм *шт*	7	1123,1 576	93,1 2,3	7862	4032	652	16	3643	90
41 8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм *шт*	8	377		3016					
42 8-9-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 32 мм *шт*	4	225		900					
43 Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм *фильтр*	2	5917,02 130,5	50,89 18	11834	261	102	36	380	128
44 Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм *фильтр*	4	8210,28 236,25	111,65 42,75	32841	945	447	171	1428	128
45 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	4	247,7 100,35	14,12 5,29	991	401	56	21	541	128
46 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	3	291,7 100,35	14,12 5,29	875	301	42	16	406	128
47 Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм *м трубопровода*	60	801,76 116,1	15,99 5,99	48106	6966	959	359	9377	128

48	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	5	266,48	3,96	1332	261	20	7	344	128
		м трубопровода		52,2	1,49						
49	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	6	422,48	3,96	2535	313	24	9	412	128
		м трубопровода		52,2	1,49						
50	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	12	606,31	7,95	7276	786	95	36	1051	128
		м трубопровода		65,48	2,97						
51	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	30	10,99	–	330	321	-	-	410	128
		м трубопровода		10,69	–						
52	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	60	11,13	–	668	641	-	-	821	128
		м трубопровода		10,69	–						
53	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	3,702	200		740					
		кг									
54	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177	15	21,89	0,02	328	47	0	-	42	90
		м2		3,13	–						
55	Е26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм	60	104,34	9,93	6260	3456	596	230	3686	100
		м трубопровода		57,6	3,83						
56	1-3-164	Маты теплоизоляционные	1,2	4330		5196					
		м3									

57 Е26-6-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм *м трубопровода*	60	376,95 348,75	18,41 6,98	22617	20925	1105	419	21344	100
58 1-1-939	Стеклопластик рулонный *1000м2*	0,033	185900		6135					
59 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм *м2 окрашиваемой поверхности*	5,93	148,39 108	0,07 0,02	880	640	0	0	673	105

Локальная смета № 2-1-9

Узел управления

1 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	2	582,88 447,75	90,13 33,75	1166	896	180	68	1233	128
2 9-4-73	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм *шт*	2	10500		21000					
3 99-20-18	Кран шаровый ТК d=80мм *шт*	2	4994		9988					
4 99-20-13	Кран шаровый ТК d=25мм. *шт*	2	543		1086					
5 99-20-11	Кран шаровый ТК d=15мм. *шт*	4	240		960					
6 Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм *шт*	2	15827,84 627,75	155,59 58,5	31656	1256	311	117	1757	128
7 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых *комплект*	2	63 54	– –	126	108	-	-	138	128
8 12-5-4	Термометры прямые в оправе *шт*	2	352		704					
9 Ц12-698-3	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм,	2	1123,1	93,1	2246	1152	186	5	1041	90

		шт		576	2,3						
10	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64,86	–	130	99	-	-	89	90
		шт		49,5	–						
11	80-5-3	Манометр МП 3	2	1175		2350					
		шт									
12	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	2	436,8	18,8	874	266	38	-	239	90
		шт		133	–						
13	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	328		656					
		шт									
14	Е18-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8146,35	68,6	16293	2426	137	50	3168	128
		шт		1212,75	24,75						
15	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	2	801,76	15,99	1604	232	32	12	313	128
		м трубопровода		116,1	5,99						
16	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	2,6	11,13	–	29	28	-	-	36	128
		м трубопровода		10,69	–						
17	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177	3,1	21,89	0,02	68	10	0	-	9	90
		м2		3,13	–						
18	Е26-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм	0,6	296,33	5,47	178	117	3	1	119	100
		м трубопровода		195,53	2,03						
19	Е26-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм	2	224,25	5,31	449	288	11	4	292	100

	м трубопровода		143,78	2,03						
20 1-3-164										
	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-50	0,3	4330		1299					
	м3									
21 Е26-6-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм	2,6	376,95	18,41	980	907	48	18	925	100
	м трубопровода		348,75	6,98						
22 1-1-939										
	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0092	185900		1710					
	1000м2									
23 Е26-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм	12	275,21	5,31	3303	2249	64	24	2274	100
	м трубопровода		187,43	2,03						
24 1-3-164										
	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-50	0,3	4330		1299					
	м3									
25 Е26-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм	12	300,94	19,95	3611	2835	239	89	2924	100
	м трубопровода		236,25	7,43						
26 1-1-863										
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	0,02726	109500		2985					
	т									
27 Е18-20-7	Установка узлов ручных насосов	1	1278,5	47,75	1279	1001	48	18	1305	128
	узел		1001,25	18						
28 99-42-1	Ручной насос РШ 25-5	1	5434		5434					
	шт									
29 11-3-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды	20	623		12460					
	м									
30 Е18-14-4	Установка гибких вставок	9	4840,64	50,89	43566	2268	458	162	3110	128
	вставка		252	18						
31 12-6-16	Вставки изолирующие , d=65 мм.	6	4110		24660					
	комплект									
32 12-6-15	Вставки изолирующие, d=25 мм	3	3080		9240					

Локальная смета № 2-1-10

комплект

Светотехническое оборудование

1	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	*шт*	1	514 254	105 20,3	514	254	105	20	261	95
2	99-30-18	Щиток распределительный ЩРВ-П-6	*шт*	1	2882		2882					
3	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	*шт*	1	514 254	105 20,3	514	254	105	20	261	95
4	99-30-18	Щиток распределительный ЩРН-П-6	*шт*	1	2882		2882					
5	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 ммК=3,000;	*шт*	3	514 254	105 20,3	1542	762	315	61	782	95
6	99-1-1	Щиток распределительный ЩРВ-П-12К=3,000;	*шт*	3	7850		23550					
7	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	*шт*	1	514 254	105 20,3	514	254	105	20	261	95
8	99-1-1	Щиток распределительный ЩРВ-П-18	*шт*	1	10930		10930					
9	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	*шт*	4	228,8 205	13,2 2,3	915	820	53	9	788	95
10	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	*шт*	4	4720		18880					
11	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	*шт*	55	244,37 151,65	65,36 34,45	13440	8341	3595	1895	11054	108

12	99-1-1	Светильник AOT.OPL 218	шт	55	1819		100045				
13	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	шт	6	244,37 151,65	65,36 34,45	1466	910	392	207	1206	108
14	99-1-1	Светильник AOT.OPL 236	шт	6	2377		14262				
15	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	шт	6	244,37 151,65	65,36 34,45	1466	910	392	207	1206	108
16	99-1-1	Светильник ALS.OPL 236	шт	9	3843		34587				
17	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	шт	16	244,37 151,65	65,36 34,45	3910	2426	1046	551	3216	108
18	99-1-1	Светильник ARCTIC 218	шт	16	1534		24544				
19	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	шт	3	244,37 151,65	65,36 34,45	733	455	196	103	603	108
20	99-1-1	Светильник ВН 236	шт	3	8909		26727				
21	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	шт	134	377,16 258,75	88,99 50,17	50539	34673	11925	6723	44707	108
22	99-1-1	Светильник AOT.OPL 418	шт	134	4177		559718				
23	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	шт	37	244,37 151,65	65,36 34,45	9042	5611	2418	1275	7437	108
24	99-1-1	Светильник EFS130 LUNA	шт	37	7430		274910				

25 Ц8-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах *шт*	6	731 410	282 80,8	4386	2460	1692	485	2798	95
26 17-3-5	Светильники, тип РКУ16-250-001-У1 *шт*	6	6550		39300					
27 Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах *шт*	10	219,93 151,65	49,51 29,74	2199	1517	495	297	1959	108
28 99-1-1	Светильник НББ 02-25 *шт*	10	296		2960					
29 Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах *шт*	16	219,93 151,65	49,51 29,74	3519	2426	792	476	3134	108
30 99-1-1	Светильник НБП 02-60-002 *шт*	16	259		4144					
31 Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах *шт*	54	219,93 151,65	49,51 29,74	11876	8189	2674	1606	10579	108
32 99-1-1	Светильник НБП 02-100-002 *шт*	54	259		13986					
33 Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах *шт*	23	219,93 151,65	49,51 29,74	5058	3488	1139	684	4506	108
34 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 *шт*	23	871		20033					
35 Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах *шт*	48	219,93 151,65	49,51 29,74	10557	7279	2376	1428	9403	108
36 17-1-84	Светильники, тип НСБ-72 *шт*	48	523		25104					
37 Ц8-593-11	Световые настенные указатели	1	241,7	91	242	131	91	26	149	95

		шт		131	25,7						
38	17-4-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	1	441		441					
		шт									
39	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	42	34,7	=	1457	1238	-	-	1337	108
		шт		29,48	–						
40	99-1-1	Розетка РС 16-004 "Прима" (скр.1м с з/к)	42	65		2730					
		шт									
41	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	150	35,4	=	5310	4422	-	-	4776	108
		шт		29,48	–						
42	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	150	156		23400					
		шт									
43	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	45,74	=	229	155	-	-	168	108
		шт		31,05	–						
44	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	5	182		910					
		шт									
45	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	18	82,17	=	1479	964	-	-	1041	108
		шт		53,55	–						
46	99-1-1	Выключатель герметичный ВА66-102Б "Рондо"	18	111		1998					
		шт									
47	99-1-1	Лампа люминисцентная 220В, 36Вт, L36W Osram	38	44		1672					
		шт									
48	99-1-1	Лампа люминисцентная 220В, 18Вт, L18W Osram	682	37		25234					
		шт									

49	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4) *шт*	6	537		3222					
50	17-6-4	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-25 *шт*	10	24		240					
51	17-6-8	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-60 *шт*	17	24		408					
52	17-6-15	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-100 *шт*	77	39		3003					
53	17-6-19	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-150 *шт*	48	52		2496					
54	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2 *шт*	4	342,8 158	134 37,8	1371	632	536	151	744	95
55	99-100-1	Светильник ПВЛП-2х36 *шт*	4	2107		8428					
56	99-30-1	Кронштейн для светильник РКУ *шт*	6	285		1710					
57	Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания *шт*	1	72,14 47,93	0,36 0,14	72	48	0	0	52	108
58	99-1-25	Патрон настенный карболитовый Е27 *шт*	1	28		28					

Локальная смета № 2-1-15

Технологическое оборудование

Раздел 1. Оборудование не учтенное в типовых наборах

1	Ц3-564-2	Лифт грузоподъемностью 100 кг с числом остановок 2, в металлокаркасной шахте *лифт*	1	26684 15800	3194 257	26684	15800	3194	257	14451	90

2	72-1-111(об)	Лифт грузовой грузоподъемностью 100 кг, 900x650x550 мм	шт	1	598962	598962
3	76-57-8	Радиоприемник с принимаеющей антенной	шт	12	17024	204288
4	80-30-30	Факс	шт	1	9903	9903
5	69-3-51(об)	Бак для пищевых отходов	шт	6	620	3720
6	73-1-11(об)	Доска классная передвижная с поверхностью для магнитных пособий	шт	2	7525	15050
7	76-37-66	Доска классная	шт	4	7740	30960
8	63-1-72(об)	Доска для объявлений	шт	6	2000	12000
9	76-37-106	Полка книжная навесная	шт	10	4300	43000
10	77-1-118	Подставка для цветов	шт	12	2184	26208
11	76-53-63	Тумба для уголка живой природы	шт	6	4730	28380
12	76-37-27	Стол для дидактический занятий	шт	6	5160	30960
13	76-53-37	Аквариум на 15 л	шт	6	648	3888
14	76-37-58	Клетка решетчатая для комнатных птиц	шт	6	2700	16200
15	74-2-63(об)	Тумбочка для белья	шт	6	6880	41280
16	68-29-63(об)	Шкаф для выносного материала	шт	6	29240	175440
17	77-2-56	Пылесос бытовой	шт	6	9310	55860
18	76-36-161	Шкаф подвесной для сушки посуды	шт	6	7740	46440