Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Ф 2

Договор № 8 от 22.02.2013г. Дополнительное соглашение № 3 от 12.03.2014г.

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ от 15.05.2014г

Наименование объекта: "Детский сад на 140 мест по ул. Богенбая в г.Зайсан Зайсанского района Восточно-Казахстанской области"

№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц,тенге
1	2	3	4
1	Акт	186278874	11462500
2	НДС 12%	22353465	1375500
3	Итого	208632340	12838000
	Аванс		
	Всего к оплате:	**208632340**	**12838000**

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

БИН:130940022673
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель
А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ТОО"I.C.T"

БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"
А.О.Темеков

Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Вид работы: "Детский сад на 140 мест по ул. Богенбая в г.Зайсан Зайсанского района Восточно-Казахстанской области"
Договор № 8 от 22.02.2013г. Дополнительное соглашение № 3 от 12.03.2014г.

Ф 3

Составлен в ценах 2001 г.

Акт № 13 от 15.05.2014г
выполненных работ за май 2014г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-машинистов	Общая стоимость,тенге: Всего	Общая стоимость,тенге: з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: экспл. машин	Общая стоимость,тенге: з/п рабочих-машинистов	Накладные расходы, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
296	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе *шт*	10	5500		55000					
297	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	54	844		45576					
298	Е10-89-3	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках общественных зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 *проем*	60	513,53 / 130,95	0,62 / 0,25	30812	7857	37	15	9446	120
299	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных наличников дверных проемов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	51,89648	208,02 / 142,88	0,18 / 0,07	10796	7415	9	4	7790	105

376	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона									
		м2 стяжки	96,01	361,97 / 66,6	13,43 / 5,04	34753	6394	1289	484	8460	123
377	Е11-38-2	поливинилхлоридных на мастике КН-2									
		м2 покрытия	96,01	2333,68 / 87,98	2,28 / 0,86	224057	8447	219	83	10491	123
	14.12. Ограждение в бойлерной										
593 594	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Кронштейн КР1									
		т	0,01508	196397,62 / 33075	304,24 / 114,75	2962	499	5	2	526	105
594	Е9-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых									
		м2	12	118,57 / 81	4,28 / 1,62	1423	972	51	19	892	90
595	2-1-96	Площадки посадочные									
		т	0,29365	177400		52094					
596	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм									
		м2	10,5	257		2699					
597	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		м2	0,78416	21,8 / 5,81	0,05 / 0,02	17	5	0	0	4	90
598 599	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115									
		м2	1,56832	20,35 / 4,16	0,02 / –	32	7	0	-	6	90
	14.13. Ограждение радиаторов										
599 600	Е9-29-1	Монтаж рамы ОМ1									
		т конструкций	1,3083	13711,46 / 5040	5475,86 / 1552,87	17939	6594	7164	2032	7763	90
600 601	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т									
			1,3083	154400		202002					

601	Е10-5-1	Обшивка досками	т	2,225	22541,72	316,57	50155	7760	704	265	9630	120
		м3 древесины в конструкции			3487,5	119,25						
602	Е15-177-5	Двухслойное покрытие стен масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности										
		м2 покрытия		124,956	249,2	=	31139	3374	-	-	3543	105
					27	–						
603	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз										
		м2		68,0316	21,8	0,05	1483	395	3	1	357	90
					5,81	0,02						
604	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115										
605												
		м2		136,0632	20,35	0,02	2769	566	3	-	509	90
					4,16	–						
14.14. Отмостка												
605	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием										
606		*м2 площади уплотнения*		190,6	42,26	2,62	8055	2003	499	189	2696	123
					10,51	0,99						
606	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками										
		м3 подстилающего слоя		28,59	7559,48	=	216126	16211	-	-	19939	123
					567	–						
607	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов										
		м3		28,59	170		4860					
14.15. Люк выхода на кровлю												
608	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,										
		т конструкций		0,06372	147411,46	5475,86	9393	321	349	99	378	90
					5040	1552,87						
609	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз										
		м2		1,72044	21,8	0,05	38	10	0	0	9	90
					5,81	0,02						

610	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,44088	20,35 / 4,16	0,02 / –	70	14	0	-	13	90

Локальная смета № 2-1-11

Силовое электроснабжение

Раздел 1. Бойлерная

1	Ц8-524-21	Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А	шт	2	4545 / 1643	374 / 76,5	9090	3286	748	153	3267	95
2	80-1-1	Ящик с рубильником ЯРП-400	шт	2	14956		29912					
3	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения	шт	1	2849 / 486	178 / 40,5	2849	486	178	41	500	95
4	80-1-2	Шкаф распределительный ПР8503-1202-2УХЛ2	шт	1	116225		116225					
5	Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	6	892,9 / 394	17,9 / 2,3	5357	2364	107	14	2259	95
6	80-3-1	ПМЛ-1230 Б 220 В, 380В IP 54 закр. с реле с кнопками П/С и лампой	шт	6	2848		17088					
7	Ц10-349-5	Аппаратура настенного типа: звонок	шт	1	181,6 / 171	= / –	182	171	-	-	173	101
8	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	шт	1	431		431					
9	Ц10-901-12	Коробка оконечная	шт	1	85,5 / 38	0,2 / 0,1	86	38	0	0	42	110

10	18-3-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока	шт	1	3500		3500					
11	Ц11-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечника	конец	152	23,79 20,34	=	3616	3092	-	-	2783	90
12	99-1-1	Наконечник кабельный медный М-10	шт	84	19		1596					
13	99-1-2	Наконечник кабельный медный М-70	шт	6	64		384					
14	99-1-2	Наконечник кабельный медный М-120	шт	62	160		9920					
15	Ц3-521-14	Выключатель концевой	шт	1	205,2 135	69 15,8	205	135	69	16	136	90
16	99-4-2	Выключатель пакетный ВПК2110. ТОО "Компания Казахский Свет"	шт	1	457		457					
17	Ц8-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	м	5	49,1 27,7	7,3 0,8	246	139	37	4	135	95
18	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	3	431,6 149	21,6 2,9	1295	447	65	9	433	95
19	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	15	61,9 23	3,3 0,4	929	345	50	6	333	95

20	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	*м*	24	88,9 / 27,9	3,1 / 0,3	2134	670	74	7	643	95
21	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	*м3 грунта*	2,16	389,25 / 389,25	= / –	841	841	-	-	950	113
22	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	*м3 грунта*	2,16	167,18 / 167,18	= / –	361	361	-	-	408	113
23	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	*м3 уплотненного грунта*	2,16	25,65 / 20,27	5,38 / –	55	44	12	-	42	97
24	Е34-108-4	Установка указателя на стене	*шт*	2	109,13 / 94,5	= / –	218	189	-	-	208	110
25	1-1-954	Знак с надписью "Заземление"	*шт*	2	359		718					
26	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	*м кабеля*	105	23,2 / 16,5	2,1 / 0,3	2436	1733	221	32	1676	95
27	Ц8-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	*м кабеля*	28,5	34 / 24,8	4,6 / 0,8	969	707	131	23	693	95
28	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	*м*	128	125,6 / 41,4	64,1 / 15,8	16077	5299	8205	2022	6956	95

29	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	14	159,9 / 54,5	81,1 / 20,3	2239	763	1135	284	995	95
30	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 20х2,8 мм	м	60	116		6960					
31	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	м	68	168		11424					
32	8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 32х3,2 мм	м	14	216		3024					
33	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	203,1	8,5 / 7,3	0,1 / –	1726	1483	20	-	1408	95
34	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	57,8	10,6 / 8,8	0,1 / 0,1	613	509	6	6	489	95
35	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	14	14,6 / 11,8	0,2 / 0,1	204	165	3	1	158	95
36	Ц8-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	м	16	27 / 20,9	0,8 / 0,2	432	334	13	3	321	95

37	Ц8-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	м	1,5	36 / 27,9	1,4 / 0,4	54	42	2	1	40	95
38	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	м	27	114,4 / 48,8	7,8 / 0,5	3089	1318	211	14	1265	95
39	99-10-1	Металлорукав РЗЦХ d=20мм.	м	13	75		975					
40	99-10-3	Металлорукав РХЦХ d=25мм.	м	14	101		1414					
41	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	42	8,5 / 7,3	0,1 / –	357	307	4	-	291	95
42	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	12	10,6 / 8,8	0,1 / 0,1	127	106	1	1	101	95
43	Ц8-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	м	1	36 / 27,9	1,4 / 0,4	36	28	1	0	27	95
44	Ц8-409-2	Прокладка кабельного канала 40х16	м	5	147,3 / 49,5	73 / 18,3	737	248	365	92	322	95
45	99-1-1	Кабельный канал из ПВХ 40х16	м	5	110		550					
46	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в кабельном канале	м	7	27,7	2,1	194	138	15	4	134	95

		м кабеля		19,7	0,5						
47	Ц8-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг									
		шт	8	71,5 43,7	5,7 1	572	350	46	8	340	95
48	Ц8-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг									
		шт	16	3,8 3,2	0,4 0,2	61	51	6	3	52	95
49	Ц8-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм									
		т	0,01265	18664 9720	7302 1850	236	123	92	23	139	95
50	18-3-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400x60x26 мм, тип К1150 У3									
		1000шт	0,008	70800		566					
51	18-3-80	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 445x46x76,5 мм, тип К1163 У3									
		1000шт	0,016	73000		1168					
52	18-3-65	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ10-П2 У3, габаритные размеры 2000x50x24 мм									
		шт	5	339		1695					
53	Ц8-154-1	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях									
		м2	2,64	103,6 42,3	14 3,5	274	112	37	9	115	95
54	1-1-373	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 8 мм									
		м2	2,64	476		1257					

55	Ц8-152-15	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг	*шт*	10	3,5 / 3,1	0,3 / –	35	31	3	-	29	95
56	18-2-33	Подвески для установки нагревостойких перегородок между горизонтальными рядами кабелей, стальные окрашенные, габаритные размеры 241x40x24 мм, тип К1165 У3	*1000шт*	0,01	22100		221					
57	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок. Соединители для перегородок	*т*	0,0008	80500		64					
58	16-3-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4x1 мм2	*1000м*	0,043	59400		2554					
59	16-7-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 10 мм2	*1000м*	0,263	50600		13308					
60	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2x1,5 мм2	*1000м*	0,049	28900		1416					
61	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x1,5 мм2	*1000м*	0,032	52100		1667					
62	16-1-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4x1,5 мм2	*1000м*	0,028	83600		2341					
63	16-1-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5x1,5 мм2	*1000м*	0,039	99700		3888					
64	99-5-115	Кабель ВВГ 4x120	*м*	11	3552		39072					
65	99-5-116	Кабель ВВГ 5x120		18	4451		80118					

66	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	м	0,00072	493900		356				
67	16-7-52	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 70 мм2	т	0,01006	478900		4818				
	Раздел 2. Здание в осях А/Е-1/8										
68	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	2849 486	178 40,5	2849	486	178	41	500	95
69	80-1-1	Шкаф распределительный ПР8403-1073-2УХЛ3	шт	1	92258		92258					
70	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	1299,3 317	68,3 13,5	1299	317	68	14	314	95
71	80-90-1	Устройство вводное ВРУ1	шт	1	90631		90631					
72	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	6	1299,3 317	68,3 13,5	7796	1902	410	81	1884	95
73	99-1-2	Щит распределительный РП2	шт	1	13712		13712					
74	99-1-3	Щит распределительный РП3	шт	1	14408		14408					
75	99-1-4	Щит распределительный РП4	шт	1	12420		12420					

76	99-1-5	Щит распределительный РП5	шт	1	6260		6260				
77	80-1-6	Щит распределительный РП6	шт	1	8943		8943				
78	80-1-7	Щит распределительный РП7	шт	1	9121		9121				
79	Ц10-398-1	Связь и сигнализация: шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20	шт	1	2189 / 878	= / –	2189	878	-	-	887	101
80	80-1-8	Щит сигнализации AQ-ЩС	шт	1	86963		86963				
81	Ц8-530-1	отдельностоящий, устанавливаемый на	шт	1	892,9 / 394	17,9 / 2,3	893	394	18	2	376	95
82	80-3-1	ПМЛ-1230 Б 220 В, 380В IP 54 закр. с реле с кнопками П/С и лампой	шт	1	2848		2848				
83	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	501,2 / 227	13,2 / 2,3	501	227	13	2	218	95
84	99-4-3	Выключатель автоматический АП 50Б 2МТ1,6-25А	шт	1	1411		1411				
85	Ц8-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	шт	3	123,9 / 111	0,7 / 0,2	372	333	2	1	317	95
86	99-56-3	Розетка штепсельная РС 16-264-би РОНДО	шт	3	81		243				
87	Ц8-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А		3	302,7	11,7	908	501	35	7	483	95

88	99-1-1	Выключатель нагрузки ВН-32 (25 А)	шт	3	167	2,3	399				
89	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3	133		399				
90	99-1-2	Корпус металлический КМЗ У3	шт	3	514 254	105 20,3	1542	762	315	61	782	95
91	Ц8-525-1	металлической оболочке, устанавливаемый на	шт	3	2176		6528				
92	18-1-103	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые (ТУ16-642,046-86), тип ПКУ3-11 У3А, количество пакетов 1	шт	1	598,8 288	14,8 2,3	599	288	15	2	276	95
93	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	604		604				
94	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	9	35,4 29,48	– –	319	265	-	-	287	108
97	Ц10-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, прибор в одноблочном исполнении	шт	9	156		1404				
98	80-30-30	Сигнализатор уровня ESP-50	шт	1	980 950	1,6 –	980	950	2	-	855	90
100	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	шт	1	6365		6365				
134	Ц8-409-1	Прокладка кабельного канала	м	14	114,4 48,8	7,8 0,5	1602	683	109	7	656	95
135	99-1-1	Кабельный канал из ПВХ 40х16	м	24	108,6 39,6	48,9 12,2	2606	950	1174	293	1181	95
				5	110		550				

136	99-1-1	Кабельный канал из ПВХ 40х25	*м*	7	172		1204				
137	99-1-1	Кабельный канал из ПВХ 25х25	*м*	12	78		936				
138	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в кабельном канале	*м кабеля*	25	27,7 / 19,7	2,1 / 0,5	693	493	53	13	480	95
139	Ц8-525-5	Аппарат штепсельный общего назначения на ток до 25 А, на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, количество контактов до 4	*комплект*	2	471,7 / 284	4,7 / –	943	568	9	-	540	95
140	Ц8-525-9	Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей на ток до 63 А	*комплект*	3	615,7 / 308	11,7 / 2,3	1847	924	35	7	884	95
141	18-1-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	*шт*	5	212		1060				
170	Ц11-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечника	*конец*	82	23,79 / 20,34	= / –	1951	1668	-	-	1501	90
171	99-1-1	Наконечник кабельный медный М-10	*шт*	20	19		380				
172	99-29-20	Наконечник кабельный Т25-8-7(8) (Cu)	*шт*	34	32		1088				
173	99-29-21	Наконечник кабельный Т35-8-10(Cu)	*шт*	10	42		420				
174	99-1-2	Наконечник кабельный медный М-120	*шт*	32	160		5120				

Локальная смета № 2-1-17

Общестроительные работы. (Добавляемые работы)

Раздел 1 Общестроительные работы

1.1 Чердачная кровля

1	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой								
		м2 изолируемой поверхности	85,236	207,96 / 27	1,19 / 0,45	17726	2301	101	38	2784	119
2	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой								
		м2 изолируемой поверхности	85,236	103,08 / 11,59	0,99 / 0,38	8786	988	84	32	1214	119
3	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо								
		м3 изоляции	17,0472	6556,06 / 1809	330,46 / 123,75	111762	30838	5633	2110	32948	100
4	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой								
		м2 изолируемой поверхности	85,236	28,19 / 27	1,19 / 0,45	2403	2301	101	38	2784	119
5	Е12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции								
		м2 изолируемой поверхности	85,236	19,04 / 17,89	1,15 / 0,43	1623	1525	98	37	1858	119
6	99-5-30	Мембрана "Изоспан"К=2,000;								
		м2	170,472	44		7501				
7	Е10-72-1	Установка стропил								
		м3 древесины в конструкции	3,11	4110,67 / 1660,5	318,13 / 119,25	12784	5164	989	371	6642	120
8	Е10-3-5	Устройство карнизов								
		м2 развернутой поверхности карнизов	15,5336	767,86 / 214,65	7,54 / 2,86	11928	3334	117	44	4054	120
9	Е10-13-1	Укладка ходовых досок								
		м ходов	40,579	24,75 / 5,42	0,9 / 0,34	1004	220	37	14	280	120

10	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	3,11	573,75 123,75	28,11 10,58	1784	385	87	33	501	120
11	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	114,652	20,49 4,68	0,91 0,34	2349	537	104	39	691	120
12	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами *м ограждения*	21,04	545,62 9,68	2,49 0,92	11480	204	52	19	265	119
13	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *т конструкций*	0,0081	191111,46 5040	5475,86 1552,87	1548	41	44	13	48	90
14	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	125,7	1878,51 272,95	8,2 3,08	236129	34310	1031	387	41289	119
1.2 Наружная отделка											
15	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *м2 поверхности изоляции*	1230,8	164,72 92,03	50,15 18,68	202737	113271	61725	22991	136262	100
18	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе *м2 поверхности облицовки*	773,718	1711,91 467,15	3,99 1,22	1324536	361442	3087	944	380506	105
		Итого				**3772507**				**734863**	
		Накладные расходы				734863					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				270442					
		Всего прямые затраты				4777811					

оборудования	460354
Временные здания и сооружения 1,8%	77714
итого	4855526
затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	106822
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	48555
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	19422
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5030325**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1731 тенге, к=2,234	**11237745**
Налог(2%)	224755
Итого по акту	**11462500**
НДС (12%)	**1375500**
Всего к оплате	**12838000**

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

БИН:130940022673
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель
_____ А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
ИИК:KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
_____ Р.К. Кайдарханова

Технадзор:
ТОО"I.C.T"

БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"
_____ А.О. Темеков