Ф 2

Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Договор № 8 от 22.02.2013г. Дополнительное соглашение № 3 от 12.03.2014г.

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ от 05.09.2014г

Наименование объекта: "Детский сад на 140 мест по ул. Богенбая в г.Зайсан Зайсанского района Восточно-Казахстанской области"

№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц,тенге
1	2	3	4
1	Акт	200117767	13838893
2	НДС 12%	24014132	1660667
3	Итого	224131900	15499560
	Аванс		
	Всего к оплате:	**224131900**	**15499560**

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

БИН:130940022673
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель

А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ТОО"I.C.T"

БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"

А.О.Темеков

№ 224/31/8 от

Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Вид работы: "Детский сад на 140 мест по ул. Богенбая в г.Зайсан Зайсанского района Восточно-Казахстанской области"
Договор № 8 от 22.02.2013г. Дополнительное соглашение № 3 от 12.03.2014г.

Ф 3

Акт № 27 от 05.09.2014г
выполненных работ за сентябрь 2014г

Составлен в ценах 2001 г.

Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5. Перекрытие								
168	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 *м2*	415,4148	349		144980				
		Раздел 6. Кровля								
263	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами *м ограждения*	180	545,62 / 9,68	2,49 / 0,92	98212 / 1742	448 / 166	2271 / 119	0,059 / 0,0045	11 / 1
264	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. Стремянки ЛВ-6.18 *т конструкций*	0,07224	191111,46 / 5040	5475,86 / 1552,87	13806 / 364	396 / 112	428 / 90	28,9 / 5,46	2 / –
		Раздел 7. Двери								
		7.1. Детский сад								
273	Е9-55-4	Монтаж каркасов огнезащитных дверей, занавесей и штор сценических устройств *т конструкций*	0,122	41383,35 / 25852,5	5221,19 / 348,57	5049 / 3154	637 / 43	2877 / 90	146,9 / 1,27	18 / –

274	2-1-85	Противопожарные двери. ДП3.07.00.00.00М4	0,122	120300		14677				
294	E15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях *т*	17,2	766,66	3,04	13187	52	2447	0,837	14
		м2 площади остекления		134,33	1,15	2310	20	105	0,0056	–
	Раздел 8. Окна									
300	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных, двухстворчатых, площадь проема более 2 м2. ОК1 *м2 проемов*	158,7159	346,04	18,87	54922	2995	27203	0,8165	130
				136,44	6,39	21655	1014	120	0,0312	5
301	E10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных, двухстворчатых, площадь проема до 2 м2. ОК2 *м2 проемов*	22,7799	427,5	19,32	9738	440	5255	1,1121	25
				185,83	6,39	4233	146	120	0,0312	1
302	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных, одностворчатых, площадь проема до 2 м2. ОК3 *м2 проемов*	9,2394	472,81	19	4368	176	2483	1,303	12
				217,73	6,18	2012	57	120	0,0302	–
303	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных, одностворчатых, площадь проема до 2 м2. ОК4 *м2 проемов*	10,3194	472,81	19	4879	196	2773	1,303	13
				217,73	6,18	2247	64	120	0,0302	–
304	E10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2. *м2 проемов*	2,8917	498,08	19,17	1440	55	823	1,3822	4
				230,97	6,18	668	18	120	0,0302	–
305	E10-22-2	Установка подоконных досок ПВХ в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	197,9226	3756,32	5,58	743461	1104	22842	0,586	116
				94,05	2,12	18615	420	120	0,0103	2
306	99-21-1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерные стеклопакетами ОК1 *м2*	158,7159	9895		1570494				

307	99-21-2	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерные стеклопакетами ОК2	м2	22,7799	8642	196864			
308	99-21-3	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерные стеклопакетами ОК3	м2	6,1074	6488	39625			
309	99-21-4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерные стеклопакетами ОК4	м2	10,3194	8642	89180			
310	99-21-5	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерные стеклопакетами Ф1	м2	3,1059	6488	20151			
		Итого				**3025033**	**6499**		**345**
		Стоимость: материалов, тенге				**57000**	**2060**		**9**
		Накладные расходы, тенге				2961534			
		- заработная плата, тенге				69402			
		- трудоемкость, чел-ч				10410			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35			
		Всего по разделу, тенге				185666			
		Сметная заработная плата, тенге				**3280101**			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				69470			
						389			

Локальная смета № 2-1-2

Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1

14	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	м трубопровода	4	11,13	–	45	–	55	0,0501	–
					10,69	–	43	–	128	–	–

26	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	*счетчик (водомер)*	1	952,37 / 211,5	36,99 / 13,5	952 / 212	37 / 14	289 / 128	1,22 / 0,07	1 / –
27	11-2-17	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 30/50	*шт*	1	14400		14400				
28	99-1-1	Фильтр сетчатый d=50мм	*шт*	1	1682		1682				
29	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	*шт*	1	64,86 / 49,5	– / –	65 / 50	– / –	45 / 90	0,29 / –	– / –
30	80-5-3	Манометр МП 3	*шт*	1	1175		1175				
31	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие Dy 15 мм	*шт*	1	328		328				
32	9-1-35	Вентили проходные муфтовые, Dy 40 мм	*шт*	1	922		922				
33	99-41-2	Гибкая подводка к унитазу.	*шт*	28	362		10136				
34	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм. Наружный	*кран*	3	7671,57 / 54	1,57 / –	23015 / 162	5 / –	207 / 128	0,3 / –	1 / –
35	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм. Внутренний	*кран*	4	7671,57 / 54	1,57 / –	30686 / 216	6 / –	276 / 128	0,3 / –	1 / –
36	Е16-15-3	Установка компенсатора антивибрационного диаметром 80 мм.	*шт*	1	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	892 / 448	90 / 34	617 / 128	2,6 / 0,16	3 / –
37	99-1-1	Компенсатор антивибрационный фланцевый d=80мм	*шт*	1	8164		8164				
38	Е16-15-2	Установка компенсатора антивибрационного муфтового диаметром 50 мм		2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3

		шт								
39 99-1-2			254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
	Компенсатор антивибрационный муфтовый d=50мм	2	6051		12102				
40 8-10-45		*шт*							
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	47	200		9400				
41 Е16-20-1		*кг*							
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	5	13093,47	23,09	65467	115	1066	0,9	5
		кран							
42 Е10-35-1			157,5	9	788	45	128	0,04	–
	Установка пожарного шкафа	5	332,3	23,87	1662	119	656	0,677	3
		изделие							
43 99-1-1			100,35	9,02	502	45	120	0,044	–
	Шкаф пожарный	5	7208		36040				
53 Е22-33-5		*шт*							
	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0058	247994,13	49389,75	1438	286	614	312,7	2
		т фасонных частей							
54 Е15-172-4			62775	18657	364	108	130	91,12	1
	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,48	148,39	0,07	220	–	168	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности							
			108	0,02	160	–	105	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**219738**	**736**			**20**
	Стоимость: материалов, тенге				**3454**	**278**			**1**
	оборудования, тенге				214373				
	Накладные расходы, тенге				1175				
	- заработная плата, тенге				4685				
	- трудоемкость, чел-ч				703				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2				
	Всего по смете				13465				
					237888				

	Сметная заработная плата, тенге					4435				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					22				

Локальная смета № 2-1-3
Водпровод горячей воды Т3,Т4

22	Е17-2-3	Установка смесителей для бидэ	*шт*	1	5503,32	1,57	5503	2	161	0,7	1
					126	–	126	–	128	–	–
23	Е17-2-3	Установка смесителей для ванны	*шт*	1	4563,32	1,57	4563	2	161	0,7	1
					126	–	126	–	128	–	–

Локальная смета № 2-1-4
Бытовая канализация К1

8	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	*комплект*	9	4260,08	54,7	38341	492	2152	0,99	9
					166,5	20,25	1499	182	128	0,1	1
9	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	*комплект*	1	1412,7	6,95	1413	7	106	0,46	–
					81	2,25	81	2	128	0,01	–
10	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	*комплект*	1	2898,08	9,2	2898	9	186	0,79	1
					139,5	4,5	140	5	128	0,02	–
13	Е17-1-8	Установка биде	*комплект*	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
					483,75	11,25	484	11	128	0,05	–

Локальная смета № 2-1-6
Отопление

7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	*м трубопровода*	777	11,31	–	8788	–	10950	0,0516	40

8	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм		11,01	–	8555	–	128	–	–
		м трубопровода	75	11,45	–	859	–	1057	0,0516	4
17	Е9-53-2	Монтаж ограждения нагревательного прибора		11,01	–	826	–	128	–	–
		т конструкций	0,0139	164250,47	1162,94	2283	16	94	46,6	1
18	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)		7357,5	108	102	2	90	0,53	–
		кг	12,4	200		2480				
19	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177								
		м2	28	21,89	0,02	613	1	79	0,016	–
24	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера		3,13	–	88	–	90	–	–
		м2 окрашиваемой поверхности	128,13	148,39	0,07	19013	9	14533	0,646	83
				108	0,02	13838	3	105	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**94141**	**566**			**143**
		Стоимость: материалов, тенге				**25865**	**205**			**1**
		Накладные расходы, тенге				67710				
		- заработная плата, тенге				30113				
		- трудоемкость, чел-ч				4517				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1807				
		Всего по смете				7455				
		Сметная заработная плата, тенге				**131709**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				30587				
						1951				

Локальная смета № 2-1-12

Пожарная сигнализация

1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	*шт*	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
					4275	–	4275	–	90	–	–
2	99-1-30	Прибор приемно-контрольный ВЭРС -ПК24М	*шт*	1	6107		6107				
3	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	*шкаф*	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
					2273	110	2273	110	95	0,644	1
4	99-1-31	Источник резервного питания Скат1200Р5	*шт*	1	5377		5377				
5	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	*шт*	153	153,5	–	23486	–	19829	1	153
					144	–	22032	–	90	–	–
6	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	*шт*	69	369,9	1,6	25523	110	21549	2	138
					347	–	23943	–	90	–	–
7	99-1-34	Извещатель пожарный тепловой ИП103-3-А2-1М	*шт*	153	62		9486				
8	99-1-35	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М	*шт*	69	580		40020				
9	99-1-36	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ	*шт*	18	357		6426				
10	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	*шт*	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
					1982	–	1982	–	90	–	–
11	99-1-37	Оповещатель комбинированный КОРБУ-2М	*шт*	1	1700		1700				
12	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	*шт*	36	241,7	91	8701	3276	5359	0,82	30
					131	25,7	4716	925	95	0,15	5
13	99-1-38	НБО 12В-01 К "Выход"	*шт*	8	647		5176				
14	99-1-39	НБО 12В-01 "Выход"	*шт*	28	388		10864				

15	Ц10-669-3	Устройство контроля шлейфа	шт	19	994,3	1,6	18892	30	16006	5	95
			шт		936	–	17784	–	90	–	–
16	99-1-40	Устройство контроля шлейфа пожарной сигнализации		19	596		11324				
17	99-1-41	Резистор МЛТ 0.25	шт	221	2		442				
18	Ц8-409-1	Мантаж кабельных каналов	шт	12	108,6	48,9	1303	587	590	0,22	3
			м		39,6	12,2	475	146	95	0,071	1
19	99-1-42	Кабельный канал 100х40	м	3	189		567				
20	99-1-43	Кабельный канал 40х16	м	5	110		550				
21	99-1-44	Кабельный канал 40х25	м	4	172		688				
22	99-1-45	Т-образный угол 40х16	шт	2	43		86				
23	99-1-46	Внутренний угол 100х40	шт	1	29		29				
24	99-1-47	Внутренний угол 40х16	шт	1	35		35				
25	99-1-48	Внутренний угол 40х25	шт	1	35		35				
26	Ц8-409-1	креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	750	108,6	48,9	81450	36675	36908	0,22	165
					39,6	12,2	29700	9150	95	0,071	53
27	99-1-40	Трубка гофрированная ПВХ-16	м	750	18		13500				
28	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	47	125,6	64,1	5903	3013	2555	0,26	12
					41,4	15,8	1946	743	95	0,093	4
29	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 15х2,8 мм	м	39	90		3510				

30	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 20х2,8 мм	м	4	116		464			
31	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	м	4	168		672			
32	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	797	11,05	1,1	8807	877	8513	0,0581	46
33	Ц10-901-12	Коробка оконечная	шт	128	9,23 85,5	0,66 0,2	7356 10944	526 26	108 5365	0,0029 0,23	2 29
34	99-1-41	Коробка коммутационная КК-8	шт	82	38 25	0,1	4864 2050	13	110	–	–
35	18-2-21	Коробка распаячная	шт	27	59		1593				
36	18-2-21	Коробка ограничительная УК-2С	шт	19	59		1121				
37	Ц11-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечника	конец	102	23,79	–	2427	–	1868	0,11	11
38	18-3-201	Дискретный соединитель KSC 09-001 (прим.)	шт	100	20,34 84	–	2075 8400	–	90	–	–
39	18-1-133	Минираспределитель на 10 пар жил	шт	2	1080		2160				
40	Ц10-55-8	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	734	43,8	–	32149	–	16185	0,15	110
41	99-1-43	Кабель с медными жилами. КСВВ 2х0,5		1415	24,5 4	–	17983 5660	–	90	–	–

42	99-1-44	Кабель с медными жилами. КСВВ 4х0,5	м	100	7		700			
43	99-1-45	Кабель с медными жилами. КСВВ 6х0,5	м	8	12		96			
44	16-4-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	м	0,008	61700		494			
45	Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле	1000м	1	45	–	45	–	45	–	–
46	99-1-46	Реле промежуточное РЭК77	шт	1	45 299	–	45 299	–	101	–	–
47	Ц10-879-1	Разные работы: бокс, емкость жил до 20	шт	1	2678	–	2678	–	2073	9	9
48	99-1-47	Бокс для наружной установки КМН2/4	шт	1	1559 3098	–	1559 3098	–	133	–	–
49	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	35,4	–	35	–	31	0,187	–
50	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип ВС1У-126-би	шт	1	29,48 156	–	29 156	–	108	–	–
51	Ц10-765-9	Проверка схем сигнализации	схема	1	13372,1	3,1	13372	3	11907	79	79
					13230	–	13230	–	90	–	–
	Всего прямые затраты						**388240**	**45098**			**927**
	Стоимость: материалов, тенге						**156267** 186875	**11613**			**66**
	Накладные расходы, тенге										
	- заработная плата, тенге						156679				
	- трудоемкость, чел-ч						23502				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)						78 32695				

	Всего по смете								
	Сметная заработная плата, тенге				**577614**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				191382				
					1071				

Локальная смета № 2-1-13

Телефонизация

1 Ц10-100-2	Устройства телефонные								
		шт	5	5196	–	25980	–	22478	28	140
2 99-6-6	Телефонный терминал Huawei FT-2050			4995	–	24975	–	90	–	–
		шт	5	13995		69975				
3 Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС								
		шт	5	978,9	–	4895	–	4262	7	35
4 99-2-3	Телефонный аппарат Panasonik KX-TS2350			947	–	4735	–	90	–	–
		шт	5	735		3675				
	Всего прямые затраты				**104525**	–			**175**
	Стоимость: материалов, тенге				**29710**	–			–
	Накладные расходы, тенге				74815				
	- заработная плата, тенге				26740				
	- трудоемкость, чел-ч				4011				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13				
					7876				
	Всего по смете								
	Сметная заработная плата, тенге				**139141**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				33721				
					188				

Локальная смета № 2-1-14

Телевидение

1 99-1-1	Антенна DCRS.1730								
		шт	1	4251		4251			
2 Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, основные								
		шт	1	1114,8	–	1115	–	1114	6	6

3	Ц10-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство (УПА), фильтр телевизионный диапазонный (ФТД), аттенюатор телевизионный (АТ)	*шт*	1	1103 / 189,4	– / –	1103 / 189	– / –	101 / 189	– / 1	– / 1
4	18-2-14	Коробка антенная	*шт*	1	187 / 463	–	187 / 463	–	101	–	–
5	Ц10-173-12	Усилитель	*комплект*	1	1868,6 / 1845	– / –	1869 / 1845	– / –	2454 / 133	10 / –	10 / –
6	99-1-10	Усилитель мульдиапазонный Terra HA-003	*шт*	1	8058		8058				
7	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	*м кабеля*	229	66,8 / 20,3	18,1 / 3,8	15297 / 4649	4145 / 870	5243 / 95	0,12 / 0,022	27 / 5
8	16-5-56	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-9-13 (ГОСТ 11326.12-79)	*1000м*	0,012	68500		822				
9	16-5-55	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-7-12 (ГОСТ 11326.11-79)	*1000м*	0,36	51700		18612				
10	Ц10-901-12	Коробка телевизионная	*шт*	17	85,5 / 38	0,2 / 0,1	1454 / 646	3 / 2	713 / 110	0,23 / –	4 / –
11	18-2-21	Коробка телевизионная ТР 001	*шт*	17	59		1003				
12	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	*м*	224	108,6 / 39,6	48,9 / 12,2	24326 / 8870	10954 / 2733	11023 / 95	0,22 / 0,071	49 / 16
13	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=20x3,4 мм	*м*	4	93		372				
14	99-1-1	Труб гофрированная d=16		220	18		3960				

15	Ц8-472-8		*м*							
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм			12	84,6	2,8	1015	34	371	0,17	2
			м		32,4	0,2	389	2	95	0,001	–
16	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг		12	26,4	3,1	317	37	223	0,11	1
			м кабеля		19,1	0,5	229	6	95	0,003	–
17	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм		3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
			шт		149	2,9	447	9	95	0,017	–
	Всего прямые затраты						**84418**	**15238**			**103**
	Стоимость: материалов, тенге						**18365**	**3622**			**21**
							50815				
	Накладные расходы, тенге										
	- заработная плата, тенге						21763				
	- трудоемкость, чел-ч						3264				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)						11				
							6371				
	Всего по смете										
	Сметная заработная плата, тенге						**112552**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч						25251				
							135				

Локальная смета № 4-3-1

Сети пожарной сигнализации

4	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм								
			км трубопровода	0,003	369790,88	6788,5	1109	20	189	253	1
					45675	2565	137	8	130	12,52	–

5	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	3,2	10,6 / 8,8	0,1 / 0,1	34 / 28	– / –	27 / 95	0,06 / –	– / –
6	Ц8-409-1	Трубы гофрированные по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	10	108,6 / 39,6	48,9 / 12,2	1086 / 396	489 / 122	492 / 95	0,22 / 0,071	2 / 1
7	99-230-1	Гофротруба d=25мм	м	10	25		250				
8	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	10	10,6 / 8,8	0,1 / 0,1	106 / 88	1 / 1	85 / 95	0,06 / –	1 / –
9	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м кабеля	5	66,8 / 20,3	18,1 / 3,8	334 / 102	91 / 19	115 / 95	0,12 / 0,022	1 / –
10	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,09	74900		6741				

Локальная смета № 4-4-1

Общестроительные работы

10	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2 поверхности	3,78	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	928 / 141	14 / 5	172 / 118	0,212 / 0,007	1 / –

Локальная смета № 6-1-1

Водопровод В1

14	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Отмостка		11,4	394,45	–	4497	–	375	0,144	2

		м2 покрытия								
17	Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм		24,75	–	282	–	133	–	–
		км трубопровода	0,033	8170,63	–	270	–	345	51,5	2
18	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм		8032,5	–	265	–	130	–	–
		км трубопровода	0,112	8287,75	–	928	–	1170	51,5	6
42	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных		8032,5	–	900	–	130	–	–
		шт	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
43	Е34-108-4	Установка указателя на стене		288	13,5	288	14	130	0,07	–
		шт	1	109,13	–	109	–	105	0,61	1
44	99-1-20	Знак пожарного гидранта 500х500мм		94,5	–	95	–	110	–	–
		шт	1	1386		1386				

Локальная смета № 6-2-1

Сети канализации К1

17	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Отмостка								
		м2 покрытия	79,8	394,45	–	31477	–	2627	0,144	11
				24,75	–	1975	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**67331**	**652**			**30**
		Стоимость: материалов, тенге				**4697**	**169**			**1**
		Накладные расходы, тенге				61982				
		- заработная плата, тенге				6095				
		- трудоемкость, чел-ч				914				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3				
		Всего по смете				4406				
		Сметная заработная плата, тенге				**77832**				
						5780				

Локальная смета № 7-5-1

Малые архитектурные формы

1	Т1-43-3	Скамья, тип I – строительные работы	6	9155,54	432,17	54933	2593	9067	7,9	47
		скамья		1295,25	143,82	7772	863	105	0,702	4
2	Т1-43-4	Скамья, типы II и V – строительные работы	8	5717,3	152,63	45738	1221	7803	5,4	43
		скамья		889,35	39,48	7115	316	105	0,193	2
3	Т1-43-5	Скамья, тип III – строительные работы	8	17179,24	447,1	137434	3577	16688	11	88
		скамья		1831,5	155,1	14652	1241	105	0,758	6
4	Т1-43-6	Скамья, тип IV – строительные работы	2	11366,12	421,22	22732	842	3053	7,9	16
		скамья		1310,1	143,82	2620	288	105	0,702	1
5	Т1-42-5	Стол для игр – строительные работы	10	8207,16	212,52	82072	2125	16273	7,9	79
		стол		1296,9	59,22	12969	592	120	0,289	3
6	Т1-49-8	Урна, тип II – строительные работы	6	1343,73	16,59	8062	100	1096	1	6
		урна		168,3	5,64	1010	34	105	0,028	–
7	Т1-49-9	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций	6	1471,62	2,5	8830	15	2240	2,1	13
		урна		355,42	–	2133	–	105	–	–
8	Т1-38-4	Песочница деревянная, тип I – строительные работы	2	8168,42	182,99	16337	366	3462	8,5	17
		песочница		1394,25	47,94	2789	96	120	0,234	–
9	Т1-9-26	Лесенки-ступеньки из железобетонных конструкций – строительные работы	2	54097,4	551,12	108195	1102	27224	58	116
		устройство		9537	186,12	19074	372	140	0,909	2
10	Т1-19-5	Качалка, тип I – строительные работы	2	7100,06	965,87	14200	1932	2352	3,1	6
		качалка		513,15	327,12	1026	654	140	1,6	3
11	Т1-19-6	Качалка, тип I – монтаж металлоконструкций	2	3061,15	–	6122	–	548	1,8	4
		качалка								

Нормативная трудоемкость, чел-ч

12 Т1-38-1	Песочница железобетонная, тип I – строительные работы		304,65	–	609	–	90	–	–
	песочница	4	120161,56	2573,8	480646	10295	54797	75	300
13 Т1-7-1	Балансир, тип I – строительные работы		12342	705	49368	2820	105	3,4	14
	балансир	1	32989,16	551,12	32989	551	2188	12	12
14 Т1-7-2	Балансир, тип II – строительные работы		1897,5	186,12	1898	186	105	0,909	1
	балансир	1	16756,64	233,09	16757	233	903	4,8	5
15 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы. СпиральК=2,000;		783,75	76,14	784	76	105	0,372	–
	м3 грунта	2,52	389,25	–	981	–	1109	2,48	6
16 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы. СпиральК=2,000;		389,25	–	981	–	113	–	–
	м3 грунта	1,02	167,18	–	171	–	193	1,21	1
17 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы. Разравнивание грунта на месте. СпиральК=2,000;		167,18	–	171	–	113	–	–
	м3 грунта	1,5	389,25	–	584	–	660	2,48	4
18 Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м. СпиральК=2,000;		389,25	–	584	–	113	–	–
	шт сборных конструкций	12	302,09	197,24	3625	2367	2895	0,652	8
19 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*). СпиральК=2,000;		104,85	67,51	1258	810	140	0,2499	3
	м3	0,216	17200		3715				
20 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=2,000;								
	т	0,01236	188397,62	304,24	2329	4	431	198	2
			33075	114,75	409	1	105	0,56	–

21	Е9-24-1								
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. СпиральК=2,000;	0,1485	168264,97	4022,39	24987	597	1358	56,5	8
	т конструкций		9090	1071,86	1350	159	90	3,81	1
22	Е15-173-4								
	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. СпиральК=2,000;	0,00402	136,21	0,07	1	–	–	0,646	–
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	–	–	105	0,0001	–
23	Е1-164-3								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы. Сетка для лазанья	0,84	389,25	–	327	–	370	2,48	2
	м3 грунта		389,25	–	327	–	113	–	–
24	Е1-166-3								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы. Сетка для лазанья	0,34	167,18	–	57	–	64	1,21	–
	м3 грунта		167,18	–	57	–	113	–	–
25	Е1-164-3								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы. Разравнивание грунта на месте. Сетка для лазанья	0,5	389,25	–	195	–	220	2,48	1
	м3 грунта		389,25	–	195	–	113	–	–
26	Е7-1-1								
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м. Сетка для лазанья	6	302,09	197,24	1813	1183	1448	0,652	4
	шт сборных конструкций		104,85	67,51	629	405	140	0,2499	1
27	30-14-3								
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*). Сетка для лазанья	0,072	17200		1238				
	м3								
28	Е9-24-1								
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Сетка для лазанья	0,10188	168264,97	4022,39	17143	410	932	56,5	6

	т конструкций								
29	Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. Сетка для лазанья		9090	1071,86	926	109	90	3,81	–
	м2 окрашиваемой поверхности		2,75076	136,21	0,07	375	–	312	0,646	2
30	Т1-21-1	Качели – строительные работы		108	0,02	297	–	105	0,0001	–
	качели		2	988,22	20,24	1976	40	254	0,7	1
31	Т1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций		115,5	5,64	231	11	105	0,028	–
	качели		2	24170,99	38,72	48342	77	7141	23	46
32	Т1-9-1	Арка – гимнастическая лестница – строительные работы		3956,17	11,22	7912	22	90	0,042	–
	арка		3	16622,21	979,64	49867	2939	5537	6	18
33	Т1-9-2	Арка – гимнастическая лестница – монтаж металлоконструкций		988,35	329,94	2965	990	140	1,6	5
	арка		3	1511,73	2,5	4535	8	669	1,4	4
34	Т1-7-5	Балансир, тип V – строительные работы (горка из бревен)		247,53	–	743	–	90	–	–
	балансир		6	14746,47	344,91	88479	2069	17218	16	96
35	Т1-8-3	Горка-скат, тип IIА – строительные работы		2640	93,06	15840	558	105	0,455	3
	горка		2	10586,92	720,67	21174	1441	2384	3,7	7
36	Т1-8-4	Горка-скат, тип IIА – монтаж металлоконструкций		608,85	242,52	1218	485	140	1,2	2
	горка		2	16288,14	24,98	32576	50	4811	15	30
37	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы. Бум тип I		2665,66	7,48	5331	15	90	0,028	–
	м3 грунта		0,432	389,25	–	168	–	190	2,48	1
38	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки. Бум тип IА		389,25	–	168	–	113	–	–
	м3		0,432	6879,37	66,01	2972	29	101	1,35	1
39	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона. Бум тип IАК=3,000;		195,75	24,93	85	11	105	0,1218	–
			0,04755	18837,97	11119,34	896	529	587	42,5	2

		т								
40	8-6-24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 65х4 мм. Бум тип IАК=3,000;		7560	4200,75	359	200	105	20,52	1
		м	7,218	494		3566				
41	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Бум тип IАК=3,000;								
		т стальных элементов	0,00324	175710,1	1826,1	569	6	39	42,7	–
42	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14. Бум тип IАК=3,000;		8100	690,75	26	2	140	3,37	–
		т	0,00324	70000		227				
43	Е10-49-2	Укладка бруса. Бум тип IАК=3,000;								
		м3 древесины в конструкции	0,15	20617,97	309,62	3093	46	463	13,8	2
44	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера. Бум тип IАК=3,000;		2452,5	117	368	18	120	0,57	–
		м2 окрашиваемой поверхности	1,37133	100,69	0,07	138	–	87	0,369	1
45	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы. Бум тип IБК=2,000;		60,3	0,02	83	–	105	0,0001	–
		м3 грунта	0,288	389,25	–	112	–	127	2,48	1
46	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки. Бум тип IБК=2,000;		389,25	–	112	–	113	–	–
		м3	0,288	6879,37	66,01	1981	19	66	1,35	–
47	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона. Бум тип IБК=2,000;		195,75	24,93	56	7	105	0,1218	–
		т	0,02246	18837,97	11119,34	423	250	277	42,5	1
48	8-6-24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 65х4 мм. Бум тип IБК=2,000;		7560	4200,75	170	94	105	20,52	–
		м	3,932	494		1942				

49	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Бум тип IБК=2,000;							
		т стальных элементов	0,00216	175710,1	1826,1	380	4	25	42,7	–
				8100	690,75	17	1	140	3,37	–
50	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14. Бум тип IБК=2,000;							
		т	0,00216	70000		151			
51	Е10-49-2	Укладка бруса. Бум тип IБК=2,000;							
		м3 древесины в конструкции	0,1	20617,97	309,62	2062	31	308	13,8	1
				2452,5	117	245	12	120	0,57	–
52	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера. Бум тип IБК=2,000;							
		м2 окрашиваемой поверхности	0,66474	100,69	0,07	67	–	42	0,369	–
				60,3	0,02	40	–	105	0,0001	–
53	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы. Бум тип IВ							
		м3 грунта	0,144	389,25	–	56	–	63	2,48	–
				389,25	–	56	–	113	–	–
54	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки. Бум тип IВ							
		м3	0,144	6879,37	66,01	991	10	34	1,35	–
				195,75	24,93	28	4	105	0,1218	–
55	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона. Бум тип IВ							
		т	0,01026	18837,97	11119,34	193	114	127	42,5	–
				7560	4200,75	78	43	105	20,52	–
56	8-6-24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 65х4 мм. Бум тип IВ							
		м	1,366	494		675			
57	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Бум тип IВ							
		т стальных элементов	0,00108	175710,1	1826,1	190	2	14	42,7	–
				8100	690,75	9	1	140	3,37	–
58	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14. Бум тип IВ							
			0,00108	70000		76			

59	Е10-49-2	Укладка бруса.Бум тип IВ	*т*	0,05	20617,97	309,62	1031	15	155	13,8	1
		м3 древесины в конструкции			2452,5	117	123	6	120	0,57	–
60	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера. Бум тип IВ		0,30618	100,69	0,07	31	–	19	0,369	–
		м2 окрашиваемой поверхности			60,3	0,02	18	–	105	0,0001	–
61	Т1-9-36	Стенка игровая, тип ТБ-2 – строительные работы		1	46937,53	3708,73	46938	3709	12592	48	48
		стенка			7953	1040,58	7953	1041	140	5,1	5
62	Т1-22-1	Кольца для игры с мячом, типы I, II, III – монтаж металлоконструкций		1	1999,78	–	2000	–	278	1,8	2
		кольцо			308,88	–	309	–	90	–	–
63	Т1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I – строительные работы		4	5115,49	488,41	20462	1954	1948	1,8	7
		стенка			300,3	163,56	1201	654	105	0,799	3
64	Т1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I – монтаж металлоконструкций		4	8235,98	13,74	32944	55	4865	7,8	31
		стенка			1347,64	3,74	5391	15	90	0,014	–
65	Т1-6-1	Брусья параллельные – строительные работы		1	6122,01	295,8	6122	296	573	2,7	3
		брусья			447,15	98,7	447	99	105	0,482	–
66	Т1-6-2	Брусья параллельные – монтаж металлоконструкций		1	4829,33	–	4829	–	430	2,8	3
		брусья			478,13	–	478	–	90	–	–
67	Т1-6-3	Брусья разновысокие – строительные работы		1	5240,33	484,76	5240	485	711	3,1	3
		брусья			513,15	163,56	513	164	105	0,799	1
68	Т1-6-4	Брусья разновысокие – монтаж металлоконструкций		1	5527,16	9,37	5527	9	819	5,3	5
		брусья			907,59	1,87	908	2	90	0,007	–
		Всего прямые затраты					**1485589**	**43700**			**1111**

	Стоимость: материалов, тенге			**184484**	**13477**				**61**
				1257405					
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге			220640					
	- трудоемкость, чел-ч			33096					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			110					
				102374					
	Всего по смете								
	Сметная заработная плата, тенге			**1808603**					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			231057					
				1282					

Локальная смета № 2-1-17

Общестроительные работы. (Добавляемые работы)

Раздел 3 Ограждение

27	Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов							
		м3 грунта	15,9	218,93	–	3481	–	3934	1,54	24
				218,93	–	3481	–	113	–	–
28	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы							
		м3 грунта	11,766	134,1	–	1578	–	1783	0,972	11
				134,1	–	1578	–	113	–	–
29	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов							
		м3	15,9	8733,35	95,97	138860	1526	13489	4,9	78
				771,75	36,25	12271	576	105	0,1771	3
30	Е6-11-6	Установка стоек							
		т	0,52	18837,97	11119,34	9796	5782	6421	42,5	22
				7560	4200,75	3931	2184	105	20,52	11
31	8-6-2	Трубы стальные 60х40							
		м	270,3	156		42167				
32	Е9-62-3	Изготовление ПМ-1							
		т конструкций	2,853	27935,09	9375,11	79699	26747	47470	91	260
				16380	2107,33	46732	6012	90	7,36	21
33	8-1-57	Трубы стальные 20х20							
		м	3804	262		996648				
34	Е9-57-5	Монтаж ограждений							
		т конструкций	1,02446	22247,56	8912,18	22792	9130	11198	54,3	56

			10170	1974,78	10419	2023	90	7,58	8
	Итого по разделу 3				**1295021**	**43185**			**451**
	Стоимость: материалов, тенге				**78412**	**10795**			**43**
	Накладные расходы, тенге				1173424				
	- заработная плата, тенге				84295				
	- трудоемкость, чел-ч				12644				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42				
	Всего по разделу, тенге				82759				
	Сметная заработная плата, тенге				**1462074**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				101851				
					536				

исключить ранее запрацентованые объемы работ

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Раздел 6. Кровля

6.1. Чердачная кровля

259	Е10-15-1	Устройство слуховых окон		-4	3081,19	81,61	-12325	-326	-4774	6,08	-24
		слуховое окно			963	31,5	-3852	-126	120	0,15	-1
260	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий	*м2*	-8	3960		-31680				
261	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях		-8	382,25	1,65	-3058	-13	-285	0,215	-2
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок			33,3	0,63	-266	-5	105	0,003	–

Раздел 12. Наружная отделка

430	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	*м3*	-135,388	14600		-1976665				

Локальная смета № 2-1-6

Отопление

9	99-1-1	Кран шаровый d=20мм ТК	шт	-20	366	-7320	
10	99-1-1	Кран шаровый d=25мм ТК	шт	-4	543	-2172	
11	99-1-1	Кран шаровый d=32мм ТК	шт	-20	1109	-22180	
12	99-1-1	Кран шаровый d=40мм ТК	шт	-2	1183	-2366	
13	99-1-1	Кран шаровый d=50мм ТК	шт	-1	1996	-1996	
		Всего прямые затраты				**-2059762**	**-339**	**-26**
		Стоимость: материалов, тенге				**-4118**	**-131**	**-1**
						-2055305		
		Накладные расходы, тенге				-5059		
		- заработная плата, тенге				-759		
		- трудоемкость, чел-ч				-3		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-123889		
		Всего по смете				**-2068939**		
		Сметная заработная плата, тенге				-5008		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				-30		

Всего прямые затраты	5758575
оборудования	1175
Временные здания и сооружения 1,8%	103633
итого	5862209
затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	128943
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	58610
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	23444
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6073206**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1731 тенге, к=2,234	**13567542**
Налог(2%)	271351
Итого по акту	**13838893**

НДС (12%) 1660667

Всего к оплате **15499560**

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

БИН:130940022673
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель

А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
ИИК:KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

Р.К. Кайдарханова

Технадзор:
ТОО"I.C.T"

БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"

А.О. Темеков