Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района",Республика Казахстан, РК ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ул. Вокзальная, дом № 149 — 100140011544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элхон-Строй",070009, Республика Казахстан, РК Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул Бажова, дом № 504 — 050740005232

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос-х закупках работ №5 от 17.03.2017 от "_____" _____ 20__

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
11	16.06.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района Восточно-Казахста		шт	1	75 000 000,00	75 000 000,00	8 035 714,29	75 000 000,00
			Итого	1	x	75 000 000,00	8 035 714,29	75 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / Дюсогов С. К. — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / Директор / Шевченко — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Заказчик (застройщик) - ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района»
ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, Вокзальная, 149; БИН 100140011544; ИИК KZ45070103KSN1812000;
БИК KKMFKZ2A; РГУ " Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ8094809KZT22030872
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО

СПРАВКА от 16.06.2017г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017г.

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код		Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
			№5	17.03.2017 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №2	125 000 000	66 964 285	25 224 230	0	0	0			8 035 715	75 000 000
Всего по стройке	**125 000 000**	**66 964 285**	**25 224 230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 035 715**	**75 000 000**
Аванс	0									
Всего к оплате	125 000 000								8 035 715	75 000 000

Заказчик: Главный специалист
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района» _____ Ищенко А.А.

Подрядчик: Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ" _____ Дюсюпов С.К.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонайхинского района"
Реквизиты: ВКО, Шемонайхинский район, г. Шемонаиха, Вокзальная, 149 БИН 100140011544 ИИК KZ45070103KSN1812000 в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
Реквизиты: ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ8094809KZT22030872 АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA
Наименование объекта: Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО
Договор №5 от 17.03.2017г.

Акт №2
выполненных работ за июнь месяц 2017г.
от 16 июня 2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, осблуживающих машины: на	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1 (Общестроительные работы КЖ)								
		Раздел 1 Земляные работы								
4	Е1-17-7	одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1112,8	26,21	25,03	29166	27853	8560	0,008	9
		м3 грунта		1,15	6,78	1280	7545	97	0,0232	26
5	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 кмК=1,600;	1780,48	108,2	108,2	192648	192648	38530	0	0
		т		–	21,64	0	38530	100	0,04544	81
6	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	1112,8	3,07	2,66	3416	2960	1425	0,00272	3
		м3 грунта		0,39	0,93	434	1035	97	0,00305	3

7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1406,36	6,48	6,48	9113	9113	2864	0	0
		м3 грунта		–	2,1	0	2953	97	0,00806	11
8	Е1-27-7	перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=3,000;	4219,08	3,11	3,11	13121	13121	4133	0	0
		м3 грунта		–	1,01	0	4261	97	0,00387	16
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	156,26	134,1	–	20954	0	23678	0,972	152
		м3 грунта		134,1	–	20954	0	113	0	0
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1406,36	21,55	4,52	30307	6357	23232	0,108	152
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	23950	0	97	–	0
	Раздел 2 Фундаменты									
15	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	68,91	5853,25	66,01	403347	4549	15967	1,35	93
		м3		195,75	24,93	13489	1718	105	0,1218	8
16	Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов МР1 К=15,000;	21,3	8182,4	489,23	174285	10421	20891	4,75	101
		м3		749,25	184,82	15959	3937	105	0,9026	19
17	30-1-62	изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 К=15,000;	21,3	236		5027				
		м3								
18	4-1-73	периодического профиля класса А-III, d=12 мм К=15,000;	0,252	65900		16607				
		т								
19	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм К=15,000;	0,03	65000		1950				
		т								
20	4-1-76	периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм К=15,000;	0,648	58700		38038				

		т								
21	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкойК=15,000;	0,2418	207357,31	536,06	50139	130	12104	289	70
		т		47475	202,5	11479	49	105	0,99	0
22	Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов МР2К=48,000;	163,2	8182,4	489,23	1335368	79842	160063	4,75	775
		м3		749,25	184,82	122278	30163	105	0,9026	147
23	30-1-62	изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=48,000;	163,2	236		38515				
		м3								
24	4-1-73	периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=48,000;	5,14848	65900		339285				
		т								
25	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=48,000;	0,096	65000		6240				
		т								
26	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкойК=48,000;	0,77376	207357,31	536,06	160445	415	38736	289	224
		т		47475	202,5	36734	157	105	0,99	1
27	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов МР-3К=7,000;	3,57	7822,65	257,71	27927	920	2722	4,05	14
		м3		634,5	91,69	2265	327	105	0,3964	1
28	30-1-62	изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=7,000;	3,57	236		843				
		м3								
29	4-1-73	периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=7,000;	0,0609	65900		4013				
		т								
30	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов МР-4К=12,000;	7,8	7822,65	257,71	61017	2010	5947	4,05	32
		м3		634,5	91,69	4949	715	105	0,3964	3

31	30-1-62	изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=12,000;	7,8	236		1841				
		м3								
32	4-1-73	периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=12,000;	0,1332	65900		8778				
		т								
33	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм МРл	175,7	7732,36	353,46	1358576	62103	132556	3,6	633
		м3		585	133,52	102785	23459	105	0,6521	115
34	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	175,7	236		41465				
		м3								
35	4-1-73	периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,9493	65900		128459				
		т								
36	4-1-23	Выпуски для стен: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	2,47376	53000		131109				
		т								
37	4-1-24	периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,28252	52400		14804				
		т								
38	Е6-1-22	Устройство железобетонного ростверка Рс	52,74	7732,36	353,46	407805	18641	39790	3,6	190
		м3		585	133,52	30853	7042	105	0,6521	34
39	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	52,74	236		12447				
		м3								
40	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0821	55620		4566				
		т								
41	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,99021	52102		51592				
		т								

42	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,70789	51000		36102			
		т							
43	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,84942	50900		94135			
		т							
	Раздел 3 Монолитные стены ниже нуля								
49	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 ммК=4,000;	152,8	10797,24	360,48	1649818	55081	252881	8,99	1374
		м3		1440	136,17	220032	20807	105	0,6651	102
52	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгК=4,000;	0,081	70437,87	304,24	5705	25	833	58	5
		т		9675	114,75	784	9	105	0,56	0
	3.1 Перегородки									
53	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 мК=4,000;	242	1157,85	34,37	280200	8318	57647	1,21	293
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	45738	3115	118	0,0629	15
	Раздел 4 Каркас ниже нуля									
54	Е7-43-1	Установка колонн массой до 2 т в стаканы фундаментовК=4,000;	48	1985,91	769,33	95324	36928	66793	4,42	212
		шт сборных конструкций		731,25	262,69	35100	12609	140	0,9659	46
56	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25К=4,000;	24	119		2856				
		м3								

57	30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5К=4,000; *м3*	24	129		3096				
58	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30К=4,000; *м3*	24	147		3528				
59	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=4,000; *т*	0,612	53000		32436				
60	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 тК=4,000; *шт сборных конструкций*	76	634,57	292,42	48227	22224	42640	1,62	123
				297	103,75	22572	7885	140	0,4463	34
61	30-15-42	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, тавровые и с полками, длина до 6 м, объем до 1,5 м3К=4,000; *м3*	16,48	19200		316416				
62	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25К=4,000; *м3*	16,48	119		1961				
63	30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5К=4,000; *м3*	16,48	129		2126				
64	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30К=4,000; *м3*	16,48	147		2423				
65	Е6-19-2	Устройство монолитного ригеляК=4,000; *м3*	40,8	9344,28	283,24	381247	11556	35525	4,15	169
				722,25	106,99	29468	4365	105	0,5226	21
66	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000; *т*	0,88	66000		58080				

67 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=4,000;	1,872	64400		120557				
	т								
68 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=4,000;	0,1176	41200		4845				
	т								
69 4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82К=4,000;	0,1512	52102		7878				
	т								
70 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=4,000;	0,2496	50900		12705				
	т								
71 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=4,000;	0,3792	48300		18315				
	т								
72 4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=4,000;	1,7016	45800		77933				
	т								
73 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=4,000;	0,01352	93997,62	304,24	1271	4	471	198	3
	т		33075	114,75	447	2	105	0,56	0
74 Е6-10-1	Замоноличивание (узел 1-12шт)К=4,000;	9,6	864,13	14,05	8296	135	366	0,202	2
	м2		31,05	5,31	298	51	105	0,0259	0
75 1-1-757	Сетка плетеная с квадратными ячейками из проволоки, d=1,6 ммК=4,000;	14,4	295		4248				
	м2								
76 Е7-20-3	Установка монтажных изделий (полоса)К=4,000;	0,2736	148126,1	1826,1	40527	500	3367	42,7	12
	т стальных элементов		8100	690,75	2216	189	140	3,37	1
77 1-1-59	Гайки с шайбамиК=4,000;	0,04416	149300		6593				
	т								

Раздел 5 Перекрытие ниже нуля

78	Е7-45-5	до 5 м2 с опиранием на две стороныК=4,000;		132	889,51	200,77	117415	26502	68450	1,74	230
		шт сборных конструкций			299,25	71,15	39501	9392	140	0,3052	40
79	Е7-45-6	до 10 м2 с опиранием на две стороныК=4,000;		56	1445,22	373,54	80932	20918	47104	2,66	149
		шт сборных конструкций			465,75	135,07	26082	7564	140	0,6052	34
81	30-17-70	нормативную нагрузку 2060-2150 кг/м2К=4,000;	*м2*	10,52	113		1189				
82	30-17-82	нормативную нагрузку 1760-1850 кг/м2К=4,000;	*м2*	86,8	120		10416				
83	30-17-83	нормативную нагрузку 1860-1950 кг/м2К=4,000;	*м2*	168	132		22176				
84	30-17-84	нормативную нагрузку 1960-2050 кг/м2К=4,000;	*м2*	65,12	145		9442				
85	30-17-86	нормативную нагрузку 2160-2250 кг/м2К=4,000;	*м2*	55,92	171		9562				
86	30-17-87	нормативную нагрузку 2260-2350 кг/м2К=4,000;	*м2*	259,52	183		47492				
87	30-17-99	нормативную нагрузку 1860-1950 кг/м2К=4,000;	*м2*	17,4	178		3097				
88	30-17-103	нормативную нагрузку 2260-2350 кг/м2К=4,000;	*м2*	22,12	233		5154				
89	30-17-177	нормативную нагрузку 2260-2350 кг/м2К=4,000;	*м2*	121,4	511		62035				
90	Е6-22-9	сборном железобетонном перекрытииК=4,000;		123,68	3146,8	269,2	389196	33295	186186	8,21	1015

		м3		1332	101,7	164742	12578	105	0,4966		61
91	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010К=4,000; м3	4,48	6006		26907					
92	30-1-13	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010К=4,000; м3	119,2	7905		942276					
98	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=4,000; т	0,06508	93997,62	304,24	6117	20	2268	198		13
				33075	114,75	2153	7	105	0,56		0

Раздел 9 Перекрытие

159	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13 смК=4,000; м2	2855,36	2730		7795133					
160	30-17-82	нормативную нагрузку 1760-1850 кг/м2К=4,000; м2	496	120		59520					
161	30-17-83	нормативную нагрузку 1860-1950 кг/м2К=4,000; м2	840	132		110880					
162	30-17-84	нормативную нагрузку 1960-2050 кг/м2К=4,000; м2	325,6	145		47212					
163	30-17-86	нормативную нагрузку 2160-2250 кг/м2К=4,000; м2	279,6	171		47812					
164	30-17-87	нормативную нагрузку 2260-2350 кг/м2К=4,000; м2	1297,6	183		237461					
166	30-17-177	нормативную нагрузку 2260-2350 кг/м2К=4,000; м2	567,88	511		290187					
170	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=4,000; т	3,87876	55620		215737					

171	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82К=4,000;	1,3528	52102	70484			
		т						
173	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000;	23,58852	52400	1236038			
		т						
174	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=4,000;	12,74404	48300	615537			
		т						
	Раздел 10 Лестницы							
180	2-1-146	КосоурыК=4,000;	6,2784	108500	681206			
		т						
		Итого			**21580674**	**646589**	**1295729**	**6048**
					976542	**154720**		**711**
		Стоимость: материалов, тенге			14186318			
		Накладные расходы, тенге			1295729			
		- заработная плата, тенге			194359			
		- трудоемкость, чел-ч			648			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1372584			
		Всего, тенге			**24248987**			
		Сметная заработная плата, тенге			1325621			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			7407			
		ИТОГО			**24248987**			
		в т.ч. оборудование			0			
		Сметная заработная плата, тенге			1325621			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			7407			
		Временные здания и сооружения 1,1%			266739			

Всего, тенге	**24248987**
Сметная заработная плата, тенге	1325621
Нормативная трудоемкость, чел-ч	7407
ИТОГО	**24248987**
в т.ч. оборудование	0
Сметная заработная плата, тенге	1325621
Нормативная трудоемкость, чел-ч	7407
Временные здания и сооружения 1,1%	266739
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,89%	708504
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	245157
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	98063
Доп.оплата труда и соц.поддержка населения, проживающегов зоне радиационного риска	52718
Ежегодный доп.оплачиваемый отпуск за проживание в зоне радиационного риска	54943
Итого в базовых ценах 2001 года	**25675112**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года К=2,557	**65651260**
Налог(2%)	1313025
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**66964285**
НДС(12%)	8035715
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**75000000**

Заказчик:
Главный специалист ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района»

_____ А.А. Ищенко

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

_____ С.К. Дюсюпов